Утвержден

_____

_____

(дата и номер решения (приказа, постановления и др.), фамилия, имя, отчество и должность лица, подписавшего решение (приказ, постановление и др.))

АКТ
государственной приемочной комиссии
о приемке построенного объекта в эксплуатацию

От "25" 12 2013 г. **«Реконструкция канализационной сети от жилых домов № 107,107а по пр.Абая»**

(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) от " 25 " 04 20 13 г N 158

(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:
членов комиссии - представителей:
заказчика

Манафова А.М. (фамилия, имя, отчество) **«Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Тоспа Су» Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы »** (должность)

генеральный подрядчик

Кусайынов А.М. (фамилия, имя, отчество) **ТОО «АЙАЛ Строй»** (должность)

субподрядная организация

Нурсейіт А.Е. (фамилия, имя, отчество) **ТОО «УниверсалСтройСервис»** (должность)

генерального проектировщика

_____ (фамилия, имя, отчество) **Проектно-сметный отдел ГКП «Холдинг Алматы Су»** (должность)

представители других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора

Абдухаимов Ш. Технадзор ОКС

(фамилия, имя, отчество, должность)

Юсупов А. Начальник Юго-Западного РЭУ

(фамилия, имя, отчество, должность)

Установила:

1. Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком) **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Тоспа Су» Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы**

(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию . **«Реконструкция канализационной сети от жилых домов № 107,107а по пр.Абая»**

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение))

по адресу: **город Алматы, ул.Ботаническая, д.29 «А»**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса))

2. Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.)

от " 25 " 04 20 13 г N 158

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно - монтажных работ от " 24 " 06 20 13 г. N 444/зт-6087

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком

ТОО «АЙАЛ Строй»

(наименование организации)

Выполнившим

строительно-монтажные работы

(виды работ)

и субподрядными организациями **ТОО «УниверсалСтройСервис»**

(наименования организаций и их ведомственная подчиненность; виды работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ... к акту)

4. Проектно - сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком

Проектно-сметный отдел ГКП «ХолдингАлматыСу»

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

выполнившим **строительно-монтажные работы**

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными организациями **ТОО «УниверсалСтройСервис»**

(наименования организаций, их ведомственная подчиненность и выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении:... к акту))

5. Исходные данные для проектирования выданы **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Тоспа Су» Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы**

(наименования научно - исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ... к акту))

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)

(номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно - гражданского назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

7. Проектно - сметная документация утверждена **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Тоспа Су» Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы**

_____
(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)
" 24 " 06 20 13 г. N 444/зт-6087

8. Строительно - монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ _____; окончание работ _____
(месяц и год) (месяц и год)
при продолжительности строительства, мес.:
по норме или по ПОС _____; фактически _____

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: _____
_____
(перечень документов)
Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели:

Мощность производительность и т.д	**Ед. измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Трубы ПЭ Д 200 мм	п/м	91,5	91,5
Трубы ПЭ Д 150 мм	п/м	18	18
Ж/Б колодцы Д 1500мм	шт	2	2
Ж/Б колодцы Д 1000мм	шт	5	5

10. Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

11. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

12. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего **3 651 249** тыс.тенге ., в том числе: строительно-монтажных работ _____ тыс. тенге, оборудования,инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге.

13. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тыс. тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ _____ тыс. тенге, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге.

14. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений: технологических _____
(по жилым домам не заполняется)
архитектурно - строительных (включая объемно - планировочные и по применению материалов и конструкций) _____
_____

Решение Государственной приемочной комиссии

Предъявленный к приемке **«Реконструкция канализационной сети от жилых домов № 107,107а по пр.Абая»**

(наименование объекта)

Принять в эксплуатацию.
Председатель Государственной приемочной комиссии

Манапова А.М.
(подпись)

Члены Государственной приемочной комиссии:

Кусайынов А.М.
(подпись)

Нурсейіт А.Е.
(подпись)

(подпись)

Абдухаимов Ш.
(подпись)

Юсупов А.
(подпись)

Примечание:
Датой ввода в эксплуатацию считается дата утверждения акта.

Заказчик **ТОО "АЙАЛ Строй"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "УниверсалСтройСервис"**

организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Канализация г. Алматы. Реконструкция канализационных сетей. Канализационная сеть от жилых домов №107, №107а по пр. Абая**

наименование, адрес

Объект **Канализационная сеть от жилых домов №107, №107а по пр. Абая**

А К Т

о приемке выполненных работ за Ноябрь 2013г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	Е0101-18-6	**Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3**	75,5	78,35	72,93	5915	5506	2372	0,04	3
				5,42	26,97	409	2036	97	0,11	8
		м3								
2	Е0101-162-3	**Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	25	481,50	--	12038	--	13602	2,78	70
				481,50	--	12038	--	113	--	--
		м3								
3	Е0101-18-5	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3**	25,4	56,25	52,36	1429	1330	573	0,03	1
				3,89	19,37	99	492	97	0,08	2
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е010333-А30 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	256	196,00	196,00	50176	50176	10035	--	--
		т		--	39,20	--	10035	100	0,82	211
5	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	44	3,77	3,24	166	143	68	--	--
		м3		0,48	1,12	21	49	97	--	--
6	Е0101-18-5	Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 из временного отвала	54	56,25	52,36	3038	2828	1218	0,03	1
		м3		3,89	19,37	210	1046	97	0,08	4
7	Е010333-А30 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	70,5	196,00	196,00	13818	13818	2764	--	--
		т		--	39,20	--	2764	100	0,82	58
8	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах песком	24	122,18	--	2932	--	3314	0,89	21
		м3		122,18	--	2932	--	113	--	--
9	С143008-92	Песок природный	24	990,00	--	23760	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	4,5	7,57	7,57	34	34	11	--	--
		м3		--	2,46	--	11	97	0,01	--
11	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	4,5	630,00	--	2835	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0122-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	0,01	20732,90	424,40	207	4	126	59,30	1
		км		9495,00	159,75	95	2	130	0,78	--
13	Е0101-171-2	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах	174	474,33	6,82	82533	1187	6693	0,20	35
		м2		31,50	2,54	5481	442	113	0,01	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			198881	75025			132
			Тенге			21285	16877			285

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			198881				
	Материалы -		Тенге			75973				
	Всего заработная плата -		Тенге				38162,00			
	Местные материалы -		Тенге			26597				
		Накладные расходы -	Тенге			40776				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6116,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14379				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			254035				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							437
		Сметная заработная плата -	Тенге				44278,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			254035				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							437
		Сметная заработная плата -	Тенге				44278,00			
		РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы								
14	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	5,5	1395,20	152,52	7674	839	1507	1,02	6
				153,68	57,15	845	314	130	0,28	2
		м3								
15	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,02	78245,00	36133,62	1565	723	1338	247,00	5
				41850,00	9612,90	837	192	130	37,30	1
		км								
16	С130804-286 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 146,9 мм	18,18	797,00	--	14489	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
17	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,04	139706,75	90794,12	5588	3632	3534	286,00	11
				48375,00	19582,83	1935	783	130	84,07	3
		км								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	С130804-288 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 183,7 мм	40	1240,00	--	49600	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0122-32-5	Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 150 мм	0,02	4194,00	--	84	--	101	24,70	--
		км		3870,00	--	77	--	130	--	--
20	Е0122-32-6	Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 200 мм	0,04	4435,00	--	177	--	201	24,70	1
		км		3870,00	--	155	--	130	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			79178	5193			23
			Тенге			3849	1290			6
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			79178				
	Материалы -		Тенге			7				
	Всего заработная плата -		Тенге				5139,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			64089				
	Местные материалы -		Тенге			6038				
		Накладные расходы -	Тенге			6681				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1002,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5152				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			91010				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							32
		Сметная заработная плата -	Тенге				6142,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			91010				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							32
		Сметная заработная плата -	Тенге				6142,00			
		РАЗДЕЛ 3.Колодцы								
21	Е0123-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	1,69	18491,09	1538,85	31250	2601	4816	9,66	16
		м3		1615,95	576,23	2731	974	130	2,81	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	1	13400,00	--	13400	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0107-20-3	Соединительные элементы	0,016	175710,10	1826,10	2811	29	197	42,70	1
		т		8100,00	690,75	130	11	140	3,37	--
24	С12021-267	Стремянки	0,007	133700,00	--	936	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	0,543	36,09	0,09	20	--	2	0,02	--
		м2		4,39	0,05	2	--	90	--	--
26	Е0113-26-8 К=4	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710 на 4 раза	0,543	280,33	0,48	152	--	6	0,06	--
		м2		11,08	0,20	6	--	90	--	--
27	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	5,71	245,44	3,82	1401	22	261	0,21	1
		м2		37,35	1,44	213	8	118	0,01	--
28	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,985	1679,27	100,89	1654	99	188	0,85	1
		м3		123,75	38,25	122	38	118	0,18	--
29	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	0,585	5318,77	66,01	3111	39	136	1,35	1
		м3		195,75	24,93	115	15	105	0,12	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			54736	2790			20
			Тенге			3319	1045			5
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			40400				
Материалы -			Тенге			6273				
Всего заработная плата -			Тенге				4364,00			
Местные материалы -			Тенге			28018				
		Накладные расходы -	Тенге			5606				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				841,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2760				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			48767				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата -	Тенге				5205,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			936				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			936				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			56				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			992				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			13400				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			13400				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			804				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			14204				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			63963				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата -	Тенге				5205,00			
		РАЗДЕЛ 4.Разные работы								
30	E0166-6-4	**Разборка трубопроводов канализации из керамических труб диаметром 150 мм**	9	235,64	0,18	2121	2	2480	1,41	13
		м		235,46	0,07	2119	1	117	--	--
31	E0166-6-5	**Разборка трубопроводов канализации из керамических труб диаметром 200 мм**	10	251,22	0,23	2512	2	2938	1,51	15
		м		250,99	0,09	2510	1	117	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			4633	4			28
			Тенге			4629	2			--
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4633				
	Всего заработная плата -		Тенге				4631,00			
		Накладные расходы -	Тенге			5418				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				813,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			603				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			10654				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							30
		Сметная заработная плата -	Тенге				5443,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			10654				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							30
		Сметная заработная плата -	Тенге				5443,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			337427	83013			203
			Тенге			33082	19214			296
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			318458				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			82254				
	Всего заработная плата -		Тенге				47665,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			64089				
	Местные материалы -		Тенге			60653				
		Накладные расходы -	Тенге			53063				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7959,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22291				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			393812				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							498
		Сметная заработная плата -	Тенге				55625,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			936				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			936				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			56				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			992				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			18033				
	Всего заработная плата -		Тенге				4631,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			13400				
		Накладные расходы -	Тенге			5418				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				813,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1407				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			24858				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							30
		Сметная заработная плата -	Тенге				5443,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			419662				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							528
		Сметная заработная плата -	Тенге				61068,00			
		Итого в текущих ценах, к = 2,08774				876146				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				17523				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				893669				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				107240				
		Итого с НДС				1000909				
		Всего:				1000909				

ПРИНЯЛ: «АЙМА Строй» Для документов

СДАЛ: Универсал Строй Сервис