Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 2
апреля 2019 года №178

Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика(застройщика)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"
Субподрядчик : ТОО"Даму Курылыс АДК"
Наименование стройки : Капитальный ремонт поликлиники ГКП на ПХВ
"Мугалжарская районная больница" государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За _ ноябрь __2021_года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		10	от 28.05.02021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	лнительные за			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	96 968 176	6 221 586	86 578 729	6 221 586					10 389 447	96 968 176
в том числе за отчётный месяц,в том числе :		6 221 586	6 221 586	6 221 586					746 590	6 968 176
Акт №1		6 221 586	6 221 586	6 221 586					746 590	6 968 176

Место печати (при наличии)
Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3"
Директор Кожаев З.И.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)
Субподрядчик :
Директор Хакимов А.С.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178

Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Подрядчик : **ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик **ТОО"Даму Курылыс АДК" БИН 050340000435 г. Актобе, ул.Г.Жубановой 3М, кв. 63**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Капитальный ремонт поликлиники ГКП на ПХВ
"Мугалжарская районная больница" государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области"

(наименование , адрес)

Объект : Поликлиника

Договор субподряда № 10 от 28.05. 2021 года

Акт выполненных работ № 1

за ноябрь 2021 (месяц, год) на 2-1-1 Общестроительные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 27.11.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. 1-й этаж									
1	1	**Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 15**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**		**0,8**	**3555,39**	**173,98**	**2844**	**140**	**1487**	**925**	**4071**
				м2		**1523,21**	**81,96**	**1219**	**66**		**302**	
	1.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,912	1630				1486,56		
2	2	**С121-090201-0702**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотнойфурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99**		**0,8**	**29745**		**23796**		**23796**		**25700**
				м2							**1904**	
3	3	**Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из П ВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**		**1,6**	**1205,96**	**4,99**	**1930**	**8**	**1540**	**277**	**2384**
				м		**238,39**	**2,47**	**381**	**4**		**177**	
	3.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,9056	1630				1476,13		
4	4	**С121-090205-0102**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99**		**1,6**	**890**		**1424**		**1424**		**1538**
				м							**114**	
5	5	**Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**		**607,64**	**470,8**	**2,96**	**286077**	**1798**	**92641**	**138618**	**458671**
				м2 окрашиваемой поверхности		**315,38**	**1,46**	**191638**	**887**		**33976**	
	5.1	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,4193	211466				88661,69		
6	6	**Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**		**23,8878**	**1121,87**	**7,37**	**26799**	**176**	**10095**	**11941**	**41839**
				м2 отделываемой поверхности		**691,88**	**2,42**	**16527**	**58**		**3099**	
	6.1	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	100,1377	88				8812,11		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	7	**Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионнымисоставами улучшенная по сборным конструкциям**		1296,8	422,49	2,96	547885	3838	180683	262985	875740
			м2 окрашиваемой поверхности			280,2	1,46	363363	1893		64870	
	7.1	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,817	211466				172764,34		
8	8	**Е11-150203-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая покамню и бетону**		19,5	1039,6	57,68	20272	1125	5517	10498	33232
			м2 оштукатуриваемой поверхности			699,01	48,71	13631	950		2462	
	8.1	2102-0402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,273	18212				4971,88		
	8.2	2105-0308-0477	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 12 мм х 12 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, оцинкованная, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,5148	785				404,12		
9	9	**Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 17**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**		382,7094	3486,93	34,34	1334481	13142	754883	412486	1886724
			м2 поверхности облицовки			1480,12	16,83	566456	6441		139757	
	9.1	2202-0101-0133	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, 1 сорта ГОСТ 6141-91	м2	382,7094	1710				654433,07		
10	10	**Е11-110101-0401**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройствопервого слоя**		204	1570,86	85,52	320455	17446	164002	101895	456138
			м2 изолируемой поверхности			681,41	12,32	139008	2513		33788	
	10.1	2110-0401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	228,48	241				55063,68		
	10.2	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,7058	115131				81264,07		
11	11	**Е11-110101-0402**	**Гидроизоляция оклеечная рулоннымиматериалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**		204	965,95	42,34	197054	8637	104544	61419	279151
			м2 изолируемой поверхности			411,14	7,02	83873	1432		20678	
	11.1	2110-0401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	228,48	241				55063,68		
	11.2	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,308	115131				35464,95		
12	12	**Е11-110101-1103**	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**		204	712,93	28,49	145438	5812	69293	52739	214031
			м2 стяжки			344,77	14,29	70333	2915		15854	
	12.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	4,1616	16510				68708,02		
13	13	**Е11-110101-1104**	**Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103**		408	93,28	4,94	38058	2016	34354	1909	43164
			м2 стяжки			4,14	2,36	1689	963		3197	
	13.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	2,0808	16510				34354,01		
14	14	**Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**		204	1651,19	77,62	336843	15835	51149	199363	579102
			м2 покрытия			1322,84	34,48	269859	7034		42896	
	14.1	2205-0102-0101	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	918	42				38556		
	14.2	2205-0107-0103	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	122,4	64				7833,6		
15	15	**С122-060301-0659**	**Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001**		208,08	1678		349158		349158		377091
				м2							27933	
			Итого по разделу: 1. 1-й этаж									5278576

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 5. Лестница									
16	41	**Е11-100212-0201 Изм. и доп. вып. 16**	**Площадки лестничные. Ограждение перилами**		48	382,01	42,75	18336	2052	1192	11503	32226
				м перил		314,42	18,43	15092	885		2387	
	41.1	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	3,6576	326				1192,38		
17	42	**СПРайс лист**	**Перила из нержавеющей стали**		48	20832,62		999966		999966		1079963
				м							79997	
			Итого по разделу: 5. Лестница									1112189
			ИТОГО:					16383842	253838	8736616	5402127	6 390 765
								7393391	109565		1742877	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,20%		76 689				
			Итого с временными									6 467 454
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		129 349				
			Итого с непредвиденными									6 596 803
			Итого в текущих ценах на 2020 год- 100 % К=1,050036			1,050036						6 926 881
			Итого по договорной цене			0,89818						6 221 586
			НДС			12 %		746 590				
			Итого с НДС									6 968 176

Подрядчик

ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Кожаев З.И.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Субподрядчик

ТОО"Даму Курылыс АДК" БИН 050340000435

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Хакимов А.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)