Заказчик:КГУ "Управление энергоэффективности и инфрастуктурного развития" города Алматы

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой" ,ТОО "Зи-Дан"
Наименование объекта: Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков г.Алматы. Строительство и реконструкция магистральных и распределительных себей водопровода и канализации в пос.Колхозшы
Договор №040740002533/190161/00 от 06.08.2019

Приложение 4 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018 года №656

Приложение 4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика

СПРАВКА Ф№3
о стоимости выполненных работ и затрат за февраль 2020 г
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		номер	дата	код	наименование	код	наименование
		№040740002533/190161/00	06.08.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат не вход в СМР	Доп. затраты			
				отчет. месяце	по монт. оборуд.		на материалы	др. доп. расходы		
Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков г.Алматы. Строительство и реконструкция магистральных и распределительных себей водопровода и канализации в пос.Колхозшы	208 824 941,00	53 593 697,32							6 431 243,68	60 024 941,00
Итого к оплате									6 431 243,68	60 024 941,00

К оплате за феврль: шестьдесят миллионов двадцать четыре тысячи девятьсот сорок одна тенге ноль тиын

Заказчик:
КГУ "Управление энергоэффективности и инфрастуктурного развития" города Алматы

Заместитель руководителя

_____ Мусаев Б.А

М.П. БИН 040740002533

Эксперт технического надзора
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Айтмукуш Д.Ж.

М.П. БИН 080340021473

Директор авторского надзора
ТОО "Саулет-SKB"

_____ Ошанов А.Е

М.П. БИН 081240005996

Подрядчик:

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Акмагамбетов Ж.К

М.П. БИН 040840003535

Подрядчик:

Директор ТОО "Зи-Дан"

_____ Бисенов Д.З

М.П. БИН 021140006454

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление энергоэффективности и инфрастуктурного развития" города Алматы**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Компания НурайСтрой" ,ТОО "Зи-Дан"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство магистральных и распределительных сетей водопровода и канализации в пос.Колхозшы**

(наименование)

Акт приемки выполненных работ за февраль №1
Локальная смета 6-1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Разборка существующей дорожной одежды (АКТ на демонтажные работы, демонтажная ведомость)				
1	**20**	**11-270302-0401 РСНБ РК 2015**	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм**	**м2 покрытия**	**7552,000**	**80,31**	**606535**
			Накладные расходы			***9,41***	***71101***
			Сметная прибыль			***5,95***	***44929***
2	**21**	**11-270302-0104 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	**м3 конструкции**	**170,400**	**4300,77**	**732851**
			Накладные расходы			***1393,20***	***237401***
			Сметная прибыль			***318,58***	***54285***
3	**24**	**41-310104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**1305,580**	**88,94**	**116115**
			Накладные расходы			***3,35***	***4373***
			Сметная прибыль			***6,59***	***8601***
4	**25**	**41-020102-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**1136,300**	**718,23**	**816128**
			Накладные расходы			***27,05***	***30737***
			Сметная прибыль			***53,20***	***60454***
			Раздел: Земляные работы				
5	**26**	**11-010101-0314 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3**	**800,850**	**163,93**	**131287**
			Накладные расходы			***36,04***	***28862***
			Сметная прибыль			***12,14***	***9725***
6	**27**	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**760,000**	**3399,11**	**2583322**
			Накладные расходы			***1249,58***	***949683***
			Сметная прибыль			***251,79***	***191357***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
7	154	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3	3687,180	163,93	604455
			Накладные расходы			*36,04*	*132884*
			Сметная прибыль			*12,14*	*44774*
8	155	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	2458,110	3399,11	8355382
			Накладные расходы			*1249,58*	*3071612*
			Сметная прибыль			*251,79*	*618917*
9	156	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**	м3	204,880	4125,70	845274
			Накладные расходы			*814,75*	*166926*
			Сметная прибыль			*305,61*	*62613*
10	157	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	м3	1024,390	1625,31	1664951
			Накладные расходы			*597,50*	*612071*
			Сметная прибыль			*120,39*	*123330*
11	158	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м /местным грунтом/**	м3	3830,640	39,41	150981
			Накладные расходы			*7,19*	*27530*
			Сметная прибыль			*2,92*	*11184*
12	159	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	м3	3830,640	263,11	1007888
			Накладные расходы			*84,42*	*323378*
			Сметная прибыль			*19,49*	*74658*
13	160	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м /ПГС/**	м3	921,950	39,41	36338
			Накладные расходы			*7,19*	*6626*
			Сметная прибыль			*2,92*	*2692*
14	161	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	1115,560	2199,32	2453478
			Накладные расходы			*82,83*	*92404*
			Сметная прибыль			*162,91*	*181739*
15	162	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	м3	921,950	263,11	242576
			Накладные расходы			*84,42*	*77830*
			Сметная прибыль			*19,49*	*17969*
16	163	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	**Погрузка лишнего грунта экскаватором емк.ковша 0,5 м3 на автосамосвалы**	м3 грунта	1290,260	239,75	309335
			Накладные расходы			*50,95*	*65733*
			Сметная прибыль			*17,76*	*22914*
17	164	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	2257,955	718,23	1621737
			Накладные расходы			*27,05*	*61078*
			Сметная прибыль			*53,20*	*120129*
18	165	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3	2280,080	163,93	373783
			Накладные расходы			*36,04*	*82173*
			Сметная прибыль			*12,14*	*27688*
19	166	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	912,030	3399,11	3100089

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*1249,58*	*1139657*
			Сметная прибыль			*251,79*	*229636*
20	167	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м /местным грунтом/	м3	1943,007	39,41	76582
			Накладные расходы			*7,19*	*13964*
			Сметная прибыль			*2,92*	*5673*
21	168	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1943,007	263,11	511229
			Накладные расходы			*84,42*	*164026*
			Сметная прибыль			*19,49*	*37869*
22	169	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	793,623	1625,31	1289883
			Накладные расходы			*597,50*	*474188*
			Сметная прибыль			*120,39*	*95547*
23	170	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Погрузка лишнего грунта экскаватором емк.ковша 0,5 м3 на автосамосвалы	м3 грунта	455,480	239,75	109200
			Накладные расходы			*50,95*	*23205*
			Сметная прибыль			*17,76*	*8089*
24	171	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	797,090	718,23	572496
			Накладные расходы			*27,05*	*21562*
			Сметная прибыль			*53,20*	*42407*
			Раздел: Строительная часть				
25	172	11-010205-1002 РСНБ РК 2015	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах	м2	6715,000	714,22	4795976
			Накладные расходы			*157,31*	*1056307*
			Сметная прибыль			*52,91*	*355257*
26	173	11-010205-1105 РСНБ РК 2015	Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м. Крепление досками. Грунты устойчивые	м2 креплений	8123,000	1407,14	11430228
			Накладные расходы			*394,26*	*3202568*
			Сметная прибыль			*104,23*	*846684*
27	188	11-230601-0105 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	111,300	38146,60	4245716
			Накладные расходы			*9639,95*	*1072926*
			Сметная прибыль			*2825,67*	*314497*
28	189	21-040301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	77,000	11072,11	852552
			Накладные расходы			*417,00*	*32109*
			Сметная прибыль			*820,16*	*63152*
29	190	21-040301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	36,000	16716,21	601784
			Накладные расходы			*629,57*	*22665*
			Сметная прибыль			*1238,24*	*44577*
30	191	21-040302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	45,000	20591,91	926636
			Накладные расходы			*775,54*	*34899*
			Сметная прибыль			*1525,33*	*68640*
31	192	21-040302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1	шт.	45,000	18308,50	823882
			Накладные расходы			*689,54*	*31029*
			Сметная прибыль			*1356,18*	*61028*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
32	**193**	**21-040301-0201 РСНБ РК 2015**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6**	**шт.**	**45,000**	**2269,72**	**102137**
			Накладные расходы			***85,48***	***3847***
			Сметная прибыль			***168,13***	***7566***
33	**194**	**21-040301-0101 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3**	**шт.**	**31,000**	**3871,22**	**120008**
			Накладные расходы			***145,80***	***4520***
			Сметная прибыль			***286,76***	***8889***
34	**195**	**21-040301-0103 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.9**	**шт.**	**33,000**	**8145,39**	**268798**
			Накладные расходы			***306,77***	***10124***
			Сметная прибыль			***603,36***	***19911***
35	**199**	**21-060510-1601 РСНБ РК 2015**	**Крепежные элементы (35,38кг на один колодец)**	**т**	**2,795**	**290354,71**	**811547**
			Накладные расходы			***10935,45***	***30565***
			Сметная прибыль			***21507,76***	***60115***
			ИТОГО:				**53291159**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**13380562**
			Сметная прибыль				**3947493**
			Итого с временными		**1,3 %**	**692 785**	**53 983 944**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,03%**	**1 095 615**	**55 079 559**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**58 380 934**
			Итого с НДС		**12 %**	**7 005 712**	**65 386 646**
			Понижающий коэфицент				**5 361 705**
			Итого				**60 024 941**

Заказчик:
Главный специалист отдела водо-,газоснабжения КГУ "Управление энергоэффективности и инфрастуктурного развития" города Алматы

_____Өмірханов Н.Ө.

Генеральный подрядчик :
Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____Акмагамбетов Ж.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "Зи-Дан"

_____Бисенов Д.З

Эксперт технического надзора:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____Айтмукуш Д.Ж.

Эксперт авторского надзора:
ТОО "Саулет-SKB"

_____Круковский Д.В.