Заказчик:КГУ "Управление энергоэффективности и инфрастуктурного развития" города Алматы

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой" ,ТОО "Зи-Дан"
Наименование объекта: Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков г.Алматы. Строительство и реконструкция магистральных и распределительных себей водопровода и канализации в пос.Колхозшы
Договор №040740002533/190161/00 от 06.08.2019

Приложение 4 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018 года №656

Приложение 4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика

СПРАВКА Ф№4
о стоимости выполненных работ и затрат за август 14.08.2020 г
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		номер	дата	код	наименование	код	наименование
		№040740002533/190161/00	06.08.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат не вход в СМР	Доп. затраты			
				отчет. месяце	по монт. оборуд.		на материалы	др. доп. расходы		
Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков г.Алматы. Строительство и реконструкция магистральных и распределительных себей водопровода и канализации в пос.Колхозшы	253 517 977,00	39 904 496,43							4 788 539,57	44 693 036,00
Итого к оплате:									4 788 539,57	44 693 036,00

К оплате: сорок четыре миллиона шестьсот девяносто три тысячи тридцать шесть тенге ноль тиын

Заказчик:
КГУ "Управление энергоэффективности и инфрастуктурного развития" города Алматы

И.О. Заместитель руководителя
_____ **Пак Е.Г**
М.П. БИН 040740002533

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания НурайСтрой"
_____ **Акмагамбетов Ж.К**
М.П. БИН 040840003535

Эксперт технического надзора
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
_____ **Кызылов Ж.А.**
М.П. БИН 080340021473

Подрядчик:
Директор ТОО "Зи-Дан"
_____ **Бисенов Д.З**
М.П. БИН 021140003454

Директор авторского надзора
ТОО "Саулет-SKB"
_____ **Ошанов А.Е**
М.П. БИН 081240005996

22000

ма 2-В

Заказчик КГУ "Управление энергоэффективности и инфрастуктурного развития" города Алматы

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Компания НурайСтрой" ,ТОО "Зи-Дан"

(организация, адрес, телефон)

Стройка Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков г.Алматы

(наименование, адрес)

Объект Строительство магистральных и распределительных сетей водопровода и канализации в пос.Колхозшы

(наименование)

Акт приемки выполненных работ за март 2020 №1
Локальная смета 6-3

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Разборка существующей дорожной одежды (АКТ на демонтажные работы, демонтажная ведомость)				
1	7	11-270302-0401 РСНБ РК 2015	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм**	м2 покрытия	1891,000	80,31	151875
			Накладные расходы			*9,41*	*17803*
			Сметная прибыль			*5,95*	*11250*
2	8	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	м3 конструкции	25,900	4300,77	111390
			Накладные расходы			*1393,20*	*36084*
			Сметная прибыль			*318,58*	*8251*
3	9	11-270302-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка**	м3 конструкции	94,550	442,55	41843
			Накладные расходы			*112,53*	*10640*
			Сметная прибыль			*32,78*	*3100*
4	11	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	т	264,000	88,94	23480
			Накладные расходы			*3,35*	*884*
			Сметная прибыль			*6,59*	*1739*
5	12	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	392,000	718,23	281547
			Накладные расходы			*27,05*	*10604*
			Сметная прибыль			*53,20*	*20855*
6	13	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3	3025,000	163,93	495901
			Накладные расходы			*36,04*	*109020*
			Сметная прибыль			*12,14*	*36733*
7	14	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	1493,042	3399,11	5075013
			Накладные расходы			*1249,58*	*1865680*
			Сметная прибыль			*251,79*	*375927*
8	15	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**	м3	180,000	4125,70	742627

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*814,75*	*146655*
			Сметная прибыль			*305,61*	*55009*
9	16	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	807,245	1625,31	1312023
			Накладные расходы			*597,50*	*482327*
			Сметная прибыль			*120,39*	*97187*
10	17	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м /местным грунтом/	м3	1618,426	39,41	63789
			Накладные расходы			*7,19*	*11631*
			Сметная прибыль			*2,92*	*4725*
11	18	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	2425,671	263,11	638224
			Накладные расходы			*84,42*	*204772*
			Сметная прибыль			*19,49*	*47276*
12	19	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м /ПГС/	м3	516,096	39,41	20341
			Накладные расходы			*7,19*	*3709*
			Сметная прибыль			*2,92*	*1507*
13	21	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	516,096	263,11	135791
			Накладные расходы			*84,42*	*43568*
			Сметная прибыль			*19,49*	*10059*
14	24	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	1367,200	163,93	224131
			Накладные расходы			*36,04*	*49273*
			Сметная прибыль			*12,14*	*16602*
15	25	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	547,000	3399,11	1859312
			Накладные расходы			*1249,58*	*683522*
			Сметная прибыль			*251,79*	*137727*
16	26	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м /местным грунтом/	м3	1121,600	39,41	44207
			Накладные расходы			*7,19*	*8061*
			Сметная прибыль			*2,92*	*3275*
17	27	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1121,600	263,11	295107
			Накладные расходы			*84,42*	*94684*
			Сметная прибыль			*19,49*	*21860*
18	28	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	458,000	1625,31	744392
			Накладные расходы			*597,50*	*273654*
			Сметная прибыль			*120,39*	*55140*
19	29	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Погрузка лишнего грунта экскаватором емк.ковша 0,5 м3 на автосамосвалы	м3 грунта	334,000	239,75	80075
			Накладные расходы			*50,95*	*17016*
			Сметная прибыль			*17,76*	*5932*
20	30	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	584,660	718,23	419922
			Накладные расходы			*27,05*	*15815*
			Сметная прибыль			*53,20*	*31105*
			Раздел: Строительная часть				
21	34	11-010205-1002 РСНБ РК 2015	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах	м2	4500,000	714,22	3213982
			Накладные расходы			*157,31*	*707875*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*52,91*	*238073*
22	49	11-220501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,878	512037,93	449569
			Накладные расходы			*174103,01*	*152862*
			Сметная прибыль			*37928,74*	*33301*
23	50	23-010501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	886,780	1633,77	1448796
			Накладные расходы			*61,53*	*54565*
			Сметная прибыль			*121,02*	*107318*
24	52	11-220501-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	1,911	666210,57	1273128
			Накладные расходы			*222929,73*	*426019*
			Сметная прибыль			*49348,93*	*94306*
25	53	23-010501-1316 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1930,110	3401,12	6564534
			Накладные расходы			*128,09*	*247236*
			Сметная прибыль			*251,93*	*486262*
26	55	11-221001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	12,000	66891,80	802702
			Накладные расходы			*3741,47*	*44898*
			Сметная прибыль			*4954,95*	*59459*
27	56	11-220901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	7,000	4656,01	32592
			Накладные расходы			*1559,80*	*10919*
			Сметная прибыль			*344,89*	*2414*
28	57	23-040102-0207 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 16, DN 150, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	7,000	73405,62	513839
			Накладные расходы			*2764,63*	*19352*
			Сметная прибыль			*5437,45*	*38062*
29	58	11-220901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	7,000	3223,42	22564
			Накладные расходы			*1086,71*	*7607*
			Сметная прибыль			*238,77*	*1671*
30	59	23-040102-0205 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	7,000	41664,49	291651
			Накладные расходы			*1569,18*	*10984*
			Сметная прибыль			*3086,26*	*21604*
31	60	11-221201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	24,000	2466,89	59205
			Накладные расходы			*859,26*	*20622*
			Сметная прибыль			*182,73*	*4386*
32	61	23-020103-0312 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	24,000	4023,45	96563
			Накладные расходы			*151,53*	*3637*
			Сметная прибыль			*298,03*	*7153*
33	62	11-221201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	24,000	1625,31	39007
			Накладные расходы			*567,23*	*13614*
			Сметная прибыль			*120,39*	*2889*
34	63	23-020103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	24,000	2408,11	57795
			Накладные расходы			*90,70*	*2177*
			Сметная прибыль			*178,38*	*4281*
35	75	23-020302-2410 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7,000	1646,38	11525
			Накладные расходы			*62,01*	*434*
			Сметная прибыль			*121,95*	*854*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
36	76	23-020302-2413 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	5,000	3592,64	17963
			Накладные расходы			*135,31*	*677*
			Сметная прибыль			*266,12*	*1331*
37	78	23-020302-5932 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 160x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	5,000	4385,58	21928
			Накладные расходы			*165,17*	*826*
			Сметная прибыль			*324,86*	*1624*
38	101	23-030101-0304 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99**	комплект	10,000	18070,66	180707
			Накладные расходы			*680,58*	*6806*
			Сметная прибыль			*1338,57*	*13386*
39	81	23-020302-3113 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160x160x160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	4,000	6259,03	25036
			Накладные расходы			*235,73*	*943*
			Сметная прибыль			*463,63*	*1855*
40	82	23-020302-4715 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x63x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	62,000	6358,30	394215
			Накладные расходы			*239,47*	*14847*
			Сметная прибыль			*470,99*	*29201*
41	83	23-020302-4730 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160x63x160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	23,000	10460,44	240590
			Накладные расходы			*393,97*	*9061*
			Сметная прибыль			*774,85*	*17821*
42	84	23-020302-4733 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160x110x160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	5,000	10768,85	53844
			Накладные расходы			*405,58*	*2028*
			Сметная прибыль			*797,69*	*3988*
43	88	11-221301-0101 РСНБ РК 2015	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	120,720	44660,42	5391406
			Накладные расходы			*9553,56*	*1153306*
			Сметная прибыль			*3308,18*	*399363*
44	89	21-040302-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	шт.	67,000	20591,91	1379658
			Накладные расходы			*775,54*	*51961*
			Сметная прибыль			*1525,33*	*102197*
45	90	21-040301-0110 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6**	шт.	67,000	11072,11	741831
			Накладные расходы			*417,00*	*27939*
			Сметная прибыль			*820,16*	*54950*
46	91	21-040301-0112 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	шт.	46,000	16716,21	768946
			Накладные расходы			*629,57*	*28960*
			Сметная прибыль			*1238,24*	*56959*
47	92	21-040302-0109 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1**	шт.	67,000	18308,50	1226669
			Накладные расходы			*689,54*	*46199*
			Сметная прибыль			*1356,18*	*90864*
48	93	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	шт.	67,000	2269,72	152071
			Накладные расходы			*85,48*	*5727*
			Сметная прибыль			*168,13*	*11265*
49	96	21-040302-0103 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20**	шт.	2,000	29409,60	58819
			Накладные расходы			*1107,64*	*2215*
			Сметная прибыль			*2178,49*	*4357*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
50	97	21-040301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6	шт.	4,000	17798,50	71194
			Накладные расходы			*670,33*	*2681*
			Сметная прибыль			*1318,41*	*5274*
51	98	21-040301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	шт.	1,000	25223,92	25224
			Накладные расходы			*949,99*	*950*
			Сметная прибыль			*1868,44*	*1868*
52	99	21-040302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	шт.	2,000	28955,06	57910
			Накладные расходы			*1090,52*	*2181*
			Сметная прибыль			*2144,82*	*4290*
53	101	23-030101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	54,000	18070,66	975816
			Накладные расходы			*680,58*	*36752*
			Сметная прибыль			*1338,57*	*72283*
54	103	21-060510-1601 РСНБ РК 2015	Крепежные элементы (35,38кг на один колодец)	т	0,885	290354,71	256964
			Накладные расходы			*10935,45*	*9678*
			Сметная прибыль			*21507,76*	*19034*
			ИТОГО:				39679233
			В том числе :				
			Накладные расходы				5512797
			Сметная прибыль				2939202
			Итого с временными		1,3 %	515 830	40 195 063
			Итого с зимними удорожаниями		2,03%	815 767	41 010 830
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				
			Итого с НДС		12 %	5 216 274	43 468 949
			Понижающий коэфицент				48 685 223
			Итого				3 992 188
							44 693 036

Заказчик:
Главный специалист отдела водо-,газоснабжения КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы

Форма №2 АКТі үшін
Для АКТов формы №2

_____ Өміржанов Н.Ө.

«_____» _____ 20___

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Акмагамбетов Ж.К

Подрядчик:
Директор ТОО "Эй-Дан"

_____ Бисенов Д.З

Эксперт технического надзора:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Айтмұқұш Д.Ж.

Эксперт авторского надзора:
ТОО "Саулет-SKB"

_____ Круковский Д.В.