Заказчик:КГУ "Управление энергоэффективности и инфрастуктурного развития" города Алматы

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой" ,ТОО "Зи-Дан"
Наименование объекта: Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков г.Алматы. Строительство и реконструкция магистральных и распределительных себей водопровода и канализации в пос.Колхозшы
Договор №040740002533/190161/00 от 06.08.2019

Приложение 4 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018 года №656

Приложение 4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика

СПРАВКА Ф№6
о стоимости выполненных работ и затрат за август от 25.08.2020 г
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		номер	дата	код	наименование	код	наименование
		№040740002533/190161/00	06.08.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат не вход в СМР	Доп. затраты			
				отчет. месяце	по монт. оборуд.		на материалы	др. доп. расходы		
Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков г.Алматы. Строительство и реконструкция магистральных и распределительных себей водопровода и канализации в пос.Колхозшы	602 880 803,00	223 226 020,54							26 787 122,46	250 013 143,00
Итого к оплате:									26 787 122,46	250 013 143,00

К оплате: за август: Двести пятьдесят миллионов тринадцать тысяч сто сорок три тенге ноль тиын

Заказчик:
КГУ "Управление энергоэффективности и инфрастуктурного развития"
города Алматы
И.О. Заместитель руководителя
_____Пак Е.Г
М.П. БИН 040740002533

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания НурайСтрой"
_____Акмагамбетов Ж.К
М.П. БИН 040740002533

Эксперт технического надзора
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
_____Кызылов Ж.А
М.П. БИН 080340021473

Подрядчик:
Директор ТОО "Зи-Дан"
_____Бисенов Д.З
М.П. БИН 011140006454

Директор авторского надзора
ТОО "Саулет-SKB"
_____Ошанов А.Е
М.П. БИН 081240005996

Реестр за август 2020 г.

Заказчик: КГУ "Управление энергоэффективности и инфрастуктурного развития" города Алматы

Подрядчик:ТОО "Компания НурайСтрой" ,ТОО "Зи-Дан"

Тема: Строительство магистральных и распределительных сетей водопровода и канализации в пос.Колхозшы

1	Наружные сети водопровода и канализации ул.Абылай хана, ул.Кобланды батыра 6-3	72 190 852,00
2	Наружные сети водопровода и канализации ул.Кожамиярова, ул.Карасай батыра 6-7	40 312 698,00
3	Наружные сети водопровода и канализации ул.Абылай хана, ул.Кобланды батыра(Исключить,Добавить) 6-3	16 512 019,00
4	Наружные сети водопровода и канализации ул.Байтурсунова ул.Абая 6-2	40 254 674,00
5	Наружные сети водопровода и канализации ул.Байтурсунова 6-1	11 961 331,00
6	Наружные сети водопровода и канализации ул.Байтурсунова(Исключить,Добавить) 6-1	5 200 418,00
7	Наружные сети водопровода и канализации ул.Аль-Фараби, ул.Хамраева 6-8	27 670 431,00
8	Наружные сети водопровода и канализации ул.Байтурсунова ул.Абая (Исключить,Добавить) 6-2	16 013 431,00
9	Наружные сети водопровода и канализации ул.Толе би, ул.Айтике би 6-5	19 897 289,00
	Сумма, требуемая к перечислению, тенге	**250 013 143,00**

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление энергоэффективности и инфрастуктурного развития" города Алматы**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Компания НурайСтрой" ,ТОО "Зи-Дан"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство магистральных и распределительных сетей водопровода и канализации в пос.Колхозшы**

(наименование)

Акт приемки выполненных работ за август №1
Локальная смета 6-3
Наружные сети водопровода и канализации ул.Абылай хана, ул.Кобланды батыра

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Разборка существующей дорожной одежды (АКТ на демонтажные работы, демонтажная ведомость)				
1	7	11-270302-0401 РСНБ РК 2015	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слои до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм**	м2 покрытия	6054,000	80,31	486224
			Накладные расходы			*9,41*	*56997*
			Сметная прибыль			*5,95*	*36017*
2	8	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основании асфальтобетонные. Разборка**	м3 конструкции	83,100	4300,77	357394
			Накладные расходы			*1393,20*	*115775*
			Сметная прибыль			*318,58*	*26474*
3	9	11-270302-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка**	м3 конструкции	314,050	442,55	138984
			Накладные расходы			*112,53*	*35340*
			Сметная прибыль			*32,78*	*10295*
4	11	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	т	585,400	88,94	52064
			Накладные расходы			*3,35*	*1961*
			Сметная прибыль			*6,59*	*3857*
5	12	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	1254,900	718,23	901310
			Накладные расходы			*27,05*	*33945*
			Сметная прибыль			*53,20*	*66764*
6	13	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3	1393,550	163,93	228450
			Накладные расходы			*36,04*	*50223*
			Сметная прибыль			*12,14*	*16922*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
7	14	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1452,658	3399,11	4937742
			Накладные расходы			*1249,58*	*1815216*
			Сметная прибыль			*251,79*	*365759*
8	15	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	177,350	4125,70	731694
			Накладные расходы			*814,75*	*144496*
			Сметная прибыль			*305,61*	*54200*
9	16	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	979,485	1625,31	1591967
			Накладные расходы			*597,50*	*585240*
			Сметная прибыль			*120,39*	*117923*
10	17	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м /местным грунтом/	м3	1863,794	39,41	73460
			Накладные расходы			*7,19*	*13395*
			Сметная прибыль			*2,92*	*5441*
11	18	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1056,549	263,11	277991
			Накладные расходы			*84,42*	*89193*
			Сметная прибыль			*19,49*	*20592*
12	19	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м /ПГС/	м3	1091,954	39,41	43038
			Накладные расходы			*7,19*	*7848*
			Сметная прибыль			*2,92*	*3188*
13	20	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1945,740	2199,32	4279314
			Накладные расходы			*82,83*	*161169*
			Сметная прибыль			*162,91*	*316986*
14	21	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1091,954	263,11	287306
			Накладные расходы			*84,42*	*92181*
			Сметная прибыль			*19,49*	*21282*
15	22	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Погрузка лишнего грунта экскаватором емк.ковша 0,5 м3 на автосамосвалы	м3 грунта	1508,750	239,75	361718
			Накладные расходы			*50,95*	*76864*
			Сметная прибыль			*17,76*	*26794*
16	23	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	2540,345	718,23	1824559
			Накладные расходы			*27,05*	*68717*
			Сметная прибыль			*53,20*	*135153*
17	24	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	342,180	163,93	56095
			Накладные расходы			*36,04*	*12332*
			Сметная прибыль			*12,14*	*4155*
18	25	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	136,750	3399,11	464828
			Накладные расходы			*1249,58*	*170880*
			Сметная прибыль			*251,79*	*34432*
19	26	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м /местным грунтом/	м3	281,012	39,41	11076

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*7,19*	*2020*
			Сметная прибыль			*2,92*	*820*
20	27	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	281,012	263,11	73938
			Накладные расходы			*84,42*	*23723*
			Сметная прибыль			*19,49*	*5477*
21	28	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	114,898	1625,31	186745
			Накладные расходы			*597,50*	*68651*
			Сметная прибыль			*120,39*	*13833*
22	29	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Погрузка лишнего грунта экскаватором емк.ковша 0,5 м3 на автосамосвалы	м3 грунта	83,620	239,75	20048
			Накладные расходы			*50,95*	*4260*
			Сметная прибыль			*17,76*	*1485*
23	30	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	146,175	718,23	104988
			Накладные расходы			*27,05*	*3954*
			Сметная прибыль			*53,20*	*7777*
			Раздел: Строительная часть				
24	34	11-010205-1002 РСНБ РК 2015	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах	м2	788,000	714,22	562804
			Накладные расходы			*157,31*	*123957*
			Сметная прибыль			*52,91*	*41689*
25	49	11-220501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	1,113	512037,93	569898
			Накладные расходы			*174103,01*	*193777*
			Сметная прибыль			*37928,74*	*42215*
26	50	23-010501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1124,130	1633,77	1836572
			Накладные расходы			*61,53*	*69170*
			Сметная прибыль			*121,02*	*136042*
27	52	11-220501-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,583	666210,57	388401
			Накладные расходы			*222929,73*	*129968*
			Сметная прибыль			*49348,93*	*28770*
28	53	23-010501-1316 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	588,830	3401,12	2002681
			Накладные расходы			*128,09*	*75426*
			Сметная прибыль			*251,93*	*148347*
			Раздел: Земляные работы				
29	116	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	3910,730	163,93	641102
			Накладные расходы			*36,04*	*140941*
			Сметная прибыль			*12,14*	*47489*
30	117	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2607,150	3399,11	8861985
			Накладные расходы			*1249,58*	*3257850*
			Сметная прибыль			*251,79*	*656443*
31	118	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	303,300	4125,70	1251326
			Накладные расходы			*814,75*	*247114*
			Сметная прибыль			*305,61*	*92691*

Номер по порядку	Номер позиция по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
32	119	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1516,480	1625,31	2464750
			Накладные расходы			*597,50*	*906093*
			Сметная прибыль			*120,39*	*182574*
33	120	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м /местным грунтом/	м3	3134,540	39,41	123545
			Накладные расходы			*7,19*	*22528*
			Сметная прибыль			*2,92*	*9151*
34	121	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	3134,540	263,11	824736
			Накладные расходы			*84,42*	*264614*
			Сметная прибыль			*19,49*	*61092*
35	122	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м /ПГС/	м3	1364,830	39,41	53793
			Накладные расходы			*7,19*	*9809*
			Сметная прибыль			*2,92*	*3985*
36	123	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1651,444	2199,32	3632062
			Накладные расходы			*82,83*	*136792*
			Сметная прибыль			*162,91*	*269042*
37	124	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1364,830	263,11	359103
			Накладные расходы			*84,42*	*115217*
			Сметная прибыль			*19,49*	*26600*
38	125	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Погрузка лишнего грунта экскаватором емкостью 0,5 м3 на автосамосвалы	м3 грунта	1866,860	239,75	447573
			Накладные расходы			*50,95*	*95108*
			Сметная прибыль			*17,76*	*33154*
39	126	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	3267,005	718,23	2346470
			Накладные расходы			*27,05*	*88374*
			Сметная прибыль			*53,20*	*173813*
40	127	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	215,690	163,93	35359
			Накладные расходы			*36,04*	*7773*
			Сметная прибыль			*12,14*	*2619*
41	128	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	634,450	3399,11	2156564
			Накладные расходы			*1249,58*	*792798*
			Сметная прибыль			*251,79*	*159746*
42	129	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м /местным грунтом/	м3	1305,229	39,41	51444
			Накладные расходы			*7,19*	*9381*
			Сметная прибыль			*2,92*	*3811*
43	130	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1305,229	263,11	343422
			Накладные расходы			*84,42*	*110186*
			Сметная прибыль			*19,49*	*25439*
44	131	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	533,122	1625,31	866488

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*597,50*	*318539*
			Сметная прибыль			*120,39*	*64184*
45	131	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Погрузка лишнего грунта экскаватором емк.ковша 0,5 м3 на автосамосвалы	м3 грунта	382,220	239,75	91636
			Накладные расходы			*50,95*	*19472*
			Сметная прибыль			*17,76*	*6788*
46	133	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	668,885	718,23	480415
			Накладные расходы			*27,05*	*18094*
			Сметная прибыль			*53,20*	*35586*
			Раздел: Строительная часть				
47	134	11-010205-1002 РСНБ РК 2015	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах	м2	6210,000	714,22	4435296
			Накладные расходы			*157,31*	*976868*
			Сметная прибыль			*52,91*	*328540*
48	139	11-220501-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	2,500	797691,42	1994229
			Накладные расходы			*262804,82*	*657012*
			Сметная прибыль			*59088,25*	*147721*
49	144	11-230601-0105 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	104,210	38146,60	3975257
			Накладные расходы			*9639,95*	*1004579*
			Сметная прибыль			*2825,67*	*294463*
50	145	21-040301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	110,000	11072,11	1217932
			Накладные расходы			*417,00*	*45870*
			Сметная прибыль			*820,16*	*90217*
51	146	21-040301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	50,000	16716,21	835810
			Накладные расходы			*629,57*	*31479*
			Сметная прибыль			*1238,24*	*61912*
52	147	21-040302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	54,000	20591,91	1111963
			Накладные расходы			*775,54*	*41879*
			Сметная прибыль			*1525,33*	*82368*
53	148	21-040302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1	шт.	54,000	18308,50	988659
			Накладные расходы			*689,54*	*37235*
			Сметная прибыль			*1356,18*	*73234*
54	149	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	54,000	2269,72	122565
			Накладные расходы			*85,48*	*4616*
			Сметная прибыль			*168,13*	*9079*
55	153	23-030101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	54,000	18070,66	975816
			Накладные расходы			*680,58*	*36752*
			Сметная прибыль			*1338,57*	*72283*
56	155	21-060510-1601 РСНБ РК 2015	Крепежные элементы (35,38кг на один колодец)	т	1,900	290354,71	551674
			Накладные расходы			*10935,45*	*20777*
			Сметная прибыль			*21507,76*	*40865*
			ИТОГО:				64092261
			В том числе :				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы				**13644428**
			Сметная прибыль				**4747575**
			Итого с временными		**1,3 %**	**833 199**	**64 925 460**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,03%**	**1 317 675**	**66 243 135**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**70 213 636**
			Итого с НДС		**12 %**	**8 425 636**	**78 639 272**
			Понижающий коэфициент				**6 448 420**
			Итого				**72 190 852**

Заказчик:
Главный специалист отдела водо-газоснабжения КГУ "Управление энергоэффективности и инфрастуктурного развития" города Алматы

_____ Өмірханов Н.Ө.

Форма №2 АКТі үшін
Для АКТов формы №2
«___» _____ 20___

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Акмагамбетов Ж.К

Подрядчик:
Директор ТОО "Зи-Дан"

_____ Бисенов Д.З

Эксперт технического надзора:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Кызылов Х.А.

Эксперт авторского надзора:
ТОО "Саулет-SKB"

_____ Круковский Д.В.

Форма 2-В Э10290

Заказчик **КГУ "Управление энергоэффективности и инфрастуктурного развития" города Алматы**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Компания НурайСтрой" ,ТОО "Зи-Дан"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство магистральных и распределительных сетей водопровода и канализации в пос.Колхозшы**

(наименование)

Акт приемки выполненных работ за август №2
Локальная смета 6-7
Наружные сети водопровода и канализации ул.Кожамиярова, ул.Карасай батыра

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Разборка существующей дорожной одежды (АКТ на демонтажные работы, демонтажная ведомость)				
1	8	11-270302-0401 РСНБ РК 2015	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм**	м2 покрытия	2270,000	80,31	182314
			Накладные расходы			*9,41*	*21372*
			Сметная прибыль			*5,95*	*13505*
2	9	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	м3 конструкции	48,600	4300,77	209017
			Накладные расходы			*1393,20*	*67709*
			Сметная прибыль			*318,58*	*15483*
3	10	11-270302-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка**	м3 конструкции	176,000	442,55	77889
			Накладные расходы			*112,53*	*19805*
			Сметная прибыль			*32,78*	*5770*
4	12	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	т	0,900	88,94	80
			Накладные расходы			*3,35*	*3*
			Сметная прибыль			*6,59*	*6*
5	13	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	0,600	718,23	431
			Накладные расходы			*27,05*	*16*
			Сметная прибыль			*53,20*	*32*
			Раздел: Земляные работы				
6	14	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3	557,830	163,93	91447
			Накладные расходы			*36,04*	*20104*
			Сметная прибыль			*12,14*	*6774*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
7	15	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	471,890	3399,11	1604005
			Накладные расходы			*1249,58*	*589666*
			Сметная прибыль			*251,79*	*118815*
8	16	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	58,580	4125,70	241684
			Накладные расходы			*814,75*	*47728*
			Сметная прибыль			*305,61*	*17903*
9	17	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	292,890	1625,31	476037
			Накладные расходы			*597,50*	*175001*
			Сметная прибыль			*120,39*	*35262*
10	18	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м /местным грунтом/	м3	300,000	39,41	11824
			Накладные расходы			*7,19*	*2156*
			Сметная прибыль			*2,92*	*876*
11	19	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	300,000	263,11	78934
			Накладные расходы			*84,42*	*25326*
			Сметная прибыль			*19,49*	*5847*
12	20	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м /ПГС/	м3	500,000	39,41	19707
			Накладные расходы			*7,19*	*3593*
			Сметная прибыль			*2,92*	*1460*
13	23	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Погрузка лишнего грунта экскаватором емк.ковша 0,5 м3 на автосамосвалы	м3 грунта	476,290	239,75	114189
			Накладные расходы			*50,95*	*24265*
			Сметная прибыль			*17,76*	*8458*
14	24	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	833,507	718,23	598652
			Накладные расходы			*27,05*	*22547*
			Сметная прибыль			*53,20*	*44345*
15	25	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	69,400	163,93	11377
			Накладные расходы			*36,04*	*2501*
			Сметная прибыль			*12,14*	*843*
16	26	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	100,760	3399,11	342494
			Накладные расходы			*1249,58*	*125908*
			Сметная прибыль			*251,79*	*25370*
17	27	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м /местным грунтом/	м3	223,416	39,41	8806
			Накладные расходы			*7,19*	*1606*
			Сметная прибыль			*2,92*	*652*
18	28	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	223,416	263,11	58783
			Накладные расходы			*84,42*	*18861*
			Сметная прибыль			*19,49*	*4354*
19	29	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	91,254	1625,31	148316

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*597,50*	*54524*
			Сметная прибыль			*120,39*	*10986*
			Раздел: Строительная часть				
20	35	11-010205-1002 РСНБ РК 2015	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах	м2	900,000	714,22	642796
			Накладные расходы			*157,31*	*141575*
			Сметная прибыль			*52,91*	*47615*
21	46	11-220501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,266	512037,93	136202
			Накладные расходы			*174103,01*	*46311*
			Сметная прибыль			*37928,74*	*10089*
22	47	23-010501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	268,660	1633,77	438929
			Накладные расходы			*61,53*	*16531*
			Сметная прибыль			*121,02*	*32513*
23	49	11-220501-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,441	666210,57	293799
			Накладные расходы			*222929,73*	*98312*
			Сметная прибыль			*49348,93*	*21763*
24	50	23-010501-1316 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	445,410	3401,12	1514892
			Накладные расходы			*128,09*	*57054*
			Сметная прибыль			*251,93*	*112214*
25	79	11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	35,415	44660,42	1581649
			Накладные расходы			*9553,56*	*338339*
			Сметная прибыль			*3308,18*	*117159*
26	80	21-040302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	15,000	20591,91	308879
			Накладные расходы			*775,54*	*11633*
			Сметная прибыль			*1525,33*	*22880*
27	81	21-040301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	25,000	11072,11	276803
			Накладные расходы			*417,00*	*10425*
			Сметная прибыль			*820,16*	*20504*
28	83	21-040302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	15,000	18308,50	274627
			Накладные расходы			*689,54*	*10343*
			Сметная прибыль			*1356,18*	*20343*
29	84	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	17,000	2269,72	38585
			Накладные расходы			*85,48*	*1453*
			Сметная прибыль			*168,13*	*2858*
30	85	21-040301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	19,000	3871,22	73553
			Накладные расходы			*145,80*	*2770*
			Сметная прибыль			*286,76*	*5448*
31	86	21-040301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.9	шт.	13,000	8145,39	105890
			Накладные расходы			*306,77*	*3988*
			Сметная прибыль			*603,36*	*7844*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
32	88	21-040302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт.	2,000	29409,60	58819
			Накладные расходы			*1107,64*	*2215*
			Сметная прибыль			*2178,49*	*4357*
33	89	21-040301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6	шт.	6,000	17798,50	106791
			Накладные расходы			*670,33*	*4022*
			Сметная прибыль			*1318,41*	*7910*
34	90	21-040302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	шт.	2,000	28955,06	57910
			Накладные расходы			*1090,52*	*2181*
			Сметная прибыль			*2144,82*	*4290*
35	91	23-030101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	32,000	18070,66	578261
			Накладные расходы			*680,58*	*21779*
			Сметная прибыль			*1338,57*	*42834*
36	93	21-060510-1601 РСНБ РК 2015	Крепежные элементы (35,38кг на один колодец)	т	0,601	290354,71	174503
			Накладные расходы			*10935,45*	*6572*
			Сметная прибыль			*21507,76*	*12926*
			Раздел: Земляные работы				
37	106	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	1000,690	163,93	164047
			Накладные расходы			*36,04*	*36064*
			Сметная прибыль			*12,14*	*12152*
38	107	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	706,800	3399,11	2402490
			Накладные расходы			*1249,58*	*883205*
			Сметная прибыль			*251,79*	*177962*
39	108	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	103,370	4125,70	426474
			Накладные расходы			*814,75*	*84221*
			Сметная прибыль			*305,61*	*31591*
40	109	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	516,840	1625,31	840025
			Накладные расходы			*597,50*	*308811*
			Сметная прибыль			*120,39*	*62224*
41	110	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м /местным грунтом/	м3	1047,070	39,41	41269
			Накладные расходы			*7,19*	*7525*
			Сметная прибыль			*2,92*	*3057*
42	111	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	757,070	263,11	199194
			Накладные расходы			*84,42*	*63911*
			Сметная прибыль			*19,49*	*14755*
43	112	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м /ПГС/	м3	878,630	39,41	34630
			Накладные расходы			*7,19*	*6315*
			Сметная прибыль			*2,92*	*2565*
44	113	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1063,142	2199,32	2338195
			Накладные расходы			*82,83*	*88062*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр нормы и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*162,91*	*173200*
45	114	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	878,630	263,11	231178
			Накладные расходы			*84,42*	*74173*
			Сметная прибыль			*19,49*	*17124*
46	115	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Погрузка лишнего грунта экскаватором емк.ковша 0,5 м3 на автосамосвалы	м3 грунта	705,580	239,75	169160
			Накладные расходы			*50,95*	*35946*
			Сметная прибыль			*17,76*	*12530*
47	116	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1201,015	718,23	862608
			Накладные расходы			*27,05*	*32488*
			Сметная прибыль			*53,20*	*63897*
48	117	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	996,380	163,93	163341
			Накладные расходы			*36,04*	*35909*
			Сметная прибыль			*12,14*	*12099*
49	118	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	398,550	3399,11	1354715
			Накладные расходы			*1249,58*	*498021*
			Сметная прибыль			*251,79*	*100349*
50	119	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м /местным грунтом/	м3	837,949	39,41	33027
			Накладные расходы			*7,19*	*6022*
			Сметная прибыль			*2,92*	*2446*
51	120	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	837,949	263,11	220475
			Накладные расходы			*84,42*	*70739*
			Сметная прибыль			*19,49*	*16331*
52	121	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	342,261	1625,31	556280
			Накладные расходы			*597,50*	*204500*
			Сметная прибыль			*120,39*	*41206*
53	122	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Погрузка лишнего грунта экскаватором емк.ковша 0,5 м3 на автосамосвалы	м3 грунта	102,720	239,75	24627
			Накладные расходы			*50,95*	*5233*
			Сметная прибыль			*17,76*	*1824*
54	123	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	174,760	718,23	125518
			Накладные расходы			*27,05*	*4727*
			Сметная прибыль			*53,20*	*9298*
			Раздел: Строительная часть				
55	124	11-010205-1002 РСНБ РК 2015	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах	м2	1980,000	714,22	1414152
			Накладные расходы			*157,31*	*311465*
			Сметная прибыль			*52,91*	*104752*
56	125	11-010205-1105 РСНБ РК 2015	Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м. Крепление досками. Грунты устойчивые	м2 креплений	2107,000	1407,14	2964852
			Накладные расходы			*394,26*	*830704*
			Сметная прибыль			*104,23*	*219619*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
57	130	11-220501-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	1,250	797691,42	997114
			Накладные расходы			*262804,82*	*328506*
			Сметная прибыль			*59088,25*	*73860*
58	135	11-220501-0107 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,248	850608,00	210951
			Накладные расходы			*276227,56*	*68504*
			Сметная прибыль			*63008,00*	*15626*
59	140	11-230601-0105 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	104,745	38146,60	3995665
			Накладные расходы			*9639,95*	*1009736*
			Сметная прибыль			*2825,67*	*295975*
60	141	21-040301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	51,000	11072,11	564678
			Накладные расходы			*417,00*	*21267*
			Сметная прибыль			*820,16*	*41828*
61	142	21-040301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	31,000	16716,21	518203
			Накладные расходы			*629,57*	*19517*
			Сметная прибыль			*1238,24*	*38385*
62	143	21-040302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	49,000	20591,91	1009003
			Накладные расходы			*775,54*	*38001*
			Сметная прибыль			*1525,33*	*74741*
63	144	21-040302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1	шт.	49,000	18308,50	897116
			Накладные расходы			*689,54*	*33788*
			Сметная прибыль			*1356,18*	*66453*
64	145	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	49,000	2269,72	111216
			Накладные расходы			*85,48*	*4189*
			Сметная прибыль			*168,13*	*8238*
65	146	21-040301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	30,000	3871,22	116136
			Накладные расходы			*145,80*	*4374*
			Сметная прибыль			*286,76*	*8603*
66	147	21-040301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.9	шт.	19,000	8145,39	154762
			Накладные расходы			*306,77*	*5829*
			Сметная прибыль			*603,36*	*11464*
67	149	23-030101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	49,000	18070,66	885462
			Накладные расходы			*680,58*	*33349*
			Сметная прибыль			*1338,57*	*65590*
68	150	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка (таблица колодцев и ТПР 901-09-11-84 С1-13шт, С2-12шт, С3-6шт, С4-3шт, С5-14шт)	т	0,952	337669,49	321488
			Накладные расходы			*12717,43*	*12108*
			Сметная прибыль			*25012,55*	*23814*
69	151	21-060510-1601 РСНБ РК 2015	Крепежные элементы (35,38кг на один колодец)	т	1,734	290354,71	503365
			Накладные расходы			*10935,45*	*18958*
			Сметная прибыль			*21507,76*	*37286*
			ИТОГО:				35 790 295
			В том числе :				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы				**7 184 363**
			Сметная прибыль				**2 651 133**
			Итого с временными		**1,3 %**	**465 274**	**36 255 569**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,03%**	**735 814**	**36 991 383**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**39 208 584**
			Итого с НДС		**12 %**	**4 705 030**	**43 913 614**
			Понижающий коэфициент				**3 600 916**
			Итого				**40 312 698**

Заказчик:
Главный специалист отдела водо-газоснабжения КГУ "Управление энергоэффективности и инфрастуктурного развития" города Алматы

_____ Омірханов Н.Ө.

Форма №2 АКТі үшін
Для АКТов формы №2
«___»_____20___

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Акмагамбетов Ж.К

Подрядчик:
Директор ТОО "Зи-Дан"

_____ Бисенов Д.З

Эксперт технического надзора:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Кызылов Э.А.

Эксперт авторского надзора:
ТОО "Саулет-SKB"

_____ Круковский Д.В.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление энергоэффективности и инфрастуктурного развития" города Алматы**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Компания НурайСтрой" ,ТОО "Зи-Дан"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство магистральных и распределительных сетей водопровода и канализации в пос.Колхозшы**

(наименование)

Акт приемки выполненных работ за август №3 ДОБАВИТЬ
Локальная смета 6-3
Наружные сети водопровода и канализации ул.Абылай хана, ул.Кобланды батыра

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	140	23-010501-1117 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 200x9,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2525,000	4365,62	11023187
			Накладные расходы			*164,42*	*415159*
			Сметная прибыль			*323,38*	*816532*
2	2	11-300504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	648,000	3441,26	2229937
			Накладные расходы			*557,74*	*361415*
			Сметная прибыль			*254,91*	*165180*
3	3	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	325,000	2199,32	714781
			Накладные расходы			*82,83*	*26920*
			Сметная прибыль			*162,91*	*52947*
4	4	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Погрузка лишнего грунта экскаватором емк.ковша 0,5 м3 на автосамосвалы	м3 грунта	396,500	239,75	95060
			Накладные расходы			*50,95*	*20200*
			Сметная прибыль			*17,76*	*7041*
5	5	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	711,713	718,23	511176
			Накладные расходы			*27,05*	*19252*
			Сметная прибыль			*53,20*	*37865*
6	6	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	325,000	263,11	85511
			Накладные расходы			*84,42*	*27436*
			Сметная прибыль			*19,49*	*6334*
			ИТОГО:				**14659651**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**870383**
			Сметная прибыль				**1085900**
			Итого с временными		**1,3 %**	**190 575**	**14 850 226**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с зимними удорожаниями		**2,03%**	**301 388**	**15 151 614**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**16 059 776**
			Итого с НДС		**12 %**	**1 927 173**	**17 986 949**
			Понижающий коэфициент				**1 474 930**
			Итого				**16 512 019**

Заказчик:
Главный специалист отдела водо-газоснабжения КГУ "Управление энергоэффективности и инфрастуктурного развития" города Алматы

_____ Окирханов Н.О.

Генеральный подрядчик:
Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Акмагамбетов Ж.К

Подрядчик:
Директор ТОО "Зи-Дан"

_____ Бисенов Д.З

Эксперт технического надзора:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Кызылов Ж.А.

Эксперт авторского надзора:
ТОО "Саулет-SKB"

_____ Крукоский Д.В.

Форма 2-В Э10300

Заказчик **КГУ "Управление энергоэффективности и инфрастуктурного развития" города Алматы**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Компания НурайСтрой" ,ТОО "Зи-Дан"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство магистральных и распределительных сетей водопровода и канализации в пос.Колхозшы**

(наименование)

Акт приемки выполненных работ за август №4
Локальная смета 6-2
Наружные сети водопровода и канализации ул.Байтурсунова ул.Абая

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Строительная часть				
1	12	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	т	766,400	88,94	68162
			Накладные расходы			*3,35*	*2567*
			Сметная прибыль			*6,59*	*5049*
2	50	11-220501-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	0,622	512037,93	318488
			Накладные расходы			*174103,01*	*108292*
			Сметная прибыль			*37928,74*	*23592*
3	51	23-010501-1313 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	628,220	1633,77	1026368
			Накладные расходы			*61,53*	*38655*
			Сметная прибыль			*121,02*	*76027*
4	52	11-220701-0104 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 125 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	3,272	132507,83	433566
			Накладные расходы			*45077,46*	*147493*
			Сметная прибыль			*9815,39*	*32116*
5	53	11-220501-0105 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	км трубопровода	0,399	666210,57	265818
			Накладные расходы			*222929,73*	*88949*
			Сметная прибыль			*49348,93*	*19690*
6	54	23-010501-1316 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	402,990	3401,12	1370617
			Накладные расходы			*128,09*	*51621*
			Сметная прибыль			*251,93*	*101527*
7	55	11-220701-0105 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,499	138978,47	69350

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*45321,16*	*22615*
			Сметная прибыль			*10294,70*	*5137*
8	87	23-020302-4733 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160x110x160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6,000	10768,85	64613
			Накладные расходы			*405,58*	*2433*
			Сметная прибыль			*797,69*	*4786*
9	88	23-020303-6606 РСНБ РК 2015	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5,000	1969,07	9845
			Накладные расходы			*74,16*	*371*
			Сметная прибыль			*145,86*	*729*
10	89	23-020303-6609 РСНБ РК 2015	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	5356,06	10712
			Накладные расходы			*201,72*	*403*
			Сметная прибыль			*396,74*	*793*
11	99	23-030101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	80,000	18070,66	1445653
			Накладные расходы			*680,58*	*54447*
			Сметная прибыль			*1338,57*	*107085*
12	100	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка (таблица колодцев и ТПР 901-09-11-84 С1-35шт, С2-8шт, С3-22шт, С4-3 шт, С6-10 шт, С7-1шт)	т	1,404	337669,49	474047
			Накладные расходы			*12717,43*	*17854*
			Сметная прибыль			*25012,55*	*35115*
			Раздел: Земляные работы				
13	113	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	1675,840	163,93	274727
			Накладные расходы			*36,04*	*60397*
			Сметная прибыль			*12,14*	*20350*
14	114	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1117,228	3399,11	3797579
			Накладные расходы			*1249,58*	*1396069*
			Сметная прибыль			*251,79*	*281302*
15	115	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	113,254	4125,70	467253
			Накладные расходы			*814,75*	*92274*
			Сметная прибыль			*305,61*	*34611*
16	116	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	568,280	1625,31	923631
			Накладные расходы			*597,50*	*339546*
			Сметная прибыль			*120,39*	*68417*
17	117	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м /местным грунтом/	м3	1539,280	39,41	60669
			Накладные расходы			*7,19*	*11063*
			Сметная прибыль			*2,92*	*4494*
18	118	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1539,280	263,11	405003
			Накладные расходы			*84,42*	*129944*
			Сметная прибыль			*19,49*	*30000*
19	119	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м /ПГС/	м3	511,650	39,41	20166

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*7,19*	*3677*
			Сметная прибыль			*2,92*	*1494*
20	120	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	619,095	2199,32	1361591
			Накладные расходы			*82,83*	*51281*
			Сметная прибыль			*162,91*	*100859*
21	121	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	511,649	263,11	134621
			Накладные расходы			*84,42*	*43193*
			Сметная прибыль			*19,49*	*9972*
22	122	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Погрузка лишнего грунта экскаватором емк.ковша 0,5 м3 на автосамосвалы	м3 грунта	686,513	239,75	164589
			Накладные расходы			*50,95*	*34975*
			Сметная прибыль			*17,76*	*12192*
23	123	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1201,398	718,23	862883
			Накладные расходы			*27,05*	*32498*
			Сметная прибыль			*53,20*	*63917*
24	124	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	846,448	163,93	138762
			Накладные расходы			*36,04*	*30506*
			Сметная прибыль			*12,14*	*10279*
25	125	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	337,982	3399,11	1148837
			Накладные расходы			*1249,58*	*422336*
			Сметная прибыль			*251,79*	*85099*
26	126	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м /местным грунтом/	м3	706,970	39,41	27865
			Накладные расходы			*7,19*	*5081*
			Сметная прибыль			*2,92*	*2064*
27	127	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	706,970	263,11	186012
			Накладные расходы			*84,42*	*59682*
			Сметная прибыль			*19,49*	*13779*
28	128	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	288,382	1625,31	468710
			Накладные расходы			*597,50*	*172308*
			Сметная прибыль			*120,39*	*34719*
29	129	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Погрузка лишнего грунта экскаватором емк.ковша 0,5 м3 на автосамосвалы	м3 грунта	189,079	239,75	45331
			Накладные расходы			*50,95*	*9633*
			Сметная прибыль			*17,76*	*3358*
30	130	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	330,888	718,23	237655
			Накладные расходы			*27,05*	*8951*
			Сметная прибыль			*53,20*	*17604*
			Раздел: Строительная часть				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
31	131	11-010205-1002 РСНБ РК 2015	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах	м2	2887,000	714,22	2061948
			Накладные расходы			*157,31*	*454141*
			Сметная прибыль			*52,91*	*152737*
32	132	11-010205-1102 РСНБ РК 2015	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м, в устойчивых грунтах	м2	711,000	778,73	553675
			Накладные расходы			*187,88*	*133581*
			Сметная прибыль			*57,68*	*41013*
33	133	11-220501-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	3,434	797691,42	2739272
			Накладные расходы			*262804,82*	*902472*
			Сметная прибыль			*59088,25*	*202909*
34	135	11-220701-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	3,434	66512,08	228402
			Накладные расходы			*18526,79*	*63621*
			Сметная прибыль			*4926,82*	*16919*
35	138	11-230601-0105 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	154,760	38146,60	5903567
			Накладные расходы			*9639,95*	*1491878*
			Сметная прибыль			*2825,67*	*437301*
36	139	21-040301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	57,000	11072,11	631110
			Накладные расходы			*417,00*	*23769*
			Сметная прибыль			*820,16*	*46749*
37	140	21-040301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	47,000	16716,21	785662
			Накладные расходы			*629,57*	*29590*
			Сметная прибыль			*1238,24*	*58197*
38	141	21-040302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	72,000	20591,91	1482617
			Накладные расходы			*775,54*	*55839*
			Сметная прибыль			*1525,33*	*109824*
39	142	21-040302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1	шт.	72,000	18308,50	1318212
			Накладные расходы			*689,54*	*49647*
			Сметная прибыль			*1356,18*	*97645*
40	143	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	72,000	2269,72	163420
			Накладные расходы			*85,48*	*6155*
			Сметная прибыль			*168,13*	*12105*
41	144	21-040301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	20,000	3871,22	77424
			Накладные расходы			*145,80*	*2916*
			Сметная прибыль			*286,76*	*5735*
42	147	23-030101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	113,000	18070,66	2041985
			Накладные расходы			*680,58*	*76906*
			Сметная прибыль			*1338,57*	*151258*
43	148	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка (таблица колодцев и ТПР 901-09-11-84 С1-33шт, С2-20шт, С3-16шт, С4-19 шт, С5-18шт)	т	2,054	337669,49	693695
			Накладные расходы			*12717,43*	*26126*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*25012,55*	*51385*
44	149	21-060510-1601 РСНБ РК 2015	Кренежные элементы (35,38кг на один колодец)	т	2,668	290354,71	774666
			Накладные расходы			*10935,45*	*29176*
			Сметная прибыль			*21507,76*	*57383*
			ИТОГО:				35738781
			В том числе :				
			Накладные расходы				6784930
			Сметная прибыль				2647317
			Итого с временными		1,3 %	464 604	36 203 385
			Итого с зимними удорожаниями		2,030%	734 755	36 938 140
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				39 152 149
			Итого с НДС		12 %	4 698 258	43 850 407
			Понижающий коэфициент				3 595 733
			Итого				40 254 674

Заказчик:
Главный специалист отдела водо-газоснабжения КГУ "Управление энергоэффективности и инфрастуктурного развития" города Алматы

Форма №2 АКТі үшін
Для актов формы №2

_____ Омірханов Н.Ө.

_____ 20__

Генеральный подрядчик:
Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

"Компания-НурайСтрой"

_____ Акмагамбетов Ж.К

Подрядчик:
Директор ТОО "Зи-Дан"

_____ Бисенов Д.З

Эксперт технического надзора:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Кызылов Ж.А

Эксперт авторского надзора:
ТОО "Саулет SKB"

_____ Круковский Д.В.

Форма 2-В Э10240

Заказчик **КГУ "Управление энергоэффективности и инфрастуктурного развития" города Алматы**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Компания НурайСтрой" ,ТОО "Зи-Дан"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков г.Алматы**
(наименование, адрес)

Объект **Строительство магистральных и распределительных сетей водопровода и канализации в пос.Колхозины**
(наименование)

Акт приемки выполненных работ за август №5
Локальная смета 6-1
Наружные сети водопровода и канализации ул.Байтурсунова

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Строительная часть				
1	47	11-010205-1002 РСНБ РК 2015	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах	м2	645,000	714,22	460671
			Накладные расходы			*157,31*	*101462*
			Сметная прибыль			*52,91*	*34124*
2	61	11-220501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,350	512037,93	179213
			Накладные расходы			*174103,01*	*60936*
			Сметная прибыль			*37928,74*	*13275*
3	63	23-010501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	353,500	1633,77	577538
			Накладные расходы			*61,53*	*21751*
			Сметная прибыль			*121,02*	*42781*
4	126	11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	70,000	44660,42	3126229
			Накладные расходы			*9553,56*	*668749*
			Сметная прибыль			*3308,18*	*231573*
5	127	21-040302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	15,000	20591,91	308879
			Накладные расходы			*775,54*	*11633*
			Сметная прибыль			*1525,33*	*22880*
6	129	21-040301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	31,000	11072,11	343235
			Накладные расходы			*417,00*	*12927*
			Сметная прибыль			*820,16*	*25425*
7	130	21-040301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	20,000	16716,21	334324
			Накладные расходы			*629,57*	*12591*
			Сметная прибыль			*1238,24*	*24765*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
8	133	21-040302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	15,000	18308,50	274627
			Накладные расходы			*689,54*	*10343*
			Сметная прибыль			*1356,18*	*20343*
9	135	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	15,000	2269,72	34046
			Накладные расходы			*85,48*	*1282*
			Сметная прибыль			*168,13*	*2522*
10	139	23-030101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	43,000	18070,66	777038
			Накладные расходы			*680,58*	*29265*
			Сметная прибыль			*1338,57*	*57558*
11	140	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка (таблица колодцев и ТПР 901-09-11-84 С1-21шт, С2-10шт, С3-8шт, С4-1 шт, С5-1шт, С6-18 шт)	т	0,898	337669,49	303227
			Накладные расходы			*12717,43*	*11420*
			Сметная прибыль			*25012,55*	*22461*
12	141	21-060510-1601 РСНБ РК 2015	Крепежные элементы (35,38кг на один колодец)	т	1,687	290354,71	489828
			Накладные расходы			*10935,45*	*18448*
			Сметная прибыль			*21507,76*	*36284*
13	188	11-230601-0105 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструктивн колодца	32,900	38146,60	1255023
			Накладные расходы			*9639,95*	*317154*
			Сметная прибыль			*2825,67*	*92965*
14	189	21-040301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	20,000	11072,11	221442
			Накладные расходы			*417,00*	*8340*
			Сметная прибыль			*820,16*	*16403*
15	190	21-040301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	20,000	16716,21	334324
			Накладные расходы			*629,57*	*12591*
			Сметная прибыль			*1238,24*	*24765*
16	191	21-040302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	8,000	20591,91	164735
			Накладные расходы			*775,54*	*6204*
			Сметная прибыль			*1525,33*	*12203*
17	192	21-040302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1	шт.	8,000	18308,50	146468
			Накладные расходы			*689,54*	*5516*
			Сметная прибыль			*1356,18*	*10849*
18	193	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	8,000	2269,72	18158
			Накладные расходы			*85,48*	*684*
			Сметная прибыль			*168,13*	*1345*
19	194	21-040301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	11,000	3871,22	42583
			Накладные расходы			*145,80*	*1604*
			Сметная прибыль			*286,76*	*3154*
20	197	23-030101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	53,000	18070,66	957745
			Накладные расходы			*680,58*	*36071*
			Сметная прибыль			*1338,57*	*70944*
21	198	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка (таблица колодцев и ТПР 901-09-11-84 С1-6шт, С2-19шт, С3-5шт, С4-6 шт, С5-27шт)	т	0,800	337669,49	270136
			Накладные расходы			*12717,43*	*10174*
			Сметная прибыль			*25012,55*	*20010*
			ИТОГО:				10619472
			В том числе :				

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.6)

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы				**1359148**
			Сметная прибыль				**786628**
			Итого с временными		**1,3 %**	**138 053**	**10 757 525**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,03%**	**218 326**	**10 975 851**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**11 633 725**
			Итого с НДС		**12 %**	**1 396 047**	**13 029 772**
			Понижающий коэфициент				**1 068 441**
			Итого				**11 961 331**

Заказчик:
Главный специалист отдела водо-газоснабжения КГУ "Управление энергоэффективности и инфрастуктурного развития" города Алматы

Омірханов Н.Ө.

Форма №2 АКТі үшін
Для АКТов формы №2
«____» _____ 20___

Генеральный подрядчик :
Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

Акмагамбетов Ж.К

Подрядчик:
Директор ТОО "Зи-Дан"

Виссонов Д.З.

Эксперт технического надзора:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Кызылов Ж.А

Эксперт авторского надзора:
ТОО "Сгулет-SKB"

Круковский Д.В.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление энергоэффективности и инфрастуктурного развития" города Алматы**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Компания НурайСтрой" ,ТОО "Зи-Дан"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство магистральных и распределительных сетей водопровода и канализации в пос.Колхозны**

(наименование)

Акт приемки выполненных работ за август №6 ДОБАВИТЬ
Локальная смета 6-1
Наружные сети водопровода и канализации ул.Байтурсунова

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Строительная часть				
1	179	23-010501-1117 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 200x9,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	711,430	4365,62	3105832
	зам		*Накладные расходы*				
			Сметная прибыль			*164,42*	*116973*
2	2	11-300504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	278,000	*323,38* 3441,26	*230062* 956670
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*557,74*	*155052*
3	3	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	128,000	*254,91* 2199,32	*70864* 281514
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*82,83*	*10602*
4	4	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Погрузка лишнего грунта экскаватором емк.ковша 0,5 м3 на автосамосвалы	м3 грунта	156,160	*162,91* 239,75	*20853* 37439
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*50,95*	*7956*
5	5	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	281,088	*17,76* 718,23	*2773* 201887
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*27,05*	*7604*
6	6	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	128,000	*53,20* 263,11	*14955* 33678
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*84,42*	*10806*
			ИТОГО:			*19,49*	*2495*
			В том числе :				4617020
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль				308992
			Итого с временными				342001
			Итого с зимними удорожаниями		1,3 %	60 021	4 677 041
					2,03%	94 921	4 771 962
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				
			Итого с НДС				5 057 985
			Понижающий коэфициент		12 %	606 958	5 664 943
							464 525

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого				**5 200 418**

Заказчик:
Главный специалист отдела водо-газоснабжения КГУ "Управление энергоэффективности и инфрастуктурного развития" города Алматы

_____ Өмірзақов Н.Ө.

Форма №2 АКТі үшін
Для АКТов формы №2
«____»_____20____

Генеральный подрядчик:
Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Акмагамбетов Ж.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "Зи-Дан"

_____ Бисенов Д.З

Эксперт технического надзора:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Кызылов Ж.А.

Эксперт авторского надзора:
ТОО "Саулет-SKB"

_____ Круковский Д.В.

Форма 2-В Э10210

Заказчик **КГУ "Управление энергоэффективности и инфрастуктурного развития" города Алматы**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Компания НурайСтрой" ,ТОО "Зи-Дан"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков г.Алматы**
(наименование, адрес)

Объект **Строительство магистральных сетей водопровода и канализации в пос.Колхозны**
(наименование)

Акт приемки выполненных работ за август №7
Локальная смета 6-8
Наружные сети водопровода и канализации ул.Аль-Фараби, ул.Хамраева

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Разборка существующей дорожной одежды (АКТ на демонтажные работы, демонтажная ведомость)				
1	7	11-270302-0401 РСНБ РК 2015	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм**	м2 покрытия	6173,000	80,31	495781
			Накладные расходы			*9,41*	*58118*
			Сметная прибыль			*5,95*	*36725*
2	8	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	м3 конструкции	126,200	4300,77	542757
			Накладные расходы			*1393,20*	*175822*
			Сметная прибыль			*318,58*	*40204*
3	9	11-270302-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка**	м3 конструкции	255,000	442,55	112851
			Накладные расходы			*112,53*	*28695*
			Сметная прибыль			*32,78*	*8359*
4	10	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	м	3256,000	1359,26	4425746
			Накладные расходы			*505,37*	*1645493*
			Сметная прибыль			*100,69*	*327833*
5	11	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	т	2086,060	88,94	185529
			Накладные расходы			*3,35*	*6987*
			Сметная прибыль			*6,59*	*13743*
6	12	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	1526,000	718,23	1096023
			Накладные расходы			*27,05*	*41279*
			Сметная прибыль			*53,20*	*81187*
			Раздел: Строительная часть				
7	49	11-220501-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	0,212	512037,93	108552
			Накладные расходы			*174103,01*	*36910*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*37928,74*	*8041*
8	50	23-010501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	214,120	1633,77	349823
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*61,53*	*13175*
9	52	11-220501-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,154	*121,02* 666210,57	*25913* 102596
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*222929,73*	*34331*
10	53	23-010501-1316 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	155,540	*49348,93* 3401,12	*7600* 529010
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*128,09*	*19924*
11	97	23-030101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	37,000	*251,93* 18070,66	*39186* 668614
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*680,58*	*25182*
12	98	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка (таблица колодцев и ТПР 901-09-11-84 С1-16шт, С2-2шт, С3-8шт, С6-8 шт, С4-3шт)	т	0,677	*1338,57* 337669,49	*49527* 228670
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*12717,43*	*8612*
13	99	21-060510-1601 РСНБ РК 2015	Крепежные элементы (35,38кг на один колодец)	т	0,071	*25012,55* 290354,71	*16939* 20615
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*10935,45*	*776*
			Раздел: Земляные работы			*21507,76*	*1527*
14	112	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	822,800	163,93	134885
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*36,04*	*29653*
15	113	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	581,860	*12,14* 3399,11	*9991* 1977805
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*1249,58*	*727082*
16	114	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	64,790	*251,79* 4125,70	*146504* 267304
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*814,75*	*52788*
17	115	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	288,970	*305,61* 1625,31	*19800* 469666
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*597,50*	*172659*
18	116	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м /местным грунтом/	м3	739,140	*120,39* 39,41	*34790* 29132
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*7,19*	*5312*
19	117	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	739,140	*2,92* 263,11	*2158* 194477
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*84,42*	*62397*
20	118	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м /ПГС/	м3	256,570	*19,49* 39,41	*14406* 10112

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*7,19*	*1844*
			Сметная прибыль			*2,92*	*749*
21	119	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	310,450	2199,32	682780
			Накладные расходы			*82,83*	*25715*
			Сметная прибыль			*162,91*	*50576*
22	120	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	256,570	263,11	67507
			Накладные расходы			*84,42*	*21659*
			Сметная прибыль			*19,49*	*5000*
23	121	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Погрузка лишнего грунта экскаватором емк.ковша 0,5 м3 на автосамосвалы	м3 грунта	371,550	239,75	89078
			Накладные расходы			*50,95*	*18929*
			Сметная прибыль			*17,76*	*6598*
24	122	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	650,213	718,23	467004
			Накладные расходы			*27,05*	*17588*
			Сметная прибыль			*53,20*	*34593*
25	123	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	311,000	163,93	50984
			Накладные расходы			*36,04*	*11208*
			Сметная прибыль			*12,14*	*3777*
26	124	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	124,800	3399,11	424209
			Накладные расходы			*1249,58*	*155948*
			Сметная прибыль			*251,79*	*31423*
27	125	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м /местным грунтом/	м3	261,214	39,41	10295
			Накладные расходы			*7,19*	*1877*
			Сметная прибыль			*2,92*	*763*
28	126	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	261,214	263,11	68729
			Накладные расходы			*84,42*	*22051*
			Сметная прибыль			*19,49*	*5091*
29	127	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	108,806	1625,31	176843
			Накладные расходы			*597,50*	*65011*
			Сметная прибыль			*120,39*	*13100*
30	128	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Погрузка лишнего грунта экскаватором емк.ковша 0,5 м3 на автосамосвалы	м3 грунта	75,780	239,75	18168
			Накладные расходы			*50,95*	*3861*
			Сметная прибыль			*17,76*	*1346*
31	129	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	132,615	718,23	95248
			Накладные расходы			*27,05*	*3587*
			Сметная прибыль			*53,20*	*7055*
			Раздел: Строительная часть				
32	130	11-010205-1002 РСНБ РК 2015	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах	м2	3945,000	714,22	2817591
			Накладные расходы			*157,31*	*620570*
			Сметная прибыль			*52,91*	*208710*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
33	135	11-220501-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	1,380	797691,42	1100814
			Накладные расходы			*262804,82*	*362671*
			Сметная прибыль			*59088,25*	*81542*
34	140	11-220501-0107 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,079	850608,00	67198
			Накладные расходы			*276227,56*	*21822*
			Сметная прибыль			*63008,00*	*4978*
35	141	23-010603-0205 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 250 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	79,790	3787,47	302202
			Накладные расходы			*142,65*	*11382*
			Сметная прибыль			*280,55*	*22385*
36	145	11-230601-0105 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	49,050	38146,60	1871091
			Накладные расходы			*9639,95*	*472839*
			Сметная прибыль			*2825,67*	*138599*
37	146	21-040301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	47,000	11072,11	520389
			Накладные расходы			*417,00*	*19599*
			Сметная прибыль			*820,16*	*38547*
38	147	21-040301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	29,000	16716,21	484770
			Накладные расходы			*629,57*	*18258*
			Сметная прибыль			*1238,24*	*35909*
39	148	21-040302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	41,000	20591,91	844268
			Накладные расходы			*775,54*	*31797*
			Сметная прибыль			*1525,33*	*62538*
40	149	21-040302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1	шт.	41,000	18308,50	750648
			Накладные расходы			*689,54*	*28271*
			Сметная прибыль			*1356,18*	*55604*
41	150	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	41,000	2269,72	93059
			Накладные расходы			*85,48*	*3505*
			Сметная прибыль			*168,13*	*6893*
42	154	23-030101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	50,000	18070,66	903533
			Накладные расходы			*680,58*	*34029*
			Сметная прибыль			*1338,57*	*66928*
43	155	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка (таблица колодцев и ТПР 901-09-11-84 С1-10шт, С2-21шт, С3-9шт, С4-4шт, С5-3шт)	т	0,855	337669,49	288613
			Накладные расходы			*12717,43*	*10870*
			Сметная прибыль			*25012,55*	*21379*
44	156	21-060510-1601 РСНБ РК 2015	Крепежные элементы (35,38кг на один колодец)	т	1,451	290354,71	421305
			Накладные расходы			*10935,45*	*15867*
			Сметная прибыль			*21507,76*	*31208*
			ИТОГО:				**24566277**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**5145956**
			Сметная прибыль				**1819724**
			Итого с временными		1,3 %	319 362	24 885 639

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с зимними удорожаниями		**2,03%**	**505 059**	**25 390 698**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**26 912 573**
			Итого с НДС		**12 %**	**3 229 509**	**30 142 082**
			Понижающий коэфицент				**2 471 651**
			Итого				**27 670 431**

Заказчик:
Главный специалист отдела водо-газоснабжения КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы

_____ Оміржанов Н.Ю.

«___»_____20___

Генеральный подрядчик:
Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Акмагамбетов Ж.К

Подрядчик:
Директор ТОО "Зи-Дан"

_____ Бисенов Д.З

Эксперт технического надзора:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Кыдыров Ж.К.

Эксперт авторского надзора:
ТОО "Саулет-SKB"

_____ Круковский Д.В.

Заказчик **КГУ "Управление энергоэффективности и инфрастуктурного развития" города Алматы**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Компания НурайСтрой" ,ТОО "Зи-Дан"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков г.Алматы**
(наименование, адрес)

Объект **Строительство магистральных и распределительных сетей водопровода и канализации в пос.Колхозшы**
(наименование)

Акт приемки выполненных работ за август №8
Локальная смета 6-2 ДОБАВИТЬ
Наружные сети водопровода и канализации ул.Байтурсунова ул.Абая

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	134	23-010501-1117 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 200х9,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2745,943	4365,62	11987740
	зам		*Накладные расходы*			*164,42*	*451487*
			Сметная прибыль			*323,38*	*887981*
2	2	11-300504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	647,802	3441,26	2229254
			Накладные расходы			*557,74*	*361305*
			Сметная прибыль			*254,91*	*165130*
			ИТОГО:				14 216 995
			В том числе :				
			Накладные расходы				812 792
			Сметная прибыль				1 053 111
			Итого с временными		1,3 %	184 821	14 401 816
			Итого с зимними удорожаниями		2,03%	292 288	14 694 104
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				15 574 844
			Итого с НДС		12 %	1 868 981	17 443 825
			Понижающий коэфицент				1 430 394
			Итого				16 013 431

Заказчик:
Главный специалист отдела водо-газоснабжения КГУ "Управление энергоэффективности и инфрастуктурного развития" города Алматы

Форма №2 АКТі үшін
Для АКТов формы №2

Өмірханов Н.Ө.

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

Ахмагамбетов Ж.К

Подрядчик:
Директор ТОО "Зи-Дан"

Бисенов Д.З

Эксперт технического надзора:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Кызылов Ж.А

Эксперт второго надзора:
ТОО "Саулет-SKB"

Круковский Д.В.

Форма 2-В Э10330

Заказчик КГУ "Управление энергоэффективности и инфрастуктурного развития" города Алматы

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Компания НурайСтрой" ,ТОО "Зи-Дан"

(организация, адрес, телефон)

Стройка Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков г.Алматы

(наименование, адрес)

Объект Строительство магистральных и распределительных сетей водопровода и канализации в пос.Колхозшы

(наименование)

Акт приемки выполненных работ за август №9
Локальная смета 6-5
Наружные сети водопровода и канализации ул.Толе би, ул.Айтике би

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Разборка существующей дорожной одежды (АКТ на демонтажные работы, демонтажная ведомость)				
1	5	11-270302-0401 РСНБ РК 2015	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами широкой барабана 350-1000 мм**	м2 покрытия	5170,000	80,31	415226
			Накладные расходы			*9,41*	*48675*
			Сметная прибыль			*5,95*	*30757*
2	6	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	м3 конструкции	150,400	4300,77	646836
			Накладные расходы			*1393,20*	*209537*
			Сметная прибыль			*318,58*	*47914*
3	7	11-270302-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка**	м3 конструкции	564,000	442,55	249599
			Накладные расходы			*112,53*	*63467*
			Сметная прибыль			*32,78*	*18489*
4	9	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	т	1182,600	88,94	105178
			Накладные расходы			*3,35*	*3961*
			Сметная прибыль			*6,59*	*7791*
5	10	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	1751,300	718,23	1257841
			Накладные расходы			*27,05*	*47373*
			Сметная прибыль			*53,20*	*93173*
			Раздел: Земляные работы				
6	11	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3	982,320	163,93	161036
			Накладные расходы			*36,04*	*35402*
			Сметная прибыль			*12,14*	*11929*
7	12	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	654,870	3399,11	2225974

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*1249,58*	*818314*
			Сметная прибыль			*251,79*	*164887*
8	13	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	82,140	4125,70	338885
			Накладные расходы			*814,75*	*66924*
			Сметная прибыль			*305,61*	*25103*
9	14	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	410,700	1625,31	667515
			Накладные расходы			*597,50*	*245392*
			Сметная прибыль			*120,39*	*49446*
10	15	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м /местным грунтом/	м3	700,800	39,41	27621
			Накладные расходы			*7,19*	*5037*
			Сметная прибыль			*2,92*	*2046*
11	16	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	700,800	263,11	184389
			Накладные расходы			*84,42*	*59161*
			Сметная прибыль			*19,49*	*13658*
12	17	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м /ПГС/	м3	369,630	39,41	14569
			Накладные расходы			*7,19*	*2656*
			Сметная прибыль			*2,92*	*1079*
13	18	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	447,252	2199,32	983653
			Накладные расходы			*82,83*	*37047*
			Сметная прибыль			*162,91*	*72863*
14	19	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	369,630	263,11	97254
			Накладные расходы			*84,42*	*31204*
			Сметная прибыль			*19,49*	*7204*
15	20	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Погрузка лишнего грунта экскаватором емк.ковша 0,5 м3 на автосамосвалы	м3 грунта	525,690	239,75	126032
			Накладные расходы			*50,95*	*26782*
			Сметная прибыль			*17,76*	*9336*
16	21	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	919,957	718,23	660744
			Накладные расходы			*27,05*	*24885*
			Сметная прибыль			*53,20*	*48944*
17	22	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	544,420	163,93	89249
			Накладные расходы			*36,04*	*19621*
			Сметная прибыль			*12,14*	*6611*
18	23	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	217,770	3399,11	740224
			Накладные расходы			*1249,58*	*272122*
			Сметная прибыль			*251,79*	*54831*
19	24	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м /местным грунтом/	м3	445,035	39,41	17541
			Накладные расходы			*7,19*	*3198*
			Сметная прибыль			*2,92*	*1299*
20	25	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	445,035	263,11	117094
			Накладные расходы			*84,42*	*37569*
			Сметная прибыль			*19,49*	*8674*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
21	26	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	181,775	1625,31	295441
			Накладные расходы			*597,50*	*108610*
			Сметная прибыль			*120,39*	*21884*
22	27	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Погрузка лишнего грунта экскаватором емк.ковша 0,5 м3 на автосамосвалы	м3 грунта	135,380	239,75	32457
			Накладные расходы			*50,95*	*6897*
			Сметная прибыль			*17,76*	*2404*
23	28	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	236,915	718,23	170160
			Накладные расходы			*27,05*	*6409*
			Сметная прибыль			*53,20*	*12604*
			Раздел: Строительная часть				
24	32	11-010205-1002 РСНБ РК 2015	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах	м2	1112,000	714,22	794211
			Накладные расходы			*157,31*	*174924*
			Сметная прибыль			*52,91*	*58830*
			Раздел: Земляные работы				
25	105	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	1713,190	163,93	280850
			Накладные расходы			*36,04*	*61743*
			Сметная прибыль			*12,14*	*20804*
26	106	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1142,130	3399,11	3882224
			Накладные расходы			*1249,58*	*1427186*
			Сметная прибыль			*251,79*	*287572*
27	108	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	399,150	1625,31	648742
			Накладные расходы			*597,50*	*238491*
			Сметная прибыль			*120,39*	*48055*
28	109	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м /местным грунтом/	м3	1931,410	39,41	76125
			Накладные расходы			*7,19*	*13881*
			Сметная прибыль			*2,92*	*5639*
29	110	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1931,410	263,11	508177
			Накладные расходы			*84,42*	*163047*
			Сметная прибыль			*19,49*	*37643*
30	111	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м /ПГС/	м3	359,320	39,41	14162
			Накладные расходы			*7,19*	*2582*
			Сметная прибыль			*2,92*	*1049*
31	112	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	434,777	2199,32	956216
			Накладные расходы			*82,83*	*36013*
			Сметная прибыль			*162,91*	*70831*
32	113	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	359,320	263,11	94541
			Накладные расходы			*84,42*	*30333*
			Сметная прибыль			*19,49*	*7003*
33	114	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Погрузка лишнего грунта экскаватором емк.ковша 0,5 м3 на автосамосвалы	м3 грунта	524,760	239,75	125809
			Накладные расходы			*50,95*	*26734*
			Сметная прибыль			*17,76*	*9319*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
34	115	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	918,330	718,23	659575
			Накладные расходы			*27,05*	*24841*
			Сметная прибыль			*53,20*	*48857*
			ИТОГО:				**17665150**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**4380019**
			Сметная прибыль				**1308530**
			Итого с временными		1,3 %	229 647	17 894 797
			Итого с зимними удорожаниями		2,03%	363 179	18 257 976
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**19 352 328**
			Итого с НДС		12 %	2 322 279	**21 674 607**
			Понижающий коэфициент				**1 777 318**
			Итого				**19 897 289**

Заказчик:
Главный специалист отдела водо-газоснабжения КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы

_____ Омірханов Н.Ә.

Форма №2 АКТі үшін
Для АКТов формы №2
«____» _____ 20____

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Акмагамбетов Ж.К

Подрядчик:
Директор ТОО "Зи-Дан"

_____ Бисенов Д.З

Эксперт технического надзора:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Кызыров Ж.А.

Эксперт авторского надзора:
ТОО "Саулет-SKB"

ЖШС _____ Круковский Д.В.

отн. к ф.№3 – 250 млн
за окт. 2020

Заказчик **КГУ "Управление энергоэффективности и инфрастуктурного развития" города Алматы**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Компания НурайСтрой" ,ТОО "Зи-Дан"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство магистральных и распределительных сетей водопровода и канализации в пос.Колхозшы**

(наименование)

Исключить-Добавить

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество на единицу измерения	Сметная стоимость на ед.изм.	Общая стоимость, тенге	N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Колич-во на единицу измерения	Сметная стоимость на ед.изм.	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
Локальная смета 6-1													
Раздел: Строительная часть													
138	21-040302-9905 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые (ПД6)	м3	28,555	70970,19	2026554							
150	21-040302-9905 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые (ПД6)	м3	36,501	70970,19	2590466	1	23-010501-1117 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 200х9,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	711,430	4365,62	3105832
							2	11-300504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	278,000	3441,26	956670
							3	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	128,000	2199,32	281514
							4	11-010102-	Погрузка лишнего грунта	м3	156,160	239,75	37439
							5	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	281,088	718,23	201887

							6	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	128,000	263,11	33678
						4 617 020							4 617 020
Локальная смета 6-2													
Раздел: Строительная часть													
134	23-010603-0204 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 200 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	2155,340	2401,91	5176935	134	23-010501-1117 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 200x9,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2745,943	4365,62	11987740
136	23-020402-0104 РСНБ РК 2015	Муфты полипропиленовые для безнапорных канализационных труб DN/ID 200 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	382,000	1493,42	570486	2	11-300504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	647,802	3441,26	2229253
137	23-021103-0104 РСНБ РК 2015	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 225 ГОСТ 9833-73	шт.	764,000	328,18	250729							
109	21-040302-9905 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые (ПД6)	м3	115,807	70970,19	8218844							
		ИТОГО:				14 216 994							14 216 994
Раздел: Строительная часть													
Локальная смета 6-3													
140	23-010603-0204 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 200 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	2525,000	2401,91	6064825	1	23-010501-1117 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 200x9,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2525,000	4365,62	11023187
142	23-020402-0104 РСНБ РК 2015	Муфты полипропиленовые для безнапорных канализационных труб DN/ID 200 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	203,000	1493,42	303164	2	11-300504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	648,000	3441,26	2229937
143	23-021103-0104 РСНБ РК 2015	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 225 ГОСТ 9833-73	шт.	403,000	328,18	132256	3	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	325,000	2199,32	714781
150	21-040301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	68,000	3871,22	263243	4	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Погрузка лишнего грунта экскаватором емк.ковша 0,5 м3 на автосамосвалы	м3 грунта	396,500	239,75	95060
151	21-040301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.9	шт.	34,000	8145,39	276943	5	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1.	т	711,713	718,23	511176
108	21-040302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	121,000	18308,50	2215328	6	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	325,000	263,11	85511

105	21-040302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	21,000	20591,91	432430							
152	21-040302-9905 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые (ПД6)	м3	70,050	70970,19	4971462							
						14 659 652							14 659 652

Заказчик:
КГУ "Управление энергоэффективности и инфрастуктурного развития" города Алматы

Генеральный подрядчик :
Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

Акмагамбетов Ж.К

Подрядчик:
Директор ТОО "Зи-Дан"

Бисенов Д.З

Эксперт авторского надзора:
ТОО "Саулет-SKB"

Круковский Д.В.