Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" г.Алматы,г.Алматы,Площадь Республики,4, тел.: 272-39-68 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	040740002533
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой",Республика Казахстан, Акмолинская область, Целиноградский район, с. Косшы, квартал 016 участок 4340, тел.: +77172517070 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	040840003535
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Зи-Дан" *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	021140006454

Договор (контракт) Договор №040740002533/190161/00 от 2019-08-06/Колхозши

Номер документа	Дата составления
140	23.09.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков г.Алматы. Строительство и реконструкция магистральных и распределительных сетей водопровода и канализации в пос. Колхозшы			шт	1	252 458 454,00	252 458 454,00	27 049 120,07
				Итого	1	x	252 458 454,00	27 049 120,07

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Акмагамбетов Ж.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) гл. спец. / _____ / Жумагалиев Е.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.09.2020

М.П.

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / _____
ТОО "Зи-Дан" *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Заказчик:КГУ "Управление энергоэффективности и инфрастуктурного развития" города Алматы

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой" ,ТОО "Зи-Дан"
Наименование объекта: Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков г.Алматы. Строительство и реконструкция магистральных и распределительных себей водопровода и канализации в пос.Колхозшы
Договор №040740002533/190161/00 от 06.08.2019

Приложение 4 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018 года №656

Приложение 4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика

СПРАВКА Ф№7

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь от 23.09.2020 г

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		номер	дата	код	наименование	код	наименование
		№040740002533/190161/00	06.08.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат не вход в СМР	Доп. затраты			
				отчет. месяце	по монт. оборуд.		на материалы	др. доп. расходы		
Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков г.Алматы. Строительство и реконструкция магистральных и распределительных себей водопровода и канализации в пос.Колхозшы	855 339 253,00	225 409 333,93							27 049 120,07	252 458 454,00
Итого к оплате									27 049 120,07	252 458 454,00

К оплате за сентябрь: Двести пятьдесят два миллиона четыреста пятьдесят восемь тысяч четыреста пятьдесят четыре тенге ноль тиын

Заказчик:
КГУ "Управление энергоэффективности и инфрастуктурного развития" города Алматы

И.О **Заместитель руководителя**

_____ **Пак Е.Г**

М.П. БИН 040740002533

Эксперт технического надзора
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ **Кызылов Ж.А**

М.П. БИН 080340021473

Директор авторского надзора
ТОО "Саулет-SKB"

_____ **Ошанов А.Е**

М.П. БИН 081240005996

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ **Акмагамбетов Ж.К**

М.П. БИН 010840003535

Подрядчик:
Директор ТОО "Зи-Дан"

_____ **Бисенов Д.З**

М.П. БИН 021140000454

Заказчик **КГУ "Управление энергоэффективности и инфрастуктурного развития" города Алматы**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Компания НурайСтрой" ,ТОО "Зи-Дан"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство магистральных и распределительных сетей водопровода и канализации в пос.Колхозшы**

(наименование)

Акт приемки выполненных работ за сентябрь №1
Локальная смета 6-1
Наружные сети водопровода и канализации ул.Байтурсунова

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Снос зеленых насаждений (Акт сноса зеленых насаждений)				
1	1	11-010207-0107 РСНБ РК 2015	Деревья твердых пород и лиственницы, диаметр стволов до 16 см. Валка с корня	дерево	10,000	132,45	1325
			Накладные расходы			*47,88*	*479*
			Сметная прибыль			*9,81*	*98*
2	2	11-010207-0108 РСНБ РК 2015	Деревья твердых пород и лиственницы, диаметр стволов до 20 см. Валка с корня	дерево	5,000	166,35	832
			Накладные расходы			*60,19*	*301*
			Сметная прибыль			*12,32*	*62*
3	3	11-010207-0308 РСНБ РК 2015	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Твердые породы и лиственница, диаметр стволов до 12 см	дерево	10,000	137,55	1376
			Накладные расходы			*49,67*	*497*
			Сметная прибыль			*10,19*	*102*
4	4	11-010207-0310 РСНБ РК 2015	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Твердые породы и лиственница, диаметр стволов до 20 см	дерево	5,000	476,66	2383
			Накладные расходы			*172,11*	*861*
			Сметная прибыль			*35,31*	*177*
5	5	11-010207-0701 РСНБ РК 2015	Пни диаметром до 24 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением пней до 5 м	пень	15,000	120,85	1813
			Накладные расходы			*22,37*	*336*
			Сметная прибыль			*8,95*	*134*
6	6	11-010207-0901 РСНБ РК 2015	Ямы подкоренные. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	яма	15,000	127,25	1909
			Накладные расходы			*24,61*	*369*
			Сметная прибыль			*9,43*	*141*
7	7	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	9,800	88,94	872
			Накладные расходы			*3,35*	*33*
			Сметная прибыль			*6,59*	*65*
8	8	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	9,800	718,23	7039

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*27,05*	*265*
			Сметная прибыль			*53,20*	*521*
			Раздел: Пересадка (Акт сноса зеленых насаждений)				
9	9	11-470103-0105 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,5х0,4 м. Выкопка	шт.	1,000	3755,78	3756
			Накладные расходы			*1229,58*	*1230*
			Сметная прибыль			*278,21*	*278*
10	10	11-470116-0106 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с комом земли, размеры 0,5х0,5х0,4 м. Заготовка	шт.	1,000	16570,22	16570
			Накладные расходы			*5495,94*	*5496*
			Сметная прибыль			*1227,42*	*1227*
11	11	11-470104-0110 РСНБ РК 2015	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 100%	яма	1,000	4854,03	4854
			Накладные расходы			*1567,37*	*1567*
			Сметная прибыль			*359,56*	*360*
12	12	11-470103-0105 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,5х0,4 м. Посадка	шт.	1,000	4948,17	4948
			Накладные расходы			*1565,78*	*1566*
			Сметная прибыль			*366,53*	*367*
			Раздел: Земляные работы				
13	39	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м /местным грунтом/	м3	680,933	39,41	26838
			Накладные расходы			*7,19*	*4894*
			Сметная прибыль			*2,92*	*1988*
14	40	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	680,933	263,11	179162
			Накладные расходы			*84,42*	*57484*
			Сметная прибыль			*19,49*	*13271*
15	41	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	278,127	1625,31	452043
			Накладные расходы			*597,50*	*166180*
			Сметная прибыль			*120,39*	*33485*
16	42	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Погрузка лишнего грунта экскаватором емк.ковша 0,5 м3 на автосамосвалы	м3 грунта	257,500	239,75	61735
			Накладные расходы			*50,95*	*13118*
			Сметная прибыль			*17,76*	*4573*
17	43	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	450,625	718,23	323654
			Накладные расходы			*27,05*	*12190*
			Сметная прибыль			*53,20*	*23974*
			Раздел: Строительная часть				
18	47	11-010205-1002 РСНБ РК 2015	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах	м2	1900,000	714,22	1357015
			Накладные расходы			*157,31*	*298881*
			Сметная прибыль			*52,91*	*100520*
19	51	11-220301-0113 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 700 мм. Укладка(Футляр)	км трубопровода	0,020	4821101,02	96422
			Накладные расходы			*1437098,44*	*28742*
			Сметная прибыль			*357118,59*	*7142*
20	52	23-010201-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 720 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10706-76	м	20,080	49947,51	1002946
			Накладные расходы			*1881,14*	*37773*
			Сметная прибыль			*3699,82*	*74292*
21	53	11-220601-0313 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 700 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,020	10409736,19	208195
			Накладные расходы			*956030,86*	*19121*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*771091,57*	*15422*
22	54	11-221401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 720 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1,000	33210,39	33210
			Накладные расходы			*6736,74*	*6737*
			Сметная прибыль			*2460,03*	*2460*
23	55	11-220501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	1,458	433892,02	632615
			Накладные расходы			*150889,39*	*219997*
			Сметная прибыль			*32140,15*	*46860*
24	56	23-010501-1402 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 25x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1472,580	112,29	165351
			Накладные расходы			*4,23*	*6228*
			Сметная прибыль			*8,32*	*12248*
25	66	11-220501-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,623	666210,57	415049
			Накладные расходы			*222929,73*	*138885*
			Сметная прибыль			*49348,93*	*30744*
26	67	23-010501-1316 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	629,230	3401,12	2140086
			Накладные расходы			*128,09*	*80601*
			Сметная прибыль			*251,93*	*158525*
27	69	11-220501-0111 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка	км трубопровода	1,694	1669272,36	2827747
			Накладные расходы			*537095,77*	*909840*
			Сметная прибыль			*123649,80*	*209463*
28	70	23-010501-1325 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 450x26,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1710,940	26720,41	45717025
			Накладные расходы			*1006,35*	*1721812*
			Сметная прибыль			*1979,29*	*3386446*
29	101	23-020302-2603 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	52,000	755,64	39293
			Накладные расходы			*28,46*	*1480*
			Сметная прибыль			*55,97*	*2911*
30	103	23-020302-2410 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8,000	1646,38	13171
			Накладные расходы			*62,01*	*496*
			Сметная прибыль			*121,95*	*976*
31	104	23-020302-2413 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6,000	3592,64	21556
			Накладные расходы			*135,31*	*812*
			Сметная прибыль			*266,12*	*1597*
32	105	23-020302-2422 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 450, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5,000	49245,96	246230
			Накладные расходы			*1854,72*	*9274*
			Сметная прибыль			*3647,85*	*18239*
33	109	23-020302-4733 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160x110x160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	10768,85	21538
			Накладные расходы			*405,58*	*811*
			Сметная прибыль			*797,69*	*1595*
34	110	23-020302-4811 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 450x110x450, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	56,000	43086,99	2412871
			Накладные расходы			*1622,76*	*90874*
			Сметная прибыль			*3191,63*	*178731*
35	111	23-020303-6618 РСНБ РК 2015	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 450, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,000	97397,74	292193
			Накладные расходы			*3668,23*	*11005*
			Сметная прибыль			*7214,65*	*21644*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
36	126	11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	77,900	44660,42	3479047
			Накладные расходы			*9553,56*	*744222*
			Сметная прибыль			*3308,18*	*257707*
37	127	21-040302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	16,000	20591,91	329471
			Накладные расходы			*775,54*	*12409*
			Сметная прибыль			*1525,33*	*24405*
38	128	21-040302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт.	28,000	29409,60	823469
			Накладные расходы			*1107,64*	*31014*
			Сметная прибыль			*2178,49*	*60998*
39	129	21-040301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	16,000	11072,11	177154
			Накладные расходы			*417,00*	*6672*
			Сметная прибыль			*820,16*	*13122*
40	133	21-040302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	16,000	18308,50	292936
			Накладные расходы			*689,54*	*11033*
			Сметная прибыль			*1356,18*	*21699*
41	134	21-040302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	шт.	28,000	28955,06	810742
			Накладные расходы			*1090,52*	*30534*
			Сметная прибыль			*2144,82*	*60055*
42	135	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	44,000	2269,72	99868
			Накладные расходы			*85,48*	*3761*
			Сметная прибыль			*168,13*	*7398*
43	136	21-040301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	20,000	3871,22	77424
			Накладные расходы			*145,80*	*2916*
			Сметная прибыль			*286,76*	*5735*
44	139	23-030101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	16,000	18070,66	289131
			Накладные расходы			*680,58*	*10889*
			Сметная прибыль			*1338,57*	*21417*
45	140	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка (таблица колодцев и ТПР 901-09-11-84 С1-21шт, С2-10шт, С3-8шт, С4-1 шт, С5-1шт, С6-18 шт)	т	0,200	337669,49	67534
			Накладные расходы			*12717,43*	*2543*
			Сметная прибыль			*25012,55*	*5003*
46	141	21-060510-1601 РСНБ РК 2015	Крепежные элементы (35,38кг на один колодец)	т	0,400	290354,71	116142
			Накладные расходы			*10935,45*	*4374*
			Сметная прибыль			*21507,76*	*8603*
47	174	11-220301-0111 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,022	3335745,36	73386
			Накладные расходы			*1005279,63*	*22116*
			Сметная прибыль			*247092,25*	*5436*
48	175	23-010201-0261 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 (478) мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	22,088	30250,26	668168
			Накладные расходы			*1139,30*	*25165*
			Сметная прибыль			*2240,76*	*49494*
49	176	11-220601-0311 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,022	7942795,32	174741
			Накладные расходы			*719497,46*	*15829*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*588355,21*	*12944*
50	177	11-221401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 478 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2,000	28379,28	56759
			Накладные расходы			*6554,79*	*13110*
			Сметная прибыль			*2102,17*	*4204*
51	178	11-220501-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,637	797691,42	508129
			Накладные расходы			*262804,82*	*167407*
			Сметная прибыль			*59088,25*	*37639*
52	181	11-220501-0107 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,035	850608,00	29771
			Накладные расходы			*276227,56*	*9668*
			Сметная прибыль			*63008,00*	*2205*
53	182	23-010603-0205 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 250 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	35,350	3787,47	133887
			Накладные расходы			*142,65*	*5043*
			Сметная прибыль			*280,55*	*9918*
54	184	23-020402-0104 РСНБ РК 2015	Муфты полипропиленовые для безнапорных канализационных труб DN/ID 200 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	71,000	1493,42	106033
			Накладные расходы			*56,25*	*3993*
			Сметная прибыль			*110,62*	*7854*
55	186	23-021103-0104 РСНБ РК 2015	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 225 ГОСТ 9833-73	шт.	100,000	328,18	32818
			Накладные расходы			*12,36*	*1236*
			Сметная прибыль			*24,31*	*2431*
56	188	11-230601-0105 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	40,000	38146,60	1525864
			Накладные расходы			*9639,95*	*385598*
			Сметная прибыль			*2825,67*	*113027*
57	189	21-040301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	11,000	11072,11	121793
			Накладные расходы			*417,00*	*4587*
			Сметная прибыль			*820,16*	*9022*
58	190	21-040301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	11,000	16716,21	183878
			Накладные расходы			*629,57*	*6925*
			Сметная прибыль			*1238,24*	*13621*
59	191	21-040302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты дна железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	26,000	20591,91	535390
			Накладные расходы			*775,54*	*20164*
			Сметная прибыль			*1525,33*	*39658*
60	192	21-040302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1	шт.	26,000	18308,50	476021
			Накладные расходы			*689,54*	*17928*
			Сметная прибыль			*1356,18*	*35261*
61	193	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	26,000	2269,72	59013
			Накладные расходы			*85,48*	*2223*
			Сметная прибыль			*168,13*	*4371*
62	194	21-040301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	17,000	3871,22	65811
			Накладные расходы			*145,80*	*2479*
			Сметная прибыль			*286,76*	*4875*
63	197	23-030101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	26,000	18070,66	469837
			Накладные расходы			*680,58*	*17695*
			Сметная прибыль			*1338,57*	*34803*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
64	198	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка (таблица колодцев и ТПР 901-09-11-84 С1-6шт, С2-19шт, С3-5шт, С4-6 шт, С5-27шт)	т	0,573	337669,49	193485
			Накладные расходы			*12717,43*	*7287*
			Сметная прибыль			*25012,55*	*14332*
65	200	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	319,400	4172,16	1332589
			Накладные расходы			*365,04*	*116593*
			Сметная прибыль			*309,05*	*98710*
			ИТОГО:				**72043909**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**5555644**
			Сметная прибыль				**5336586**
			Итого с временными		**1,3 %**	**936 571**	**72 980 480**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,030%**	**1 481 154**	**74 461 634**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**78 924 738**
			Итого с НДС		**12 %**	**9 470 969**	**88 395 707**
			Понижающий коэфицент				**7 248 448**
			Итого				**81 147 259**

Заказчик:
КГУ "Управление энергоэффективности и инфрастуктурного развития" города Алматы

Главный специалист
_____ Жумагалиев Е.Р.

Генеральный подрядчик :
Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Акмагамбетов Ж.К

Подрядчик:
Директор ТОО "Зи-Дан"

_____ Бисенов Д.З

Эксперт технического надзора:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Кыдыпов Ж.А.

Эксперт авторского надзора:
ТОО "Саулет-SKB"

_____ Круковский Д.В.

Форма 2-В ЭВ

Заказчик КГУ "Управление энергоэффективности и инфрастуктурного развития" города Алматы

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Компания НурайСтрой" ,ТОО "Зи-Дан"

(организация, адрес, телефон)

Стройка Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков г.Алматы

(наименование, адрес)

Объект Строительство магистральных и распределительных сетей водопровода и канализации в пос.Колхозшы

(наименование)

Акт приемки выполненных работ за сентябрь №2
Локальная смета 6-2
Наружные сети водопровода и канализации ул.Байтурсунова ул.Абая

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Строительная часть				
1	44	11-220501-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	км трубопровода	0,370	433892,02	160540
			Накладные расходы			*150889,39*	*55829*
			Сметная прибыль			*32140,15*	*11892*
2	45	23-010501-1402 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 25х2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	373,700	112,29	41961
			Накладные расходы			*4,23*	*1580*
			Сметная прибыль			*8,32*	*3108*
3	56	11-221001-0103 РСНБ РК 2015	**Гидранты пожарные. Установка**	шт.	17,000	66891,80	1137161
			Накладные расходы			*3741,47*	*63605*
			Сметная прибыль			*4954,95*	*84234*
4	57	11-220901-0106 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка**	задвижка или клапан	6,000	8826,08	52956
			Накладные расходы			*2783,42*	*16701*
			Сметная прибыль			*653,78*	*3923*
5	58	23-040102-0208 РСНБ РК 2015	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 16, DN 200, типа FAF ГОСТ 5762-2002**	шт.	6,000	113895,68	683374
			Накладные расходы			*4289,58*	*25737*
			Сметная прибыль			*8436,72*	*50620*
6	59	11-220901-0103 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	задвижка или клапан	24,000	3223,42	77362
			Накладные расходы			*1086,71*	*26081*
			Сметная прибыль			*238,77*	*5731*
7	60	23-040102-0205 РСНБ РК 2015	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002**	шт.	24,000	41664,49	999948
			Накладные расходы			*1569,18*	*37660*
			Сметная прибыль			*3086,26*	*74070*
8	63	11-221201-0105 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка**	фланец	8,000	2466,89	19735
			Накладные расходы			*859,26*	*6874*
			Сметная прибыль			*182,73*	*1462*
9	64	23-020103-0312 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80**	шт.	8,000	4023,45	32188
			Накладные расходы			*151,53*	*1212*
			Сметная прибыль			*298,03*	*2384*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
10	65	11-221201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	90,000	1625,31	146278
			Накладные расходы			*567,23*	*51051*
			Сметная прибыль			*120,39*	*10835*
11	66	23-020103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	90,000	2408,11	216730
			Накладные расходы			*90,70*	*8163*
			Сметная прибыль			*178,38*	*16054*
12	69	23-020803-1303 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 200 ГОСТ 5525-88	шт.	17,000	103804,01	1764668
			Накладные расходы			*3909,51*	*66462*
			Сметная прибыль			*7689,19*	*130716*
13	74	11-221001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	шт.	4,000	3584,78	14339
			Накладные расходы			*1268,70*	*5075*
			Сметная прибыль			*265,54*	*1062*
14	75	23-020302-3310 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,000	3938,90	11817
			Накладные расходы			*148,35*	*445*
			Сметная прибыль			*291,77*	*875*
15	84	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	202,000	4172,16	842777
			Накладные расходы			*365,04*	*73737*
			Сметная прибыль			*309,05*	*62428*
			ИТОГО:				6 201 834
			В том числе :				
			Накладные расходы				440 212
			Сметная прибыль				459 395
			Итого с временными		1,3 %	80 624	6 282 458
			Итого с зимними удорожаниями		2,030%	127 504	6 409 962
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				6 794 164
			Итого с НДС		12 %	815 300	7 609 464
			Понижающий коэфициент				623 976
			Итого				6 985 488

Заказчик:
КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы
Главный специалист
_____ Жумагалиев Е.Р
«___» _____ 20___

Генеральный подрядчик:
Директор ТОО "Компания НурайСтрой"
_____ Арзыгулетов Ж.К

Подрядчик:
Директор ТОО "Зи-Дан"
_____ Биешев Д.З

Эксперт технического надзора:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
_____ Кызылов Ж.К

Эксперт авторского надзора:
ТОО "Саулет-SKB"
_____ Круковский Д.В

Заказчик **КГУ "Управление энергоэффективности и инфрастуктурного развития" города Алматы**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Компания НурайСтрой" ,ТОО "Зи-Дан"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство магистральных и распределительных сетей водопровода и канализации в пос.Колхозшы**

(наименование)

Акт приемки выполненных работ за сентябрь №3
Локальная смета 6-4
Наружные сети водопровода и канализации ул.Жамбыла,ул.Айтике

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Снос зеленых насаждений (Акт сноса зеленых насаждений)				
1	1	11-010207-0112 РСНБ РК 2015	Деревья твердых пород и лиственницы, диаметр стволов более 32 см. Валка с корня	дерево	1,000	531,45	531
			Накладные расходы			*192,26*	*192*
			Сметная прибыль			*39,37*	*39*
2	2	11-010207-0314 РСНБ РК 2015	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Твердые породы и лиственница, диаметр стволов более 32 см	дерево	1,000	1854,08	1854
			Накладные расходы			*669,45*	*669*
			Сметная прибыль			*137,34*	*137*
3	3	11-010207-0701 РСНБ РК 2015	Пни диаметром до 24 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением пней до 5 м	пень	1,000	120,85	121
			Накладные расходы			*22,37*	*22*
			Сметная прибыль			*8,95*	*9*
4	4	11-010207-0704 РСНБ РК 2015	(+ до 30 м)	пень	1,000	34,32	34
			Накладные расходы			*6,35*	*6*
			Сметная прибыль			*2,54*	*3*
5	5	11-010207-0901 РСНБ РК 2015	Ямы подкоренные. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	яма	1,000	127,25	127
			Накладные расходы			*24,61*	*25*
			Сметная прибыль			*9,43*	*9*
6	6	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	2,940	88,94	261
			Накладные расходы			*3,35*	*10*
			Сметная прибыль			*6,59*	*19*
7	7	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	2,940	718,23	2112
			Накладные расходы			*27,05*	*80*
			Сметная прибыль			*53,20*	*156*
8	8	11-470120-0301 РСНБ РК 2015	Сухие ветви деревьев. Вырезка. С земли и стремянки. Высота дерева до 5 м	1 ветвь	3,000	160,06	480
			Накладные расходы			*56,58*	*170*
			Сметная прибыль			*11,86*	*36*
			Раздел: Демонтажные работы (АКТ на демонтажные работы, демонтажная ведомость)				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
9	9	11-220501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Демонтаж	км трубопровода	1,271	338728,24	430524
			Накладные расходы			*119122,04*	*151404*
			Сметная прибыль			*25090,98*	*31891*
10	10	11-220301-0110 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,127	1892209,97	240311
			Накладные расходы			*602258,33*	*76487*
			Сметная прибыль			*140163,70*	*17801*
11	11	11-221301-0102 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Демонтаж	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	12,500	20105,80	251323
			Накладные расходы			*757,23*	*9465*
			Сметная прибыль			*1489,32*	*18616*
12	12	11-220901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Демонтаж	задвижка или клапан	5,000	877,79	4389
			Накладные расходы			*33,06*	*165*
			Сметная прибыль			*65,02*	*325*
13	13	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	31,633	88,94	2813
			Накладные расходы			*3,35*	*106*
			Сметная прибыль			*6,59*	*208*
14	14	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	31,633	718,23	22720
			Накладные расходы			*27,05*	*856*
			Сметная прибыль			*53,20*	*1683*
			Раздел: Разборка существующей дорожной одежды (АКТ на демонтажные работы, демонтажная ведомость)				
15	15	11-270302-0401 РСНБ РК 2015	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2 покрытия	5666,000	80,31	455062
			Накладные расходы			*9,41*	*53344*
			Сметная прибыль			*5,95*	*33708*
16	16	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	114,400	4300,77	492008
			Накладные расходы			*1393,20*	*159382*
			Сметная прибыль			*318,58*	*36445*
17	17	11-270302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	429,000	442,55	189855
			Накладные расходы			*112,53*	*48276*
			Сметная прибыль			*32,78*	*14063*
18	18	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	1260,000	1359,26	1712666
			Накладные расходы			*505,37*	*636769*
			Сметная прибыль			*100,69*	*126864*
19	19	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	864,840	88,94	76917
			Накладные расходы			*3,35*	*2897*
			Сметная прибыль			*6,59*	*5698*
20	20	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1488,100	718,23	1068802
			Накладные расходы			*27,05*	*40254*
			Сметная прибыль			*53,20*	*79171*
			Раздел: Земляные работы				
21	21	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	1758,820	163,93	288331
			Накладные расходы			*36,04*	*63387*
			Сметная прибыль			*12,14*	*21358*
22	22	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1172,540	3399,11	3985591

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*1249,58*	*1465186*
			Сметная прибыль			*251,79*	*295229*
23	23	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	147,610	4125,70	608995
			Накладные расходы			*814,75*	*120266*
			Сметная прибыль			*305,61*	*45111*
24	24	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	738,050	1625,31	1199560
			Накладные расходы			*597,50*	*440983*
			Сметная прибыль			*120,39*	*88856*
25	25	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м /местным грунтом/	м3	1317,560	39,41	51930
			Накладные расходы			*7,19*	*9469*
			Сметная прибыль			*2,92*	*3847*
26	26	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1317,560	263,11	346666
			Накладные расходы			*84,42*	*111227*
			Сметная прибыль			*19,49*	*25679*
27	27	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м /ПГС/	м3	664,240	39,41	26180
			Накладные расходы			*7,19*	*4774*
			Сметная прибыль			*2,92*	*1939*
28	28	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	803,730	2199,32	1767664
			Накладные расходы			*82,83*	*66574*
			Сметная прибыль			*162,91*	*130938*
29	29	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	664,240	263,11	174770
			Накладные расходы			*84,42*	*56074*
			Сметная прибыль			*19,49*	*12946*
30	30	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Погрузка лишнего грунта экскаватором емк.ковша 0,5 м3 на автосамосвалы	м3 грунта	875,750	239,75	209958
			Накладные расходы			*50,95*	*44616*
			Сметная прибыль			*17,76*	*15552*
31	31	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1532,563	718,23	1100737
			Накладные расходы			*27,05*	*41456*
			Сметная прибыль			*53,20*	*81536*
32	32	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	818,140	163,93	134121
			Накладные расходы			*36,04*	*29485*
			Сметная прибыль			*12,14*	*9935*
33	33	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	327,260	3399,11	1112392
			Накладные расходы			*1249,58*	*408938*
			Сметная прибыль			*251,79*	*82399*
34	34	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м /местным грунтом/	м3	672,427	39,41	26503
			Накладные расходы			*7,19*	*4833*
			Сметная прибыль			*2,92*	*1963*
35	35	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	672,427	263,11	176924
			Накладные расходы			*84,42*	*56765*
			Сметная прибыль			*19,49*	*13105*
36	36	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	274,653	1625,31	446397
			Накладные расходы			*597,50*	*164105*
			Сметная прибыль			*120,39*	*33066*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
37	37	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Погрузка лишнего грунта экскаватором емк.ковша 0,5 м3 на автосамосвалы	м3 грунта	198,320	239,75	47547
			Накладные расходы			*50,95*	*10104*
			Сметная прибыль			*17,76*	*3522*
38	38	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	347,060	718,23	249270
			Накладные расходы			*27,05*	*9388*
			Сметная прибыль			*53,20*	*18464*
			Раздел: Строительная часть				
39	42	11-010205-1002 РСНБ РК 2015	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах	м2	2060,000	714,22	1471290
			Накладные расходы			*157,31*	*324049*
			Сметная прибыль			*52,91*	*108984*
40	43	11-220301-0110 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,040	2569942,31	102798
			Накладные расходы			*781832,39*	*31273*
			Сметная прибыль			*190366,10*	*7615*
41	44	23-010201-0250 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	40,160	14898,11	598308
			Накладные расходы			*561,10*	*22534*
			Сметная прибыль			*1103,56*	*44319*
42	45	11-220601-0310 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,040	6407263,71	256291
			Накладные расходы			*613956,64*	*24558*
			Сметная прибыль			*474612,13*	*18984*
43	46	11-221401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 377 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	3,000	26357,02	79071
			Накладные расходы			*6478,63*	*19436*
			Сметная прибыль			*1952,37*	*5857*
44	47	11-221401-0214 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 400 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	м продавливания	25,000	20541,65	513541
			Накладные расходы			*6008,33*	*150208*
			Сметная прибыль			*1521,60*	*38040*
45	48	23-010201-0250 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	25,100	14898,11	373943
			Накладные расходы			*561,10*	*14084*
			Сметная прибыль			*1103,56*	*27699*
46	49	11-220601-0310 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,025	6407263,71	160182
			Накладные расходы			*613956,64*	*15349*
			Сметная прибыль			*474612,13*	*11865*
47	50	11-220501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,410	433892,02	177896
			Накладные расходы			*150889,39*	*61865*
			Сметная прибыль			*32140,15*	*13177*
48	51	23-010501-1402 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 25x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	414,100	112,29	46498
			Накладные расходы			*4,23*	*1751*
			Сметная прибыль			*8,32*	*3444*
49	56	11-220501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,820	512037,93	419871
			Накладные расходы			*174103,01*	*142764*
			Сметная прибыль			*37928,74*	*31102*
50	57	23-010501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	828,200	1633,77	1353090
			Накладные расходы			*61,53*	*50961*
			Сметная прибыль			*121,02*	*100229*
51	59	11-220501-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,068	666210,57	45302
			Накладные расходы			*222929,73*	*15159*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*49348,93*	*3356*
52	60	23-010501-1316 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	68,680	3401,12	233589
			Накладные расходы			*128,09*	*8798*
			Сметная прибыль			*251,93*	*17303*
53	65	11-221001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	5,000	66891,80	334459
			Накладные расходы			*3741,47*	*18707*
			Сметная прибыль			*4954,95*	*24775*
54	66	23-020803-1303 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 200 ГОСТ 5525-88	шт.	4,000	103804,01	415216
			Накладные расходы			*3909,51*	*15638*
			Сметная прибыль			*7689,19*	*30757*
55	67	23-020803-1405 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная раструбная ППР для труб из ВЧШГ DN 300 ГОСТ 5525-88	шт.	1,000	176426,28	176426
			Накладные расходы			*6644,63*	*6645*
			Сметная прибыль			*13068,61*	*13069*
56	68	11-220901-0110 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 400 мм. Установка	задвижка или клапан	3,000	27926,89	83781
			Накладные расходы			*8358,95*	*25077*
			Сметная прибыль			*2068,66*	*6206*
57	69	51-010102-0203 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 16, DN 400, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	3,000	734495,97	2203488
			Накладные расходы			*27662,86*	*82989*
			Сметная прибыль			*54407,11*	*163221*
58	70	11-220901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	2,000	4656,01	9312
			Накладные расходы			*1559,80*	*3120*
			Сметная прибыль			*344,89*	*690*
59	71	23-040102-0207 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 16, DN 150, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	2,000	73405,62	146811
			Накладные расходы			*2764,63*	*5529*
			Сметная прибыль			*5437,45*	*10875*
60	72	11-220901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	7,000	3223,42	22564
			Накладные расходы			*1086,71*	*7607*
			Сметная прибыль			*238,77*	*1671*
61	73	23-040102-0205 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	7,000	41664,49	291651
			Накладные расходы			*1569,18*	*10984*
			Сметная прибыль			*3086,26*	*21604*
62	78	11-221201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	4,000	2466,89	9868
			Накладные расходы			*859,26*	*3437*
			Сметная прибыль			*182,73*	*731*
63	79	23-020103-0312 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	4,000	4023,45	16094
			Накладные расходы			*151,53*	*606*
			Сметная прибыль			*298,03*	*1192*
64	80	11-221201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	26,000	1625,31	42258
			Накладные расходы			*567,23*	*14748*
			Сметная прибыль			*120,39*	*3130*
65	81	23-020103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	26,000	2408,11	62611
			Накладные расходы			*90,70*	*2358*
			Сметная прибыль			*178,38*	*4638*
66	89	11-221001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одноярные. Установка	шт.	2,000	3584,78	7170
			Накладные расходы			*1268,70*	*2537*
			Сметная прибыль			*265,54*	*531*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
67	90	23-051206-0104 РСНБ РК 2015	Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды на давление 1 МПа (10 кгс/см2), d 100 мм	комплект	2,000	60964,24	121928
			Накладные расходы			*2296,06*	*4592*
			Сметная прибыль			*4515,87*	*9032*
68	91	23-020302-2603 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20,000	755,64	15113
			Накладные расходы			*28,46*	*569*
			Сметная прибыль			*55,97*	*1119*
69	92	23-020302-2410 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9,000	1646,38	14817
			Накладные расходы			*62,01*	*558*
			Сметная прибыль			*121,95*	*1098*
70	96	23-020302-5932 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 160x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	4385,58	4386
			Накладные расходы			*165,17*	*165*
			Сметная прибыль			*324,86*	*325*
71	98	23-020302-3110 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x110x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,000	2974,95	8925
			Накладные расходы			*112,04*	*336*
			Сметная прибыль			*220,37*	*661*
72	99	23-020302-3113 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160x160x160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	6259,03	12518
			Накладные расходы			*235,73*	*471*
			Сметная прибыль			*463,63*	*927*
73	103	23-020302-4733 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160x110x160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,000	10768,85	32307
			Накладные расходы			*405,58*	*1217*
			Сметная прибыль			*797,69*	*2393*
74	106	11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	110,435	44660,42	4932074
			Накладные расходы			*9553,56*	*1055048*
			Сметная прибыль			*3308,18*	*365339*
75	107	21-040302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	50,000	20591,91	1029595
			Накладные расходы			*775,54*	*38777*
			Сметная прибыль			*1525,33*	*76266*
76	108	21-040301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	78,000	11072,11	863624
			Накладные расходы			*417,00*	*32526*
			Сметная прибыль			*820,16*	*63972*
77	109	21-040301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	23,000	16716,21	384473
			Накладные расходы			*629,57*	*14480*
			Сметная прибыль			*1238,24*	*28479*
78	110	21-040302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	50,000	18308,50	915425
			Накладные расходы			*689,54*	*34477*
			Сметная прибыль			*1356,18*	*67809*
79	111	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	51,000	2269,72	115756
			Накладные расходы			*85,48*	*4360*
			Сметная прибыль			*168,13*	*8574*
80	112	21-040301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	29,000	3871,22	112265
			Накладные расходы			*145,80*	*4228*
			Сметная прибыль			*286,76*	*8316*
81	114	21-040302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт.	1,000	29409,60	29410
			Накладные расходы			*1107,64*	*1108*
			Сметная прибыль			*2178,49*	*2178*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
82	115	21-040301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6	шт.	2,000	17798,50	35597
			Накладные расходы			*670,33*	*1341*
			Сметная прибыль			*1318,41*	*2637*
83	116	21-040301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	шт.	1,000	25223,92	25224
			Накладные расходы			*949,99*	*950*
			Сметная прибыль			*1868,44*	*1868*
84	117	21-040302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	шт.	1,000	28955,06	28955
			Накладные расходы			*1090,52*	*1091*
			Сметная прибыль			*2144,82*	*2145*
85	119	23-030101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	51,000	18070,66	921604
			Накладные расходы			*680,58*	*34710*
			Сметная прибыль			*1338,57*	*68267*
86	120	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка (таблица колодцев и ТПР 901-09-11-84 С1-14шт, С2-3шт, С3-13шт, С4-4шт, С6-15 шт, С8-1шт)	т	1,018	337669,49	343754
			Накладные расходы			*12717,43*	*12947*
			Сметная прибыль			*25012,55*	*25463*
87	121	21-060510-1601 РСНБ РК 2015	Крепежные элементы (35,38кг на один колодец)	т	1,804	290354,71	523910
			Накладные расходы			*10935,45*	*19732*
			Сметная прибыль			*21507,76*	*38808*
			Раздел: Земляные работы				
88	134	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	1704,430	163,93	279414
			Накладные расходы			*36,04*	*61427*
			Сметная прибыль			*12,14*	*20697*
89	135	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1136,280	3399,11	3862339
			Накладные расходы			*1249,58*	*1419876*
			Сметная прибыль			*251,79*	*286099*
90	136	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	101,050	4125,70	416902
			Накладные расходы			*814,75*	*82331*
			Сметная прибыль			*305,61*	*30882*
91	137	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	505,260	1625,31	821204
			Накладные расходы			*597,50*	*301892*
			Сметная прибыль			*120,39*	*60830*
92	138	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м /местным грунтом/	м3	1700,190	39,41	67011
			Накладные расходы			*7,19*	*12219*
			Сметная прибыль			*2,92*	*4964*
93	139	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1700,190	263,11	447341
			Накладные расходы			*84,42*	*143528*
			Сметная прибыль			*19,49*	*33136*
94	140	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м /ПГС/	м3	454,730	39,41	17923
			Накладные расходы			*7,19*	*3268*
			Сметная прибыль			*2,92*	*1328*
95	141	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	550,223	2199,32	1210120
			Накладные расходы			*82,83*	*45576*
			Сметная прибыль			*162,91*	*89638*
96	142	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	454,730	263,11	119645
			Накладные расходы			*84,42*	*38388*
			Сметная прибыль			*19,49*	*8863*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
97	143	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Погрузка лишнего грунта экскаватором емк.ковша 0,5 м3 на автосамосвалы	м3 грунта	635,260	239,75	152301
			Накладные расходы			*50,95*	*32364*
			Сметная прибыль			*17,76*	*11282*
98	144	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1111,705	718,23	798463
			Накладные расходы			*27,05*	*30072*
			Сметная прибыль			*53,20*	*59145*
99	145	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	968,840	163,93	158826
			Накладные расходы			*36,04*	*34917*
			Сметная прибыль			*12,14*	*11765*
100	146	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	387,540	3399,11	1317290
			Накладные расходы			*1249,58*	*484263*
			Сметная прибыль			*251,79*	*97577*
101	147	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м /местным грунтом/	м3	820,320	39,41	32332
			Накладные расходы			*7,19*	*5896*
			Сметная прибыль			*2,92*	*2395*
102	148	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	820,320	263,11	215836
			Накладные расходы			*84,42*	*69250*
			Сметная прибыль			*19,49*	*15988*
103	149	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	335,060	1625,31	544577
			Накладные расходы			*597,50*	*200198*
			Сметная прибыль			*120,39*	*40339*
104	150	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Погрузка лишнего грунта экскаватором емк.ковша 0,5 м3 на автосамосвалы	м3 грунта	201,000	239,75	48189
			Накладные расходы			*50,95*	*10240*
			Сметная прибыль			*17,76*	*3570*
105	151	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	351,750	718,23	252638
			Накладные расходы			*27,05*	*9515*
			Сметная прибыль			*53,20*	*18714*
106	152	11-010205-1002 РСНБ РК 2015	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах	м2	2385,000	714,22	1703411
			Накладные расходы			*157,31*	*375174*
			Сметная прибыль			*52,91*	*126179*
107	153	11-010205-1105 РСНБ РК 2015	Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м. Крепление досками. Грунты устойчивые	м2 креплений	3570,000	1407,14	5023503
			Накладные расходы			*394,26*	*1407505*
			Сметная прибыль			*104,23*	*372111*
108	154	11-220301-0111 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,108	3335745,36	360260
			Накладные расходы			*1005279,63*	*108570*
			Сметная прибыль			*247092,25*	*26686*
109	155	23-010201-0261 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	108,432	30250,26	3280096
			Накладные расходы			*1139,30*	*123536*
			Сметная прибыль			*2240,76*	*242970*
110	156	11-220601-0311 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,108	7942795,32	857822
			Накладные расходы			*719497,46*	*77706*
			Сметная прибыль			*588355,21*	*63542*
111	157	11-221401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 478 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	9,000	28375,07	255376
			Накладные расходы			*6554,63*	*58992*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*2101,86*	*18917*
112	163	11-220501-0107 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,296	850608,00	251780
			Накладные расходы			*276227,56*	*81763*
			Сметная прибыль			*63008,00*	*18650*
113	164	23-010603-0205 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 250 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	298,960	3787,47	1132302
			Накладные расходы			*142,65*	*42645*
			Сметная прибыль			*280,55*	*83874*
114	166	23-020402-0106 РСНБ РК 2015	Муфты полипропиленовые для безнапорных канализационных труб DN/ID 250 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	33,000	3676,92	121338
			Накладные расходы			*138,48*	*4570*
			Сметная прибыль			*272,36*	*8988*
115	167	23-021103-0105 РСНБ РК 2015	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 250 ГОСТ 9833-73	шт.	66,000	717,79	47374
			Накладные расходы			*27,03*	*1784*
			Сметная прибыль			*53,17*	*3509*
116	168	11-230601-0105 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	93,490	38146,60	3566325
			Накладные расходы			*9639,95*	*901239*
			Сметная прибыль			*2825,67*	*264172*
117	169	21-040301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	40,000	11072,11	442884
			Накладные расходы			*417,00*	*16680*
			Сметная прибыль			*820,16*	*32806*
118	170	21-040301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	36,000	16716,21	601784
			Накладные расходы			*629,57*	*22665*
			Сметная прибыль			*1238,24*	*44577*
119	171	21-040302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	42,000	20591,91	864860
			Накладные расходы			*775,54*	*32573*
			Сметная прибыль			*1525,33*	*64064*
120	172	21-040302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1	шт.	42,000	18308,50	768957
			Накладные расходы			*689,54*	*28961*
			Сметная прибыль			*1356,18*	*56960*
121	173	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	42,000	2269,72	95328
			Накладные расходы			*85,48*	*3590*
			Сметная прибыль			*168,13*	*7061*
122	174	21-040301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	30,000	3871,22	116136
			Накладные расходы			*145,80*	*4374*
			Сметная прибыль			*286,76*	*8603*
123	177	23-030101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	42,000	18070,66	758968
			Накладные расходы			*680,58*	*28585*
			Сметная прибыль			*1338,57*	*56220*
124	178	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка (таблица колодцев в ТПР 901-09-11-84 С1-9шт, С2-8шт, С3-3шт, С4-9 шт, С5-7шт)	т	0,722	337669,49	243932
			Накладные расходы			*12717,43*	*9187*
			Сметная прибыль			*25012,55*	*18069*
125	179	21-060510-1601 РСНБ РК 2015	Крепежные элементы (35,38кг на один колодец)	т	1,486	290354,71	431455
			Накладные расходы			*10935,45*	*16250*
			Сметная прибыль			*21507,76*	*31960*
126	180	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основании в плотном теле	214,500	4172,16	894929

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*365,04*	*78300*
			Сметная прибыль			*309,05*	*66291*
			ИТОГО:				**69 612 653**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**13 044 529**
			Сметная прибыль				**5 156 493**
			Итого с временными		**1,3 %**	**876 319**	**70 488 972**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,030%**	**1 385 868**	**71 874 840**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**76 182 896**
			Итого с НДС		**12 %**	**9 141 948**	**85 324 844**
			Понижающий коэффициент				**6 996 637**
			Итого				**78 328 207**

Заказчик:
КГУ "Управление энергоэффективности и инфрастуктурного развития" города Алматы
Главный специалист
Жумагалиев Е.Р

Форма №2 АКТі үшін
Для АКТов формы №2
«____» _____ 20__

Генеральный подрядчик :
Директор ТОО "Компания НурайСтрой"
Акмагамбетов Ж.К

Подрядчик:
Директор ТОО "Зи-Дан"
Биспаев Д.З

Эксперт технического надзора:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
Кызылов Ж.А

Эксперт авторского надзора:
ТОО "Саулет-SKB"
Круковский Д.В.

Форма 2-В Э840

Заказчик КГУ "Управление энергоэффективности и инфрастуктурного развития" города Алматы
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Компания НурайСтрой" ,ТОО "Зи-Дан"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков г.Алматы
(наименование, адрес)

Объект Строительство магистральных и распределительных сетей водопровода и канализации в пос.Колхозшы
(наименование)

Акт приемки выполненных работ за сентябрь №4
Локальная смета 6-6
Наружные сети водопровода и канализации ул.Карасай батыра,ул Казыбек би

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Демонтажные работы (АКТ на демонтажные работы, демонтажная ведомость)				
1	1	11-220501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Демонтаж	км трубопровода	1,103	338728,24	373617
			Накладные расходы			*119122,04*	*131392*
			Сметная прибыль			*25090,98*	*27675*
2	2	11-220501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,422	396042,36	167130
			Накладные расходы			*136931,47*	*57785*
			Сметная прибыль			*29336,47*	*12380*
3	3	11-220301-0110 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,455	1892209,97	860956
			Накладные расходы			*602258,33*	*274028*
			Сметная прибыль			*140163,70*	*63774*
4	4	11-221301-0102 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Демонтаж	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	25,000	20105,80	502645
			Накладные расходы			*757,23*	*18931*
			Сметная прибыль			*1489,32*	*37233*
5	5	11-220901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Демонтаж	задвижка или клапан	10,000	877,79	8778
			Накладные расходы			*33,06*	*331*
			Сметная прибыль			*65,02*	*650*
6	6	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	75,431	88,94	6709
			Накладные расходы			*3,35*	*253*
			Сметная прибыль			*6,59*	*497*
7	7	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	75,431	718,23	54177
			Накладные расходы			*27,05*	*2040*
			Сметная прибыль			*53,20*	*4013*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Разборка существующей дорожной одежды (АКТ на демонтажные работы, демонтажная ведомость)				
8	8	11-270302-0401 РСНБ РК 2015	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм**	м2 покрытия	7250,000	80,31	582280
			Накладные расходы			*9,41*	*68258*
			Сметная прибыль			*5,95*	*43132*
9	9	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	м3 конструкции	146,400	4300,77	629633
			Накладные расходы			*1393,20*	*203964*
			Сметная прибыль			*318,58*	*46639*
10	10	11-270302-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основании щебеночные. Разборка**	м3 конструкции	549,000	442,55	242961
			Накладные расходы			*112,53*	*61779*
			Сметная прибыль			*32,78*	*17997*
11	11	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	м	1716,000	1359,26	2332488
			Накладные расходы			*505,37*	*867219*
			Сметная прибыль			*100,69*	*172777*
12	12	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	т	1106,800	88,94	98436
			Накладные расходы			*3,35*	*3707*
			Сметная прибыль			*6,59*	*7292*
13	13	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	1904,300	718,23	1367731
			Накладные расходы			*27,05*	*51512*
			Сметная прибыль			*53,20*	*101313*
			Раздел: Земляные работы				
14	14	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3	1105,930	163,93	181300
			Накладные расходы			*36,04*	*39857*
			Сметная прибыль			*12,14*	*13430*
15	15	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	737,290	3399,11	2506129
			Накладные расходы			*1249,58*	*921305*
			Сметная прибыль			*251,79*	*185639*
16	16	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**	м3	97,820	4125,70	403576
			Накладные расходы			*814,75*	*79699*
			Сметная прибыль			*305,61*	*29895*
17	17	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	м3	489,110	1625,31	794955
			Накладные расходы			*597,50*	*292242*
			Сметная прибыль			*120,39*	*58886*
18	18	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м /местным грунтом/**	м3	782,250	39,41	30832
			Накладные расходы			*7,19*	*5622*
			Сметная прибыль			*2,92*	*2284*
19	19	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	м3	782,250	263,11	205820
			Накладные расходы			*84,42*	*66037*
			Сметная прибыль			*19,49*	*15246*
20	20	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м /ПГС/**	м3	440,200	39,41	17350
			Накладные расходы			*7,19*	*3164*
			Сметная прибыль			*2,92*	*1285*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
21	21	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	532,642	2199,32	1171453
			Накладные расходы			*82,83*	*44120*
			Сметная прибыль			*162,91*	*86774*
22	22	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	440,200	263,11	115822
			Накладные расходы			*84,42*	*37161*
			Сметная прибыль			*19,49*	*8579*
23	23	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Погрузка лишнего грунта экскаватором емк.ковша 0,5 м3 на автосамосвалы	м3 грунта	571,860	239,75	137101
			Накладные расходы			*50,95*	*29134*
			Сметная прибыль			*17,76*	*10156*
24	24	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1000,755	718,23	718775
			Накладные расходы			*27,05*	*27071*
			Сметная прибыль			*53,20*	*53243*
25	25	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	533,920	163,93	87528
			Накладные расходы			*36,04*	*19242*
			Сметная прибыль			*12,14*	*6484*
26	26	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	213,570	3399,11	725948
			Накладные расходы			*1249,58*	*266873*
			Сметная прибыль			*251,79*	*53774*
27	27	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м /местным грунтом/	м3	438,823	39,41	17296
			Накладные расходы			*7,19*	*3154*
			Сметная прибыль			*2,92*	*1281*
28	28	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	438,823	263,11	115460
			Накладные расходы			*84,42*	*37045*
			Сметная прибыль			*19,49*	*8553*
29	29	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	179,237	1625,31	291316
			Накладные расходы			*597,50*	*107094*
			Сметная прибыль			*120,39*	*21579*
30	30	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Погрузка лишнего грунта экскаватором емк.ковша 0,5 м3 на автосамосвалы	м3 грунта	129,430	239,75	31030
			Накладные расходы			*50,95*	*6594*
			Сметная прибыль			*17,76*	*2299*
31	31	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	226,502	718,23	162682
			Накладные расходы			*27,05*	*6127*
			Сметная прибыль			*53,20*	*12050*
			Раздел: Строительная часть				
32	35	11-010205-1002 РСНБ РК 2015	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах	м2	252,000	714,22	179983
			Накладные расходы			*157,31*	*39641*
			Сметная прибыль			*52,91*	*13332*
33	36	11-220501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,655	433892,02	284199
			Накладные расходы			*150889,39*	*98833*
			Сметная прибыль			*32140,15*	*21052*
34	37	23-010501-1402 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 25х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	661,550	112,29	74283
			Накладные расходы			*4,23*	*2798*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*8,32*	*5502*
35	42	11-220501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,638	512037,93	326680
			Накладные расходы			*174103,01*	*111078*
			Сметная прибыль			*37928,74*	*24199*
36	43	23-010501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	644,380	1633,77	1052770
			Накладные расходы			*61,53*	*39650*
			Сметная прибыль			*121,02*	*77983*
37	45	11-220501-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,573	666210,57	381739
			Накладные расходы			*222929,73*	*127739*
			Сметная прибыль			*49348,93*	*28277*
38	46	23-010501-1316 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	578,730	3401,12	1968330
			Накладные расходы			*128,09*	*74132*
			Сметная прибыль			*251,93*	*145802*
39	48	11-221001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	6,000	66891,80	401351
			Накладные расходы			*3741,47*	*22449*
			Сметная прибыль			*4954,95*	*29730*
40	49	23-020803-1303 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 200 ГОСТ 5525-88	шт.	6,000	103804,01	622824
			Накладные расходы			*3909,51*	*23457*
			Сметная прибыль			*7689,19*	*46135*
41	50	11-220901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	2,000	4656,01	9312
			Накладные расходы			*1559,80*	*3120*
			Сметная прибыль			*344,89*	*690*
42	51	23-040102-0207 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 16, DN 150, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	2,000	73405,62	146811
			Накладные расходы			*2764,63*	*5529*
			Сметная прибыль			*5437,45*	*10875*
43	52	11-220901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	4,000	3223,42	12894
			Накладные расходы			*1086,71*	*4347*
			Сметная прибыль			*238,77*	*955*
44	53	42	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	4,000	41664,49	166658
			Накладные расходы			*1569,18*	*6277*
			Сметная прибыль			*3086,26*	*12345*
45	56	11-221201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	11,000	2466,89	27136
			Накладные расходы			*859,26*	*9452*
			Сметная прибыль			*182,73*	*2010*
46	57	23-020103-0312 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	11,000	4023,45	44258
			Накладные расходы			*151,53*	*1667*
			Сметная прибыль			*298,03*	*3278*
47	58	11-221201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	16,000	1625,31	26005
			Накладные расходы			*567,23*	*9076*
			Сметная прибыль			*120,39*	*1926*
48	59	23-020103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	16,000	2408,11	38530
			Накладные расходы			*90,70*	*1451*
			Сметная прибыль			*178,38*	*2854*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
49	66	23-020302-2603 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	38,000	755,64	28714
			Накладные расходы			*28,46*	*1081*
			Сметная прибыль			*55,97*	*2127*
50	69	23-020302-3110 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x110x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	2974,95	5950
			Накладные расходы			*112,04*	*224*
			Сметная прибыль			*220,37*	*441*
51	72	23-020302-4733 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160x110x160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	10768,85	21538
			Накладные расходы			*405,58*	*811*
			Сметная прибыль			*797,69*	*1595*
52	73	11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	72,665	44660,42	3245249
			Накладные расходы			*9553,56*	*694210*
			Сметная прибыль			*3308,18*	*240389*
53	74	21-040302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	35,000	20591,91	720717
			Накладные расходы			*775,54*	*27144*
			Сметная прибыль			*1525,33*	*53386*
54	75	21-040301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	58,000	11072,11	642182
			Накладные расходы			*417,00*	*24186*
			Сметная прибыль			*820,16*	*47569*
55	76	21-040301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	11,000	16716,21	183878
			Накладные расходы			*629,57*	*6925*
			Сметная прибыль			*1238,24*	*13621*
56	77	21-040302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	33,000	18308,50	604180
			Накладные расходы			*689,54*	*22755*
			Сметная прибыль			*1356,18*	*44754*
57	78	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	34,000	2269,72	77170
			Накладные расходы			*85,48*	*2906*
			Сметная прибыль			*168,13*	*5716*
58	79	21-040301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	19,000	3871,22	73553
			Накладные расходы			*145,80*	*2770*
			Сметная прибыль			*286,76*	*5448*
59	82	23-030101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	35,000	18070,66	632473
			Накладные расходы			*680,58*	*23820*
			Сметная прибыль			*1338,57*	*46850*
60	83	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка (таблица колодцев и ТПР 901-09-11-84 С1-11шт, С2-1шт, С3-13шт, С6-9 шт)	т	0,645	337669,49	217763
			Накладные расходы			*12717,43*	*8201*
			Сметная прибыль			*25012,55*	*16131*
61	84	21-060510-1601 РСНБ РК 2015	Крепежные элементы (35,38кг на один колодец)	т	1,238	290354,71	359546
			Накладные расходы			*10935,45*	*13541*
			Сметная прибыль			*21507,76*	*26633*
			Раздел: Земляные работы				
62	97	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	1755,180	163,93	287734
			Накладные расходы			*36,04*	*63256*

Номер по порядку	Номер позиция по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*12,14*	*21314*
63	98	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1170,130	3399,11	3977399
			Накладные расходы			*1249,58*	*1462174*
			Сметная прибыль			*251,79*	*294622*
64	99	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	94,250	4125,70	388848
			Накладные расходы			*814,75*	*76790*
			Сметная прибыль			*305,61*	*28804*
65	100	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	471,260	1625,31	765943
			Накладные расходы			*597,50*	*281577*
			Сметная прибыль			*120,39*	*56737*
66	101	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м /местным грунтом/	м3	1865,110	39,41	73511
			Накладные расходы			*7,19*	*13404*
			Сметная прибыль			*2,92*	*5445*
67	102	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1865,110	263,11	490733
			Накладные расходы			*84,42*	*157450*
			Сметная прибыль			*19,49*	*36351*
68	103	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м /ПГС/	м3	424,130	39,41	16717
			Накладные расходы			*7,19*	*3048*
			Сметная прибыль			*2,92*	*1238*
69	104	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	513,197	2199,32	1128688
			Накладные расходы			*82,83*	*42509*
			Сметная прибыль			*162,91*	*83606*
70	105	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	424,130	263,11	111594
			Накладные расходы			*84,42*	*35805*
			Сметная прибыль			*19,49*	*8266*
71	106	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Погрузка лишнего грунта экскаватором емк.ковша 0,5 м3 на автосамосвалы	м3 грунта	588,940	239,75	141196
			Накладные расходы			*50,95*	*30004*
			Сметная прибыль			*17,76*	*10459*
72	107	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1030,645	718,23	740243
			Накладные расходы			*27,05*	*27879*
			Сметная прибыль			*53,20*	*54833*
73	108	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	1306,770	163,93	214224
			Накладные расходы			*36,04*	*47095*
			Сметная прибыль			*12,14*	*15868*
74	109	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	522,710	3399,11	1776748
			Накладные расходы			*1249,58*	*653169*
			Сметная прибыль			*251,79*	*131611*
75	110	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м /местным грунтом/	м3	1117,874	39,41	44060
			Накладные расходы			*7,19*	*8034*
			Сметная прибыль			*2,92*	*3264*
76	111	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1117,874	263,11	294126

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*84,42*	*94370*
			Сметная прибыль			*19,49*	*21787*
77	112	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	456,596	1625,31	742110
			Накладные расходы			*597,50*	*272815*
			Сметная прибыль			*120,39*	*54971*
78	113	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Погрузка лишнего грунта экскаватором емк.ковша 0,5 м3 на автосамосвалы	м3 грунта	255,010	239,75	61138
			Накладные расходы			*50,95*	*12992*
			Сметная прибыль			*17,76*	*4529*
79	114	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	446,267	718,23	320524
			Накладные расходы			*27,05*	*12072*
			Сметная прибыль			*53,20*	*23743*
			Раздел: Строительная часть				
80	115	11-010205-1002 РСНБ РК 2015	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах	м2	2160,000	714,22	1542712
			Накладные расходы			*157,31*	*339780*
			Сметная прибыль			*52,91*	*114275*
81	116	11-010205-1105 РСНБ РК 2015	Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м. Крепление досками. Грунты устойчивые	м2 креплений	4686,000	1407,14	6593875
			Накладные расходы			*394,26*	*1847499*
			Сметная прибыль			*104,23*	*488435*
82	158	21-040301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	57,000	11072,11	631110
			Накладные расходы			*417,00*	*23769*
			Сметная прибыль			*820,16*	*46749*
83	129	21-040301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	20,000	16716,21	334324
			Накладные расходы			*629,57*	*12591*
			Сметная прибыль			*1238,24*	*24765*
84	130	21-040302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	39,000	20591,91	803084
			Накладные расходы			*775,54*	*30246*
			Сметная прибыль			*1525,33*	*59488*
85	131	21-040302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1	шт.	39,000	18308,50	714031
			Накладные расходы			*689,54*	*26892*
			Сметная прибыль			*1356,18*	*52891*
86	132	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	39,000	2269,72	88519
			Накладные расходы			*85,48*	*3334*
			Сметная прибыль			*168,13*	*6557*
87	133	21-040301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	26,000	3871,22	100652
			Накладные расходы			*145,80*	*3791*
			Сметная прибыль			*286,76*	*7456*
88	136	23-030101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	45,000	18070,66	813180
			Накладные расходы			*680,58*	*30626*
			Сметная прибыль			*1338,57*	*60236*
89	137	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка (таблица колодцев и ТПР 901-09-11-84 С1-6шт, С2-12шт, С3-7шт, С4-1шт, С5-16шт)	т	0,882	337669,49	297696
			Накладные расходы			*12717,43*	*11212*
			Сметная прибыль			*25012,55*	*22052*
90	138	21-060510-1601 РСНБ РК 2015	Крепежные элементы (35,38кг на один колодец)	т	1,592	290354,71	462274
			Накладные расходы			*10935,45*	*17410*
			Сметная прибыль			*21507,76*	*34242*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
91	139	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	274,500	4172,16	1145259
			Накладные расходы			*365,04*	*100203*
			Сметная прибыль			*309,05*	*84834*
			ИТОГО:				52 620 840
			В том числе :				
			Накладные расходы				10 883 805
			Сметная прибыль				3 897 840
			Итого с временными		1,3 %	684 071	53 304 911
			Итого с зимними удорожаниями		2,030%	1 081 834	54 386 745
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				57 646 594
			Итого с НДС		12 %	6 917 591	64 564 185
			Понижающий коэфициент				5 294 263
			Итого				59 269 922

Заказчик:
КГУ "Управление энергоэффективности и инфрастуктурного развития" города Алматы

Главный специалист

_____ Жумагалиев Е.Р.

«___» _____ 20___

Генеральный подрядчик :
Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Акмагамбетов Ж.К

Подрядчик:
Директор ТОО "Зи-Дан"

_____ Бисенов Д.З.

Эксперт технического надзора:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Кызылов Ж.Б.

Эксперт авторского надзора:
ТОО "Саулет-SKB"

_____ Круковский Д.В.

Форма 2-В Э830

Заказчик **КГУ "Управление энергоэффективности и инфрастуктурного развития" города Алматы**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Компания НурайСтрой" ,ТОО "Зи-Дан"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство магистральных и распределительных сетей водопровода и канализации в пос.Колхозшы**

(наименование)

Акт приемки выполненных работ за сентябрь №5
Локальная смета 6-7
Наружные сети водопровода и канализации ул.Кожамиярова, ул.Карасай батыра

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Разборка существующей дорожной одежды (АКТ на демонтажные работы, демонтажная ведомость)				
1	12	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	950,000	1359,26	1291296
			Накладные расходы			*505,37*	*480104*
			Сметная прибыль			*100,69*	*95652*
			Раздел: Строительная часть				
2	36	11-220301-0110 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,010	2569942,31	25699
			Накладные расходы			*781832,39*	*7818*
			Сметная прибыль			*190366,10*	*1904*
3	37	23-010201-0250 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10,040	14898,11	149577
			Накладные расходы			*561,10*	*5633*
			Сметная прибыль			*1103,56*	*11080*
4	38	11-220601-0310 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,010	6407263,71	64073
			Накладные расходы			*613956,64*	*6140*
			Сметная прибыль			*474612,13*	*4746*
5	39	11-221401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 377 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1,000	26357,02	26357
			Накладные расходы			*6478,63*	*6479*
			Сметная прибыль			*1952,37*	*1952*
6	40	11-220501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,501	433892,02	217380
			Накладные расходы			*150889,39*	*75596*
			Сметная прибыль			*32140,15*	*16102*
7	41	23-010501-1402 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 25х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	506,010	112,29	56818
			Накладные расходы			*4,23*	*2140*
			Сметная прибыль			*8,32*	*4209*
8	52	11-221001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	4,000	66891,80	267567

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*3741,47*	*14966*
			Сметная прибыль			*4954,95*	*19820*
9	53	23-020803-1303 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 200 ГОСТ 5525-88	шт.	4,000	103804,01	415216
			Накладные расходы			*3909,51*	*15638*
			Сметная прибыль			*7689,19*	*30757*
10	54	11-220901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	4,000	3223,42	12894
			Накладные расходы			*1086,71*	*4347*
			Сметная прибыль			*238,77*	*955*
11	55	23-040102-0205 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	4,000	41664,49	166658
			Накладные расходы			*1569,18*	*6277*
			Сметная прибыль			*3086,26*	*12345*
12	58	11-221201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	4,000	2466,89	9868
			Накладные расходы			*859,26*	*3437*
			Сметная прибыль			*182,73*	*731*
13	59	23-020103-0312 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	4,000	4023,45	16094
			Накладные расходы			*151,53*	*606*
			Сметная прибыль			*298,03*	*1192*
14	60	11-221201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	16,000	1625,31	26005
			Накладные расходы			*567,23*	*9076*
			Сметная прибыль			*120,39*	*1926*
15	61	23-020103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	16,000	2408,11	38530
			Накладные расходы			*90,70*	*1451*
			Сметная прибыль			*178,38*	*2854*
16	68	23-020302-2603 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	35,000	755,64	26447
			Накладные расходы			*28,46*	*996*
			Сметная прибыль			*55,97*	*1959*
17	69	23-020302-2410 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	1646,38	1646
			Накладные расходы			*62,01*	*62*
			Сметная прибыль			*121,95*	*122*
18	70	23-020302-2413 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	3592,64	7185
			Накладные расходы			*135,31*	*271*
			Сметная прибыль			*266,12*	*532*
19	73	23-020302-3110 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x110x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	2974,95	5950
			Накладные расходы			*112,04*	*224*
			Сметная прибыль			*220,37*	*441*
20	77	23-020302-4733 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160x110x160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	10768,85	21538
			Накладные расходы			*405,58*	*811*
			Сметная прибыль			*797,69*	*1595*
21	78	23-020303-6606 РСНБ РК 2015	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	1969,07	3938
			Накладные расходы			*74,16*	*148*
			Сметная прибыль			*145,86*	*292*
22	92	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка (таблица колодцев и ТПР 901-09-11-84 С1-13шт, С2-5шт, С3-8шт, С6-6 шт)	т	0,569	337669,49	192134
			Накладные расходы			*12717,43*	*7236*
			Сметная прибыль			*25012,55*	*14232*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
23	126	11-220301-0111 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,265	3335745,36	883973
			Накладные расходы			*1005279,63*	*266399*
			Сметная прибыль			*247092,25*	*65479*
24	127	23-010201-0261 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	266,060	30250,26	8048383
			Накладные расходы			*1139,30*	*303121*
			Сметная прибыль			*2240,76*	*596177*
25	128	11-220601-0311 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,265	7942795,32	2104841
			Накладные расходы			*719497,46*	*190667*
			Сметная прибыль			*588355,21*	*155914*
26	129	11-221401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 478 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	17,000	28375,07	482376
			Накладные расходы			*6554,63*	*111429*
			Сметная прибыль			*2101,86*	*35732*
27	132	11-220701-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	1,250	66512,08	83140
			Накладные расходы			*18526,79*	*23158*
			Сметная прибыль			*4926,82*	*6159*
28	133	23-020402-0104 РСНБ РК 2015	Муфты полипропиленовые для безнапорных канализационных труб DN/ID 200 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	139,000	1493,42	207585
			Накладные расходы			*56,25*	*7818*
			Сметная прибыль			*110,62*	*15377*
29	134	23-021103-0104 РСНБ РК 2015	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 225 ГОСТ 9833-73	шт.	278,000	328,18	91234
			Накладные расходы			*12,36*	*3436*
			Сметная прибыль			*24,31*	*6758*
30	136	23-010603-0205 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 250 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	250,480	3787,47	948685
			Накладные расходы			*142,65*	*35730*
			Сметная прибыль			*280,55*	*70273*
31	137	11-220701-0207 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 250 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,248	85503,65	21205
			Накладные расходы			*21901,54*	*5432*
			Сметная прибыль			*6333,60*	*1571*
32	138	23-020402-0106 РСНБ РК 2015	Муфты полипропиленовые для безнапорных канализационных труб DN/ID 250 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	28,000	3676,92	102954
			Накладные расходы			*138,48*	*3877*
			Сметная прибыль			*272,36*	*7626*
33	139	23-021103-0105 РСНБ РК 2015	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 250 ГОСТ 9833-73	шт.	56,000	717,79	40196
			Накладные расходы			*27,03*	*1514*
			Сметная прибыль			*53,17*	*2978*
34	152	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	175,500	4172,16	732215
			Накладные расходы			*365,04*	*64064*
			Сметная прибыль			*309,05*	*54238*
			ИТОГО:				16789656
			В том числе :				
			Накладные расходы				1666101
			Сметная прибыль				1243678
			Итого с временными		1,3 %	218 266	17 007 922
			Итого с зимними удорожаниями		2,030%	345 179	17 353 101

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**18 393 216**
			Итого с НДС		**12 %**	**2 207 186**	**20 600 402**
			Понижающий коэфициент				**1 689 233**
			Итого				**18 911 169**

Заказчик:
КГУ "Управление энергоэффективности и инфрастуктурного развития" города Алматы

Главный специалист

Жумагалиев Ерлін

Генеральный подрядчик:
Директор ТОО "Компания ЖурайСтрой"

Ахмагамбетов Ж.К

Подрядчик:
Директор ТОО "Зи-Дан"

Бисенов Д.З

Эксперт технического надзора:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Кызылов Ж.А

Эксперт авторского надзора:
ТОО "Саулет-SKB"

Круковский Д.В.

Форма 2-В Э820

Заказчик **КГУ "Управление энергоэффективности и инфрастуктурного развития" города Алматы**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Компания НурайСтрой" ,ТОО "Зи-Дан"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство магистральных сетей водопровода и канализации в пос.Колхозный**

(наименование)

Акт приемки выполненных работ за сентябрь №6
Локальная смета 6-8
Наружные сети водопровода и канализации ул.Аль-Фараби, ул.Хамраева

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Демонтажные работы (АКТ на демонтажные работы, демонтажная ведомость)				
1	1	11-220501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Демонтаж	км трубопровода	1,571	338728,24	532142
			Накладные расходы			*119122,04*	*187141*
			Сметная прибыль			*25090,98*	*39418*
2	2	11-220501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,093	396042,36	36832
			Накладные расходы			*136931,47*	*12735*
			Сметная прибыль			*29336,47*	*2728*
3	3	11-221301-0102 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Демонтаж	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	25,000	20105,80	502645
			Накладные расходы			*757,23*	*18931*
			Сметная прибыль			*1489,32*	*37233*
4	4	11-220901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Демонтаж	задвижка или клапан	10,000	877,79	8778
			Накладные расходы			*33,06*	*331*
			Сметная прибыль			*65,02*	*650*
5	5	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	23,877	88,94	2124
			Накладные расходы			*3,35*	*80*
			Сметная прибыль			*6,59*	*157*
6	6	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	23,877	718,23	17149
			Накладные расходы			*27,05*	*646*
			Сметная прибыль			*53,20*	*1270*
			Раздел: Строительная часть				
7	35	11-220301-0110 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,021	2569942,31	53969
			Накладные расходы			*781832,39*	*16418*
			Сметная прибыль			*190366,10*	*3998*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
8	36	23-010201-0250 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	21,084	14898,11	314112
			Накладные расходы			*561,10*	*11830*
			Сметная прибыль			*1103,56*	*23268*
9	37	11-220601-0310 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,021	6407263,71	134553
			Накладные расходы			*613956,64*	*12893*
			Сметная прибыль			*474612,13*	*9967*
10	38	11-221401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 377 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2,000	26357,02	52714
			Накладные расходы			*6478,63*	*12957*
			Сметная прибыль			*1952,37*	*3905*
11	39	11-220301-0111 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,011	3335745,36	36693
			Накладные расходы			*1005279,63*	*11058*
			Сметная прибыль			*247092,25*	*2718*
12	40	23-010201-0261 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	11,044	30250,26	334084
			Накладные расходы			*1139,30*	*12582*
			Сметная прибыль			*2240,76*	*24747*
13	41	11-220601-0311 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,011	7942795,32	87371
			Накладные расходы			*719497,46*	*7914*
			Сметная прибыль			*588355,21*	*6472*
14	42	11-221401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 478 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1,000	28375,07	28375
			Накладные расходы			*6554,63*	*6555*
			Сметная прибыль			*2101,86*	*2102*
15	43	11-220501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,780	433892,02	338436
			Накладные расходы			*150889,39*	*117694*
			Сметная прибыль			*32140,15*	*25069*
16	44	23-010501-1402 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 25x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	787,800	112,29	88459
			Накладные расходы			*4,23*	*3332*
			Сметная прибыль			*8,32*	*6553*
17	54	11-220701-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,154	138978,47	21403
			Накладные расходы			*45321,16*	*6979*
			Сметная прибыль			*10294,70*	*1585*
18	55	11-221001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	5,000	66891,80	334459
			Накладные расходы			*3741,47*	*18707*
			Сметная прибыль			*4954,95*	*24775*
19	56	23-020803-1303 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 200 ГОСТ 5525-88	шт.	5,000	103804,01	519020
			Накладные расходы			*3909,51*	*19548*
			Сметная прибыль			*7689,19*	*38446*
20	57	11-220901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	2,000	4656,01	9312
			Накладные расходы			*1559,80*	*3120*
			Сметная прибыль			*344,89*	*690*
21	58	23-040102-0207 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 16, DN 150, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	2,000	73405,62	146811
			Накладные расходы			*2764,63*	*5529*
			Сметная прибыль			*5437,45*	*10875*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
22	59	11-220901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	7,000	3223,42	22564
			Накладные расходы			*1086,71*	*7607*
			Сметная прибыль			*238,77*	*1671*
23	60	23-040102-0205 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	7,000	41664,49	291651
			Накладные расходы			*1569,18*	*10984*
			Сметная прибыль			*3086,26*	*21604*
24	63	11-221201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	6,000	2466,89	14801
			Накладные расходы			*859,26*	*5156*
			Сметная прибыль			*182,73*	*1096*
25	64	23-020103-0312 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	6,000	4023,45	24141
			Накладные расходы			*151,53*	*909*
			Сметная прибыль			*298,03*	*1788*
26	65	11-221201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	28,000	1625,31	45509
			Накладные расходы			*567,23*	*15882*
			Сметная прибыль			*120,39*	*3371*
27	66	23-020103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	28,000	2408,11	67427
			Накладные расходы			*90,70*	*2539*
			Сметная прибыль			*178,38*	*4995*
28	73	11-221001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	шт.	3,000	3584,78	10754
			Накладные расходы			*1268,70*	*3806*
			Сметная прибыль			*265,54*	*797*
29	74	23-051206-0104 РСНБ РК 2015	Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды на давление 1 МПа (10 кгс/см2), d 100 мм	комплект	3,000	60964,24	182893
			Накладные расходы			*2296,06*	*6888*
			Сметная прибыль			*4515,87*	*13548*
30	75	23-040901-0504 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,000	3041,61	6083
			Накладные расходы			*114,55*	*229*
			Сметная прибыль			*225,30*	*451*
31	76	23-020302-2603 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	41,000	755,64	30981
			Накладные расходы			*28,46*	*1167*
			Сметная прибыль			*55,97*	*2295*
32	77	23-020302-2410 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	1646,38	1646
			Накладные расходы			*62,01*	*62*
			Сметная прибыль			*121,95*	*122*
33	79	23-020302-3110 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x110x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	2974,95	5950
			Накладные расходы			*112,04*	*224*
			Сметная прибыль			*220,37*	*441*
34	81	23-020302-4733 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160x110x160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,000	10768,85	32307
			Накладные расходы			*405,58*	*1217*
			Сметная прибыль			*797,69*	*2393*
35	83	23-020303-6606 РСНБ РК 2015	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	1969,07	3938
			Накладные расходы			*74,16*	*148*
			Сметная прибыль			*145,86*	*292*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
36	84	11-221301-0101 РСНБ РК 2015	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,020	44660,42	45554
			Накладные расходы			*9553,56*	*9745*
			Сметная прибыль			*3308,18*	*3374*
37	131	11-220301-0111 РСНБ РК 2015	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,010	3335745,36	33357
			Накладные расходы			*1005279,63*	*10053*
			Сметная прибыль			*247092,25*	*2471*
38	132	23-010201-0261 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	10,040	30250,26	303713
			Накладные расходы			*1139,30*	*11439*
			Сметная прибыль			*2240,76*	*22497*
39	133	11-220601-0311 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,010	7942795,32	79428
			Накладные расходы			*719497,46*	*7195*
			Сметная прибыль			*588355,21*	*5884*
40	134	11-221401-0401 РСНБ РК 2015	**Концы футляра диаметром 478 мм. Заделка битумом и прядью**	футляр	1,000	28375,07	28375
			Накладные расходы			*6554,63*	*6555*
			Сметная прибыль			*2101,86*	*2102*
41	157	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3**	м3 материала основания в плотном теле	505,500	4172,16	2109029
			Накладные расходы			*365,04*	*184526*
			Сметная прибыль			*309,05*	*156224*
			ИТОГО:				6 939 541
			В том числе :				
			Накладные расходы				773 311
			Сметная прибыль				514 040
			Итого с временными		1,3 %	90 214	7 029 755
			Итого с зимними удорожаниями		2,030%	142 670	7 172 425
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				7 602 328
			Итого с НДС		12 %	912 279	8 514 607
			Понижающий коэфициент				698 198
			Итого				7 816 409

Заказчик:
КГУ "Управление энергоэффективности и инфрастуктурного развития" города Алматы

Главный специалист

_____ Форма №2 АКТі үшін Форма №2 Е.Н.

_____ «____» _____ 20____

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Акмагамбетов Ж.К

Подрядчик:
Директор ТОО "ЗЕЛДАН"

_____ Дюсова Д.Т.

Эксперт технического надзора:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Кызылов Ж.А

Эксперт авторского надзора:
ТОО "Caynet-SKB"

_____ Круковский Д.В.