Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" г.Алматы,г.Алматы,Площадь Республики,4. тел.: 272-39-68 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	040740002533
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой",Республика Казахстан, Акмолинская область, Целиноградский район, с. Косшы, квартал 016 участок 4340, тел.: +77172517070 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	040840003535
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Зи-Дан" *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	021140006454
Договор (контракт)	Договор №040740002533/190161/00 от 2019-08-06/Колхозши	

Номер документа	Дата составления
141	24.09.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков г.Алматы. Строительство и реконструкция магистральных и распределительных сетей водопровода и канализации в пос. Колхозшы			шт	1	149 259 713,00	149 259 713,00	15 992 112,11
				Итого	1	x	149 259 713,00	15 992 112,11

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Акмагамбетов Ж.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) гл. спец. / _____ / Нурмагамбетов Е.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.09.2020

Сдал (Исполнитель) ТОО "Зи-Дан" Директор / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Форма №2 АКТі үшін
М.П. АКТов формы №2
«___» _____ 20__

Заказчик:КГУ "Управление энергоэффективности и инфрастуктурного развития" города Алматы

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой" ,ТОО "Зи-Дан"
Наименование объекта: Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков г.Алматы. Строительство и реконструкция магистральных и распределительных себей водопровода и канализации в пос.Колхозшы
Договор №040740002533/190161/00 от 06.08.2019

Приложение 4 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018 года №656

Приложение 4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика

СПРАВКА Ф№8
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь от 24.09.2020 г
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		номер	дата	код	наименование	код	наименование
		№040740002533/190161/00	06.08.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат не вход в СМР	Доп. затраты			
				отчет. месяце	по монт. оборуд.		на материалы	др. доп. расходы		
Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков г.Алматы. Строительство и реконструкция магистральных и распределительных себей водопровода и канализации в пос.Колхозшы	1 004 598 970,00	133 267 600,89							15 992 112,11	149 259 713,00
Итого к оплате									15 992 112,11	149 259 713,00

К оплате за сентябрь: Сто сорок девять миллионов двести пятьдесят девять тысяч семьсот тринадцать тенге ноль тиын

Заказчик:
КГУ "Управление энергоэффективности и инфрастуктурного развития" города Алматы

И.О **Заместитель руководителя**

_____ **Пак Е.Г**

М.П. БИН 040740002533

Эксперт технического надзора
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ **Кызылов Ж.А**

М.П. БИН 080340021473

Директор авторского надзора
ТОО "Саулет-SKB"

_____ **Ошанов А.Е**

М.П. БИН 081240005996

Подрядчик:

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ **Акмагамбетов Ж.К**

М.П. БИН 040840003535

Подрядчик:

Директор ТОО "Зи-Дан"

_____ **Бисенов Д.З**

М.П. БИН 021140006454

Реестр за сентябрь 2020 г.

Заказчик: КГУ "Управление энергоэффективности и инфрастуктурного развития" города Алматы

Подрядчик:ТОО "Компания НурайСтрой" ,ТОО "Зи-Дан"

Тема: Строительство магистральных и распределительных сетей водопровода и канализации в пос.Колхозшы

1	Наружные сети водопровода и канализации ул.Огарева,ул.Майлина,ул.Байрона	149 259 713,00
	Сумма, требуемая к перечислению, тенге	**149 259 713,00**

Форма 2-В Э870

Заказчик **КГУ "Управление энергоэффективности и инфрастуктурного развития" города Алматы**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Компания НурайСтрой" ,ТОО "Зи-Дан"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство магистральных и распределительных сетей водопровода и канализации в пос.Колхозшы**

(наименование)

Акт приемки выполненных работ за сентябрь №7
Локальная смета 6-9
Наружные сети водопровода и канализации ул.Огарева,ул.Майлина,ул.Байрона

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Демонтажные работы (АКТ на демонтажные работы, демонтажная ведомость)				
1	**18**	**11-220501-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Демонтаж**	**км трубопровода**	**0,023**	**338728,24**	**7791**
			Накладные расходы			***119122,04***	***2740***
			Сметная прибыль			***25090,98***	***577***
2	**19**	**11-220501-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Демонтаж**	**км трубопровода**	**0,007**	**396042,36**	**2772**
			Накладные расходы			***136931,47***	***959***
			Сметная прибыль			***29336,47***	***205***
3	**20**	**11-220501-0106 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Демонтаж**	**км трубопровода**	**0,009**	**606786,32**	**5461**
			Накладные расходы			***205634,14***	***1851***
			Сметная прибыль			***44947,13***	***405***
4	**21**	**11-220501-0110 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Демонтаж**	**км трубопровода**	**0,225**	**980784,97**	**220677**
			Накладные расходы			***327727,43***	***73739***
			Сметная прибыль			***72650,74***	***16346***
5	**22**	**41-310104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**6,535**	**88,94**	**581**
			Накладные расходы			***3,35***	***22***
			Сметная прибыль			***6,59***	***43***
6	**23**	**41-020102-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**6,535**	**718,23**	**4693**
			Накладные расходы			***27,05***	***177***
			Сметная прибыль			***53,20***	***348***
			Раздел: Разборка существующей дорожной одежды (АКТ на демонтажные работы, демонтажная ведомость)				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено р		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
7	24	11-270302-0401 РСНБ РК 2015	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2 покрытия	4500,000	80,31	361415
			Накладные расходы			*9,41*	*42367*
			Сметная прибыль			*5,95*	*26771*
8	25	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	150,000	4300,77	645115
			Накладные расходы			*1393,20*	*208980*
			Сметная прибыль			*318,58*	*47786*
9	26	11-270302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	550,000	442,55	243404
			Накладные расходы			*112,53*	*61892*
			Сметная прибыль			*32,78*	*18030*
10	27	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	2582,000	1359,26	3509606
			Накладные расходы			*505,37*	*1304872*
			Сметная прибыль			*100,69*	*259971*
11	28	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	1210,000	88,94	107614
			Накладные расходы			*3,35*	*4053*
			Сметная прибыль			*6,59*	*7971*
12	29	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1723,500	718,23	1237874
			Накладные расходы			*27,05*	*46621*
			Сметная прибыль			*53,20*	*91694*
			Раздел: Земляные работы				
13	30	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	2940,000	163,93	481966
			Накладные расходы			*36,04*	*105956*
			Сметная прибыль			*12,14*	*35701*
14	31	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1960,000	3399,11	6662252
			Накладные расходы			*1249,58*	*2449182*
			Сметная прибыль			*251,79*	*493500*
15	32	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	182,640	4125,70	753519
			Накладные расходы			*814,75*	*148806*
			Сметная прибыль			*305,61*	*55816*
16	33	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	913,190	1625,31	1484217
			Накладные расходы			*597,50*	*545629*
			Сметная прибыль			*120,39*	*109942*
17	34	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м /местным грунтом/	м3	2687,400	39,41	105921
			Накладные расходы			*7,19*	*19314*
			Сметная прибыль			*2,92*	*7846*
18	35	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	2687,400	263,11	707088
			Накладные расходы			*84,42*	*226867*
			Сметная прибыль			*19,49*	*52377*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено р		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
19	36	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м /ПГС/	м3	821,870	39,41	32393
			Накладные расходы			*7,19*	*5907*
			Сметная прибыль			*2,92*	*2399*
20	37	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	994,463	2199,32	2187147
			Накладные расходы			*82,83*	*82373*
			Сметная прибыль			*162,91*	*162011*
21	38	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	821,870	263,11	216244
			Накладные расходы			*84,42*	*69381*
			Сметная прибыль			*19,49*	*16018*
22	39	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Погрузка лишнего грунта экскаватором емк.ковша 0,5 м3 на автосамосвалы	м3 грунта	1299,940	239,75	311656
			Накладные расходы			*50,95*	*66226*
			Сметная прибыль			*17,76*	*23086*
23	40	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	2274,895	718,23	1633904
			Накладные расходы			*27,05*	*61537*
			Сметная прибыль			*53,20*	*121030*
24	41	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	275,870	163,93	45225
			Накладные расходы			*36,04*	*9942*
			Сметная прибыль			*12,14*	*3350*
25	42	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	110,000	3399,11	373902
			Накладные расходы			*1249,58*	*137454*
			Сметная прибыль			*251,79*	*27696*
26	43	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м /местным грунтом/	м3	216,039	39,41	8515
			Накладные расходы			*7,19*	*1553*
			Сметная прибыль			*2,92*	*631*
27	44	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	216,039	263,11	56842
			Накладные расходы			*84,42*	*18238*
			Сметная прибыль			*19,49*	*4211*
28	45	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	88,241	1625,31	143419
			Накладные расходы			*597,50*	*52724*
			Сметная прибыль			*120,39*	*10624*
29	46	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Погрузка лишнего грунта экскаватором емк.ковша 0,5 м3 на автосамосвалы	м3 грунта	81,940	239,75	19645
			Накладные расходы			*50,95*	*4174*
			Сметная прибыль			*17,76*	*1455*
30	47	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	143,395	718,23	102991
			Накладные расходы			*27,05*	*3879*
			Сметная прибыль			*53,20*	*7629*
			Раздел: Строительная часть				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено р		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
31	48	11-010205-1002 РСНБ РК 2015	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах	м2	3540,000	714,22	2528333
			Накладные расходы			*157,31*	*556862*
			Сметная прибыль			*52,91*	*187284*
32	49	11-010205-1105 РСНБ РК 2015	Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м. Крепление досками. Грунты устойчивые	м2 креплений	1410,000	1407,14	1984073
			Накладные расходы			*394,26*	*555905*
			Сметная прибыль			*104,23*	*146968*
33	68	23-010501-1325 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 450х26,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1963,440	26720,41	52463930
			Накладные расходы			*1006,35*	*1975916*
			Сметная прибыль			*1979,29*	*3886217*
34	95	21-040302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	5,000	20591,91	102960
			Накладные расходы			*775,54*	*3878*
			Сметная прибыль			*1525,33*	*7627*
35	96	21-040301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	8,000	11072,11	88577
			Накладные расходы			*417,00*	*3336*
			Сметная прибыль			*820,16*	*6561*
36	97	21-040301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	4,000	16716,21	66865
			Накладные расходы			*629,57*	*2518*
			Сметная прибыль			*1238,24*	*4953*
37	98	21-040302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	5,000	18308,50	91542
			Накладные расходы			*689,54*	*3448*
			Сметная прибыль			*1356,18*	*6781*
38	99	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	8,000	2269,72	18158
			Накладные расходы			*85,48*	*684*
			Сметная прибыль			*168,13*	*1345*
39	103	21-040302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт.	3,000	29409,60	88229
			Накладные расходы			*1107,64*	*3323*
			Сметная прибыль			*2178,49*	*6535*
40	104	21-040301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6	шт.	4,000	17798,50	71194
			Накладные расходы			*670,33*	*2681*
			Сметная прибыль			*1318,41*	*5274*
41	105	21-040301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	шт.	3,000	25223,92	75672
			Накладные расходы			*949,99*	*2850*
			Сметная прибыль			*1868,44*	*5605*
42	106	21-040302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	шт.	3,000	28955,06	86865
			Накладные расходы			*1090,52*	*3272*
			Сметная прибыль			*2144,82*	*6434*
			Раздел: Земляные работы				
43	110	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	8633,290	163,93	1415291
			Накладные расходы			*36,04*	*311140*
			Сметная прибыль			*12,14*	*104836*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено р		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
44	111	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	5755,530	3399,11	19563670
			Накладные расходы			*1249,58*	*7192011*
			Сметная прибыль			*251,79*	*1449161*
45	119	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Погрузка лишнего грунта экскаватором емк.ковша 0,5 м3 на автосамосвалы	м3 грунта	921,000	239,75	220807
			Накладные расходы			*50,95*	*46921*
			Сметная прибыль			*17,76*	*16356*
46	120	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1611,000	718,23	1157073
			Накладные расходы			*27,05*	*43578*
			Сметная прибыль			*53,20*	*85709*
47	121	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	2559,970	163,93	419666
			Накладные расходы			*36,04*	*92260*
			Сметная прибыль			*12,14*	*31086*
48	122	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1023,990	3399,11	3480653
			Накладные расходы			*1249,58*	*1279560*
			Сметная прибыль			*251,79*	*257826*
49	126	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Погрузка лишнего грунта экскаватором емк.ковша 0,5 м3 на автосамосвалы	м3 грунта	453,180	239,75	108648
			Накладные расходы			*50,95*	*23088*
			Сметная прибыль			*17,76*	*8048*
50	127	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	793,065	718,23	569605
			Накладные расходы			*27,05*	*21453*
			Сметная прибыль			*53,20*	*42193*
			Раздел: Строительная часть				
51	128	11-010205-1002 РСНБ РК 2015	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах	м2	1010,000	714,22	721360
			Накладные расходы			*157,31*	*158879*
			Сметная прибыль			*52,91*	*53434*
52	129	11-010205-1105 РСНБ РК 2015	Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м. Крепление досками. Грунты устойчивые	м2 креплений	14770,000	1407,14	20783511
			Накладные расходы			*394,26*	*5823208*
			Сметная прибыль			*104,23*	*1539519*
53	142	21-040301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	107,000	11072,11	1184716
			Накладные расходы			*417,00*	*44619*
			Сметная прибыль			*820,16*	*87757*
54	143	21-040301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	62,000	16716,21	1036405
			Накладные расходы			*629,57*	*39033*
			Сметная прибыль			*1238,24*	*76771*
55	144	21-040302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	61,000	20591,91	1256106
			Накладные расходы			*775,54*	*47308*
			Сметная прибыль			*1525,33*	*93045*
56	145	21-040302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1	шт.	61,000	18308,50	1116818

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено ра		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*689,54*	*42062*
			Сметная прибыль			*1356,18*	*82727*
57	146	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	62,000	2269,72	140723
			Накладные расходы			*85,48*	*5300*
			Сметная прибыль			*168,13*	*10424*
			ИТОГО:				132 515 300
			В том числе :				
			Накладные расходы				24 042 506
			Сметная прибыль				9 815 948
			Итого с временными		1,3 %	1 722 699	134 237 999
			Итого с зимними удорожаниями		2,030%	2 724 387	136 962 386
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				145 171 679
			Итого с НДС		12 %	17 420 601	162 592 280
			Понижающий коэфицент				13 332 567
			Итого				149 259 713

Заказчик:
КГУ "Управление энергоэффективности и инфрастуктурного развития" города Алматы

Главный специалист

Жумагалиев Е.Р

Генеральный подрядчик :
Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

Акмагамбетов Ж.К

Подрядчик:
Директор ТОО "Зи-Дан"

Бисенов Д.З

Эксперт технического надзора:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Кызылов Ж.А

Эксперт авторского надзора:
ТОО "Саулет-SKB"

Круковский Д.В.