Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" г.Алматы,г.Алматы,Площадь Республики,4, тел.: 272-39-68
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН 040740002533

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой",Республика Казахстан, Акмолинская область, Целиноградский район, с. Косшы, квартал 016 участок 4340, тел.: +77172517070
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

040840003535

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "Зи-Дан"
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №040740002533/190161/00 от 2019-08-06/Колхозши

021140006454

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
165	23.10.2020

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков г.Алматы. Строительство и реконструкция магистральных и распределительных сетей водопровода и канализации в пос. Колхозшы			шт	1	96 144 722,00	96 144 722,00	10 301 220,21
				Итого	1	x	96 144 722,00	10 301 220,21

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Акмагамбетов Ж.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / _____
ТОО "Зи-Дан" *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.10.2020

М.П.

Заказчик:КГУ "Управление энергоэффективности и инфрастуктурного развития" города Алматы

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой" ,ТОО "Зи-Дан"
Наименование объекта: Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков г.Алматы. Строительство и реконструкция магистральных и распределительных себей водопровода и канализации в пос.Колхозны
Договор №040740002533/190161/00 от 06.08.2019

Приложение 4 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018 года №656

Приложение 4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика

СПРАВКА Ф№10
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь от 23.10.2020 г
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		номер	дата	код	наименование	код	наименование
		№040740002533/190161/00	06.08.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат не вход в СМР	Доп. затраты			
				отчет. месяце	по монт. оборуд.		на материалы	др. доп. расходы		
Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков г.Алматы. Строительство и реконструкция магистральных и распределительных себей водопровода и канализации в пос.Колхозны	1 197 199 793,00	85 843 501,79							10 301 220,21	96 144 722,00
Итого к оплате									10 301 220,21	96 144 722,00

К оплате за октябрь: Девяносто шесть миллионов сто сорок четыре тысячи семьсот двадцать две тенге ноль тиын

Заказчик:
КГУ "Управление энергоэффективности и инфрастуктурного развития" города Алматы
И.О **Заместитель руководителя**
_____ **Карменов Р.**
М.П. БИН 040740002533

Эксперт технического надзора
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
_____ **Кызылов Ж.А**
М.П. БИН 080840021473

Директор авторского надзора
ТОО "Саулет-SKB"
_____ **Ошанов А.Е**
М.П. БИН 061240005996

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания НурайСтрой"
_____ **Акмагамбетов Ж.К**
М.П. БИН 040840003535

Подрядчик:
Директор ТОО "Зи-Дан"
_____ **Бисенов Д.З**
М.П. БИН 021140006454

Реестр за октябрь 2020 г.

Заказчик: КГУ "Управление энергоэффективности и инфрастуктурного развития" города Алматы

Подрядчик:ТОО "Компания НурайСтрой" ,ТОО "Зи-Дан"

Тема: Строительство магистральных и распределительных сетей водопровода и канализации в пос.Колхозшы

1	Наружные сети водопровода и канализации ул.Байтурсунова 6-1	10 676 617,00
2	Наружные сети водопровода и канализации ул.Байтурсунова ул.Абая 6-2	6 976 380,00
3	Наружные сети водопровода и канализации ул.Абылай хана, ул.Кобланды батыра 6-3	33 771 870,00
4	Наружные сети водопровода и канализации ул.Толе-би,ул.Айтике-би 6-5	44 719 855,00
	Сумма, требуемая к перечислению, тенге	**96 144 722,00**

Форма 2-В ЭВ80

Заказчик КГУ "Управление энергоэффективности и инфрастуктурного развития" города Алматы

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Компания НурайСтрой" ,ТОО "Зи-Дан"

(организация, адрес, телефон)

Стройка Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков г.Алматы

(наименование, адрес)

Объект Строительство магистральных и распределительных сетей водопровода и канализации в пос.Колхозшы

(наименование)

Акт приемки выполненных работ за октябрь №1
Локальная смета 6-1
Наружные сети водопровода и канализации ул.Байтурсунова

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
1	38	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	140,825	3399,11	478679
			Накладные расходы			*1249,58*	*175972*
			Сметная прибыль			*251,79*	*35458*
			Раздел: Строительная часть				
2	61	11-220501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,040	512037,93	20482
			Накладные расходы			*174103,01*	*6964*
			Сметная прибыль			*37928,74*	*1517*
3	63	23-010501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	40,400	1633,77	66004
			Накладные расходы			*61,53*	*2486*
			Сметная прибыль			*121,02*	*4889*
4	74	11-221001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	15,000	66891,80	1003377
			Накладные расходы			*3741,47*	*56122*
			Сметная прибыль			*4954,95*	*74324*
5	77	11-220901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	4,000	4656,01	18624
			Накладные расходы			*1559,80*	*6239*
			Сметная прибыль			*344,89*	*1380*
6	78	23-040102-0207 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 16, DN 150, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	4,000	73405,62	293622
			Накладные расходы			*2764,63*	*11059*
			Сметная прибыль			*5437,45*	*21750*
7	79	11-220901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	6,000	3223,42	19340
			Накладные расходы			*1086,71*	*6520*
			Сметная прибыль			*238,77*	*1433*
8	80	23-040102-0205 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	6,000	41664,49	249987

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*1569,18*	*9415*
			Сметная прибыль			*3086,26*	*18518*
9	85	11-221201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	16,000	2466,89	39470
			Накладные расходы			*859,26*	*13748*
			Сметная прибыль			*182,73*	*2924*
10	86	23-020103-0312 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	16,000	4023,45	64375
			Накладные расходы			*151,53*	*2425*
			Сметная прибыль			*298,03*	*4769*
11	87	11-221201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	23,000	1625,31	37382
			Накладные расходы			*567,23*	*13046*
			Сметная прибыль			*120,39*	*2769*
12	88	23-020103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	23,000	2408,11	55387
			Накладные расходы			*90,70*	*2086*
			Сметная прибыль			*178,38*	*4103*
13	91	23-020803-1301 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	2,000	86568,00	173136
			Накладные расходы			*3260,36*	*6521*
			Сметная прибыль			*6412,44*	*12825*
14	92	23-020803-1303 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 200 ГОСТ 5525-88	шт.	4,000	103804,01	415216
			Накладные расходы			*3909,51*	*15638*
			Сметная прибыль			*7689,19*	*30757*
15	93	23-020803-1405 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная раструбная ППР для труб из ВЧШГ DN 300 ГОСТ 5525-88	шт.	9,000	176426,28	1587836
			Накладные расходы			*6644,63*	*59802*
			Сметная прибыль			*13068,61*	*117618*
16	99	11-221001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	шт.	2,000	3584,78	7170
			Накладные расходы			*1268,70*	*2537*
			Сметная прибыль			*265,54*	*531*
17	100	23-051206-0104 РСНБ РК 2015	Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды на давление 1 МПа (10 кгс/см2), d 100 мм	комплект	2,000	60964,24	121928
			Накладные расходы			*2296,06*	*4592*
			Сметная прибыль			*4515,87*	*9032*
18	131	21-040301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6	шт.	49,000	17798,50	872127
			Накладные расходы			*670,33*	*32846*
			Сметная прибыль			*1318,41*	*64602*
19	132	21-040301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	шт.	12,000	25223,92	302687
			Накладные расходы			*949,99*	*11400*
			Сметная прибыль			*1868,44*	*22421*
20	209	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	765,000	2262,85	1731081
			Накладные расходы			*527,26*	*403352*
			Сметная прибыль			*167,62*	*128228*
21	210	21-040508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	39,780	48289,83	1920970
			Накладные расходы			*1818,71*	*72348*
			Сметная прибыль			*3577,02*	*142294*
			ИТОГО:				**9478881**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**915119**
			Сметная прибыль				**702139**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с временными		**1,3 %**	**123 225**	**9 602 106**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,03%**	**194 877**	**9 796 983**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**10 384 198**
			Итого с НДС		**12 %**	**1 246 104**	**11 630 302**
			Понижающий коэфицент				**953 685**
			Итого				**10 676 617**

Заказчик:
КГУ "Управление энергоэффективности и инфрастуктурного развития" города Алматы

Главный специалист
_____ Жумагалиев Е.Н

Генеральный подрядчик:
Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Акмагамбетов Ж.К

Подрядчик:
Директор ТОО "Зи-Дан"

_____ Бисенов Д.З

Эксперт технического надзора:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Кызылов Ж.А

Эксперт авторского надзора:
ТОО "Саулет-SKB"

_____ Круковский Д.В.

Форма 2-В ЭЗ90

Заказчик КГУ "Управление энергоэффективности и инфрастуктурного развития" города Алматы

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Компания НурайСтрой" ,ТОО "Зи-Дан"

(организация, адрес, телефон)

Стройка Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков г.Алматы

(наименование, адрес)

Объект Строительство магистральных и распределительных сетей водопровода и канализации в пос.Колхозшы

(наименование)

Акт приемки выполненных работ за октябрь №2
Локальная смета 6-2
Наружные сети водопровода и канализации ул.Байтурсунова ул.Абая

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Разборка существующей дорожной одежды (АКТ на демонтажные работы, демонтажная ведомость)				
1	11	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	930,000	1359,26	1264110
			Накладные расходы			*505,37*	*469997*
			Сметная прибыль			*100,69*	*93638*
			Раздел: Строительная часть				
2	36	11-220301-0110 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,006	2569942,31	15420
			Накладные расходы			*781832,39*	*4691*
			Сметная прибыль			*190366,10*	*1142*
3	37	23-010201-0250 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,024	14898,11	89746
			Накладные расходы			*561,10*	*3380*
			Сметная прибыль			*1103,56*	*6648*
4	38	11-220601-0310 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,006	6407263,71	38444
			Накладные расходы			*613956,64*	*3684*
			Сметная прибыль			*474612,13*	*2848*
5	39	11-221401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 377 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1,000	26357,02	26357
			Накладные расходы			*6478,63*	*6479*
			Сметная прибыль			*1952,37*	*1952*
6	40	11-220301-0111 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,007	3335745,36	23350
			Накладные расходы			*1005279,63*	*7037*
			Сметная прибыль			*247092,25*	*1730*
7	41	23-010201-0261 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 478 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7,028	30250,26	212599
			Накладные расходы			*1139,30*	*8007*
			Сметная прибыль			*2240,76*	*15748*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
8	42	11-220601-0311 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,007	7942795,32	55600
			Накладные расходы			*719497,46*	*5036*
			Сметная прибыль			*588355,21*	*4118*
9	43	11-221401-0401 РСНБ РК 2015	Конвы футляра диаметром 478 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1,000	28375,07	28375
			Накладные расходы			*6554,63*	*6555*
			Сметная прибыль			*2101,86*	*2102*
10	159	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	930,000	2262,85	2104451
			Накладные расходы			*527,26*	*490349*
			Сметная прибыль			*167,62*	*155885*
11	160	21-040508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	48,360	48289,83	2335296
			Накладные расходы			*1818,71*	*87953*
			Сметная прибыль			*3577,02*	*172985*
			ИТОГО:				6193748
			В том числе :				
			Накладные расходы				1093167
			Сметная прибыль				458796
			Итого с временными		1,3 %	80 519	6 274 267
			Итого с зимними удорожаниями		2,03%	127 338	6 401 605
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				6 785 306
			Итого с НДС		12 %	814 237	7 599 543
			Понижающий коэфицент				623 163
			Итого				6 976 380

Заказчик:
КГУ "Управление энергоэффективности и инфрастуктурного развития" города Алматы

Главный специалист
_____ Жумагалиев Е.Н
_____20__

Генеральный подрядчик:
Директор ТОО "Компания НурайСтрой"
_____ Акмагамбетов Ж.К

Подрядчик:
Директор ТОО "Зи-Дан"
_____ Бисенов Д.З

Эксперт технического надзора:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
_____ Кызылов Ж.А

Эксперт авторского надзора:
ТОО "Саулет-SKB"
_____ Круковский Д.В.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление энергоэффективности и инфрастуктурного развития" города Алматы**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Компания НурайСтрой" ,ТОО "Зи-Дан"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство магистральных и распределительных сетей водопровода и канализации в пос.Колхозшы**

(наименование)

Акт приемки выполненных работ за октябрь №3
Локальная смета 6-3
Наружные сети водопровода и канализации ул.Абылай хана, ул.Кобланды батыра

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Демонтажные работы (АКТ на демонтажные работы, демонтажная ведомость)				
1	1	11-220501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Демонтаж	км трубопровода	1,346	338728,24	455928
			Накладные расходы			*119122,04*	*160338*
			Сметная прибыль			*25090,98*	*33772*
2	2	11-220501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,244	396042,36	96634
			Накладные расходы			*136931,47*	*33411*
			Сметная прибыль			*29336,47*	*7158*
3	3	11-221301-0102 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Демонтаж	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	7,500	20105,80	150794
			Накладные расходы			*757,23*	*5679*
			Сметная прибыль			*1489,32*	*11170*
4	4	11-220901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Демонтаж	задвижка или клапан	3,000	877,79	2633
			Накладные расходы			*33,06*	*99*
			Сметная прибыль			*65,02*	*195*
5	5	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	14,212	88,94	1264
			Накладные расходы			*3,35*	*48*
			Сметная прибыль			*6,59*	*94*
6	6	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	14,212	718,23	10207
			Накладные расходы			*27,05*	*384*
			Сметная прибыль			*53,20*	*756*
			Раздел: Разборка существующей дорожной одежды (АКТ на демонтажные работы, демонтажная ведомость)				
7	10	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	1356,000	1359,26	1843155

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*505,37*	*685285*
			Сметная прибыль			*100,69*	*136530*
8	23	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	100,000	718,23	71823
			Накладные расходы			*27,05*	*2705*
			Сметная прибыль			*53,20*	*5320*
			Раздел: Строительная часть				
9	35	11-220301-0110 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,054	2569942,31	138777
			Накладные расходы			*781832,39*	*42219*
			Сметная прибыль			*190366,10*	*10280*
10	36	23-010201-0250 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	54,216	14898,11	807716
			Накладные расходы			*561,10*	*30421*
			Сметная прибыль			*1103,56*	*59831*
11	37	11-220601-0310 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,054	6407263,71	345992
			Накладные расходы			*613956,64*	*33154*
			Сметная прибыль			*474612,13*	*25629*
12	38	11-221401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 377 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	6,000	26357,02	158142
			Накладные расходы			*6478,63*	*38872*
			Сметная прибыль			*1952,37*	*11714*
13	39	11-220301-0111 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,025	3335745,36	83394
			Накладные расходы			*1005279,63*	*25132*
			Сметная прибыль			*247092,25*	*6177*
14	40	23-010201-0261 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	25,100	30250,26	759281
			Накладные расходы			*1139,30*	*28596*
			Сметная прибыль			*2240,76*	*56243*
15	41	11-220601-0311 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,025	7942795,32	198570
			Накладные расходы			*719497,46*	*17987*
			Сметная прибыль			*588355,21*	*14709*
16	42	11-221401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 478 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	3,000	28375,07	85125
			Накладные расходы			*6554,63*	*19664*
			Сметная прибыль			*2101,86*	*6306*
17	43	11-220501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	1,309	433892,02	567965
			Накладные расходы			*150889,39*	*197514*
			Сметная прибыль			*32140,15*	*42071*
18	44	23-010501-1402 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 25x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1322,090	112,29	148453
			Накладные расходы			*4,23*	*5591*
			Сметная прибыль			*8,32*	*10997*
19	55	11-221001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	6,000	66891,80	401351
			Накладные расходы			*3741,47*	*22449*
			Сметная прибыль			*4954,95*	*29730*
20	56	11-220901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	5,000	4656,01	23280
			Накладные расходы			*1559,80*	*7799*
			Сметная прибыль			*344,89*	*1724*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
21	57	23-040102-0207 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 16, DN 150, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	5,000	73405,62	367028
			Накладные расходы			*2764,63*	*13823*
			Сметная прибыль			*5437,45*	*27187*
22	58	11-220901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	8,000	3223,42	25787
			Накладные расходы			*1086,71*	*8694*
			Сметная прибыль			*238,77*	*1910*
23	59	23-040102-0205 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	8,000	41664,49	333316
			Накладные расходы			*1569,18*	*12553*
			Сметная прибыль			*3086,26*	*24690*
24	60	11-221201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	24,000	2466,89	59205
			Накладные расходы			*859,26*	*20622*
			Сметная прибыль			*182,73*	*4386*
25	61	23-020103-0312 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	24,000	4023,45	96563
			Накладные расходы			*151,53*	*3637*
			Сметная прибыль			*298,03*	*7153*
26	62	11-221201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	24,000	1625,31	39007
			Накладные расходы			*567,23*	*13614*
			Сметная прибыль			*120,39*	*2889*
27	63	23-020103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	24,000	2408,11	57795
			Накладные расходы			*90,70*	*2177*
			Сметная прибыль			*178,38*	*4281*
28	66	23-020803-1303 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 200 ГОСТ 5525-88	шт.	18,000	103804,01	1868472
			Накладные расходы			*3909,51*	*70371*
			Сметная прибыль			*7689,19*	*138405*
29	71	11-221001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	шт.	2,000	3584,78	7170
			Накладные расходы			*1268,70*	*2537*
			Сметная прибыль			*265,54*	*531*
30	72	23-051206-0104 РСНБ РК 2015	Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды на давление 1 МПа (10 кгс/см2), d 100 мм	комплект	2,000	60964,24	121928
			Накладные расходы			*2296,06*	*4592*
			Сметная прибыль			*4515,87*	*9032*
31	73	23-040901-0504 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,000	3041,61	3042
			Накладные расходы			*114,55*	*115*
			Сметная прибыль			*225,30*	*225*
32	74	23-020302-2603 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	89,000	755,64	67252
			Накладные расходы			*28,46*	*2533*
			Сметная прибыль			*55,97*	*4982*
33	76	23-020302-2413 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7,000	3592,64	25148
			Накладные расходы			*135,31*	*947*
			Сметная прибыль			*266,12*	*1863*
34	78	23-020302-5932 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 160x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5,000	4385,58	21928
			Накладные расходы			*165,17*	*826*
			Сметная прибыль			*324,86*	*1624*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
35	80	23-020302-3110 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x110x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	2974,95	5950
			Накладные расходы			*112,04*	*224*
			Сметная прибыль			*220,37*	*441*
36	85	23-020303-6606 РСНБ РК 2015	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	1969,07	3938
			Накладные расходы			*74,16*	*148*
			Сметная прибыль			*145,86*	*292*
37	86	23-020303-6609 РСНБ РК 2015	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	21,000	5356,06	112477
			Накладные расходы			*201,72*	*4236*
			Сметная прибыль			*396,74*	*8332*
38	88	11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	63,345	44660,42	2829014
			Накладные расходы			*9553,56*	*605170*
			Сметная прибыль			*3308,18*	*209557*
39	89	21-040302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	9,000	20591,91	185327
			Накладные расходы			*775,54*	*6980*
			Сметная прибыль			*1525,33*	*13728*
40	90	21-040301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	58,000	11072,11	642182
			Накладные расходы			*417,00*	*24186*
			Сметная прибыль			*820,16*	*47569*
41	92	21-040302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	9,000	18308,50	164776
			Накладные расходы			*689,54*	*6206*
			Сметная прибыль			*1356,18*	*12206*
42	93	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	9,000	2269,72	20427
			Накладные расходы			*85,48*	*769*
			Сметная прибыль			*168,13*	*1513*
43	94	21-040301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	57,000	3871,22	220659
			Накладные расходы			*145,80*	*8311*
			Сметная прибыль			*286,76*	*16345*
44	101	23-030101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	14,000	18070,66	252989
			Накладные расходы			*680,58*	*9528*
			Сметная прибыль			*1338,57*	*18740*
45	102	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка (таблица колодцев и ТПР 901-09-11-84 С1-38шт, С2-17шт, С3-9шт, С6-13 шт, С7-1шт)	т	1,335	337669,49	450789
			Накладные расходы			*12717,43*	*16978*
			Сметная прибыль			*25012,55*	*33392*
46	103	21-060510-1601 РСНБ РК 2015	Крепежные элементы (35,38кг на один колодец)	т	1,875	290354,71	544415
			Накладные расходы			*10935,45*	*20504*
			Сметная прибыль			*21507,76*	*40327*
47	134	11-010205-1002 РСНБ РК 2015	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах	м2	5000,000	714,22	3571091
			Накладные расходы			*157,31*	*786528*
			Сметная прибыль			*52,91*	*264525*
48	135	11-220301-0111 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,011	3335745,36	36693
			Накладные расходы			*1005279,63*	*11058*
			Сметная прибыль			*247092,25*	*2718*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
49	136	23-010201-0261 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	11,044	30250,26	334084
			Накладные расходы			*1139,30*	*12582*
			Сметная прибыль			*2240,76*	*24747*
50	137	11-220601-0311 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение несьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,011	7942795,32	87371
			Накладные расходы			*719497,46*	*7914*
			Сметная прибыль			*588355,21*	*6472*
51	138	11-221401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 478 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1,000	28375,07	28375
			Накладные расходы			*6554,63*	*6555*
			Сметная прибыль			*2101,86*	*2102*
52	144	11-230601-0105 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	104,000	38146,60	3967246
			Накладные расходы			*9639,95*	*1002555*
			Сметная прибыль			*2825,67*	*293870*
53	147	21-040302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	54,000	20591,91	1111963
			Накладные расходы			*775,54*	*41879*
			Сметная прибыль			*1525,33*	*82368*
54	148	21-040302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1	шт.	54,000	18308,50	988659
			Накладные расходы			*689,54*	*37235*
			Сметная прибыль			*1356,18*	*73234*
55	149	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	54,000	2269,72	122565
			Накладные расходы			*85,48*	*4616*
			Сметная прибыль			*168,13*	*9079*
56	153	23-030101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	54,000	18070,66	975816
			Накладные расходы			*680,58*	*36752*
			Сметная прибыль			*1338,57*	*72283*
57	154	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка (таблица колодцев и ТПР 901-09-11-84 С1-23шт, С2-28шт, С3-20шт, С4-18 шт, С5-11шт)	т	1,923	337669,49	649338
			Накладные расходы			*12717,43*	*24456*
			Сметная прибыль			*25012,55*	*48099*
58	155	21-060510-1601 РСНБ РК 2015	Крепежные элементы (35,38кг на один колодец)	т	1,921	290354,71	557771
			Накладные расходы			*10935,45*	*21007*
			Сметная прибыль			*21507,76*	*41316*
59	156	11-260101-1702 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция пластинами (плитами) из вспененного каучука K-FIEX	м трубопровода	138,000	732,56	101093
			Накладные расходы			*185,71*	*25628*
			Сметная прибыль			*54,26*	*7488*
60	157	21-110403-2406 РСНБ РК 2015	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука без галогенов температурой применения от -70°С до +130°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 25 мм ГОСТ 16381-77	м2	153,820	16734,49	2574100
			Накладные расходы			*630,26*	*96947*
			Сметная прибыль			*1239,59*	*190674*
			ИТОГО:				**29 983 237**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**4 333 340**
			Сметная прибыль				**2 220 981**
			Итого с временными		**1,3 %**	**389 782**	**30 373 019**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,0%**	**616 427**	**30 989 446**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**32 846 901**
			Итого с НДС		**12 %**	**3 941 628**	**36 788 529**
			Понижающий коэфицент				**3 016 659**
			Итого				**33 771 870**

Заказчик:
КГУ "Управление энергоэффективности и инфрастуктурного развития" города Алматы

Главный специалист
_____Жумагалиев Е.Н.

Форма №2 АКТі үшін
Для АКТов формы №2
«___»_____20___

Генеральный подрядчик :
Директор ТОО "Компания НурайСтрой"
_____Акмагамбетов Ж.К

Подрядчик:
Директор ТОО "Зи-Дан"
_____Биссенов Д.З

Эксперт технического надзора:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
_____Кызылов Ж.А

Эксперт авторского надзора:
ТОО "Саулет-SKB"
_____Круковский Д.В.

Форма 2-В Э920

Заказчик КГУ "Управление энергоэффективности и инфрастуктурного развития" города Алматы

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Компания НурайСтрой" ,ТОО "Зи-Дан"

(организация, адрес, телефон)

Стройка Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков г.Алматы

(наименование, адрес)

Объект Строительство магистральных и распределительных сетей водопровода и канализации в пос.Колхозшы

(наименование)

Акт приемки выполненных работ за октябрь №4
Локальная смета 6-5
Наружные сети водопровода и канализации ул.Толе би, ул.Айтике би

Номер по порядку	Номер позиция по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Разборка существующей дорожной одежды (АКТ на демонтажные работы, демонтажная ведомость)				
1	8	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	1560,000	1359,26	2120443
			Накладные расходы			*505,37*	*788381*
			Сметная прибыль			*100,69*	*157070*
			Раздел: Строительная часть				
2	33	11-220501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,635	433892,02	275521
			Накладные расходы			*150889,39*	*95815*
			Сметная прибыль			*32140,15*	*20409*
3	34	23-010501-1402 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 25x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	641,350	112,29	72015
			Накладные расходы			*4,23*	*2712*
			Сметная прибыль			*8,32*	*5334*
4	39	11-220501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,562	512037,93	287765
			Накладные расходы			*174103,01*	*97846*
			Сметная прибыль			*37928,74*	*21316*
5	40	23-010501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	567,620	1633,77	927362
			Накладные расходы			*61,53*	*34927*
			Сметная прибыль			*121,02*	*68693*
6	45	11-221001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	4,000	66891,80	267567
			Накладные расходы			*3741,47*	*14966*
			Сметная прибыль			*4954,95*	*19820*
7	46	23-020803-1303 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 200 ГОСТ 5525-88	шт.	2,000	103804,01	207608
			Накладные расходы			*3909,51*	*7819*
			Сметная прибыль			*7689,19*	*15378*
8	47	23-020803-1405 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная раструбная ППР для труб из ВЧШГ DN 300 ГОСТ 5525-88	шт.	2,000	176426,28	352853
			Накладные расходы			*6644,63*	*13289*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*13068,61*	*26137*
9	50	11-220901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	3,000	3223,42	9670
			Накладные расходы			*1086,71*	*3260*
			Сметная прибыль			*238,77*	*716*
10	51	23-040102-0205 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	3,000	41664,49	124993
			Накладные расходы			*1569,18*	*4708*
			Сметная прибыль			*3086,26*	*9259*
11	56	11-221201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	2,000	2466,89	4934
			Накладные расходы			*859,26*	*1719*
			Сметная прибыль			*182,73*	*365*
12	57	23-020103-0312 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	2,000	4023,45	8047
			Накладные расходы			*151,53*	*303*
			Сметная прибыль			*298,03*	*596*
13	58	11-221201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	13,000	1625,31	21129
			Накладные расходы			*567,23*	*7374*
			Сметная прибыль			*120,39*	*1565*
14	59	23-020103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	13,000	2408,11	31305
			Накладные расходы			*90,70*	*1179*
			Сметная прибыль			*178,38*	*2319*
15	67	11-221001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	шт.	2,000	3584,78	7170
			Накладные расходы			*1268,70*	*2537*
			Сметная прибыль			*265,54*	*531*
16	68	23-051206-0104 РСНБ РК 2015	Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды на давление 1 МПа (10 кгс/см2), d 100 мм	комплект	2,000	60964,24	121928
			Накладные расходы			*2296,06*	*4592*
			Сметная прибыль			*4515,87*	*9032*
17	69	23-020302-2603 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	55,000	755,64	41560
			Накладные расходы			*28,46*	*1565*
			Сметная прибыль			*55,97*	*3079*
18	73	23-020302-3110 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x110x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	2974,95	5950
			Накладные расходы			*112,04*	*224*
			Сметная прибыль			*220,37*	*441*
19	76	11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	64,560	44660,42	2883277
			Накладные расходы			*9553,56*	*616778*
			Сметная прибыль			*3308,18*	*213576*
20	77	21-040302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	29,000	20591,91	597165
			Накладные расходы			*775,54*	*22491*
			Сметная прибыль			*1525,33*	*44234*
21	78	21-040301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	41,000	11072,11	453956
			Накладные расходы			*417,00*	*17097*
			Сметная прибыль			*820,16*	*33626*
22	79	21-040301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	16,000	16716,21	267459

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*629,57*	*10073*
			Сметная прибыль			*1238,24*	*19812*
23	80	21-040302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	28,000	18308,50	512638
			Накладные расходы			*689,54*	*19307*
			Сметная прибыль			*1356,18*	*37973*
24	81	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	31,000	2269,72	70361
			Накладные расходы			*85,48*	*2650*
			Сметная прибыль			*168,13*	*5212*
25	82	21-040301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	16,000	3871,22	61939
			Накладные расходы			*145,80*	*2333*
			Сметная прибыль			*286,76*	*4588*
26	85	21-040302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт.	2,000	29409,60	58819
			Накладные расходы			*1107,64*	*2215*
			Сметная прибыль			*2178,49*	*4357*
27	86	21-040301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6	шт.	4,000	17798,50	71194
			Накладные расходы			*670,33*	*2681*
			Сметная прибыль			*1318,41*	*5274*
28	87	21-040301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	шт.	1,000	25223,92	25224
			Накладные расходы			*949,99*	*950*
			Сметная прибыль			*1868,44*	*1868*
29	88	21-040302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	шт.	2,000	28955,06	57910
			Накладные расходы			*1090,52*	*2181*
			Сметная прибыль			*2144,82*	*4290*
30	89	21-040302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	1,000	7798,56	7799
			Накладные расходы			*293,71*	*294*
			Сметная прибыль			*577,67*	*578*
31	90	23-030101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	31,000	18070,66	560191
			Накладные расходы			*680,58*	*21098*
			Сметная прибыль			*1338,57*	*41496*
32	91	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка (таблица колодцев и ТПР 901-09-11-84 С1-16шт, С2-1шт, С3-6шт, С4-2шт, С6-6 шт)	т	0,555	337669,49	187380
			Накладные расходы			*12717,43*	*7057*
			Сметная прибыль			*25012,55*	*13880*
33	92	21-060510-1601 РСНБ РК 2015	Крепежные элементы (35,38кг на один колодец)	т	1,097	290354,71	318455
			Накладные расходы			*10935,45*	*11994*
			Сметная прибыль			*21507,76*	*23589*
			Раздел: Земляные работы				
34	107	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	79,830	4125,70	329355
			Накладные расходы			*814,75*	*65042*
			Сметная прибыль			*305,61*	*24397*
35	116	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	1417,880	163,93	232439
			Накладные расходы			*36,04*	*51100*
			Сметная прибыль			*12,14*	*17218*
36	117	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	567,150	3399,11	1927804
			Накладные расходы			*1249,58*	*708701*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*251,79*	*142800*
37	118	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м /местным грунтом/	м3	1219,581	39,41	48069
			Накладные расходы			*7,19*	*8765*
			Сметная прибыль			*2,92*	*3561*
38	119	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1219,581	263,11	320887
			Накладные расходы			*84,42*	*102956*
			Сметная прибыль			*19,49*	*23769*
39	120	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	498,139	1625,31	809630
			Накладные расходы			*597,50*	*297637*
			Сметная прибыль			*120,39*	*59973*
40	121	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Погрузка лишнего грунта экскаватором емк.ковша 0,5 м3 на автосамосвалы	м3 грунта	267,310	239,75	64087
			Накладные расходы			*50,95*	*13618*
			Сметная прибыль			*17,76*	*4747*
41	122	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	467,793	718,23	335984
			Накладные расходы			*27,05*	*12654*
			Сметная прибыль			*53,20*	*24888*
			Раздел: Строительная часть				
42	123	11-010205-1002 РСНБ РК 2015	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах	м2	2115,000	714,22	1510572
			Накладные расходы			*157,31*	*332701*
			Сметная прибыль			*52,91*	*111894*
43	124	11-010205-1105 РСНБ РК 2015	Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м. Крепление досками. Грунты устойчивые	м2 креплений	5604,000	1407,14	7885633
			Накладные расходы			*394,26*	*2209429*
			Сметная прибыль			*104,23*	*584121*
44	125	11-220301-0111 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,081	3335745,36	270195
			Накладные расходы			*1005279,63*	*81428*
			Сметная прибыль			*247092,25*	*20014*
45	126	23-010201-0261 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	81,324	30250,26	2460072
			Накладные расходы			*1139,30*	*92652*
			Сметная прибыль			*2240,76*	*182228*
46	127	11-220601-0311 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,081	7942795,32	643366
			Накладные расходы			*719497,46*	*58279*
			Сметная прибыль			*588355,21*	*47657*
47	128	11-221401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 478 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	7,000	28375,07	198625
			Накладные расходы			*6554,63*	*45882*
			Сметная прибыль			*2101,86*	*14713*
48	129	11-220501-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,471	797691,42	375713
			Накладные расходы			*262804,82*	*123781*
			Сметная прибыль			*59088,25*	*27831*
49	130	23-010603-0204 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 200 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	475,710	2401,91	1142613
			Накладные расходы			*90,46*	*43034*
			Сметная прибыль			*177,92*	*84638*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
50	139	11-230601-0105 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	107,675	38146,60	4107435
			Накладные расходы			*9639,95*	*1037981*
			Сметная прибыль			*2825,67*	*304254*
51	140	21-040301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	69,000	11072,11	763975
			Накладные расходы			*417,00*	*28773*
			Сметная прибыль			*820,16*	*56591*
52	141	21-040301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	45,000	16716,21	752229
			Накладные расходы			*629,57*	*28331*
			Сметная прибыль			*1238,24*	*55721*
53	142	21-040302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	42,000	20591,91	864860
			Накладные расходы			*775,54*	*32573*
			Сметная прибыль			*1525,33*	*64064*
54	143	21-040302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1	шт.	42,000	18308,50	768957
			Накладные расходы			*689,54*	*28961*
			Сметная прибыль			*1356,18*	*56960*
55	144	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	42,000	2269,72	95328
			Накладные расходы			*85,48*	*3590*
			Сметная прибыль			*168,13*	*7061*
56	145	21-040301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	34,000	3871,22	131621
			Накладные расходы			*145,80*	*4957*
			Сметная прибыль			*286,76*	*9750*
57	148	23-030101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	42,000	18070,66	758968
			Накладные расходы			*680,58*	*28585*
			Сметная прибыль			*1338,57*	*56220*
58	149	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка (таблица колодцев и ТПР 901-09-11-84 С1-1шт, С2-12шт, С3-3шт, С5-20шт)	т	0,815	337669,49	275032
			Накладные расходы			*12717,43*	*10358*
			Сметная прибыль			*25012,55*	*20373*
59	150	21-060510-1601 РСНБ РК 2015	Крепежные элементы (35,38кг на один колодец)	т	1,486	290354,71	431455
			Накладные расходы			*10935,45*	*16250*
			Сметная прибыль			*21507,76*	*31960*
60	151	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	282,000	4172,16	1176550
			Накладные расходы			*365,04*	*102940*
			Сметная прибыль			*309,05*	*87152*
			ИТОГО:				**39 703 044**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**7 393 372**
			Сметная прибыль				**2 940 966**
			Итого с временными		**1,3 %**	**516 140**	**40 219 184**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,03%**	**816 256**	**41 035 440**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**43 495 035**
			Итого с НДС		**12 %**	**5 219 404**	**48 714 439**
			Понижающий коэфициент				**3 994 584**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого				**44 719 855**

Заказчик:
КГУ "Управление энергоэффективности и инфрастуктурного развития" города Алматы

Главный специалист

_____Жумагалиев Е.Н

Генеральный подрядчик :
Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____Акмагамбетов Ж.К

Подрядчик:
Директор ТОО "Зи-Дан"

_____Биеспов Д.З

Эксперт технического надзора:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____Кызылов Ж.А

Эксперт авторского надзора:
ТОО "Саулет-SKB"

_____Круковский Д.В.