Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 2
апреля 2019 года №178
Приложение 4
к Правилам организации

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"

Субподрядчик : ТОО"Даму Курылыс АДК"

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт здания КГУ Хлебодаровской ОСШ", ул.Женис, д 15, с. Сарыжар Мартукского района Актюбинской области"

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За _ сентябрь __2021_года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		13	26.08.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	79 475 188	70 959 989	70 959 989	70 959 989					8 515 199	79 475 188
в том числе за отчётный месяц :		70 959 989	70 959 989	70 959 989					8 515 199	79 475 188
Акт №1		43 689 784	43 689 784	43 689 784					5 242 774	48 932 558
Акт №2		24 928 785	24 928 785	24 928 785					2 991 454	27 920 239
Акт №3		2 341 420	2 341 420	2 341 420					280 970	2 622 390

Место печати (при наличии)
Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3"
Директор Кожаев З.И.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)
Субподрядчик :
Директор Хакимов А.С.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)

ıзу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178

Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Подрядчик: **ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **ТОО"Даму Курылыс АДК" БИН 050340000435 г.Актобе,ул. Г.Жубановой 3М,кв. 63**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: ""Капитальный ремонт здания КГУ Хлебодаровской ОСШ", ул.Женис, д 15, с. Сарыжар Мартукского района Актюбинской области"

(наименование , адрес)

Объект: "Капитальный ремонт здания КГУ Хлебодаровской ОСШ", ул.Женис, д 15, с. Сарыжар Мартукского района Актюбинской области"

Договор субподряда № 13 от 26.08.2021 г.

АКТ № 1
выполненных работ
за сентябрь месяц 2021 г.

на Ремонтно-строительные работы

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 2 Проемы										
1	11	1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 72 %	м2	172,74	2751,06	544,65	475218	94083	185932	158282	684180
						1130,04	142,6	195203	24633	–	50680	

2	12	2109-0102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2
3	13	2109-0102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 20-5 с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2
4	14	2109-0102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2
5	15	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 72 %	м2
6	16	2109-0402-0501	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2
7	17	1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 72 %	м2
8	18	2109-0402-0502	Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2
9	19	1110-0501-0202	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 72 %	м2 проемов

151,2	4459		674201		674201	–	728137
	–		–		–	53936	
6	4459		26754		26754	–	28894
	–		–		–	2140	
15,54	5643		87692		87692	–	94707
	–		–		–	7015	
7,56	2934,12	48,26	22182	365	4038	12912	37902
	2351,79	20,21	17780	153	–	2808	
7,56	40518		306316		306316	–	330821
	–		–		–	24505	
10,08	2665,75	50,94	26871	513	4303	16035	46338
	2187,9	21,53	22054	217	–	3432	
10,08	44250		446040		446040	–	481723
	–		–		–	35683	
13,23	1406,14	178,39	18603	2360	4744	9109	29929

10	20	2109-0202-0301	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2

Раздел 3 Перегородки

11	21	1110-0501-0102	Перегородки. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 72 %	м2 проемов
12	22	2109-0201-0805	Перегородки из ПВХ профилей ГОСТ 30674-99	м2
13	23	1110-0501-0104	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 72 %	м2 проемов
14	24	2109-0201-0101	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2
15	25	1205-0101-0912	Перегородки кирпичные неармированные толщиной в 0,5 кирпича, с проемами. Устройство. Площадь помещения более 5 м2 НР = 72 %	м2
16	26	1108-0201-0107	Стены внутренние из керамического кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 72 %	м3 кладки

	869,15	87,13	11499	1153	–	2217	
13,23	24235		320629		320629	–	346279
	–		–		–	25650	
137,09	2335,83	168,18	320219	23056	147481	115861	470966
	1091,85	81,96	149682	11236	–	34886	
137,09	20837		2856544		2856544	–	3085068
	–		–		–	228524	
1,71	2474,63	170,64	4232	292	2118	1412	6096
	1065,19	81,96	1821	140	–	452	
1,71	13924		23810		23810	–	25715
	–		–		–	1905	
34,1	5506,24	247,85	187763	8452	88499	67713	275914
	2663,1	94,85	90812	3234	–	20438	
7,379	30722,07	1574,68	226698	11620	169715	34639	282244
	6147,7	372,15	45364	2746	–	20907	

Раздел 4 Отделочные работы

17	28	1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 5 мм НР = 72 %	м2
18	29	1115-0403-0705	Стены. Шпаклевка финишная по штукатурке и сборным конструкциями, из сухих растворных смесей НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности
19	30	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности
20	32	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР = 72 %	м2 поверхности облицовки
21	33	1211-0101-0110	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 5 мм НР = 72 %	м2
22	34	1115-0403-0706	Потолки. Шпаклевка финишная по штукатурке и сборным конструкциями, из сухих растворных смесей НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности

1365,78	1484,06	27,28	2026899	37258	608755	1015262	3285534
	1011,06	21,38	1380886	29200	–	243373	
1640,78	258,58	1,04	424273	1706	185769	171096	642999
	144,32	0,51	236797	837	–	47630	
7665,75	610,84	4,55	4682547	34879	1021231	2623452	7890479
	473,07	2,25	3626436	17248	–	584480	
455,53	3486,92	34,33	1588397	15638	898519	490972	2245719
	1480,12	16,83	674239	7667	–	166350	
1798,43523	2341,16	30,15	4210425	54223	1818740	1714153	6398544
	1299,72	24,08	2337462	43306	–	473966	
2462,66	313,14	1,32	771157	3251	278822	353293	1214406
	198,6	0,65	489084	1601	–	89956	

23	35 1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности
24	38 1115-0405-0103	Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности
	<u>Раздел 5 Полы</u>		
	5.1 Тип 1		
25	39 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 72 %	м2 площади уплотнения
26	40 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 72 %	м3 подстилающего слоя
27	41 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности
28	42 1114-0101-2101	Слой пола подстилающий из керамзитобетона. Устройство НР = 72 %	м3 подстилающего слоя
29	43 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки

4922,66	464,25	2,96	2285345	14571	718265	1122946	3680954
	315,38	1,45	1552509	7138	–	272663	
192,82	610,84	4,55	117782	877	25687	65989	198473
	473,07	2,25	91217	434	–	14702	
512,34	225,8	31,91	115686	16349	61445	31647	159120
	73,96	11,83	37893	6061	–	11787	
51,234	22736,41	7,2	1164877	369	970991	139332	1408546
	3777,12	–	193517	–	–	104337	
512,34	1570,86	85,52	804814	43815	411885	255907	1145579
	681,41	12,32	349114	6312	–	84858	
25,62	28248,8	8,4	723734	215	672838	36490	821042
	1978,2	–	50681	–	–	60818	
512,34	672,58	29,15	344590	14935	151274	133705	516559
	348,17	14,29	178381	7321	–	38264	

30	44	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 40 см НР = 72 % К=4,000;	м2 стяжки
31	45	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия
32	46	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 72 %	м плинтусов
	5.2 Тип 2			
33	47	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки
34	48	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 30 см НР = 72 % К=2,000;	м2 стяжки
35	49	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия
36	50	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 72 %	м плинтусов
	<u>Раздел 6 Усиление стен</u>			
37	51	1146-0401-0104	Стены кирпичные. Разборка НР = 72 %	м3

2049,36	82,34	4,94	168744	10124	149808	9827	192857
	4,3	2,36	8812	4836	–	14286	
512,34	4053,7	77,62	2076873	39768	1396255	474131	2755084
	1250,83	34,48	640850	17665	–	204080	
486	335,44	1,65	163024	802	10366	109620	294456
	312,46	0,81	151856	394	–	21812	
276,38	672,58	29,15	185888	8056	81604	72127	278656
	348,17	14,29	96227	3949	–	20641	
552,76	82,34	4,94	45514	2731	40407	2651	52018
	4,3	2,36	2377	1305	–	3853	
276,38	4053,7	77,62	1120362	21453	753205	255768	1486220
	1250,83	34,48	345704	9530	–	110090	
263	335,44	1,65	88221	434	5610	59321	159345
	312,46	0,81	82177	213	–	11803	
0,5	11852,05	3395,95	5926	1698	–	3601	10289
	8456,1	1545,6	4228	773	–	762	

38	52	1146-0201-0601	Заделка дверного проема из кирпича. Объем кладки в одном месте до 5 м3 НР = 72 %	м3
39	53	1146-0101-0402	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами НР = 72 %	т
40	54	1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР = 72 %	м2
41	55	1113-0301-1401	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-140 НР = 72 %	м2

Раздел 7 Вход в подвал

42	56	1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР = 72 %	м3 основания
43	57	1106-0101-0114	Фундамент бетонный. Устройство, бетон В12,5 НР = 72 %	м3
44	58	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 72 %	м3 кладки
45	59	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 72 %	м2 поверхности
46	61	1106-0101-0115	Ступени и площадки. Ремонт НР = 72 %	м3

0,378	37450,64	18,24	14156	7	8442	4109	19726
	15098,16	–	5707	–	–	1461	
0,20484	609671,27	35600,36	124885	7292	67225	37979	175893
	245887,6	11617,92	50368	2380	–	13029	
22,08	173,07	2,69	3821	59	3002	554	4725
	34,4	0,4	760	9	–	350	
22,08	230,98	2,41	5100	53	4671	275	5805
	17,04	0,26	376	6	–	430	
0,18	3740,27	1025,51	673	185	344	158	897
	804,96	410,72	145	74	–	66	
0,86	19882,91	1184,94	17099	1019	15142	845	19380
	1091,25	273,64	938	235	–	1436	
12,56	28148,58	1574,68	353546	19778	252381	61964	448751
	6479,87	372,15	81387	4674	–	33241	
34,35	876,16	19,83	30096	681	19773	7008	40072
	280,69	2,69	9642	92	–	2968	
2,1	21237,69	1684,43	44599	3537	36833	3638	52096
	2013,75	392,46	4229	824	–	3859	

54	69 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 72 %	м2 кровли
55	70 2110-0104-0904	Профилированный настил оцинкованный окрашенный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,150;	м2

Раздел 8 Козырек

56	71 1109-0302-0301	Монтаж металлического каркаса козырька НР = 72 %	т конструкций
57	72 2301-0201-0162	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м
58	73 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т
59	74 2105-0204-0801	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т
60	75 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т

13,5	788,87	21,45	10650	290	1087	6754	18796
	686,92	8,01	9273	108	–	1392	
15,525	2861		44417		44417	–	47970
	–		–		–	3553	
0,141	90323,18	21632,95	12736	3050	372	7299	21638
	66048,5	5842,89	9313	824	–	1603	
6	1835		11010		11010	–	11891
	–		–		–	881	
0,064	255067		16324		16324	–	17630
	–		–		–	1306	
0,026	281888		7329		7329	–	7915
	–		–		–	586	
0,001	230016		230		230	–	248
	–		–		–	18	

61	76	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т
62	77	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 72 %	м2 кровли
63	78	2110-0104-0904	Профилированный настил оцинкованный окрашенный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,150;	м2
64	79	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %	м2
65	80	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 72 %	м2

<u>Раздел 9 Отмостка</u>

66	81	1111-0101-0204	Отмостка. Устройство щебеночной подготовки с уплотнением трамбовками НР = 72 %	м3 подстилающего слоя
67	82	1106-0101-0101	Устройство бетонной отмостки из бетона В15 НР = 72 %	м3

Итого :
Временные здания и сооружения
Итого с временными
Зимние удорожания
Итого с зимними удорожаниями

0,0024	250617		601		601	–	649
	–		–		–	48	
4,92	788,87	21,45	3881	106	396	2462	6850
	686,92	8,01	3380	39	–	507	
5,658	2861		16188		16188	–	17483
	–		–		–	1295	
11,5	100,6	2,41	1157	28	611	375	1655
	45,02	0,26	518	3	–	123	
11,5	79,51	1,71	914	20	592	220	1225
	26,31	0,26	303	3	–	91	
27,76	8812,21	1732,79	244627	48102	103704	81606	352332
	3343,68	739,2	92821	20520	–	26099	
20,83	22580,11	1096,16	470344	22833	421021	22728	532518
	1271,7	243,67	26490	5076	–	39446	
							43 789 185
		1,5%		**656 838**			
							44 446 023
		1,98%		**880 031**			
							45 326 054

Непредвиденные работы и затраты
Итого сметная стоимость
Итого в текущих ценах на 2021 год- 100 % К=1,05
Итого по договорной цене К=0,9
НДС
Итого с НДС

ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор **Кожаев З.И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

2 %	**906 521**
	46 232 575
1,05	**48 544 204**
0,9	**43 689 784**
12 %	**5 242 774**
	48 932 558

ТОО"Даму Құрылыс АДК" БИН 050340000435

(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Директор **Хакимов А.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Приложение 1
иказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178

Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Подрядчик : **ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО"Даму Курылыс АДК" БИН 050340000435 г.Актобе,ул. Г.Жубановой 3М,кв. 63**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: ""Капитальный ремонт здания КГУ Хлебодаровской ОСШ", ул.Женис, д 15, с. Сарыжар Мартукского района Актюбинской области"

(наименование , адрес)

Объект: "Капитальный ремонт здания КГУ Хлебодаровской ОСШ", ул.Женис, д 15, с. Сарыжар Мартукского района Актюбинской области"

Договор субподряда № 13 от 26.08.2021 г.

АКТ № 2
выполненных работ
за сентябрь месяц 2021 г.
Локальная смета № 2-1-2
на Отопление

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Раздел 1 Отопление

1	4	1116-0501-0602	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР = 72 %	м трубопровода	139
2	6	1116-0501-0604	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР = 72 %	м трубопровода	1927
3	8	1116-0501-0804	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	586
4	10	1116-0501-0805	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	866
5	12	2302-0401-0103	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32	шт.	160
6	13	2302-0401-0104	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 40	шт.	90
7	14	2302-0401-0105	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 50	шт.	70
8	15	2302-0401-1205	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50	шт.	60

1014,47	2,44	141011	339	1775	100026	260320
999,26	0,2	138897	28	–	19283	
990,24	3,85	1908192	7419	32952	1345470	3513955
969,29	0,46	1867822	886	–	260293	
1482,88	20,03	868968	11738	9241	610717	1598060
1447,08	0,39	847989	229	–	118375	
1585,04	22,49	1372645	19476	19450	960645	2519953
1540,09	0,59	1333718	511	–	186663	
40		6400		6400	–	6912
–		–		–	512	
65		5850		5850	–	6318
–		–		–	468	
129		9030		9030	–	9752
–		–		–	722	
188		11280		11280	–	12182

9	16 2302-0401-1204	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40	шт.	90
10	17 2302-0401-1203	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32	шт.	226
11	18 2302-0401-1603	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной переходной DN 40x32	шт.	18
12	19 2302-0401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20	шт.	556
13	20 2302-0401-1701	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с внутренней резьбой DN 20x1/2	шт.	227
14	21 2302-0401-2403	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32	шт.	34
15	22 2302-0401-2505	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32	шт.	259
16	23 2302-0401-2515	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 50x40x50	шт.	42
17	24 2302-0401-2514	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 50x32x50	шт.	28

–	–	–	902	
111	9990	9990	–	10789
–	–	–	799	
47	10622	10622	–	11472
–	–	–	850	
105	1890	1890	–	2041
–	–	–	151	
15	8340	8340	–	9007
–	–	–	667	
128	29056	29056	–	31380
–	–	–	2324	
78	2652	2652	–	2864
–	–	–	212	
70	18130	18130	–	19580
–	–	–	1450	
207	8694	8694	–	9390
–	–	–	696	
207	5796	5796	–	6260
–	–	–	464	

18	25 2302-0401-2511	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x32x40	шт.	68
19	26 2302-0601-1201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 32	шт.	2700
20	27 2302-0601-1201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 40	шт.	470
21	28 2302-0601-1201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	500
22	29 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 72 %	шт.	278
23	30 2304-0905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	278
24	31 1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР = 72 %	кВт	633,05
25	32 2305-1001-0310	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	3932

125		8500		8500	–	9180
–		–		–	680	
38		102600		102600	–	110808
–		–		–	8208	
38		17860		17860	–	19289
–		–		–	1429	
38		19000		19000	–	20520
–		–		–	1520	
2199,55	86,22	611475	23969	82811	366070	1055749
1815,45	13,44	504695	3736	–	78204	
1259		350002		350002	–	378002
–		–		–	28000	
1007,6	15,81	637861	10009	205741	306413	1019816
666,79	5,47	422111	3463	–	75542	
2161		8497052		8497052	–	9176816
–		–		–	679764	

26	33 1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР = 72 %	шт.	278
27	34 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 72 %	шт.	556
28	35 2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	278
29	36 2304-1008-0428	Клапан термостатический RTR-G, для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120 °С, PN 10, DN 15, типа Danfoss	шт.	278
	Раздел 2 Узел управления			
30	37 1118-1101-0201	Коллекторы системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов. Сборка и установка подающего узла НР = 72 %	узел	2
31	38 2301-0201-0218	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,6

283,64	–	78852	–	30547	34780	122723
173,76	–	48305	–	–	9091	
2199,55	86,22	1222950	47938	165621	732141	2111498
1815,45	13,44	1009390	7473	–	156407	
818		227404		227404	–	245596
–		–		–	18192	
7854		2183412		2183412	–	2358085
–		–		–	174673	
5551,79	87,55	11104	175	2067	6438	18945
4430,58	40,32	8861	81	–	1403	
3795		21252		21252	–	22952
–		–		–	1700	

32	39 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 72 %	шт.	22
33	40 2304-0905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	20
34	41 2304-0501-0107	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2
35	42 1116-0601-0103	Задвижки на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 72 %	шт.	2
36	43 2304-0101-0302	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10/16, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2
37	44 1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 72 %	комплект	12
38	45 1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР = 72 %	комплект	12
39	46 1118-0701-0210	Воздухоотводчики. Установка НР = 72 %	шт.	2

2199,55	86,22	48390	1897	6553	28970	83549
1815,45	13,44	39940	296	–	6189	
1259		25180		25180	–	27194
–		–		–	2014	
804		1608		1608	–	1737
–		–		–	129	
4003,68	271,09	8007	542	1043	4710	13734
3211	59,52	6422	119	–	1017	
18431		36862		36862	–	39811
–		–		–	2949	
2505	–	30060	–	26375	2653	35330
307,12	–	3685	–	–	2617	
468,82	–	5626	–	782	3487	9842
403,62	–	4843	–	–	729	
2375,58	292,16	4751	584	142	3089	8467
2012,48	132,48	4025	265	–	627	

40	47 2912-1200-1000(пл)	Воздухоотводчик автоматический Ду 15 мм	шт	2
41	48 1116-0401-0101	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	3
42	49 2301-0201-0124	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2
43	50 2301-0201-0107	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1
44	51 1122-0601-0301	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 72 %	км трубопровода	0,003
45	52 1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными НР = 72 %	м3 изоляции	0,2
46	53 1126-0301-0401	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ) НР = 72 %	м2 поверхности покрытия изоляции	5
		Всего		

2500		5000		5000	–	5400
–		–		–	400	
826,45	39,59	2479	119	88	1668	4479
757,61	14,64	2273	44	–	332	
482		964		964	–	1041
–		–		–	77	
229		229		229	–	247
–		–		–	18	
948077,56	37083,48	2844	111	1940	571	3688
264306	134,4	793	–	–	273	
66991,01	1405,22	13398	281	9328	2827	17523
18944	685,44	3789	137	–	1298	
4130,85	27,03	20654	135	6509	10129	33246
2802,07	11,69	14010	58	–	2463	
						24 985 502

Временные здания и сооружения
Итого с временными
Зимние удорожания
Итого с зимними удорожаниями
Непредвиденные работы и затраты
Итого сметная стоимость
Итого в текущих ценах на 2021 год- 100 % К=1,05
Итого по договорной цене К=0,9
НДС
Итого с НДС

ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор **Кожаев З.И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

1,5%	374 783		
			25 360 285
1,98%	502 134		
			25 862 419
2 %		517 248	
			26 379 667
1,05			27 698 650
0,9			24 928 785
12 %			2 991 454
			27 920 239

ТОО"Даму Курылыс АДК" БИН 050340000435

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор **Хакимов А.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Приложение 1
казу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Подрядчик: **ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **ТОО"Даму Курылыс АДК" БИН 050340000435 г.Актобе,ул. Г.Жубановой 3М,кв. 63**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: ""Капитальный ремонт здания КГУ Хлебодаровской ОСШ", ул.Женис, д 15, с. Сарыжар Мартукского района Актюбинской области"

(наименование , адрес)

Объект: "Капитальный ремонт здания КГУ Хлебодаровской ОСШ", ул.Женис, д 15, с. Сарыжар Мартукского района Актюбинской области"

Договор субподряда № 13 от 26.08.2021 г.

АКТ № 3
выполненных работ
за сентябрь месяц 2021 г.
Локальная смета № 2-1-3
на Водопровод и канализация

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2 Холодное водоснабжение									
1	5	1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	35	1603,56	14,74	56125	516	6405	35430	98879

2	6	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	13
3	7	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	62
4	8	2302-0401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20	шт.	12
5	9	2302-0401-1202	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25	шт.	2
6	10	2302-0401-1203	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32	шт.	1
7	11	2302-0401-2403	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32	шт.	2
8	12	2302-0401-2502	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25	шт.	16
9	13	2302-0401-2501	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 20x20x20	шт.	14
10	14	2302-0401-2903	Крестовина полипропиленовая PP-R со сварным соединением DN 32	шт.	1

1405,82	0,1	49204	4	–	7324	
1821,3 / 1517,51	17,69 / 0,17	23677 / 19728	230 / 2	3719 / –	14206 / 3031	40914
2105,35 / 1655,81	20,9 / 0,26	130532 / 102660	1296 / 16	26576 / –	73927 / 16357	220816
15 / –		180 / –		180 / –	– / 14	194
29 / –		58 / –		58 / –	– / 5	63
47 / –		47 / –		47 / –	– / 4	51
78 / –		156 / –		156 / –	– / 12	168
46 / –		736 / –		736 / –	– / 59	795
66 / –		924 / –		924 / –	– / 74	998
161		161		161	–	174

11	15	2302-0401-0101	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20	шт.	14
12	16	2302-0401-0307	Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная с внутренней резьбой и сварным концом DN 20x1/2	шт.	35
13	17	2302-0401-0206	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 32x25	шт.	2
14	18	2302-0401-0203	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 25x20	шт.	6
15	19	2302-0601-1201	Хомут для крепления труб ПВХ	шт.	135
16	20	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 72 %	шт.	41
17	21	2304-0905-2902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	35
18	22	2304-0905-2903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	4
19	23	2304-0905-2904	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2

Раздел 3 Горячее водоснабжение

–		–		–	13	
12		168		168	–	181
–		–		–	13	
594		20790		20790	–	22453
–		–		–	1663	
36		72		72	–	78
–		–		–	6	
26		156		156	–	168
–		–		–	12	
38		5130		5130	–	5540
–		–		–	410	
2199,55	86,22	90182	3535	12213	53988	155704
1815,45	13,44	74433	551	–	11534	
1345		47075		47075	–	50841
–		–		–	3766	
2542		10168		10168	–	10981
–		–		–	813	
4383		8766		8766	–	9467
–		–		–	701	

20	24	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	25
21	25	2302-0401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20	шт.	13
22	26	2302-0401-2401	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20	шт.	11
23	27	2302-0401-0307	Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная с внутренней резьбой и сварным концом DN 20x1/2	шт.	17
24	28	2302-0601-1201	Хомут для крепления труб ПВХ	шт.	45
25	29	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 72 %	шт.	17
26	30	2304-0905-2902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	17
27	31	1117-0801-0201	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка НР = 72 %	комплект	3

1817,34	17,69	45434	442	7054	27318	78572
1517,51	0,17	37938	4	–	5820	
15		195		195	–	211
–		–		–	16	
26		286		286	–	309
–		–		–	23	
594		10098		10098	–	10906
–		–		–	808	
38		1710		1710	–	1847
–		–		–	137	
2199,55	86,22	37392	1466	5064	22386	64560
1815,45	13,44	30863	228	–	4782	
1345		22865		22865	–	24694
–		–		–	1829	
4290,39	47,77	12871	143	232	9035	23658
4165,16	17,87	12495	54	–	1752	

28	32	5104-0106-0154(об)	Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 2 кВт, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ Р 52084-2003	комплект	2
29	33	5104-0106-0145(об)	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5+1 кВт, бак из нержавеющей стали, управление электронное, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ Р 52084-2003	комплект	1
		Раздел 4 Канализация К1			
30	34	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	14
31	35	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	24
32	36	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр 150 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	12
33	37	2302-0302-1013	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 150, PN 10	шт.	4
34	38	2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	2

126962		253924		–	–	253924
–		–		253924	–	
97287		97287		–	–	97287
–		–		97287	–	
1124,28	1,37	15740	19	4307	8222	25879
815,26	0,45	11414	6	–	1917	
1709,29	3,36	41023	81	22180	13527	58914
781,76	1,05	18762	25	–	4364	
2680,34	3,36	32164	40	22743	6764	42042
781,76	1,05	9381	13	–	3114	
4775		19100		19100	–	20628
–		–		–	1528	
553		1106		1106	–	1194
–		–		–	88	

35	39 2302-0601-0801	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	5
36	40 2302-0601-0803	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	2
37	41 2302-0403-0407	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	8
38	42 2302-0403-0403	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	8
39	43 2302-0403-0324	Отвод полипропиленовый PP-R угол 45°, DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	10
40	44 2302-0403-0321	Отвод полипропиленовый PP-R угол 45°, DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	4
41	45 2302-0403-0707	Тройник полипропиленовый PP-R угол 87°, DN 110x110 ГОСТ 32414-2013	шт.	18
42	46 2302-0403-0703	Тройник полипропиленовый PP-R угол 87°, DN 50x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	16
43	47 2302-0403-1102	Крестовина полипропиленовая PP-R, угол 87°, DN 50x50x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	1
44	48 2302-0401-0228	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 110x50	шт.	2

212	1060	1060	–	1145
–	–	–	85	
553	1106	1106	–	1194
–	–	–	88	
388	3104	3104	–	3352
–	–	–	248	
105	840	840	–	907
–	–	–	67	
314	3140	3140	–	3391
–	–	–	251	
92	368	368	–	397
–	–	–	29	
605	10890	10890	–	11761
–	–	–	871	
171	2736	2736	–	2955
–	–	–	219	
410	410	410	–	443
–	–	–	33	
1936	3872	3872	–	4182
–	–	–	310	

45	49	2302-0401-0231	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 110x160	шт.	1
46	50	2302-0401-0228	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 50x160	шт.	1
47	51	2302-0403-1303	Зонт канализационный DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	1
			Раздел 5 Сантехнические устройства		
48	52	1117-0101-0111	Трапы диаметром 50 мм. Установка НР = 72 %	комплект	2
49	53	1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 72 %	комплект	16
50	54	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 72 %	комплект	6
51	55	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 72 %	шт.	8
52	56	2303-0102-3323	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком ГОСТ 25809-96	шт.	2
53	57	2303-0102-3321	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	6

2275		2275		2275	–	2457
–		–		–	182	
1936		1936		1936	–	2091
–		–		–	155	
707		707		707	–	764
–		–		–	57	
8691,8	33,98	17384	68	16079	914	19762
618,24	16,82	1236	34	–	1464	
24382,21	177,2	390115	2835	340252	34879	458994
2939,28	88,42	47028	1415	–	34000	
12340,25	89	74042	534	57783	11513	92399
2620,8	44,2	15725	265	–	6844	
974,37	0,12	7795	1	268	5419	14271
940,8	–	7526	–	–	1057	
8703		17406		17406	–	18798
–		–		–	1392	
4605		27630		27630	–	29840

54	58 1117-0601-0101	Фонтанчики питьевые напольные с педальным пуском. Установка НР = 72 %	комплект	4

Всего
Временные здания и сооружения
Итого с временными
Зимние удорожания
Итого с зимними удорожаниями
Непредвиденные работы и затраты
Итого сметная стоимость
Итого в текущих ценах на 2021 год- 100 % К=1,05
Итого по договорной цене К=0,9
НДС
Итого с НДС

ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор **Кожаев З.И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

–		–		–	2210	
80103,66	80,04	320415	320	309289	7876	354554
2701,44	33,22	10806	133	–	26263	
						2 346 747
	1,5%		**35 201**			
						2 381 948
	1,98%		**47 163**			
						2 429 111
	2 %				**48 582**	
						2 477 693
	1,05					**2 601 578**
	0,9					**2 341 420**
	12 %					**280 970**
						2 622 390

ТОО"Даму Курылыс АДК" БИН 050340000435

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор **Хакимов А.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)