Заказчик:КГУ "Управление энергоэффективности и инфрастуктурного развития" города Алматы

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой" ,ТОО "Зи-Дан"
Наименование объекта: Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков г.Алматы. Строительство и реконструкция магистральных и распределительных себей водопровода и канализации в пос.Колхозшы
Договор №040740002533/190161/00 от 06.08.2019

Приложение 4 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018 года №656

Приложение 4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика

СПРАВКА Ф№12

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь от 04.12.2020 г

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		номер	дата	код	наименование	код	наименование
		№040740002533/190161/00	06.08.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат не вход в СМР	Доп. затраты			
				отчет. месяце	по монт. оборуд.		на материалы	др. доп. расходы		
Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков г.Алматы. Строительство и реконструкция магистральных и распределительных себей водопровода и канализации в пос.Колхозшы	1 525 674 243,00	197 726 368,75							23 727 164,25	221 453 533,00
Итого к оплате									23 727 164,25	221 453 533,00

К оплате за декабрь: Двести двадцать один миллион четыреста пятьдесят три тысячи пятьсот тридцать три тенге ноль тиын

Заказчик:
КГУ "Управление энергоэффективности и инфрастуктурного развития" города Алматы

_____
М.П. БИН 040740002533

Эксперт технического надзора
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____Кызылов Ж.А
М.П. БИН 080340021473

Директор авторского надзора
ТОО "Саулет-SKB"

_____Ошанов А.Е
М.П. БИН 081240005996

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____Акмагамбетов Ж.К
М.П. БИН 040840003535

Подрядчик:
Директор ТОО "Зи-Дан"

_____Бисенов Д.З
М.П. БИН 021140005454

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" г.Алматы,г.Алматы,Площадь Республики,4, тел.: 272-39-68 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	040740002533
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск, ул.Мызы, дом № 13, нежилое помещение 1в, офис 204, тел.: +77172517070 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	040840003535
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Зи-Дан" *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	021140006454
Договор (контракт)	Договор №040740002533/190161/00 от 2019-08-06/Колхозши	

Номер документа	Дата составления
203	04.12.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков г.Алматы. Строительство и реконструкция магистральных и распределительных сетей водопровода и канализации в пос. Колхозшы			шт	1	221 453 533,00	221 453 533,00	23 727 164,25
				Итого	1	x	221 453 533,00	23 727 164,25

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Акмагамбетов Ж.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 04.12.2020

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / _____
ТОО "Зи-Дан" *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

М.П.

Реестр за декабрь 2020 г.

Заказчик: КГУ "Управление энергоэффективности и инфрастуктурного развития" города Алматы

Подрядчик:ТОО "Компания НурайСтрой" ,ТОО "Зи-Дан"

Тема: Строительство магистральных и распределительных сетей водопровода и канализации в пос.Колхозшы

1	Наружные сети водопровода и канализации Полевая дорога 2 ЛС6-1-1	50 000 445,00
2	Наружные сети водопровода и канализации Полевая дорога 1 ЛС 6-2-2	71 113 255,00
3	Наружные сети водопровода и канализации Полевая дорога2 ЛС 6-3-3	17 381 208,00
4	Наружные сети водопровода и канализации Полевая дорога 1а ЛС 6-4-1	14 875 839,00
5	Наружные сети водопровода и канализации Замена трубы	68 082 786,00
	Сумма, требуемая к перечислению, тенге	**221 453 533,00**

Форма 2-В Э1250

Заказчик КГУ "Управление энергоэффективности и инфрастуктурного развития" города Алматы

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Компания НурайСтрой" ,ТОО "Зи-Дан"

(организация, адрес, телефон)

Стройка Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков г.Алматы

(наименование, адрес)

Объект Строительство магистральных и распределительных сетей водопровода и канализации в пос.Колхозшы

(наименование)

Акт приемки выполненных работ за декабрь №9 Добавить
Локальная смета 6-1-1
Наружные сети водопровода и канализации Полевая дорога 2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
1	1	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	1750,000	163,93	286885
			Накладные расходы			*36,04*	*63069*
			Сметная прибыль			*12,14*	*21251*
2	2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	885,000	3399,11	3008211
			Накладные расходы			*1249,58*	*1105881*
			Сметная прибыль			*251,79*	*222830*
3	3	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	88,000	4125,70	363062
			Накладные расходы			*814,75*	*71698*
			Сметная прибыль			*305,61*	*26893*
4	4	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	798,000	1625,31	1296997
			Накладные расходы			*597,50*	*476803*
			Сметная прибыль			*120,39*	*96074*
5	5	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м /местным грунтом/	м3	1750,000	39,41	68975
			Накладные расходы			*7,19*	*12577*
			Сметная прибыль			*2,92*	*5109*
6	6	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1750,000	263,11	460446
			Накладные расходы			*84,42*	*147733*
			Сметная прибыль			*19,49*	*34107*
7	7	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Погрузка лишнего грунта экскаватором емк.ковша 0,5 м3 на автосамосвалы	м3 грунта	88,000	239,75	21098
			Накладные расходы			*50,95*	*4483*
			Сметная прибыль			*17,76*	*1563*
8	8	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	154,000	718,23	110608
			Накладные расходы			*27,05*	*4166*
			Сметная прибыль			*53,20*	*8193*
9	9	11-010205-1002 РСНБ РК 2015	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах	м2	3450,000	714,22	2464053

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*157,31*	*542704*
			Сметная прибыль			*52,91*	*182522*
10	10	11-010205-1105 РСНБ РК 2015	Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м. Крепление досками. Грунты устойчивые	м2 креплений	3450,000	1407,14	4854646
			Накладные расходы			*394,26*	*1360194*
			Сметная прибыль			*104,23*	*359603*
			Раздел: Строительная часть				
11	11	11-220501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,311	433892,02	134940
			Накладные расходы			*150889,39*	*46927*
			Сметная прибыль			*32148,15*	*9996*
12	12	23-010501-1603 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 25x2,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	314,110	152,51	47905
			Накладные расходы			*5,74*	*1804*
			Сметная прибыль			*11,30*	*3549*
13	13	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,311	100481,93	31250
			Накладные расходы			*37190,14*	*11566*
			Сметная прибыль			*7443,11*	*2315*
14	14	11-220501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,877	512037,93	449057
			Накладные расходы			*174103,01*	*152688*
			Сметная прибыль			*37928,74*	*33264*
15	15	23-010501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	885,770	1633,77	1447146
			Накладные расходы			*61,53*	*54503*
			Сметная прибыль			*121,02*	*107196*
16	16	11-220701-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 125 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,877	132507,83	116209
			Накладные расходы			*45077,46*	*39533*
			Сметная прибыль			*9815,39*	*8608*
17	17	11-221001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	4,000	66891,80	267567
			Накладные расходы			*3741,47*	*14966*
			Сметная прибыль			*4954,95*	*19820*
18	18	11-220901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	6,000	3223,42	19340
			Накладные расходы			*1086,71*	*6520*
			Сметная прибыль			*238,77*	*1433*
19	19	23-040102-0205 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	6,000	41664,49	249987
			Накладные расходы			*1569,18*	*9415*
			Сметная прибыль			*3086,26*	*18518*
20	20	11-221201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	12,000	1625,31	19504
			Накладные расходы			*567,23*	*6807*
			Сметная прибыль			*120,39*	*1445*
21	21	23-020103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	12,000	2408,11	28897
			Накладные расходы			*90,70*	*1088*
			Сметная прибыль			*178,38*	*2141*
22	22	23-020303-7506 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12,000	1801,88	21623
			Накладные расходы			*67,86*	*814*
			Сметная прибыль			*133,47*	*1602*
23	23	23-020803-1301 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	3,000	86568,00	259704
			Накладные расходы			*3260,36*	*9781*
			Сметная прибыль			*6412,44*	*19237*
24	24	23-020803-0204 РСНБ РК 2015	Тройник фланцевый ППТФ для труб из ВЧШГ DN 100X100 ГОСТ 5525-88	шт.	1,000	158059,04	158059
			Накладные расходы			*5952,88*	*5953*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*11708,08*	*11708*
25	25	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	14,000	899,71	12596
			Накладные расходы			*326,28*	*4568*
			Сметная прибыль			*66,65*	*933*
26	26	23-030301-0208 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые УВК-40	шт.	14,000	13138,94	183945
			Накладные расходы			*494,84*	*6928*
			Сметная прибыль			*973,25*	*13626*
27	27	23-051401-0704 РСНБ РК 2015	Датчик универсальный ESMB, типа DAnfOss	шт.	14,000	36644,43	513022
			Накладные расходы			*1380,12*	*19322*
			Сметная прибыль			*2714,40*	*38002*
28	28	23-040602-0303 РСНБ РК 2015	Вентили балансировочные ручные типа HErz, STrOMAX-R, T 120°C, PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	14,000	9925,59	138958
			Накладные расходы			*373,82*	*5233*
			Сметная прибыль			*735,23*	*10293*
29	29	11-221001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	шт.	1,000	3584,78	3585
			Накладные расходы			*1268,70*	*1269*
			Сметная прибыль			*265,54*	*266*
30	30	23-051206-0104 РСНБ РК 2015	Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды на давление 1 МПа (10 кгс/см2), d 100 мм	комплект	1,000	60964,24	60964
			Накладные расходы			*2296,06*	*2296*
			Сметная прибыль			*4515,87*	*4516*
31	31	23-040901-0504 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,000	3041,61	6083
			Накладные расходы			*114,55*	*229*
			Сметная прибыль			*225,30*	*451*
32	32	23-020302-2603 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12,000	755,64	9068
			Накладные расходы			*28,46*	*342*
			Сметная прибыль			*55,97*	*672*
33	33	23-020302-2410 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	1646,38	3293
			Накладные расходы			*62,01*	*124*
			Сметная прибыль			*121,95*	*244*
34	34	23-020302-3303 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 25x25x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6,000	1177,09	7063
			Накладные расходы			*44,33*	*266*
			Сметная прибыль			*87,19*	*523*
35	35	23-020302-3110 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x110x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	2974,95	2975
			Накладные расходы			*112,04*	*112*
			Сметная прибыль			*220,37*	*220*
36	36	11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	31,335	44660,42	1399434
			Накладные расходы			*9553,56*	*299361*
			Сметная прибыль			*3308,18*	*103662*
37	37	21-040302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	14,000	20591,91	288287
			Накладные расходы			*775,54*	*10858*
			Сметная прибыль			*1525,33*	*21355*
38	38	21-040301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	7,000	11072,11	77505
			Накладные расходы			*417,00*	*2919*
			Сметная прибыль			*820,16*	*5741*
39	39	21-040301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	28,000	16716,21	468054
			Накладные расходы			*629,57*	*17628*
			Сметная прибыль			*1238,24*	*34671*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
40	40	21-040302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	14,000	18308,50	256319
			Накладные расходы			*689,54*	*9654*
			Сметная прибыль			*1356,18*	*18987*
41	41	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	14,000	2269,72	31776
			Накладные расходы			*85,48*	*1197*
			Сметная прибыль			*168,13*	*2354*
42	42	11-300504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляции обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	112,000	3441,26	385421
			Накладные расходы			*557,74*	*62467*
			Сметная прибыль			*254,91*	*28550*
43	43	23-030101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	14,000	18070,66	252989
			Накладные расходы			*680,58*	*9528*
			Сметная прибыль			*1338,57*	*18740*
44	44	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка (таблица колодцев и ТПР 901-09-11-84 С1-3шт, С2-9шт, С4-2 шт)	т	0,243	337669,49	81919
			Накладные расходы			*12717,43*	*3085*
			Сметная прибыль			*25012,55*	*6068*
45	45	21-060510-1601 РСНБ РК 2015	Крепежные элементы (35,38кг на один колодец)	т	0,495	290354,71	143818
			Накладные расходы			*10935,45*	*5417*
			Сметная прибыль			*21507,76*	*10653*
46	46	11-221101-0103 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети	врезка	1,000	9328,07	9328
			Накладные расходы			*2696,03*	*2696*
			Сметная прибыль			*690,97*	*691*
47	47	23-010501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,400	1633,77	654
			Накладные расходы			*61,53*	*25*
			Сметная прибыль			*121,02*	*48*
48	48	11-221101-0104 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети	врезка	1,000	14601,27	14601
			Накладные расходы			*4041,21*	*4041*
			Сметная прибыль			*1081,58*	*1082*
49	49	23-010501-1316 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,400	3401,12	1360
			Накладные расходы			*128,09*	*51*
			Сметная прибыль			*251,93*	*101*
			Раздел: Восстановление подъездной дороги				
50	50	11-010104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты I группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	550,000	33,01	18157
			Накладные расходы			*6,38*	*3512*
			Сметная прибыль			*2,45*	*1345*
51	51	11-010104-0113 РСНБ РК 2015	(+ до 50 м)	м3 грунта	550,000	97,14	53428
			Накладные расходы			*18,79*	*10333*
			Сметная прибыль			*7,20*	*3958*
52	52	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Погрузка лишнего грунта экскаватором емк.ковша 0,5 м3 на автосамосвалы	м3 грунта	2360,000	239,75	565802
			Накладные расходы			*50,95*	*120232*
			Сметная прибыль			*17,76*	*41911*
53	53	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	4757,760	718,23	3417179
			Накладные расходы			*27,05*	*128699*
			Сметная прибыль			*53,20*	*253124*
54	54	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	2360,000	4172,16	9846305

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*365,04*	*861487*
			Сметная прибыль			*309,05*	*729356*
55	55	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	2879,200	2199,32	6332296
			Накладные расходы			*82,83*	*238489*
			Сметная прибыль			*162,91*	*469059*
56	56	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	5038,600	718,23	3618888
			Накладные расходы			*27,05*	*136296*
			Сметная прибыль			*53,20*	*268066*
			ИТОГО:				**44 391 242**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**6 120 337**
			Сметная прибыль				**3 288 240**
			Итого с временными		**1,3 %**	**577 086**	**44 968 328**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,030%**	**912 641**	**45 880 969**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**48 630 996**
			Итого с НДС		**12 %**	**5 835 720**	**54 466 716**
			Понижающий коэфицент				**4 466 271**
			Итого				**50 000 445**

Заказчик:
КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы
Главный специалист
_____Жумагалиев Е.Н
«___»_____20___

Генеральный подрядчик :
Директор ТОО "Компания НурайСтрой"
_____Акмагамбетов Ж.К

Подрядчик:
Директор ТОО "Зи-Дан"
_____Бисенов Д.З

Эксперт технического надзора:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
_____Кызылов Ж.А

Эксперт авторского надзора:
ТОО "Саулет-SKB"
_____Круковский Д.В.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление энергоэффективности и инфрастуктурного развития" города Алматы**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Компания НурайСтрой" ,ТОО "Зи-Дан"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство магистральных и распределительных сетей водопровода и канализации в пос.Колхозшы**

(наименование)

Акт приемки выполненных работ за декабрь №10 Добавить
Локальная смета 6-2 -2
Наружные сети водопровода и канализации Полевая дорога №1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
1	1	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	8388,800	163,93	1375210
			Накладные расходы			*36,04*	*302328*
			Сметная прибыль			*12,14*	*101867*
2	2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	599,200	3399,11	2036746
			Накладные расходы			*1249,58*	*748750*
			Сметная прибыль			*251,79*	*150870*
3	3	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основании под трубопроводы	м3	449,400	4125,70	1854092
			Накладные расходы			*814,75*	*366150*
			Сметная прибыль			*305,61*	*137340*
4	4	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	449,400	1625,31	730414
			Накладные расходы			*597,50*	*268515*
			Сметная прибыль			*120,39*	*54105*
5	5	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Погрузка лишнего грунта экскаватором емк.ковша 0,5 м3 на автосамосвалы	м3 грунта	1977,360	239,75	474065
			Накладные расходы			*50,95*	*100738*
			Сметная прибыль			*17,76*	*35116*
6	6	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	3460,380	718,23	2485358
			Накладные расходы			*27,05*	*93604*
			Сметная прибыль			*53,20*	*184101*
7	7	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1348,200	2199,32	2965130
			Накладные расходы			*82,83*	*111674*
			Сметная прибыль			*162,91*	*219639*
8	8	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Погрузка лишнего грунта экскаватором емк.ковша 0,5 м3 на автосамосвалы	м3 грунта	1348,200	239,75	323226
			Накладные расходы			*50,95*	*68685*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*17,76*	*23943*
9	9	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	2359,350	718,23	1694563
			Накладные расходы			*27,05*	*63821*
			Сметная прибыль			*53,20*	*125523*
10	10	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м /местным грунтом/	м3	2471,700	39,41	97420
			Накладные расходы			*7,19*	*17764*
			Сметная прибыль			*2,92*	*7216*
11	11	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	2471,700	263,11	650334
			Накладные расходы			*84,42*	*208658*
			Сметная прибыль			*19,49*	*48173*
12	12	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Погрузка лишнего грунта экскаватором емк.ковша 0,5 м3 на автосамосвалы	м3 грунта	2808,750	239,75	673388
			Накладные расходы			*50,95*	*143094*
			Сметная прибыль			*17,76*	*49881*
13	13	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	4915,313	718,23	3530339
			Накладные расходы			*27,05*	*132961*
			Сметная прибыль			*53,20*	*261507*
14	14	11-010205-1002 РСНБ РК 2015	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах	м2	3544,000	714,22	2531190
			Накладные расходы			*157,31*	*557491*
			Сметная прибыль			*52,91*	*187496*
15	15	11-010205-1105 РСНБ РК 2015	Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м. Крепление досками. Грунты устойчивые	м2 креплений	3544,000	1407,14	4986917
			Накладные расходы			*394,26*	*1397255*
			Сметная прибыль			*104,23*	*369401*
			Раздел: Строительная часть				
16	16	11-220501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,612	433892,02	265542
			Накладные расходы			*150889,39*	*92344*
			Сметная прибыль			*32140,15*	*19670*
17	17	23-010501-1603 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 25x2,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	618,120	152,51	94270
			Накладные расходы			*5,74*	*3550*
			Сметная прибыль			*11,30*	*6983*
18	18	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,612	100481,93	61495
			Накладные расходы			*37190,14*	*22760*
			Сметная прибыль			*7443,11*	*4555*
19	19	11-220501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,878	512037,93	449569
			Накладные расходы			*174103,01*	*152862*
			Сметная прибыль			*37928,74*	*33301*
20	20	23-010501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	886,780	1633,77	1448796
			Накладные расходы			*61,53*	*54565*
			Сметная прибыль			*121,02*	*107318*
21	21	11-220701-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 125 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,878	132507,83	116342
			Накладные расходы			*45077,46*	*39578*
			Сметная прибыль			*9815,39*	*8618*
22	22	11-221001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	4,000	66891,80	267567
			Накладные расходы			*3741,47*	*14966*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр нормы и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*4954,95*	*19820*
23	23	11-220901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	5,000	3223,42	16117
			Накладные расходы			*1086,71*	*5434*
			Сметная прибыль			*238,77*	*1194*
24	24	23-040102-0205 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	5,000	41664,49	208322
			Накладные расходы			*1569,18*	*7846*
			Сметная прибыль			*3086,26*	*15431*
25	25	11-221201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	10,000	1625,31	16253
			Накладные расходы			*567,23*	*5672*
			Сметная прибыль			*120,39*	*1204*
26	26	23-020103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	10,000	2408,11	24081
			Накладные расходы			*90,70*	*907*
			Сметная прибыль			*178,38*	*1784*
27	27	23-020303-7506 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10,000	1801,88	18019
			Накладные расходы			*67,86*	*679*
			Сметная прибыль			*133,47*	*1335*
28	28	23-020803-1301 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	4,000	86568,00	346272
			Накладные расходы			*3260,36*	*13041*
			Сметная прибыль			*6412,44*	*25650*
29	29	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	31,000	899,71	27891
			Накладные расходы			*326,28*	*10115*
			Сметная прибыль			*66,65*	*2066*
30	30	23-030301-0208 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые УВК-40	шт.	31,000	13138,94	407307
			Накладные расходы			*494,84*	*15340*
			Сметная прибыль			*973,25*	*30171*
31	31	23-051401-0704 РСНБ РК 2015	Датчик универсальный ESMB, типа DAnfOss	шт.	31,000	36644,43	1135977
			Накладные расходы			*1380,12*	*42784*
			Сметная прибыль			*2714,40*	*84146*
32	32	23-040602-0303 РСНБ РК 2015	Вентили балансировочные ручные типа HErz, STrOMAX-R, T 120°C, PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	31,000	9925,59	307693
			Накладные расходы			*373,82*	*11588*
			Сметная прибыль			*735,23*	*22792*
33	33	11-221001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	шт.	1,000	3584,78	3585
			Накладные расходы			*1268,70*	*1269*
			Сметная прибыль			*265,54*	*266*
34	34	23-051206-0104 РСНБ РК 2015	Вантузы из серого чугуна ВМГ для воздуха и воды на давление 1 МПа (10 кгс/см2), d 100 мм	комплект	1,000	60964,24	60964
			Накладные расходы			*2296,06*	*2296*
			Сметная прибыль			*4515,87*	*4516*
35	35	23-040901-0504 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,000	3041,61	6083
			Накладные расходы			*114,55*	*229*
			Сметная прибыль			*225,30*	*451*
36	36	23-020302-2603 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	24,000	755,64	18135
			Накладные расходы			*28,46*	*683*
			Сметная прибыль			*55,97*	*1343*
37	37	23-020302-2410 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,000	1646,38	6586

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*62,01*	*248*
			Сметная прибыль			*121,95*	*488*
38	38	23-020302-3303 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 25x25x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12,000	1177,09	14125
			Накладные расходы			*44,33*	*532*
			Сметная прибыль			*87,19*	*1046*
39	39	23-020302-4715 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x63x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16,000	6358,30	101733
			Накладные расходы			*239,47*	*3832*
			Сметная прибыль			*470,99*	*7536*
40	40	11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	42,305	44660,42	1889359
			Накладные расходы			*9553,56*	*404163*
			Сметная прибыль			*3308,18*	*139953*
41	41	21-040302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	18,000	20591,91	370654
			Накладные расходы			*775,54*	*13960*
			Сметная прибыль			*1525,33*	*27456*
42	42	21-040301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	23,000	11072,11	254658
			Накладные расходы			*417,00*	*9591*
			Сметная прибыль			*820,16*	*18864*
43	43	21-040301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	17,000	16716,21	284176
			Накладные расходы			*629,57*	*10703*
			Сметная прибыль			*1238,24*	*21050*
44	44	21-040302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	18,000	18308,50	329553
			Накладные расходы			*689,54*	*12412*
			Сметная прибыль			*1356,18*	*24411*
45	45	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	19,000	2269,72	43125
			Накладные расходы			*85,48*	*1624*
			Сметная прибыль			*168,13*	*3194*
46	46	21-040301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	22,000	3871,22	85167
			Накладные расходы			*145,80*	*3208*
			Сметная прибыль			*286,76*	*6309*
47	47	21-040302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт.	1,000	29409,60	29410
			Накладные расходы			*1107,64*	*1108*
			Сметная прибыль			*2178,49*	*2178*
48	48	21-040301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6	шт.	1,000	17798,50	17799
			Накладные расходы			*670,33*	*670*
			Сметная прибыль			*1318,41*	*1318*
49	49	21-040301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	шт.	1,000	25223,92	25224
			Накладные расходы			*949,99*	*950*
			Сметная прибыль			*1868,44*	*1868*
50	50	21-040302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	шт.	1,000	28955,06	28955
			Накладные расходы			*1090,52*	*1091*
			Сметная прибыль			*2144,82*	*2145*
51	51	23-030101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	19,000	18070,66	343343
			Накладные расходы			*680,58*	*12931*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1338,57*	*25433*
52	52	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка (таблица колодцев и ТПР 901-09-11-84 С1-9шт, С2-4шт, С3-1шт, С4-1шт, С6-1 шт)	т	0,334	337669,49	112782
			Накладные расходы			*12717,43*	*4248*
			Сметная прибыль			*25012,55*	*8354*
53	53	21-060510-1601 РСНБ РК 2015	Крепежные элементы (35,38кг на один колодец)	т	0,672	290354,71	195182
			Накладные расходы			*10935,45*	*7351*
			Сметная прибыль			*21507,76*	*14458*
54	54	11-221101-0104 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети	врезка	1,000	14601,27	14601
			Накладные расходы			*4041,21*	*4041*
			Сметная прибыль			*1081,58*	*1082*
55	55	23-010501-1316 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,400	3401,12	1360
			Накладные расходы			*128,09*	*51*
			Сметная прибыль			*251,93*	*101*
56	56	11-221101-0108 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 400 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1,000	41416,40	41416
			Накладные расходы			*10870,62*	*10871*
			Сметная прибыль			*3067,88*	*3068*
57	57	23-010501-1325 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 450х26,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,400	26720,41	10688
			Накладные расходы			*1006,35*	*403*
			Сметная прибыль			*1979,29*	*792*
			Раздел: Восстановление подъездной дороги				
58	58	11-010104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	570,700	33,01	18841
			Накладные расходы			*6,38*	*3644*
			Сметная прибыль			*2,45*	*1396*
59	59	11-010104-0113 РСНБ РК 2015	(+ до 50 м)	м3 грунта	570,700	97,14	55439
			Накладные расходы			*18,79*	*10722*
			Сметная прибыль			*7,20*	*4107*
60	60	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	3994,900	718,23	2869268
			Накладные расходы			*27,05*	*108063*
			Сметная прибыль			*53,20*	*212538*
61	61	11-010102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2282,800	167,59	382581
			Накладные расходы			*32,52*	*74232*
			Сметная прибыль			*12,41*	*28339*
62	62	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определении расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основании в плотном теле	3133,143	4172,16	13071984
			Накладные расходы			*365,04*	*1143713*
			Сметная прибыль			*309,05*	*968295*
63	63	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	3133,143	2199,32	6890799
			Накладные расходы			*82,83*	*259524*
			Сметная прибыль			*162,91*	*510430*
64	64	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	5483,000	718,23	3938071
			Накладные расходы			*27,05*	*148317*
			Сметная прибыль			*53,20*	*291709*
			ИТОГО:				63 135 552

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			В том числе :				
			Накладные расходы				**7 332 198**
			Сметная прибыль				**4 676 708**
			Итого с временными		**1,3 %**	**820 762**	**63 956 314**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,030%**	**1 298 006**	**65 254 320**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**69 165 553**
			Итого с НДС		**12 %**	**8 299 866**	**77 465 419**
			Понижающий коэфициент				**6 352 164**
			Итого				**71 113 255**

Заказчик:
КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы
Главный специалист
_____ Жумагалиев Е.Н

Генеральный подрядчик :
Директор ТОО "Компания НурайСтрой"
_____ Акмагамбетов Ж.К

Подрядчик:
Директор ТОО "Зи-Дан"
_____ Мусенов Д.З

Эксперт технического надзора:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
_____ Кызылов Ж.А

Эксперт авторского надзора:
ТОО "Саулет-SKB"
_____ Круковский Д.В.

Форма 2-В Э1260

Заказчик КГУ "Управление энергоэффективности и инфрастуктурного развития" города Алматы
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Компания НурайСтрой" ,ТОО "Зи-Дан"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков г.Алматы
(наименование, адрес)

Объект Строительство магистральных и распределительных сетей водопровода и канализации в пос.Колхозшы
(наименование)

Акт приемки выполненных работ за декабрь №11 Добавить
Локальная смета 6-3-3
Наружные сети водопровода и канализации Полевая дорога-2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
1	1	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	1292,000	163,93	211803
			Накладные расходы			*36,04*	*46563*
			Сметная прибыль			*12,14*	*15689*
2	2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	194,000	3399,11	659427
			Накладные расходы			*1249,58*	*242419*
			Сметная прибыль			*251,79*	*48846*
3	3	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	130,000	4125,70	536342
			Накладные расходы			*814,75*	*105918*
			Сметная прибыль			*305,61*	*39729*
4	4	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	129,000	1625,31	209665
			Накладные расходы			*597,50*	*77077*
			Сметная прибыль			*120,39*	*15531*
5	5	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м /местным грунтом/	м3	1292,000	39,41	50923
			Накладные расходы			*7,19*	*9285*
			Сметная прибыль			*2,92*	*3772*
6	6	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1292,000	263,11	339941
			Накладные расходы			*84,42*	*109069*
			Сметная прибыль			*19,49*	*25181*
7	7	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Погрузка лишнего грунта экскаватором емк.ковша 0,5 м3 на автосамосвалы	м3 грунта	130,000	239,75	31167
			Накладные расходы			*50,95*	*6623*
			Сметная прибыль			*17,76*	*2309*
8	8	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	227,500	718,23	163398
			Накладные расходы			*27,05*	*6154*
			Сметная прибыль			*53,20*	*12104*
9	9	11-010205-1002 РСНБ РК 2015	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах	м2	2068,000	714,22	1477003
			Накладные расходы			*157,31*	*325308*
			Сметная прибыль			*52,91*	*109408*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
10	10	11-010205-1105 РСНБ РК 2015	Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м. Крепление досками. Грунты устойчивые	м2 креплений	2068,000	1407,14	2909973
			Накладные расходы			*394,26*	*815328*
			Сметная прибыль			*104,23*	*215554*
			Раздел: Строительная часть				
11	11	11-220501-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,646	797691,42	515309
			Накладные расходы			*262804,82*	*169772*
			Сметная прибыль			*59088,25*	*38171*
12	12	23-010501-1117 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 200х9,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	652,460	4365,62	2848392
			Накладные расходы			*164,42*	*107277*
			Сметная прибыль			*323,38*	*210992*
13	13	11-220701-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,646	66512,08	42967
			Накладные расходы			*18526,79*	*11968*
			Сметная прибыль			*4926,82*	*3183*
14	14	11-230601-0105 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	51,010	38146,60	1945858
			Накладные расходы			*9639,95*	*491734*
			Сметная прибыль			*2825,67*	*144138*
15	15	21-040301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	6,000	11072,11	66433
			Накладные расходы			*417,00*	*2502*
			Сметная прибыль			*820,16*	*4921*
16	16	21-040301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	22,000	16716,21	367757
			Накладные расходы			*629,57*	*13851*
			Сметная прибыль			*1238,24*	*27241*
17	17	21-040302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	26,000	20591,91	535390
			Накладные расходы			*775,54*	*20164*
			Сметная прибыль			*1525,33*	*39658*
18	18	21-040302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1	шт.	26,000	18308,50	476021
			Накладные расходы			*689,54*	*17928*
			Сметная прибыль			*1356,18*	*35261*
19	19	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	26,000	2269,72	59013
			Накладные расходы			*85,48*	*2223*
			Сметная прибыль			*168,13*	*4371*
20	20	11-300504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	275,350	3441,26	947551
			Накладные расходы			*557,74*	*153574*
			Сметная прибыль			*254,91*	*70189*
21	21	21-040301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	22,000	3871,22	85167
			Накладные расходы			*145,80*	*3208*
			Сметная прибыль			*286,76*	*6309*
22	22	23-030101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	26,000	18070,66	469837
			Накладные расходы			*680,58*	*17695*
			Сметная прибыль			*1338,57*	*34803*
23	23	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка (таблица колодцев и ТПР 901-09-11-84 С1-1шт, С4-15 шт, С5-10шт)	т	0,636	337669,49	214906
			Накладные расходы			*12717,43*	*8094*
			Сметная прибыль			*25012,55*	*15919*
24	24	21-060510-1601 РСНБ РК 2015	Крепежные элементы (35,38кг на один колодец)	т	0,920	290354,71	267091
			Накладные расходы			*10935,45*	*10059*
			Сметная прибыль			*21507,76*	*19785*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ИТОГО:				**15 431 332**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**2 773 793**
			Сметная прибыль				**1 143 062**
			Итого с временными		**1,3 %**	**200 607**	**15 631 939**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,030%**	**317 253**	**15 949 192**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**16 905 159**
			Итого с НДС		**12 %**	**2 028 619**	**18 933 778**
			Понижающий коэфициент				**1 552 570**
			Итого				**17 381 208**

Заказчик:
КГУ "Управление энергоэффективности и инфрастуктурного развития" города Алматы
Главный специалист
_____ Жумагалиев Е.Н
"___" _____ 20__

Генеральный подрядчик:
Директор ТОО "Компания НурайСтрой"
_____ Акмагамбетов Ж.К

Подрядчик:
Директор ТОО "Зи-Дан"
_____ Бисенов Д.Б

Эксперт технического надзора:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
_____ Кызылов Ж.А

Эксперт авторского надзора:
ТОО "Саулет-SKB"
_____ Круковский Д.В.

Форма 2-В Э1270

Заказчик КГУ "Управление энергоэффективности и инфрастуктурного развития" города Алматы
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Компания НурайСтрой" ,ТОО "Зи-Дан"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков г.Алматы
(наименование, адрес)

Объект Строительство магистральных и распределительных сетей водопровода и канализации в пос.Колхозшы
(наименование)

Акт приемки выполненных работ за декабрь №12 Добавить
Локальная смета
Наружные сети водопровода и канализации

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
1	1	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	995,400	163,93	163180
			Накладные расходы			*36,04*	*35874*
			Сметная прибыль			*12,14*	*12087*
2	2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	94,800	3399,11	322235
			Накладные расходы			*1249,58*	*118460*
			Сметная прибыль			*251,79*	*23869*
3	3	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	71,100	4125,70	293338
			Накладные расходы			*814,75*	*57929*
			Сметная прибыль			*305,61*	*21729*
4	4	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	71,100	1625,31	115560
			Накладные расходы			*597,50*	*42482*
			Сметная прибыль			*120,39*	*8560*
5	5	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м /местным грунтом/	м3	312,840	39,41	12330
			Накладные расходы			*7,19*	*2248*
			Сметная прибыль			*2,92*	*913*
6	6	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	383,940	263,11	101019
			Накладные расходы			*84,42*	*32412*
			Сметная прибыль			*19,49*	*7483*
7	7	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Погрузка лишнего грунта экскаватором емк.ковша 0,5 м3 на автосамосвалы	м3 грунта	258,093	239,75	61877
			Накладные расходы			*50,95*	*13149*
			Сметная прибыль			*17,76*	*4583*
8	8	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	451,663	718,23	324399
			Накладные расходы			*27,05*	*12218*
			Сметная прибыль			*53,20*	*24030*
9	9	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	258,093	2199,32	567630

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*82,83*	*21378*
			Сметная прибыль			*162,91*	*42047*
10	10	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	258,093	263,11	67907
			Накладные расходы			*84,42*	*21788*
			Сметная прибыль			*19,49*	*5030*
11	11	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Погрузка лишнего грунта экскаватором емк.ковша 0,5 м3 на автосамосвалы	м3 грунта	329,193	239,75	78923
			Накладные расходы			*50,95*	*16771*
			Сметная прибыль			*17,76*	*5846*
12	12	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	576,088	718,23	413765
			Накладные расходы			*27,05*	*15583*
			Сметная прибыль			*53,20*	*30649*
13	13	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	123,200	163,93	20197
			Накладные расходы			*36,04*	*4440*
			Сметная прибыль			*12,14*	*1496*
14	14	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м /местным грунтом/	м3	123,200	39,41	4856
			Накладные расходы			*7,19*	*885*
			Сметная прибыль			*2,92*	*360*
15	15	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	123,200	263,11	32415
			Накладные расходы			*84,42*	*10400*
			Сметная прибыль			*19,49*	*2401*
			Раздел: Строительная часть				
16	16	11-220501-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,237	797691,42	189053
			Накладные расходы			*262804,82*	*62285*
			Сметная прибыль			*59088,25*	*14004*
17	17	23-010501-1117 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 200x9,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	239,370	4365,62	1044998
			Накладные расходы			*164,42*	*39357*
			Сметная прибыль			*323,38*	*77407*
18	18	11-220701-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,237	154743,30	36674
			Накладные расходы			*45914,90*	*10882*
			Сметная прибыль			*11462,47*	*2717*
19	19	11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	24,530	44660,42	1095520
			Накладные расходы			*9553,56*	*234349*
			Сметная прибыль			*3308,18*	*81150*
20	20	21-040302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	11,000	20591,91	226511
			Накладные расходы			*775,54*	*8531*
			Сметная прибыль			*1525,33*	*16779*
21	21	21-040301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	22,000	11072,11	243586
			Накладные расходы			*417,00*	*9174*
			Сметная прибыль			*820,16*	*18043*
22	22	21-040301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	11,000	16716,21	183878
			Накладные расходы			*629,57*	*6925*
			Сметная прибыль			*1238,24*	*13621*
23	23	21-040302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	11,000	18308,50	201393
			Накладные расходы			*689,54*	*7585*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1356,18*	*14918*
24	24	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	11,000	2269,72	24967
			Накладные расходы			*85,48*	*940*
			Сметная прибыль			*168,13*	*1849*
25	25	21-040302-9905 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые (ПД6)	м3	9,350	70970,19	663571
			Накладные расходы			*2672,91*	*24992*
			Сметная прибыль			*5257,05*	*49153*
26	26	23-030101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	11,000	18070,66	198777
			Накладные расходы			*680,58*	*7486*
			Сметная прибыль			*1338,57*	*14724*
27	27	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка (таблица колодцев и ТПР 901-09-11-84 С1-1шт)	т	0,152	337669,49	51407
			Накладные расходы			*12717,43*	*1936*
			Сметная прибыль			*25012,55*	*3808*
28	28	21-060510-1601 РСНБ РК 2015	Крепежные элементы (35,38кг на один колодец)	т	0,389	290354,71	113000
			Накладные расходы			*10935,45*	*4256*
			Сметная прибыль			*21507,76*	*8370*
			Раздел: Земляные работы				
29	29	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	1635,200	163,93	268065
			Накладные расходы			*36,04*	*58932*
			Сметная прибыль			*12,14*	*19857*
30	30	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	116,800	3399,11	397016
			Накладные расходы			*1249,58*	*145951*
			Сметная прибыль			*251,79*	*29409*
31	31	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	87,600	4125,70	361412
			Накладные расходы			*814,75*	*71372*
			Сметная прибыль			*305,61*	*26771*
32	32	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	87,600	1625,31	142377
			Накладные расходы			*597,50*	*52341*
			Сметная прибыль			*120,39*	*10546*
33	33	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м /местным грунтом/	м3	385,440	39,41	15192
			Накладные расходы			*7,19*	*2770*
			Сметная прибыль			*2,92*	*1125*
34	34	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	473,040	263,11	124463
			Накладные расходы			*84,42*	*39933*
			Сметная прибыль			*19,49*	*9219*
35	35	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Погрузка лишнего грунта экскаватором емк.ковша 0,5 м3 на автосамосвалы	м3 грунта	473,040	239,75	113410
			Накладные расходы			*50,95*	*24099*
			Сметная прибыль			*17,76*	*8401*
36	36	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	827,820	718,23	594567
			Накладные расходы			*27,05*	*22393*
			Сметная прибыль			*53,20*	*44042*
37	37	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	317,988	2199,32	699359
			Накладные расходы			*82,83*	*26340*
			Сметная прибыль			*162,91*	*51804*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
38	38	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	317,988	263,11	83667
			Накладные расходы			*84,42*	*26844*
			Сметная прибыль			*19,49*	*6198*
39	39	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Погрузка лишнего грунта экскаватором емк.ковша 0,5 м3 на автосамосвалы	м3 грунта	317,988	239,75	76237
			Накладные расходы			*50,95*	*16200*
			Сметная прибыль			*17,76*	*5647*
40	40	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	556,479	718,23	399681
			Накладные расходы			*27,05*	*15053*
			Сметная прибыль			*53,20*	*29606*
41	41	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	100,800	163,93	16525
			Накладные расходы			*36,04*	*3633*
			Сметная прибыль			*12,14*	*1224*
42	42	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м /местным грунтом/	м3	100,800	39,41	3973
			Накладные расходы			*7,19*	*724*
			Сметная прибыль			*2,92*	*294*
43	43	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	100,800	263,11	26522
			Накладные расходы			*84,42*	*8509*
			Сметная прибыль			*19,49*	*1965*
44	44	11-220501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,146	512037,93	74758
			Накладные расходы			*174103,01*	*25419*
			Сметная прибыль			*37928,74*	*5538*
45	45	23-010501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	147,460	1633,77	240916
			Накладные расходы			*61,53*	*9073*
			Сметная прибыль			*121,02*	*17846*
46	46	11-220701-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 125 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,146	132507,83	19346
			Накладные расходы			*45077,46*	*6581*
			Сметная прибыль			*9815,39*	*1433*
47	47	11-220501-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,146	797691,42	116463
			Накладные расходы			*262804,82*	*38370*
			Сметная прибыль			*59088,25*	*8627*
48	48	23-010501-1117 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 200x9,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	147,460	4365,62	643754
			Накладные расходы			*164,42*	*24245*
			Сметная прибыль			*323,38*	*47685*
49	49	11-220701-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,146	154743,30	22593
			Накладные расходы			*45914,90*	*6704*
			Сметная прибыль			*11462,47*	*1674*
50	50	11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	20,070	44660,42	896335
			Накладные расходы			*9553,56*	*191740*
			Сметная прибыль			*3308,18*	*66395*
51	51	21-040302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	9,000	20591,91	185327
			Накладные расходы			*775,54*	*6980*
			Сметная прибыль			*1525,33*	*13728*
52	52	21-040301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	18,000	11072,11	199298

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*417,00*	*7506*
			Сметная прибыль			*820,16*	*14763*
53	53	21-040301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	9,000	16716,21	150446
			Накладные расходы			*629,57*	*5666*
			Сметная прибыль			*1238,24*	*11144*
54	54	21-040302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	9,000	18308,50	164776
			Накладные расходы			*689,54*	*6206*
			Сметная прибыль			*1356,18*	*12206*
55	55	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	9,000	2269,72	20427
			Накладные расходы			*85,48*	*769*
			Сметная прибыль			*168,13*	*1513*
56	56	23-030101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	9,000	18070,66	162636
			Накладные расходы			*680,58*	*6125*
			Сметная прибыль			*1338,57*	*12047*
57	57	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка (таблица колодцев и ТПР 901-09-11-84 С1-1шт)	т	0,125	337669,49	42060
			Накладные расходы			*12717,43*	*1584*
			Сметная прибыль			*25012,55*	*3116*
58	58	21-060510-1601 РСНБ РК 2015	Крепежные элементы (35,38кг на один колодец)	т	0,318	290354,71	92455
			Накладные расходы			*10935,45*	*3482*
			Сметная прибыль			*21507,76*	*6848*
			ИТОГО:				**13 207 022**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1 680 262**
			Сметная прибыль				**978 298**
			Итого с временными		1,3 %	171 691	**13 378 713**
			Итого с зимними удорожаниями		2,03%	271 524	**13 650 237**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**14 468 409**
			Итого с НДС		12 %	1 736 209	**16 204 618**
			Понижающий коэфициент				**1 328 779**
			Итого				**14 875 839**

Заказчик:
КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы
Главный специалист
_____ Жумагалиев Е.Н

Генеральный подрядчик:
Директор ТОО "Компания НурайСтрой"
_____ Алмагамбетов Ж.К

Подрядчик:
Директор ТОО "Зи-Дан"
_____ Бисенов Д.З

Эксперт технического надзора:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
_____ Кызылов Ж.А

Эксперт авторского надзора:
ТОО "Саулет-SKB"
_____ Круковский Д.В.

Форма 2-В Э1290

Заказчик **КГУ "Управление энергоэффективности и инфрастуктурного развития" города Алматы**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Компания НурайСтрой" ,ТОО "Зи-Дан"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство магистральных и распределительных сетей водопровода и канализации в пос.Колхозшы**

(наименование)

Акт приемки выполненных работ за декабрь №13
Локальная смета
Наружные сети водопровода и канализации

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 6-3				
1	1	11-220501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,262	433892,02	113680
			Накладные расходы			*150889,39*	*39533*
			Сметная прибыль			*32140,15*	*8421*
2	2	23-010501-1603 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 25х2,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	264,620	152,51	40357
			Накладные расходы			*5,74*	*1520*
			Сметная прибыль			*11,30*	*2989*
3	3	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,262	100481,93	26326
			Накладные расходы			*37190,14*	*9744*
			Сметная прибыль			*7443,11*	*1950*
4	4	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1225,800	1486,78	1822496
			Накладные расходы			*263,90*	*323488*
			Сметная прибыль			*110,13*	*135000*
5	5	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1495,476	2199,32	3289037
			Накладные расходы			*82,83*	*123873*
			Сметная прибыль			*162,91*	*243632*
6	6	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	2145,150	718,23	1540717
			Накладные расходы			*27,05*	*58027*
			Сметная прибыль			*53,20*	*114127*
			Раздел: 6-2				
7	7	11-220501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,430	433892,02	186574
			Накладные расходы			*150889,39*	*64882*
			Сметная прибыль			*32140,15*	*13820*
8	8	23-010501-1603 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 25х2,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	434,300	152,51	66236
			Накладные расходы			*5,74*	*2495*
			Сметная прибыль			*11,30*	*4906*
9	9	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,430	100481,93	43207

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*37190,14*	*15992*
			Сметная прибыль			*7443,11*	*3201*
10	10	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	942,300	1486,78	1400993
			Накладные расходы			*263,90*	*248672*
			Сметная прибыль			*110,13*	*103777*
11	11	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1149,606	2199,32	2528357
			Накладные расходы			*82,83*	*95224*
			Сметная прибыль			*162,91*	*187286*
12	12	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1649,025	718,23	1184384
			Накладные расходы			*27,05*	*44607*
			Сметная прибыль			*53,20*	*87732*
			Раздел: 6-4				
13	13	11-220501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,553	433892,02	239942
			Накладные расходы			*150889,39*	*83442*
			Сметная прибыль			*32140,15*	*17774*
14	14	23-010501-1603 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 25x2,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	558,530	152,51	85182
			Накладные расходы			*5,74*	*3208*
			Сметная прибыль			*11,30*	*6310*
15	15	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,553	100481,93	55567
			Накладные расходы			*37190,14*	*20566*
			Сметная прибыль			*7443,11*	*4116*
16	16	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1287,000	1486,78	1913487
			Накладные расходы			*263,90*	*339638*
			Сметная прибыль			*110,13*	*141740*
17	17	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1570,140	2199,32	3453248
			Накладные расходы			*82,83*	*130058*
			Сметная прибыль			*162,91*	*255796*
18	18	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	2252,250	718,23	1617640
			Накладные расходы			*27,05*	*60924*
			Сметная прибыль			*53,20*	*119825*
			Раздел: 6-5				
19	19	11-220501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,061	433892,02	26467
			Накладные расходы			*150889,39*	*9204*
			Сметная прибыль			*32140,15*	*1961*
20	20	23-010501-1603 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 25x2,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	61,610	152,51	9396
			Накладные расходы			*5,74*	*354*
			Сметная прибыль			*11,30*	*696*
21	21	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,061	100481,93	6129
			Накладные расходы			*37190,14*	*2269*
			Сметная прибыль			*7443,11*	*454*
22	22	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1692,000	1486,78	2515633
			Накладные расходы			*263,90*	*446517*
			Сметная прибыль			*110,13*	*186343*
23	23	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	2064,240	2199,32	4539934
			Накладные расходы			*82,83*	*170985*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*162,91*	*336291*
24	24	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	2961,000	718,23	2126687
			Накладные расходы			*27,05*	*80096*
			Сметная прибыль			*53,20*	*157532*
			Раздел: 6-6				
25	25	11-220501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,110	433892,02	47728
			Накладные расходы			*150889,39*	*16598*
			Сметная прибыль			*32140,15*	*3535*
26	26	23-010501-1603 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 25x2,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	111,100	152,51	16944
			Накладные расходы			*5,74*	*638*
			Сметная прибыль			*11,30*	*1255*
27	27	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,110	100481,93	11053
			Накладные расходы			*37190,14*	*4091*
			Сметная прибыль			*7443,11*	*819*
28	28	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1647,000	1486,78	2448728
			Накладные расходы			*263,90*	*434642*
			Сметная прибыль			*110,13*	*181387*
29	29	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	2009,340	2199,32	4419191
			Накладные расходы			*82,83*	*166437*
			Сметная прибыль			*162,91*	*327347*
30	30	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	2882,250	718,23	2070126
			Накладные расходы			*27,05*	*77966*
			Сметная прибыль			*53,20*	*153343*
			Раздел: 6-7				
31	31	11-220501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,370	433892,02	160540
			Накладные расходы			*150889,39*	*55829*
			Сметная прибыль			*32140,15*	*11892*
32	32	23-010501-1603 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 25x2,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	373,700	152,51	56993
			Накладные расходы			*5,74*	*2147*
			Сметная прибыль			*11,30*	*4222*
33	33	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,370	100481,93	37178
			Накладные расходы			*37190,14*	*13760*
			Сметная прибыль			*7443,11*	*2754*
34	34	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1053,000	1486,78	1565580
			Накладные расходы			*263,90*	*277886*
			Сметная прибыль			*110,13*	*115969*
35	35	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1284,660	2199,32	2825385
			Накладные расходы			*82,83*	*106411*
			Сметная прибыль			*162,91*	*209288*
36	36	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1842,750	718,23	1323523
			Накладные расходы			*27,05*	*49847*
			Сметная прибыль			*53,20*	*98039*
			Раздел: 6-8				
37	37	11-220501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,215	433892,02	93287
			Накладные расходы			*150889,39*	*32441*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*32140,15*	*6910*
38	38	23-010501-1603 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 25x2,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	217,150	152,51	33118
			Накладные расходы			*5,74*	*1247*
			Сметная прибыль			*11,30*	*2453*
39	39	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,215	100481,93	21604
			Накладные расходы			*37190,14*	*7996*
			Сметная прибыль			*7443,11*	*1600*
40	40	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	3033,000	1486,78	4509405
			Накладные расходы			*263,90*	*800406*
			Сметная прибыль			*110,13*	*334030*
41	41	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	3700,260	2199,32	8138073
			Накладные расходы			*82,83*	*306499*
			Сметная прибыль			*162,91*	*602820*
42	42	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	5307,750	718,23	3812200
			Накладные расходы			*27,05*	*143577*
			Сметная прибыль			*53,20*	*282385*
			Раздел: 6-9				
43	43	11-220501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,033	433892,02	14318
			Накладные расходы			*150889,39*	*4979*
			Сметная прибыль			*32140,15*	*1061*
44	44	23-010501-1603 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 25x2,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	33,330	152,51	5083
			Накладные расходы			*5,74*	*191*
			Сметная прибыль			*11,30*	*377*
45	45	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,033	100481,93	3316
			Накладные расходы			*37190,14*	*1227*
			Сметная прибыль			*7443,11*	*246*
			ИТОГО:				60 445 050
			В том числе :				
			Накладные расходы				4 880 132
			Сметная прибыль				4 477 411
			Итого с временными		1,3 %	785 786	61 230 836
			Итого с зимними удорожаниями		2,03%	1 242 692	62 473 528
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				66 218 085
			Итого с НДС		12 %	7 946 170	74 164 255
			Понижающий коэфициент				6 081 469
			Итого				68 082 786

Заказчик:
КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города
Главный специалист
_____ 20____
Жумагалиев Е.Н

Генеральный подрядчик :
Директор ТОО "Компания НурайСтрой"
Акмагамбетов Ж.К

Подрядчик:
Директор ТОО "Зи-Дан"
Бисенов Д.З

Эксперт технического надзора:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий
Кызылов Ж.А

Эксперт авторского надзора:
ТОО "Саулет-SKB"
Круковский Д.В.

Форма 2-Н

Заказчик **КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Компания НурайСтрой" ,ТОО "Зи-Дан"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство магистральных и распределительных сетей водопровода и канализации в пос.Колхозный**

(наименование)

Исключить-Добавить

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			6-3				
			Раздел: Строительная часть				
1	31	11-010100-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	3142,000	163,93	515 081
2	32	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м /местным грунтом/	м3	3142,000	39,41	123 839
3	33	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	3142,000	263,11	826 698
4	46	11-220501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,262	456339,26	119 561
5	47	23-010501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	264,620	544,62	144 119
6	48	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,262	100481,93	26 326
7	64	11-220901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	47,000	1961,25	92 179
8	65	23-040102-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	47,000	21034,62	988 627
9	77	23-020302-6110 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 63x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	126,000	1057,75	133 276
10	79	23-020302-3307 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x63x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	51,000	1599,01	81 549
11	87	23-020301-1207 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая компрессионная DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8,000	650,61	5 205
12	95	21-040301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.9	шт.	22,000	8145,39	179 199
13	104	11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	269,830	44660,42	12 050 721
14	105	21-040302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1П15	шт.	100,000	20591,91	2 059 191
15	106	21-040301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	121,000	11072,11	1 339 725
16	107	21-040301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	121,000	16716,21	2 022 661
17	109	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	121,000	2269,72	274 636
18	110	21-040301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца сеченные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	121,000	3871,22	468 417

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			6-1 Полевая дорога-2				
			Раздел: Земляные работы				
1	1	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	1750,000	163,93	286 885
2	2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	885,000	3399,11	3 008 211
3	3	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	88,000	4125,70	363 062
4	4	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	798,000	1625,31	1 296 997
5	5	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м /местным грунтом/	м3	1750,000	39,41	68 975
6	6	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1750,000	263,11	460 446
7	7	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Погрузка липкого грунта экскаватором емк.ковша 0,5 м3 на автосамосвалы	м3 грунта	88,000	239,75	21 098
8	8	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	154,000	718,23	110 608
9	9	11-010205-1002 РСНБ РК 2015	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах	м2	3450,000	714,22	2 464 053
10	10	11-010205-1105 РСНБ РК 2015	Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м. Крепление досками. Грунты устойчивые	м2 креплений	3450,000	1407,14	4 854 646
11	11	11-220501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,311	433892,02	134 940
12	12	23-010501-1603 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 25x2,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	314,110	152,51	47 905
13	13	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,311	100481,93	31 250
14	14	11-220501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,877	512037,93	449 057
15	15	23-010501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	885,770	1633,77	1 447 146
16	16	11-220701-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 125 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,877	132507,83	116 209
17	17	11-221001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	4,000	66891,80	267 567
18	18	11-220901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	6,000	3223,42	19 340

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и цены расценок	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
19	111	21-040301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.9	шт.	121,000	8145,39	985 592
20	113	23-030101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	22,000	18070,66	397 555
21	114	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка (таблица колодцев и ТПР 901-09-11-84 С1-1шт)	т	0,014	337669,49	4 673
22	115	21-060510-1601 РСНБ РК 2015	Крепежные элементы (35,38кг на один колодец)	т	4,246	290354,71	1 232 846
23	140	23-010603-0204 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 200 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	1136,250	2401,91	2 729 171
24	142	23-020402-0104 РСНБ РК 2015	Муфты полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN/ID 200 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	200,000	1493,42	298 684
25	143	23-021103-0104 РСНБ РК 2015	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 225 ГОСТ 9833-73	шт.	403,000	328,18	132 256
26	159	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,953	142110,98	135 489
27	160	11-270602-0103 РСНБ РК 2015	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см. Устройство (+ т/до толщины 12 см)	м2	2724,000	1253,35	3 414 137
			ИТОГО:				30 781 414
			6-1				
			Раздел: Строительная часть				
1	48	11-221401-0214 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 400 мм (до 700 мм). Продавливание без разработки грунта (проход) на длину до 30 м (Футляр)	м продавливания	23,000	35947,88	826 801
2	49	23-010201-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 720 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10706-76	м	23,092	49947,51	1 153 388
3	50	11-220601-0313 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 700 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,023	10409736,19	239 424
4	58	11-220501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,301	456339,26	137 358
5	60	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,301	100481,93	30 245
6	81	11-220901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	59,000	1961,25	115 714
7	82	23-040102-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	59,000	21034,62	1 241 043
8	83	11-221201-0110 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 400 мм. Приварка	фланец	32,000	8048,64	257 557
9	84	23-020103-0318 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 400 ГОСТ 12816-80	шт.	32,000	19344,70	619 030
10	89	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	118,000	852,08	100 545
11	90	23-020103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	118,000	1286,01	151 750
12	102	23-020302-2407 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15,000	1207,20	18 108
13	106	23-020302-3307 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x63x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	63,000	1599,01	100 737
14	107	23-020302-4715 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x63x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	21,000	6358,30	133 524
15	108	23-020302-4730 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160x63x160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	17,000	10460,44	177 828
16	112	23-020302-6110 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 63x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	139,000	1057,75	147 027

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и цены расценок	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
19	19	23-040102-0205 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	6,000	41664,49	249 987
20	20	11-221201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	12,000	1625,31	19 504
21	21	23-020103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	12,000	2408,11	28 897
22	22	23-020303-7506 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12,000	1801,88	21 623
23	23	23-020803-1301 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	3,000	86568,00	259 704
24	24	23-020803-0204 РСНБ РК 2015	Тройник фланцевый ПЕТФ для труб из ВЧШГ DN 100X100 ГОСТ 5525-88	шт.	1,000	158059,04	158 059
25	25	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	14,000	899,71	12 596
26	26	23-030301-0208 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые УВК-40	шт.	14,000	13138,94	183 945
27	27	23-051401-0704 РСНБ РК 2015	Датчик универсальный ESMB, типа DAnfOss	шт.	14,000	36644,43	513 022
28	28	23-040602-0303 РСНБ РК 2015	Вентили балансировочные ручные типа HEzz, STrOMAX-R, T 120°C, PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	14,000	9925,59	138 958
29	29	11-221001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	шт.	1,000	3584,78	3 585
30	30	23-051206-0104 РСНБ РК 2015	Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды на давление 1 МПа (10 кгс/см2), d 100 мм	комплект	1,000	60964,24	60 964
31	31	23-040901-0604 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,000	3041,61	6 083
32	32	23-020302-2603 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12,000	755,64	9 068
33	33	23-020302-2410 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	1646,38	3 293
34	34	23-020302-3303 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 25x25x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6,000	1177,09	7 063
35	35	23-020302-3110 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x110x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	2974,95	2 975
36	36	11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций в колодце	31,335	44660,42	1 399 434
37	37	21-040302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	14,000	20591,91	288 287
38	38	21-040301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	7,000	11072,11	77 505
39	39	21-040301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	28,000	16716,21	468 054
40	40	21-040302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	14,000	18308,50	256 319
41	41	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	14,000	2269,72	31 776
42	42	11-300504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	112,000	3441,26	385 421
43	43	23-030101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	14,000	18070,66	252 989
44	44	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка (таблица колодцев и ТПР 901-09-11-84 С1-3шт, С2-9шт, С4-2 шт)	т	0,243	337669,49	81 919
45	45	21-060510-1601 РСНБ РК 2015	Крепежные элементы (35,38кг на один колодец)	т	0,495	290354,71	143 818
46	46	11-221101-0103 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети	врезка	1,000	9328,07	9 328

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
17	113	23-020302-5918 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 110x63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	53,000	1358,92	72 023
18	118	11-221301-0303 РСНБ РК 2015	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	10,240	42466,58	434 858
19	119	21-040302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	2,000	7798,56	15 597
20	120	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1,000	2269,72	2 270
21	121	21-040302-9905 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые (Д25-25, П24-5В)	м3	4,080	70970,19	289 558
22	122	21-040301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	4157,54	4 158
23	123	21-130814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	26,000	636,16	16 540
24	124	23-030101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	1,000	18070,66	18 071
25	125	21-030101-0106 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М175, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,090	37450,54	3 371
26	136	21-040301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	21,000	3871,22	81 296
27	137	21-040301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.9	шт.	19,000	8145,39	154 762
28	201	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,490	142110,98	211 745
29	202	11-270602-0103 РСНБ РК 2015	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см. Устройство (+ на толщину 12 см)	м2	2414,059	1253,35	3 025 671
			ИТОГО:				9 779 999
			6-2				
			Раздел: Строительная часть				
1	32	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	4410,000	163,93	722 949
2	33	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м /местным грунтом/	м3	4410,000	39,41	173 816
3	34	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	4410,000	263,11	1 160 325
4	47	11-220501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,430	456339,26	196 226
5	48	23-010501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	434,300	544,62	236 530
6	49	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,430	100481,93	43 207
7	61	11-220901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	71,000	1961,25	139 249
8	62	23-040102-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	71,000	21034,62	1 493 458

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
47	47	23-010501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,400	1633,77	654
48	48	11-221101-0104 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети	врезка	1,000	14601,27	14 601
49	49	23-010501-1316 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,400	3401,12	1 360
50	50	11-010104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	550,000	33,01	18 157
51	51	11-010104-0113 РСНБ РК 2015	(+ до 50 м)	м3 грунта	550,000	97,14	53 428
52	52	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Погрузка лишнего грунта экскаватором емк.ковша 0,5 м3 на автосамосвалы	м3 грунта	2360,000	239,75	565 802
53	53	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	4757,760	718,23	3 417 179
54	54	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	2360,000	4172,16	9 846 305
55	55	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	2879,200	2199,32	6 332 296
56	56	41-020102-1000 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	5038,600	718,23	3 618 888
			ИТОГО:				44 391 242
			6-2-2 Полевая дорога 1				
			Раздел: Земляные работы				
1	1	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	8388,800	163,93	1 375 210
2	2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	599,200	3399,11	2 036 746
3	3	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	449,400	4125,70	1 854 092
4	4	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	449,400	1625,31	730 414
5	5	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Погрузка лишнего грунта экскаватором емк.ковша 0,5 м3 на автосамосвалы	м3 грунта	1977,360	239,75	474 065
6	6	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	3460,380	718,23	2 485 358
7	7	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1348,200	2199,32	2 965 130
8	8	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Погрузка лишнего грунта экскаватором емк.ковша 0,5 м3 на автосамосвалы	м3 грунта	1348,200	239,75	323 226
9	9	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	2359,350	718,23	1 694 563
10	10	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м /местным грунтом/	м3	2471,700	39,41	97 420
11	11	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	2471,700	263,11	650 334

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге	Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
9	67	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	142,000	852,08	120 995	12	12	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Погрузка лишнего грунта экскаватором емкостью 0,5 м3 на автосамосвалы	м3 грунта	2808,750	239,75	673 388
10	68	23-020103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	142,000	1286,01	182 614	13	13	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	4915,313	718,23	3 530 339
11	76	23-040901-0504 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч68к для воды, нефти и масла, PN 10, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	8,000	3041,61	24 333	14	14	11-010205-1002 РСНБ РК 2015	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах	м2	3544,000	714,22	2 531 190
12	80	23-020302-6110 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 63x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	201,000	1057,75	212 608	15	15	11-010205-1105 РСНБ РК 2015	Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м. Крепление досками. Грунты устойчивые	м2 креплений	3544,000	1407,14	4 986 917
13	83	23-020302-3307 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x63x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	84,000	1599,01	134 317	16	16	11-220501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,612	433892,02	265 542
14	85	23-020302-4715 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x63x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	104,000	6358,30	661 264	17	17	23-010501-1603 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 25x2,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	618,120	152,51	94 270
15	101	11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	32,403	44660,42	1 447 132	18	18	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,612	100481,93	61 495
16	108	21-040301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.9	шт.	166,000	8145,39	1 352 134	19	19	11-220501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,878	512037,93	449 569
17	110	23-030101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	166,000	18070,66	2 999 730	20	20	23-010501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	886,780	1633,77	1 448 796
18	111	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка (таблица колодцев и ТПР 901-09-11-84 С1-1шт)	т	2,297	337669,49	775 627	21	21	11-220701-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 125 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,878	132507,83	116 342
19	112	21-060510-1601 РСНБ РК 2015	Крепежные элементы (35,38кг на один колодец)	т	5,873	290354,71	1 705 253	22	22	11-221001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	4,000	66891,80	267 567
20	144	21-040301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	52,000	3871,22	201 303	23	23	11-220901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	5,000	3223,42	16 117
21	145	21-040301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.9	шт.	48,000	8145,39	390 979	24	24	23-040102-0205 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	5,000	41664,49	208 322
22	151	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,943	142110,98	133 996	25	25	11-221201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	10,000	1625,31	16 253
			ИТОГО:				14 508 044	26	26	23-020103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	10,000	2408,11	24 081
			6-4					27	27	23-020303-7506 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10,000	1801,88	18 019
1	39	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	930,000	163,93	152 459	28	28	23-020803-1301 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ПП Ф для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	4,000	86568,00	346 272
2	40	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м /местным грунтом/	м3	930,000	39,41	36 655	29	29	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	31,000	899,71	27 891
3	41	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	930,000	263,11	244 694	30	30	23-030301-0208 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые УВК-40	шт.	31,000	13138,94	407 307
4	53	11-220501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,553	456339,26	252 356	31	31	23-051401-0704 РСНБ РК 2015	Датчик универсальный ESMB, типа DAnfOss	шт.	31,000	36644,43	1 135 977
5	54	23-010501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	558,530	544,62	304 189	32	32	23-040602-0303 РСНБ РК 2015	Вентили балансировочные ручные типа HErz, STrOMAX-R, T 120°C, PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	31,000	9925,59	307 693
6	55	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,553	100481,93	55 567	33	33	11-221001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	шт.	1,000	3584,78	3 585
7	74	11-220901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	63,000	1961,25	123 559	34	34	23-051206-0104 РСНБ РК 2015	Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды на давление 1 МПа (10 кгс/см2), d 100 мм	комплект	1,000	60964,24	60 964
8	75	23-040102-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	63,000	21034,62	1 325 181	35	35	23-040901-0504 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч68к для воды, нефти и масла, PN 10, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,000	3041,61	6 083
9	82	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	128,000	852,08	109 066	36	36	23-020302-2603 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	24,000	755,64	18 135
10	83	23-020103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	128,000	1286,01	164 610	37	37	23-020302-2410 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,000	1646,38	6 586
11	94	23-020302-6110 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 63x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	63,000	1057,75	66 638	38	38	23-020302-3303 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 25x25x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12,000	1177,09	14 125

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
12	95	23-020302-5918 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 110x63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	1358,92	2 718
13	97	23-020302-3307 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x63x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	14,000	1599,01	22 386
14	101	23-020302-4715 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x63x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	48,000	6358,30	305 199
15	102	23-020302-4730 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160x63x160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,000	10460,44	41 842
16	113	21-040301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.9	шт.	24,000	8145,39	195 489
17	118	21-040302-9905 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые (ПДб)	м3	43,350	70970,19	3 076 558
18	122	11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	133,800	44660,42	5 975 564
19	123	21-040302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	60,000	20591,91	1 235 514
20	124	21-040301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	60,000	11072,11	664 326
21	125	21-040301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	60,000	16716,21	1 002 973
22	126	21-040302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	60,000	18308,50	1 098 510
23	127	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	60,000	2269,72	136 183
24	128	21-040301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	60,000	3871,22	232 273
25	129	21-040301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.9	шт.	60,000	8145,39	488 723
26	130	21-040302-9905 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые (ПДб)	м3	51,000	70970,19	3 619 480
27	131	23-030101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	21,000	18070,66	379 484
28	175	21-040301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.9	шт.	21,000	8145,39	171 053
29	176	21-040302-9905 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые (ПДб)	м3	35,700	70970,19	2 533 636
30	181	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,001	142110,98	142 253
31	182	11-270602-0103 РСНБ РК 2015	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см. Устройство (+ тдо толщина 12 см)	м2	2860,000	1253,35	3 584 593
			ИТОГО:				27 743 730
			6-5				
			Раздел: Строительная часть				
1	29	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	1370,000	163,93	224 590

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
39	39	23-020302-4715 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x63x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16,000	6358,30	101 733
40	40	11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	42,305	44660,42	1 889 359
41	41	21-040302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	18,000	20591,91	370 654
42	42	21-040301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	23,000	11072,11	254 658
43	43	21-040301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	17,000	16716,21	284 176
44	44	21-040302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	18,000	18308,50	329 553
45	45	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	19,000	2269,72	43 125
46	46	21-040301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	22,000	3871,22	85 167
47	47	21-040302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт.	1,000	29409,60	29 410
48	48	21-040301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6	шт.	1,000	17798,50	17 799
49	49	21-040301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	шт.	1,000	25223,92	25 224
50	50	21-040302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	шт.	1,000	28955,06	28 955
51	51	23-030101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	19,000	18070,66	343 343
52	52	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка (таблица колодцев и ТПР 901-09-11-84 С1-9шт, С2-4шт, С3-1шт, С4-1шт, С6-1 шт)	т	0,334	337669,49	112 782
53	53	21-060510-1601 РСНБ РК 2015	Крепежные элементы (35,38кг на один колодец)	т	0,672	290354,71	195 182
54	54	11-221101-0104 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети	врезка	1,000	14601,27	14 601
55	55	23-010501-1316 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,400	3401,12	1 360
56	56	11-221101-0108 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 400 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1,000	41416,40	41 416
57	57	23-010501-1325 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 450x26,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,400	26720,41	10 688
58	58	11-010104-0105 РСНБ РК 2015	Группы 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	570,700	33,01	18 841
59	59	11-010104-0113 РСНБ РК 2015	(+ до 50 м)	м3 грунта	570,700	97,14	55 439
60	60	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами или карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	3994,900	718,23	2 869 268
61	61	11-010102-0307 РСНБ РК 2015	Группы 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2282,800	167,59	382 581
62	62	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	3133,143	4172,16	13 071 984

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и цены ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге	Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и цены ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
2	30	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м /местным грунтом/	м3	1370,000	39,41	53 997	63	63	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	3133,143	2199,32	6 890 799
3	31	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1370,000	263,11	360 464	64	64	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	5483,000	718,23	3 938 071
4	36	11-220501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,061	456339,26	27 837				ИТОГО:				63 135 552
5	37	23-010501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	61,610	544,62	33 554				6-3-3 Полевая дорога -2				
6	38	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,061	100481,93	6 129				Раздел: Земляные работы				
7	48	11-220901-0110 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 400 мм. Установка	задвижка или клапан	3,000	27926,89	83 781	1	1	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	1292,000	163,93	211 803
8	49	51-010102-0203 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 16, DN 400, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	3,000	734495,97	2 203 488	2	2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	194,000	3399,11	659 427
9	52	11-220901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	51,000	1961,25	100 024	3	3	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	130,000	4125,70	536 342
10	53	23-040102-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	51,000	21034,62	1 072 766	4	4	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	129,000	1625,31	209 665
11	54	11-221200-0110 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 400 мм. Приварка	фланец	4,000	8048,64	32 195	5	5	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м /местным грунтом/	м3	1292,000	39,41	50 923
12	55	23-020103-0318 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 400 ГОСТ 12816-80	шт.	4,000	19344,70	77 379	6	6	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1292,000	263,11	339 941
13	60	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	104,000	852,08	88 616	7	7	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Погрузка лишнего грунта экскаватором емк.ковша 0,5 м3 на автосамосвалы	м3 грунта	130,000	239,75	31 167
14	61	23-020103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	104,000	1286,01	133 746	8	8	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	227,500	718,23	163 398
15	70	23-020302-6110 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 63x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	82,000	1057,75	86 735	9	9	11-010205-1002 РСНБ РК 2015	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах	м2	2068,000	714,22	1 477 003
16	71	23-020302-5918 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 110x63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	27,000	1358,92	36 691	10	10	11-010205-1106 РСНБ РК 2015	Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м. Крепление досками. Грунты устойчивые	м2 креплений	2068,000	1407,14	2 909 973
17	72	23-020302-3307 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x63x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	31,000	1599,01	49 569	11	11	11-220501-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,646	797691,42	515 309
18	74	23-020302-4715 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x63x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	34,000	6358,30	216 182	12	12	23-010501-1117 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 200x9,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	652,460	4365,62	2 848 392
19	82	21-040301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.9	шт.	16,000	8145,39	130 326	13	13	11-220701-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,646	66512,08	42 967
20	84	21-040302-9905 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые (ПД6)	м3	26,350	70970,19	1 870 064	14	14	11-230601-0106 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	51,010	38146,60	1 945 858
21	93	11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	173,940	44660,42	7 768 234	15	15	21-040301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	6,000	11072,11	66 433
22	94	21-040302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	78,000	20591,91	1 606 169	16	16	21-040301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	22,000	16716,21	367 757
23	95	21-040301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	78,000	11072,11	863 624	17	17	21-040302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	26,000	20591,91	535 390
24	96	21-040301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	78,000	16716,21	1 303 864	18	18	21-040302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1	шт.	26,000	18308,50	476 021
25	97	21-040302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	78,000	18308,50	1 428 063	19	19	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	26,000	2269,72	59 013
26	98	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	78,000	2269,72	177 038	20	20	11-300504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	275,350	3441,26	947 551
27	99	21-040301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	78,000	3871,22	301 955	21	21	21-040301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	22,000	3871,22	85 167
28	100	21-040301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.9	шт.	78,000	8145,39	635 340	22	22	23-030101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	26,000	18070,66	469 837

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
29	101	21-040302-9905 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые (ПДб)	м3	66,300	70970,19	4 705 323
30	102	23-030101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	78,000	18070,66	1 409 512
31	103	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка (таблица колодцев в ТПР 901-09-11-84 С1-1шт)	т	1,080	337669,49	364 521
32	104	21-060510-1601 РСНБ РК 2015	Крепежные элементы (35,38кг на один колодец)	т	2,760	290354,71	801 274
33	133	23-010603-0205 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 250 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	495,910	3787,47	1 878 243
34	135	23-020402-0104 РСНБ РК 2015	Муфты полипропиленовые для безнапорных канализационных труб DN/ID 200 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	53,000	1493,42	79 151
35	136	23-020402-0106 РСНБ РК 2015	Муфты полипропиленовые для безнапорных канализационных труб DN/ID 250 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	55,000	3676,92	202 230
36	137	23-021103-0104 РСНБ РК 2015	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 225 ГОСТ 9833-73	шт.	106,000	328,18	34 787
37	138	23-021103-0105 РСНБ РК 2015	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 250 ГОСТ 9833-73	шт.	110,000	717,79	78 957
38	146	21-040301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7 9	шт.	39,000	8145,39	317 670
39	147	21-040302-9905 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые (ПДб)	м3	35,700	70970,19	2 533 636
40	152	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,316	142110,98	187 018
41	153	11-270602-0103 РСНБ РК 2015	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см. Устройство (+ где толщина 12 см)	м2	3760,000	1253,35	4 712 612
			ИТОГО:				38 277 356
			6-6				
1	32	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	1530,000	163,93	250 819
2	33	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м /местным грунтом/	м3	1530,000	39,41	60 303
3	34	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1530,000	263,11	402 562
4	39	11-220501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,110	456339,26	50 197
5	40	23-010501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	111,100	544,62	60 508
6	41	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,110	100481,93	11 053
7	54	11-220901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	25,000	1961,25	49 031
8	55	23-040102-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	25,000	21034,62	525 866
9	60	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	50,000	852,08	42 604
10	61	23-020103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	50,000	1286,01	64 301

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
23	23	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка (таблица колодцев в ТПР 901-09-11-84 С1-1шт, С4-15 шт, С5-10шт)	т	0,636	337669,49	214 906
24	24	21-060510-1601 РСНБ РК 2015	Крепежные элементы (35,38кг на один колодец)	т	0,920	290354,71	267 091
			ИТОГО:				15 431 332
			Раздел: 6-3				
1	1	11-220501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,262	433892,02	113 680
2	2	23-010501-1603 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 25x2,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	264,620	152,51	40 357
3	3	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,262	100481,93	26 326
4	4	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дренны. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1225,800	1486,78	1 822 496
5	5	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1495,476	2199,32	3 289 037
6	6	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	2145,150	718,23	1 540 717
			Раздел: 6-2				
7	7	11-220501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,430	433892,02	186 574
8	8	23-010501-1603 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 25x2,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	434,300	152,51	66 236
9	9	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,430	100481,93	43 207
10	10	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дренны. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	942,300	1486,78	1 400 993
11	11	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1149,606	2199,32	2 528 357
12	12	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1649,025	718,23	1 184 384
			Раздел: 6-4				
13	13	11-220501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,553	433892,02	239 942
14	14	23-010501-1603 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 25x2,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	558,530	152,51	85 182
15	15	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,553	100481,93	55 567
16	16	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дренны. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1287,000	1486,78	1 913 487
17	17	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1570,140	2199,32	3 453 248
18	18	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	2252,250	718,23	1 617 640

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
11	67	23-020302-6110 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 63x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	87,000	1067,75	92 924
12	68	23-020302-3307 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x63x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	25,000	1599,01	39 975
13	80	21-040301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.9	шт.	15,000	8145,39	122 181
14	81	21-040302-9905 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые (ПДб)	м3	28,900	70970,19	2 051 038
15	85	11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	189,550	44660,42	8 465 383
16	86	21-040302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	85,000	20591,91	1 750 312
17	87	21-040301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	85,000	11072,11	941 129
18	88	21-040301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	85,000	16716,21	1 420 878
19	89	21-040302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	85,000	18308,50	1 556 222
20	90	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	85,000	2269,72	192 926
21	91	21-040301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	85,000	3871,22	329 053
22	92	21-040301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.9	шт.	85,000	8145,39	692 358
23	93	21-040302-9905 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые (ПДб)	м3	72,250	70970,19	5 127 596
24	123	23-010603-0205 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 250 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	144,430	3787,47	547 024
25	125	23-020402-0106 РСНБ РК 2015	Муфты полипропиленовые для безнапорных канализационных труб DN/ID 250 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	16,000	3676,92	58 831
26	126	23-021103-0105 РСНБ РК 2015	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 250 ГОСТ 9833-73	шт.	32,000	717,79	22 969
27	134	21-040301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.9	шт.	27,000	8145,39	219 925
28	135	21-040302-9905 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые (ПДб)	м3	33,150	70970,19	2 352 662
29	140	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,281	142110,98	182 044
30	141	11-270602-0103 РСНБ РК 2015	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см. Устройство (+ т.до толщины 12 см)	м2	3660,000	1253,35	4 587 277
			ИТОГО:				32 269 052
			6-7				
1	32	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	1102,000	163,93	180 655
2	33	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м /местным грунтом/	м3	1102,000	39,41	43 434

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 6-5				
19	80	11-220501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,061	433892,02	26 467
20	81	23-010501-1603 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 25x2,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	61,610	152,51	9 396
21	85	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,061	100481,93	6 129
22	86	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1692,000	1486,78	2 515 633
23	87	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	2064,240	2199,32	4 539 934
24	88	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	2961,000	718,23	2 126 687
			Раздел: 6-6				
25	90	11-220501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,110	433892,02	47 728
26	91	23-010501-1603 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 25x2,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	111,100	152,51	16 944
27	92	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,110	100481,93	11 053
28	93	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1647,000	1486,78	2 448 728
29	123	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	2009,340	2199,32	4 419 191
30	124	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	2882,250	718,23	2 070 126
			Раздел: 6-7				
31	131	11-220501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,370	433892,02	160 540
32	132	23-010501-1603 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 25x2,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	373,700	152,51	56 993
33	133	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,370	100481,93	37 178
34	134	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1053,000	1486,78	1 565 580
35	135	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1284,660	2199,32	2 825 385
36	136	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1842,750	718,23	1 323 523
			Раздел: 6-8				
37	137	11-220501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,215	433892,02	93 287
38	138	23-010501-1603 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 25x2,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	217,150	152,51	33 118

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
3	34	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1102,000	263,11	289 950
4	43	11-220501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,370	456339,26	168 846
5	44	23-010501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	373,700	544,62	203 526
6	45	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,370	100481,93	37 178
7	56	11-220901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	21,000	1961,25	41 186
8	57	23-040102-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	21,000	21034,62	441 727
9	62	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	42,000	852,08	35 787
10	63	23-020103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	42,000	1286,01	54 013
11	71	23-020302-6110 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 63x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	60,000	1057,75	63 465
12	72	23-020302-3307 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x63x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	24,000	1599,01	38 376
13	74	23-020302-5104 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x25x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10,000	2019,16	20 192
14	75	23-020302-4715 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x63x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	35,000	6358,30	222 541
15	76	23-020302-4730 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160x63x160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	10460,44	20 921
16	94	11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	133,800	44660,42	5 975 564
17	95	21-040302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	60,000	20591,91	1 235 514
18	96	21-040301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	60,000	11072,11	664 326
19	97	21-040301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	60,000	16716,21	1 002 973
20	98	21-040302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	60,000	18308,50	1 098 510
21	99	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	60,000	2269,72	136 183
22	100	21-040301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	60,000	3871,22	232 273
23	101	21-040301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.9	шт.	60,000	8145,39	488 723
24	104	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка (таблица колодцев к ТПР 901-09-11-84 С1-1шт)	т	0,012	337669,49	4 052
25	148	21-040302-9905 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые (ПДб)	м3	10,000	70970,19	709 702
26	153	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,819	142110,98	116 389
27	154	11-270602-0103 РСНБ РК 2015	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см. Устройство (+ тдо толщины 12 см)	м2	2340,000	1253,35	2 932 849
			ИТОГО:				16 458 856

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
39	39	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,215	100481,93	21 604
40	40	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	3033,000	1486,78	4 509 405
41	41	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	3700,260	2199,32	8 138 073
42	42	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	5307,750	718,23	3 812 200
			Раздел: 6-9				
43	43	11-220501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,033	433892,02	14 318
44	44	23-010501-1603 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 25x2,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	33,330	152,51	5 083
45	45	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,033	100481,93	3 316
			ИТОГО:				60 445 050
			Раздел: Земляные работы				
1	1	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	995,400	163,93	163 180
2	2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с отноской	м3 грунта	94,800	3399,11	322 235
3	3	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	71,100	4125,70	293 338
4	4	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	71,100	1625,31	115 560
5	5	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м /местным грунтом/	м3	312,840	39,41	12 330
6	6	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	383,940	263,11	101 019
7	7	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Погрузка лишнего грунта экскаватором емк.ковша 0,5 м3 на автосамосвалы	м3 грунта	258,093	239,75	61 877
8	8	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	451,663	718,23	324 399
9	9	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	258,093	2199,32	567 630
10	10	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	258,093	263,11	67 907
11	11	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Погрузка лишнего грунта экскаватором емк.ковша 0,5 м3 на автосамосвалы	м3 грунта	329,193	239,75	78 923
12	12	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	576,088	718,23	413 765
13	13	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	123,200	163,93	20 197
14	14	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м /местным грунтом/	м3	123,200	39,41	4 856
15	15	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	123,200	263,11	32 415

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			6-8				
1	46	11-220501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,215	456339,26	98 113
2	47	23-010501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	217,150	544,62	118 265
3	48	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,215	100481,93	21 604
4	67	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	60,000	852,08	51 125
5	68	23-020103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	60,000	1286,01	77 161
6	78	23-020302-3307 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x63x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	45,000	1599,01	71 955
7	80	23-020302-4715 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x63x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	67,000	6358,30	426 006
8	82	23-020302-6110 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 63x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	103,000	1057,75	108 948
9	100	11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	216,310	44660,42	9 660 496
10	101	21-040302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	97,000	20591,91	1 997 415
11	102	21-040301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	97,000	11072,11	1 073 994
12	103	21-040301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	97,000	16716,21	1 621 472
13	104	21-040302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	97,000	18308,50	1 775 924
14	105	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	97,000	2269,72	220 163
15	106	21-040301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	97,000	3871,22	375 508
16	107	21-040301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.9	шт.	97,000	8145,39	790 102
17	109	23-030101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	44,000	18070,66	795 109
18	110	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка (таблица колодцев к ТПР 901-09-11-84 С1-1шт)	т	0,011	337669,49	3 714
19	143	23-020402-0106 РСНБ РК 2015	Муфты полипропиленовые для безнапорных канализационных труб DN/ID 250 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	9,000	3676,92	33 092
20	144	23-021103-0105 РСНБ РК 2015	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 250 ГОСТ 9833-73	шт.	18,000	717,79	12 920
21	151	21-040301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	30,000	3871,22	116 136
22	152	21-040301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.9	шт.	18,000	8145,39	146 617
23	153	21-040302-9905 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые (ПД6)	м3	5,381	70970,19	381 891
24	158	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Роллеи вяжущих материалов	т	2,359	142110,98	335 240

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
16	16	11-220501-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,237	797691,42	189 053
17	17	23-010501-1117 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 200x9,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	239,370	4365,62	1 044 998
18	18	11-220701-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,237	154743,30	36 674
19	19	11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	24,530	44660,42	1 095 520
20	20	21-040302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	11,000	20591,91	226 511
21	21	21-040301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	22,000	11072,11	243 586
22	22	21-040301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	11,000	16716,21	183 878
23	23	21-040302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	11,000	18308,50	201 393
24	24	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	11,000	2269,72	24 967
25	25	21-040302-9905 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые (ПД6)	м3	9,350	70970,19	663 571
26	26	23-030101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	11,000	18070,66	198 777
27	27	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка (таблица колодцев к ТПР 901-09-11-84 С1-1шт)	т	0,152	337669,49	51 407
28	28	21-060510-1601 РСНБ РК 2015	Крепежные элементы (35,38кг на один колодец)	т	0,389	290354,71	113 000
29	29	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	1635,200	163,93	268 065
30	30	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	116,800	3399,11	397 016
31	31	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	87,600	4125,70	361 412
32	32	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	87,600	1625,31	142 377
33	33	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м /местным грунтом/	м3	385,440	39,41	15 192
34	34	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	473,040	263,11	124 463
35	35	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Погрузка лишнего грунта экскаватором емк.ковша 0,5 м3 на автосамосвалы	м3 грунта	473,040	239,75	113 410
36	36	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	827,820	718,23	594 567
37	37	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	317,988	2199,32	699 359
38	38	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	317,988	263,11	83 667
39	39	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Погрузка лишнего грунта экскаватором емк.ковша 0,5 м3 на автосамосвалы	м3 грунта	317,988	239,75	76 237
40	40	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	556,479	718,23	399 681
41	41	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	100,800	163,93	16 525

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
25	159	11-270602-0103 РСНБ РК 2015	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см. Устройство (+ т.до толщины 12 см)	м2	5169,150	1253,35	6 478 777
			ИТОГО:				26 791 748