Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" г.Алматы,г.Алматы,Площадь Республики,4, тел.: 272-39-68 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	040740002533
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск, ул.Мызы, дом № 13, нежилое помещение 1в, офис 204, тел.: +77172517070 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	040840003535
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Зи-Дан" *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	021140006454
Договор (контракт)	Договор №040740002533/190161/00 от 2019-08-06/Колхозши	

Номер документа	Дата составления
204	08.12.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков г.Алматы. Строительство и реконструкция магистральных и распределительных сетей водопровода и канализации в пос. Колхозшы			шт	1	138 766 762,87	138 766 762,87	14 867 867,45
				Итого	1	x	138 766 762,87	14 867 867,45

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Акмагамбетов Ж.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 08.12.2020

М.П.

Сдал (Исполнитель)
ТОО "Зи-Дан" Директор _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Заказчик:КГУ "Управление энергоэффективности и инфрастуктурного развития" города Алматы

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой" ,ТОО "Зи-Дан"
Наименование объекта: Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков г.Алматы. Строительство и реконструкция магистральных и распределительных себей водопровода и канализации в пос.Колхозшы
Договор №040740002533/190161/00 от 06.08.2019

Приложение 4 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018 года №656

Приложение 4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика

СПРАВКА Ф№14

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь от 08.12.2020 г

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		номер	дата	код	наименование	код	наименование
		№040740002533/190161/00	06.08.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат не вход в СМР	Доп. затраты			
				отчет. месяце	по монт. оборуд.		на материалы	др. доп. расходы		
Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков г.Алматы. Строительство и реконструкция магистральных и распределительных себей водопровода и канализации в пос.Колхозшы	124 111 828,731,87	123 898 895,42							14 867 867,45	138 766 762,87
Итого к оплате									14 867 867,45	138 766 762,87

К оплате за декабрь: Сто тридцать восемь миллионов семьсот шестьдесят шесть тысяч семьсот шестьдесят две тенге ноль тиын

Заказчик:
КГУ "Управление энергоэффективности и инфрастуктурного развития" города Алматы

_____
М.П. БИН 040740002533

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____Акмагамбетов Ж.К
М.П. БИН 040840003535

Эксперт технического надзора
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____Кызылов Ж.А
М.П. БИН 080340021473

Подрядчик:
Директор ТОО "Зи-Дан"

_____ Бисенов Д.З
М.П. БИН 021140006454

Директор авторского надзора
ТОО "Саулет-SKB"

_____Ошанов А.Е
М.П. БИН 891240005996

Реестр за декабрь 2020 г.

Заказчик: КГУ "Управление энергоэффективности и инфрастуктурного развития" города Алматы

Подрядчик:ТОО "Компания НурайСтрой" ,ТОО "Зи-Дан"

Тема: Строительство магистральных и распределительных сетей водопровода и канализации в пос.Колхозшы

1	Наружные сети водопровода и канализации ул.Карасай батыра ул.Казыбек-би 6-6	40 570 625,00
2	Наружные сети водопровода и канализации ул.Кожамиярова, ул.Карасай батыра 6-7	6 243 089,00
3	Наружные сети водопровода и канализации ул.Аль-Фараби, ул.Хамраева 6-8	55 597 118,00
4	Наружные сети водопровода и канализации ул.Огарева, ул.Майлина 6-9	36 355 930,87
	Сумма, требуемая к перечислению, тенге	**138 766 762,87**

Форма 2-В Э1170

Заказчик **КГУ "Управление энергоэффективности и инфрастуктурного развития" города Алматы**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Компания НурайСтрой" ,ТОО "Зи-Дан"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков г.Алматы**
(наименование, адрес)

Объект **Строительство магистральных и распределительных сетей водопровода и канализации в пос.Колхозшы**
(наименование)

Акт приемки выполненных работ за декабрь № 5
Локальная смета 6-6
Наружные сети водопровода и канализации ул.Карасай батыра,ул Казыбек би

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Строительная часть				
1	38	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,655	100481,93	65816
			Накладные расходы			*37190,14*	*24360*
			Сметная прибыль			*7443,11*	*4875*
2	44	11-220701-0104 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 125 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,638	132507,83	84540
			Накладные расходы			*45077,46*	*28759*
			Сметная прибыль			*9815,39*	*6262*
3	47	11-220701-0105 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,573	138978,47	79635
			Накладные расходы			*45321,16*	*25969*
			Сметная прибыль			*10294,70*	*5899*
4	62	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	счетчик (водомер)	85,000	899,71	76475
			Накладные расходы			*326,28*	*27734*
			Сметная прибыль			*66,65*	*5665*
5	63	23-030301-0208 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые УВК-40**	шт.	85,000	13138,94	1116810
			Накладные расходы			*494,84*	*42062*
			Сметная прибыль			*973,25*	*82727*
6	64	23-051401-0704 РСНБ РК 2015	**Датчик универсальный ESMB, типа DAnfOss**	шт.	85,000	36644,43	3114776
			Накладные расходы			*1380,12*	*117310*
			Сметная прибыль			*2714,40*	*230724*
7	65	23-040602-0303 РСНБ РК 2015	**Вентили балансировочные ручные типа HErz, STrOMAX-R, T 120°C, PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	шт.	85,000	9925,59	843675
			Накладные расходы			*373,82*	*31775*
			Сметная прибыль			*735,23*	*62494*
8	70	23-020302-4715 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x63x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	33,000	6358,30	209824
			Накладные расходы			*239,47*	*7902*
			Сметная прибыль			*470,99*	*15543*
9	71	23-020302-4730 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160x63x160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	35,000	10460,44	366115
			Накладные расходы			*393,97*	*13789*
			Сметная прибыль			*774,85*	*27120*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
10	117	11-220501-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,996	797691,42	794501
			Накладные расходы			*262804,82*	*261754*
			Сметная прибыль			*59088,25*	*58852*
11	119	11-220701-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,996	66512,08	66246
			Накладные расходы			*18526,79*	*18453*
			Сметная прибыль			*4926,82*	*4907*
12	122	11-220501-0107 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,143	850608,00	121637
			Накладные расходы			*276227,56*	*39501*
			Сметная прибыль			*63008,00*	*9010*
13	124	11-220701-0207 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 250 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,143	85503,65	12227
			Накладные расходы			*21901,54*	*3132*
			Сметная прибыль			*6333,60*	*906*
14	127	11-230601-0105 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	87,735	38146,60	3346792
			Накладные расходы			*9639,95*	*845761*
			Сметная прибыль			*2825,67*	*247910*
15	142	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,281	142110,98	182044
			Накладные расходы			*5827,21*	*7465*
			Сметная прибыль			*10526,74*	*13485*
16	143	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1830,000	1241,26	2271511
			Накладные расходы			*86,07*	*157512*
			Сметная прибыль			*91,95*	*168260*
17	144	11-270602-0406 РСНБ РК 2015	(+ до толщины 8 см)	м2 покрытия	1830,000	1065,13	1949185
			Накладные расходы			*40,63*	*74348*
			Сметная прибыль			*78,90*	*144384*
18	145	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2,175	142110,98	309091
			Накладные расходы			*5827,21*	*12674*
			Сметная прибыль			*10526,74*	*22896*
19	146	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	7250,000	1450,49	10516019
			Накладные расходы			*94,00*	*681515*
			Сметная прибыль			*107,44*	*778964*
20	147	11-270602-0401 РСНБ РК 2015	(+ до толщины 5 см)	м2 покрытия	7250,000	317,29	2300318
			Накладные расходы			*12,08*	*87563*
			Сметная прибыль			*23,50*	*170394*
21	148	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	1716,000	2262,85	3883051
			Накладные расходы			*527,26*	*904773*
			Сметная прибыль			*167,62*	*287633*
22	149	21-040508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	89,232	48289,83	4308999
			Накладные расходы			*1818,71*	*162287*
			Сметная прибыль			*3577,02*	*319185*
			ИТОГО:				36 019 287
			В том числе :				
			Накладные расходы				3 576 397
			Сметная прибыль				2 668 095
			Итого с временными		1,3 %	468 251	36 487 538
			Итого с зимними удорожаниями		2,02952013688 %	740 522	37 228 060
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				39 459 447

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с НДС		**12 %**	**4 735 134**	**44 194 581**
			Понижающий коэфициент				**3 623 956**
			Итого				**40 570 625**

Заказчик:
КГУ "Управление энергоэффективности и инфрастуктурного развития" города Алматы
Главный специалист
_____Жумагалиев Е.Н

Генеральный подрядчик:
Директор ТОО "Компания НурайСтрой"
_____Акмагамбетов Ж.К

Подрядчик:
Директор ТОО "Зи-Дан"
_____Бисенов Д.З

Эксперт технического надзора:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
_____Кызылов Ж.А

Эксперт авторского надзора:
ТОО "Саулет-SKB"
_____Круковский Д.В.

Форма 2-В Э1190

Заказчик **КГУ "Управление энергоэффективности и инфрастуктурного развития" города Алматы**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Компания НурайСтрой" ,ТОО "Зи-Дан"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство магистральных и распределительных сетей водопровода и канализации в пос.Колхозшы**

(наименование)

Акт приемки выполненных работ за декабрь №6
Локальная смета 6-7
Наружные сети водопровода и канализации ул.Кожамиярова, ул.Карасай батыра

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Строительная часть				
1	48	11-220701-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 125 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,784	132507,83	103886
			Накладные расходы			*45077,46*	*35341*
			Сметная прибыль			*9815,39*	*7695*
2	51	11-220701-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,441	138978,47	61290
			Накладные расходы			*45321,16*	*19987*
			Сметная прибыль			*10294,70*	*4540*
3	64	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	60,000	899,71	53983
			Накладные расходы			*326,28*	*19577*
			Сметная прибыль			*66,65*	*3999*
4	65	23-030301-0208 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые УВК-40	шт.	60,000	13138,94	788336
			Накладные расходы			*494,84*	*29691*
			Сметная прибыль			*973,25*	*58395*
5	161	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	950,000	2262,85	2149708
			Накладные расходы			*527,26*	*500894*
			Сметная прибыль			*167,62*	*159238*
6	162	21-040508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	49,400	48289,83	2385518
			Накладные расходы			*1818,71*	*89844*
			Сметная прибыль			*3577,02*	*176705*
			ИТОГО:				5 542 720
			В том числе :				
			Накладные расходы				695 334
			Сметная прибыль				410 572
			Итого с временными		1,3 %	72 055	5 614 775
			Итого с зимними удорожаниями		2,030%	113 953	5 728 728

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**6 072 098**
			Итого с НДС		**12 %**	**728 652**	**6 800 750**
			Понижающий коэфициент				**557 661**
			Итого				**6 243 089**

Заказчик:
КГУ "Управление энергоэффективности и инфрастуктурного развития" города Алматы

Главный специалист

_____Жумагалиев Е.Н

«___» _____20___

Генеральный подрядчик :
Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____Акмагамбетов Ж.К

Подрядчик:
Директор ТОО "Зи-Дан"

_____Бисенов Д.З

Эксперт технического надзора:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____Кызылов Ж.А

Эксперт авторского надзора:
ТОО "Саулет-SKB"

_____Круковский Д.В.

Форма 2-В Э1220

Заказчик КГУ "Управление энергоэффективности и инфрастуктурного развития" города Алматы

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Компания НурайСтрой" ,ТОО "Зи-Дан"

(организация, адрес, телефон)

Стройка Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков г.Алматы

(наименование, адрес)

Объект Строительство магистральных сетей водопровода и канализации в пос.Колхозный

(наименование)

Акт приемки выполненных работ за декабрь №7
Локальная смета 6-8
Наружные сети водопровода и канализации ул.Аль-Фараби, ул.Хамраева

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	69	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	97,000	899,71	87272
			Накладные расходы			*326,28*	*31650*
			Сметная прибыль			*66,65*	*6465*
2	70	23-030301-0208 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые УВК-40	шт.	97,000	13138,94	1274477
			Накладные расходы			*494,84*	*48000*
			Сметная прибыль			*973,25*	*94406*
3	71	23-051401-0704 РСНБ РК 2015	Датчик универсальный ESMB, типа DAnfOss	шт.	97,000	36644,43	3554510
			Накладные расходы			*1380,12*	*133871*
			Сметная прибыль			*2714,40*	*263297*
4	72	23-040602-0303 РСНБ РК 2015	Вентили балансировочные ручные типа HErz, STrOMAX-R, T 120°C, PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	97,000	9925,59	962782
			Накладные расходы			*373,82*	*36261*
			Сметная прибыль			*735,23*	*71317*
5	160	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2,359	142110,98	335240
			Накладные расходы			*5827,21*	*13746*
			Сметная прибыль			*10526,74*	*24833*
6	161	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	3370,000	1241,26	4183055
			Накладные расходы			*86,07*	*290064*
			Сметная прибыль			*91,95*	*309856*
7	162	11-270602-0406 РСНБ РК 2015	(+ до толщины 8 см)	м2 покрытия	3370,000	1065,13	3589483
			Накладные расходы			*40,63*	*136914*
			Сметная прибыль			*78,90*	*265888*
8	163	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	3,286	142110,98	466962
			Накладные расходы			*5827,21*	*19148*
			Сметная прибыль			*10526,74*	*34590*
9	164	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	10953,000	1450,49	15887167
			Накладные расходы			*94,00*	*1029605*
			Сметная прибыль			*107,44*	*1176827*
10	165	11-270602-0401 РСНБ РК 2015	(+ до толщины 5 см)	м2 покрытия	10953,000	317,29	3475225
			Накладные расходы			*12,08*	*132287*
			Сметная прибыль			*23,50*	*257424*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
11	166	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	3256,000	2262,85	7367841
			Накладные расходы			*527,26*	*1716750*
			Сметная прибыль			*167,62*	*545766*
12	167	21-040508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	169,312	48289,83	8176048
			Накладные расходы			*1818,71*	*307929*
			Сметная прибыль			*3577,02*	*605633*
			ИТОГО:				49 360 062
			В том числе :				
			Накладные расходы				3 896 224
			Сметная прибыль				3 656 301
			Итого с временными		1,3 %	641 681	50 001 743
			Итого с зимними удорожаниями		2,030%	1 014 795	51 016 538
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				54 074 383
			Итого с НДС		12 %	6 488 926	60 563 309
			Понижающий коэфицент				4 966 191
			Итого				55 597 118

Заказчик:
КГУ "Управление энергоэффективности и инфрастуктурного развития" города Алматы
Главный специалист
_____ Жумагалиев Е.Н
20__

Генеральный подрядчик:
Директор ТОО "Компания НурайСтрой"
_____ Акмагамбетов Ж.К

Подрядчик:
Директор ТОО "Зи-Дан"
_____ Биссиов Д.З

Эксперт технического надзора:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
_____ Кызылов Ж.А

Эксперт авторского надзора:
ТОО "Саулет-SKB"
_____ Круковский Д.В

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление энергоэффективности и инфрастуктурного развития" города Алматы**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Компания НурайСтрой" ,ТОО "Зи-Дан"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков г.Алматы**
(наименование, адрес)

Объект **Строительство магистральных и распределительных сетей водопровода и канализации в пос.Колхозшы**
(наименование)

Акт приемки выполненных работ за декабрь №8
Локальная смета 6-9
Наружные сети водопровода и канализации ул.Огарева,ул.Майлина,ул.Байрона

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Строительная часть				
1	50	11-220301-0113 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 700 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,098	4821101,02	472468
			Накладные расходы			*1437098,44*	*140836*
			Сметная прибыль			*357118,59*	*34998*
2	51	23-010201-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 720 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10706-76	м	98,392	49947,51	4914435
			Накладные расходы			*1881,14*	*185089*
			Сметная прибыль			*3699,82*	*364032*
3	52	11-220601-0313 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 700 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,098	10409736,19	1020154
			Накладные расходы			*956030,86*	*93691*
			Сметная прибыль			*771091,57*	*75567*
4	53	11-221401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 720 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	10,000	33211,44	332114
			Накладные расходы			*6736,78*	*67368*
			Сметная прибыль			*2460,11*	*24601*
5	54	11-220301-0108 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,006	1944199,79	11665
			Накладные расходы			*591468,72*	*3549*
			Сметная прибыль			*144014,80*	*864*
6	55	23-010201-0235 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,024	6768,55	40774
			Накладные расходы			*254,92*	*1536*
			Сметная прибыль			*501,37*	*3020*
7	56	11-220601-0308 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,006	4717741,90	28306
			Накладные расходы			*461639,15*	*2770*
			Сметная прибыль			*349462,36*	*2097*
8	57	11-221401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 273 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1,000	24285,93	24286
			Накладные расходы			*6400,63*	*6401*
			Сметная прибыль			*1798,96*	*1799*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
9	64	11-220501-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,010	666210,57	6662
			Накладные расходы			*222929,73*	*2229*
			Сметная прибыль			*49348,93*	*493*
10	65	23-010501-1316 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	10,100	3401,12	34351
			Накладные расходы			*128,09*	*1294*
			Сметная прибыль			*251,93*	*2545*
11	66	11-220701-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,010	138978,47	1390
			Накладные расходы			*45321,16*	*453*
			Сметная прибыль			*10294,70*	*103*
12	70	11-221101-0101 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	2,000	5888,78	11778
			Накладные расходы			*1667,38*	*3335*
			Сметная прибыль			*436,21*	*872*
13	71	11-221101-0102 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 80 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1,000	8386,41	8386
			Накладные расходы			*2379,28*	*2379*
			Сметная прибыль			*621,22*	*621*
14	72	11-221101-0108 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 400 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	4,000	49860,05	199440
			Накладные расходы			*11188,62*	*44754*
			Сметная прибыль			*3693,34*	*14773*
15	73	11-221101-0105 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1,000	21740,58	21741
			Накладные расходы			*5410,57*	*5411*
			Сметная прибыль			*1610,41*	*1610*
16	74	11-220901-0110 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 400 мм. Установка	задвижка или клапан	8,000	27926,89	223415
			Накладные расходы			*8358,95*	*66872*
			Сметная прибыль			*2068,66*	*16549*
17	75	51-010102-0203 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 16, DN 400, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	8,000	734495,97	5875968
			Накладные расходы			*27662,86*	*221303*
			Сметная прибыль			*54407,11*	*435257*
18	76	11-220901-0106 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	1,000	8826,08	8826
			Накладные расходы			*2783,42*	*2783*
			Сметная прибыль			*653,78*	*654*
19	77	23-040102-0208 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 16, DN 200, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1,000	113895,68	113896
			Накладные расходы			*4289,58*	*4290*
			Сметная прибыль			*8436,72*	*8437*
20	78	11-220901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	3,000	1961,25	5884
			Накладные расходы			*674,15*	*2022*
			Сметная прибыль			*145,28*	*436*
21	79	23-040102-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	3,000	21034,62	63104
			Накладные расходы			*792,21*	*2377*
			Сметная прибыль			*1558,12*	*4674*
22	80	11-221201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	16,000	3899,08	62385
			Накладные расходы			*1360,18*	*21763*
			Сметная прибыль			*288,82*	*4621*
23	81	23-020103-0313 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	16,000	6080,97	97295

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*229,02*	*3664*
			Сметная прибыль			*450,44*	*7207*
24	82	11-221201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	3,000	2466,89	7401
			Накладные расходы			*859,26*	*2578*
			Сметная прибыль			*182,73*	*548*
25	83	23-020103-0312 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	3,000	4023,45	12070
			Накладные расходы			*151,53*	*455*
			Сметная прибыль			*298,03*	*894*
26	84	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	9,000	852,08	7669
			Накладные расходы			*301,97*	*2718*
			Сметная прибыль			*63,12*	*568*
27	85	23-020103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	9,000	1286,01	11574
			Накладные расходы			*48,43*	*436*
			Сметная прибыль			*95,26*	*857*
28	86	23-040901-0504 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,000	3041,61	3042
			Накладные расходы			*114,55*	*115*
			Сметная прибыль			*225,30*	*225*
29	87	23-020303-1703 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	782,61	783
			Накладные расходы			*29,47*	*29*
			Сметная прибыль			*57,97*	*58*
30	88	23-020101-0656 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 8 мм	шт.	2,000	35717,99	71436
			Накладные расходы			*1345,22*	*2690*
			Сметная прибыль			*2645,78*	*5292*
31	89	23-020101-0828 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 377 мм х 8 мм - 219 мм х 8 мм	шт.	4,000	30507,78	122031
			Накладные расходы			*1149,00*	*4596*
			Сметная прибыль			*2259,84*	*9039*
32	90	23-020101-0310 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 8 мм	шт.	4,000	34927,55	139710
			Накладные расходы			*1315,45*	*5262*
			Сметная прибыль			*2587,23*	*10349*
33	91	23-020101-2964 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 45°, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 9 мм	шт.	2,000	172776,28	345553
			Накладные расходы			*6507,16*	*13014*
			Сметная прибыль			*12798,24*	*25596*
34	92	23-020101-2964 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 30°, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 9 мм	шт.	11,000	172776,28	1900539
			Накладные расходы			*6507,16*	*71579*
			Сметная прибыль			*12798,24*	*140781*
35	93	23-020101-3352 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 57 мм х 3 мм	шт.	3,000	11471,44	34414
			Накладные расходы			*432,04*	*1296*
			Сметная прибыль			*849,74*	*2549*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
36	94	11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	53,195	44660,42	2375711
			Накладные расходы			*9553,56*	*508202*
			Сметная прибыль			*3308,18*	*175979*
37	107	23-030101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	8,000	18070,66	144565
			Накладные расходы			*680,58*	*5445*
			Сметная прибыль			*1338,57*	*10709*
38	108	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка (таблица колодцев и ТПР 901-09-11-84 С1-1шт, С6-3 шт, С4-2шт, С5-1шт, С8-1шт)	т	0,205	337669,49	69074
			Накладные расходы			*12717,43*	*2601*
			Сметная прибыль			*25012,55*	*5117*
39	109	21-060510-1601 РСНБ РК 2015	Крепежные элементы (35,38кг на один колодец)	т	0,283	290354,71	82182
			Накладные расходы			*10935,45*	*3095*
			Сметная прибыль			*21507,76*	*6088*
			Раздел: Земляные работы				
40	112	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	307,960	4125,70	1270552
			Накладные расходы			*814,75*	*250911*
			Сметная прибыль			*305,61*	*94115*
41	113	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1269,522	1625,31	2063366
			Накладные расходы			*597,50*	*758536*
			Сметная прибыль			*120,39*	*152842*
42	115	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	10085,590	263,11	2653642
			Накладные расходы			*84,42*	*851414*
			Сметная прибыль			*19,49*	*196566*
43	116	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м /ПГС/	м3	1625,300	39,41	64060
			Накладные расходы			*7,19*	*11681*
			Сметная прибыль			*2,92*	*4745*
44	117	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1966,613	2199,32	4325221
			Накладные расходы			*82,83*	*162898*
			Сметная прибыль			*162,91*	*320387*
45	118	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1625,300	263,11	427636
			Накладные расходы			*84,42*	*137206*
			Сметная прибыль			*19,49*	*31677*
46	119	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Погрузка лишнего грунта экскаватором емк.ковша 0,5 м3 на автосамосвалы	м3 грунта	1842,273	239,75	441679
			Накладные расходы			*50,95*	*93856*
			Сметная прибыль			*17,76*	*32717*
47	120	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	3223,978	718,23	2315567
			Накладные расходы			*27,05*	*87210*
			Сметная прибыль			*53,20*	*171523*
			ИТОГО:				32 468 198
			В том числе :				
			Накладные расходы				3 863 989
			Сметная прибыль				2 405 052
			Итого с временными		1,3 %	345 699	32 813 897
			Итого с зимними удорожаниями		2,030%	546 711	33 360 608

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**35 360 186**
			Итого с НДС		**12 %**	**4 243 222**	**39 603 408**
			Понижающий коэфициент				**3 247 479**
			Итого				**36 355 930,87**

Заказчик:
КГУ "Управление энергоэффективности и инфрастуктурного развития" города Алматы
Главный специалист
_____ Жумагалиев Е.Н
«___» _____ 20___

Генеральный подрядчик :
Директор ТОО "Компания НурайСтрой"
_____ Акмагамбетов Ж.К

Подрядчик:
Директор ТОО "Зи-Дан"
_____ Бисенов Д.З

Эксперт технического надзора:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
_____ Кызылов Ж.А

Эксперт авторского надзора:
ТОО "Саулет-SKB"
_____ Круковский Д.В.