Форма-3

Заказчик : **КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"**

Подрядчик : **ТОО "Талас-Құрылыс"**

Договор подряда (контракт): **№280 от 20.07.2020г., №69 от 20.04.2021г.**

Доп.соглашение: **№280/1 от 29.07.2020г., №280/2 от 18.09.2020г., №280/3 от 13.10.2020г., №280/4 от 03.02.2021г.**

Объект **"Строительство средней школы на 318 учащихся со сносом старых зданий средней школы № 2 в г.Тараз Жамбылской области"**

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат №9 от 26 августа 2021 года

№	Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	стоимость выполненных работ и затрат, тенге					Налог на добавленную стоимость за отчетный месяц	За отчетный месяц
		С начала строительства по отчетный период включительно	В отчетный месяц	СМР в сметных базисных ценах	из них			
					В отчетном месяце	По монтажу оборудования		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Строительство средней школы на 318 учащихся со сносом старых зданий средней школы № 2 в г.Тараз Жамбылской области"	675 360 000,00	27 936 526,31				2 993 199,25	27 936 526,31
2	Удержания аванса - 30%:	202 608 000,00						
3	Удержании гарантии 5%:	33 768 000,00	27 936 526,31					27 936 526,31
4	**Итого к оплате :**	**438 984 000,01**	**0,00**					**0,00**

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"

_____ Шалдаров Ж.Ш.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Талас-Құрылыс"

_____ Нурмашев Е.Т.

ТЕХНАДЗОР:

Эксперт ТОО "Эльжан-2006"

_____ Муратбаев А.

Заказчик: КГУ «Управление строительства акимата Жамбылской области»
Подрядчик: ТОО «Талас-Құрылыс»
Договор: №280 от 20.07.2020г.
Доп.соглашение: № 280/1 от 29.07.2020г., №280/2 от 18.09.2020г., №280/3 от 13.10.2020г., №280/4 от 03.02.2021г., №69 от 20.04.2021г.
Наименование строительства: «Строительство средней школы на 318 учащихся со сносом старых зданий средней школы № 2 в г.Тараз Жамбылской области»

АКТ

приемки выполненных работ по объекту: «Строительство средней школы на 318 учащихся со сносом старых зданий средней школы № 2 в г.Тараз Жамбылской области» от 26.08.2021 года

Составлено в текущих ценах 2 квартала 2020г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге	С начало строительства		За отчетный месяц	
			строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат		%	тыс. тенге	%	тыс. тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Глава 2. Основные объекты строительства								
	02-01	-Здание школы								
1	02-01-01	-Общестроительные работы								
		Раздел 1. Земляные работы	2004,700			2004,7	100,00%	2 004,700	0,00%	
		Раздел 2. Фундаменты	16794,283			16794,283	100,00%	16 794,283	0,00%	
		Раздел 3. Каркас (л55-61)	93453,555			93453,555	100,00%	93 453,555	0,00%	
		Раздел 4. Каркас и кровля	36604,944			36604,944	100,00%	36 604,944	0,00%	
		Раздел 5. Проемы	17448,057			17448,057	100,00%	17 448,057	0,00%	
		Раздел 6. Полы	21763,963			21763,963	100,00%	21 763,964	20,35%	4 429,267
		Раздел 7. Отделка	95971,937			95971,937	100,00%	95 971,937	4,13%	3 964,442
		Раздел 8. Разные работы	18756,109			18756,109	100,00%	18 756,109	9,97%	1 869,677
			302797,548			**302797,548**				
2	02-01-02	Водопровод и канализация								
		Блок 1	2814,558			2814,558	100,00%	2 814,561	8,48%	238,700
		Блок 2	12681,641			12681,641	100,00%	12 681,643	8,02%	1 017,195
			13107,934	**2388,269**		**15496,203**				
3	02-01-03	Отопление и вентиляция								
		Отопление ОВ1	13550,635			13550,635	100,00%	13 550,635	0,00%	
		Вентиляция	11844,211	7573,144		19417,355	100,00%	19 417,354	3,56%	691,648
			25394,857	**7573,144**		**32968,001**				
4	02-01-04	Технологическое оборудование	**465,311**	**34345,297**		**34810,607**	100,00%	34 810,607	1,21%	420,044
5	02-01-06	Электроосвещение	**13011,178**			**13011,178**	100,00%	13 011,178	0,00%	
6	02-01-07	Электрооборудование	**5362,620**	**820,698**		**6183,318**	100,00%	6 183,322	8,35%	516,275
7	02-01-08	Видеонаблюдение	**1976,199**			**1976,199**	100,00%	1 976,199	100,00%	1 976,199
8	02-01-09	Пожарная сигнализация	**3551,434**			**3551,434**	100,00%	3 551,434	0,00%	
9	02-01-10	Охранная сигнализация	**355,271**			**355,271**	100,00%	355,271	100,00%	355,271
10	02-01-11	Оповещение о пожаре	**929,859**			**929,859**	100,00%	929,861	100,00%	929,861
11	02-01-12	Телефонизация	**723,306**			**723,306**	100,00%	723,306	0,00%	

12	02-01-14	Широковещательное телевидение	**1241,731**			**1241,731**	100,00%	1 241,730	100,00%	1 241,730
13	02-01-15	Радиофикация	**1399,535**			**1399,535**	100,00%	1 399,533	23,67%	331,205
14	02-01-16	Звонковая сигнализация, часофикация	**598,740**			**598,74**	100,00%	598,741	100,00%	598,741
	02-01	-Демонтажные работы								
	02-02-01	Демонтажные работы	**114544,547**			**114544,547**	100,00%	114 544,547	0,00%	
		Всего по главе	**485 460,069**	**45 127,407**		**530 587,476**				
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения								
		Всего по главе								
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства								
	04-01-01	Кабельная линия 0,4 кВ и наружное освещение	13017,433			13017,433	100,00%	13 017,433	10,80%	1 406,473
	04-02-02	Монтаж КЛ-6кВ и оборудования в РУ-0,4кВ ТП-397, согласно ТУ №523-27-20 от 10.04.2020г.	6 191,92			6 191,92	100,00%	6 191,920	30,26%	1 873,871
		Всего по главе	**19 209,36**			**19 209,36**				
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи								
		Всего по главе								
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения								
	06-01-01	Наружные сети водоснабжение и канализация	4 726,238	1219,821		5 946,059	100,00%	5 946,059	0,00%	
	06-02-01	Тепловые сети	6 018,046			6 018,046	100,00%	6 018,046	0,00%	
		Всего по главе	**10 744,283**	**1 219,821**		**11 964,105**				
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории								
	07-01-01	Покрытие	16 920,749			16 920,749	100,00%	16 920,749	0,00%	
	07-02-01	Вертикальная планировка	4 551,533			4 551,533	100,00%	4 551,533	0,00%	
	07-03-01	МАФ	2 277,989			2 277,989	100,00%	2 277,989	100,00%	2 277,989
		Всего по главе	**23 750,271**			**23 750,271**				
		Итого по главам 1-7	**539 163,977**	**46 347,229**		**585 511,205**		**585 511,200**		**24 138,58800**
		Оборудование						**46 347,228**		**13,872**
		Итого без оборудования						**539 163,972**		**24 124,716**
		Глава 8. Временные здания и сооружения								
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения, 1,5 %	8 087,46			8 087,46		8 087,460		361,871
		Всего по главе	**8 087,46**			**8 087,46**		**593 598,660**		
		Итого по главам 1-8	**547 251,436**	**46 347,229**		**593 598,665**				**24 486,587**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительства								
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Доп. затраты при производстве работ в зимнее время, 0,9 %	4 925,263			4 925,263		4 925,263		220,379
		Всего по главе	**4 925,263**			**4 925,264**		**598 523,922**		**24 706,966**
		Итого по главам 1-9	**552 176,699**	**46 347,229**		**598 523,929**				

	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты - 2%	11 043,534			11 043,534		11 043,534		494,139
		Итого сметная стоимость	**563 220,233**	**46 347,229**		**609 567,463**		**609 567,456**		**25 201,105**
		в том числе на 2020 год - 100%	563 220,233	46 347,229		609 567,463				
	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12 %			73 148,096	73 148,096		73 148,095		3 025,797
		Стоимость строительства	**563 220,23**	**46 347,23**	**73 148,10**	**682 715,559**		**682 715,551**		**28 240,775**
		Цена по договору				**675 360,000**		**675 360,00000**		**27 936,52631**
		Коэффициент понижения				0,9892260299				

«ПОДРЯДЧИК»
ТОО «Талас-Құрылыс»

Директор_____ Е.Т. Нурмашев

«ТЕХНАДЗОР»
ТОО «Эльжан-2006»

Эксперт _____ Муратбаев А.