*Приложение 4 к*
*приказу Министра индустрии и инфраструктурного*
*развития РК от 2 апреля 2019 года №178*

*Приложение 4 к*
*Правилам организации деятельности и*
*осуществления функций*
*заказчика(застройщика)*

*Форма*

**Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"**
**Субподрядчик : ТОО"Даму Курылыс АДК"**
Наименование стройки :Реконструкция биоочистных сооружений в г.Эмба Мугалжарского района Актюбинской области

**Справка**
**о стоимости выполненных строительных работ и затрат**
**(по ресурсному методу)**

За _ июнь _2021 года

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | 5 | 15.04.2021 г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за июнь ) без НДС | Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге | | | | | | НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке : | 8 092 847 | 7 225 756 | 7 225 756 | 7 225 756 | | | | | 867 091 | 8 092 847 |
| в т.ч. за июнь | | 7 225 756 | 7 225 756 | 7 225 756 | | | | | 867 091 | 8 092 847 |
| Акт №1 | | 7 225 756 | 7 225 756 | 7 225 756 | | | | | 867 091 | 8 092 847 |

Место печати (при наличии)
**Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3"**

**Директор Кожаев З.И.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)
**Субподрядчик :**

**Директор Хакимов А.С.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Подрядчик: **ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **ТОО"Даму Құрылыс АДК" БИН 050340000435 г.Актобе,ул. Г.Жубановой 3М,кв. 63**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Реконструкция биоочистных сооружений в г.Эмба Мугалжарского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект **КОС-3000**

( наименование)

Договор субподряда № 5 от 15.04.2021г.

## Акт приемки выполненных работ № 1
## Локальная смета № 845-2-2
## за июнь 2021 г.

на Железобетонные резервуары "Р1"; "Р2"; "Р3"
( наименование)

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 5 | 11-010205-0502 РСНБ РК 2015 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов в грунтах 2 группы | м3 | 21,200 | 1177,60 | 24965 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *431,39* | *9146* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *87,23* | *1849* |
| 2 | 6 | 11-010104-0402 РСНБ РК 2015 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м | м3 | 137,600 | 30,19 | 4154 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5,77* | *794* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2,24* | *308* |
| 3 | 7 | 11-010201-0501 РСНБ РК 2015 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | м3 | 137,600 | 195,82 | 26945 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *61,08* | *8405* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *14,51* | *1996* |
| | | | Раздел: Колонна ж/бетонная К-1 (=3шт)/845-1-КЖ Лист-22и/## | | | | |
| 4 | 81 | 11-060801-0102 РСНБ РК 2015 | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м/Капитель/ | м3 | 2,400 | 28227,63 | 67746 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *6947,80* | *16675* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2090,94* | *5018* |
| 5 | 82 | 21-020101-1001 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010/Коэфф-1,03 это 3% на водонепроницаемость W8/ | м3 | 2,603 | 9800,23 | 25510 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *348,83* | *908* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *725,94* | *1890* |
| 6 | 83 | 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,115 | 22543,93 | 2582 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *7107,57* | *814* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1669,92* | *191* |
| | | | Раздел: Ж.б. Балка Бм-1(=4шт)/845-1-КЖ Лист-29и/## | | | | |
| 7 | 110 | 11-060701-0104 РСНБ РК 2015 | Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой более 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м | м3 | 7,840 | 20211,83 | 158461 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4773,75* | *37426* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1497,17* | *11738* |
| 8 | 119 | 21-020101-1001 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010/Коэфф-1,03 это 3% на водонепроницаемость W8/ | м3 | 8,196 | 22551,10 | 80319 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *348,83* | *2859* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *725,91* | *5950* |
| 9 | 122 | 121-050106-9906 | Шайба из листа 90х20мм; L90мм.Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005 | т | 0,051 | 210947,80 | 10801 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *7512,39* | *385* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *15625,76* | *800* |
| | | | Раздел: Колонна ж/бетонная К-1 (=3шт)/845-1-КЖ Лист-30и/## | | | | |
| 10 | 129 | 11-060801-0102 РСНБ РК 2015 | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м/Капитель/ | м3 | 2,400 | 28227,63 | 67746 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *6947,80* | *16675* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2090,94* | *5018* |
| **11** | **130** | **21-020101-1001 РСНБ РК 2015** | **Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010/Коэфф-1,03 это 3% на водонепроницаемость W8/** | **м3** | **2,603** | **9800,23** | **25510** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *348,83* | *908* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *725,94* | *1890* |
| **12** | **131** | **11-060301-0601 РСНБ РК 2015** | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** | **т** | **0,115** | **22543,93** | **2582** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *7107,57* | *814* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1669,92* | *191* |
| | | | **Раздел: Нижняя арматура плиты покрытия вдоль буквенных осей/845-1-КЖ Лист-34/##** | | | | |
| **13** | **143** | **11-060301-0410 РСНБ РК 2015** | **Армирование** | **т** | **2,288** | **16493,73** | **37738** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5200,96* | *11900* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1221,76* | *2795* |
| **14** | **145** | **11-060301-0410 РСНБ РК 2015** | **Армирование** | **т** | **1,061** | **16493,73** | **17494** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5200,96* | *5516* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1221,76* | *1296* |
| **15** | **147** | **11-060301-0410 РСНБ РК 2015** | **Армирование** | **т** | **2,372** | **16493,73** | **39118** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5200,96* | *12335* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1221,76* | *2898* |
| | | | **Раздел: Нижняя арматура плиты покрытия вдоль цифровых осей/845-1-КЖ Лист-35/##** | | | | |
| **16** | **149** | **11-060301-0410 РСНБ РК 2015** | **Армирование** | **т** | **2,605** | **16493,73** | **42970** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5200,96* | *13550* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1221,76* | *3183* |
| **17** | **151** | **11-060301-0410 РСНБ РК 2015** | **Армирование** | **т** | **0,921** | **16493,73** | **15188** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5200,96* | *4789* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1221,76* | *1125* |
| **18** | **153** | **11-060301-0410 РСНБ РК 2015** | **Армирование** | **т** | **2,607** | **16493,73** | **42998** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5200,96* | *13559* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1221,76* | *3185* |
| | | | **Раздел: Верхняя арматура плиты покрытия вдоль буквенных осей/845-1-КЖ Лист-36/##** | | | | |
| **19** | **155** | **11-060301-0410 РСНБ РК 2015** | **Армирование** | **т** | **2,834** | **16493,73** | **46738** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5200,96* | *14738* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1221,76* | *3462* |
| **20** | **157** | **11-060301-0410 РСНБ РК 2015** | **Армирование** | **т** | **1,163** | **16493,73** | **19177** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5200,96* | *6047* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1221,76* | *1421* |
| **21** | **159** | **11-060301-0410 РСНБ РК 2015** | **Армирование** | **т** | **2,479** | **16493,73** | **40883** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5200,96* | *12892* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1221,76* | *3028* |
| | | | **Раздел: Верхняя арматура плиты покрытия вдоль цифровых осей/845-1-КЖ Лист-37/##** | | | | |
| **22** | **161** | **11-060801-0104 РСНБ РК 2015** | **Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м** | **м3** | **134,000** | **16105,40** | **215812** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4405,80* | *590377* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1192,99* | *159861* |
| **23** | **162** | **21-020101-1001 РСНБ РК 2015** | **Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010/Коэфф-1,03 это 3% на водонепроницаемость W8/** | **м3** | **140,090** | **10260,00** | **143732** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *803,10* | *48890* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *760,00* | *10646* |
| **24** | **163** | **11-060301-0410 РСНБ РК 2015** | **Армирование** | **т** | **2,686** | **16493,73** | **4430** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5200,96* | *1397* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1221,76* | *328* |
| **25** | **165** | **11-060801-0104 РСНБ РК 2015** | **Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м** | **м3** | **62,500** | **17936,95** | **112105** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4471,03* | *27943* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1328,66* | *8304* |
| **26** | **166** | **21-020101-1001 РСНБ РК 2015** | **Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010/Коэфф-1,03 это 3% на водонепроницаемость W8/** | **м3** | **65,341** | **9799,39** | **64030** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *803,10* | *2279* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *725,88* | *4743* |
| **27** | **167** | **11-060301-0410 РСНБ РК 2015** | **Армирование** | **т** | **0,921** | **16493,73** | **1518** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5200,96* | *478* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1221,76* | *112* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **ИТОГО:** | | | | **6 196 581** |
| | | | **В том числе :** | | | | |
| | | | **Накладные расходы** | | | | **1151396** |
| | | | **Сметная прибыль** | | | | **460438** |
| | | | **Итого с временными** | | **3.7 %** | **229 273** | **6 425 854** |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | **3,927 %** | **252 343** | **6 678 197** |
| | | | **Итого в текущих ценах :** | | | | **7 225 756** |
| | | | **в том числе на 2018 год - 58,3% К=1,0599383** | | | | **4 126 752** |
| | | | **в том числе на 2019 год - 41,7% К=1,112825** | | | | **3 099 004** |
| | | | **Итого с НДС** | | **12 %** | **867 091** | **8 092 847** |

**Подрядчик**

**ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Директор** _____ **Кожаев З.И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Субподрядчик**

**ТОО"Даму Курылыс АДК" БИН 050340000435**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Директор** _____ **Хакимов А.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)