Форма 2-В

Заказчик **ТОО "VEKГРУПП"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Карген-Сервис 2006"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Многоэтажный жилой дом в 8 микроройоне города Костанай**
(наименование, адрес)

Объект **Многоэтажный жилой дом**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 03 от 13.01.2020г.

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
30.08.2020	01.08.2020	30.08.2020

Акт приемки выполненных работ № 2

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Стены, перегородки									
1	1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	453,55	34228,86	2086,35	15 524 499	946264		3 484 051	20 529 231
		НР - 93%; СП - 8%			7826,28	433,65	3549609	196682		1 520 684	
2	2111-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80 (ПП-60)**	м3	29,675124	14477,00		429 607	0		0	463 975
		СП - 8%					0	0		34 369	
3	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	м3 кладки	68,03	29851,00	2384,40	2 030 764	162211		304 312	2 521 882
		НР - 93%; СП - 8%			4314,30	495,60	293502	33716		186 806	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 (стены лоджий)** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	26,964	32139,02 4471,90	2384,40 495,60	866 597 120580	64293 13363		124 568 79 293	1 070 457
5	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	20,892	32169,58 5860,75	2145,96 446,04	672 087 122443	44833 9319		122 538 63 570	858 195
6	1108-0401-0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перегородки неармированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%*	м2 перегородок (за вычетом проемов)	138,677	7443,70 1769,32	399,82 128,85	1 032 270 245364	55446 17869		244 806 102 166	1 379 245
7	1108-0401-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 прим.	**Перегородки из гипсовых пазогребневых плит в 1 слой. Установка при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%*	м2 перегородок (за вычетом проемов)	129,338	1308,03 1056,00	142,21 36,43	169 178 136581	18393 4712		131 402 24 046	324 619
8	2104-0104-9902 РСНБ РК 2015 прим.	**Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские, толщина 8 см** *СП - 8%*	м2	130,890056	1792,00		234 555 0	0 0		0 18 764	253 319
9	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 (ограждение лоджий)** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	8,3688	32139,02 4471,90	2384,40 495,60	268 965 37424	19955 4148		38 662 24 610	332 237
10	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки** *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	1,2198872	64111,36 61927,20	2184,16 669,06	78 209 75544	2664 816		71 015 11 938	161 162
11	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,5913064	226007,00		133 639 0	0 0		0 10 691	144 331
12	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80** *СП - 8%*	т	0,6277128	244652,00		153 571 0	0 0		0 12 286	165 857

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	1,2198872	18772,83 17504,56	980,27 300,90	22 901 21354	1196 367		19 766 3 413	46 080
14	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,089584	64111,36 61927,20	2184,16 669,06	5 743 5548	196 60		5 103 868	11 714
15	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,054168	260657,00		14 119 0	0 0		0 1 130	15 249
16	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,035416	270653,00		9 585 0	0 0		0 767	10 352
17	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	170	444,39 159,54	250,31 53,28	75 546 27122	42553 9058		42 692 9 459	127 696
18	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 *СП - 8%*	м3	6,3176	78207,00		494 081 0	0 0		0 39 526	533 607
19	1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	Своды. Крепление стальными затяжками *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,5162998	517828,80 42084,90	4067,90 1338,12	267 355 21728	2100 691		20 850 23 056	311 261
20	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,0483976	64111,36 61927,20	2184,16 669,06	3 103 2997	106 32		2 817 474	6 394
21	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,050692	226007,00		11 457 0	0 0		0 917	12 373
22	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка (ограждение балконов) *НР - 118%; СП - 8%*	м ограждения	18,956	14271,13 498,00	76,98 31,32	270 524 9440 0	1459 594 0		11 840 22 589 0	304 953
		Монолитный пояс МП-1 (2 шт.)									
23	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	2,424	32559,74 9223,50	4676,79 900,38	78 925 22358	11337 2183		22 332 8 101	109 357

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,2013888	221704,00		44 649 0	0 0		0 3 572	48 221
		СП - 8%									
25	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,064736	226007,00		14 631 0	0 0		0 1 170	15 801
		СП - 8%									
26	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,2658528	18772,83 17504,56	980,27 300,90	4 991 4654	261 80		4 308 744	10 042
		НР - 91%; СП - 8%									
27	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	1,05252	249146,00		262 231 0	0 0		0 20 978	283 210
		СП - 8%									
28	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,1836096	835841,18 225522,00	1278,18 525,69	153 468 41408	235 97		37 769 15 299	206 537
		НР - 91%; СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								30 257 357
		РАЗДЕЛ 2. Перекрытие									
29	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	116	6272,56 3245,20	1292,50 272,83	727 617 376443	149930 31648		379 525 88 571	1 195 710
		НР - 118%; СП - 8%									
30	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	27,2	4140,72 2051,46	968,10 200,72	112 628 55800	26332 5460		56 971 13 568	183 164
		НР - 118%; СП - 8%									
31	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	1005,4048	5342,00		5 370 872 0	0 0		0 429 670	5 800 539
		СП - 8%									
32	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	0,4	444,39 159,54	250,31 53,28	178 64	100 21		79 21	274
		НР - 118%; СП - 8%									
33	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	м3	0,0288	78207,00		2 252 0	0 0		0 180	2 430
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,3408568	53618,16 21747,15	27194,84 5508,48	18 276 7413	9270 1878		8 640 2 153	29 066
35	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005** *СП - 8%*	т	0,3486488	422019,00		147 136 0	0 0		0 11 771	158 904
36	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	11,57202336	93,95 41,51	2,33 0,25	1 087 480	27 3		449 123	1 657
37	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к-2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за два раза)** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	11,57202336	174,20 48,52	3,30 0,50	2 016 561	38 6		528 203	2 744
38	1113-0301-1708 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-45** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	11,57202336	2682,61 297,30	31,98 0,74	31 043 3440	370 9		3 208 2 740	36 988
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								7 411 476
		РАЗДЕЛ 6. Вход в подъезд									
161	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	6	2159,35 720,10	1135,73 411,90	12956 4321	6814 2471	1821	8015 1678	22648
162	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	4	1526,98 513,13	809,29 292,46	6108 2053	3237 1170	818	3802 793	10703
163	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78** *СП - 8%*	м3	1,59	25273,00 --	-- --	40184 --	-- --	40184	-- 3215	43399
164	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78** *СП - 8%*	м3	0,78	25273,00 --	-- --	19713 --	-- --	19713	-- 1577	21290
165	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство (заделки)** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,16	5506,86 2980,74	1324,81 282,21	881 477	212 45	192	475 108	1465
166	2102-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W4 ГОСТ 7473-2010** *СП - 8%*	м3	0,1624	14414,00 --	-- --	2341 --	-- --	2341	-- 187	2528

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
167	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	2	4140,72 2051,46	968,10 200,72	8281 4103	1936 401	2242	5315 1088	14684
168	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92** *СП - 8%*	м2	6,336	5342,00 --	-- --	33847 --	-- --	33847	-- 2708	36555
169	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стропила. Установка** *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,038	86467,04 21768,50	1377,01 538,08	3286 827	52 20	2407	763 324	4373
170	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Прогоны из брусьев. Укладка по фермам** *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,048	82373,83 17098,20	1280,00 525,69	3954 821	61 25	3072	761 377	5093
171	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены. Устройство карнизов** *НР - 90%; СП - 8%*	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	0,7333333	3442,12 1482,91	23,79 11,15	2524 1087	17 8	1420	986 281	3791
172	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита** *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,086	880,18 824,46	55,72 23,72	76 71	5 2	--	66 11	153
173	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита** *НР - 90%; СП - 8%*	м2 обработанной поверхности	0,73	33,85 31,26	2,58 1,10	25 23	2 1	--	21 4	50
174	2204-0601-0801 РСНБ РК 2015	**Раствор антисептирующий для огнезащиты древесины всех типов зданий внутри и снаружи при Т от -50°С до +60°С, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности ГОСТ Р 53292-2009** *СП - 8%*	кг	2,8168	395,00 --	-- --	1113 --	-- --	1113	-- 89	1202
175	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	2,4	757,97 698,44	38,16 13,51	1819 1676	92 32	51	1674 279	3773

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				7							
176	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	2,4	1012,00 --	-- --	2429 --	-- --	2429	-- 194	2623
177	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ *СП - 8%*	кг	0,594	537,00 --	-- --	319 --	-- --	319	-- 26	344
178	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	0,12	30862,89 4471,90	2384,40 495,60	3704 537	286 59	2881	554 341	4599
179	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	6,2	738,40 633,12	20,79 7,38	4578 3925	129 46	524	3653 659	8890
180	2110-0104-0708 РСНБ РК 2015 к-1,15	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012 *СП - 8%*	м2	7,13	3016,00 --	-- --	21504 --	-- --	21504	-- 1720	23224
181	2106-0902-1101 РСНБ РК 2015	Сталь швеллерная, марки Ст3, перфорированная ШП 32х16 мм *СП - 8%*	м	9,6	157,00 --	-- --	1507 --	-- --	1507	-- 121	1628
182	1112-0101-0410 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м примыканий	2,4	625,46 458,45	14,68 2,44	1501 1100	35 6	366	1018 201	2720
183	2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 *СП - 8%*	м2	1,584	2379,00 --	-- --	3768 --	-- --	3768	-- 301	4070
184	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	0,34	31015,05 4471,90	2384,40 495,60	10545 1520	811 169	8214	1571 969	13085
185	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	1,22	5501,84 3480,66	7,68 --	6712 4246	9 --	2457	3992 856	11560
186	2102-0101-0309 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,2444	14746,00	--	18350	--	18350	--	19818

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1468	
187	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	5,8	665,36 320,76	27,77 13,17	3859 1860	161 76	1838	1821 454	6134
188	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	5,8	4034,63 986,44	127,28 55,63	23401 5721	738 323	16942	5681 2327	31409
189	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	**Решетки приямков металлические. Установка** *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,01517	552531,28 46445,40	8834,49 3085,11	8382 705	134 47	7543	699 726	9807
190	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	**Ограждения металлические без поручня. Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	м ограждения	4	14271,13 498,00	76,98 31,32	57085 1992	308 125	54785	2498 4767	64350
191	1303-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Подъемники наклонного перемещения на 5 м для маломобильных групп людей. Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 8%*	подъемник	1	25715,75 23707,37	2008,38 794,38	25716 23707	2008 794	--	14946 3253	43915
192	5110-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Платформы подъемные для инвалидов с вертикальным перемещением модели ПВ-250 П, грузоподъемность 250 кг**	комплект	1	1499128,00 --	-- --	1499128 --	-- --	1499128	-- --	1499128
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге								1 919 011

РАЗДЕЛ 7. Вход в подвал

193	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	1,4	3361,05 741,78	993,82 378,67	4705 1038	1391 530	2276	1459 493	6657
194	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	4	3265,99 1047,57	1797,32 658,43	13064 4190	7189 2634	1685	8052 1689	22806
195	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	2	2159,35 720,10	1135,73 411,90	4319 1440	2271 824	608	2672 559	7549
196	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	4	1526,98 513,13	809,29 292,46	6108 2053	3237 1170	818	3802 793	10703
197	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78** *СП - 8%*	м3	2,172	22575,00 --	-- --	49033 --	-- --	49033	-- 3923	52956

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
198	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	1,31	25273,00	--	33108	--	33108	--	35756
		СП - 8%			--	--	--	--		2649	
199	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство (заделки)**	м3	0,1	5506,86	1324,81	551	132	121	297	915
		НР - 91%; СП - 8%			2980,74	282,21	298	28		68	
200	2102-0101-0304 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W6 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,1015	14612,00	--	1483	--	1483	--	1602
		СП - 8%			--	--	--	--		119	
201	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стропила. Установка**	м3 древесины в конструкции	0,086	86467,04	1377,01	7436	118	5446	1727	9896
		НР - 90%; СП - 8%			21768,50	538,08	1872	46		733	
202	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены. Устройство карнизов**	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	1,2666667	3442,12	23,79	4360	30	2452	1703	6548
		НР - 90%; СП - 8%			1482,91	11,15	1878	14		485	
203	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	0,086	880,18	55,72	76	5	--	66	153
		НР - 90%; СП - 8%			824,46	23,72	71	2		11	
204	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м2 обработанной поверхности	7,47	33,85	2,58	253	19	--	218	508
		НР - 90%; СП - 8%			31,26	1,10	234	8		38	
205	2204-0601-0801 РСНБ РК 2015	**Раствор антисептирующий для огнезащиты древесины всех типов зданий внутри и снаружи при Т от -50°С до +60°С, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности ГОСТ Р 53292-2009**	кг	6,5912	395,00	--	2604	--	2604	--	2812
		СП - 8%			--	--	--	--		208	
206	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли	6,2	4794,11	97,99	29724	608	17910	10456	43394
		НР - 92%; СП - 8%			1807,47	25,70	11206	159		3214	
207	1112-0101-0410 РСНБ РК 2015	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м примыканий	4	625,46	14,68	2502	59	609	1696	4534

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					458,45	2,44	1834	10		336	
		НР - 92%; СП - 8%									
208	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	2,62	1045,44 1007,96	13,76 3,35	2739 2641	36 9	62	2438 414	5591
		НР - 92%; СП - 8%									
209	2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	м2	5,302	2379,00 --	-- --	12613 --	-- --	12613	-- 1009	13623
		СП - 8%									
210	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	1,9	247,45 68,24	30,49 10,90	470 130	58 21	282	141 49	660
		НР - 94%; СП - 8%									
211	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	0,38	8745,59 3081,24	1670,40 681,45	3323 1171	635 259	1517	1344 373	5041
		НР - 94%; СП - 8%									
212	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	м3 подстилающего слоя	0,19	5501,84 3480,66	7,68 --	1045 661	1 --	383	622 133	1800
		НР - 94%; СП - 8%									
213	2102-0101-0309 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W6 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,1938	14746,00 --	-- --	2858 --	-- --	2858	-- 229	3086
		СП - 8%									
214	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,006441	14121,06 12736,80	1352,90 555,78	91 82	9 4	--	78 14	182
		НР - 91%; СП - 8%									
215	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,006441	270653,00 --	-- --	1743 --	-- --	1743	-- 139	1883
		СП - 8%									
216	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	1,9	4034,63 986,44	127,28 55,63	7666 1874	242 106	5550	1861 762	10289
		НР - 9									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге								248944
		ИТОГО ПО АКТУ №3	Тенге								39 836 788

заказчик: ТОО "VEKГРУПП" Аткукинов И.Г.

подрядчик: ТОО "КАРГЕН-СЕРВИС 2006" Абдулин Б.К.

технический надзор ИП "ENGINEER GROUP" Карпухин Г.В.