Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: Государственное учреждение Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Актюбинской области,Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе, Пр. Абилкайыр хана, дом № 40, тел.: +7 (7132) 54-48-01, доб. 54-20-05 — 061240003738

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия - Сервис",Республика Казахстан, Западно - Казахстанская область, г. Уральск, ул. Гагарина, дом № 2/2, к.офис 1, тел.: +7 (7112) 28-19-20 — 050640011650

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Договор №61 от 29 марта 2021г

Номер документа	Дата составления
18	25.06.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство подводящего газопровода к с.Каракол Мугалжарского района Актюбинской области			работа	1	120 418 423,24	120 418 423,24	12 901 973,92
				Итого	1	x	120 418 423,24	12 901 973,92

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Мол / Молгымлева В.Б.
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.06.2021

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (зайстройщика)

Форма

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Алия-Сервис"
Наименование стройки: Корректировка ПСД "Строительство подводящего газопровода к с.Каракол Мугалжарского района Актюбинской области"

С П Р А В К А
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат
за июнь 2021 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование		код			наименование	код
Наименование пусковых клмплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
			из графы 1							
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за 2021г) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строительству	120 418 423,24									
Акт вып работ №1 (Газопровод высокого давления)		107 516 449,32							12 901 973,92	120 418 423,24
Всего к оплате:		**107 516 449,32**							**12 901 973,92**	**120 418 423,24**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
_____ Муздыбаев Е.М.

Технический надзор заказчика ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"
_____ Женсикбаев А. С.

Подрядчик:
Директор ТОО "Алия-Сервис"
_____ Молгалиева В.Б.

Авторский надзор ПрК "Актюбгражданпроект"
_____ Утениязов Р.М.

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области" **Форма №2в**

Подрядчик: ТОО "АлияСервис"

Наименование стройки: Корректировка ПСД "Строительство подводящего газопровода к с.Каракол Мугалжарского района Актюбинской области"

Наименование объекта: Газопровод высокого давления Рр=6кгс/см2

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1
ЗА ИЮНЬ 2021 ГОДА

на газопровод высокого давления Рр

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
ДЕЛ											
1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Срезка растительного грунта бульдозером мощностью 80л/с с перемещением до 10м**	м3 грунта	3726,2	43,00	43,00	160227	160227	--	42389	218826
		НР - 72%, СП - 8%			--	15,80	--	58874		16209	
2	1101-0101-0316 РСНБ РК 2015	**Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	10674,2	325,19	308,05	3471143	3288187	--	716051	4522169
		НР - 72%, СП - 8%			17,14	76,03	182956	811559		334976	
3	1101-0205-0304 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	330,2	4806,00	--	1586941	--	--	1142598	2947902
		НР - 72%, СП - 8%			4806,00	--	1586941	--		218363	
4	1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	5472,5	260,34	246,59	1424711	1349463	--	293978	1856184
		НР - 72%, СП - 8%			13,75	60,86	75247	333056		137495	
5	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	169,2	3231,94	--	546844	--	--	393727	1015817
		НР - 72%, СП - 8%			3231,94	--	546844	--		75246	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	1743,69	162,60	154,02	283524	268563	--	58504	369391
		НР - 72%, СП - 8%			8,58	38,02	14961	66295		27362	
7	1101-0101-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	53,9	115,31	108,71	6215	5859	--	1202	8011
		НР - 72%, СП - 8%			6,60	24,38	356	1314		593	
8(27)	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	474	3109,64	159,50	1473969	75603	899415	516036	2149205
		НР - 99%, СП - 8%			1052,64	47,04	498951	22297		159200	
9(28)	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы газопровода из полипропиленовых труб диаметром 280х25,4мм.Прокладка	км трубопровода	4,74	629758,46	244341,28	2985055	1158177	3675	2149579	5545405
		НР - 99%, СП - 8%			384642,00	73436,54	1823203	348089		410771	
10(38)	2301-0502-0826 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 450х40,9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 кожух	м	49	40000,00	--	1960000	--	1960000	--	2116800
		СП - 8%			--	--	--	--		156800	
11(43)	2301-0502-0822 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 280х25,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	5046,453587	15477,00	--	78103962	--	78103962	--	84352279
		СП - 8%			--	--	--	--		6248317	
12(112)	1339-0201-0516 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 299 мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	325	3320,41	91,80	1079133	29835	40498	615368	1830061
		НР - 61%, СП - 8%			3104,00	--	1008800	--		135560	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				93081724	6335914	81007550	5929432	106932050
							5738259	1641484	--	7920892	
	Стоимость		Тенге				1079133				
	Материалы		Тенге				40498				
	Всего заработная		Тенге					1008800			
		Накладные расходы	Тенге				615368				
		Сметная прибыль	Тенге				135560				
	ВСЕГО, Стоимость		Тенге				1830061				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								650
		Сметная заработная плата	Тенге					1008800			
	Стоимость		Тенге				11938629				
	Материалы		Тенге				903089				
	Всего заработная		Тенге					6370943			
		Накладные расходы	Тенге				5314064				

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				1380215				
	ВСЕГО, Стоимость		Тенге				18632908				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5125
		Сметная заработная плата	Тенге					6370943			
	Стоимость		Тенге				80063962				
	Стоимость		Тенге				80063962				
		Сметная прибыль	Тенге				6405117				
	ВСЕГО, Стоимость		Тенге				86469079				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				106932048				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5775
		Сметная заработная плата	Тенге					7379743			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				106932048				
		Итого по смете	**Тенге**				**106 932 048**				
		Временные здания и сооружения	1,3%				1 390 117				
		Итого с временными					**108 322 165**				
		Доп. Затарты на зимнее время	2,97%				3 217 168				
		Итого в ценах 2020 года					**111 539 333**				
		Непредвиденные работы и затраты	2%				**2 230 787**				
		Итого сметная стоимость					**113 770 120**				
		Итого в текущих ценах 2021 года 100% К=1,050036	1,0500360				**119 462 721**				
		Коэф договорной цены	0,9				107 516 449,29				
		Итого					**107 516 449,29**				
		НДС	12%				12 901 973,91				
		Итого с НДС					**120 418 423,20**				

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
_____ Муздыбаев Е.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "АлияСервис"
_____Молгалиева В.Б.

Технический надзор заказчика ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"
_____ Женсикбаев А. С.

Авторский надзор ПрК "Актюбгражданпроект"
_____Утениязов Р.М.