Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (зайстройщика)

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Алия-Сервис"
Наименование стройки: Корректировка ПСД "Строительство подводящего газопровода к с.Каракол Мугалжарского района Актюбинской области"

Форма

С П Р А В К А
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат
за июль 2021 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование		код			наименование	код
	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
			из графы 1							
Наименование пусковых клмплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за 2021г) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строительству	623 412 528,18									
Акт вып работ №3 (Газопровод высокого давления)		141 273 756,57							16 952 850,79	158 226 607,36
Акт вып работ №4 (ГНБ переход через ж/д Потуй-Эмба)		12 986 435,22							1 558 372,23	14 544 807,45
Всего к оплате:		154 260 191,80							18 511 223,02	172 771 414,81

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
_____ Муздыбаев Е.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "Алия-Сервис"
_____ Молгалиева В.Б.

Технический надзор заказчика ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"
_____ Женсикбаев А. С.

Авторский надзор ПрК "Актюбгражданпроект"
_____ Утениязов Р.М.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Актюбинской области,Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе, Пр. Абилкайыр хана, дом № 40, тел.: +7 (7132) 54-48-01, доб. 54-20-05** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**061240003738**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия - Сервис",Республика Казахстан, Западно - Казахстанская область, г. Уральск, ул. Гагарина, дом № 2/2, к.офис 1, тел.: +7 (7112) 28-19-20** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**050640011650**
Договор (контракт)	Договор №78 от 29.03.2021г	

Номер документа	Дата составления
29	26.07.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство подводящего газопровода к с.Каракол Мугалжарского района Актюбинской области			работа	1	172 771 414,81	172 771 414,81	18 511 223,02
				Итого	1	x	172 771 414,81	18 511 223,02

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Зам. рук / _____ / Н. Сартаев
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.07.2021

М.П.

Форма №2в

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "АлияСервис"
Наименование стройки: Корректировка ПСД "Строительство подводящего газопровода к с.Каракол Мугалжарского района Актюбинской области"
Наименование объекта: Газопровод высокого давления **Рр=6кгс/см2**

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №3
ЗА ИЮЛЬ 2021 ГОДА

на газопровод высокого давления Рр

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Строительные работы										
1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Срезка растительного грунта бульдозером мощностью 80л/с с перемещением до 10м**	**м3 грунта**	**970**		43,00	43,00	41710	41710	--	11035	56964
		НР - 72%; СП - 8%				--	15,80	--	15326		4220	
2	1101-0101-0316 РСНБ РК 2015	**Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**4261**		325,19	308,05	1385635	1312601	--	285838	1805191
		НР - 72%; СП - 8%				17,14	76,03	73034	323964		133718	
3	1101-0205-0304 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**132,6**		4806,00	--	637276	--	--	458838	1183804
		НР - 72%; СП - 8%				4806,00	--	637276	--		87689	
4	1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**2184,8**		260,34	246,59	568791	538750	--	117366	741049
		НР - 72%; СП - 8%				13,75	60,86	30041	132967		54893	
5	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**67,6**		3231,94	--	218479	--	--	157305	405846
		НР - 72%; СП - 8%				3231,94	--	218479	--		30063	
6	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**696**		162,60	154,02	113170	107198	--	23352	147444
		НР - 72%; СП - 8%				8,58	38,02	5972	26462		10922	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1101-0101-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	21,53	115,31	108,71	2483	2341	--	480	3200
		НР - 72%; СП - 8%			6,60	24,38	142	525		237	
8	1101-0205-0904 РСНБ РК 2015	Грунт скальный 6 группы. Разработка отбойными молотками (песчаник трещиковатый средней плотности)	м3 грунта	117,88	12463,60	5113,60	1469209	602791	--	817740	2469905
		НР - 72%; СП - 8%			7350,00	2284,80	866418	269332		182956	
9	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	4223	41,17	41,17	173861	173861	--	46004	237454
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,13	--	63894		17589	
10	1101-0205-0504 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	м3 грунта	868,6	1766,40	--	1534295	--	--	1104692	2850106
		НР - 72%; СП - 8%			1766,40	--	1534295	--		211119	
11	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	4223	192,49	90,84	812885	383617	--	436776	1349634
		НР - 72%; СП - 8%			101,65	42,00	429268	177366		99973	
12	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2779,8	35,22	35,22	97905	97905	--	25899	133708
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,94	--	35971		9904	
13	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	320	1248,72	--	399590	--	--	287705	742279
		НР - 72%; СП - 8%			1248,72	--	399590	--		54984	
14	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2779,8	161,41	76,31	448688	212126	--	240935	744793
		НР - 72%; СП - 8%			85,10	35,28	236561	98071		55170	
15	1101-0104-0603 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунта 3 скальных грунтов	м3 грунта	73,1	19,89	19,89	1454	1454	--	234	1823
		НР - 72%; СП - 8%			--	4,45	--	325		135	
16	1101-0205-0504 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4 скальных грунтов	м3 грунта	8,12	1766,40	--	14343	--	--	10327	26644
		НР - 72%; СП - 8%			1766,40	--	14343	--		1974	
17	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Засыпка растительного грунта бульдозером мощностью 80л/с с перемещением до 5м	м3 грунта	4272,2	30,20	30,20	129020	129020	--	34143	176217
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,10	--	47421		13053	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1101-0104-0407 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 до 10м	м3 грунта	4272,2	16,91	16,91	72243	72243	--	19133	98686
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,22	--	26573		7310	
19	1101-0102-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта	м3 грунта	645,2	352,38	339,18	227356	218839	78	48977	298439
		НР - 72%; СП - 8%			13,08	92,35	8439	59584		22107	
20	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта	м3 грунта	1044,23	275,41	265,08	287591	276805	93	61975	377531
		НР - 72%; СП - 8%			10,24	72,19	10693	75383		27965	
21	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта	м3 грунта	182,2	225,56	217,14	41097	39563	13	8854	53947
		НР - 72%; СП - 8%			8,35	59,14	1521	10775		3996	
22	1101-0102-0317 РСНБ РК 2015	Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта	м3 грунта	10,62	568,36	547,08	6036	5810	2	1301	7924
		НР - 72%; СП - 8%			21,12	148,99	224	1582		587	
23	4102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	1885,02	49,00	--	92366	--		--	99755
		СП - 8%			--	--	--	--		7389	
24	1101-0102-0604 РСНБ РК 2015	Грунты 5-6 группы. Работа на отвале	м3 грунта	4	55,48	55,29	222	221	1	63	308
		НР - 72%; СП - 8%			--	21,83	--	87		23	
25	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1186,5	21,05	17,83	24976	21155	107	8688	36357
		НР - 72%; СП - 8%			3,13	7,04	3714	8353		2693	
26	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	63,39	17,24	14,63	1093	927	4	381	1592
		НР - 72%; СП - 8%			2,56	5,78	162	366		118	
27	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	840	3109,64	159,50	2612098	133980	1593900	914494	3808719
		НР - 99%; СП - 8%			1052,64	47,04	884218	39514		282127	
28	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы газопровода из полипропиленовых труб диаметром 280х25,4мм.Прокладка	км трубопровода	8,4	629758,46	244341,28	5289971	2052467	6511	3809381	9827300
		НР - 99%; СП - 8%			384642,00	73436,54	3230993	616867		727948	
29(37)	1125-0204-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кожух полиэтиленовый диаметром 450х40,9мм.Прокладка методом горизонтального бурения	м кожуха	49	34021,44	21544,54	1667051	1055682	83894	724933	2583342
		НР - 91%; СП - 8%			10764,80	5492,94	527475	269154		191359	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30(39)	1125-0205-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые диаметром 280х25,4мм.Протаскивание через кожух	м кожуха	49	4262,47	2941,56	208861	144136	10523	83998	316287
		НР - 91%; СП - 8%			1106,16	777,62	54202	38103		23429	
31(43)	2301-0502-0822 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 280х25,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	4195,6	15477,00	--	64935301	--	64935301	--	70130125
		СП - 8%			--	--	--	--		5194824	
32(44)	2301-0502-0820 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225х20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2366	10034,00	--	23740444	--	23740444	--	25639680
		СП - 8%			--	--	--	--		1899236	
33(45)	2301-0502-0818 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 180х16,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1093,325	6391,00	--	6987440	--	6987440	--	7546435
		СП - 8%			--	--	--	--		558995	
34(128)	ТПРАЙСЛИСТ	Лента сигнальная	м	7100	17,86	--	126806	--	126806	--	136950
		СП - 8%			--	--	--	--		10144	
35(129)	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Прокладка сигнальной ленты	км кабеля	7,1	28433,62	19475,02	201879	138272	--	57879	280538
		НР - 61%; СП - 8%			8958,60	4405,25	63606	31277		20781	
36(130)	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Прокладка алюминиевого провода	м кабеля	7100	348,88	155,35	2477048	1102985	324399	1005990	3761682
		НР - 72%; СП - 8%			147,84	48,95	1049664	347545		278643	
37(131)	2306-0901-0104 РСНБ РК 2015	Стоимость алюминиевого провода	км	7,1	20825,00	--	147858	--	147858	--	159687
		СП - 8%			--	--	--	--		11829	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				117196531	8866459	97957374	10804716	138241345
							10280330	2716787	--	10240102	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2826785				
	Материалы		Тенге				324399				
	Всего заработная плата		Тенге					1492092			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				147858				
		Накладные расходы	Тенге				1063869				
		Сметная прибыль	Тенге				311253				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				4201907				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				18706561				
	Материалы		Тенге				1695125				
	Всего заработная плата		Тенге					11505025			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				126806				
	Транспортные расходы		Тенге				92366				
		Накладные расходы	Тенге				9740847				
		Сметная прибыль	Тенге				2275794				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				30723202				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				95663185				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				95663185				
		Сметная прибыль	Тенге				7653055				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				103316240				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				138241349				
		РАЗДЕЛ 2.Аварийный запас труб									
38(146)	2301-0502-0822 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 280x25,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	72	15477,00	--	1114344	--	1114344	--	1203492
		СП - 8%			--	--	--	--		89148	
39(147)	2301-0502-0820 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 225x20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	96	10034,00	--	963264	--	963264	--	1040325
		СП - 8%			--	--	--	--		77061	
40(148)	2301-0502-0818 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 180x16,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	3	6391,00	--	19173	--	19173	--	20707
		СП - 8%			--	--	--	--		1534	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				2096781	--	2096781	--	2264524
							--	--	--	167743	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2096781				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2096781				
		Сметная прибыль	Тенге				167743				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2264524				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2264524				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				140505869				

Итого по смете	**Тенге**	**140 505 869**
Временные здания и сооружения	1,3%	1 826 576
Итого с временными		**142 332 445**
Доп. Затарты на зимнее время	2,97%	4 227 274
Итого в ценах 2020 года		**146 559 719**
Непредвиденные работы и затраты	2%	**2 931 194**
Итого сметная стоимость		**149 490 913**
Итого в текущих ценах 2021 года 100% К=1,050036	1,0500360	**156 970 841**
Коэф договорной цены	0,9	141 273 756,57
Итого		**141 273 756,57**
НДС	12%	16 952 850,79
Итого с НДС		**158 226 607,36**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"

_____Муздыбаев Е.М.

Подрядчик:

Директор ТОО "АлияСервис"

_____Молгалиева В.Б.

Технический надзор заказчика ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"

_____Женсикбаев А. С.

Авторский надзор ПрК "Актюбгражданпроект"

_____Утениязов Р.М.