Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (зайстройщика)

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Алия-Сервис"
Наименование стройки: Корректировка ПСД "Строительство подводящего газопровода к с.Каракол Мугалжарского района Актюбинской области"

Форма

С П Р А В К А
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат
за июль 2021 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование		код			наименование	код
Наименование пусковых клмплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за 2021г) без НДС	из графы 1						НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строительству	450 641 113,37									
Акт вып работ №2 (Газопровод высокого давления)		294 841 687,62							35 381 002,51	330 222 690,13
Всего к оплате:		294 841 687,62							35 381 002,51	330 222 690,13

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
_____ Мусрыбаев Е.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "Алия-Сервис"
_____ Молгалиева В.Б.

Технический надзор: ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"
_____ Ермекбаев А. С.

Авторский надзор: ПрК "Актюбгражданпроект"
_____ Утениязов Р.М.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: Государственное учреждение Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Актюбинской области,Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе, Пр. Абилкайыр хана, дом № 40, тел.: +7 (7132) 54-48-01, доб. 54-20-05 — 061240003738

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия - Сервис",Республика Казахстан, Западно - Казахстанская область, г. Уральск, ул. Гагарина, дом № 2/2, к.офис 1, тел.: +7 (7112) 28-19-20 — 050640011650

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Договор №78 от 29.03.2021г Доп. соглашение №1

Номер документа	Дата составления
25	08.07.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство подводящего газопровода к с.Каракол Мугалжарского района Актюбинской области			работа	1	330 222 690,13	330 222 690,13	35 381 002,51
				Итого	1	x	330 222 690,13	35 381 002,51

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / Мол- / Молгамиева Б.Б.
должность / подпись / расшифровка подписи

Принял (Заказчик) Зам рук / / Н. Сертаев
должность / подпись / расшифровка подписи

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 08.07.2021

М.П.

Форма №2в

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "АлияСервис"
Наименование стройки: Корректировка ПСД "Строительство подводящего газопровода к с.Каракол Мугалжарского района Актюбинской области"
Наименование объекта: Газопровод высокого давления Рр=6кгс/см2

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2
ЗА ИЮЛЬ 2021 ГОДА

на газопровод высокого давления Рр

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Строительные работы									
1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Срезка растительного грунта бульдозером мощностью 80л/с с перемещением до 10м	м3 грунта	966,46	43,00	43,00	41558	41558	--	10994	56757
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,80	--	15270		4204	
2	1101-0101-0316 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	5030,8	325,19	308,05	1635966	1549738	--	337478	2131320
		НР - 72%; СП - 8%			17,14	76,03	86228	382492		157876	
3	1101-0205-0304 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	155,62	4806,00	--	747910	--	--	538495	1389317
		НР - 72%; СП - 8%			4806,00	--	747910	--		102912	
4	1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	2579,2	260,34	246,59	671469	636005	--	138553	874823
		НР - 72%; СП - 8%			13,75	60,86	35464	156970		64802	
5	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	79,8	3231,94	--	257908	--	--	185694	479090
		НР - 72%; СП - 8%			3231,94	--	257908	--		35488	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	821,82	162,60	154,02	133628	126577	–	27574	174098
		НР - 72%; СП - 8%			8,58	38,02	7051	31246		12896	
7	1101-0101-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	25,4	115,31	108,71	2929	2761	–	567	3775
		НР - 72%; СП - 8%			6,60	24,38	168	619		280	
8(9)	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	8468,62	41,17	41,17	348653	348653	–	92254	476179
		НР - 72%; СП - 8%			–	15,13	–	128130		35273	
9(10)	1101-0205-0504 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	м3 грунта	940,95	1766,40	–	1662094	–	–	1196708	3087506
		НР - 72%; СП - 8%			1766,40	–	1662094	–		228704	
10(11)	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	8468,62	192,49	90,84	1630125	769289	–	875892	2706499
		НР - 72%; СП - 8%			101,65	42,00	860835	355682		200481	
11(12)	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	5775,9	35,22	35,22	203427	203427	–	53813	277819
		НР - 72%; СП - 8%			–	12,94	–	74740		20579	
12(13)	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	641,76	1248,72	–	801379	–	–	576993	1488641
		НР - 72%; СП - 8%			1248,72	–	801379	–		110270	
13(14)	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	5775,9	161,41	76,31	932288	440759	–	500618	1547539
		НР - 72%; СП - 8%			85,10	35,28	491529	203774		114632	
14(19)	1101-0102-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта	м3 грунта	1294,07	352,38	339,18	456004	438922	156	98232	598575
		НР - 72%; СП - 8%			13,08	92,35	16926	119507		44339	
15(23)	4102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	3780,4	49,00	–	185240	–		–	200059
		СП - 8%			–	–	–	–		14819	
16(25)	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	791,79	21,05	17,83	16667	14117	72	5798	24262

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			3,13	7,04	2478	5574		1797	
17(27)	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	950	3109,64	159,50	2954158	151525	1802625	1034249	4307480
		НР - 99%; СП - 8%			1052,64	47,04	1000008	44688		319073	
18(28)	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы газопровода из полипропиленовых труб диаметром 280х25,4мм.Прокладка**	км трубопровода	9,5	629758,46	244341,28	5982705	2321242	7364	4308229	11114208
		НР - 99%; СП - 8%			384642,00	73436,54	3654099	697647		823275	
19(43)	2301-0502-0822 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 280х25,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	14704,54641	15477,00	--	227582265	--	227582265	--	245788846
		СП - 8%			--	--	--	--		18206581	
20(112)	1339-0201-0516 РСНБ РК 2015	**Трубопровод, диаметр 299 мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	стык	1387	3320,41	91,80	4605409	127327	172834	2626201	7810139
		НР - 61%; СП - 8%			3104,00	--	4305248	--		578529	
21(128)	ТПРАЙСЛИСТ	**Лента сигнальная**	м	14240	17,86	--	254326	--	254326	--	274672
		СП - 8%			--	--	--	--		20346	
22(129)	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	**Прокладка сигнальной ленты**	км кабеля	14,24	28433,62	19475,02	404895	277325	--	116084	562657
		НР - 61%; СП - 8%			8958,60	4405,25	127570	62731		41678	
23(130)	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Прокладка алюминиевого провода**	м кабеля	14240	348,88	155,35	4968051	2212184	650625	2017649	7544555
		НР - 72%; СП - 8%			147,84	48,95	2105242	697048		558856	
24(131)	2306-0901-0104 РСНБ РК 2015	**Стоимость алюминиевого провода**	км	14,24	20825,00	--	296548	--	296548	--	320272
		СП - 8%			--	--	--	--		23724	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				256775602	9661409	230766815	14742075	293239088
							16162137	2976118	--	21721414	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				10274903				
	Материалы		Тенге				823460				
	Всего заработная плата		Тенге					7297839			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				296548				
		Накладные расходы	Тенге				4759934				
		Сметная прибыль	Тенге				1202787				
	ВСЕГО. Стоимость монтажных работ		Тенге				16237624				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5039
		Сметная заработная плата	Тенге					7297839			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				18918434				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				1810215				
	Всего заработная плата		Тенге					11840416			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				254326				
	Транспортные расходы		Тенге				185240				
		Накладные расходы	Тенге				9982141				
		Сметная прибыль	Тенге				2312046				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				31212621				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10282
		Сметная заработная плата	Тенге					11840416			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				227582265				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				227582265				
		Сметная прибыль	Тенге				18206581				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				245788846				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				293239091				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15321
		Сметная заработная плата	Тенге					19138255			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				293239088				
		Итого по смете	**Тенге**				**293 239 088**				
		Временные здания и сооружения	1,3%				3 812 108				
		Итого с временными					**297 051 196**				
		Доп. Затарты на зимнее время	2,97%				8 822 421				
		Итого в ценах 2020 года					**305 873 617**				
		Непредвиденные работы и затраты	2%				6 117 472				
		Итого сметная стоимость					311 991 089				
		Итого в текущих ценах 2021 года 100% К=1.050036	1,0500360				327 601 875				
		Коэф договорной цены	0,9				294 841 687,62				
		Итого					**294 841 687,62**				
		НДС	12%				35 381 002,51				
		Итого с НДС					**330 222 690,13**				

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
_____ Муздыбаев Е.М.

Технический надзор ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"
_____ Женейкбаев А. С.

Подрядчик:
Директор ТОО "АлияСервис"
_____ Молгалиева В.Б.

Актюбгражданпроект" Актюбинский филиал ПрК "Актюбгражданпроект"
_____ Утениязов Р.М.