Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Актюбинской области,Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе, Пр. Абилкайыр хана, дом № 40, тел.: +7 (7132) 54-48-01, доб. 54-20-05** — **061240003738**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия - Сервис",Республика Казахстан, Западно - Казахстанская область, г. Уральск, ул. Гагарина, дом № 2/2, к.офис 1, тел.: +7 (7112) 28-19-20** — **050640011650**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Дог№78 от 29.03.2021г,д/с№1от 07.07.2021,№2 от 25.11.2021

Номер документа	Дата составления
117	29.11.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
					количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Строительство подводящего газопровода к с.Каракол Мугалжарского района Актюбинской области			работа	1	365 909 551,60	365 909 551,60	43 909 146,19	409 818 697,79
				Итого	1	x	365 909 551,60	43 909 146,19	409 818 697,79

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Магамбетова Б.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) зам. рук / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.11.2021

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (зайстройщика)

Форма

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Алия-Сервис"
Наименование стройки: Корректировка ПСД "Строительство подводящего газопровода к с.Каракол Мугалжарского района Актюбинской области"

С П Р А В К А
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат
за ноябрь 2021 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование		код			наименование	код
	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
			из графы 1							
Наименование пусковых клмплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за 2021г) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Всего по строительству	1 197 362 064,22									
Акт вып работ №8 (Установка задвижки)		640 967,53							76 916,10	717 883,63
Акт вып работ №9 (Электрохимзащита)		4 717 797,39							566 135,69	5 283 933,08
Акт вып работ №10 (Молниезащита)		106 148,96							12 737,88	118 886,84
Акт вып работ №11 (Переход газопровода высокого давления через реку Акжар методом ГНБ)		2 894 071,61							347 288,59	3 241 360,20
Акт вып работ №12 (Газопровод высокого давления)		353 992 220,86							42 479 066,50	396 471 287,36
Акт вып работ №13 (Переход через реку Колденен-Темир методом ГНБ)		527 416,75							63 290,01	590 706,76
Акт вып работ №14 (Ж/д переход Кандыагаш-Шубар методом ГНБ)		327 839,96							39 340,80	367 180,76
Акт вып работ №15 (Ж/д переход Потуй Эмба методом ГНБ)		271 153,85							32 538,46	303 692,31
Акт вып работ №16 (Покрытие)		23 446,45							2 813,57	26 260,02

Акт вып работ №17 (Ограждение)		2 408 488,24							289 018,59	2 697 506,83
Всего к оплате:		**365 909 551,60**							**43 909 146,19**	**409 818 697,79**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
_____Муздыбаев Е.М.

Технический надзор заказчика ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"
_____Женсикбаев А. С.

Подрядчик:
Директор ТОО "Алия-Сервис"
_____ Молгалиева В.Б.

Авторский надзор ПрК "Актюбгражданпроект"
_____Утениязов Р.М.

Форма №2в

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "АлияСервис"
Наименование стройки: Корректировка ПСД "Строительство подводящего газопровода к с.Каракол Мугалжарского района Актюбинской области"
Наименование объекта: Установка задвижки диаметром 300мм на отводе газопровода г.Кандыагаш

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №8
ЗА НОЯБРЬ 2021 ГОДА

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.Строительные работы										
1	1	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	шт. сборных конструкций	1	2053,40	1011,54	2053	1012	573	853	3138	–
			НР - 118%; СП - 8%			468,06	254,63	468	255		232		
2	2	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	1	24957,00	–	24957	–	24957	–	26954	РК
			СП - 8%			–	–	–	–		1997		
3	3	1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Опоры под задвижки диаметром 300мм.Установка**	т фасонных частей	0,0273	1036172,31	446296,97	28288	12184	9628	9755	41086	–
			НР - 99%; СП - 8%			237206,20	123719,66	6476	3378		3043		
4	4	1122-0901-0206 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 300 мм. Установка**	задвижка или клапан	1	14353,54	4581,08	14354	4581	760	10325	26654	–
			НР - 99%; СП - 8%			9012,69	1416,96	9013	1417		1974		
5	5	5101-0201-1701 РСНБ РК 2015	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (маховик), Т 425°С, PN 16, DN 300 мм ГОСТ 9698-86**	шт.	1	348934,00	–	348934	–		–	348934	Импорт
						–	–	–	–	348934	–		
6	6	1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Футляр(выход из земли) из стальных электросварных труб диаметром 426х8мм.Установка**	км трубопровода	0,0016	2007197,77	953971,85	3212	1526	125	2037	5669	–
			НР - 99%; СП - 8%			975788,00	310255,00	1561	496		420		
7	7	2301-0201-0258 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80 (футляр)**	м	1,6064	29220,00	–	46939	–	46939	–	50694	Импорт
			СП - 8%			–	–	–	–		3755		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	8	1124-0101-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы из стальных электросварных труб диаметром 325х8мм.Надземная прокладка	км трубопровода	0,003	2098968,35	824102,83	6297	2473	233	4307	11452	–
			НР - 99%; СП - 8%			1196888,00	253263,36	3591	760		848		
9	9	2301-0201-0246 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3	21860,00	–	65580	–	65580	–	70826	Импорт
			СП - 8%			–	–	–	–		5246		
10	10	2302-0101-0278 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	31635,00	–	63270	–	63270	–	68332	Импорт
			СП - 8%			–	–	–	–		5062		
11	11	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за два раза	м2	6,12	100,60	2,41	616	15	325	191	872	–
			НР - 69%; СП - 8%			45,02	0,27	276	2		65		
12	12	1113-0301-1414 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ВЛ-515 за два раза	м2	6,12	205,28	1,98	1256	12	1140	73	1435	–
			НР - 69%; СП - 8%			16,92	0,40	104	2		106		
13	13	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка из бетона В7,5.Устройство	м3	0,1	20940,97	1096,16	2094	109	1858	138	2410	–
			НР - 91%; СП - 8%			1271,70	243,67	127	24		179		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				607850	21912	215388	27679	658456	
								21616	6334	348934	22927		
		Стоимость оборудования		Тенге				348934					
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				348934					
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				83127					
		Материалы		Тенге				14643					
		Всего заработная плата		Тенге					27950				
		Местные материалы		Тенге				24957					
			Накладные расходы	Тенге				27679					
			Сметная прибыль	Тенге				8864					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				119670					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17	
			Сметная заработная плата	Тенге					27950				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				175789					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				175789					
			Сметная прибыль	Тенге				14063					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				189852					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				658456					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17	
			Сметная заработная плата	Тенге					27950				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				658456					
			Итого по смете без оборудования	**Тенге**				309522					
			Итого по смете	**Тенге**				**309 522**					
			Временные здания и сооружения	1,3%				4 024					
			Итого с временными					**313 546**					
			Доп. Затарты на зимнее время	2,97%				9 312					
			Итого в ценах 2020 года					**322 858**					
			Непредвиденные работы и затраты	2%				**6 457**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого сметная стоимость с оборудованием					**678 249**					
			Итого в текущих ценах 2021 года 100% К=1,050036	1,0500360				**712 186**					
			Коэф договорной цены	0,9				640 967,52					
			Итого					**640 967,52**					
			НДС	12%				76 916,10					
			Итого с НДС					**717 883,63**					

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
_____ Муздыбаев Е.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "АлияСервис"
_____Молгалиева В.Б.

Технический надзор заказчика ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"
_____ Женсикбаев А. С.

Авторский надзор ПрК "Актюбгражданпроект"
_____Утениязов Р.М.

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области" **Форма №2в**
Подрядчик: ТОО "АлияСервис"
Наименование стройки: Корректировка ПСД "Строительство подводящего газопровода к с.Каракол Мугалжарского района Актюбинской области"
Наименование объекта: Электрохимзащита

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №9
ЗА НОЯБРЬ 2021 ГОДА

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.Переход газопровода высокого давления через железную дорогу Кандыагаш-Шубаркудук										
1	1	1125-0129-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Контрольно-измерительный пункт со стойкой СКИП-1.Установка	колонка	2	30392,65	3679,76	60785	7359	5731	46685	116068	–
			НР - 91%; СП - 8%			23847,60	1803,65	47695	3607		8598		
2	2	ТПРАЙСЛИСТ	Контрольно-измерительный пункт со стойкой СКИП-1	шт	2	45000,00	–	90000	–	90000	–	97200	Импорт
			СП - 8%			–	–	–	–		7200		
3	3	1125-0129-0401 РСНБ РК 2015	Протектор одиночный упакованный. Установка в порошкообразном активаторе	протектор	24	28415,49	11943,66	681972	286648	87884	364911	1130634	–
			НР - 91%; СП - 8%			12810,00	3898,38	307440	93561		83751		
4	4	ТПРАЙСЛИСТ	Протектор магниевый ПМ-10У	шт	24	34000,00	–	816000	–	816000	–	881280	Импорт
			СП - 8%			–	–	–	–		65280		
5	5	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Полиэтиленовая труба диаметром 20мм.Укладка	канало-километр трубопровода	0,054	148655,32	–	8027	–	91	6031	15183	–
			НР - 76%; СП - 8%			146965,00	–	7936	–		1125		
6	6	2301-0502-0803 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 25х2,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	54	134,00	–	7236	–	7236	–	7815	РК
			СП - 8%			–	–	–	–		579		
7	7	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	78	326,52	146,90	25469	11458	3528	10158	38477	–
			НР - 72%; СП - 8%			134,40	46,48	10483	3625		2850		
8	8	2306-0902-0111 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,078	199491,00	–	15560	–	15560	–	16805	Импорт
			СП - 8%			–	–	–	–		1245		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1705049**	**305465**	**1026030**	**427785**	**2303462**	
								373554	**100793**	**--**	**170628**		
			Стоимость монтажных работ	Тенге				**41029**					
			Материалы	Тенге				**3527**					
			Всего заработная плата	Тенге					**14108**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**15560**					
			Накладные расходы	Тенге				**10158**					
			Сметная прибыль	Тенге				**4095**					
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**55282**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**11**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**14108**				
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1656784**					
			Материалы	Тенге				**93706**					
			Всего заработная плата	Тенге					**460239**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**906000**					
			Накладные расходы	Тенге				**417627**					
			Сметная прибыль	Тенге				**165954**					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2240365**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**403**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**460239**				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				**7236**					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**7236**					
			Сметная прибыль	Тенге				**579**					
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**7815**					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**2303462**					
			РАЗДЕЛ 2.Строительные работы										
9	**9**	**1101-0101-0503 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами**	**м3 грунта**	**17,4**	**95,87**	**95,87**	**1668**	**1668**	**--**	**418**	**2253**	**--**
			НР - 72%; СП - 8%			**--**	**33,40**	**--**	**581**		**167**		
10	**10**	**1101-0205-0503 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**17,4**	**1248,72**	**--**	**21728**	**--**	**--**	**15644**	**40362**	**--**
			НР - 72%; СП - 8%			**1248,72**	**--**	**21728**	**--**		**2990**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**23396**	**1668**	**--**	**16062**	**42615**	
								21728	**581**	**--**	**3157**		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**23396**					
			Всего заработная плата	Тенге					**22309**				
			Накладные расходы	Тенге				**16062**					
			Сметная прибыль	Тенге				**3157**					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**42615**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**21**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**22309**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**42615**					
			РАЗДЕЛ 3.Переход газопровода высокого давления через железную дорогу Потуй-Эмба										
11	**11**	**1125-0129-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Контрольно-измерительный пункт со стойкой СКИП-1.Установка**	**колонка**	**2**	**30392,65**	**3679,76**	**60785**	**7359**	**5731**	**46685**	**116068**	
			НР - 91%; СП - 8%			**23847,60**	**1803,65**	**47695**	**3607**		**8598**		**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	ТПРАЙСЛИСТ	**Контрольно-измерительный пункт со стойкой СКИП-1**	шт	2	45000,00	–	90000	–	90000	–	97200	Импорт
			СП - 8%			–	–	–	–		7200		
13	13	1125-0129-0401 РСНБ РК 2015	**Протектор одиночный упакованный. Установка в порошкообразном активаторе**	протектор	24	28415,49	11943,66	681972	286648	87884	364911	1130634	–
			НР - 91%; СП - 8%			12810,00	3898,38	307440	93561		83751		
14	14	ТПРАЙСЛИСТ	**Протектор магниевый ПМ-10У**	шт	24	34000,00	–	816000	–	816000	–	881280	Импорт
			СП - 8%			–	–	–	–		65280		
15	15	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Полиэтиленовая труба диаметром 20мм.Укладка**	канало-километр трубопровода	0,054	148655,32	–	8027	–	91	6031	15183	–
			НР - 76%; СП - 8%			146965,00	–	7936	–		1125		
16	16	2301-0502-0803 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 25x2,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	54	134,00	–	7236	–	7236	–	7815	Импорт
			СП - 8%			–	–	–	–		579		
17	17	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	78	326,52	146,90	25469	11458	3528	10158	38477	–
			НР - 72%; СП - 8%			134,40	46,48	10483	3625		2850		
18	18	2306-0902-0111 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 31947-2012**	км	0,078	199491,00	–	15560	–	15560	–	16805	Импорт
			СП - 8%			–	–	–	–		1245		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1705049	305465	1026030	427785	2303462	
								373554	100793	–	170628		
		Стоимость монтажных работ		Тенге				41029					
		Материалы		Тенге				3527					
		Всего заработная плата		Тенге					14108				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				15560					
			Накладные расходы	Тенге				10158					
			Сметная прибыль	Тенге				4095					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				55282					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11	
			Сметная заработная плата	Тенге					14108				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1656784					
		Материалы		Тенге				93706					
		Всего заработная плата		Тенге					460239				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				906000					
			Накладные расходы	Тенге				417627					
			Сметная прибыль	Тенге				165954					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2240365					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								403	
			Сметная заработная плата	Тенге					460239				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				7236					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7236					
			Сметная прибыль	Тенге				579					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				7815					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2303462					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								414	
			Сметная заработная плата	Тенге					474347				
			РАЗДЕЛ 4.Строительные работы										
19	1101-0101-0503 РСНБ РК 2015		**Грунты 3 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами**	м3 грунта	17,4	95,87	95,87	1668	1668	--	418	2253	-
			НР - 72%; СП - 8%			--	33,40	--	581		167		
20	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015		**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	м3 грунта	17,4	1248,72	--	21728	--	--	15644	40362	-
			НР - 72%; СП - 8%			1248,72	--	21728	--		2990		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				23396	1668	--	16062	42615	
								21728	581	--	3157		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				23396					
			Всего заработная плата	Тенге					22309				
			Накладные расходы	Тенге				16062					
			Сметная прибыль	Тенге				3157					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				42615					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21	
			Сметная заработная плата	Тенге					22309				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				42615					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21	
			Сметная заработная плата	Тенге					22309				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				4692154					

Итого по смете	**Тенге**	**4 692 154**
Временные здания и сооружения	1,3%	60 998
Итого с временными		**4 753 152**
Доп. Затарты на зимнее время	2,97%	141 169
Итого в ценах 2020 года		**4 894 321**
Непредвиденные работы и затраты	2%	97 886
Итого сметная стоимость		**4 992 207**
Итого в текущих ценах 2021 года 100% К=1,050036	1,0500360	**5 241 997**
Коэф договорной цены	0,9	4 717 797,39
Итого		**4 717 797,39**
НДС	12%	566 135,69
Итого с НДС		**5 283 933,08**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Муздыбаев Е.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "АлияСервис"
Молгалиева В.Б.

Технический надзор заказчика ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"
Женсикбаев А. С.

Авторский надзор ПрК "Актюбгражданпроект"
Утениязов Р.М.

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области" **Форма №2в**

Подрядчик: ТОО "АлияСервис"

Наименование стройки: Корректировка ПСД "Строительство подводящего газопровода к с.Каракол Мугалжарского района Актюбинской области"

Наименование объекта: Молниезащита ГРПШ (2шт)

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №10
ЗА НОЯБРЬ 2021 ГОДА

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.Монтаж										
1	1	1134-0206-0401 РСНБ РК 2015	**Молниеотвод. Устройство к опорам высотой до 8,5 м**	молниеотвод	2	787,50	–	1575	–	–	1197	2994	–
			НР - 76%; СП - 8%			787,50	–	1575	–		222		
2	2	2105-0304-0402 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	т	0,002	242535,00	–	485	–	485	–	524	Импорт
			СП - 8%			–	–	–	–		39		
3	3	2301-0101-0106 РСНБ РК 2015	**Труба стальная диаметром 32мм**	м	5	723,00	–	3615	–	3615	–	3904	Импорт
			СП - 8%			–	–	–	–		289		
4	4	2301-0101-0108 РСНБ РК 2015	**Труба стальная диаметром 50мм**	м	12	1119,00	–	13428	–	13428	–	14502	Импорт
			СП - 8%			–	–	–	–		1074		
5	5	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	40	263,27	23,12	10531	925	2315	5456	17266	–
			НР - 72%; СП - 8%			182,28	7,18	7291	287		1279		
6	6	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0504	277824,00	–	14002	–	14002	–	15122	Импорт
			СП - 8%			–	–	–	–		1120		
7	7	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	шт.	6	1672,11	183,68	10033	1102	1900	5330	16592	–
			НР - 72%; СП - 8%			1171,80	62,02	7031	372		1229		
8	8	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,08676	255067,00	–	22130	–	22130	–	23900	Импорт
			СП - 8%			–	–	–	–		1770		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				75799	2027	57875	11983	94804	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								15897	659	–	7022		
		Стоимость монтажных работ		Тенге				20564					
		Материалы		Тенге				4215					
		Всего заработная плата		Тенге					14981				
			Накладные расходы	Тенге				10786					
			Сметная прибыль	Тенге				2508					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				33858					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11	
			Сметная заработная плата	Тенге					14981				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				38192					
		Всего заработная плата		Тенге					1575				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				36617					
			Накладные расходы	Тенге				1197					
			Сметная прибыль	Тенге				3151					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				42540					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1	
			Сметная заработная плата	Тенге					1575				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				17043					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				17043					
			Сметная прибыль	Тенге				1363					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				18406					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				94804					
			РАЗДЕЛ 2.Строительные работы										
9	9	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Бетон В15.Укладка**	м3	0,38	22580,11	1096,16	8580	417	7680	524	9832	–
			НР - 91%; СП - 8%			1271,70	243,67	483	93		728		
10	10	1101-0101-0503 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами**	м3 грунта	5,04	95,87	95,87	483	483	–	121	653	–
			НР - 72%; СП - 8%			–	33,40	–	168		48		
11	11	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	м3 грунта	5,04	41,17	41,17	207	207	–	55	283	–
			НР - 72%; СП - 8%			–	15,13	–	76		21		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				9270	1107	7680	700	10768	
								483	337	–	797		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				9270					
		Материалы		Тенге				7681					
		Всего заработная плата		Тенге					820				
			Накладные расходы	Тенге				700					
			Сметная прибыль	Тенге				797					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10767					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1	
			Сметная заработная плата	Тенге					820				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				10767					
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				105572					
			Итого по смете	**Тенге**				**105 572,00**					
			Временные здания и сооружения	1,3%				1 372,44					
			Итого с временными					**106 944,44**					
			Доп. Затарты на зимнее время	2,97%				3 176,25					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в ценах 2020 года					**110 120,69**					
			Непредвиденные работы и затраты	2%				**2 202,41**					
			Итого сметная стоимость					**112 323,10**					
			Итого в текущих ценах 2021 года 100% К=1,050036	1,0500360				**117 943,30**					
			Коэф договорной цены	0,9				106 148,97					
			Итого					**106 148,97**					
			НДС	12%				12 737,88					
			Итого с НДС					**118 886,84**					

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
_____ Муздыбаев Е.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "АлияСервис"
_____Молгалиева В.Б.

Технический надзор заказчика ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"
_____Женсикбаев А. С.

Авторский надзор ПрК "Актюбгражданпроект"
_____Утениязов Р.М.

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области" **Форма №2в**

Подрядчик: ТОО "АлияСервис"

Наименование стройки: Корректировка ПСД "Строительство подводящего газопровода к с.Каракол Мугалжарского района Актюбинской области"

Наименование объекта: Переход газопровода высокого давления через реку Акжар методом ГНБ

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №11
ЗА НОЯБРЬ 2021 ГОДА

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.Переход газопровода высокого давления через реку Акжар методом ГНБ										
1	1	1122-1401-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 200 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп**	м	59,5	2906,59	2285,74	172942	136001	601	76048	268909	–
			НР - 99%; СП - 8%			610,75	680,27	36340	40476		19919		
2	2	2301-0502-0820 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 225x20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	60,69	10034,00	--	608963	--	608963	--	657680	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		48717		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				781905	136001	609564	76048	926589	
								36340	40476	--	68636		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				172942					
		Материалы		Тенге				601					
		Всего заработная плата		Тенге					76816				
			Накладные расходы	Тенге				76048					
			Сметная прибыль	Тенге				19919					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				268909					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								52	
			Сметная заработная плата	Тенге					76816				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				608963					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				608963					
			Сметная прибыль	Тенге				48717					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				657680					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				926589					
			РАЗДЕЛ 2.Подземная прокладка										
3	3	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	66	122,56	115,94	8089	7652	--	1711	10584	–
			НР - 72%; СП - 8%			6,62	29,38	437	1939		784		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2	2006,93	–	4014	–	–	2890	7456	–
			НР - 72%; СП - 8%			2006,93	–	4014	–		552		
5	5	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м во временный резерв	м3 грунта	68	50,26	50,26	3418	3418	–	904	4668	–
			НР - 72%; СП - 8%			–	18,47	–	1256		346		
6	6	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м из временного резерва для обратной засыпки	м3 грунта	61	50,26	50,26	3066	3066	–	811	4187	–
			НР - 72%; СП - 8%			–	18,47	–	1127		310		
7	7	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	45,75	35,22	35,22	1611	1611	–	426	2200	–
			НР - 72%; СП - 8%			–	12,94	–	592		163		
8	8	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	15,25	872,86	–	13311	–	–	9584	24727	–
			НР - 72%; СП - 8%			872,86	–	13311	–		1832		
9	9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	45,75	161,41	76,31	7385	3491	–	3965	12258	–
			НР - 72%; СП - 8%			85,10	35,28	3893	1614		908		
10	10	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 излишнего грунта	м3 грунта	7	167,67	160,06	1174	1121	–	262	1551	–
			НР - 72%; СП - 8%			7,54	44,54	53	312		115		
11	11	4102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	9,8	49,00	–	480	–		–	518	–
			СП - 8%			–	–	–	–		38		
12	12	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	7	17,24	14,63	121	102	1	42	176	–
			НР - 72%; СП - 8%			2,56	5,78	18	40		13		
13	13	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	4,4	3109,64	159,50	13682	702	8348	4790	19950	–
			НР - 99%; СП - 8%			1052,64	47,04	4632	207		1478		
14	14	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,0435	576599,30	196268,12	25082	8537	907	17954	46479	–
			НР - 99%; СП - 8%			359502,00	57409,78	15638	2497		3443		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	2301-0502-0820 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 225x20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	44,37	10034,00	--	445209	--	445209	--	480826	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		35617		
16	16	1124-0101-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы газоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 219x5мм.Надземная прокладка	км трубопровода	0,0025	1549875,71	632402,36	3875	1581	69	2692	7092	–
			НР - 99%; СП - 8%			890172,00	197425,92	2225	494		525		
17	17	2301-0201-0231 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,5	7647,00	--	19118	--	19118	--	20647	Импорт
			СП - 8%			--	--	--	--		1529		
18	18	1122-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Футляры газоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 325x8мм(выход из земли).Прокладка	км трубопровода	0,0032	1847849,19	889796,23	5913	2847	203	3841	10534	–
			НР - 99%; СП - 8%			894718,00	317616,66	2863	1016		780		
19	19	2301-0201-0246 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80 (футляры)	м	3,2128	21860,00	--	70232	--	70232	--	75851	Импорт
			СП - 8%			--	--	--	--		5619		
20	20	1124-0106-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 200 мм. Установка	комплект	2	21375,56	10496,04	42751	20992	912	26093	74352	–
			НР - 99%; СП - 8%			10423,26	2755,20	20847	5510		5508		
21	21	2304-0201-1505 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 200 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	188535,00	--	377070	--	377070	--	407236	Импорт
			СП - 8%			--	--	--	--		30166		
22	22	ТПРАЙСЛИСТ	Отвод 45" диаметром 225мм	шт	4	16368,75	--	65475	--	65475	--	70713	Импорт
			СП - 8%			--	--	--	--		5238		
23	23	ТПРАЙСЛИСТ	Отвод 90" диаметром 225мм	шт	4	18645,54	--	74582	--	74582	--	80549	Импорт
			СП - 8%			--	--	--	--		5967		
24	24	ТПРАЙСЛИСТ	Переходник ПЭ-сталь диаметром 225/219мм	шт	4	38374,11	--	153496	--	153496	--	165776	Импорт
			СП - 8%			--	--	--	--		12280		
25	25	2302-0101-0258 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	9298,00	--	37192	--	37192	--	40167	Импорт
			СП - 8%			--	--	--	--		2975		
26	26	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опора под задвижку диаметром 200мм.Установка	т фасонных частей	0,0384	1375648,70	514544,29	52825	19758	13783	24827	83864	–
			НР - 99%; СП - 8%			502196,20	150872,02	19284	5793		6212		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	27	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	2053,40	1011,54	4107	2023	1148	1706	6278	–
			НР - 118%; СП - 8%			468,06	254,63	936	509		465		
28	28	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,796	24957,00	–	19866	–	19866	–	21455	–
			СП - 8%			–	–	–	–		1589		
29	29	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка из бетона В7,5.Устройство	м3	0,2	20940,97	1096,16	4188	219	3715	276	4821	–
			НР - 91%; СП - 8%			1271,70	243,67	254	49		357		
30	30	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Опозновательный знак.Установка	шт.	2	4910,30	815,59	9821	1631	990	8354	19629	–
			НР - 108%; СП - 8%			3600,00	267,40	7200	535		1454		
31	31	2401-0201-0117 РСНБ РК 2015	Опозновательный знак	шт.	2	5068,00	–	10136	–	10136	–	10947	Импорт
			СП - 8%			–	–	–	–		811		
32	32	1339-0201-0516 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 299 мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	9	3320,41	91,80	29884	826	1122	17041	50679	–
			НР - 61%; СП - 8%			3104,00	–	27936	–		3754		
33	33	1339-0201-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметр до 219 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	1	321,20	–	321	–	–	196	558	–
			НР - 61%; СП - 8%			321,20	–	321	–		41		
34	34	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Алюминиевый провод сечением 4мм2.Прокладка	м кабеля	103	348,88	155,35	35935	16001	4706	14594	54571	–
			НР - 72%; СП - 8%			147,84	48,95	15228	5042		4042		
35	35	2306-0901-0104 РСНБ РК 2015	Стоимость алюминиевого провода сечением 4мм2	км	0,103	20825,00	–	2145	–	2145	–	2317	Импорт
			СП - 8%			–	–	–	–		172		
36	36	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Прокладка сигнальной ленты	км кабеля	0,0435	28433,62	19475,02	1237	848	–	355	1719	–
			НР - 61%; СП - 8%			8958,60	4405,25	390	192		127		
37	37	ТПРАЙСЛИСТ	Лента сигнальная	м	43,5	17,86	–	777	–	777	–	839	Импорт
			СП - 8%			–	–	–	–		62		
38	38	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	105,5	560,11	–	59092	–	1547	56394	124725	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 98%; СП - 8%			545,45	–	57545	–		9239		
39	39	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за два раза**	м2	3,44	100,60	2,41	346	8	183	108	490	–
			НР - 69%; СП - 8%			45,02	0,27	155	1		36		
40	40	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	м2	3,44	79,50	1,71	273	6	176	63	363	–
			НР - 69%; СП - 8%			26,31	0,27	91	1		27		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1607299**	**96440**	**1313108**	**199879**	**1951752**	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				**197271**	**28726**	–	**144574**		
		Материалы		Тенге				**69522**					
		Всего заработная плата		Тенге				**5827**					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**49109**				
			Накладные расходы	Тенге				**2145**					
			Сметная прибыль	Тенге				**32186**					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**8136**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**109844**				**33**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**49109**				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**529864**					
		Материалы		Тенге				**30433**					
		Всего заработная плата		Тенге					**119343**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**304466**					
		Местные материалы		Тенге				**19866**					
		Транспортные расходы		Тенге				**480**					
			Накладные расходы	Тенге				**111299**					
			Сметная прибыль	Тенге				**51293**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**692456**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**92**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**119343**				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1007913**					
		Материалы		Тенге				**1547**					
		Всего заработная плата		Тенге					**57545**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**948821**					
			Накладные расходы	Тенге				**56394**					
			Сметная прибыль	Тенге				**85145**					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1149452**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**35**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**57545**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1951752**					
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**2878341**					
			Итого по смете	**Тенге**				**2 878 341,00**					
			Временные здания и сооружения	1,3%				37 418,43					
			Итого с временными					**2 915 759,43**					
			Доп. Затарты на зимнее время	2,97%				86 598,06					
			Итого в ценах 2020 года					**3 002 357,49**					
			Непредвиденные работы и затраты	2%				**60 047,15**					
			Итого сметная стоимость					**3 062 404,64**					
			Итого в текущих ценах 2021 года 100% К=1,050036	1,0500360				**3 215 635,12**					
			Коэф договорной цены	0,9				2 894 071,60					
			Итого					**2 894 071,60**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС	12%				347 288,59					
			Итого с НДС					**3 241 360,20**					

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
_____ Муздыбаев Е.М.

Технический надзор заказчика ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"
_____ Женсикбаев А. С.

Подрядчик:
Директор ТОО "АлияСервис"
_____Молгалиева В.Б.

Авторский надзор ПрК "Актюбгражданпроект"
_____Утениязов Р.М.

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области" **Форма №2в**

Подрядчик: ТОО "АлияСервис"

Наименование стройки: Корректировка ПСД "Строительство подводящего газопровода к с.Каракол Мугалжарского района Актюбинской области"

Наименование объекта: Газопровод высокого давления Рр=6кгс/см2 от точки врезки до ГРПШ с.Журун

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №12
ЗА НОЯБРЬ 2021 ГОДА

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.Строительные работы										
1	1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Срезка растительного грунта бульдозером мощностью 80л/с с перемещением до 10м	м3 грунта	3290,69	43,00	43,00	141500	141500	--	37435	193250	-
			НР - 72%; СП - 8%			--	15,80	--	51993		14315		
2	2	1101-0101-0316 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	14748,5	325,19	308,05	4796065	4543275	--	989365	6248264	-
			НР - 72%; СП - 8%			17,14	76,03	252789	1121328		462834		
3	3	1101-0205-0304 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	456,18	4806,00	--	2192401	--	--	1578529	4072604	-
			НР - 72%; СП - 8%			4806,00	--	2192401	--		301674		
4	4	1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	7561,5	260,34	246,59	1968561	1864590	--	406198	2564739	-
			НР - 72%; СП - 8%			13,75	60,86	103971	460193		189981		
5	5	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	233,4	3231,94	--	754334	--	--	543120	1401251	-
			НР - 72%; СП - 8%			3231,94	--	754334	--		103796		
6	6	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	2408,89	162,60	154,02	391686	371017	--	80823	510310	-
			НР - 72%; СП - 8%			8,58	38,02	20668	91586		37801		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	7	1101-0101-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	71,57	115,31	108,71	8253	7780	--	1596	10637	–
			НР - 72%; СП - 8%			6,60	24,38	472	1745		788		
8	8	1101-0205-0904 РСНБ РК 2015	Грунт скальный 6 группы. Разработка отбойными молотками (песчаник трещиковатый средней плотности)	м3 грунта	87,12	12463,60	5113,60	1085829	445497	--	604356	1825400	–
			НР - 72%; СП - 8%			7350,00	2284,80	640332	199052		135215		
9	9	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	20742,48	41,17	41,17	853968	853968	--	225960	1166323	–
			НР - 72%; СП - 8%			--	15,13	--	313834		86394		
10	10	1101-0205-0504 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	м3 грунта	1905,35	1766,40	--	3365610	--	--	2423239	6251957	–
			НР - 72%; СП - 8%			1766,40	--	3365610	--		463108		
11	11	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	20742,48	192,49	90,84	3992720	1884247	--	2145353	6629119	–
			НР - 72%; СП - 8%			101,65	42,00	2108473	871184		491046		
12	12	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	14247,6	35,22	35,22	501800	501801	--	132742	685305	–
			НР - 72%; СП - 8%			--	12,94	--	184364		50763		
13	13	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	1571,94	1248,72	--	1962913	--	--	1413297	3646307	–
			НР - 72%; СП - 8%			1248,72	--	1962913	--		270097		
14	14	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	14247,6	161,41	76,31	2299705	1087234	--	1234891	3817363	–
			НР - 72%; СП - 8%			85,10	35,28	1212471	502655		282768		
15	15	1101-0104-0603 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунта 3 скальных грунтов	м3 грунта	119,5	19,89	19,89	2377	2377	--	383	2981	–
			НР - 72%; СП - 8%			--	4,45	--	532		221		
16	16	1101-0205-0504 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4 скальных грунтов	м3 грунта	13,28	1766,40	--	23458	--	--	16890	43575	–
			НР - 72%; СП - 8%			1766,40	--	23458	--		3228		
17	17	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Засыпка растительного грунта бульдозером мощностью 80л/с с перемещением до 5м	м3 грунта	6982,8	30,20	30,20	210881	210880	--	55807	288023	–
			НР - 72%; СП - 8%			--	11,10	--	77509		21335		
18	18	1101-0104-0407 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 до 10м	м3 грунта	6982,8	16,91	16,91	118079	118079	--	31272	161299	–
			НР - 72%; СП - 8%			--	6,22	--	43433		11948		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	19	1101-0102-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта	м3 грунта	3169,73	352,38	339,18	1116949	1075109	380	240613	1466167	–
			НР - 72%; СП - 8%			13,08	92,35	41460	292725		108605		
20	20	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта	м3 грунта	1706,77	275,41	265,08	470062	452431	154	101296	617067	–
			НР - 72%; СП - 8%			10,24	72,19	17477	123212		45709		
21	21	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта	м3 грунта	297,8	225,56	217,14	67172	64664	21	14471	88174	–
			НР - 72%; СП - 8%			8,35	59,14	2487	17612		6531		
22	22	1101-0102-0317 РСНБ РК 2015	Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта	м3 грунта	17,38	568,36	547,08	9878	9508	3	2129	12967	–
			НР - 72%; СП - 8%			21,12	148,99	367	2589		961		
23	23	4102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	9259,95	49,00	--	453738	--		--	490037	–
			СП - 8%			--	--	--	--		36299		
24	24	1101-0102-0604 РСНБ РК 2015	Грунты 5-6 группы. Работа на отвале	м3 грунта	8	55,48	55,29	444	443	1	126	615	–
			НР - 72%; СП - 8%			--	21,83	--	175		46		
25	25	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1147,71	21,05	17,83	24159	20464	103	8404	35168	–
			НР - 72%; СП - 8%			3,13	7,04	3592	8080		2605		
26	26	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	103,61	17,24	14,63	1786	1516	5	622	2601	–
			НР - 72%; СП - 8%			2,56	5,78	265	599		193		
27	27	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	2538	3109,64	159,50	7892266	404811	4815855	2763078	11507772	–
			НР - 99%; СП - 8%			1052,64	47,04	2671600	119388		852428		
28	28	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы газопровода из полипропиленовых труб диаметром 280х25,4мм.Прокладка	км трубопровода	0,2095	629758,46	244341,28	131934	51190	162	95008	245097	–
			НР - 99%; СП - 8%			384642,00	73436,54	80582	15385		18155		
29	29	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы газопровода из полипропиленовых труб диаметром 225х20,5мм.Прокладка	км трубопровода	24,7765	590930,12	218082,94	14641180	5403332	19206	10726867	27397490	–
			НР - 99%; СП - 8%			372072,00	65246,38	9218642	1616577		2029444		
30	30	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы газопровода из полипропиленовых труб диаметром 180х16,4мм.Прокладка	км трубопровода	0,0741	553990,30	193713,12	41051	14354	58	30584	77366	–
			НР - 99%; СП - 8%			359502,00	57409,78	26639	4254		5731		
31	40	1125-0204-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кожух полиэтиленовый диаметром 355х32,2мм.Прокладка методом горизонтального бурения	м кожуха	43	34021,44	21544,54	1462922	926415	73621	636165	2267014	–
			НР - 91%; СП - 8%			10764,80	5492,94	462886	236196		167927		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	41	2301-0502-0824 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 355x32,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 кожух	м	43	25240,00	--	1085320	--	1085320	--	1172146	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		86826		
33	42	1125-0205-0102 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые диаметром 225x20,5мм.Протаскивание через кожух	м кожуха	43	3526,37	2374,00	151634	102082	9014	61514	230200	–
			НР - 91%; СП - 8%			942,75	629,29	40538	27059		17052		
34	43	2301-0502-0822 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 280x25,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0,005	-15477,00	--	-77	--	-77	--	-83	–
			СП - 8%			--	--	--	--		-6		
35	44	2301-0502-0820 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 225x20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	21240,7623	10034,00	--	213129809	--	213129809	--	230180194	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		17050385		
36	46	1122-1401-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 200 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	м	189	2906,59	2285,74	549346	432005	1909	241563	854181	–
			НР - 99%; СП - 8%			610,75	680,27	115432	128571		63273		
37	47	2301-0502-0820 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 225x20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	190,89	10034,00	--	1915390	--	1915390	--	2068621	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		153231		
38	48	1122-0301-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка с гидравлическим испытанием Футляр(выход из земли)	км трубопровода	0,0032	1818727,28	835029,82	5820	2672	247	3732	10316	–
			НР - 99%; СП - 8%			906510,00	271386,42	2901	868		764		
39	49	2301-0201-0253 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80 Футляр	м	3,2128	27186,00	--	87343	--	87343	--	94330	Импорт
			СП - 8%			--	--	--	--		6987		
40	50	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием Футляр(выход из земли)	км трубопровода	0,0024	1510756,64	698765,10	3626	1677	166	2311	6411	–
			НР - 99%; СП - 8%			742896,00	229544,34	1783	551		475		
41	51	2301-0201-0246 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80 Футляр	м	2,4096	21860,00	--	52674	--	52674	--	56888	Импорт
			СП - 8%			--	--	--	--		4214		
42	52	1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием Футляр(выход из земли)	км трубопровода	0,0024	1270420,19	551791,57	3049	1324	165	1979	5430	–
			НР - 99%; СП - 8%			650034,00	182949,88	1560	439		402		
43	53	2301-0201-0238 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80 Футляр	м	2,4096	16051,00	--	38676	--	38676	--	41770	Импорт

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			--	--	--	--		3094		
44	54	1124-0101-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы газоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 273х5мм.Надземная прокладка	км трубопровода	0,004	2068218,35	824102,83	8273	3296	189	5743	15137	–
			НР - 99%; СП - 8%			1196888,00	253263,36	4788	1013		1121		
45	55	2301-0201-0236 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4	10630,00	--	42520	--	42520	--	45922	Импорт
			СП - 8%			--	--	--	--		3402		
46	56	1124-0101-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы газоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 219х5мм.Надземная прокладка	км трубопровода	0,003	1833566,13	736262,38	5501	2209	130	3812	10058	–
			НР - 99%; СП - 8%			1054144,00	229393,92	3162	688		745		
47	57	2301-0201-0231 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3	7647,00	--	22941	--	22941	--	24776	Импорт
			СП - 8%			--	--	--	--		1835		
48	58	1124-0101-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы газоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 159х5мм.Надземная прокладка	км трубопровода	0,003	1398305,45	566477,91	4195	1700	59	2926	7691	–
			НР - 99%; СП - 8%			811962,00	173306,88	2436	520		570		
49	59	2301-0201-0220 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3	4949,00	--	14847	--	14847	--	16035	Импорт
			СП - 8%			--	--	--	--		1188		
50	60	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	3	7518,79	2146,43	22556	6439	5415	12939	38335	–
			НР - 99%; СП - 8%			3567,48	789,12	10702	2367		2840		
51	61	2301-0502-0605 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63х3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	4,2	552,00	--	2318	--	2318	--	2503	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		185		
52	66	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опорная подушка под ковер из бетона В7,5.Устройство	м3	0,252	19400,46	1184,95	4889	299	4315	313	5618	–
			НР - 91%; СП - 8%			1091,25	273,64	275	69		416		
53	67	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Засыпка ковера песком	м3 основания	1,53	3109,64	159,50	4758	244	2903	1666	6938	–
			НР - 99%; СП - 8%			1052,64	47,04	1611	72		514		
54	98	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	1812,40	1031,59	3625	2063	753	1568	5608	–
			НР - 118%; СП - 8%			404,59	259,68	809	519		415		
55	99	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	4	2053,40	1011,54	8214	4047	2295	3411	12555	–
			НР - 118%; СП - 8%			468,06	254,63	1872	1019		930		
56	102	1122-0901-0205 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 250 мм. Установка	задвижка или клапан	2	10376,27	3603,19	20753	7207	1454	14188	37736	–
			НР - 99%; СП - 8%			6046,17	1119,36	12092	2239		2795		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57	104	1122-0901-0204 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	2	8152,65	2668,84	16305	5338	1137	11359	29877	–
			НР - 99%; СП - 8%			4914,87	821,76	9830	1644		2213		
58	106	1122-0901-0203 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	2	5385,38	1762,83	10771	3526	1061	7198	19407	–
			НР - 99%; СП - 8%			3092,22	543,36	6184	1087		1438		
59	108	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опора под задвижку диаметром 150мм,200мм,250мм.Установка	т фасонных частей	0,1038	1375648,70	514544,29	142792	53410	37254	67111	226695	–
			НР - 99%; СП - 8%			502196,20	150872,02	52128	15661		16792		
60	109	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Ковер.Установка	шт.	23	6706,79	2146,43	154256	49368	22836	99200	273732	–
			НР - 99%; СП - 8%			3567,48	789,12	82052	18150		20276		
61	110	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опорная подушка под ковер.Устройство	м3	1,242	19400,46	1184,95	24095	1472	21268	1543	27689	–
			НР - 91%; СП - 8%			1091,25	273,64	1355	340		2051		
62	111	1339-0201-0512 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	1805	3272,03	81,60	5906014	147288	156006	3417659	10069567	–
			НР - 61%; СП - 8%			3104,00	–	5602720	–		745894		
63	112	1339-0201-0516 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 299 мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	799	3320,41	91,80	2653008	73348	99564	1512859	4499136	–
			НР - 61%; СП - 8%			3104,00	–	2480096	–		333269		
64	113	1339-0201-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметр до 219 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	1	321,20	–	321	–	–	196	558	–
			НР - 61%; СП - 8%			321,20	–	321	–		41		
65	114	1124-0202-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 300 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1	49815,82	5668,15	49816	5668	17215	26663	82598	–
			НР - 99%; СП - 8%			26932,80	–	26933	–		6118		
66	116	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за два раза	м2	13,98	100,60	2,41	1406	34	743	437	1990	–
			НР - 69%; СП - 8%			45,02	0,27	629	4		147		
67	117	1113-0301-1414 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ВЛ-515 за два раза	м2	13,98	205,28	1,98	2870	28	2605	167	3280	–
			НР - 69%; СП - 8%			16,92	0,40	237	6		243		
68	118	1122-0601-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции футляра	км трубопровода	0,0024	3739590,92	278164,31	8975	668	7298	1115	10897	–
			НР - 99%; СП - 8%			420546,00	48654,72	1009	117		807		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
69	119	1122-0601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции футляра	км трубопровода	0,0024	4391363,87	307960,16	10539	739	8684	1233	12714	–
			НР - 99%; СП - 8%			464814,00	54119,04	1116	130		942		
70	120	1122-0601-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции футляра	км трубопровода	0,0032	5361239,67	753653,20	17156	2412	13462	1898	20578	–
			НР - 99%; СП - 8%			400640,00	198474,24	1282	635		1524		
71	121	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Опознавательные знаки.Установка	шт.	129	4910,30	815,59	633429	105212	63817	538806	1266014	–
			НР - 108%; СП - 8%			3600,00	267,40	464400	34495		93779		
72	122	2401-0201-0117 РСНБ РК 2015	Опознавательный знак	шт.	129	5068,00	--	653772	--	653772	--	706074	Импорт
			СП - 8%			--	--	--	--		52302		
73	123	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	4	1812,40	1031,59	7250	4127	1505	3135	11216	–
			НР - 118%; СП - 8%			404,59	259,68	1618	1039		831		
74	124	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,78	26342,00	--	20547	--	20547	--	22191	–
			СП - 8%			--	--	--	--		1644		
75	125	1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка газорегуляторных пунктов	установка	2	27662,26	969,79	55325	1939	24714	28731	90780	–
			НР - 98%; СП - 8%			14336,00	322,56	28672	645		6724		
76	128	ТПРАЙСЛИСТ	Лента сигнальная	м	25230	17,86	--	450608	--	450608	--	486657	Импорт
			СП - 8%			--	--	--	--		36049		
77	129	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка сигнальной ленты	км кабеля	25,2305	28433,62	19475,02	717394	491365	--	205678	996918	–
			НР - 61%; СП - 8%			8958,60	4405,25	226030	111147		73846		
78	130	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Прокладка алюминиевого провода	м кабеля	25419,5	348,88	155,35	8868355	3948920	1161416	3601658	13467615	–
			НР - 72%; СП - 8%			147,84	48,95	3758019	1244285		997601		
79	131	2306-0901-0104 РСНБ РК 2015	Стоимость алюминиевого провода	км	25,4195	20825,00	--	529361	--	529361	--	571710	Импорт
			СП - 8%			--	--	--	--		42349		
80	132	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка из бетона В7,5.Устройство	м3	0,5	20940,97	1096,16	10470	548	9286	689	12052	–
			НР - 91%; СП - 8%			1271,70	243,67	636	122		893		
81	133	1124-0205-0103 РСНБ РК 2015	Кондесатосборники.Установка	конденсатосборник или затвор	5	17720,79	6546,67	88604	32733	13196	53368	153330	–
			НР - 99%; СП - 8%			8535,03	2246,40	42675	11232		11358		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
82	136	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Ковер.Установка	шт.	5	6706,79	2146,43	33534	10733	4964	21565	59507	–
			НР - 99%; СП - 8%			3567,48	789,12	17837	3946		4408		
83	137	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опорная подушка под ковер.Устройство	м3	0,42	19400,46	1184,95	8148	498	7192	522	9363	–
			НР - 91%; СП - 8%			1091,25	273,64	458	115		694		
84	138	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опорная подушка под конденсатосборники.Устройство	м3	0,625	19400,46	1184,95	12125	741	10702	776	13933	–
			НР - 91%; СП - 8%			1091,25	273,64	682	171		1032		
85	139	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Засыпка ковера песком	м3 основания	3	3109,64	159,50	9329	478	5693	3266	13603	–
			НР - 99%; СП - 8%			1052,64	47,04	3158	141		1008		
86	140	1122-1201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	4	2604,41	185,34	10418	742	490	9148	21131	–
			НР - 99%; СП - 8%			2296,58	13,44	9186	54		1565		
87	141	2302-0103-0313 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	7975,00	–	31900	–	31900	–	34452	Импорт
			СП - 8%			–	–	–	–		2552		
88	142	1122-1201-0107 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 250 мм. Приварка	фланец	6	3238,08	218,94	19428	1314	1444	16583	38892	–
			НР - 99%; СП - 8%			2778,38	13,44	16670	81		2881		
89	143	2302-0103-0315 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 250 ГОСТ 33259-2015	шт.	6	11880,00	–	71280	–	71280	–	76982	Импорт
			СП - 8%			–	–	–	–		5702		
90	144	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Кран шаровый муфтовый диаметром 50мм.Установка	задвижка или клапан	5	1595,88	82,26	7979	412	842	6857	16023	–
			НР - 99%; СП - 8%			1344,99	40,32	6725	202		1187		
91	145	2304-0905-0906 РСНБ РК 2015	Кран шаровый муфтовый диаметром 50мм	шт.	5	8403,00	–	42015	–	42015	–	45376	Импорт
			СП - 8%			–	–	–	–		3361		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				289451276	25966807	224824221	36537704	352068095	
								38206508	7967643	–	26079120		
		Стоимость монтажных работ		Тенге				18674453					
		Материалы		Тенге				1416986					
		Всего заработная плата		Тенге					13422618				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				529361					
			Накладные расходы	Тенге				8738050					
			Сметная прибыль	Тенге				2193000					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				29605503					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9248	
			Сметная заработная плата	Тенге					13422618				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				54184542					
		Материалы		Тенге				5191282					
		Всего заработная плата		Тенге					32722216				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1104380					
		Местные материалы		Тенге				20547					
		Транспортные расходы		Тенге				453738					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Накладные расходы	Тенге				27770923					
			Сметная прибыль	Тенге				6556440					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				88511905					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28123	
			Сметная заработная плата	Тенге					32722216				
	Стоимость сантехнических работ			Тенге				216592281					
	Материалы			Тенге				24713					
	Всего заработная плата			Тенге					29317				
	Стоимость материалов и конструкций			Тенге				216536956					
			Накладные расходы	Тенге				28731					
			Сметная прибыль	Тенге				17329680					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				233950692					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22	
			Сметная заработная плата	Тенге					29317				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				352068100					
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				352068095					

Итого по смете	**Тенге**	**352 068 095,00**
Временные здания и сооружения	1,3%	4 576 885,24
Итого с временными		**356 644 980,24**
Доп. Затарты на зимнее время	2,97%	10 592 355,91
Итого в ценах 2020 года		**367 237 336,15**
Непредвиденные работы и затраты	2%	7 344 746,72
Итого сметная стоимость		**374 582 082,87**
Итого в текущих ценах 2021 года 100% К=1,050036	1,050036	**393 324 689,84**
Коэф договорной цены	0,9	353 992 220,85
Итого		**353 992 220,85**
НДС	12%	42 479 066,50
Итого с НДС		**396 471 287,36**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
_____ Муздыбаев Е.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "АлияСервис"
_____ Молгалиева В.Б.

Технический надзор заказчика ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"
_____ Женсикбаев А. С.

Авторский надзор ПрК "Актюбгражданпроект"
_____ Утениязов Р.М.

Форма №2в

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "АлияСервис"
Наименование стройки: Корректировка ПСД "Строительство подводящего газопровода к с.Каракол Мугалжарского района Актюбинской области"
Наименование объекта: Переход газопровода высокого давления через реку Колденен-Темир методом ГНБ

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №13
ЗА НОЯБРЬ 2021 ГОДА

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.Подземная прокладка										
1	16	1124-0101-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы газоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 219х5мм.Надземная прокладка	км трубопровода	0,0025	1549875,71	632402,36	3875	1581	69	2692	7092	–
			НР - 99%; СП - 8%			890172,00	197425,92	2225	494		525		
2	17	2301-0201-0231 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,5	7647,00	–	19118	–	19118	–	20647	Импорт
			СП - 8%			–	–	–	–		1529		
3	18	1122-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Футляры газоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 325х8мм(выход из земли).Прокладка	км трубопровода	0,0032	1847849,19	889796,23	5913	2847	203	3841	10534	–
			НР - 99%; СП - 8%			894718,00	317616,66	2863	1016		780		
4	19	2301-0201-0246 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80 (футляры)	м	3,2128	21860,00	–	70232	–	70232	–	75851	Импорт
			СП - 8%			–	–	–	–		5619		
5	20	1124-0106-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 200 мм. Установка	комплект	2	21375,56	10496,04	42751	20992	912	26093	74352	–
			НР - 99%; СП - 8%			10423,26	2755,20	20847	5510		5508		
6	26	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опора под задвижку диаметром 200мм.Установка	т фасонных частей	0,0384	1375648,70	514544,29	52825	19758	13783	24827	83864	–
			НР - 99%; СП - 8%			502196,20	150872,02	19284	5793		6212		
7	27	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	2053,40	1011,54	4107	2023	1148	1706	6278	–
			НР - 118%; СП - 8%			468,06	254,63	936	509		465		
8	28	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,796	24957,00	–	19866	–	19866	–	21455	РК

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			--	--	--	--		1589		
9	29	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Отмостка из бетона В7,5.Устройство**	м3	0,2	20940,97	1096,16	4188	219	3715	276	4821	–
			НР - 91%; СП - 8%			1271,70	243,67	254	49		357		
10	30	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Опозновательный знак.Установка**	шт.	2	4910,30	815,59	9821	1631	990	8354	19629	–
			НР - 108%; СП - 8%			3600,00	267,40	7200	535		1454		
11	31	2401-0201-0117 РСНБ РК 2015	**Опозновательный знак**	шт.	2	5068,00	--	10136	--	10136	--	10947	Импорт
			СП - 8%			--	--	--	--		811		
12	34	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Алюминиевый провод сечением 4мм2.Прокладка**	м кабеля	105	348,88	155,35	36632	16312	4797	14877	55630	–
			НР - 72%; СП - 8%			147,84	48,95	15523	5140		4121		
13	35	2306-0901-0104 РСНБ РК 2015	**Стоимость алюминиевого провода сечением 4мм2**	км	0,105	20825,00	--	2187	--	2187	--	2362	Импорт
			СП - 8%			--	--	--	--		175		
14	36	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 RV	**Прокладка сигнальной ленты**	км кабеля	0,0535	28433,62	19475,02	1521	1042	--	436	2114	–
			НР - 61%; СП - 8%			8958,60	4405,25	479	236		157		
15	37	ТПРАЙСЛИСТ	**Лента сигнальная**	м	53,5	17,86	--	956	--	956	--	1032	Импорт
			СП - 8%			--	--	--	--		76		
16	38	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	м газопровода	107,5	560,11	--	60212	--	1576	57463	127089	–
			НР - 98%; СП - 8%			545,45	--	58636	--		9414		
17	39	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за два раза**	м2	3,44	100,60	2,41	346	8	183	108	490	–
			НР - 69%; СП - 8%			45,02	0,27	155	1		36		
18	40	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	м2	3,44	79,50	1,71	273	6	176	63	363	–
			НР - 69%; СП - 8%			26,31	0,27	91	1		27		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				344959	66419	150047	140736	524550	
								128493	19284	--	38855		
		Стоимость монтажных работ		Тенге				40340					
		Материалы		Тенге				4797					
		Всего заработная плата		Тенге					21378				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2187					
			Накладные расходы	Тенге				15313					
			Сметная прибыль	Тенге				4453					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				60106					
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				155057					
		Материалы		Тенге				21178					
		Всего заработная плата		Тенге					67763				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11092					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Местные материалы		Тенге				19866					
			Накладные расходы	Тенге				67960					
			Сметная прибыль	Тенге				17840					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				240857					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46	
			Сметная заработная плата	Тенге					67763				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				149562					
		Материалы		Тенге				1576					
		Всего заработная плата		Тенге					58636				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				89350					
			Накладные расходы	Тенге				57463					
			Сметная прибыль	Тенге				16562					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				223587					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				524550					
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				524550					
			Итого по смете	**Тенге**				**524 550,00**					
			Временные здания и сооружения	1,3%				6 819,15					
			Итого с временными					**531 369,15**					
			Доп. Затарты на зимнее время	2,97%				15 781,66					
			Итого в ценах 2020 года					**547 150,81**					
			Непредвиденные работы и затраты	2%				**10 943,02**					
			Итого сметная стоимость					**558 093,83**					
			Итого в текущих ценах 2021 года 100% К=1,050036	1,0500360				**586 018,61**					
			Коэф договорной цены	0,9				527 416,75					
			Итого					**527 416,75**					
			НДС	12%				63 290,01					
			Итого с НДС					**590 706,76**					

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
_____ Муздыбаев Е.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "АлияСервис"
_____Молгалиева В.Б.

Технический надзор заказчика ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"
_____Женсикбаев А. С.

Авторский надзор ПрК "Актюбгражданпроект"
_____Утениязов Р.М.

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области" **Форма №2в**

Подрядчик: ТОО "АлияСервис"

Наименование стройки: Корректировка ПСД "Строительство подводящего газопровода к с.Каракол Мугалжарского района Актюбинской области"

Наименование объекта: Переход газопровода высокого давления через железнодорожные пути станции Кандыагаш-Шубаркудык методом горизонтального бурения

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №15
ЗА НОЯБРЬ 2021 ГОДА

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.Строительные работы										
1	18	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Опознавательный знак.Установка**	шт.	2	4910,30	815,59	9821	1631	990	8354	19629	–
			НР - 108%; СП - 8%			3600,00	267,40	7200	535		1454		
2	19	2401-0201-0117 РСНБ РК 2015	**Опознавательный знак**	шт.	2	5068,00	--	10136	--	10136	--	10947	Импорт
			СП - 8%			--	--	--	--		811		
3	20	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	**Ковер из трубы диаметром 250мм.Устройство**	шт.	2	6302,79	2146,43	12606	4293	1178	8626	22931	–
			НР - 99%; СП - 8%			3567,48	789,12	7135	1578		1699		
4	21	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Стоимость ковера**	т	0,024	553162,00	--	13276	--	13276	--	14338	Импорт
			СП - 8%			--	--	--	--		1062		
5	22	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Опорная подушка под ковер из бетона В7,5.Устройство**	м3	0,16	19400,46	1184,95	3104	190	2739	199	3567	–
			НР - 91%; СП - 8%			1091,25	273,64	175	44		264		
6	23	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Продувочная(вытяжная) свеча из трубы диаметром 57х3,5мм.Устройство**	км трубопровода	0,004	720365,51	216369,39	2881	866	34	2334	5632	–
			НР - 99%; СП - 8%			495264,00	94182,64	1981	377		417		
7	24	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	4,016	1200,00	--	4819	--	4819	--	5205	Импорт
			СП - 8%			--	--	--	--		386		
8	30	1125-0128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования**	стык	1	32834,66	30213,86	32835	30214	--	8069	44176	–
			НР - 91%; СП - 8%			2620,80	6245,76	2621	6246		3272		
9	31	2113-0810-0201 РСНБ РК 2015	**Пленка радиографичекая**	дм2	25	318,00	--	7950	--	7950	--	8586	Импорт
			СП - 8%			--	--	--	--		636		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	32	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	м газопровода	161,6	560,11	–	90514	–	2369	86382	191047	–
			НР - 98%; СП - 8%			545,45	–	88145	–		14152		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				187942	37194	43491	113964	326058	
								107257	8780	–	24153		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				79333					
		Материалы		Тенге				4942					
		Всего заработная плата		Тенге					27892				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				18086					
			Накладные расходы	Тенге				27582					
			Сметная прибыль	Тенге				8553					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				115468					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18	
			Сметная заработная плата	Тенге					27892				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				13276					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				13276					
			Сметная прибыль	Тенге				1062					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				14338					
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				95333					
		Материалы		Тенге				2369					
		Всего заработная плата		Тенге					88145				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4819					
			Накладные расходы	Тенге				86382					
			Сметная прибыль	Тенге				14538					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				196253					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54	
			Сметная заработная плата	Тенге					88145				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				326059					
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				326058					

Итого по смете	**Тенге**	**326 058,00**
Временные здания и сооружения	1,3%	4 238,75
Итого с временными		**330 296,75**
Доп. Затарты на зимнее время	2,97%	9 809,81
Итого в ценах 2020 года		**340 106,57**
Непредвиденные работы и затраты	2%	**6 802,13**
Итого сметная стоимость		**346 908,70**
Итого в текущих ценах 2021 года 100% К=1,050036	1,0500360	**364 266,62**
Коэф договорной цены	0,9	327 839,96
Итого		**327 839,96**
НДС	12%	39 340,80
Итого с НДС		**367 180,76**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
_____Муздыбаев Е.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "АлияСервис"
_____Молгалиева В.Б.

Технический надзор заказчика ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"
_____Женсикбаев А. С.

Авторский надзор ПрК "Актюбгражданпроект"
_____Утениязов Р.М.

Форма №2в

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "АлияСервис"
Наименование стройки: Корректировка ПСД "Строительство подводящего газопровода к с.Каракол Мугалжарского района Актюбинской области"
Наименование объекта: Покрытие

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №16
ЗА НОЯБРЬ 2021 ГОДА

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.Строительные работы										
1	1	1127-0403-0801 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) из щебня фракции 20-40мм**	м2 покрытия	24,5	884,63	286,35	21673	7015	13363	3600	27295	–
			НР - 108%; СП - 8%			52,87	83,20	1295	2038		2022		
2	2	1127-0403-0804 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0801, 1127-0403-0802, 1127-0403-0803 до толщины 12см**	м2 покрытия	73,5	-45,69	-13,67	-3358	-1005	-2353	-323	-3976	–
			НР - 108%; СП - 8%			--	-4,07	--	-299		-295		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				18315	6010	11010	3277	23319	
								1295	1739	--	1727		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				18315					
			Материалы	Тенге				11010					
			Всего заработная плата	Тенге					3034				
			Накладные расходы	Тенге				3277					
			Сметная прибыль	Тенге				1727					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				23319					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				23319					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2
			Сметная заработная плата	Тенге					3034				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				23319					
			Итого по смете	Тенге				23 319					
			Временные здания и сооружения	1,3%				303					
			Итого с временными					23 622					
			Доп. Затарты на зимнее время	2,97%				702					
			Итого в ценах 2020 года					24 324					
			Непредвиденные работы и затраты	2%				486					
			Итого сметная стоимость					24 810					
			Итого в текущих ценах 2021 года 100% К=1,050036	1,0500360				26 052					
			Коэф договорной цены	0,9				23 446,44					
			Итого					23 446,44					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС	12%				2 813,57					
			Итого с НДС					**26 260,02**					

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
_____ Муздыбаев Е.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "АлияСервис"
_____ Молгалиева В.Б.

Технический надзор заказчика ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"
_____ Женсикбаев А. С.

Авторский надзор ПрК "Актюбгражданпроект"
_____ Утениязов Р.М.

Форма №2в

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "АлияСервис"
Наименование стройки: Корректировка ПСД "Строительство подводящего газопровода к с.Каракол Мугалжарского района Актюбинской области"
Наименование объекта: Ограждение

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №17
ЗА НОЯБРЬ 2021 ГОДА

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.Ограждение ГРПШ (3,5х3,5х1,5м=2шт)										
1	1	1107-0111-0105 РСНБ РК 2015	**Ограждение из сетчатых панелей**	м оград	26	4988,96	2025,14	129713	52653	554	113964	263171	–
			НР - 118%; СП - 8%			2942,52	772,09	76506	20074		19494		
2	2	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	**Стоимость столбов из стальных электросварных труб диаметром 57х3,5мм**	м	36,8	1023,00	--	37646	--	37646	--	40658	Импорт
			СП - 8%			--	--	--	--		3012		
3	3	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	**Стоимость сетчатых панелей**	т	0,39	599367,00	--	233753	--	233753	--	252453	Импорт
			СП - 8%			--	--	--	--		18700		
4	4	2105-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,00672	267281,00	--	1796	--	1796	--	1940	Импорт
			СП - 8%			--	--	--	--		144		
5	5	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0056	255067,00	--	1428	--	1428	--	1542	Импорт
			СП - 8%			--	--	--	--		114		
6	6	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	м3	3,6	16510,00	--	59436	--	59436	--	64191	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		4755		
7	7	1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	**Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей**	шт.	2	869,15	28,81	1738	57	83	1896	3925	–
			НР - 118%; СП - 8%			798,75	4,57	1598	9		291		
8	8	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	**Стоимость калитки**	т	0,055	599367,00	--	32965	--	32965	--	35602	Импорт
			СП - 8%			--	--	--	--		2637		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				498475	52710	367661	115860	663482	
								78104	20083	--	49147		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				194111					

Программный ко

1	2	
		Ма
		Вс
		Ст
		Ме
		ВС
		Ст
		Ст
		ВС
		Ст
		Ст
		ВС
9	9	
10	10	
11	11	
12	12	
13	13	
14	14	
15	15	
16	16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1318950**	**127843**	**998539**	**284675**	**1731915**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**192568**	**48683**	--	**128289**		
			Материалы	Тенге				**498325**					
			Всего заработная плата	Тенге				**1716**					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**241251**				
			Местные материалы	Тенге				**8292**					
			Накладные расходы	Тенге				**167907**					
			Сметная прибыль	Тенге				**284675**					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**62640**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**845640**				**174**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**241251**				
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**714745**					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**714745**					
			Сметная прибыль	Тенге				**57179**					
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**771924**					
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				**105880**					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**105880**					
			Сметная прибыль	Тенге				**8470**					
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**114350**					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1731914**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**174**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**241251**				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**2395397**					

Итого по смете	**Тенге**	**2 395 397**
Временные здания и сооружения	1,3%	31 140
Итого с временными		**2 426 537**
Доп. Затарты на зимнее время	2,97%	72 068
Итого в ценах 2020 года		**2 498 605**
Непредвиденные работы и затраты	2%	**49 972**
Итого сметная стоимость		**2 548 577**
Итого в текущих ценах 2021 года 100% К=1,050036	1,0500360	**2 676 098**
Коэф договорной цены	0,9	2 408 488,24
Итого		**2 408 488,24**
НДС	12%	289 018,59
Итого с НДС		**2 697 506,83**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
_____ Муздыбаев Е.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "АлияСервис"
_____Молгалиева В.Б.

Технический надзор заказчика ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"
_____Женсикбаев А. С.

Авторский надзор ПрК "Актюбгражданпроект"
_____Утениязов Р.М.