Заказчик: ГУ "Отдел ПТ и АД
Балхашского района"
Подрядчик: ТОО "Балхаш жолдары"
Договор № 15 от 17.06.2015г НБП 485 045 000 422

Ф-2

АКТ приемки выполненных работ
по капитальному ремонту автомобильной дороги улиц Кутпанбетова, Конаева и Ормышева в селе Бакянас
Балхашского района Алматинской области за июнь месяц 2015 года

№ п/п	Шифр и номер поз.	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Кол-во	Стоимость ед. из. Всего / Осн.з/п	Стоимость ед. из. Экс.мех. / з/п.мех	Общая стоим.тен. Всего	Основная з/п	экс.маш з/п мех.	Наклад расх. тен./ %	Затраты труда на един.	Затраты труда Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 2 Устройство дороги по ул.Кунаева										
1	Е1-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) для устройство дорог	м2	765	0,2	0,2 0,07	153		153 54	52 97	0,00023	0,17595
2	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы. (Основание из ГПС, t=20см)	м2	187	95,48 21,38	73,75 11,67	17855	3998	13791 2182	8220 133	0,144 0,041	26,93 7,67
3	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3	187	1400		261800					
4	Е1-131-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 10 см одним проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т	м3	140,3	25,61	25,61 8,9	3593		3593 1249	1211 97	0,02908	4
5	Е1-131-5	Добавлять за каждый последующий прооход по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т при толщине слоя 15 см К=3,0К=3,000	м3	420,9	3,2	3,2 1,12	1347		1347 471	457 97	0,00367	2
6	Е27-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л 0,5 см изменения толщины слоя. К=4,0К-=4,000	м	0,38	5930,77 1253,25	4677,52 1525,5	2254	476,24	1777 580	1404 133	7,13 6,78	2,71 2,5764
7	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	м	0,38	40097,6	339,59 140,94	15237		129 54	71 133	0,58 0,58	0,22 0,2204
8	Е27-52-1	Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа Бх толщиной 3 см	м2	765	381,14 7,02	5,88 1,65	291572	5370,30	4498 1262	8821 133	0,0451 0,00618	34,50 4,7277

9	Е27-52-4	Добавлять к расценке 27-52-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины слоя. К=4,0К=4,000	м2	3060	61,46 0,19	0,02 0.01	188068	581	61 31	814 133	0,00136 0,00003	4,16 0,09
10	Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 10 см	м2	170	198,79 4,79	20,36 5,38	33794	814	3461 915	2299 133	0,0317 0,02033	5,39 3,46
11	Е6-1-1	Подъем существующих люков до проектной отметки, бетон В15F200	м3	0,05	8582,77 195,75	66,01 24,93	429	10	3 1	12 105	1,35 0,1218	
12	Е27-83-3	Устоновка дорожных знаков на железобетонных опорах	шт	1	507,11 219,38	146,19 28,22	507	219,38	146 28	329 133	1,33 0,11	1,33 0,11
13	1-1-955	Стоимость знаков	шт	1	451		451					
	Раздел 3 Устройство дороги по ул.Ормышева											
1	Е1-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) для устройство дорог	м2	1530	0,2	0,2 0,07	306		306 107	104 97	0,00023	0,3519
2	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы. (Основание из ГПС, t=20см)	м3	374	95,48 21,38	73,75 11,67	35710	7996	27583 4365	16440 133	0,144 0,041	53,86 15,33
3	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3	374	1400		523600					
4	Е1-131-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 10 см одним проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т	м3	280,5	25,61	25,61 8,9	7184		7184 2496	2422 97	0,02908	8
5	Е1-131-5	Добавлять за каждый последующий прооход по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т при толщине слоя 15 см К=3,0К=3,000	м3	841,5	3,2	3,2 1,12	2693		2693 942	914 97	0,00367	3,088305
6	Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 10 см	м2	340	198,79 4,79	20,36 5,38	67589	1629	6922 1829	4599 133	0,0317 0,02033	10,78 6,91

Итого в баз. Ценах 2001г	1454140	48170
Накладные расходы в з/п	48170	
Итого с накладными расходами	1502310	
Непредвиденные затраты	90139	

Итого прямых затрат	1592450
Временные здания и сооружения (1,5%)	23887
Затраты на производство в зимние время (1,44%)	23275
Доп.отпуска рабочим 0,4%	6465
Выслуга лет 1%	16163
Итого в базисных ценах 2001 г.	1662240
Итого в текущих ценах 2014 года	3973986
Налоги, сборы,обязательные платежи 2%	79480
Итого:	4053466,04
НДС 12%	486415,92
Всего :	**4539881,96**

Заказчик

Представитель тех.надзора:

Подрядчик