Заказчик: ГУ "Отдел ПТ и АД
Балхашского района"
Подрядчик: ТОО "Балхаш жолдары"
Договор № 15 от 17.06.2015г НБП 485 045 000 422

Ф-2

АКТ приемки выполненных работ
по капитальному ремонту автомобильной дороги улиц Кутпанбетова, Конаева и Ормышева в селе Баканас
Балхашского района Алматинской области за июль месяц 2015 года

№ п/п	Шифр и номер поз.	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Кол-во	Стоимость ед. из. Всего / Осн.з/п	Стоимость ед. из. Экс.мех. / з/п.мех	Общая стоим.тен. Всего	Общая стоим.тен. Основная з/п	Общая стоим.тен. экс.маш / з/п мех.	Наклад расх. тен./ %	Затраты труда ч/ч на един.	Затраты труда ч/ч Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Раздел 1	**Устройство дороги по ул. Кутпанбетова (ширина5м)**										
1	Е1-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) для устройство дорог	м2	4750	0,2	0,2 0,07	950		950 333	323 97	0,00023	1
2	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы (Основание из ПГС, t=20см)	м3	1174,856	95,48 21,38	73,75 11,67	112175	25118	86646 13711	51643 133	0,144 0,041	169 48
3	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3	1174,856	1400		1644798					
4	Е1-131-2	Уплотнение слоя грунта толщиной 15см одним проходом по одному следу прицепного куласкового катка массой 8т	м3	855	21,9	21,9 7,61	18725		18725 6507	6311 97	0,02487	21,26385
5	Е1-131-5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8т при 15 см К=3,0К=3,000	м3	2565	3,2	3,2 1,12	8208		8208 2873	2787 97	0,00367	9,41
	Раздел 3	**Устройство дороги по ул.Ормышева**										
6	Е27-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	м	0,77	5930,77 1253,25	4677,52 1525,5	4567	965,00	3602 1175	2846 133	7,13 6,78	5,49 5,2206
7	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	м	0,77	40097,6	339,59 140,94	30875		261 109	144 133	0,58 0,58	0,45 0,4466
8	Е27-52-1	Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа Бх толщиной 3 см	м2	1530	381,14 7,02	5,88 1,65	583144	10740,60	8996 2525	17643 133	0,0451 0,00618	69,00 9,4554
9	Е27-52-4	Добавлять к расценке 27-52-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины слоя.	м2	6120	61,46 0,19	0,02 0,01	376135	1163	122 61	1628 133	0,00136 0,00003	8,32 0,18

11	Е27-83-3	Устоновка дорожных знаков железобетонных опорах	шт	1	507,11 219,38	146,19 28,22	507	219	146 28	329 133	1,33 0,11	1,33 0,11
12	1-1-955	Стоимость знаков	шт	1	451		451					

Итого в баз. Ценах 2001г	2780535	61166
Накладные расходы в з/п	61166	
Итого с накладными расходами	2841702	
Непредвиденные затраты	170502	
Итого прямых затрат	3012205	
Временные здания и сооружения (1,5%)	45183	
Затраты на производство в зимние время (1,44%)	44026	
Доп.отпуска рабочим 0,4%	12230	
Выслуга лет 1%	30574	
Итого в базисных ценах 2001 г.	3144218	
Итого в текущих ценах 2014 года	7514681	
Налоги, сборы,обязательные платежи 2%	150294	
Итого	7664974,47	
	919796,94	
Всего	8584771,41	

Заказчик:

Представитель тех.надзора:

Подрядчик: