Заказчик: ГУ "Управление ПТ и АД
Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Балхаш жолдары"

Ф-2

Договор №75 от 09.04.2012г КБК 268 003 015 431

АКТ приемки выполненных работ по капитальному ремонту
трубы на а/д "Сункар-Каншенгель-Топар-Куйган", км 327 Балхашского района
за май месяц 2012 г.

№ п/п	Шифр и номер поз.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед. Всего / Осн.з/п	Стоимость ед. Экс.мех. / з/п.мех	Общая стоим.тен. Всего	Общая стоим.тен. Основная з/п	Общая стоим.тен. Экс.мех. / з/п мех.	Наклад расх. тен./ %	Затраты труда ч/ч на един.	Затраты труда ч/ч Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Е0101-24-5	Снятие растительного слоя грунта (сгребание в валы) толщ. 02м бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) в отвал, при перемещении 1 группы грунтов до 20м (10+10м)	м3	304	4,85	4,85 1,68	1475		1475 512	496 97	0,01	2
2	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов доавлять на каждые последующие 10м	м3	304	4,2	4,2 1,46	1276		1276 443	430 97		1
3	Е0101-205-	Корчевка среднего кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания корчевателями-соберателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	га	0,15	6180,83	6180,8 2059,4	927		927 309	216 70	6,73	1
4	Е0101-207-	Сгребание срезанного или выкорчеванного среднего кустарника и мелколесья кустарниковами граблями, с перемещение до 20м на тракторе 79кВт (108 л.с.)	га	0,15	1980,96	1981 722,16	297		297 108	76 70	2,36	
5	С01031-А3 1	Погрузка прочих материалов (кустарника и мелколесья) при автомобильных перевозках	т	4,55	122,8		559					
6	С01031-А2 1	Перевозка грузов автомобильями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1 (вывоз на свалку)	т	4,55	152,4 30,48		693	139		139 100	0,64	3
7	Е0101-12-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглаин" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3	39,2	21,3 0,84	20,46 6,8	835	33	802 267	291 97	0,01 0,03	1
8	Е0101-162- т.ч. п-1,55 п-3,180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	9,8	353,7 353,7		3466	3466		3917 113	2,27	22
9	Е0130-54-3	Демонтаж железобетонных труб при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4м	м3	7,3	4220,28 1058,4	1746 453,96	30808	7726	12746 3314	12034 109	7,89 1,94	58 14
10	Е0130-16-1	Разборка монолитного бетона	м3	1,8	4409,47 1721,25	2688,2 989,48	7937	3098	4839 1781	5318 109	9,94 4,83	18 9
11	С01031-А1 11	Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5т при автомобильных перевозках	т	22,75	152,8		3476					
12	С010333-А *20-1	Перевозка грузов автомобильями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1 (на свалку)	т	22,75	139,8 27,96		3180	636		636 100	0,59	13
13	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью	м3	75,44	23,36 1,28	22,08 5,56	1762	97	1666 419	500 97	0,01 0,02	1 1

	0,65 м3											
14	E0101-164- т.ч. п-1,55 п-3,180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	18,86	262,72 262,72		4955	4955		5599 113	1,85	35
15	E0130-3-1	Устройство щебеночных подушек	м3	5,1	3073,57 310,5	38,67 14,24	15675	1584	197 73	1805 109	1,99 0,07	10
16	E0130-3-3	Устройство гравийно-песчаной подготовки под фундаменты	м3	13,2	2603,9 380,25	48,05 17,69	34371	5019	634 234	5726 109	2,56 0,09	34 1
17	E0130-6-1	устройство сборных фундаментов	м3	11,16	1799,09 398,25	922,5 239,85	20078	4444	10295 2677	7762 109	2,44 0,82	27 9
18	СКСМ	Лекальный блок №8	м3	11,16	26868,5		299853					
19	E0130-54-8	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1,5м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3м	м3	9,96	3392,71 915,75	1462,5 380,25	33791	9121	14567 3787	14070 109	5,46 1,3	54 13
20	СКСМ	Звенья труб блок №17	м3	9,96	31175,9		310512					
21	E0130-62-3	Монтаж портальных блоков	м3	3,14	3036,15 463,5	686,25 178,43	9534	1455	2155 560	2197 109	2,79 0,61	9 2
22	СКСМ	Портальная стенка СТ-12	м3	3,14	28418,5		89234					
23	E010-62-3	Монтаж отконых крыльев	м3	6,68	3036,15 463,5	686,25 178,43	20281	3096	4584 1192	4674 109	2,79 0,61	19 4
24	СКСМ	Откасная стенка СТ-6	м3	6,68	22998,6		153630					
25	E010333-А: 0--1	Первозка груов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 387км (200+187), класс груза 1	т	78,45	702,5	702,5 140,5	55111		55111 11022	11022 100	2,95	231
26	E010333-А: 1--1	Первозка груов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1	т	14670,15	2,8	2,8 0,56	41076		41076 8215	8215 100	0,01	173
27	E01031-А1 21	Разгрузка изделий из сборного железабетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	78,45	140	140 98	10983		10983 7688	7688 100	2,06	162
28	E0127-9-1	Устройство водозборных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	м3	2,6	2699,67 515,25	1053,5 267,3	7019	1340	2739 695	2706 133	3,23 1,08	8 3
29	E0130-7-1	Заделка стыков между порталом, открылками и звеньями цементным раствором	м3	1,4	9645,2 434,25	532,08 131,85	13503	608	745 185	864 109	2,55 0,43	4 1
30	E0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	147,1	322,22 102,83	13,7 5,04	47399	15126	2015 741	17296 109	0,61 0,02	89 4
31	E0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	22,3	1089,28 157,5	20,67 7,61	24291	3512	461 170	4013 109	0,91 0,31	20 7
32	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	46,64	6,48	6,48 2,1	302		302 98	95 97	0,01	
33	E0101-166-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованаов и ям в грунтах 2 группы	м3	11,66	134,1 134,1		1564	1564		1767 113	0,97	11
34	E0101-130-	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25т, на первый проход по одному следу при толщине	м3	58,3	14,01	14,01 4,8	817		817 280	271 97	0,02	1

	слоя 25 см											
35	Е0101-130-	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 25 см	м3	174,9	1,39	1,39 0,42	244		244 73	71 97		
36	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	22,56	28,89 1,04	27,85 8,44	652	23	628 190	207 97	0,01 0,03	1
37	Е0101-164- т.ч. п-1,55 п-3,180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	5,64	262,72 262,72		1482		1482	1674 113	1,85	10
38	Е0101-30-2	Планировка русла на входе и выходе бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с)	м2	82,2	0,2	0,2 0,07	17		17 6	6 97		
39	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки	м3	3	3073,57 310,5	38,67 14,24	9221	932	116 43	1062 109	1,99 0,07	6
40	Е0101-158-	Укрепление русла на входе и выходе бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см	м2	2,6	1354,75 181,13	30,59 8,11	3522	471	80 21	477 97	1,22 0,04	3
41	Е0142-8-2	Устройство упоров из монолитного бетона В25	м3	1,1	9555,9 276,75	70,44 23,98	10511	304	77 26	294 89	1,78 0,09	2
42	Е0142-14-1	Устоновка армосеток массой до 0,1 т	т	0,065	2081,68 1514,25	322,52 122,92	135	98	21 8	95 89	9,57 0,6	1
43	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-1, д-6 мм	т	0,065	50600		3289					
44	Е0142-20-4	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	м3	0,2	2765,57 2155,5	276,11 105,23	553	431	55 21	402 89	13,7 0,51	3
45	С143010-17	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ холодные плотные щебеночной мелкозернистые, тип Бх, М-I	т	0,47	5280		2482					
46	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки	м3	2,9	3073,57 310,5	38,67 14,24	8913	900	112 41	1027 109	1,99 0,07	6
47	Е0101-158-	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см	м2	2,3	1354,75 181,13	30,59 8,11	3116	417	70 19	422 97	1,22 0,04	3
48	Е0142-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	т	0,064	2081,68 1514,25	322,52 122,92	133	97	21 8	93 89	9,57 0,6	1
49	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-1, д-6 мм	т	0,064	50600		3238					
50	Е0142-20-4	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	м3	0,2	2765,57 2155,5	276,11 105,23	553	431	55 21	402 89	13,7 0,51	3
51	С143010-17	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ холодные плотные щебеночной мелкозернистые, тип Бх, М-I	т	0,47	5280		2482					
52	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки	м3	2,4	3073,57 310,5	38,67 14,24	7377	745	93 34	850 109	1,99 0,07	5
53	Е0142-8-4	Устройство укрепления монолитным бетоном	м3	2,9	9630 274,5	146,79 38,41	27927	796	426 111	808 89	1,76 0,14	5
54	Е0101-156-	Устройство каменной наброски или призмы	м3	3,2	432,86 432	0,86 0,32	1385	1382	3 1	1342 97	2,81	9
55	С143008-12	Камень бутовый /ГОСТ 2173-87//	м3	3,39								
56	Е0142-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	т	0,053	2081,68 1514,25	322,52 122,92	110	80	17 7	77 89	9,57 0,6	1

57	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-1, д-6 мм	т	0,053	50600		2682					
58	Е0142-20-4	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	м3	1,7	2765,57 2155,5	276,11 105,23	4701	3664	469 179	3420 89	13,7 0,51	23 1
59	С143010-17	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ холодные плотные щебеночной мелкозернистые, тип Бх, М-I	т	4	5280		21094					
60	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 50 (10+40) м	м3	259	6,01	6,01 2,08	1556		1556 540	524 97	0,01	2
61	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунов добавлять на каждые последующие 10м	м3	1036	4,75	4,75 1,65	4925		4925 1709	1657 97	0,01	6
62	Е0101-12-1	Разработка грунта 1 группы в кюветах экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 с отсыпкой в насыпь	м3	129	17,44 0,69	16,75 5,57	2250	89	2161 718	783 97	0,02	1 3
63	Е0101-17-1	Разработка грунта 1 группы в кюветах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	76	23,71 0,79	22,86 7,65	1802	60	1737 581	622 97	0,01 0,03	2
64	Е010333-А1--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, растояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1	т	672876,13	2,8	2,8 0,56	1884053		2256757 376811	376811 100	0,01	2442

Итого в баз. Ценах 2001г	3261075
Накладные расходы в з/п	512949
Итого с нокладными расходами	3774024
Непредвиденные затраты	137053
Итого прямых затрат	3911077
Временные здания и сооружения 4,6% с к=0,8	361540
Дополнительные затраты в зимнее время	72160
Доп.отпуска рабочим 0,4%	17090
Выслуга лет 1%	42726
Итого в базисных ценах 2001 г.	4404594
Итого в текущих ценах 2012 г.	8593231
Налоги, сборы,обязательные платежи 2%	171865
Итого:	8765096
НДС 12%	1051811
Всего :	**9816907**

Заказчик С. Самурайов

Представитель заказчика: Нигбаева Е.

Подрядчик

Представитель технадзора

ДорИнжПроект