Заказчик: ГУ "Управление ПТ и АД
Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Балхаш жолдары"

Ф-2

Договор №75 от 09.04.2012г КБК 268 003 015 431

АКТ приемки выполненных работ по капитальнему ремонту
трубы на а/д "Сункар-Каншенгель-Топар-Куйган", км 327 Балхашского района
за июнь месяц 2012 г.

№ п/п	Шифр и номер поз.	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Кол-во	Стоимость ед. Всего / Осн.з/п	Стоимость ед. Экс.мех. / з/п.мех	Общая стоим.тен. Всего	Общая стоим.тен. Основная з/п	Общая стоим.тен. Экс.ма... / з/п мех.	Наклад расх. тен./ %	Затраты труда ч/ч на един.	Затраты труда ч/ч Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	С Сб. цен РДС РК стр. 357	Востановление оси трассы II категории сложности	км	0,253	7097		1796					
2	С Сб. цен РДС РК	Закрепление трассы II категории сложности	км	0,253	4607		1166					
57	С143008-12	Камень бутовый /ГОСТ	м3	3,39								
66	Е010333-А1 1	Первозка груов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	122	19,7	19,7 3,94	2403		2403 481	481 100	0,08	10
67	Е0101-35-1	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 1 группы до 20м	м3	205	10,85	10,85 3,76	2224		2224 772	748 97	0,01	3
68	Е0101-130-:	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	464	12,51	12,51 4,28	5804		5804 1986	1927 97	0,01	10
69	Е0101-130-:	Добавлять за каждый последующией проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30см	м3	2320	1,27	1,27 0,38	2949		2949 887	861 97		3
70	Е0101-135-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	464	14,12 1,62	12 2,75	6551	752	5567 1274	1965 97	0,01 0,01	6 6

71	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	м2	2944	0,2	0,2 0,07	597		597 207	201 97		1
72	Е0101-131-:	Уплотнение грунта прицепным кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	м3	589	18,22	18,22 6,33	10732		10732 3729	3617 97	0,02	12
73	Е0101-131-4	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8т, при толщине слоя 20 см	м3	589	0,53	0,53 0,19	314		314 110	107 97		
74	Е0101-87-1	планировка дна и откосов выемки прицепными средними грейдерами в грунтах 1 группы	м2	430	0,52	0,52 0,26	223		223 110	107 97		
75	Е0101-145-1	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 1 группы механизированным способом	м2	1668	7,29 3,33	3,96 0,67	12168	5554	6613 1113	6468 97	0,02	38 4
76	Е0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10м (ОБРАТНАЯ НАДВИЖКА ПСП)	м3	304	4,85	4,85 1,68	1475		1475 512	496 97	0,01	2
77	Е0101-24-1:	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждый последующие (ОБРАТНАЯ НАДВИЖКА ПСП)	м3	304	4,2	4,2 1,46	1276		1276 443	430 97		1
78	Е0147-126-:	Разбрасывание органических удобрений с механизированной загрузкой	га	0,21	390,34	390,34 148,5	82		82 31	40 129	0,59	

79	С11011-233	Суперфосфат	т	0,[illegible]2	86100		276					
80	С11061-95	Аммиачная селитра	т	0,0021	66100		139					
81	Е0147-203-4	Боронование почвы	га	0,21	161,07	161,07 52,66	34		34 11	14 129	0,25	
82	Е0147-152-2	Посев многолетних трав	га	0,21	293,31	293,31 117,45	62		62 25	32 129	0,45	
83	С143012-18	Семена многолетних трав	кг	3,15	515		1622					
84	Е0147-203-4	Прикатывание почвы ПРЕДПОСЕВНОЕ	га	0,21	170,87	170,87 56,89	36		36 12	15 129	0,29	
85	Е0147-152-2	Прикатывание посевов трав ПОСЛЕПОСЕВНОЕ	га	0,21	292,82	292,82 122,7	61		61 26	33 129	0,54	
86	Е0127-14-2	Устройство подстиляющих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	424	95,48 21,38	73,75 11,67	40485	9065	31272 4948	18637 133	0,14 0,04	61 17
87	С143008-10	Смеси песчано-гравийные природные	м3	517,28	1207,67		624704					
88	Е010333-А20--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 326 км (200+126км), класс груза 1	т	827,65	702,5	702,5 140,5	581423		581423 116285	116285 100	2,95	2442
89	Е010333-А21--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, растояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1	т	126425,6	2,8	2,8 0,56	353992		2256757 70798	70798 100	0,01	2442
90	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 10 см из щебня фракции 10-20 мм, 20-40мм методом заклинки	м2	1880	38,43 5	33,28 11,49	72251	9400	62569 21595	41223 133	0,03 0,04	62 76
92	С143008-36	Щебень из природного камня для стройтельных работ /ГОСТ 8267-93/ М-1200 фракции	м3	236,88	1827,67		432938					

	20-40 мм										
93	E010333-A2 0--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 326 км (200+126км), класс груза 1	т	409,09	702,5	702,5 140,5	287384	287384 57477	57477 100	2,95	1207
96	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	м	1,76	40097,6	339,59 140,94	70572	598 248	330 133	0,58 0,58	1 1
99	C143010-17	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ холодные плотные щебеночной мелкозернистые, тип Бх, М-I	т	252,54	5087,67		1284864				
		Итого в баз. Ценах 2001г					3800603		322292		
		Накладные расходы в з/п					322292				
		Итого с нокладными расходами					4122895				
		Непредвиденные затраты					149723				
		Итого прямых затрат					4272618				
		Дополнительные затраты в зимнее время					72160				
		Доп.отпуска рабочим 0,4%					17090				
		Выслуга лет 1%					42726				
		Итого в базисных ценах 2001 г.					4404595				
		Итого в текущих ценах 2011 года					8593232				
		Налоги, сборы,обязательные платежи 2%					171865				
		Итого:					8765097				
		НДС 12%					1051812				
		Всего :					**9816908**				

Заказчик С. Керимжанов

Председатель заказчика

Представитель технадзора

Подрядчик А. Ибраев.