Заказчик: ГУ "Управление ПТ и АД
Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Балхаш жолдары"

Ф-2

Договор №75 от 09.04.2012г КБК 268 003 015 431

АКТ приемки выполненных работ по капитальнему ремонту трубы на а/д "Сункар-Каншенгель-Топар-Куйган", км 327 Балхашского района за август месяц 2012 г.

№ п/п	Шифр и номер поз.	Наименование работ и затрат	Ед. изме р.	Кол-во	Стоимость ед.		Общая стоим.тен.			Наклад расх. тен./ %	Затраты труда ч/ч	
					Всего	Экс.мех.	Всего	Основная з/п	Экс.маш. з/п мех.		на един.	Всего
					Осн.з/п	з/п.мех						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
89	E010333-A2 1--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, растояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1	т	6682,97	2,8	2,8	18712		2256757	3742		
						0,56			3742	100	0,01	2442
91	C143008-35	Щебень из природного камня для стройтельных работ /ГОСТ 8267-93/ М-1200 фракции 10-20 мм	м3	18,8	1997,67		37556					
94	E010333-A2 1--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, растояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1	т	51545,09	2,8	2,8	144326		144326	28865		
						0,56			28865	100	0,01	606
95	E0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	т	1,76	5930,77	4677,5	10438	2206	8232	6504	7,13	13
					253,25	1525,5			2685	133	6,78	12
97	E0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 6 см (3+3см), типа БХ	м2	1771	15,15	5,88	26875	12432	10422	20422	0,05	80
					7,02	1,65			2922	133	0,01	11
98	E0127-52-4	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины	м2	10626	0,29	0,02	3082	2019	213	2827		14
					0,19	0,01			106	133		

		добавлятьисключать										
100	E010333-A2 0--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 387 км (200+187км), класс груза 1	т	252,54	702,5 140,5	702,5 140,5	177413 35483		177413 35483	35483 100	2,95	745
101	E010333-A2 1--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, растояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1	т	47225,84	2,8	2,8 0,56	132232 26446		132232 26446	26446 100	0,01	555
102	E0127-63-1	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 6 см	м2	759	25,2 4,79	20,37 5,4	19123 4096	3636	15461 4096	10283 133	0,03 0,02	24 15
103	C143008-10	Смеси песчано-гравийные природные	м3	56,47	1207,67		68197					
104	E010333-A2 0--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 326 км (200+126км), класс груза 1	т	90,35	702,5	702,5 140,5	63472 12694		63472 12694	12694 100	2,95	267
105	E010333-A2 1--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, растояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1	т	11384,35	2,8	2,8 0,56	31876 6375		31876 6375	6375 100	0,01	134
106	E0127-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м	км	0,505	13884 450	1692,3 632,07	7011	227	855 319	727 133	3,18 2,85	2 1
107	E0127-65-5	Разметка проезжей части прерывистый линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3	км	0,253	5077,69 450	1692,3 632,07	1285	114	428 160	364 133	3,18 2,85	1 1
108	E0127-61-1	Установка столбиков сигнальных металлических	шт	14	273,96 100,35	119,85 29,7	3835	1405	1678 416	2422 133	0,64 0,12	9 2

109	Справс-лис	Стоимость сигнальных столбиков	шт	14	920,61		12889					
110	E010333-A2 0--1	Перевозка металлических конструкций, расстояние перевозки 387 км (200+187), класс груза 1	т	0,07	702,5	702,5 140,5	49	49 10	10 100	2,95		
111	E010333-A2 1--1	Перевозка металлических конструкций, расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1	т	13,09	2,8	2,8 0,56	37	37 7	7 100	0,01		
112	E01031-A12 2	Разгрузка изделий металлических /армокаркасы, заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках	т	0,07	232,8	232,8 162,96	16	16 11	11 100	3,42		
113	E0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	м3	390	4,85	4,85 1,68	1892	1892 656	637 97	0,01	2	
114	E0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	390	4,2	4,2 1,46	1637	1637 568	551 97		2	
115	E0101-130-	Уплотнние грунта прицепными катками на пневмокалесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при олщине слоя 30 см	м3	585	12,51	12,51 4,28	7317	7317 2504	2429 97	0,01	8	
116	E0101-130-	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 30 см	м3	2925	1,27	1,27 0,38	3718	3718 1119	1085 97		4	

117	E0127-96-3	Устройство гравийных покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см шириной 7,5 м	км	0,26	1452328 24075	84063 25161	377605	6260	21856 6542	17026 133	162 93,08	42 24
118	E0101-24-5	Надвижка ранее снятого ПСП бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 20 м	м3	390	4,85	4,85 1,68	1892		1892 656	637 97	0,01	2
119	E0101-24-1	Надвижка грунта ПСП бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждый последующие 10 м	м3	390	4,2	4,2 1,46	1637		1637 568	551 97		2
120	E0101-135-	Полив водой объездной дороги	м3	292,5	14,12 1,62	12 2,75	4129	474	3509 803	1238 97	0,01 0,01	4 4
121	E0122-8-1	Укладка одноочковых труб диам. 50 мм	км	0,01	62566,9 45675	6788,5 2565	626	457	68 26	627 130	253 12,52	3
122	C143019-37	Трубы безнапорные /для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов/ круглые Ду 500мм, прочность труб третья	м	10	2990		29900					
123	E0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	14,2	3,35	3,35 1,16	48		48 17	16 97		
124	E0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	м3	42,6	1,48	1,48 0,51	63		63 22	21 97		

125	E0101-164-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	4,8	262,72 262,72		1261	1261		1425 113	1,85	9
126	E0101-134-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	19	21,55 17,03	4,52	409	324	86	314 97	0,11	2

Итого в баз. Ценах 2001г	1190558
Накладные расходы в з/п	183739
Итого с нокладными расходами	1374298
Непредвиденные затраты	49907
Итого прямых затрат	1424205
Дополнительные затраты в зимнее время	24053
Доп.отпуска рабочим 0,4%	5697
Выслуга лет 1%	14242
Итого в базисных ценах 2001 г.	1468198
Итого в текущих ценах 2011 года	2864409
Налоги, сборы,обязательные платежи 2%	57288
Итого:	2921698
НДС 12%	350602
Всего :	**3272300**

Заказчик С. Самуратов

Представитель заказчика

Представитель технадзора

Подрядчик