4050

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "VEKГРУПП"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "КАРГЕН-СЕРВИС 2006"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Многоэтажный жилой дом в 8 микроройоне города Костанай**
(наименование, адрес)

Объект **Многоэтажный жилой дом**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №03 от 13.01.2020г

Дата составления	Отчетный период	
	с	по

Акт приемки выполненных работ № 3

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Надземная строительная часть здания									
		РАЗДЕЛ 1. Стены, перегородки									
1	1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м**									
		НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	916,08	34228,86 7826,28	2086,35 433,65	31 356 450 7169516	1911268 397259	22 275 666	7 037 101 3 071 484	41 465 032
2	2111-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80 (ПП-60)**									
		СП - 8%	м3	92,28	14477,00		1 335 938 0	0 0	1 335 938	0 106 875	1 442 810
3	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**									
		НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	452,89	29851,00 4314,30	2384,40 495,60	13 519 253 1953908	1079874 224453	10 485 471	2 025 876 1 243 610	16 788 736

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 (лифтовая шахта)									
			м3 кладки	27,43	29851,00	2384,40	818 846	65407	635 093	122 705	1 016 872
		НР - 93%; СП - 8%			4314,30	495,60	118346	13595		75 324	
5	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 (стены лоджий)									
			м3 кладки	30,33	30008,60	2384,40	910 194	72322	702 235	140 123	1 134 339
		НР - 93%; СП - 8%			4471,90	495,60	135638	15032		84 025	
6	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9									
			м3 кладки	73,18	32169,58	2145,96	2 354 170	157041	1 768 239	429 224	3 006 062
		НР - 93%; СП - 8%			5860,75	446,04	428890	32641		222 671	
7	1108-0401-0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки неармированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м									
			м2 перегородок (за вычетом проемов)	353,93	7443,70	399,82	2 634 574	141510	1 866 843	624 798	3 520 118
		НР - 93%; СП - 8%			1769,32	128,85	626221	45604		260 750	
8	1108-0401-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 прим.	Перегородки из гипсовых пазогребневых плит в 1 слой. Установка при высоте этажа до 4 м									
			м2 перегородок (за вычетом проемов)	896,67	1308,03	142,21	1 172 867	127515	98 472	910 977	2 250 549
		НР - 93%; СП - 8%			1056,00	36,43	946880	32666		166 708	
9	2104-0104-9902 РСНБ РК 2015 прим.	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские, толщина 8 см									
			м2	907,43	1792,00		1 626 109	0	1 626 109	0	1 756 194
		СП - 8%					0	0		130 089	
10	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 (ограждение лоджий)									
			м3 кладки	2,20	32139,02	2384,40	70 552	5234	55 501	10 141	87 145
		НР - 93%; СП - 8%			4471,90	495,60	9817	1088		6 455	
11	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка (ограждение балконов)									
			м ограждения	91,50	14271,13	76,98	1 305 808	7044	1 253 198	45 042	1 458 916
		НР - 118%; СП - 8%			498,00	31,32	45567	2866		108 068	
12	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка (ограждение лоджий)									
			м ограждения	54,08	14271,13	76,98	771 783	4163	740 688	26 622	862 274

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 118%; СП - 8%			498,00	31,32	26932	1694		63 872	
13	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,68	64111,36	2184,16	43 449	1480	0	39 453	89 531
		НР - 93%; СП - 8%			61927,20	669,06	41969	453		6 632	
14	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки (Ск-1)**	т металлических изделий	4,98	64111,36	2184,16	319 562	10887	0	290 169	658 506
		НР - 93%; СП - 8%			61927,20	669,06	308675	3335		48 778	
15	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	4,98	270653,00		1 349 064	0	1 349 064	0	1 456 987
		СП - 8%					0	0		107 925	
16	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки (Ск-2)**	т металлических изделий	2,95	64111,36	2184,16	189 018	6440	0	171 632	389 499
		НР - 93%; СП - 8%			61927,20	669,06	182578	1973		28 852	
17	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,43	226007,00		322 898	0	322 898	0	348 727
		СП - 8%					0	0		25 832	
18	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	т	1,52	244652,00		372 834	0	372 834	0	402 658
		СП - 8%					0	0		29 827	
19	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	2,95	18772,83	980,27	55 347	2890	849	48 821	112 499
		НР - 91%; СП - 8%			17504,56	300,90	51608	887		8 333	
20	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки (Ск-3)**	т металлических изделий	13,07	64111,36	2184,16	837 719	28540	0	760 667	1 726 254
		НР - 93%; СП - 8%			61927,20	669,06	809179	8742		127 871	
21	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	13,07	270653,00		3 536 520	0	3 536 520	0	3 819 438
		СП - 8%					0	0		282 922	
22	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт. сборных конструкций	8,00	2191,25	1287,58	17 530	10301	218	8 512	28 122
		НР - 118%; СП - 8%			876,41	267,62	7011	2141		2 083	
23	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	350,67	444,39	250,31	155 833	87775	12 112	69 405	243 254
		НР - 118%; СП - 8%			159,54	53,28	55945	18684		18 019	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	13,05	78207,00		1 020 341	0	1 020 341	0	1 101 965
		СП - 8%					0	0		81 627	
25	1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	Своды. Крепление стальными затяжками	т металлических изделий	3,17	517828,80	4067,90	1 642 279	12901	1 495 906	128 075	1 911 979
		НР - 93%; СП - 8%			42084,90	1338,12	133471	4244		141 628	
26	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,09	64111,36	2184,16	5 892	201	0	5 350	12 138
		НР - 93%; СП - 8%			61927,20	669,06	5691	61		899	
27	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09	226007,00		20 770	0	20 770	0	22 429
		СП - 8%					0	0		1 662	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге						86 949 132		87 113 032
		РАЗДЕЛ 2. Перекрытие									
34	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	231,11	6272,56	1292,50	1 449 658	298711	400 945	756 142	2 382 261
		НР - 118%; СП - 8%			3245,20	272,83	750002	63054		176 464	
35	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	88,89	4140,72	968,10	368 064	86053	99 659	186 180	598 581
		НР - 118%; СП - 8%			2051,46	200,72	182352	17842		44 340	
36	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	2056,09	5342,00		10 983 617	0	10 983 617	0	11 862 304
		СП - 8%					0	0		878 689	
37	2104-0111-9912 РСНБ РК 2015 прим.	Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93	м3	34,10	80279,00		2 737 692	0	2 737 692	0	2 956 705
		СП - 8%					0	0		219 015	
38	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	4,44	444,39	250,31	1 975	1112	154	880	3 080
		НР - 118%; СП - 8%			159,54	53,28	709	237		228	
39	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,35	78207,00		27 459	0	27 459	0	29 653
		СП - 8%					0	0		2 197	
40	1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,69	53618,16	27194,84	36 834	18682	3 212	17 413	58 583
		НР - 69%; СП - 8%			21747,15	5508,48	14939	3784		4 340	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**									
			т	0,69	422019,00		289 910	0	289 910	0	313 100
		СП - 8%					0	0		23 193	
42	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**									
			м2	22,81	93,95	2,33	2 143	53	1 143	886	3 268
		НР - 69%; СП - 8%			41,51	0,25	947	6		242	
43	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к-2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за два раза)**									
			м2	22,81	174,20	3,30	3 973	75	2 791	1 040	5 411
		НР - 69%; СП - 8%			48,52	0,50	1107	11		401	
44	1113-0301-1708 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-45**									
			м2	22,81	2682,61	31,98	61 182	729	53 673	6 322	72 901
		НР - 69%; СП - 8%			297,30	0,74	6781	17		5 400	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								18285847
		РАЗДЕЛ 5. Лестницы									
		Лестница Л-1 (выше отм. 0,000) - 2 шт.									
202	1107-0108-0103 РСНБ РК 2015	**Марши лестничные. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**									
			шт. сборных конструкций	29,01	7102,10	3652,22	206 056	105963	5 377	108 662	339 892
		НР - 118%; СП - 8%			3264,56	762,60	94716	22126		25 177	
203	2104-0110-9904 РСНБ РК 2015	**Марши лестничные с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 ГОСТ 9818-85**									
			м2	29,01	12966,00		376 187	0	376 187	0	406 279
		СП - 8%					0	0		30 095	
204	1107-0107-0104 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка**	т стальных элементов	2,09	663777,80	6578,82	1 387 285	13750	1 285 925	83 934	1 588 913
		НР - 118%; СП - 8%			41919,00	1263,78	87610	2641		117 697	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								2335085
		РАЗДЕЛ 6. Проемы									
		Двери наружные									
212	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**									
			м2	10,66	2454,76	49,22	26 168	525	4 136	20 199	50 073
		НР - 69%; СП - 8%			2017,58	19,85	21507	212		3 709	
213	2109-0402-0402 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой**									
			м2	10,66	74702,00		796 323	0	796 323	0	860 026
		СП - 8%					0	0		63 706	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
214	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	5,04	2698,07	46,68	13 598	235	2 433	10 253	25 756
		НР - 69%; СП - 8%			2168,72	18,63	10930	94		1 908	
215	2109-0402-0401 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой**	м2	5,04	66139,00		333 341	0	333 341	0	360 005
		СП - 8%					0	0		26 667	
216	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	м2	5,46	1497,63	169,30	8 177	924	2 252	5 045	14 276
		НР - 90%; СП - 8%			915,95	77,52	5001	423		1 058	
217	2109-0202-1402 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные ДПН 21-13, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014**	м2	5,46	33766,00		184 362	0	184 362	0	199 108
		СП - 8%					0	0		14 749	
218	1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Доводчики дверные. Установка**	шт.	8	1179,43	2,38	9 435	19	0	8 757	19 645
		НР - 69%; СП - 8%			1177,06		9416	0		1 455	
219	2109-0404-0104 РСНБ РК 2015	**Доводчик дверной 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг ГОСТ Р 56177-2014**	комплект	4	5479,00		21 916	0	21 916	0	23 666
		СП - 8%					0	0		1 753	
220	2109-0404-0102 РСНБ РК 2015	**Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014**	комплект	4	3783,00		15 132	0	15 132	0	16 340
		СП - 8%					0	0		1 211	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге								1568895

РАЗДЕЛ 7. Входы

		Вход в подъезд Вх-1 (2 шт.)									
244	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	шт. сборных конструкций	12	2159,35	1135,73	25912	13629	3642	16029	45297
		НР - 118%; СП - 8%			720,10	411,90	8641	4943		3355	
245	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	10	1526,98	809,29	15270	8093	2046	9506	26758
		НР - 118%; СП - 8%			513,13	292,46	5131	2925		1982	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
246	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	3,18	25273,00		80368	--	80368	--	86798
		СП - 8%					--	--		6429	
247	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,95	25273,00		49282	--	49282	--	53225
		СП - 8%					--	--		3943	
248	1107-0512-0106 РСНБ РК 2015	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных	шт. сборных конструкций	2	12275,25	6428,43	24551	12857	691	16117	43921
		НР - 118%; СП - 8%			5501,37	1327,84	11003	2656		3253	
249	2104-0111-9912 РСНБ РК 2015 прим.	Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93	м3	1,18	80279,00		94729	--	94729	--	102308
		СП - 8%					--	--		7578	
250	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	2	4140,72	968,10	8281	1936	2242	5315	14684
		НР - 118%; СП - 8%			2051,46	200,72	4103	401		1088	
251	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	6	5342,00	--	32052	--	32052	--	34616
		СП - 8%			--	--	--	--		2564	
252	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0,68	30579,19	2384,40	20794	1621	16132	3141	25850
		НР - 93%; СП - 8%			4471,90	495,60	3041	337		1915	
253	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	14,4	1311,44	51,69	18885	744	427	21265	43362
		НР - 118%; СП - 8%			1230,12	21,35	17714	307		3212	
254	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	14,4	3012,00	--	43373	--	43373	--	46843
		СП - 8%			--	--	--	--		3470	
255	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	6	665,36	27,77	3992	167	1900	1883	6346
		НР - 94%; СП - 8%			320,76	13,17	1925	79		470	
256	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	6	4034,63	127,28	24208	764	17525	5877	32492
		НР - 94%; СП - 8%			986,44	55,63	5919	334		2407	
257	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	24	14271,13	76,98	342507	1847	328708	14990	386097

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 118%; СП - 8%			498,00	31,32	11952	752		28600	
		Вход Вх-2									
258	1107-0512-0106 РСНБ РК 2015	**Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных**	шт. сборных конструкций	4	12275,25	6428,43	49101	25714	1382	32234	87842
		НР - 118%; СП - 8%			5501,37	1327,84	22005	5311		6507	
259	2104-0111-8812 РСНБ РК 2015 прим.	**Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93**	м3	1,4	80279,00	--	112391	--	112391	--	121382
		СП - 8%			--	--	--	--		8991	
260	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	4,32	247,45	30,49	1069	132	642	321	1502
		НР - 94%; СП - 8%			68,24	10,90	295	47		111	
261	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	м3 подстилающего слоя	0,432	5501,84	7,68	2377	3	870	1413	4093
		НР - 94%; СП - 8%			3480,66	--	1504	--		303	
262	2102-0101-0309 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W6 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,44064	14746,00	--	6498	--	6498	--	7017
		СП - 8%			--	--	--	--		520	
263	1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	**Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство**	м2 покрытия	4,32	1160,90	68,07	5015	294	4092	693	6165
		НР - 94%; СП - 8%			145,57	25,03	629	108		457	
264	1111-0101-1904 РСНБ РК 2015	**Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903**	м2 покрытия	4,32	202,95	3,60	877	16	773	90	1044
		НР - 94%; СП - 8%			20,46	1,61	88	7		77	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге								1177642
		ИТОГО ПО АКТУ №3	Тенге								110 480 501
		ИТОГО ПО АКТУ №3 (материалы)	Тенге								69 402 368
		ИТОГО ПО АКТУ №3 (работа)	Тенге								14 337 810

заказчик: ТОО "УЕКГРУПП" Айткужинов И.Е. подрядчик: ТОО "КАРГЕН-СЕРВИС 2006" Абдулин Б.К.

технический надзор: ИП "ENGINEER GROUP" Карпухин Г.В.