Форма 2-В

Заказчик **ТОО "VEKГРУПП"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "КАРГЕН-СЕРВИС 2006"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Многоэтажный жилой дом в 8 микроройоне города Костанай**
(наименование, адрес)

Объект **Многоэтажный жилой дом**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №03.от 13.01.2020г

Дата составления	Отчетный период	
	с	по

Акт приемки выполненных работ № 6

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Надземная строительная часть здания									
		РАЗДЕЛ 1. Стены, перегородки									
1	1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	876,08	34228,86 7826,28	2086,35 433,65	29 987 296 6856465	1827814 379913	21 303 017	6 729 831 2 937 370	39 654 494
		НР - 93%; СП - 8%									
2	2111-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80 (ПП-60)**	м3	92,28	14477,00		1 335 938 0	0 0	1 335 938	0 106 875	1 442 810
		СП - 8%									
3	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	м3 кладки	452,89	29851,00 4314,30	2384,40 495,60	13 519 253 1953908	1079874 224453	10 485 471	2 025 876 1 243 610	16 788 736
		НР - 93%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 (лифтовая шахта)**									
		НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	27,43	29851,00 4314,30	2384,40 495,60	818 846 118346	65407 13595	635 093	122 705 75 324	1 016 872
5	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 (стены лоджий)**									
		НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	30,33	30008,60 4471,90	2384,40 495,60	910 194 135638	72322 15032	702 235	140 123 84 025	1 134 339
6	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**									
		НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	73,18	32169,58 5860,75	2145,96 446,04	2 354 170 428890	157041 32641	1 768 239	429 224 222 671	3 006 062
7	1108-0401-0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перегородки неармированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м**									
		НР - 93%; СП - 8%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	353,93	7443,70 1769,32	399,82 128,85	2 634 574 626221	141510 45604	1 866 843	624 798 260 750	3 520 118
8	1108-0401-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 прим.	**Перегородки из гипсовых пазогребневых плит в 1 слой. Установка при высоте этажа до 4 м**									
		НР - 93%; СП - 8%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	896,67	1308,03 1056,00	142,21 36,43	1 172 867 946880	127515 32666	98 472	910 977 166 708	2 250 549
9	2104-0104-9902 РСНБ РК 2015 прим.	**Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские, толщина 8 см**									
		СП - 8%	м2	907,43	1792,00		1 626 109 0	0 0	1 626 109	0 130 089	1 756 194
10	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 (ограждение лоджий)**									
		НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	2,20	32139,02 4471,90	2384,40 495,60	70 552 9817	5234 1088	55 501	10 141 6 455	87 145
11	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	**Ограждения металлические без поручня. Установка (ограждение балконов)**									
		НР - 118%; СП - 8%	м ограждения	91,50	14271,13 498,00	76,98 31,32	1 305 808 45567	7044 2866	1 253 198	45 042 108 068	1 458 916
12	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	**Ограждения металлические без поручня. Установка (ограждение лоджий)**									
			м ограждения	54,08	14271,13	76,98	771 783	4163	740 688	26 622	862 274

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 118%; СП - 8%			498,00	31,32	26932	1694		63 872	
13	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,68	64111,36 61927,20	2184,16 669,06	43 449 41969	1480 453	0	39 453 6 632	89 531
		НР - 93%; СП - 8%									
14	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки (Ск-1)**	т металлических изделий	4,98	64111,36 61927,20	2184,16 669,06	319 562 308675	10887 3335	0	290 169 48 778	658 506
		НР - 93%; СП - 8%									
15	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	4,98	270653,00		1 349 064 0	0 0	1 349 064	0 107 925	1 456 987
		СП - 8%									
16	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки (Ск-2)**	т металлических изделий	2,95	64111,36 61927,20	2184,16 669,06	189 018 182578	6440 1973	0	171 632 28 852	389 499
		НР - 93%; СП - 8%									
17	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,43	226007,00		322 898 0	0 0	322 898	0 25 832	348 727
		СП - 8%									
18	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	т	1,52	244652,00		372 834 0	0 0	372 834	0 29 827	402 658
		СП - 8%									
19	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	2,95	18772,83 17504,56	980,27 300,90	55 347 51608	2890 887	849	48 821 8 333	112 499
		НР - 91%; СП - 8%									
20	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки (Ск-3)**	т металлических изделий	13,07	64111,36 61927,20	2184,16 669,06	837 719 809179	28540 8742	0	760 667 127 871	1 726 254
		НР - 93%; СП - 8%									
21	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	13,07	270653,00		3 536 520 0	0 0	3 536 520	0 282 922	3 819 438
		СП - 8%									
22	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт. сборных конструкций	8,00	2191,25 876,41	1287,58 267,62	17 530 7011	10301 2141	218	8 512 2 083	28 122
		НР - 118%; СП - 8%									
23	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	350,67	444,39 159,54	250,31 53,28	155 833 55945	87775 18684	12 112	69 405 18 019	243 254
		НР - 118%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84									
			м3	13,05	78207,00		1 020 341	0	1 020 341	0	1 101 965
		СП - 8%					0	0		81 627	
25	1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	Своды. Крепление стальными затяжками	т металлических изделий	3,17	517828,80	4067,90	1 642 279	12901	1 495 906	128 075	1 911 979
		НР - 93%; СП - 8%			42084,90	1338,12	133471	4244		141 628	
26	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,09	64111,36	2184,16	5 892	201	0	5 350	12 138
		НР - 93%; СП - 8%			61927,20	669,06	5691	61		899	
27	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,09	226007,00		20 770	0	20 770	0	22 429
		СП - 8%					0	0		1 662	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								85302495
		РАЗДЕЛ 2. Перекрытие									
34	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	231,11	6272,56	1292,50	1 449 658	298711	400 945	756 142	2 382 261
		НР - 118%; СП - 8%			3245,20	272,83	750002	63054		176 464	
35	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	88,89	4140,72	968,10	368 064	86053	99 659	186 180	598 581
		НР - 118%; СП - 8%			2051,46	200,72	182352	17842		44 340	
36	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92									
			м2	2056,09	5342,00		10 983 617	0	10 983 617	0	11 862 304
		СП - 8%					0	0		878 689	
37	2104-0111-9912 РСНБ РК 2015 прим.	Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93									
			м3	34,10	80279,00		2 737 692	0	2 737 692	0	2 956 705
		СП - 8%					0	0		219 015	
38	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	4,44	444,39	250,31	1 975	1112	154	880	3 080
		НР - 118%; СП - 8%			159,54	53,28	709	237		228	
39	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84									
			м3	0,35	78207,00		27 459	0	27 459	0	29 653
		СП - 8%					0	0		2 197	
40	1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,69	53618,16	27194,84	36 834	18682	3 212	17 413	58 583
		НР - 69%; СП - 8%			21747,15	5508,48	14939	3784		4 340	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**									
		СП - 8%	т	0,69	422019,00		289 910	0	289 910	0	313 100
42	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**					0	0		23 193	
		НР - 69%; СП - 8%	м2	22,81	93,95 41,51	2,33 0,25	2 143 947	53 6	1 143	886 242	3 268
43	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к-2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за два раза)**									
		НР - 69%; СП - 8%	м2	22,81	174,20 48,52	3,30 0,50	3 973 1107	75 11	2 791	1 040 401	5 411
44	1113-0301-1708 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-45**									
		НР - 69%; СП - 8%	м2	22,81	2682,61 297,30	31,98 0,74	61 182 6781	729 17	53 673	6 322 5 400	72 901
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								18285847
		РАЗДЕЛ 5. Лестницы									
		Лестница Л-1 (выше отм. 0,000) - 2 шт.									
202	1107-0108-0103 РСНБ РК 2015	**Марши лестничные. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт. сборных конструкций	29,01	7102,10 3264,56	3652,22 762,60	206 056 94716	105963 22126	5 377	108 662 25 177	339 892
		НР - 118%; СП - 8%									
203	2104-0110-9904 РСНБ РК 2015	**Марши лестничные с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 ГОСТ 9818-85**	м2	29,01	12966,00		376 187 0	0 0	376 187	0 30 095	406 279
		СП - 8%									
204	1107-0107-0104 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка**	т стальных элементов	2,09	663777,80 41919,00	6578,82 1263,78	1 387 285 87610	13750 2641	1 285 925	83 934 117 697	1 588 913
		НР - 118%; СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								2335085
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ АКТУ №6	Тенге								105 923 426
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ АКТУ №6 (материалы)	Тенге								66 270 059
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ АКТУ №6 (работа)	Тенге								13 883 953

заказчик: ТОО "VEKГРУПП" Айткужинов И.Е.

подрядчик: ТОО "КАРГЕН-СЕРВИС 2006" Абдулин Б.К.

технический надзор: ИП "ENGINEER GROUP" Карпухин Г.В.