Форма 2-В

Заказчик **ТОО "VEKГРУПП"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "КАРГЕН-СЕРВИС 2006"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Многоэтажный жилой дом в 8 микроройоне города Костанай**
(наименование, адрес)

Объект **Многоэтажный жилой дом**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №03 от 13.01.2020г

Дата составления	Отчетный период	
	с	по

Акт приемки выполненных работ № 7

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Надземная строительная часть здания									
		РАЗДЕЛ 1. Стены, перегородки									
1	1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	458,04	34228,86	2086,35	15 678 225	955634	11 137 833	3 518 550	20 732 514
		НР - 93%; СП - 8%			7826,28	433,65	3584758	198630		1 535 742	
2	2111-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80 (ПП-60)**	м3	46,14	14477,00		667 969	0	667 969	0	721 404
		СП - 8%					0	0		53 438	
3	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	м3 кладки	226,45	29851,00	2384,40	6 759 626	539937	5 242 735	1 012 938	8 394 366
		НР - 93%; СП - 8%			4314,30	495,60	976954	112226		621 805	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 (лифтовая шахта)**									
			м3 кладки	13,72	29851,00	2384,40	409 423	32703	317 547	61 353	508 435
		НР - 93%; СП - 8%			4314,30	495,60	59173	6797		37 662	
5	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 (стены лоджий)**									
			м3 кладки	15,17	30008,60	2384,40	455 097	36161	351 117	70 061	567 168
		НР - 93%; СП - 8%			4471,90	495,60	67819	7516		42 013	
6	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**									
			м3 кладки	36,59	32169,58	2145,96	1 177 085	78521	884 119	214 612	1 503 030
		НР - 93%; СП - 8%			5860,75	446,04	214445	16321		111 336	
7	1108-0401-0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перегородки неармированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м**									
			м2 перегородок (за вычетом проемов)	176,97	7443,70	399,82	1 317 287	70755	933 421	312 399	1 760 058
		НР - 93%; СП - 8%			1769,32	128,85	313111	22802		130 375	
8	1108-0401-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 прим.	**Перегородки из гипсовых пазогребневых плит в 1 слой. Установка при высоте этажа до 4 м**									
			м2 перегородок (за вычетом проемов)	448,33	1308,03	142,21	586 433	63757	49 236	455 489	1 125 273
		НР - 93%; СП - 8%			1056,00	36,43	473440	16333		83 354	
9	2104-0104-9902 РСНБ РК 2015 прим.	**Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские, толщина 8 см**									
			м2	453,71	1792,00		813 054	0	813 054	0	878 096
		СП - 8%					0	0		65 044	
10	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 (ограждение лоджий)**									
			м3 кладки	1,10	32139,02	2384,40	35 276	2617	27 750	5 071	43 571
		НР - 93%; СП - 8%			4471,90	495,60	4908	544		3 228	
11	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	**Ограждения металлические без поручня. Установка (ограждение балконов)**									
			м ограждения	45,75	14271,13	76,98	652 904	3522	626 599	22 521	729 456
		НР - 118%; СП - 8%			498,00	31,32	22784	1433		54 034	
12	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	**Ограждения металлические без поручня. Установка (ограждение лоджий)**									
			м ограждения	27,04	14271,13	76,98	385 891	2082	370 344	13 311	431 135

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 118%; СП - 8%			498,00	31,32	13466	847		31 936	
13	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,34	64111,36 61927,20	2184,16 669,06	21 725 20984	740 227	0	19 726 3 316	44 764
		НР - 93%; СП - 8%									
14	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки (Ск-1)**	т металлических изделий	2,49	64111,36 61927,20	2184,16 669,06	159 781 154337	5443 1667	0	145 085 24 389	329 252
		НР - 93%; СП - 8%									
15	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	2,49	270653,00		674 532 0	0 0	674 532	0 53 963	728 492
		СП - 8%									
16	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки (Ск-2)**	т металлических изделий	1,47	64111,36 61927,20	2184,16 669,06	94 509 91289	3220 986	0	85 816 14 426	194 748
		НР - 93%; СП - 8%									
17	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,71	226007,00		161 449 0	0 0	161 449	0 12 916	174 362
		СП - 8%									
18	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	т	0,76	244652,00		186 417 0	0 0	186 417	0 14 913	201 328
		СП - 8%									
19	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	1,47	18772,83 17504,56	980,27 300,90	27 674 25804	1445 444	425	24 410 4 167	56 248
		НР - 91%; СП - 8%									
20	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки (Ск-3)**	т металлических изделий	6,53	64111,36 61927,20	2184,16 669,06	418 859 404590	14270 4371	0	380 334 63 935	863 125
		НР - 93%; СП - 8%									
21	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	6,53	270653,00		1 768 260 0	0 0	1 768 260	0 141 461	1 909 718
		СП - 8%									
22	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт. сборных конструкций	4,00	2191,25 876,41	1287,58 267,62	8 765 3506	5150 1070	109	4 256 1 042	14 059
		НР - 118%; СП - 8%									
23	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	175,33	444,39 159,54	250,31 53,28	77 916 27973	43888 9342	6 056	34 702 9 010	121 625
		НР - 118%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	6,52	78207,00		510 170	0	510 170	0	550 981
		СП - 8%					0	0		40 814	
25	1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	Своды. Крепление стальными затяжками	т металлических изделий	1,59	517828,80	4067,90	821 139	6451	747 953	64 037	955 988
		НР - 93%; СП - 8%			42084,90	1338,12	66736	2122		70 814	
26	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,05	64111,36	2184,16	2 946	100	0	2 675	6 068
		НР - 93%; СП - 8%			61927,20	669,06	2846	31		450	
27	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05	226007,00		10 385	0	10 385	0	11 213
		СП - 8%					0	0		831	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								43556476
		РАЗДЕЛ 2. Перекрытие									
34	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	115,56	6272,56	1292,50	724 829	149356	200 473	378 071	1 191 129
		НР - 118%; СП - 8%			3245,20	272,83	375001	31527		88 232	
35	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	44,44	4140,72	968,10	184 032	43027	49 829	93 090	299 289
		НР - 118%; СП - 8%			2051,46	200,72	91176	8921		22 170	
36	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	1028,04	5342,00		5 491 809	0	5 491 809	0	5 931 150
		СП - 8%					0	0		439 345	
37	2104-0111-9912 РСНБ РК 2015 прим.	Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93	м3	17,05	80279,00		1 368 846	0	1 368 846	0	1 478 351
		СП - 8%					0	0		109 508	
38	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	2,22	444,39	250,31	988	556	77	440	1 539
		НР - 118%; СП - 8%			159,54	53,28	355	118		114	
39	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,18	78207,00		13 730	0	13 730	0	14 825
		СП - 8%					0	0		1 098	
40	1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,34	53618,16	27194,84	18 417	9341	1 606	8 706	29 290
		НР - 69%; СП - 8%			21747,15	5508,48	7470	1892		2 170	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	т	0,34	422019,00		144 955	0	144 955	0	156 548
		СП - 8%					0	0		11 596	
42	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	11,40	93,95	2,33	1 071	27	571	443	1 632
		НР - 69%; СП - 8%			41,51	0,25	473	3		121	
43	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к-2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за два раза)**	м2	11,40	174,20	3,30	1 986	38	1 396	520	2 704
		НР - 69%; СП - 8%			48,52	0,50	553	6		201	
44	1113-0301-1708 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-45**	м2	11,40	2682,61	31,98	30 591	365	26 836	3 161	36 449
		НР - 69%; СП - 8%			297,30	0,74	3390	8		2 700	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								9142907

РАЗДЕЛ 4. Кровля

		Кровля на отм. +29,120 - 895,49 м2									
176	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	895,49	754,37	27,00	675529	24178	484790	156401	898484
		НР - 92%; СП - 8%			186,00	3,84	166561	3439		66554	
177	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	895,49	575,75	100,23	515576	89753	236943	193572	765880
		НР - 92%; СП - 8%			210,92	24,04	188880	21525		56732	
178	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=10	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	м2 стяжки	895,49	163,50	14,80	146410	13256	126158	9498	168381
		НР - 92%; СП - 8%			7,81	3,72	6996	3329		12473	
179	1112-0101-1601 РСНБ РК 2015	**Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением**	м2 кровли	895,49	104,98	1,05	94013	940	50019	40018	144753
		НР - 92%; СП - 8%			48,08	0,50	43054	444		10722	
180	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство**	м2 кровли	895,49	329,20	14,29	294797	12800	162585	113765	441248
		НР - 92%; СП - 8%			133,35	4,74	119412	4246		32685	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
181	2110-0403-0305 РСНБ РК 2015	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-3,0 ГОСТ 30547-97**									
		СП - 8%	м2	1029,8135	366,00		376912		376912	30153	407065
182	2110-0403-0403 РСНБ РК 2015	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-4,0 ГОСТ 30547-97**									
		СП - 8%	м2	1029,8135	434,00		446939		446939	-- 35755	482694
		Кровля на отм. +26,700 - 840,39 м2									
183	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**									
		НР - 92%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	840,39	754,37 186,00	27,00 3,84	633963 156313	22691 3228	454959	146777 62459	843199
184	1112-0101-1305 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо**									
		НР - 92%; СП - 8%	м2 утепляемого покрытия	840,39	488,50 311,10	131,25 39,28	410527 261445	110303 33007	38779	270897 54514	735937
185	2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110**									
		СП - 8%	м3	129,840255	18307,00		2376986		2376986	-- 190159	2567144
186	2111-0102-0107 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180**									
		СП - 8%	м3	43,280085	28660,00		1240407		1240407	-- 99233	1339640
187	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**									
		НР - 92%; СП - 8%	м2 стяжки	840,39	575,75 210,92	100,23 24,04	483852 177258	84230 20200	222364	181662 53241	718755
188	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**									
		НР - 92%; СП - 8%	м2 стяжки	840,39	245,25 11,72	22,20 5,58	206102 9848	18660 4686	177594	13371 17558	237031
		Кровля на отм. +31,400 - 87,4 м2									
189	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**									
			м2 изолируемой поверхности	87,4	754,37	27,00	65932	2360	47316	15265	87692

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 92%; СП - 8%			186,00	3,84	16256	336		6496	
190	1112-0101-1305 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо**	м2 утепляемого покрытия	87,4	488,50	131,25	42695	11471	4034	28173	76537
		НР - 92%; СП - 8%			311,10	39,28	27190	3433		5669	
191	2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110**	м3	9,0022	18307,00		164803		164803	--	177988
		СП - 8%								13184	
192	2111-0102-0107 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180**	м3	4,5011	28660,00		129002		129002	--	139322
		СП - 8%								10320	
193	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление керамзитом**	м3 утеплителя	7,7349	14454,55	1687,94	111804	13056	80553	19737	142065
		НР - 92%; СП - 8%			2352,28	421,26	18195	3258		10523	
194	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	87,4	575,75	100,23	50320	8760	23125	18893	74750
		НР - 92%; СП - 8%			210,92	24,04	18435	2101		5537	
195	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	м2 стяжки	87,4	245,25	22,20	21435	1941	18470	1391	24651
		НР - 92%; СП - 8%			11,72	5,58	1024	487		1826	
196	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,086089	14121,06	1352,90	1216	116	4	1041	2438
		НР - 91%; СП - 8%			12736,80	555,78	1096	48		181	
197	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,086089	270653,00		23300		23300	--	25164
		СП - 8%								1864	
198	1112-0101-1601 РСНБ РК 2015	**Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением**	м2 кровли	87,4	104,98	1,05	9176	92	4882	3906	14128
		НР - 92%; СП - 8%			48,08	0,50	4202	43		1047	
199	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство**	м2 кровли	87,4	329,20	14,29	28772	1249	15868	11104	43066
		НР - 92%; СП - 8%			133,35	4,74	11655	414		3190	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
200	2110-0403-0305 РСНБ РК 2015	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-3,0 ГОСТ 30547-97**									
		СП - 8%	м2	100,51	366,00		36787		36787		39730
201	2110-0403-0403 РСНБ РК 2015	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-4,0 ГОСТ 30547-97**								2943	
		СП - 8%	м2	100,51	434,00		43621		43621	--	47111
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге							3490	10644853
		РАЗДЕЛ 5. Лестницы									
		Лестница Л-1 (выше отм. 0,000) - 2 шт.									
202	1107-0108-0103 РСНБ РК 2015	**Марши лестничные. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт. сборных конструкций	14,51	7102,10 3264,56	3652,22 762,60	103 028 47358	52982 11063	2 688	54 331 12 589	169 945
		НР - 118%; СП - 8%	м2	14,51	12966,00		188 093 0	0 0	188 093	0 15 047	203 138
203	2104-0110-9904 РСНБ РК 2015	**Марши лестничные с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 ГОСТ 9818-85**	т стальных элементов	1,04	663777,80 41919,00	6578,82 1263,78	693 642 43805	6875 1321	642 963	41 967 58 849	794 455
		СП - 8%									
204	1107-0107-0104 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка**									
		НР - 118%; СП - 8%									
		Лестница Л-1 (выше отм. +24,000) - 2 шт.									
205	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**									
		НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	1,247116	70655,12 34680,00	25885,45 7799,87	88115 43250	32282 9727	12583	36554 9974	134643
206	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**									
		СП - 8%	т	1,247116	544348,00 --	-- --	678865 --	-- --	678865	-- 54309	733174
207	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж**									
		НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,6365	73827,41 41608,10	23578,31 7731,63	46991 26484	15008 4921	5499	21669 5493	74153

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	2105-0110-0201 РСНБ РК 2015 к-1,04	**Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 2,5 до 4 мм ГОСТ 8568-77**	т	0,66196	257082,00	--	170178	--	170178	--	183792
		СП - 8%			--	--	--	--		13614	
209	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	м ступеней	55,2	1311,44	51,69	72392	2853	1636	81516	166220
		НР - 118%; СП - 8%			1230,12	21,35	67903	1178		12313	
210	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	м	55,2	3012,00	--	166262	--	166262	--	179563
		СП - 8%			--	--	--	--		13301	
211	1115-0207-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	54,2	3058,23	33,13	165756	1795	83554	64985	249201
		НР - 80%; СП - 8%			1483,52	15,22	80407	825		18459	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								2888284

РАЗДЕЛ 6. Проемы

		Окна									
221	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м2	3,24	3191,94	166,23	10 342	539	5 252	4 460	15 983
		НР - 90%; СП - 8%			1404,63	75,55	4551	245		1 184	
222	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2	151,07	2278,77	165,93	344 254	25067	152 522	165 890	550 952
		НР - 90%; СП - 8%			1103,23	77,52	166665	11711		40 811	
223	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	66,94	2025,11	163,74	135 561	10961	65 680	59 564	210 731
		НР - 90%; СП - 8%			880,19	76,59	58920	5127		15 610	
224	1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	м2	89,67	2105,79	160,42	188 826	14385	84 157	90 265	301 415
		НР - 90%; СП - 8%			1006,85	75,55	90284	6775		22 327	
225	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	м2	8,88	2958,76	160,51	26 274	1425	11 617	12 929	42 336
		НР - 90%; СП - 8%			1490,01	75,55	13231	671		3 136	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
226	2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99**									
			м2	1,47	21460,00		31 475	0	31 475	0	33 990
		СП - 8%					0	0		2 518	
227	2109-0201-0603 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99**									
			м2	130,11	18430,00		2 397 927	0	2 397 927	0	2 589 758
		СП - 8%					0	0		191 834	
228	2109-0201-0402 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**									
			м2	66,94	20134,00		1 347 770	0	1 347 770	0	1 455 589
		СП - 8%					0	0		107 822	
229	2109-0201-0401 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**									
			м2	98,55	15574,00		1 534 818	0	1 534 818	0	1 657 600
		СП - 8%					0	0		122 785	
230	2109-0201-0201 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**									
			м2	1,77	15278,00		27 093	0	27 093	0	29 257
		СП - 8%					0	0		2 167	
231	2109-0201-0503 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99**									
			м2	20,96	16191,00		339 363	0	339 363	0	366 509
		СП - 8%					0	0		27 149	
232	1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**									
			м2	117,6	3316,61	172,40	390 033	20274	206 527	160 455	594 524
		НР - 90%, СП - 8%			1388,03	79,08	163232	9300		44 039	
233	2109-0203-0405 РСНБ РК 2015	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-9, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99**									
			м2	117,6	19626,00		2 308 018	0	2 308 018	0	2 492 656
		СП - 8%					0	0		184 641	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
234	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка									
			решетка	22	1435,77	55,70	31 587	1225	2 728	25 965	62 154
		НР - 98%; СП - 8%			1256,07	13,01	27634	286		4 604	
235	2305-0306-2054 РСНБ РК 2015 прим.	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 600 мм х 250 мм									
			шт.	13	6590,00		85 670	0	85 670	0	92 521
		СП - 8%					0	0		6 854	
236	2305-0306-1908 РСНБ РК 2015 прим.	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 250 мм									
			шт.	9	3892,00		35 028	0	35 028	0	37 827
		СП - 8%					0	0		2 802	
		Подоконные плиты									
237	1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м									
			п/м	122,81	1560,78	9,32	191 685	1145	163 311	25 830	234 913
		НР - 90%; СП - 8%			221,71	4,44	27229	545		17 401	
238	2109-0205-0108 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99									
			м	122,81	2426,00		297 945	0	297 945	0	321 778
		СП - 8%					0	0		23 836	
239	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99									
			шт.	167	111,00		18 537	0	18 537	0	20 017
		СП - 8%					0	0		1 483	
240	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство									
			м2 покрытия	6,31	1535,78	74,34	9 686	469	1 524	7 341	18 386
		НР - 94%; СП - 8%			1219,86	31,78	7693	200		1 362	
241	2202-0101-0102 РСНБ РК 2015	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен квадратные гладкие одноцветные, I сорта, размер 150 мм х 150 мм ГОСТ 6141-91									
			м2	6,4328	893,00		5 744	0	5 744	0	6 201
		СП - 8%					0	0		460	
		Витражи									
242	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж									
			м2	223,21	6868,65	454,40	1 533 151	101427	1 114	1 374 626	3 140 396
		НР - 69%; СП - 8%			6409,26	212,72	1430611	47481		232 622	
243	2109-0304-0105 РСНБ РК 2015	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом									
			м2	223,21	33689,00		7 519 722	0	7 519 722	0	8 121 296
		СП - 8%					0	0		601 578	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**								**22396790**
		РАЗДЕЛ 8. Отмостка									
265	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	654	247,45	30,49	161833	19941	97266	48652	227324
		НР - 94%; СП - 8%			68,24	10,90	44626	7131		16839	
266	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	м3 подстилающего слоя	65,4	5501,84	7,68	359821	502	131684	213977	619701
		НР - 94%; СП - 8%			3480,66	--	227635	--		45904	
267	2102-0101-0309 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W6 ГОСТ 7473-2010**	м3	66,708	14746,00	--	983676	--	983676	--	1062370
		СП - 8%			--	--	--	--		78694	
268	1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	**Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство**	м2 покрытия	654	1160,90	68,07	759229	44515	619509	104879	933237
		НР - 94%; СП - 8%			145,57	25,03	95205	16368		69129	
269	1111-0101-1904 РСНБ РК 2015	**Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903**	м2 покрытия	654	202,95	3,60	132731	2352	116997	13569	158004
		НР - 94%; СП - 8%			20,46	1,61	13382	1053		11704	
270	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	м2 поверхности	21,8	2156,76	42,96	47017	937	33633	11714	63430
		НР - 93%; СП - 8%			570,96	6,81	12447	149		4698	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**								**3064066**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ ПО АКТУ№7	**Тенге**								**91 693 375**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ ПО АКТУ№7 (материалы)	**Тенге**								**60 353 438**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ ПО АКТУ№7 (работа)	**Тенге**								**10 927 712**

Заказчик: ТОО "УЕКГРУПП" Айткужинов И.Е. подрядчик : ТОО "КАРГЕН-СЕРВИС 2006" Абдулин Б.К.

технический надзор: ИП "ENGINEER GROUP" Карпухин Г.В.