ФОРМА № 3 КС

СПРАВКА № 2

от 28 июня 2021 года

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

ЗА июнь 2021 г

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Компания НурайСтрой"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: **Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с. Ольгинка Павлодарского района Павлодарской области**

ДОГОВОР **№ 83 от 31.03.2020 года, доп. соглашение № 83/1 от 07.04.2020г., доп. соглашение № 83/2 от 18.03.2021г.**

Наименование пусковых комплексов, объектов	План работ	Стоимость выполненных работ					Ст-ть затрат, не входящ. в состав стр. монт. работ	Объем работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате			Гр. 5 1-10
	С начала строительства	С начала строительства по отчетный м-ц включит.	С начала года по отчетный м-ц включит.	В т. ч. строит.монтажн.работы	Из них экономия от сов. нр.решен	Из гр. работ по монт. вып. обор.		Строительно монтажные работы	Кап. рем.др. подряди. работы	Подлежит оплате в отчетный период	
Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с. Ольгинка Павлодарского района Павлодарской области	444 918 771	444 918 771	276 649 535					47 557 088		47 557 088	
НДС (12%)	53 390 252	53 390 252	33 197 944					5 706 851		5 706 851	
ИТОГО по актам	**498 309 023**	**498 309 023**	**309 847 479**					**53 263 938**		**53 263 938**	
аванс 30%		149 492 707	92 954 243					15 979 181		15 979 181	
5 % на сдачу объекта		24 915 451	15 492 374					2 663 197		2 663 197	
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**323 900 865**	**201 400 862**					**34 621 560**		**34 621 560**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Компания Нурай Строй"

БИН 040840003535

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Ж. К. Акмагамбетов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт (ы) техничекого надзора:

ТОО "MSK Engineering"

Объем и качество выполненных работ подтверждаю

Эксперт технического надзора _____ **М. К. Кажмуратов**

(должность, фамилия, имя, отчество,
индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение
"Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"

БИН190840009049

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **С.К. Булимисов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперты авторского надзора

ТОО "ИНВЕСТ-ПВ"

(KZ09VJE00043879 KZ33VJE00052769 от 21.01.2019г , договор№58 от 13.03.2020г.)

Эксперт _____ **Р.М. Шамигулов**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"
БИН 190840009049, Павлодарская область, г. Павлодар, Каирбаева, 32, тел.: 8 (7182) 32-08-43,
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"
БИН 040840003535, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, уч. Мызы, дом №13, н.п. №1, офис №204, тел.: 8 (7172) 51-7070
Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
Стройка: **"Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с. Ольгинка Павлодарского района Павлодарской области"**
Объект: **Наружные сети водоснабжения**
Договор о государственных закупках работ №83 от 31 марта 2020г. (Дополнительное соглашение №83/1 от 07.04.20г., дополнительное соглашение №83/2 от 18.03.21г.)

Акт №9 приемки выполненных работ
от 28 июня 2021 года

Составлена в текущих ценах с 05.04.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Локальная смета №2-1-1. Насосная станция 2-го подъема. Общестроительные работы									
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0101-0338	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %**	**м3 грунта**	**142,6**	287,12	287,12	40943	40943	–	5270	49910
					–	51,33	–	7320	–	3697	
2	1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;**	**м3 грунта**	**4,4**	2138,14	–	9408	–	–	6774	17477
					2138,14	–	9408	–	–	1295	
3	1101-0104-0405	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %**	**м3 грунта**	**65,7**	18,79	18,79	1235	1235	–	367	1730
					–	7,77	–	510	–	128	

4 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	65,7	169,23	78,62	11118	5165	–	6065	18558
				90,61	37,59	5953	2470	–	1375	
5 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	7,3	930,2	–	6790	–	–	4889	12613
				930,2	–	6790	–	–	934	
	Итого по разделу 1					100 288				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					22 151				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					47 343				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					10 300				
	- накладные расходы, тенге					23 365				
	в т.ч. зарплата, тенге					2 103				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					7 429				
	Раздел 2 Фундаменты									
	2.1 Фундаменты									
6 1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаные толщ 100мм. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94 %	м3 подстилающего слоя	2,85	7017,45	1056,86	20000	3012	7623	9954	32350
				3286,01	429,6	9365	1224	–	2396	
7 1106-0101-0101	Подготовка бетонная из бетона В7,5 F50. Устройство НР=91 %	м3	2,02	24848,21	1118,59	50193	2260	45199	2966	57412
				1354,05	259,62	2735	524	–	4253	
8 1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР=118 %	шт. сборных конструкций	46	1996,68	1053,44	91847	48458	23568	38400	140667
				430,89	276,55	19821	12721	–	10420	
9 1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР=118 %	шт. сборных конструкций	25	2311,09	1032,97	57777	25824	19485	22711	86927
				498,72	271,17	12468	6779	–	6439	

10 1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР=118 %	шт. сборных конструкций	28	4772,21	2307,89	133622	64621	36638	58206	207174
				1155,82	605,86	32363	16964	–	15346	
11 221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	39,561	23733		938901		938901	–	1014013
				–		–		–	75112	
12 1107-0101-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР=118 %	шт. сборных конструкций	17	2358,63	1311,7	40097	22299	–	30933	76712
				1046,93	495,06	17798	8416	–	5682	
13 1107-0101-0103	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР=118 %	шт. сборных конструкций	2	3429,38	1837,02	6859	3674	–	5419	13260
				1592,36	703,56	3185	1407	–	982	
14 221-104-0102	Плита ленточных фундаментов (ФЛ12.12-3, ФЛ12.24-2, Ф8.12-2, ФЛ8.24-2), группа несущей способности до 2,5 кгс/см2 СТ РК 956-93	м3	4,9	48215		236254		236254	–	255154
				–		–		–	18900	
15 221-104-0103	Плита ленточных фундаментов (ФЛ10.24-2, ФЛ10.12-2), группа несущей способности до 3,5 кгс/см2 СТ РК 956-93	м3	3,24	48925		158517		158517	–	171198
				–		–		–	12681	
16 1106-0101-0119	Заделки бетонные между плитами из бетон В15 F50. Устройство НР=91 %	м3	0,6	28100,37	1370,66	16860	822	13970	2060	20434
				3446,04	326,18	2068	196	–	1514	
17 1106-0101-0102	Заделки бетонные между блоками из бетон В7,5 F50. Устройство НР=91 %	м3	3,83	29429,85	1773,4	112716	6792	85690	19872	143195

				5283,18	418,27	20235	1602	–	10607	
18	1129-0174-0103	Гильзы из стальных труб диаметром 200 мм. Установка НР=110 %	гильза	4	1237,14	0,8	4949	3	50	5386	11162
					1223,88	–	4896	–	–	827	
19	1129-0174-0103	Гильзы из стальных труб диаметром 250 мм. Установка НР=110 % ктрр1=1,25; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; кмат1=1,25;	гильза	2	1546,44	1,01	3093	2	31	3366	6976
					1529,85	–	3060	–	–	517	
20	241-102-0226	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром 219х4,0 мм К=4,000;	м	2,8	6196		17349		17349	–	18737
					–		–		–	1388	
21	241-102-0232	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром 273х4,0 мм К=2,000;	м	1,4	7167		10034		10034	–	10837
					–		–		–	803	
22	1116-1201-0102	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм НР=98 %	сальник	4	5671,87	–	22687	–	10264	12175	37651
					3105,76	–	12423	–	–	2789	
23	1116-1201-0103	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм НР=98 %	сальник	2	7719,88	–	15440	–	7517	7764	25060
					3961,16	–	7922	–	–	1856	
24	1108-0101-0305	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя НР=93 %	м2 поверхности	28,7	2960,02	7,09	84953	203	70784	13040	105832
					486,6	1,94	13965	56	–	7839	

25	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	196	893,92	20,26	175208	3971	112649	55009	248634
					298,92	2,86	58588	561	–	18417	
26	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная пенетроном в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	74	332,1	20,26	24575	1499	956	20769	48972
					298,92	2,86	22120	212	–	3628	
27	235-301-0101	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 проникающая на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности К=1,100;	кг	81,4	1331		108343		108343	–	117010
					–		–		–	8667	
	2.2 Дренажный приямок										
28	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные из бетона В15 F100. Устройство НР=91 %	м3	0,22	28289,16	1370,66	6224	302	5164	755	7537
					3446,04	326,18	758	72	–	558	
29	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 %	т	0,02592	1014134,75	1422,75	26286	37	19496	6161	35043
					260568	607,47	6754	16	–	2596	

30	1109-0701-0117	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы) НР=69 %	т конструкций	0,02164	211026,65	32683,22	4567	707	110	2836	7995
					173272	16617,66	3750	360	–	592	
31	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00724	330422		2392		2392	–	2583
					–		–		–	191	
32	214-106-0102	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 5 до 12 мм	т	0,0184	361800		6657		6657	–	7190
					–		–		–	533	
33	298-888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,2564	7420		1902		1902	–	2054
					–		–		–	152	
34	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	2,3243	94,51	2,66	220	6	102	77	321
					47,94	0,28	111	1	–	24	
35	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	2,3243	161,96	3,77	376	9	237	90	503
					56,06	0,58	130	1	–	37	

36	1108-0101-0303	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР=93 %**	**м2 поверхности**	**0,5**	3214,49	6,72	1607	3	1487	110	1854
					233,65	1,94	117	1	–	137	

Итого по разделу 2		**2 914 447**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		254 632
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		184 504
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		51 113
- материалы, изделия и конструкции, тенге		1 941 369
- накладные расходы, тенге		318 059
в т.ч. зарплата, тенге		28 625
- сметная прибыль (8 %), тенге		215 883

Раздел 3 Фундаменты под оборудование ФОМ1

37	1106-0101-0115	**Плиты фундаментные железобетонные плоские из бетона В15 F50 W4 с/с. Устройство НР=91 %**	**м3**	**4**	27375,38	1724,39	109502	6898	94026	9328	128336
					2144,42	418,14	8578	1673	–	9506	
38	261-102-0252	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=2,000;**	**т**	**0,227**	250492		56862		56862	–	61411
					–		–		–	4549	
39	1106-0301-0407	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 %**	**т**	**0,0392**	1014134,75	1422,75	39754	56	29484	9317	52997
					260568	607,47	10214	24	–	3926	

Итого по разделу 3	**242 744**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	18 792
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 954
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 697
- материалы, изделия и конструкции, тенге	180 372
- накладные расходы, тенге	18 645
в т.ч. зарплата, тенге	1 678
- сметная прибыль (8 %), тенге	17 981

Итого по смете	**3 257 479**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	295 575
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	238 801
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	63 110
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 121 741
- накладные расходы, тенге	360 069
в т.ч. зарплата, тенге	32 406
- сметная прибыль (8 %), тенге	241 293

Оборудования	**Тенге**	-
Прочие	**Тенге**	-
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**3 257 479**
Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге	94 467
Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**	**3 351 946**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,63%	Тенге	121 676
Итого с дополнительными затратами	**Тенге**	**3 473 622**
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	69 472
Итого с непредвиденными	**Тенге**	**3 543 094**
Итого по сметному расчету в ценах на 05.04.2021г.	**Тенге**	**3 543 094**
Итого в текущих ценах 2021 года - 100 %, К=1	**Тенге**	**3 543 094**
Скидка Подрядчика 10%	Тенге	354 309
Итого без НДС со скидкой Подрядчика	**Тенге**	**3 188 785**
НДС 12%	Тенге	382 654
ВСЕГО по акту	**Тенге**	**3 571 439**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Компания НурайСтрой"

БИН 040840003535

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Ж. К. Акмагамбетов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) **Эксперт (ы) техничекого надзора:**

ТОО "MSK Engineering"

Объем и качество выполненных работ подтверждаю

Эксперт технического надзора _____ **М. К. Кажмуратов**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение
"Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"

БИН190840009049

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **С.К. Булимисов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперты авторского надзора

ТОО "ИНВЕСТ-ПВ"

(KZ09VJE00043679 KZ39VJE00052759 от 21.01.2019г , договор№58 от 13.03.2020г.)

Эксперт _____ **Р.М. Шамигулов**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"
БИН 190840009049, Павлодарская область, г. Павлодар, Каирбаева, 32, тел.: 8 (7182) 32-08-43,
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"
БИН 040840003535, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, уч. Мызы, дом №13, н.п. №1, офис №204, тел.: 8 (7172) 51-7070
Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
Стройка: **"Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с. Ольгинка Павлодарского района Павлодарской области"**
Объект: **Наружные сети водоснабжения**
Договор о государственных закупках работ №83 от 31 марта 2020г. (Дополнительное соглашение №83/1 от 07.04.20г., дополнительное соглашение №83/2 от 18.03.21г.)

Акт №10 приемки выполненных работ
от 28 июня 2021 года

Составлена в текущих ценах с 05.04.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Локальная смета №6-3-1. Резервуары запаса воды емкостью 100м3 (№1)

Раздел 1 Земляные работы

1	1101-0104-0105	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (срезка растительного грунта) НР=72 %**	**м3 грунта**	**27,08**	27,2	27,2	737	737	–	220	1034
					–	11,25	–	305	–	77	
2	1101-0101-0338	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %**	**м3 грунта**	**192,55**	287,12	287,12	55285	55285	–	7116	67393
					–	51,33	–	9884	–	4992	
3	1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;**	**м3 грунта**	**21,4**	2138,14	–	45756	–	–	32944	84996

4	1101-0102-0338	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (недостающий грунт) НР=72 %	м3 грунта	177,3	2138,14 339,74 –	– 339,74 60,74	45756 60236 –	– 60236 10769	– – –	6296 7754 5439	73429
5	412-102-0205	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км К=1,750;	т·км	310,275	47 –		14583 –		– –	– 1167	15750
6	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	13	930,2 930,2	– –	12093 12093	– –	– –	8707 1664	22464
7	1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	116,85	38,58 –	38,58 12,47	4508 –	4508 1457	– –	1049 445	6002
8	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	116,85	169,23 90,61	78,62 37,59	19775 10588	9187 4392	– –	10786 2445	33006
9	1101-0105-0306	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	225,4	199,5 3,84	195,66 61,96	44967 866	44102 13966	– –	10679 4452	60098
10	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	225,4	169,23 90,61	78,62 37,59	38144 20423	17721 8473	– –	20805 4716	63665

11 1101-0101-0362	Грунты 2 группы. Подача грунта экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 на перекрытие резервуара НР=72 %	м3 грунта	36	224,54	224,54	8083	8083	–	949	9755
				–	36,61	–	1318	–	723	
12 1101-0203-0105	Площади. Планировка ручным способом по перекрытию и обсыпки. Группа грунтов 2 НР=72 %	м2 спланированной площади	180	147,35	–	26523	–	–	19097	49270
				147,35	–	26523	–	–	3650	
	Итого по разделу 1					486 862				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					116 249				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					199 859				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					50 564				
	- перевозка грузов, тенге					14 583				
	- накладные расходы, тенге					120 106				
	в т.ч. зарплата, тенге					10 810				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					36 066				
	Раздел 2 Бетонные и железобетонные конструкции									
	2.1 Днище									
13 1106-0101-0101	Подготовка бетонная из бетона В7,5 F100 W6. Устройство НР=91 %	м3	4,42	25021,61	1118,59	110596	4944	99666	6491	126454
				1354,05	259,62	5985	1148	–	9367	
14 1141-0101-0103	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм НР=79 %	м2	46,2	1644,44	258,81	75973	11957	11955	43553	129088
				1126,87	66,46	52061	3070	–	9562	
15 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	46,2	834,63	31,34	38560	1448	19990	16756	59741
				370,6	15,21	17122	703	–	4425	

16	1106-1301-0104	Плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из бетона B25 F100 W6 с/с. Устройство НР=91 %	м3	14,6	39621,76	3221,97	578478	47041	399703	135640	771247
					9022,86	1186,4	131734	17321	–	57129	
17	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00336	325908		1095		1095	–	1183
					–		–		–	88	
18	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06228	319930		19925		19925	–	21519
					–		–		–	1594	
19	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР=91 %	т	0,06564	21335,66	1386,62	1400	91	19	1199	2807
					19661,04	409	1291	27	–	208	
20	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00715	325908		2330		2330	–	2516
					–		–		–	186	
21	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,2389	319930		396361		396361	–	428070
					–		–		–	31709	
22	1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка отводящего трубопровода НР=91 %	т	0,03495	81021,11	18682,61	2832	653	52	2169	5401
					60860	7344,91	2127	257	–	400	

23 241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	3,406	2679		9125		9125	–	9855
				–		–		–	730	
24 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0003	325908		98		98	–	106
				–		–		–	8	
25 1113-0301-0503	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз НР=69 %	м2	1,16	264,57	2,66	307	3	262	29	363
				36,48	0,28	42	–	–	27	
26 1113-0301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-720 НР=69 %	м2	1,16	171188,05	1,89	198578	2	198555	14	214479
				17,9	0,28	21	–	–	15887	
27 1113-0301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-710 за 4 раза НР=69 % К=4,000;	м2	4,64	171188,05	1,89	794313	9	794221	58	857921
				17,9	0,28	83	1	–	63550	
28 1146-0101-0801	Обетонирование трубы бетон В15. Устройство (лист АС-13) НР=84 %	м3	2,3	74168,24	1352,34	170587	3110	87266	68443	258152
				34874	552,25	80210	1270	–	19122	
29 1106-0101-0113	Столбик бетонный под трубы из бетона В15. Устройство (лист АС-14,15) НР=91 %	м3	0,08	30729,27	1179,68	2458	94	1894	449	3140
				5870,2	286,65	470	23	–	233	

2.2 Стены

30 1106-1301-0104	Стены прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из бетона В25 F100 W6 с/с. Устройство НР=91 %	м3	26,6	39621,76	3221,97	1053939	85704	728226	247125	1405149
				9022,86	1186,4	240008	31558	–	104085	
31 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01088	325908		3546		3546	–	3830
				–		–		–	284	
32 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,28088	319930		409792		409792	–	442575
				–		–		–	32783	
33 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР=91 %	т	1,38968	21335,66	1386,62	29650	1927	400	25381	59433
				19661,04	409	27323	568	–	4402	
34 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка МН-2 НР=91 %	т	0,0312	1014134,75	1422,75	31641	44	23467	7416	42182
				260568	607,47	8130	19	–	3125	
35 1107-0107-0102	Конструкции стальные для крепления переливногои подводящего трубопровода. Установка (лист АС-14,15) НР=118 %	т стальных элементов	0,01306	34954,82	4830	457	63	27	454	984
				28044,9	1432	366	19	–	73	
36 214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0108	330422		3569		3569	–	3855
				–		–		–	286	

37 214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00226	361170		816		816	–	881
				–		–		–	65	
38 1113-0301-0503	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз НР=69 %	м2	0,54	264,57	2,66	143	1	122	14	170
				36,48	0,28	20	–	–	13	
39 1113-0301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-720 НР=69 %	м2	0,54	171188,05	1,89	92442	1	92431	7	99845
				17,9	0,28	10	–	–	7396	
40 1113-0301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-710 НР=69 % К=4,000;	м2	2,16	122417,65	1,89	264422	4	264379	28	285606
				17,9	0,28	39	1	–	21156	
41 1141-0101-0104	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в три слоя по 5 мм НР=79 %	м2	108,24	1924,94	369,01	208356	39942	40122	109464	343246
				1185,25	94,89	128291	10271	–	25426	
2.3 Перекрытие										
42 1107-0504-0108	Панели покрытий ребристые площадью до 10 м2. Установка НР=118 %	шт. сборных конструкций	4	3222,99	1460,12	12892	5840	524	9322	23991
				1631,84	343,25	6527	1373	–	1777	

43 261-101-0378	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92									
		м3	3,8	62072		235874		235874	–	254744
				–		–		–	18870	
44 1107-0112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление плит установкой каркасов сеток и стержневой арматуры (лист АС-14) НР=118 %	т арматуры	0,0516	59312,3	1395	3061	72	–	3566	7157
				57917,3	644,4	2989	33	–	530	
45 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0516	319930		16508		16508	–	17829
				–		–		–	1321	
46 1106-0301-0301	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм НР=91 %	м2	9,68	348,87	65,09	3377	630	522	2247	6074
				229,88	25,2	2225	244	–	450	
47 212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,2	24435		29322		29322	–	31668
				–		–		–	2346	
48 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,0805	78816,77	26485,32	6345	2132	988	2725	9796
				40055,4	9011,29	3224	725	–	726	
49 222-503-0201	Лестницы-стремянки Лм1	т	0,0805	680682		54795		54795	–	59179
				–		–		–	4384	
50 1113-0301-0503	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз (см. лист АС-20) НР=69 %	м2	0,48	264,57	2,66	127	1	108	12	150

				36,48	0,28	18	–	–	11	
51	1113-0301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-720 (см. лист АС-20) НР=69 %	м2	7,15	171188,05	1,89	1223995	14	1223853	90	1322012
					17,9	0,28	128	2	–	97927	
52	1113-0301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-710 (см. АС-20) НР=69 % К=4,000;	м2	28,6	122417,65	1,89	3501145	54	3500579	359	3781624
					17,9	0,28	512	8	–	280120	
53	1106-0701-0201	Пояса в опалубке из бетона В25. Устройство НР=91 %	м3	2,4	42267,69	4778,5	101442	11468	64392	25553	137155
					10659	1040,63	25582	2498	–	10160	
54	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка МН-1 НР=91 %	т	0,054	829894,75	1422,75	44814	77	40616	3781	52483
					76328	607,47	4122	33	–	3888	
55	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=92 %	м2 стяжки	60,63	714,36	109,99	43312	6669	21866	15144	63132
					243,73	27,78	14777	1684	–	4676	
56	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР=92 % К=20,000;	м2 стяжки	1212,6	21,12	1,63	25610	1977	22542	1483	29260
					0,9	0,43	1091	521	–	2167	
57	1112-0101-1301	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой НР=92 %	м2 утепляемого покрытия	37,8	626,74	55,82	23691	2110	13158	8227	34471
					222,83	13,74	8423	519	–	2553	

58 234-102-0204	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3	м3	1,9467	32232		62746		62746	–	67766
				–		–		–	5020	
59 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	60,63	834,63	31,34	50604	1900	26234	21988	78399
				370,6	15,21	22469	922	–	5807	
60 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91 %	т	0,07069	16256,96	1505,2	1149	106	2	988	2308
				14720,4	642,24	1041	45	–	171	
61 261-102-0248	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	м2	37,8	1348		50954		50954	–	55030
				–		–		–	4076	
62 1141-0102-0201	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция оклеечная стеклотканью на полимерных вяжущих в один слой НР=79 %	м2	23,22	2812,35	52,8	65303	1226	43450	16356	88192
				888,3	3,36	20626	78	–	6533	
63 1141-0101-0104	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в три слоя по 5 мм НР=79 %	м2	60,63	1924,94	369,01	116709	22373	22474	61316	192267
				1185,25	94,89	71862	5753	–	14242	
64 1141-0102-0101	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция оклеечная рулонным материалом в два слоя НР=79 %	м2	27,38	2360,38	64,05	64627	1754	36612	21114	92600
				959,15	16,95	26262	464	–	6859	

65 1111-0101-1103	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм из бетона В15. Устройство HP=94 %**	**м2 стяжки**	**34,2**	838,3	30,69	28670	1050	15065	12291	44238
				367,1	15,21	12555	520	–	3277	
66 1111-0101-1104	**Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 HP=94 % K=28,000;**	**м2 стяжки**	**957,6**	119,58	5,31	114510	5085	105202	6238	130408
				4,41	2,52	4223	2413	–	9660	

Итого по разделу 2	**12 161 731**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	923 989
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	261 576
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	84 091
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 197 800
- накладные расходы, тенге	877 490
в т.ч. зарплата, тенге	78 974
- сметная прибыль (8 %), тенге	900 870

Итого по смете	**12 648 593**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 040 238
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	461 435
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	134 655
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 197 800
- перевозка грузов, тенге	14 583
- накладные расходы, тенге	997 596
в т.ч. зарплата, тенге	89 784
- сметная прибыль (8 %), тенге	936 936

Оборудования	**Тенге**	-
Прочие	**Тенге**	-
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**12 648 593**
Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге	366 809
Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**	**13 015 402**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,63%	Тенге	472 459
Итого с дополнительными затратами	**Тенге**	**13 487 861**
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	269 757
Итого с непредвиденными	**Тенге**	**13 757 619**
Итого по сметному расчету в ценах на 05.04.2021г.	**Тенге**	**13 757 619**
Итого в текущих ценах 2021 года - 100 %, K=1	**Тенге**	**13 757 619**

Скидка Подрядчика 10%	Тенге	1 375 762
Итого без НДС со скидкой Подрядчика	**Тенге**	**12 381 857**
НДС 12%	Тенге	1 485 823
ВСЕГО по акту	**Тенге**	**13 867 679**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Компания НурайСтрой"

БИН 040840003535

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Ж. К. Акмагамбетов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) **Эксперт (ы) техничекого надзора:**

ТОО "MSK Engineering"

Объем и качество выполненных работ подтверждаю

Эксперт технического надзора _____ **М. К. Кажмуратов**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение
"Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"

БИН190840009049

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **С.К Булимисов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперты авторского надзора

ТОО "ИНВЕСТ-ПВ"

(KZ09VJE00043879 KZ33VJE00062759 от 21.01.2019г , договор№58 от 13.03.2020г.)

Эксперт _____ **Р.М. Шамигулов**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"
БИН 190840009049, Павлодарская область, г. Павлодар, Каирбаева, 32, тел.: 8 (7182) 32-08-43,
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"
БИН 040840003535, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, уч. Мызы, дом №13, н.п. №1, офис №204, тел.: 8 (7172) 51-7070
Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
Стройка: **"Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с. Ольгинка Павлодарского района Павлодарской области"**
Объект: **наружные сети водоснабжения**
Договор о государственных закупках работ №83 от 31 марта 2020г. (Дополнительное соглашение №83/1 от 07.04.20г., дополнительное соглашение №83/2 от 18.03.21г.)

Акт №11 приемки выполненных работ
от 28 июня 2021 года

Составлена в текущих ценах с 05.04.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Локальная смета №6-3-1. Резервуары запаса воды емкостью 100м3 (№2)

Раздел 1 Земляные работы

1	1101-0104-0105	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (срезка растительного грунта) НР=72 %**	**м3 грунта**	**27,08**	27,2	27,2	737	737	–	220	1034
					–	11,25	–	305	–	77	
2	1101-0101-0338	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %**	**м3 грунта**	**192,55**	287,12	287,12	55285	55285	–	7116	67393
					–	51,33	–	9884	–	4992	
3	1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;**	**м3 грунта**	**21,4**	2138,14	–	45756	–	–	32944	84996

4	1101-0102-0338	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (недостающий грунт) НР=72 %	м3 грунта	177,3	2138,14 339,74 –	– 339,74 60,74	45756 60236 –	– 60236 10769	– – –	6296 7754 5439	73429
5	412-102-0205	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км К=1,750;	т·км	310,275	47 –		14583 –		– –	– 1167	15750
6	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	13	930,2 930,2	– –	12093 12093	– –	– –	8707 1664	22464
7	1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	116,85	38,58 –	38,58 12,47	4508 –	4508 1457	– –	1049 445	6002
8	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	116,85	169,23 90,61	78,62 37,59	19775 10588	9187 4392	– –	10786 2445	33006
9	1101-0105-0306	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	225,4	199,5 3,84	195,66 61,96	44967 866	44102 13966	– –	10679 4452	60098
10	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	225,4	169,23 90,61	78,62 37,59	38144 20423	17721 8473	– –	20805 4716	63665

11 1101-0101-0362	**Грунты 2 группы. Подача грунта экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 на перекрытие резервуара НР=72 %**	**м3 грунта**	**36**	224,54	224,54	8083	8083	–	949	9755
				–	36,61	–	1318	–	723	
12 1101-0203-0105	**Площади. Планировка ручным способом по перекрытию и обсыпки. Группа грунтов 2 НР=72 %**	**м2 спланированной площади**	**180**	147,35	–	26523	–	–	19097	49270
				147,35	–	26523	–	–	3650	
	Итого по разделу 1					**486 862**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					116 249				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					199 859				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					50 564				
	- перевозка грузов, тенге					14 583				
	- накладные расходы, тенге					120 106				
	в т.ч. зарплата, тенге					10 810				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					36 066				
	Раздел 2 Бетонные и железобетонные конструкции									
	2.1 Днище									
13 1106-0101-0101	**Подготовка бетонная из бетона В7,5 F100 W6. Устройство НР=91 %**	**м3**	**4,42**	25021,61	1118,59	110596	4944	99666	6491	126454
				1354,05	259,62	5985	1148	–	9367	
14 1141-0101-0103	**Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм НР=79 %**	**м2**	**46,2**	1644,44	258,81	75973	11957	11955	43553	129088
				1126,87	66,46	52061	3070	–	9562	
15 1111-0101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %**	**м2 стяжки**	**46,2**	834,63	31,34	38560	1448	19990	16756	59741
				370,6	15,21	17122	703	–	4425	

16	1106-1301-0104	Плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из бетона В25 F100 W6 с/с. Устройство НР=91 %	м3	14,6	39621,76	3221,97	578478	47041	399703	135640	771247
					9022,86	1186,4	131734	17321	–	57129	
17	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00336	325908		1095		1095	–	1183
					–		–		–	88	
18	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06228	319930		19925		19925	–	21519
					–		–		–	1594	
19	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР=91 %	т	0,06564	21335,66	1386,62	1400	91	19	1199	2807
					19661,04	409	1291	27	–	208	
20	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00715	325908		2330		2330	–	2516
					–		–		–	186	
21	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,2389	319930		396361		396361	–	428070
					–		–		–	31709	
22	1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка отводящего трубопровода НР=91 %	т	0,03495	81021,11	18682,61	2832	653	52	2169	5401
					60860	7344,91	2127	257	–	400	

23 241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	3,406	2679		9125		9125	–	9855
				–		–		–	730	
24 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0003	325908		98		98	–	106
				–		–		–	8	
25 1113-0301-0503	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз НР=69 %	м2	1,16	264,57	2,66	307	3	262	29	363
				36,48	0,28	42	–	–	27	
26 1113-0301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-720 НР=69 %	м2	1,16	171188,05	1,89	198578	2	198555	14	214479
				17,9	0,28	21	–	–	15887	
27 1113-0301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-710 за 4 раза НР=69 % К=4,000;	м2	4,64	171188,05	1,89	794313	9	794221	58	857921
				17,9	0,28	83	1	–	63550	
28 1146-0101-0801	Обетонирование трубы бетон В15. Устройство (лист АС-13) НР=84 %	м3	2,3	74168,24	1352,34	170587	3110	87266	68443	258152
				34874	552,25	80210	1270	–	19122	
29 1106-0101-0113	Столбик бетонный под трубы из бетона В15. Устройство (лист АС-14,15) НР=91 %	м3	0,08	30729,27	1179,68	2458	94	1894	449	3140
				5870,2	286,65	470	23	–	233	

2.2 Стены

30 1106-1301-0104	Стены прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из бетона В25 F100 W6 с/с. Устройство НР=91 %	м3	26,6	39621,76	3221,97	1053939	85704	728226	247125	1405149
				9022,86	1186,4	240008	31558	–	104085	
31 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01088	325908		3546		3546	–	3830
				–		–		–	284	
32 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,28088	319930		409792		409792	–	442575
				–		–		–	32783	
33 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР=91 %	т	1,38968	21335,66	1386,62	29650	1927	400	25381	59433
				19661,04	409	27323	568	–	4402	
34 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка МН-2 НР=91 %	т	0,0312	1014134,75	1422,75	31641	44	23467	7416	42182
				260568	607,47	8130	19	–	3125	
35 1107-0107-0102	Конструкции стальные для крепления переливногои подводящего трубопровода. Установка (лист АС-14,15) НР=118 %	т стальных элементов	0,01306	34954,82	4830	457	63	27	454	984
				28044,9	1432	366	19	–	73	
36 214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0108	330422		3569		3569	–	3855
				–		–		–	286	

37	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00226	361170		816		816	–	881
					–		–		–	65	
38	1113-0301-0503	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз НР=69 %	м2	0,54	264,57	2,66	143	1	122	14	170
					36,48	0,28	20	–	–	13	
39	1113-0301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-720 НР=69 %	м2	0,54	171188,05	1,89	92442	1	92431	7	99845
					17,9	0,28	10	–	–	7396	
40	1113-0301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-710 НР=69 % К=4,000;	м2	2,16	122417,65	1,89	264422	4	264379	28	285606
					17,9	0,28	39	1	–	21156	
41	1141-0101-0104	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в три слоя по 5 мм НР=79 %	м2	108,24	1924,94	369,01	208356	39942	40122	109464	343246
					1185,25	94,89	128291	10271	–	25426	
	2.3 Перекрытие										
42	1107-0504-0108	Панели покрытий ребристые площадью до 10 м2. Установка НР=118 %	шт. сборных конструкций	4	3222,99	1460,12	12892	5840	524	9322	23991
					1631,84	343,25	6527	1373	–	1777	

43 261-101-0378	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92									
		м3	3,8	62072		235874		235874	–	254744
				–		–		–	18870	
44 1107-0112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление плит установкой каркасов сеток и стержневой арматуры (лист АС-14) НР=118 %	т арматуры	0,0516	59312,3	1395	3061	72	–	3566	7157
				57917,3	644,4	2989	33	–	530	
45 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0516	319930		16508		16508	–	17829
				–		–		–	1321	
46 1106-0301-0301	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм НР=91 %	м2	9,68	348,87	65,09	3377	630	522	2247	6074
				229,88	25,2	2225	244	–	450	
47 212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,2	24435		29322		29322	–	31668
				–		–		–	2346	
48 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,0805	78816,77	26485,32	6345	2132	988	2725	9796
				40055,4	9011,29	3224	725	–	726	
49 222-503-0201	Лестницы-стремянки Лм1	т	0,0805	680682		54795		54795	–	59179
				–		–		–	4384	
50 1113-0301-0503	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз (см. лист АС-20) НР=69 %	м2	0,48	264,57	2,66	127	1	108	12	150

				36,48	0,28	18	–	–	11	
51 1113-0301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-720 (см. лист АС-20) НР=69 %	м2	7,15	171188,05	1,89	1223995	14	1223853	90	1322012
				17,9	0,28	128	2	–	97927	
52 1113-0301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-710 (см. АС-20) НР=69 % К=4,000;	м2	28,6	122417,65	1,89	3501145	54	3500579	359	3781624
				17,9	0,28	512	8	–	280120	
53 1106-0701-0201	Пояса в опалубке из бетона В25. Устройство НР=91 %	м3	2,4	42267,69	4778,5	101442	11468	64392	25553	137155
				10659	1040,63	25582	2498	–	10160	
54 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка МН-1 НР=91 %	т	0,054	829894,75	1422,75	44814	77	40616	3781	52483
				76328	607,47	4122	33	–	3888	
55 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=92 %	м2 стяжки	60,63	714,36	109,99	43312	6669	21866	15144	63132
				243,73	27,78	14777	1684	–	4676	
56 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР=92 % К=20,000;	м2 стяжки	1212,6	21,12	1,63	25610	1977	22542	1483	29260
				0,9	0,43	1091	521	–	2167	
57 1112-0101-1301	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой НР=92 %	м2 утепляемого покрытия	37,8	626,74	55,82	23691	2110	13158	8227	34471
				222,83	13,74	8423	519	–	2553	

58 234-102-0204	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3	м3	1,9467	32232		62746		62746	–	67766
				–		–		–	5020	
59 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	60,63	834,63	31,34	50604	1900	26234	21988	78399
				370,6	15,21	22469	922	–	5807	
60 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91 %	т	0,07069	16256,96	1505,2	1149	106	2	988	2308
				14720,4	642,24	1041	45	–	171	
61 261-102-0248	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	м2	37,8	1348		50954		50954	–	55030
				–		–		–	4076	
62 1141-0102-0201	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция оклеечная стеклотканью на полимерных вяжущих в один слой НР=79 %	м2	23,22	2812,35	52,8	65303	1226	43450	16356	88192
				888,3	3,36	20626	78	–	6533	
63 1141-0101-0104	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в три слоя по 5 мм НР=79 %	м2	60,63	1924,94	369,01	116709	22373	22474	61316	192267
				1185,25	94,89	71862	5753	–	14242	
64 1141-0102-0101	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция оклеечная рулонным материалом в два слоя НР=79 %	м2	27,38	2360,38	64,05	64627	1754	36612	21114	92600
				959,15	16,95	26262	464	–	6859	

65 1111-0101-1103	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм из бетона В15. Устройство НР=94 %**	**м2 стяжки**	**34,2**	838,3	30,69	28670	1050	15065	12291	44238
				367,1	15,21	12555	520	–	3277	
66 1111-0101-1104	**Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 НР=94 % К=28,000;**	**м2 стяжки**	**957,6**	119,58	5,31	114510	5085	105202	6238	130408
				4,41	2,52	4223	2413	–	9660	

Итого по разделу 2	**12 161 731**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	923 989
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	261 576
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	84 091
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 197 800
- накладные расходы, тенге	877 490
в т.ч. зарплата, тенге	78 974
- сметная прибыль (8 %), тенге	900 870

Итого по смете	**12 648 593**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 040 238
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	461 435
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	134 655
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 197 800
- перевозка грузов, тенге	14 583
- накладные расходы, тенге	997 596
в т.ч. зарплата, тенге	89 784
- сметная прибыль (8 %), тенге	936 936

Оборудования	**Тенге**	-
Прочие	**Тенге**	-
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**12 648 593**
Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге	366 809
Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**	**13 015 402**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,63%	Тенге	472 459
Итого с дополнительными затратами	**Тенге**	**13 487 861**
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	269 757
Итого с непредвиденными	**Тенге**	**13 757 619**
Итого по сметному расчету в ценах на 05.04.2021г.	**Тенге**	**13 757 619**
Итого в текущих ценах 2021 года - 100 %, К=1	**Тенге**	**13 757 619**

Скидка Подрядчика 10%	Тенге	1 375 762
Итого без НДС со скидкой Подрядчика	**Тенге**	**12 381 857**
НДС 12%	Тенге	1 485 823
ВСЕГО по акту	**Тенге**	**13 867 679**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Компания НурайСтрой"

БИН 040840003535

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Ж. К. Акмагамбетов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) **Эксперт (ы) техничекого надзора:**

ТОО "MSK Engineering"

Объем и качество выполненных работ подтверждаю

Эксперт технического надзора _____ **М. К. Кажмуратов**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение
"Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"

БИН190840009049

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **С.К. Булимисов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперты авторского надзора

ТОО "ИНВЕСТ-ПВ"

(KZ09VUE00043879 KZ33VJE00052759 от 21.01.2019г , договор№58 от 13.03.2020г.)

Эксперт _____ **Р.М. Шамигулов**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"
БИН 190840009049, Павлодарская область, г. Павлодар, Каирбаева, 32, тел.: 8 (7182) 32-08-43,
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"
БИН 040840003535, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, уч. Мызы, дом №13, н.п. №1, офис №204, тел.: 8 (7172) 51-7070
Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
Стройка: **"Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с. Ольгинка Павлодарского района Павлодарской области"**
Объект: **наружные сети водоснабжения**
Договор о государственных закупках работ №83 от 31 марта 2020г. (Дополнительное соглашение №83/1 от 07.04.20г., дополнительное соглашение №83/2 от 18.03.21г.)

Акт №12 приемки выполненных работ
от 28 июня 2021 года

Составлена в текущих ценах с 05.04.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Локальная смета №6-4-1. Резервуар для сброса воды емкостью 100м3

Раздел 1 Земляные работы

1	1101-0104-0105	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (срезка растительного грунта) НР=72 %**	**м3 грунта**	**27,08**	27,2	27,2	737	737	–	220	1034
					–	11,25	–	305	–	77	
2	1101-0101-0338	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %**	**м3 грунта**	**192,55**	287,12	287,12	55285	55285	–	7116	67393
					–	51,33	–	9884	–	4992	
3	1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;**	**м3 грунта**	**21,4**	2138,14	–	45756	–	–	32944	84996

4	1101-0102-0338	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (недостающий грунт) НР=72 %	м3 грунта	177,3	2138,14 339,74 –	– 339,74 60,74	45756 60236 –	– 60236 10769	– – –	6296 7754 5439	73429
5	412-102-0205	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км К=1,750;	т·км	310,275	47 –		14583 –		– –	– 1167	15750
6	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	13	930,2 930,2	– –	12093 12093	– –	– –	8707 1664	22464
7	1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	116,85	38,58 –	38,58 12,47	4508 –	4508 1457	– –	1049 445	6002
8	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	116,85	169,23 90,61	78,62 37,59	19775 10588	9187 4392	– –	10786 2445	33006
9	1101-0105-0306	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	225,4	199,5 3,84	195,66 61,96	44967 866	44102 13966	– –	10679 4452	60098
10	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	225,4	169,23 90,61	78,62 37,59	38144 20423	17721 8473	– –	20805 4716	63665

11 1101-0101-0362	Грунты 2 группы. Подача грунта экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 на перекрытие резервуара НР=72 %	м3 грунта	36	224,54	224,54	8083	8083	–	949	9755
				–	36,61	–	1318	–	723	
12 1101-0203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2 НР=72 %	м2 спланированной площади	180	147,35	–	26523	–	–	19097	49270
				147,35	–	26523	–	–	3650	
	Итого по разделу 1					486 862				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					116 249				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					199 859				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					50 564				
	- перевозка грузов, тенге					14 583				
	- накладные расходы, тенге					120 106				
	в т.ч. зарплата, тенге					10 810				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					36 066				
	Раздел 2 Бетонные и железобетонные работы									
	2.1 Днище									
13 1106-0101-0101	Подготовка бетонная из бетона В7,5 F100 W6. Устройство НР=91 %	м3	4,42	27037,13	1118,59	119504	4944	108575	6491	136075
				1354,05	259,62	5985	1148	–	10080	
14 1141-0101-0103	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм НР=79 %	м2	46,2	1644,44	258,81	75973	11957	11955	43553	129088
				1126,87	66,46	52061	3070	–	9562	
15 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	46,2	834,63	31,34	38560	1448	19990	16756	59741
				370,6	15,21	17122	703	–	4425	

16	1106-1301-0104	Плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из бетона В25 F100 W6 с/с. Устройство HP=91 %	м3	14,6	39621,76 9022,86	3221,97 1186,4	578478 131734	47041 17321	399703 –	135640 57129	771247
17	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00336	325908 –		1095 –		1095 –	– 88	1183
18	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06228	319930 –		19925 –		19925 –	– 1594	21519
19	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм (Кп-1 - 6шт) HP=91 %	т	0,06564	21335,66 19661,04	1386,62 409	1400 1291	91 27	19 –	1199 208	2807
20	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00715	325908 –		2330 –		2330 –	– 186	2516
21	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,2389	319930 –		396361 –		396361 –	– 31709	428070
22	1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка отводящего трубопровода HP=91 %	т	0,03495	81021,11 60860	18682,61 7344,91	2832 2127	653 257	52 –	2169 400	5401

23	241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	3,406	2679		9125		9125	–	9855
					–		–		–	730	
24	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0003	325908		98		98	–	106
					–		–		–	8	
25	1113-0301-0503	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз НР=69 %	м2	1,16	264,57	2,66	307	3	262	29	363
					36,48	0,28	42	–	–	27	
26	1113-0301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-720 НР=69 %	м2	1,16	171188,05	1,89	198578	2	198555	14	214479
					17,9	0,28	21	–	–	15887	
27	1113-0301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-710 за 4 раза НР=69 % К=4,000;	м2	4,64	122417,65	1,89	568018	9	567926	58	613522
					17,9	0,28	83	1	–	45446	
28	1146-0101-0801	Обетонирование трубы бетоном В15. Устройство (см. лист АС-13) НР=84 %	м3	2,3	74168,24	1352,34	170587	3110	87266	68443	258152
					34874	552,25	80210	1270	–	19122	
29	1106-0101-0113	Столбик бетонный под трубы из бетона В15. Устройство (см. лист АС-14,15) НР=91 %	м3	0,08	30729,27	1179,68	2458	94	1894	449	3140
					5870,2	286,65	470	23	–	233	

2.2 Стены

30 1106-1301-0104	Стены прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из бетона В25 F100 W6 с/с. Устройство НР=91 %	м3	26,6	39621,76	3221,97	1053939	85704	728226	247125	1405149
				9022,86	1186,4	240008	31558	–	104085	
31 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01088	325908		3546		3546	–	3830
				–		–		–	284	
32 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,28088	319930		409792		409792	–	442575
				–		–		–	32783	
33 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР=91 %	т	1,38968	21335,66	1386,62	29650	1927	400	25381	59433
				19661,04	409	27323	568	–	4402	
34 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка МН-2 НР=91 %	т	0,0312	1014134,75	1422,75	31641	44	23467	7416	42182
				260568	607,47	8130	19	–	3125	
35 1107-0107-0102	Конструкции стальные для переливного и подводящего трубопровода. Установка (см. лист АС-14,15) НР=118 %	т стальных элементов	0,01306	34954,82	4830	457	63	27	454	984
				28044,9	1432	366	19	–	73	
36 214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0108	330422		3569		3569	–	3855
				–		–		–	286	

37	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00226	361170		816		816	–	881
					–		–		–	65	
38	1113-0301-0503	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз НР=69 %	м2	0,54	264,57	2,66	143	1	122	14	170
					36,48	0,28	20	–	–	13	
39	1113-0301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-720 НР=69 %	м2	0,54	171188,05	1,89	92442	1	92431	7	99845
					17,9	0,28	10	–	–	7396	
40	1113-0301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-710 за 4 раза НР=69 % К=4,000;	м2	2,16	122417,65	1,89	264422	4	264379	28	285606
					17,9	0,28	39	1	–	21156	
41	1141-0101-0104	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в три слоя по 5 мм НР=79 %	м2	108,24	1924,94	369,01	208356	39942	40122	109464	343246
					1185,25	94,89	128291	10271	–	25426	
	2.3 Перекрытие										
42	1107-0504-0108	Панели покрытий ребристые площадью до 10 м2. Установка НР=118 %	шт. сборных конструкций	4	3222,99	1460,12	12892	5840	524	9322	23991
					1631,84	343,25	6527	1373	–	1777	

43	261-101-0378	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92 К=4,000;								
			м3	3,8	62072		235874		235874	– 254744
					–		–		–	18870
44	1107-0112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры (см. лист АС-14) НР=118 %								
			т арматуры	0,0258	59312,3	1395	1530	36	–	1783 3578
					57917,3	644,4	1494	17	–	265
45	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм								
			т	0,0258	319930		8254		8254	– 8914
					–		–		–	660
46	1106-0301-0301	Перекрытия. Укладка бетона В25 толщиной 100 мм НР=91 %								
			м2	4,84	348,87	65,09	1689	315	261	1124 3038
					229,88	25,2	1113	122	–	225
47	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок								
			м3	0,6	24435		14661		14661	– 15834
					–		–		–	1173
48	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР=69 %								
			т конструкций	0,0805	78816,77	26485,32	6345	2132	988	2725 9796
					40055,4	9011,29	3224	725	–	726
49	222-503-0201	Лестницы-стремянки Лм1	т	0,0805	680682		54795		54795	– 59179
					–		–		–	4384
50	1113-0301-0503	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз (см. лист АС-20) НР=69 %								
			м2	0,48	264,57	2,66	127	1	108	12 150

				36,48	0,28	18	–	–	11	
51 1113-0301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-720 (см. лист АС-20) НР=69 %	м2	7,15	171188,05	1,89	1223995	14	1223853	90	1322012
				17,9	0,28	128	2	–	97927	
52 1113-0301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-710 (см. лист АС-20) НР=69 % К=4,000;	м2	28,6	122417,65	1,89	3501145	54	3500579	359	3781624
				17,9	0,28	512	8	–	280120	
53 1106-0701-0201	Пояса в опалубке из бетона В25. Устройство НР=91 %	м3	2,4	42267,69	4778,5	101442	11468	64392	25553	137155
				10659	1040,63	25582	2498	–	10160	
54 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка МН-1 НР=91 %	т	0,054	829894,75	1422,75	44814	77	40616	3781	52483
				76328	607,47	4122	33	–	3888	
55 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=92 %	м2 стяжки	60,63	714,36	109,99	43312	6669	21866	15144	63132
				243,73	27,78	14777	1684	–	4676	
56 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР=92 % К=20,000;	м2 стяжки	1212,6	21,12	1,63	25610	1977	22542	1483	29260
				0,9	0,43	1091	521	–	2167	
57 1112-0101-1301	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой НР=92 %	м2 утепляемого покрытия	37,8	626,74	55,82	23691	2110	13158	8227	34471

				222,83	13,74	8423	519	–	2553	
58	234-102-0204	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3 К=1,030;	м3	1,9467	32232		62746		62746	–	67766
					–		–		–	5020	
59	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	60,63	834,63	31,34	50604	1900	26234	21988	78399
					370,6	15,21	22469	922	–	5807	
60	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91 %	т	0,07069	16256,96	1505,2	1149	106	2	988	2308
					14720,4	642,24	1041	45	–	171	
61	261-102-0248	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	м2	37,8	1348		50954		50954	–	55030
					–		–		–	4076	
62	1141-0102-0201	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция оклеечная стеклотканью на полимерных вяжущих в один слой НР=79 %	м2	23,22	2812,35	52,8	65303	1226	43450	16356	88192
					888,3	3,36	20626	78	–	6533	
63	1141-0101-0104	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в три слоя по 5 мм НР=79 %	м2	60,63	1924,94	369,01	116709	22373	22474	61316	192267
					1185,25	94,89	71862	5753	–	14242	
64	1141-0102-0101	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция оклеечная рулонным материалом в два слоя НР=79 %	м2	27,38	2360,38	64,05	64627	1754	36612	21114	92600
					959,15	16,95	26262	464	–	6859	

65 1111-0101-1103	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм из бетона В15. Устройство НР=94 %**	**м2 стяжки**	**34,2**	838,3	30,69	28670	1050	15065	12291	44238
				367,1	15,21	12555	520	–	3277	
66 1111-0101-1104	**Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 НР=94 % К=2,800;**	**м2 стяжки**	**95,76**	119,58	5,31	11451	508	10520	623	13040
				4,41	2,52	422	241	–	966	

Итого по разделу 2	**11 778 221**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	917 581
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	256 648
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	81 781
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 862 556
- накладные расходы, тенге	868 969
в т.ч. зарплата, тенге	78 207
- сметная прибыль (8 %), тенге	872 461

Итого по смете	**12 265 083**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 033 830
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	456 507
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	132 345
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 862 556
- перевозка грузов, тенге	14 583
- накладные расходы, тенге	989 075
в т.ч. зарплата, тенге	89 017
- сметная прибыль (8 %), тенге	908 527

Оборудования	**Тенге**	**-**
Прочие	**Тенге**	**-**
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**12 265 083**
Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге	355 687
Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**	**12 620 770**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,63%	Тенге	458 134
Итого с дополнительными затратами	**Тенге**	**13 078 904**
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	261 578
Итого с непредвиденными	**Тенге**	**13 340 482**
Итого по сметному расчету в ценах на 05.04.2021г.	**Тенге**	**13 340 482**
Итого в текущих ценах 2021 года - 100 %, К=1	**Тенге**	**13 340 482**

Скидка Подрядчика 10%	Тенге	1 334 048
Итого без НДС со скидкой Подрядчика	**Тенге**	**12 006 434**
НДС 12%	Тенге	1 440 772
ВСЕГО по акту	**Тенге**	**13 447 206**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Компания НурайСтрой"

БИН 040840003535

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Ж. К. Акмагамбетов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) **Эксперт (ы) техничекого надзора:**

ТОО "MSK Engineering"

Объем и качество выполненных работ подтверждаю

Эксперт технического надзора _____ **М. К. Кажмуратов**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение
"Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"

БИН190840009049

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **С.К. Булимисов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперты авторского надзора

ТОО "ИНВЕСТ-ПВ"

(KZ09VJE00043879 KZ33VJE00052759 от 21.01.2019г , договор№58 от 13.03.2020г.)

Эксперт _____ **Р.М. Шамигулов**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"
БИН 190840009049, Павлодарская область, г. Павлодар, Каирбаева, 32, тел.: 8 (7182) 32-08-43,
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"
БИН 040840003535, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, уч. Мызы, дом №13, н.п. №1, офис №204, тел.: 8 (7172) 51-7070
Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
Стройка: **"Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с. Ольгинка Павлодарского района Павлодарской области"**
Объект: **Наружные сети водоснабжения**
Договор о государственных закупках работ №83 от 31 марта 2020г. (Дополнительное соглашение №83/1 от 07.04.20г., дополнительное соглашение №83/2 от 18.03.21г.)

Акт №13 приемки выполненных работ
от 28 июня 2021 года

Составлена в текущих ценах с 05.04.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Локальная смета №6-2-1. Внутриплощадочные сети водопровода и канализации

Раздел 1 Водопровод
1.1 Земляные работы

1	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	958,3	224,54	224,54	215177	215177	–	25260	259672
					–	36,61	–	35083	–	19235	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	15,7	2138,14	–	33569	–	–	24170	62358
					2138,14	–	33569	–	–	4619	
3	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	94,26	930,2	–	87681	–	–	63130	162876
					930,2	–	87681	–	–	12065	

4 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	879,74	18,79	18,79	16530	16530	–	4922	23168
				–	7,77	–	6836	–	1716	
5 1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	879,74	8,31	8,31	7311	7311	–	2179	10249
				–	3,44	–	3026	–	759	
6 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	879,74	169,23	78,62	148878	69165	–	81203	248487
				90,61	37,59	79713	33069	–	18406	
1.2 Колодцы д-1500мм, д-2000мм										
7 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	12,405	24659,62	9776,63	305903	121279	47788	185013	530189
				11030,7	4034,37	136836	50046	–	39273	
8 225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	3	18852		56556		56556	–	61080
				–		–		–	4524	
9 225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	2	25365		50730		50730	–	54788
				–		–		–	4058	
10 225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	9	15625		140625		140625	–	151875
				–		–		–	11250	
11 225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	3	18906		56718		56718	–	61255
				–		–		–	4537	
12 225-101-0110	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	7	19283		134981		134981	–	145779

13 225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	2	– 26002		– 52004		– 52004	10798 –	56164
14 225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	3	– 18563		– 55689		– 55689	4160 –	60144
15 225-101-0613	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	2	– 25895		– 51790		– 51790	4455 –	55933
16 225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	5	– 11393		– 56965		– 56965	4143 –	61522
17 225-101-0104	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	5	– 6956		– 34780		– 34780	4557 –	37562
18 225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	5	– 2922		– 14610		– 14610	2782 –	15779
19 1108-0201-0109	Стены горловины из кирпича. Кладка НР=93 %	м3 кладки	0,15	– 39918,62 6771,1	2214,72 515,52	– 5988 1016	332 77	– 4640 –	1169 1016 560	7564
20 1312-0901-0106	Закладное устройство в стенке колодца. Монтаж гильз НР=61 %	шт.	2	1433,24 1432	1,24 0,57	2866 2864	2 1	– –	1748 369	4983
21 241-201-0913	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х6,2 мм К=2,000;	м	0,4	2211		884		884	–	955
22 244-201-0301	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Л	комплект	5	– 4896		– 24480		– 24480	71 –	26438
23 222-506-0401	Лестницы С5, С7	т	0,14266	– 713095		– 101730		– 101730	1958 –	109868
				–		–		–	8138	

24	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %								
			м2	7,42	94,51	2,66	701	20	326	247	1024
					47,94	0,28	356	2	–	76	
25	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % К=2,000;								
			м2	14,84	80,99	1,89	1202	28	758	290	1611
					28,03	0,28	416	4	–	119	
26	1114-0101-1301	Крышка деревянная. Изготовление и установка НР=99 %								
			м2 щитов	0,29	7302,7	68,47	2118	20	1978	127	2425
					412,89	29,21	120	8	–	180	
27	1110-0107-0601	Крышка. Обивка кровельной неоцинкованной сталью по войлоку с двух сторон НР=90 %								
			м2	0,29	5375,81	24,33	1559	7	1033	470	2191
					1790,4	10,41	519	3	–	162	
	1.3 Трубопроводы										
28	1122-0301-0102	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР=99 %								
			км трубопровода	0,1071	501995,39	89526,03	53764	9588	1466	45897	107634
					398780	34101,33	42709	3652	–	7973	
29	241-102-0151	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм К=1,004;								
			м	107,5284	1394		149895		149895	–	161887
					–		–		–	11992	
30	1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР=99 %								
			км трубопровода	0,105	556421,57	115994,37	58424	12179	1735	48691	115684
					423900	44501,53	44510	4673	–	8569	

31	241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм К=1,004;	м	105,42	2679		282420		282420	–	305014
					–		–		–	22594	
32	1122-0301-0106	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР=99 %	км трубопровода	0,003	1216520,24	540487,42	3650	1621	257	2293	6418
					590320	181569,19	1771	545	–	475	
33	241-102-0229	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм К=1,004;	м	3,012	8687		26165		26165	–	28258
					–		–		–	2093	
34	1122-0601-0302	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 %	км трубопровода	0,1071	1198511,84	36460,52	128361	3905	94174	29999	171029
					282744	186,16	30282	20	–	12669	
35	1122-0601-0303	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 %	км трубопровода	0,105	1574864,4	38354,72	165361	4027	131500	29562	210517
					284130	257,76	29834	27	–	15594	
36	1122-0601-0306	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 %	км трубопровода	0,003	3132800,53	240799,76	9398	722	7520	1277	11529

				385308	44658,88	1156	134	–	854	
37	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР=99 %	задвижка или клапан	6	1302,31	31	7814	186	928	6718	15695
					1116,72	14,32	6700	86	–	1163	
38	242-101-1001	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	6	39417		236502		236502	–	255422
					–		–		–	18920	
39	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР=99 %	задвижка или клапан	9	2162,24	93	19460	837	2634	16212	38526
					1776,6	42,96	15989	387	–	2854	
40	242-101-1004	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	9	72008		648072		648072	–	699918
					–		–		–	51846	
41	1122-0901-0106	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка НР=99 %	задвижка или клапан	1	6676,49	2103,33	6676	2103	503	4693	12279
					4070,56	668,77	4071	669	–	910	

42	242-101-1007	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 200								
			шт.	1	184166		184166		184166	–	198899
					–		–		–	14733	
43	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР=99 %	т фасонных частей	0,0729	1416592,98	522605	103270	38098	26168	50215	165764
					535029,7	160736,29	39004	11718	–	12279	
44	1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР=99 %	фланец	9	599,78	31,14	5398	280	190	4879	11099
					547,52	–	4928	–	–	822	
45	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	9	1406		12654		12654	–	13666
					–		–		–	1012	
46	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР=99 %	фланец	16	1150,13	62,28	18402	996	980	16262	37437
					1026,6	–	16426	–	–	2773	
47	241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	16	2590		41440		41440	–	44755
					–		–		–	3315	
48	1122-1201-0106	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка НР=99 %	фланец	2	2762,85	193,62	5526	387	245	4873	11231
					2446,73	14,32	4893	29	–	832	
49	241-116-0213	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	2	6195		12390		12390	–	13381
					–		–		–	991	

50 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР=99 %									
		шт.	6	1481,17	936,35	8887	5618	–	4849	14835
				544,82	271,49	3269	1629	–	1099	
51 241-208-0407	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	4	1772		7088		7088	–	7655
				–		–		–	567	
52 241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	1401		2802		2802	–	3026
				–		–		–	224	
53 241-116-0210	Фланец плоский свободный PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	2590		5180		5180	–	5594
				–		–		–	414	
54 1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР=99 %	км трубопровода	0,066	63361,24	–	4182	–	110	4031	8870
				61697	–	4072	–	–	657	
55 1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР=99 %	км трубопровода	0,108	68325,77	–	7379	–	716	6596	15093
				61697	–	6663	–	–	1118	
56 1122-0701-0106	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией НР=99 %	км трубопровода	0,003	100607,89	–	302	–	80	220	564
				74036,4	–	222	–	–	42	
57 1126-0101-0201	Трубопроводы, диаметр до 350 мм. Изоляция цилиндрами, полуцилиндрами и сегментами из пенопласта НР=76 %	м3 изоляции	2,32	55489,42	1167,06	128735	2708	74317	40234	182487
				22289,28	529,84	51711	1229	–	13518	
58 261-105-0126	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003 К=1,050;	м3	2,436	34710		84554		84554	–	91318

				–		–		–	6764
	Итого по разделу 1					**5 181 423**			
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					651 300			
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					513 126			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					152 953			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 925 916			
	- накладные расходы, тенге					707 276			
	в т.ч. зарплата, тенге					63 655			
	- сметная прибыль (8 %), тенге					383 805			
	Раздел 2 Канализация								
	2.1 Земляные работы								
59	1101-0101-0362 Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	310,85	224,54	224,54	69798	69798	–	8194	84231
				–	36,61	–	11380	–	6239	
60	1101-0205-0302 Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта	5,8	2138,14	–	12401	–	–	8929	23036
				2138,14	–	12401	–	–	1706	
61	1101-0205-0502 Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	29	930,2	–	26976	–	–	19423	50111
				930,2	–	26976	–	–	3712	
62	1101-0104-0405 Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	287,65	18,79	18,79	5405	5405	–	1609	7575
				–	7,77	–	2235	–	561	

63 1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	287,65	8,31	8,31	2390	2390	–	713	3351
				–	3,44	–	990	–	248	
64 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	287,65	169,23	78,62	48679	22615	–	26551	81248
				90,61	37,59	26064	10813	–	6018	
2.2 Кролодцы д-1500мм										
65 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	6,46	24659,62	9776,63	159301	63157	24886	96347	276100
				11030,7	4034,37	71258	26062	–	20452	
66 1123-0601-0103	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие НР=99 %	м3 конструкций колодца	0,74	42198,06	11269,92	31227	8340	9381	16718	51781
				18251,6	4568,37	13506	3381	–	3836	
67 1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР=99 %	м3 конструкций колодца	4,38	35586,8	7569,3	155870	33154	67064	68676	242510
				12705,98	3132,05	55652	13718	–	17964	
68 225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	11543		11543		11543	–	12466
				–		–		–	923	
69 225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	6	18852		113112		113112	–	122161
				–		–		–	9049	
70 225-101-0104	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	3	6956		20868		20868	–	22537

				–		–		–	1669	
71 225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	4	15625		62500		62500	–	67500
				–		–		–	5000	
72 225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	10	18906		189060		189060	–	204185
				–		–		–	15125	
73 225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	6	18563		111378		111378	–	120288
				–		–		–	8910	
74 225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	5	11393		56965		56965	–	61522
				–		–		–	4557	
75 225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	7	2922		20454		20454	–	22090
				–		–		–	1636	
76 244-201-0301	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Л	комплект	7	4896		34272		34272	–	37014
				–		–		–	2742	
77 1108-0201-0109	Стены горловин из кирпича. Кладка НР=93 %	м3 кладки	0,45	39918,62	2214,72	17963	997	13920	3049	22693
				6771,1	515,52	3047	232	–	1681	
78 1312-0901-0106	Закладное устройство в стенке колодца. Монтаж гильз НР=61 %	шт.	2	1433,24	1,24	2866	2	–	1748	4983
				1432	0,57	2864	1	–	369	
79 241-201-0913	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х6,2 мм	м	0,2	2211		442		442	–	477
				–		–		–	35	
80 241-201-0916	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х8,6 мм	м	0,2	4296		859		859	–	928
				–		–		–	69	

81 222-506-0401	Лестницы С1, С3, С6	т	0,0747	713095		53268		53268	–	57529
82 261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	19	– 595		– 11305		– 11305	4261 –	12209
83 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %			–		–		–	904	
		м2	4,39	94,51	2,66	415	12	193	146	606
				47,94	0,28	210	1	–	45	
84 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % К=2,000;									
		м2	8,78	80,99	1,89	711	17	448	171	953
				28,03	0,28	246	2	–	71	
85 1111-0101-0204	Основание щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94 % К=7,000;	м3 подстилающего слоя	3,738	9769,13	1818,35	36517	6797	16410	15279	55940
				3560,76	787,6	13310	2944	–	4144	
86 1106-0101-0101	Отмостка бетонная из бетона В7,5. Устройство НР=91 % К=7,000;	м3	3,738	23033,63	1118,59	86100	4181	76857	5488	98915
				1354,05	259,62	5061	970	–	7327	
2.3 Трубопроводы										
87 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР=99 %	км трубопровода	0,003	375433,35	108692,63	1126	326	7	882	2169
				264422	32753,44	793	98	–	161	
88 241-204-0101	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 110/90 ГОСТ Р 54475-2011 К=1,010;	м	3,03	791		2397		2397	–	2589

					–		–		–	192	
89	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР=99 %	км трубопровода	0,021	490787,08	154045,36	10307	3235	126	7850	19609
					330733	46878,56	6945	984	–	1452	
90	241-204-0103	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 160/134 ГОСТ Р 54475-2011 К=1,020;	м	21,42	1836		39327		39327	–	42473
					–		–		–	3146	
91	1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР=99 %	км трубопровода	0,018	556421,57	115994,37	10016	2088	297	8347	19832
					423900	44501,53	7630	801	–	1469	
92	241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм К=1,004;	м	18,072	2679		48415		48415	–	52288
					–		–		–	3873	
93	1122-0301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР=99 %	км трубопровода	0,018	875962,65	247646,93	15767	4458	1136	11631	29590
					565200	87423,63	10174	1574	–	2192	
94	241-102-0219	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм К=1,004;	м	18,072	4528		81830		81830	–	88376
					–		–		–	6546	

95	1122-0601-0303	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 %	км трубопровода	0,018	1574864,4	38354,72	28348	690	22543	5068	36089
					284130	257,76	5114	5	–	2673	
96	1122-0601-0305	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 %	км трубопровода	0,018	2386990,78	213427,16	42966	3842	32737	7051	54018
					354816	40849	6387	735	–	4001	
97	1122-0901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка НР=99 %	задвижка или клапан	2	3165,27	217	6331	434	817	5227	12483
					2539,88	100,24	5080	200	–	925	
98	242-101-1006	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	2	119752		239504		239504	–	258664
					–		–		–	19160	
99	1122-1201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка НР=99 %	фланец	4	1752,06	119,23	7008	477	372	6155	14216
					1539,9	14,32	6160	57	–	1053	
100	241-116-0212	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	4	4392		17568		17568	–	18973
					–		–		–	1405	

101 1126-0101-0201	Трубопроводы, диаметр до 350 мм. Изоляция цилиндрами, полуцилиндрами и сегментами из пенопласта НР=76 %	м3 изоляции	1,56	55489,42	1167,06	86563	1821	49972	27054	122706
				22289,28	529,84	34771	827	–	9089	
102 261-105-0126	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003 К=1,050;	м3	1,638	34710		56855		56855	–	61403
				–		–		–	4548	

Итого по разделу 2	**2 580 417**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	313 649
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	234 236
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	78 010
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 489 088
- накладные расходы, тенге	352 306
в т.ч. зарплата, тенге	31 708
- сметная прибыль (8 %), тенге	191 138

Итого по смете	**7 761 840**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	964 949
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	747 362
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	230 963
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 415 004
- накладные расходы, тенге	1 059 582
в т.ч. зарплата, тенге	95 363
- сметная прибыль (8 %), тенге	574 943

Оборудования	**Тенге**	-
Прочие	**Тенге**	-
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**7 761 840**
Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге	225 093
Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**	**7 986 933**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,63%	Тенге	289 926
Итого с дополнительными затратами	**Тенге**	**8 276 859**
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	165 537
Итого с непредвиденными	**Тенге**	**8 442 396**
Итого по сметному расчету в ценах на 05.04.2021г.	**Тенге**	**8 442 396**

Итого в текущих ценах 2021 года - 100 %, К=1	**Тенге 8 442 396**
Скидка Подрядчика 10%	Тенге 844 240
Итого без НДС со скидкой Подрядчика	**Тенге 7 598 157**
НДС 12%	Тенге 911 779
ВСЕГО по акту	**Тенге 8 509 935**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Компания НурайСтрой"

БИН 040840003535

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Ж. К. Акмагамбетов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) **Эксперт (ы) техничекого надзора:**

ТОО "MSK Engineering"

Объем и качество выполненных работ подтверждаю

Эксперт технического надзора _____ **М. К. Кажмуратов**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение
"Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"

БИН190840009049

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **С.К. Булимисов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперты авторского надзора

ТОО "ИНВЕСТ-ПВ"

(KZ09VJE00043879 KZ33VJE00062759 от 21.01.2019г , договор№58 от 13.08.2020г.)

Эксперт _____ **Р.М. Шамигулов**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)