ФОРМА № 3 КС

С П Р А В К А № 6

от 16 сентября 2021 года

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

ЗА сентябрь 2021 г

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Компания НурайСтрой"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: **Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с. Ольгинка Павлодарского района Павлодарской области**

ДОГОВОР **№ 83 от 31.03.2020 года, доп. соглашение № 83/1 от 07.04.2020г., доп. соглашение № 83/2 от 18.03.2021г.**

Наименование пусковых комплексов, объектов	План работ	Стоимость выполненных работ					Ст-ть затрат, не входящ. в состав стр. монт. работ	Объем работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате			Гр. 5 1-10
	С начала строительства	С начала строительства по отчетный м-ц включит.	С начала года по отчетный м-ц включит.	В т. ч. строит.монтажн.работы	Из них экономия от сов. нр.решен	Из гр. работ по монт. вып. обор.		Строительно монтажные работы	Кап. рем.др. подрядн. работы	Подлежит оплате в отчетный период	
Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с. Ольгинка Павлодарского района Павлодарской области	581 957 213	581 957 213	413 687 977					4 684 532		4 684 532	
НДС (12%)	69 834 866	69 834 866	49 642 557					562 144		562 144	
ИТОГО по актам	**651 792 078**	**651 792 078**	**463 330 534**					**5 246 676**		**5 246 676**	
аванс 30%		195 537 623	138 999 160					1 574 003		1 574 003	
5 % на сдачу объекта		32 589 604	23 166 527					262 334		262 334	
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**423 664 851**	**301 164 847**					**3 410 339**		**3 410 339**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Компания Нурай Строй"

БИН 040840003535

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Ж. К. Акмагамбетов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт (ы) техничекого надзора:

ТОО "MSK Engineering"

Объем и качество выполненных работ подтверждаю

Эксперт технического надзора _____ **М. К. Кажмуратов**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение
"Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"

БИН190840009049

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **С.К. Булимисов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперты авторского надзора

ТОО "ИНВЕСТ-ПВ"

(KZ09VJE00043879 KZ33VJE00052759 от 21.01.2019г , договор№58 от 13.03.2020г.)

Эксперт _____ **Р.М. Шамигулов**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"
БИН 190840009049, Павлодарская область, г. Павлодар, Каирбаева, 32, тел.: 8 (7182) 32-08-43,
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"
БИН 040840003535, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, уч. Мызы, дом №13, н.п. №1, офис №204, тел.: 8 (7172) 51-7070
Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
Стройка: **"Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с. Ольгинка Павлодарского района Павлодарской области"**
Объект: **наружные сети водоснабжения**
Договор о государственных закупках работ №83 от 31 марта 2020г. (Дополнительное соглашение №83/1 от 07.04.20г., дополнительное соглашение №83/2 от 18.03.21г.)

Акт №34 приемки выполненных работ
от 16 сентября 2021 года

Составлена в текущих ценах с 05.04.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Локальная смета №2-1-6. Насосная станция 2-го подъема. Пожарная сигнализация									
1	**1310-0701-0101**	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования НР=61 %**									
			шт.	**1**	35192,93	1,92	35193	2	346	21255	60964
					34845	–	34845	–	–	4516	
2	**248-303-0103**	**Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 2 П**	**шт.**	**1**	18492		18492		18492	–	19971
					–		–		–	1479	
3	**1310-0701-0201**	**Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР=61 %**	**шт.**	**2**	1472,07	0,72	2944	1	79	1747	5066
					1432	–	2864	–	–	375	

4	1310-0701-0203	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	4	3765,08	2,28	15060	9	291	9004	25989
					3690	–	14760	–	–	1925	
5	1310-0701-0204	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	1	1563,87	–	1564	–	132	874	2633
					1432	–	1432	–	–	195	
6	248-302-0202	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-41М	шт.	4	2326		9304		9304	–	10048
					–		–		–	744	
7	248-302-0104	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 105-1D	шт.	2	2352		4704		4704	–	5080
					–		–		–	376	
8	1310-0701-0301	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	4	16202,15	1,56	64809	6	606	39160	112286
					16049	–	64196	–	–	8317	
9	248-304-0213	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	1	1530		1530		1530	–	1652
					–		–		–	122	
10	248-304-0307	Оповещатель звуковой модели Маяк-12-3М	шт.	3	918		2754		2754	–	2974
					–		–		–	220	
11	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР=61 %	шт.	11	740,34	–	8144	–	119	4895	14082
					729,5	–	8025	–	–	1043	
12	248-306-0101	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	11	154		1694		1694	–	1830
					–		–		–	136	

13 1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР=72 %	м кабеля	53	686,01	403,49	36359	21385	5866	11497	51684
				171,84	129,43	9108	6860	–	3828	
14 1308-0201-1001	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе НР=72 %	м кабеля	12	1181,4	839,26	14177	10071	1700	4100	19739
				200,48	274,07	2406	3289	–	1462	
15 243-303-0411	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5	км	0,0541	26765		1448		1448	–	1564
				–		–		–	116	
16 243-303-0412	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4х0,5	км	0,0122	47871		584		584	–	631
				–		–		–	47	
17 261-102-0213	Проволока стальная оцинкованная для воздушных линий связи диаметром 2 мм ГОСТ 1668-73	т	0,0003	176823		53		53	–	57
				–		–		–	4	

Итого по смете	**336 250**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	137 636
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	31 474
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	10 149
- материалы, изделия и конструкции, тенге	49 702
- накладные расходы, тенге	92 532
в т.ч. зарплата, тенге	8 328
- сметная прибыль (8 %), тенге	24 905

Оборудования	**Тенге**	-
Прочие	**Тенге**	-
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**336 250**
Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге	9 751
Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**	**346 001**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,63%	Тенге	12 560
Итого с дополнительными затратами	**Тенге**	**358 561**
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	7 171
Итого с непредвиденными	**Тенге**	**365 732**
Итого по сметному расчету в ценах на 05.04.2021г.	**Тенге**	**365 732**

Итого в текущих ценах 2021 года - 100 %, К=1	**Тенге**	**365 732**
Скидка Подрядчика 10%	Тенге	36 573
Итого без НДС со скидкой Подрядчика	**Тенге**	**329 159**
НДС 12%	Тенге	39 499
ВСЕГО по акту	**Тенге**	**368 658**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Компания НурайСтрой"

БИН 040840003535

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Ж. К. Акмагамбетов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) **Эксперт (ы) техничекого надзора:**

ТОО "MSK Engineering"

Объем и качество выполненных работ подтверждаю

Эксперт технического надзора _____ **М. К. Кажмуратов**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение
"Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"

БИН190840009049

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **С.К. Булимисов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперты авторского надзора

ТОО "ИНВЕСТ-ПВ"

(KZ09VJE00043879 KZ33VJE00052759 от 21.01.2019г , договор№58 от 13.03.2020г.)

Эксперт _____ **Р.М. Шамигулов**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"
БИН 190840009049, Павлодарская область, г. Павлодар, Каирбаева, 32, тел.: 8 (7182) 32-08-43,
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"
БИН 040840003535, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, уч. Мызы, дом №13, н.п. №1, офис №204, тел.: 8 (7172) 51-7070
Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
Стройка: **"Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с. Ольгинка Павлодарского района Павлодарской области"**
Объект: **наружные сети водоснабжения**
Договор о государственных закупках работ №83 от 31 марта 2020г. (Дополнительное соглашение №83/1 от 07.04.20г., дополнительное соглашение №83/2 от 18.03.21г.)

Акт №35 приемки выполненных работ
от 16 сентября 2021 года

Составлена в текущих ценах с 05.04.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Локальная смета №6-1-1. Наружные сети водоснабжения									
	Раздел 3 Трубопроводы										
1	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР=99 %	км трубопровода	5,362	63361,24	–	339743	–	8924	327511	720634
					61697	–	330819	–	–	53380	
2	1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР=99 %	км трубопровода	8,461	68325,77	–	578104	–	56086	516798	1182494
					61697	–	522018	–	–	87592	
3	1122-0701-0104	Трубопроводы диаметром 125 мм. Промывка с дезинфекцией НР=99 %	км трубопровода	1,002	84614,22	–	84783	–	10599	73442	170883
					74036,4	–	74184	–	–	12658	
4	1127-0902-0101	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР=108 %	шт.	38	5149,23	832,63	195671	31640	18354	169020	393866
					3833,6	284,81	145677	10823	–	29175	

5 251-102-0707	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.20	шт.	38	3065		116470		116470	–	125788
				–		–		–	9318	
6 251-101-0101	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 1.3.1	шт.	38	9747		370386		370386	–	400017
				–		–		–	29631	
7 1146-0101-0801	Стойки. Обетонирование, бетон В7,5 НР=84 %	м3	1,216	72241,46	1352,34	87846	1644	43794	36186	133954
				34874	552,25	42407	672	–	9922	

Итого по разделу 3	**3 127 636**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 115 105
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	33 284
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	11 495
- материалы, изделия и конструкции, тенге	624 613
- накладные расходы, тенге	1 122 957
в т.ч. зарплата, тенге	101 066
- сметная прибыль (8 %), тенге	231 676

Итого по смете	**3 127 636**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 115 105
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	33 284
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	11 495
- материалы, изделия и конструкции, тенге	624 613
- накладные расходы, тенге	1 122 957
в т.ч. зарплата, тенге	101 066
- сметная прибыль (8 %), тенге	231 676

Оборудования	**Тенге**	-
Прочие	**Тенге**	-
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**3 127 636**
Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге	90 701
Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**	**3 218 337**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,63%	Тенге	116 826
Итого с дополнительными затратами	**Тенге**	**3 335 163**
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	66 703
Итого с непредвиденными	**Тенге**	**3 401 866**

Итого по сметному расчету в ценах на 05.04.2021г.	**Тенге**	**3 401 866**
Итого в текущих ценах 2021 года - 100 %, К=1	**Тенге**	**3 401 866**
Скидка Подрядчика 10%	Тенге	340 187
Итого без НДС со скидкой Подрядчика	**Тенге**	**3 061 680**
НДС 12%	Тенге	367 402
ВСЕГО по акту	**Тенге**	**3 429 081**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Компания НурайСтрой"

БИН 040840003535

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Ж. К. Акмагамбетов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) **Эксперт (ы) техничекого надзора:**

ТОО "MSK Engineering"

Объем и качество выполненных работ подтверждаю

Эксперт технического надзора _____ **М. К. Кажмуратов**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение
"Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"

БИН190840009049

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **С.К. Булимисов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперты авторского надзора

ТОО "ИНВЕСТ-ПВ"

(KZ09VJE00043879 KZ33VJE00052759 от 21.01.2019г , договор№58 от 13.03.2020г.)

Эксперт _____ **Р.М. Шамигулов**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"
БИН 190840009049, Павлодарская область, г. Павлодар, Каирбаева, 32, тел.: 8 (7182) 32-08-43,
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"
БИН 040840003535, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, уч. Мызы, дом №13, н.п. №1, офис №204, тел.: 8 (7172) 51-7070
Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
Стройка: **"Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с. Ольгинка Павлодарского района Павлодарской области"**
Объект: **наружные сети водоснабжения**
Договор о государственных закупках работ №83 от 31 марта 2020г. (Дополнительное соглашение №83/1 от 07.04.20г., дополнительное соглашение №83/2 от 18.03.21г.)

Акт №36 приемки выполненных работ
от 16 сентября 2021 года

Составлена в текущих ценах с 05.04.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Локальная смета №6-3-3. Резервуары запаса воды емкостью 100м3. Автоматизация РЧВ №1,2									
		Раздел 1 Автоматизация									
		1.1 Приборы и средства автоматизации									
1	1311-0201-0102	**Прибор, масса до 5 кг. Установка на резьбовых соединениях НР=75 % К=2,000;**	шт.	2	2374,87	–	4750	–	110	3479	8887
					2319,72	–	4639	–	–	658	
2	580-000-0110 (пл) (об)	**Преобразовтаель гидростатического давления ОВЕН ПД100-ДГ, в комплекте: кабельная коробка, кабельный зажим, кабель 25м, кронштейн настенного монтажа, двухканальный блок питания ОВЕН БП07Б-Д3 К=2.000:**	компект	2	8096		16192		–	–	16192
					–		–		16192	–	
3	1311-0301-0101	**Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах НР=75 % К=2,000;**	шт.	6	777,98	–	4668	–	207	3346	8655
					743,5	–	4461	–	–	641	

4	1311-0203-0201	Преобразователь уровнемер первичный, масса до 10 кг. Установка на резервуаре, работающем при атмосферном давлении НР=75 % К=2,000;	шт.	10	5565,99	1904,61	55660	19046	3156	30830	93409
					3345,75	764,94	33458	7649	–	6919	
5	290-000-0112 (пл)	Сигнализатор уровня жидкости трехканальный ОВЕН САУ-М6 + кондуктометричесик й датчик Д.С.3-3шт К=2,000;	комплект	4	4655		18620		18620	–	20110
					–		–		–	1490	
6	290-000-0111 (пл)	Сигнализатор уровня жидкости трехканальный ОВЕН САУ-М6 + кондуктометричесик й датчик Д.С.2-2шт К=2,000;	комплект	2	4655		9310		9310	–	10055
					–		–		–	745	
7	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР=61 % К=2,000;	шт.	2	740,34	–	1481	–	22	890	2561
					729,5	–	1459	–	–	190	
8	1308-0303-2501	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 % К=2,000;	шт.	4	6351,73	43,73	25407	175	8600	11975	40373
					4158	–	16632	–	–	2991	
9	247-202-1101	Коробка соединительная типа КС-10 /КЗНС08-16У2/ К=2,000;	шт.	4	7357		29428		29428	–	31782
					–		–		–	2354	
	1.2 Кабели и провода										
10	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 % К=2,000;	м	20	88,83	0,86	1777	17	373	1003	3002
					69,3	0,34	1386	7	–	222	

11	243-142-0103	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 1 мм2 К=2,000;	км	0,02	41293		826		826	–	892
					–		–		–	66	
12	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 % К=2,000;	м кабеля	12	342,86	154,69	4114	1856	540	1665	6241
					143,2	49,5	1718	594	–	462	
13	290-000-0113 (пл)	Кабель гидрометрический для погружного зонда + гибкая трубка из нерж.стали К=2,000;	км	0,012	179520		2154		2154	–	2326
					–		–		–	172	
14	1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка/монтаж трубки/ НР=72 % К=2,000;	м	12	780,58	50,77	9367	609	3934	3539	13938
					401,94	7,65	4823	92	–	1032	
15	1308-0103-3603	Металлические конструкции. Монтаж оборудования НР=72 %	т	0,0183	116494,81	17607,62	2132	322	447	1061	3448
					74464	6049,98	1363	111	–	255	
16	214-206-0201	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,00888	327704		2910		2910	–	3143
					–		–		–	233	
17	214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,00942	378056		3561		3561	–	3846
					–		–		–	285	

18 1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР=72 % К=2,000;	м	20	780,58	50,77	15612	1015	6557	5898	23231
				401,94	7,65	8039	153	–	1721	
19 243-904-0106	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25 К=2,000;	м	20	238		4760		4760	–	5141
				–		–		–	381	
20 1308-0201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР=72 % К=2,000;	м кабеля	50	472,98	190,26	23649	9513	3396	9849	36178
				214,8	58,77	10740	2939	–	2680	
1.3 Монтажные материалы для установки датчиков-реле уровня										
21 1312-0901-0101	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования НР=61 % К=2,000;	шт.	16	1598,9	95,03	25582	1520	10773	8108	36385
				830,56	0,14	13289	2	–	2695	
22 243-907-2201	Перфорированная полоса для кабельного лотка шириной 30 мм К=2,000;	м	4	286		1144		1144	–	1236
				–		–		–	92	

Итого по разделу 1	**371 031**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	102 007
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	34 073
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	11 547
- материалы, изделия и конструкции, тенге	110 828
- оборудование, тенге	16 192
- накладные расходы, тенге	81 643
в т.ч. зарплата, тенге	7 348
- сметная прибыль (8 %), тенге	26 284

Итого по смете	**371 031**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	102 007
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	34 073
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	11 547
- материалы, изделия и конструкции, тенге	110 828

- оборудование, тенге	16 192
- накладные расходы, тенге	81 643
в т.ч. зарплата, тенге	7 348
- сметная прибыль (8 %), тенге	26 284

Оборудования	**Тенге**	**16 192**
Прочие	**Тенге**	**-**
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**354 839**
Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге	10 290
Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**	**365 129**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,63%	Тенге	13 254
Итого с дополнительными затратами	**Тенге**	**378 384**
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	7 568
Итого с непредвиденными	**Тенге**	**385 951**
Итого по сметному расчету в ценах на 05.04.2021г.	**Тенге**	**402 143**
Итого в текущих ценах 2021 года - 100 %, К=1	**Тенге**	**402 143**
Скидка Подрядчика 10%	Тенге	40 214
Итого без НДС со скидкой Подрядчика	**Тенге**	**361 929**
НДС 12%	Тенге	43 431
ВСЕГО по акту	**Тенге**	**405 360**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Компания НурайСтрой"

БИН 040840003535

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Ж. К. Акмагамбетов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение
"Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"

БИН190840009049

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **С.К. Булимисов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) **Эксперт (ы) техничекого надзора:**

ТОО "MSK Engineering"

Объем и качество выполненных работ подтверждаю

Эксперт технического надзора _____ **М. К. Кажмуратов**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Эксперты авторского надзора

ТОО "ИНВЕСТ-ПВ"

(KZ09VJE00043879 KZ33VJE00052759 от 21.01.2019г , договор№58 от 13.03.2020г.)

Эксперт _____ **Р.М. Шамигулов**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"
БИН 190840009049, Павлодарская область, г. Павлодар, Каирбаева, 32, тел.: 8 (7182) 32-08-43,
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"
БИН 040840003535, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, уч. Мызы, дом №13, н.п. №1, офис №204, тел.: 8 (7172) 51-7070
Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
Стройка: **"Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с. Ольгинка Павлодарского района Павлодарской области"**
Объект: **наружные сети водоснабжения**
Договор о государственных закупках работ №83 от 31 марта 2020г. (Дополнительное соглашение №83/1 от 07.04.20г., дополнительное соглашение №83/2 от 18.03.21г.)

Акт №37 приемки выполненных работ
от 16 сентября 2021 года

Составлена в текущих ценах с 05.04.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Локальная смета №4-1-4. Автоматизация комплексная									
		Раздел 1 Автоматизация комплексная									
		1.1 Контрольно-измерительные приборы									
1	1311-0301-0101	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах НР=75 %	шт.	4	777,98	–	3112	–	138	2231	5770
					743,5	–	2974	–	–	427	
2	290-000-0100 (пл)	Сигнализатор уровня жидкости трехканальный ОВЕН САУ-М6 с датчиками	шт	4	4655		18620		18620	–	20110
					–		–		–	1490	
3	1311-0201-0102	Прибор, масса до 5 кг. Установка на резьбовых соединениях НР=75 %	шт.	2	2374,87	–	4750	–	110	3479	8887
					2319,72	–	4639	–	–	658	
4	290-000-0101 (пл)	Манометр сигнализирующий ДМ2005Ст 6 кгс/см2	шт	2	5060		10120		10120	–	10930
					–		–		–	810	
		1.2 Щитовые устройства									

5	1311-0601-0101	Щиты и пульты, масса до 50 кг. Монтаж оборудования НР=75 %	шт.	1	9668,25	385,31	9668	385	2938	4853	15683
					6345	124,76	6345	125	–	1162	
6	580-000-0102 (пл) (об)	Шкаф 500x500x300, R5CE0553	шт	1	212520		212520		–	–	212520
					–		–		212520	–	
	1.3 Кабельные изделия										
7	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %	м	24	88,83	0,86	2132	21	448	1203	3602
					69,3	0,34	1663	8	–	267	
8	243-142-0305	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 1,5 мм2	км	0,024	59665		1432		1432	–	1547
					–		–		–	115	
9	1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР=72 %	м кабеля	90	686,01	403,49	61741	36314	9961	19523	87765
					171,84	129,43	15466	11649	–	6501	
10	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72 %	м кабеля	297	374,9	163,57	111345	48580	15982	44834	168673
					157,52	52,14	46783	15486	–	12494	
11	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 %	м кабеля	13	342,86	154,69	4457	2011	585	1804	6762
					143,2	49,5	1862	644	–	501	

12	1308-0201-1804	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 4. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	18	1261,73	86,18	22711	1551	14458	5276	30226
					372,32	34,77	6702	626	–	2239	
13	243-201-3903	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 4х1,5-0,66	км	0,03	289894		8697		8697	–	9393
					–		–		–	696	
14	243-211-1104	Кабель контрольный число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВБГ 4х2,5	км	0,37	595065		220174		220174	–	237788
					–		–		–	17614	
	1.4 Трубопроводы и арматура										
15	1312-0602-0102	Проводка трубная из бесшовных труб легированных и коррозионно-стойких сталей на условное давление до 10 МПа, диаметр наружный 22 мм. Монтаж на соединениях разъемных НР=61 %	м	6	1031,84	548,8	6191	3293	63	2524	9412
					472,56	216,95	2835	1302	–	697	
16	241-108-0101	Труба стальная бесшовная размерами 14х2,0 мм	м	6	496		2976		2976	–	3214
					–		–		–	238	
17	1312-1101-0902	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 15 мм. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	2	7186,97	96,88	14374	194	433	8386	24581
					6873,6	–	13747	–	–	1821	

18	242-207-4301	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130 °С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	1557		3114		3114	–	3363
					–		–		–	249	
	1.5 Монтажные изделия										
19	1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР=72 %	м	8	780,58	50,77	6245	406	2623	2359	9292
					401,94	7,65	3216	61	–	688	
20	243-904-0102	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 15	м	8	143		1144		1144	–	1236
					–		–		–	92	
21	1308-0303-2501	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	2	6351,73	43,73	12703	87	4300	5988	20186
					4158	–	8316	–	–	1495	
22	247-202-1101	Коробка соединительная типа КС-10 /КЗНС08-16/	шт.	2	7357		14714		14714	–	15891
					–		–		–	1177	
23	1312-0901-0101	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	12	937,52	95,03	11250	1140	143	6081	18717
					830,56	0,14	9967	2	–	1386	
24	261-301-0310	Штуцеры длиной 200 мм /штуцер с резьбой 1/2/	шт.	2	573		1146		1146	–	1238
					–		–		–	92	
25	261-301-1732	Спец соединения стальные: втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, d 20 мм /гайка накидная М20х1,5/	шт.	2	588		1176		1176	–	1270
					–		–		–	94	

26 261-301-0243	Ниппель, d=57 мм /НУГ-20/	кг	4	1874		7496		7496	–	8096
				–		–		–	600	
27 261-301-0242	Ниппель, d=42 мм /НСД-1/2х20/	кг	2	1585		3170		3170	–	3424
				–		–		–	254	
28 261-301-0244	Ниппеля радиаторные /ниппель д18/	шт.	2	61		122		122	–	132
				–		–		–	10	
29 241-703-0206	Прокладка плоская эластичная исполнение Б ПОН ГОСТ 15180-86 Б-20-(10-160)-ПОН	1000 шт.	0,006	28697		172		172	–	186
				–		–		–	14	
30 261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,2	1092		218		218	–	235
				–		–		–	17	
31 1308-0201-3410	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях НР=72 %	м	7	302,85	173,71	2120	1216	16	893	3254
				126,86	50,3	888	352	–	241	
32 241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	7	1590		11130		11130	–	12020
				–		–		–	890	
33 1310-0904-0101	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее НР=61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3;	км кабеля	0,087	30890,03	21345,53	2687	1857	–	755	3717
				9544,5	4692,74	830	408	–	275	
34 249-101-0502	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	87	63		5481		5481	–	5919
				–		–		–	438	

35 1308-0201-1501	**Проходы кабелей. Герметизация при вводе кабелей во взрывоопасных помещениях уплотнительной массой НР=72 %**	**проход кабеля**	**2**	1251,75	–	2504	–	1157	969	3751
				673,04	–	1346	–	–	278	
36 216-201-0104	**Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/30**	**т**	**0,001**	166380		166		166	–	179
				–		–		–	13	

Итого по разделу 1	**968 969**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	127 579
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	97 055
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	30 663
- материалы, изделия и конструкции, тенге	364 623
- оборудование, тенге	212 520
- накладные расходы, тенге	111 158
в т.ч. зарплата, тенге	10 004
- сметная прибыль (8 %), тенге	56 033

Итого по смете	**968 969**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	127 579
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	97 055
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	30 663
- материалы, изделия и конструкции, тенге	364 623
- оборудование, тенге	212 520
- накладные расходы, тенге	111 158
в т.ч. зарплата, тенге	10 004
- сметная прибыль (8 %), тенге	56 033

Оборудования	**Тенге**	**212 520**
Прочие	**Тенге**	**-**
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**756 449**
Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге	21 937
Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**	**778 386**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,63%	Тенге	28 255
Итого с дополнительными затратами	**Тенге**	**806 641**
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	16 133
Итого с непредвиденными	**Тенге**	**822 774**
Итого по сметному расчету в ценах на 05.04.2021г.	**Тенге**	**1 035 294**
Итого в текущих ценах 2021 года - 100 %, К=1	**Тенге**	**1 035 294**

Скидка Подрядчика 10%	Тенге	103 529
Итого без НДС со скидкой Подрядчика	**Тенге**	**931 765**
НДС 12%	Тенге	111 812
ВСЕГО по акту	**Тенге**	**1 043 577**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Компания НурайСтрой"

БИН 040840003535

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Ж. К. Акмагамбетов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) **Эксперт (ы) техничекого надзора:**

ТОО "MSK Engineering"

Объем и качество выполненных работ подтверждаю

Эксперт технического надзора _____ **М. К. Кажмуратов**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение
"Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"

БИН190840009049

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **С.К. Булимисов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперты авторского надзора

ТОО "ИНВЕСТ-ПВ"

Эксперт _____ **Р.М. Шамигулов**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)