Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"**
Подрядчик: **ТОО "Компания НурайСтрой"**
Наименование объекта: **"Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с. Ольгинка Павлодарского района Павлодарской области"**
Основание: **Договор №83 от 31.03.2020г.**

Акт №1 приемки выполненных работ
от 28 мая 2020 года

ущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	№ по ЛС	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Локальная смета №6-1-1. Наружные сети водоснабжения

Раздел 1 Земляные работы.
1.1 Водопровод В1 L=5465,0 м.

1	1 1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	2404	25,57	25,57	61470	61470	–	16443	84147
					–	9,5	–	22838	–	6233	
2	2 1101-0102-0379	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	2404	208,27	208,27	500681	500681	–	84709	632222
					–	48,94	–	117652	–	46831	
3	3 4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км К=1,200	т	2884,8	40		115392		–	–	124623
					–		–		–	9231	
4	4 1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	2404	16,34	13,99	39281	33632	120	12982	56444
					2,3	5,2	5529	12501	–	4181	

5	8	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	3763,55	118,47	112,52	445868	423475	–	87769	576328
						5,95	26,44	22393	99508	–	42691	
6	9	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1405	149,45	141,93	209977	199412	–	41344	271427
						7,52	33,35	10566	46857	–	20106	
7	10	1101-0101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; какс1=1,1;	м3 грунта	1824	208,63	198,19	380541	361499	–	74870	491844
						10,44	46,57	19043	84944	–	36433	
		1.2 Открытый водоотлив.										
8	19	1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	2925	1092,52	1092,52	3195621	3195621	–	1529883	5103544
						–	726,44	–	2124837	–	378040	
			Итого по разделу 1					**7 340 578**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					57 530				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					4 775 789				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 509 136				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					120				
			- перевозка грузов, тенге					115 392				
			Накладные расходы, тенге					1 848 000				
			- в т.ч. зарплата, тенге					166 320				
			Сметная прибыль (8 %), тенге					543 747				
		Раздел 2 Колодцы д=1500 мм - 13 шт, д=2000 мм - 40 шт..										
9	47	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	11,44	41859,39	8952,99	478871	102422	193422	219984	754764
						15998,9	3424,71	183027	39179	–	55908	

10	48 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	13	16230		210990		210990	–	227869
					–		–		–	16879	
11	51 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	13	16936		220168		220168	–	237781
					–		–		–	17613	
12	54 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 3ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	13	15965		207545		207545	–	224149
					–		–		–	16604	
		Итого по разделу 2					**1 444 563**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					183 027				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					102 422				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					39 179				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					832 125				
		Накладные расходы, тенге					219 984				
		- в т.ч. зарплата, тенге					19 799				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					107 005				
	Раздел 3 Трубопроводы.										
13	76 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,92	328543,65	102935,63	302260	94701	2129	228577	573304
					223294,06	27669,2	205431	25456	–	42467	
14	103 2302-0103-0210	Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	26	2623		68198		68198	–	73654
					–		–		–	5456	
15	105 2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	26	1411		36686		36686	–	39621
					–		–		–	2935	

Итого по разделу 3		**686 579**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		205 431
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		94 701
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		25 456
- материалы, изделия и конструкции, тенге		107 013
Накладные расходы, тенге		228 577
- в т.ч. зарплата, тенге		20 572
Сметная прибыль (8 %), тенге		50 858
Итого по смете		**9 471 721**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		445 988
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		4 972 912
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		2 573 771
- материалы, изделия и конструкции, тенге		939 258
- перевозка грузов, тенге		115 392
Накладные расходы, тенге		2 296 561
- в т.ч. зарплата, тенге		206 691
Сметная прибыль (8 %), тенге		701 609
Оборудования	**Тенге**	-
Прочие	**Тенге**	-
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**9 471 721**
Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге	274 680
Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**	**9 746 401**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,63%	Тенге	353 794
Итого с дополнительными затратами	**Тенге**	**10 100 195**
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	202 004
Итого с непредвиденными	**Тенге**	**10 302 199**
Итого по сметному расчету в ценах на 05.04.2019г.	**Тенге**	**10 302 199**
Итого в текущих ценах 2020 года - 100 %, К=2613	**Тенге**	**10 302 199**
Скидка Подрядчика 10%	Тенге	1 030 220

Итого без НДС со скидкой Подрядчика	**Тенге**	**9 271 979**
НДС 12%	Тенге	1 112 637
ВСЕГО по акту	**Тенге**	**10 384 616**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Компания Нурай Строй"

БИН 040840003535

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Ж. К. Акмагамбетов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт (ы) техничекого надзора:

ТОО "MSK Engineering"

Объем и качество выполненных работ подтверждаю

Эксперт технического надзора _____ **М. К. Кажмуратов**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение
"Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"
БИН190840009049

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **С.К. Булимисов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперты авторского надзора

ТОО "ИНВЕСТ-ПВ"

(KZ09VJE00043879,KZ33VJE00052759 от 21.01.2019г , договор№58 от 13.03.2020г.)

Эксперт _____ **Р.М. Шамигулов**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)