Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"
БИН 190840009049, Павлодарская область, г. Павлодар, Каирбаева, 32, тел.: 8 (7182) 32-08-43,
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"
БИН 040840003535, Акмолинская область, Целиноградский район, с. Косшы, квартал 016, уч.4340, тел.: 8 (7172) 51-7070
Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
Стройка: **"Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с. Ольгинка Павлодарского района Павлодарской области"**
Объект: Наружные сети водоснабжения
Договор о государственных закупках работ №83 от 31 марта 2020г. (Дополнительное соглашение №83/1 от 07.04.20г.)

Акт №2 приемки выполненных работ
за 25 июня 2020 года

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	№ по ЛС	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Локальная смета №6-1-1. Наружные сети водоснабжения									
			Раздел 1 Земляные работы.									
			1.1 Водопровод В1 L=5465,0 м.									
1	1	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	12494,11	25,57	25,57	319474	319474	–	85460	437329
						–	9,5	–	118694	–	32395	
2	2	1101-0102-0379	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	12494,11	208,27	208,27	2602148	2602148	–	440252	3285793
						–	48,94	–	611462	–	243392	
3	3	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км К=1,200;	т	14992,94	40		599718		–	–	647695
						–		–		–	47977	
4	4	1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	12494,11	16,34	13,99	204154	174793	625	67468	293352

						2,3	5,2	28736	64969	–	21730	
5	5	1101-0102-0380	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	12201,71	221,28	221,28	2699994	2699994	–	456832	3409373
						–	52	–	634489	–	252546	
6	6	4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,750;	т	21353	112		2391536		–	–	2582859
						–		–		–	191323	
7	7	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	12201,71	19,96	17,04	243546	207917	1342	80385	349845
						2,81	6,34	34287	77359	–	25914	
8	8	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	16568,74	118,47	112,52	1962899	1864315	–	386396	2537238
						5,95	26,44	98584	438077	–	187944	
9	9	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	6467,64	149,45	141,93	966589	917952	–	190319	1249461
						7,52	33,35	48637	215696	–	92553	
10	10	1101-0101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	8397,02	208,63	198,19	1751870	1664205	–	344674	2264268
						10,44	46,57	87665	391049	–	167724	
11	11	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами после механизированной разработки, грунт мокрый НР = 72 % т.ч. п.3.177.1: ктрр1=1,2; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	2482,08	3492,63	–	8668987	–	–	6241671	16103510
						3492,63	–	8668987	–	–	1192853	

12	12	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами под сварочные приямки (грунт мокрый) НР = 72 % т.ч. п.3.177.1: ктрр1=1,2;								
				м3 грунта	240,21	2910,53	–	699138	–	–	503380	1298720
						2910,53	–	699138	–	–	96201	
13	13	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	3253,67	715,08	–	2326634	–	–	1675177	4321956
						715,08	–	2326634	–	–	320145	
14	14	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	26552,02	17,67	17,67	469174	469174	–	125602	642358
						–	6,57	–	174447	–	47582	
15	15	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	26552,02	148,58	72	3945099	1911745	–	2070994	6497380
						76,57	31,76	2033088	843292	–	481287	
		1.2 Открытый водоотлив.										
19	19	1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	15202,12	1092,52	1092,52	16608620	16608620	–	7951268	26524679
						–	726,44	–	11043428	–	1964791	

Итого по разделу 1	**72 445 816**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	14 025 757
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	29 440 339
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	14 612 962
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 967
- перевозка грузов, тенге	2 991 254
Накладные расходы, тенге	20 619 878
- в т.ч. зарплата, тенге	1 855 789
Сметная прибыль (8 %), тенге	5 366 357

Раздел 3 Трубопроводы.

20	74	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,16	288404,34	81341,22	46145	13015	165	36054	88775
						206029,59	21585,8	32965	3454	–	6576	

21	75	2301-0501-1109	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	164,63	446		73425		73425	–	79299
						–		–		–	5874	
22	76	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	4,295	328543,65	102935,63	1411095	442109	9938	1067108	2676460
						223294,06	27669,2	959048	118839	–	198256	
23	77	2301-0501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4337,95	1352		5864908		5864908	–	6334101
						–		–		–	469193	
24	80	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	4	1352,5	892,25	5410	3569	–	2731	8793
						460,25	229,5	1841	918	–	651	
25	81	2302-0302-2410	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	1932		7728		7728	–	8346
						–		–		–	618	
26	103	2302-0103-0210	Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	22	2623		57706		57706	–	62322
						–		–		–	4616	
27	105	2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	22	1411		31042		31042	–	33525
						–		–		–	2483	
			Итого по разделу 3					**9 291 621**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					993 854				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					458 692				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					123 211				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					6 044 913				
			Накладные расходы, тенге					1 105 894				
			- в т.ч. зарплата, тенге					99 530				
			Сметная прибыль (8 %), тенге					688 268				

Итого по смете	**81 737 437**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	15 019 611
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	29 899 031
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	14 736 173
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 046 880
- перевозка грузов, тенге	2 991 254
Накладные расходы, тенге	21 725 772
- в т.ч. зарплата, тенге	1 955 319
Сметная прибыль (8 %), тенге	6 054 625

Оборудования	**Тенге**	**-**
Прочие	**Тенге**	**-**
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**81 737 437**
Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге	2 370 386
Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**	**84 107 823**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,63%	Тенге	3 053 114
Итого с дополнительными затратами	**Тенге**	**87 160 938**
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	1 743 219
Итого с непредвиденными	**Тенге**	**88 904 156**
Итого по сметному расчету в ценах на 05.04.2019г.	**Тенге**	**88 904 156**
Итого в текущих ценах 2020 года - 100 %, К=2613	**Тенге**	**88 904 156**
Скидка Подрядчика 10%	Тенге	8 890 416
Итого без НДС со скидкой Подрядчика	**Тенге**	**80 013 741**
НДС 12%	Тенге	9 601 649
ВСЕГО по акту	**Тенге**	**89 615 390**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Компания НурайСтрой"

БИН 040840003535

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Ж. К. Акмагамбетов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт (ы) техничекого надзора:

ТОО "MSK Engineering"

(№аттестата-KZ22VWWC00001751 от 16.03.2020г. дог.№29 от 24.02.2020г)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю

Эксперт технического надзора _____ **М. К. Кажмуратов**

(должность, фамилия, имя, отчество

индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение

"Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"

БИН190840009049

(наименование организации, бизнес идентификационый номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **С.К. Булимисов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперты авторского надзора

ТОО "ИНВЕСТ-ПВ"

(KZ09VJE00043879 KZ33VJE00052759 от 21.01.2019г , договор№58 от 13.03.2020г.)

Эксперт _____ **Р.М. Шамигулов**

(должность, фамилия, имя, отчество

индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)