Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"
БИН 190840009049, Павлодарская область, г. Павлодар, Каирбаева, 32, тел.: 8 (7182) 32-08-43,
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"
БИН 040840003535, Акмолинская область, Целиноградский район, с. Косшы, квартал 016, уч.4340, тел.: 8 (7172) 51-7070
Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
Стройка: **"Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с. Ольгинка Павлодарского района Павлодарской области"**
Объект: Науружные сети водоснабжения
Договор о государственных закупках работ №83 от 31 марта 2020г. (Дополнительное соглашение №83/1 от 07.04.20г.)

Акт №3 приемки выполненных работ
от 28 июля 2020 года

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	№ по ЛС	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Локальная смета №6-1-1. Наружные сети водоснабжения

Раздел 1 Земляные работы.
1.1 Водопровод В1 L=16057 м.

1	1	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	2037,47	25,57	25,57	52098	52098	–	13936	71317
						–	9,5	–	19356	–	5283	
2	2	1101-0102-0379	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	2037,47	208,27	208,27	424344	424344	–	71794	535829
						–	48,94	–	99714	–	39691	
3	3	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км К=1,200;	т	2444,96	40		97798		–	–	105622

						–		–		–	7824	
4	4	1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	2037,47	16,34	13,99	33292	28504	102	11002	47838
						2,3	5,2	4686	10595	–	3544	
5	5	1101-0102-0380	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1668,72	221,28	221,28	369254	369254	–	62477	466270
						–	52	–	86773	–	34538	
6	6	4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,750;	т	2920,26	112		327069		–	–	353235
						–		–		–	26166	
7	7	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	1668,72	19,96	17,04	33308	28435	184	10994	47845
						2,81	6,34	4689	10580	–	3544	
8	8	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	2778,32	118,47	112,52	329148	312617	–	64793	425455
						5,95	26,44	16531	73459	–	31515	
9	9	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1076,66	149,45	141,93	160907	152810	–	31682	207996
						7,52	33,35	8096	35907	–	15407	
10	10	1101-0101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	1397,82	208,63	198,19	291627	277034	–	57377	376924
						10,44	46,57	14593	65096	–	27920	

11	11	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами после механизированной разработки, грунт мокрый НР = 72 % т.ч. п.3.177.1: ктрр1=1,2; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	339,45	3492,63	–	1185573	–	–	853613	2202321
						3492,63	–	1185573	–	–	163135	
12	12	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами под сварочные приямки (грунт мокрый) НР = 72 % т.ч. п.3.177.1: ктрр1=1,2;	м3 грунта	32,87	2910,53	–	95669	–	–	68882	177715
						2910,53	–	95669	–	–	13164	
13	13	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	444,97	715,08	–	318189	–	–	229096	591068
						715,08	–	318189	–	–	43783	
14	14	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	3631,23	17,67	17,67	64164	64164	–	17177	87848
						–	6,57	–	23857	–	6507	
15	15	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	3631,23	148,58	72	539528	261449	–	283227	888576
						76,57	31,76	278043	115328	–	65820	

Итого по разделу 1	**6 585 860**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 926 071
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 970 709
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	540 665
- материалы, изделия и конструкции, тенге	285
- перевозка грузов, тенге	424 868
Накладные расходы, тенге	1 776 050
- в т.ч. зарплата, тенге	159 844
Сметная прибыль (8 %), тенге	487 841

Раздел 2 Колодцы д=1500 мм - 123 шт, д=2000 мм - 7 шт..

16	47	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых HP = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	199,49	41859,39	8952,99	8350530	1786032	3372877	3836068	13161525
						15998,9	3424,71	3191621	683195	–	974928	
17	48	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	93	16230		1509390		1509390	–	1630141
						–		–		–	120751	
18	49	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	22502		135012		135012	–	145813
						–		–		–	10801	
19	51	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	305	16936		5165480		5165480	–	5578718
						–		–		–	413238	
20	53	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	18	22565		406170		406170	–	438664
						–		–		–	32494	
21	54	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 3ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	93	15965		1484745		1484745	–	1603525
						–		–		–	118780	
22	55	2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 2ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	20749		124494		124494	–	134454

						–		–		–	9960	
23	60	1312-0901-0106	Закладное устройство в стенке колодца. Монтаж гильз НР = 61 %	шт.	223	1211,04	1,04	270062	232	–	164662	469501
						1210	0,48	269830	107	–	34778	
24	62	2301-0501-1013	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 160х6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=216,000;	м	44,6	2306		102848		102848	–	111075
						–		–		–	8228	
25	65	2106-0208-0501	Лестницы С5 -105 шт, С7 - 1 шт	т	2,381	544342		1296078		1296078	–	1399765
						–		–		–	103686	
26	66	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	124,31	77,95	2,29	9690	285	4369	3495	14240
						40,51	0,24	5036	30	–	1055	
27	67	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	124,31	73,49	1,62	9136	201	5989	2053	12083
						23,69	0,24	2945	30	–	895	
			Итого по разделу 2					**24 699 504**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 469 431				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 786 750				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					683 362				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					13 607 453				
			Накладные расходы, тенге					4 006 277				
			- в т.ч. зарплата, тенге					360 565				
			Сметная прибыль (8 %), тенге					1 829 593				
			Раздел 3 Трубопроводы.									
28	74	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,107	288404,34	81341,22	30859	8704	111	24111	59368
						206029,59	21585,8	22045	2310	–	4398	
29	Р	2301-0501-1109	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 63х3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	108,07	446		48199		48199	–	52055

						–		–		–	3856	
30	76	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	1,087	328543,65	102935,63	357127	111891	2515	270069	677372
						223294,06	27669,2	242721	30076	–	50176	
31	Р	2301-0501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1097,87	1352		1484320		1484320	–	1603066
						–		–		–	118746	

Итого по разделу 3	**2 391 861**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	264 766
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	120 595
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	32 386
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 535 145
Накладные расходы, тенге	294 180
- в т.ч. зарплата, тенге	26 476
Сметная прибыль (8 %), тенге	177 175

Итого по смете	**33 677 225**
в том числе	**0**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	**5 660 268**
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	**3 878 053**
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	**1 256 413**
- материалы, изделия и конструкции, тенге	**15 142 884**
- перевозка грузов, тенге	424 868
Накладные расходы, тенге	6 076 507
- в т.ч. зарплата, тенге	546 886
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 494 609

Оборудования	**Тенге**	-
Прочие	**Тенге**	-
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**33 677 225**
Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге	976 640
Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**	**34 653 865**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,63%	Тенге	1 257 935
Итого с дополнительными затратами	**Тенге**	**35 911 800**
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	718 236
Итого с непредвиденными	**Тенге**	**36 630 036**
Итого по сметному расчету в ценах на 05.04.2019г.	**Тенге**	**36 630 036**
Итого в текущих ценах 2020 года - 100 %, К=2613	**Тенге**	**36 630 036**

Скидка Подрядчика 10%	Тенге	3 663 004
Итого без НДС со скидкой Подрядчика	**Тенге**	**32 967 033**
НДС 12%	Тенге	3 956 044
ВСЕГО по акту	**Тенге**	**36 923 077**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Компания НурайСтрой"

БИН 040840003535

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Ж. К. Акмагамбетов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) **Эксперт (ы) техничекого надзора:**

ТОО "MSK Engineering"

Объем и качество выполненных работ подтверждаю

Эксперт технического надзора _____ **М. К. Кажмуратов**

(должность, фамилия, имя, отчество индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение
"Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"

БИН190840009049

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **С.К. Булимисов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперты авторского надзора

ТОО "ИНВЕСТ-ПВ"

(KZ09VJE00043879 KZ93VJE00052759 от 21.01.2019г., договор №58 от 13.03.2020г.)

Эксперт _____ **Р.М. Шамигулов**

(должность, фамилия, имя, отчество индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)