Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"
БИН 190840009049, Павлодарская область, г. Павлодар, Каирбаева, 32, тел.: 8 (7182) 32-08-43,
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"
БИН 040840003535, Акмолинская область, Целиноградский район, с. Косшы, квартал 016, уч.4340, тел.: 8 (7172) 51-7070
Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
Стройка: **"Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с. Ольгинка Павлодарского района Павлодарской области"**
Объект: Наружные сети водоснабжения
Договор о государственных закупках работ №83 от 31 марта 2020г. (Дополнительное соглашение №83/1 от 07.04.20г.)

Акт №4 приемки выполненных работ
от 24 августа 2020 года

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	№ по ЛС	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета №6-1-1. Наружные сети водоснабжения									
			Раздел 1 Земляные работы.									
			1.1 Водопровод В1 L=16057 м.									
1	1	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	9202,59	25,57	25,57	235310	235310	–	62946	322116
						–	9,5	–	87425	–	23860	
2	2	1101-0102-0379	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	9202,59	208,27	208,27	1916623	1916623	–	324270	2420165
						–	48,94	–	450375	–	179271	
3	3	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км К=1,200;	т	11043,11	40		441724		–	–	477062
						–		–		–	35338	
4	4	1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	9202,59	16,34	13,99	150370	128744	460	49694	216069

5	5	1101-0102-0380	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %			2,3	5,2	21166	47853	–	16005	
				м3 грунта	7537,05	221,28	221,28	1667798	1667798	–	282187	2105984
						–	52	–	391927	–	155999	
6	6	4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,750;									
				т	13189,93	112		1477272		–	–	1595454
						–		–		–	118182	
7	7	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	7537,05	19,96	17,04	150440	128431	829	49654	216101
						2,81	6,34	21179	47785	–	16007	
8	8	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	12548,695	118,47	112,52	1486644	1411979	–	292646	1921633
						5,95	26,44	74665	331787	–	142343	
9	9	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	4862,93	149,45	141,93	726765	690196	–	143099	939452
						7,52	33,35	36569	162179	–	69589	
10	10	1101-0101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	6313,51	208,63	198,19	1317188	1251275	–	259152	1702447
						10,44	46,57	65913	294020	–	126107	
11	11	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами после механизированной разработки, грунт мокрый НР = 72 % т.ч. п.3.177.1: ктрр1=1,2; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	1533,2	3492,63	–	5354900	–	–	3855528	9947263
						3492,63	–	5354900	–	–	736834	

12	12	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами под сварочные приямки (грунт мокрый) НР = 72 % т.ч. п.3.177.1: ктрр1=1,2;									
				м3 грунта	148,45	2910,53	–	432068	–	–	311089	802610
						2910,53	–	432068	–	–	59453	
13	13	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	2009,79	715,08	–	1437161	–	–	1034756	2669670
						715,08	–	1437161	–	–	197753	
14	14	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	16401,1	17,67	17,67	289807	289807	–	77584	396782
						–	6,57	–	107755	–	29391	
15	15	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	16401,1	148,58	72	2436875	1180879	–	1279246	4013412
						76,57	31,76	1255832	520899	–	297290	
			Итого по разделу 1					**29 746 221**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					8 699 453				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					8 901 044				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 442 005				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 289				
			- перевозка грузов, тенге					1 918 997				
			Накладные расходы, тенге					8 021 850				
			- в т.ч. зарплата, тенге					721 966				
			Сметная прибыль (8 %), тенге					2 203 424				
			<u>Раздел 2 Колодцы д=1500 мм - 123 шт, д=2000 мм - 7 шт..</u>									
16	47	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	45,1	41859,39	8952,99	1887858	403780	762528	867245	2975512
						15998,9	3424,71	721550	154454	–	220408	
17	48	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	17	16230		275910		275910	–	297983
						–		–		–	22073	

18	49	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	22502	22502	22502	–	24302
						–	–	–	1800	
19	51	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	51	16936	863736	863736	–	932835
						–	–	–	69099	
20	53	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	22565	67695	67695	–	73111
						–	–	–	5416	
21	54	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 3ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	17	15965	271405	271405	–	293117
						–	–	–	21712	
22	55	2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 2ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	20749	20749	20749	–	22409
						–	–	–	1660	
23	56	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	30	9672	290160	290160	–	313373
						–	–	–	23213	
24	57	2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	30	4731	141930	141930	–	153284
						–	–	–	11354	
25	58	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	160	2456	392960	392960	–	424397

26	60	1312-0901-0106	Закладное устройство в стенке колодца. Монтаж гильз НР = 61 %				–		–	–	31437	
				шт.	373	1211,04	1,04	451718	388	–	275421	785310
						1210	0,48	451330	179	–	58171	
27	61	2301-0501-1010	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=233,000;	м	65,8	1076		70801		70801	–	76465
						–		–		–	5664	
28	62	2301-0501-1013	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160x6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=216,000;	м	4,8	2306		11069		11069	–	11954
						–		–		–	886	
29	Р	2301-0501-1014	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 180x6,9 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=216,000;	м	4	2867		11468		11468	–	12385
											917	
30	Р	2303-0101-0503	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	130	8373		1088490		1088490	–	1175569
						–		–		–	87079	
31	65	2106-0208-0501	Лестницы С5 -105 шт, С7 - 1 шт	т	1,0952	544342		596163		596163	–	643856
						–		–		–	47693	
32	66	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	56,45	77,95	2,29	4400	129	1984	1587	6467
						40,51	0,24	2287	14	–	479	
33	67	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	56,45	73,49	1,62	4149	91	2720	932	5487
						23,69	0,24	1337	14	–	406	

Итого по разделу 2	**8 227 816**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 176 504
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	404 388
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	154 661
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 892 270
Накладные расходы, тенге	1 145 185
- в т.ч. зарплата, тенге	103 067
Сметная прибыль (8 %), тенге	609 468

Раздел 3 Трубопроводы.

34	74	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,161	288404,34	81341,22	46433	13096	166	36280	89330
						206029,59	21585,8	33171	3475	–	6617	
35	Р	2301-0501-1109	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63х3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	159,58	446		71173		71173	–	76866
						–		–		–	5694	
36	76	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	2,159	328543,65	102935,63	709326	222238	4996	536411	1345396
						223294,06	27669,2	482092	59738	–	99659	
37	Р	2301-0501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3109,79	1352		4204436		4204436	–	4540791
						–		–		–	336355	
38	Р	1122-0501-0104	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	1,002	395238	119935	396028	120175	3674	301332	753149
						271636	32132	272179	32196	–	55789	
39	Р	2301-0501-1113	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 125х6 питьевая ГОСТ 18599-2001 К-1,01	м	1012,02	1733		1753831		1753831	–	1894137
						–		–		–	140306	
40	110	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка тройников, крестов, отводов, переходов, заглушек НР = 99 %	т фасонных частей	0,16365	1308132,07	496255,09	214076	81212	58867	95265	334088
						452166,44	135838,99	73997	22230	–	24747	

Итого по разделу 3	**9 033 757**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	861 439
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	436 721
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	117 639
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 097 143
Накладные расходы, тенге	969 288
- в т.ч. зарплата, тенге	87 236
Сметная прибыль (8 %), тенге	669 167

Итого по смете	**47 007 793**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	10 737 397
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	9 742 153
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 714 305
- материалы, изделия и конструкции, тенге	10 990 702
- перевозка грузов, тенге	1 918 997
Накладные расходы, тенге	10 136 322
- в т.ч. зарплата, тенге	912 269
Сметная прибыль (8 %), тенге	3 482 059

Оборудования	**Тенге**	**-**
Прочие	**Тенге**	**-**
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**47 007 793**
Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге	1 363 226
Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**	**48 371 020**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,63%	Тенге	1 755 868
Итого с дополнительными затратами	**Тенге**	**50 126 888**
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	1 002 538
Итого с непредвиденными	**Тенге**	**51 129 425**
Итого по сметному расчету в ценах на 05.04.2019г.	**Тенге**	**51 129 425**
Итого в текущих ценах 2020 года - 100 %, К=2613	**Тенге**	**51 129 426**
Скидка Подрядчика 10%	Тенге	5 112 943
Итого без НДС со скидкой Подрядчика	**Тенге**	**46 016 483**
НДС 12%	Тенге	5 521 978
ВСЕГО по акту	**Тенге**	**51 538 461**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Компания НурайСтрой"

БИН 040840003535

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Ж. К. Акмагамбетов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение
"Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"

БИН190840009049

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **С.К. Булимисов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) **Эксперт (ы) техничекого надзора:**

ТОО "MSK Engineering"

Объем и качество выполненных работ подтверждаю

Эксперт технического надзора _____ **М. К. Кажмуратов**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Эксперты авторского надзора

ТОО "ИНВЕСТ-ПВ"

(KZ09VJE00043879 KZ33VJE00052259 от 21.01.2019г., договор№58 от 13.03.2020г.)

Эксперт _____ **Р.М. Шамигулов**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)