Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"
БИН 190840009049, Павлодарская область, г. Павлодар, Каирбаева, 32, тел.: 8 (7182) 32-08-43,
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"
БИН 040840003535, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул. Мызы, дом №13, н.п. №1, офис №204, тел.: 8 (7172) 51-7070
Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
Стройка: **"Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с. Ольгинка Павлодарского района Павлодарской области"**
Объект: Наружные сети водоснабжения
Договор о государственных закупках работ №83 от 31 марта 2020г. (Дополнительное соглашение №83/1 от 07.04.20г., дополнительное соглашение №83/2 от 18.05.21г.)

Акт №7 приемки выполненных работ
от 20 апреля 2021 года

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	№ по ЛС	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета №6-5-1. Подземная насосная станция (№2)									
			Раздел 5 Бурение скважин Н-125м									
1	97	1101-0101-0428	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 НР = 72 %	м3 грунта	27	193,63	193,63	5228	5228	–	1086	6819
						–	55,88	–	1509	–	505	
2	98	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	27	17,63	17,63	476	476	–	129	653
						–	6,63	–	179	–	48	
3	99	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	27	148,63	72	4013	1944	–	2107	6610
						76,63	31,75	2069	857	–	490	
4	100	1101-0205-0302	Грунты 2 группы.Копка канавок, циркуляционной системы, вручную НР = 72 %	м3 грунта	1,5	1506	–	2259	–	–	1626	4196
						1506	–	2259	–	–	311	

5	101 1110-0102-0601	Крепление стенок отстойника деревянными щитами НР = 90 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	48	591,03	14,53	28369	697	9690	16477	48434
					374,63	6,78	17982	325	–	3588	
6	102 2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	48	786		37728		37728	–	40746
					–		–		–	3018	
7	Р 1104-0101-0302	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы /применение долот диаметром до 350 мм/ НР = 85 % т.ч. п.3.6: ктрр1=1,4; ктрм1=1,4; кэкс1=1,4;	м бурения	14	7518,68	3291,71	105262	46084	40620	29588	145638
					1325,57	1160,82	18558	16251	–	10788	
8	Р 1104-0101-0303	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы /применение долот диаметром до 350 мм/ НР = 85 % т.ч. п.3.6: ктрр1=1,4; ктрм1=1,4; кэкс1=1,4;	м бурения	11	14294,36	5633,41	157238	61968	69127	41094	214199
					2376,68	2018,41	26143	22203	–	15867	
9	Р 1104-0101-0302	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы /применение долот диаметром до 250 мм/ НР = 85 % т.ч. п.3.4: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м бурения	26,7	5219,91	2586,29	139372	69054	42509	44337	198405
					1041,52	912,08	27809	24353	–	14697	
10	Р 1104-0101-0303	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы /применение долот диаметром до 250 мм/ НР = 85 % ; т.ч. п.3.4: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м бурения	5,3	9719,72	4426,23	51515	23459	18158	15557	72437
					1867,36	1585,94	9897	8405	–	5366	

11	Р 1104-0101-0305	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы /применение долот диаметром до 250 мм/ НР = 85 % ; т.ч. п.3.4: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м бурения	68	17773,74	9026,15	1208614	613778	324217	399813	1737102
					3979,69	2937,49	270619	199749	–	128674	
12	Р 1104-0201-0206	Скважины глубиной до 200 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 2 группы по устойчивости /трубы с наружным диаметром свыше 201 до 300 мм/ НР = 85 % ; т.ч. п.3.51:	м закрепленной скважины	25,2	4241,53	2538	106887	63958	850	48911	168261
					1669,8	613,61	42079	15463	–	12464	
13	Р 2301-0303-0153	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 273, толщина стенки 10,2 мм	м	25,2	22077		556340		556340	–	600848
					–		–		–	44507	
14	Р 1104-0201-0402	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) со сварным соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т /трубы от 151 до 200 мм/ НР = 85 % т.ч. п.3.59:	м спуска или подъема труб	25,2	1466,39	890,52	36953	22441	912	15912	57095
					539,66	203,21	13599	5121	–	4229	
15	Р 1104-0201-0206	Скважины глубиной до 200 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 2 группы по устойчивости /трубы с наружным диаметром до 200 мм/ НР = 85 %	м закрепленной скважины	100,3	4241,53	2537,99	425425	254560	3384	194673	669706
					1669,8	613,62	167481	61546	–	49608	

16	Р 1104-0401-0101	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения /диаметром до 200 мм/ НР = 85 % ; т.ч. п.3.91: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8;	м труб	13	855,92	551,5	11127	7170	426	4523	16902
					271,65	137,69	3531	1790	–	1252	
17	Р 2301-0303-0122	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 168, толщина стенки 7,3 мм	м	125,5	13332		1673166		1673166	–	1807019
					–		–		–	133853	
18	108 2101-0102-0304	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	1,1	36997		40697		40697	–	43953
					–		–		–	3256	
19	109 2113-0703-1405	Вода техническая с подвозкой на бурение скважины с учетом деглинизации	м3	100	29		2900		2900	–	3132
					–		–		–	232	
20	112 1131-0801-0401	Сверление отверстий электроперфоратором (перфорация труб) применит. НР = 88 %	м рельс-форм	13	190,71	88,86	2479	1155	–	1888	4717
					101,86	69	1324	897	–	349	
21	113 2403-0101-2801	Фильтры для буровых скважин на воду, тип СП-6Ф7В	шт.	1	39811		39811		39811	–	42996
					–		–		–	3185	
22	Р 1104-0401-0301	Пространство межтрубное скважины. Засыпка НР = 85 %	м3	1,014	15424,06	–	15640	–	3941	9944	27630
					11536,98	–	11698	–	–	2047	
23	Р 1104-0301-0103	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 200 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг НР = 85 %	колонна	1	546013,5	331843,5	546014	331844	–	266289	877287
					214170	99111	214170	99111	–	64984	

24	115 2113-0101-1505	Портландцемент тампонажный бездобавочный сульфатостойкий ГОСТ 1581-96	т	1,5	25637		38456		38456	–	41532
					–		–		–	3076	
25	116 1104-0501-0101	Деглинизация. Прокачка воды эрлифтом компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания НР = 85 %	сутки откачки	11	329676	251003,13	3626436	2761034	–	1383523	5410756
					78672,88	69297,5	865402	762273	–	400797	
26	Р 1104-0501-0101	Скважины глубиной до 300 м. Пробная откачка воды эрлифтом компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания НР = 85 %	сутки откачки	3	329676	251003	989028	753009	–	377325	1475661
					78673	69297,5	236019	207893	–	109308	
27	Р 1104-0501-0201	Скважины глубиной до 500 м. Откачка воды насосом и оборудованием роторного бурения НР = 85 %	сутки откачки	16	126237,6	69537,6	2019802	1112602	–	1036418	3300717
					56700	19507,2	907200	312115	–	244498	
28	118 1312-0101-0101	Установка пьезометрических трубок диам.3/4" вдоль обсадной колонной (параллельно) НР = 61 %	м трубопровода	25	1298,06	79,81	32452	1995	206	19112	55689
					1210	43,25	30250	1081	–	4125	
29	119 2301-1305-0102	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	25	60		1500		1500	–	1620
					–		–		–	120	

Итого по разделу 5	**17 080 759**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 868 090
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 132 456
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 741 121
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 904 639
Накладные расходы, тенге	3 910 332
- в т.ч. зарплата, тенге	351 930
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 265 242

Итого по смете	**17 080 759**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 868 090
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 132 456
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 741 121
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 904 639
Накладные расходы, тенге	3 910 332

- в т.ч. зарплата, тенге	351 930
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 265 242

Оборудования	**Тенге**	**-**
Прочие	**Тенге**	**-**
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**17 080 759**
Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге	495 342
Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**	**17 576 101**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,63%	Тенге	638 012
Итого с дополнительными затратами	**Тенге**	**18 214 114**
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	364 282
Итого с непредвиденными	**Тенге**	**18 578 396**
Итого по сметному расчету в ценах на 05.04.2019г.	**Тенге**	**18 578 396**
Итого в текущих ценах 2020 года - 100 %, К=2613	**Тенге**	**18 578 396**
Скидка Подрядчика 10%	Тенге	1 857 840
Итого без НДС со скидкой Подрядчика	**Тенге**	**16 720 556**
НДС 12%	Тенге	2 006 467
ВСЕГО по акту	**Тенге**	**18 727 023**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Компания НурайСтрой"

БИН 040840003535

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Ж. К. Акмагамбетов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) **Эксперт (ы) техничекого надзора:**

ТОО "MSK Engineering"

Объем и качество выполненных работ подтверждаю

Эксперт технического надзора _____ **М. К. Кажмуратов**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение
"Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"

БИН190840009049

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **С.К. Булимисов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперты авторского надзора

ТОО "ИНВЕСТ-ПВ"

(KZ09VJE00043879 KZ33VJE00052759 от 21.01.2019г , договор№58 от 13.03.2020г.)

Эксперт _____ **Р.М. Шамигулов**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"
БИН 190840009049, Павлодарская область, г. Павлодар, Каирбаева, 32, тел.: 8 (7182) 32-08-43,
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"
БИН 040840003535, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул. Мызы, дом №13, н.п. №1, офис №204, тел.: 8 (7172) 51-7070
Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
Стройка: **"Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с. Ольгинка Павлодарского района Павлодарской области"**
Объект: Наружные сети водоснабжения
Договор о государственных закупках работ №83 от 31 марта 2020г. (Дополнительное соглашение №83/1 от 07.04.20г., дополнительное соглашение №83/2 от 18.05.21г.)

Акт №6 приемки выполненных работ
от 20 апреля 2021 года

щих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	№ по ЛС	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Локальная смета №6-5-1. Подземная насосная станция (№1)

Раздел 5 Бурение скважин Н-125м

1	97	1101-0101-0428	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 НР = 72 %	м3 грунта	27	193,63	193,63	5228	5228	–	1086	6819
						–	55,88	–	1509	–	505	
2	98	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	27	17,63	17,63	476	476	–	129	653
						–	6,63	–	179	–	48	
3	99	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	27	148,63	72	4013	1944	–	2107	6610
						76,63	31,75	2069	857	–	490	
4	100	1101-0205-0302	Грунты 2 группы.Копка канавок, циркуляционной системы, вручную НР = 72 %	м3 грунта	1,5	1506	–	2259	–	–	1626	4196
						1506	–	2259	–	–	311	

5	101 1110-0102-0601	Крепление стенок отстойника деревянными щитами НР = 90 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	48	591,03	14,53	28369	697	9690	16477	48434
					374,63	6,78	17982	325	–	3588	
6	102 2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	48	786		37728		37728	–	40746
					–		–		–	3018	
7	Р 1104-0101-0302	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы /применение долот диаметром до 350 мм/ НР = 85 % т.ч. п.3.6: ктрр1=1,4; ктрм1=1,4; кэкс1=1,4;	м бурения	14	7518,68	3291,71	105262	46084	40620	29588	145638
					1325,57	1160,82	18558	16251	–	10788	
8	Р 1104-0101-0303	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы /применение долот диаметром до 350 мм/ НР = 85 % т.ч. п.3.6: ктрр1=1,4; ктрм1=1,4; кэкс1=1,4;	м бурения	11	14294,36	5633,41	157238	61968	69127	41094	214199
					2376,68	2018,41	26143	22203	–	15867	
9	Р 1104-0101-0302	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы /применение долот диаметром до 250 мм/ НР = 85 % т.ч. п.3.4: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м бурения	26,7	5219,91	2586,29	139372	69054	42509	44337	198405
					1041,52	912,08	27809	24353	–	14697	
10	Р 1104-0101-0303	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы /применение долот диаметром до 250 мм/ НР = 85 % ; т.ч. п.3.4: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м бурения	5,3	9719,72	4426,23	51515	23459	18158	15557	72437
					1867,36	1585,94	9897	8405	–	5366	

11	Р 1104-0101-0305	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы /применение долот диаметром до 250 мм/ НР = 85 % ; т.ч. п.3.4: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м бурения	68	17773,74	9026,15	1208614	613778	324217	399813	1737102
					3979,69	2937,49	270619	199749	–	128674	
12	Р 1104-0201-0206	Скважины глубиной до 200 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 2 группы по устойчивости /трубы с наружным диаметром свыше 201 до 300 мм/ НР = 85 % ; т.ч. п.3.51:	м закрепленной скважины	25,2	4241,53	2538	106887	63958	850	48911	168261
					1669,8	613,61	42079	15463	–	12464	
13	Р 2301-0303-0153	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 273, толщина стенки 10,2 мм	м	25,2	22077		556340		556340	–	600848
					–		–		–	44507	
14	Р 1104-0201-0402	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) со сварным соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т /трубы от 151 до 200 мм/ НР = 85 % т.ч. п.3.59:	м спуска или подъема труб	25,2	1466,39	890,52	36953	22441	912	15912	57095
					539,66	203,21	13599	5121	–	4229	
15	Р 1104-0201-0206	Скважины глубиной до 200 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 2 группы по устойчивости /трубы с наружным диаметром до 200 мм/ НР = 85 %	м закрепленной скважины	100,3	4241,53	2537,99	425425	254560	3384	194673	669706
					1669,8	613,62	167481	61546	–	49608	

16	Р 1104-0401-0101	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения /диаметром до 200 мм/ НР = 85 % ; т.ч. п.3.91: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8;	м труб	13	855,92	551,5	11127	7170	426	4523	16902
					271,65	137,69	3531	1790	–	1252	
17	Р 2301-0303-0122	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 168, толщина стенки 7,3 мм	м	125,5	13332		1673166		1673166	–	1807019
					–		–		–	133853	
18	108 2101-0102-0304	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	1,1	36997		40697		40697	–	43953
					–		–		–	3256	
19	109 2113-0703-1405	Вода техническая с подвозкой на бурение скважины с учетом деглинизации	м3	100	29		2900		2900	–	3132
					–		–		–	232	
20	112 1131-0801-0401	Сверление отверстий электроперфоратором (перфорация труб) применит. НР = 88 %	м рельс-форм	13	190,71	88,86	2479	1155	–	1888	4717
					101,86	69	1324	897	–	349	
21	113 2403-0101-2801	Фильтры для буровых скважин на воду, тип СП-6Ф7В	шт.	1	39811		39811		39811	–	42996
					–		–		–	3185	
22	Р 1104-0401-0301	Пространство межтрубное скважины. Засыпка НР = 85 %	м3	1,014	15424,06	–	15640	–	3941	9944	27630
					11536,98	–	11698	–	–	2047	
23	Р 1104-0301-0103	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 200 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг НР = 85 %	колонна	1	546013,5	331843,5	546014	331844	–	266289	877287
					214170	99111	214170	99111	–	64984	

24	115 2113-0101-1505	Портландцемент тампонажный бездобавочный сульфатостойкий ГОСТ 1581-96	т	1,5	25637		38456		38456	–	41532
					–		–		–	3076	
25	116 1104-0501-0101	Деглинизация. Прокачка воды эрлифтом компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания НР = 85 %	сутки откачки	11	329676	251003,13	3626436	2761034	–	1383523	5410756
					78672,88	69297,5	865402	762273	–	400797	
26	Р 1104-0501-0101	Скважины глубиной до 300 м. Пробная откачка воды эрлифтом компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания НР = 85 %	сутки откачки	3	329676	251003	989028	753009	–	377325	1475661
					78673	69297,5	236019	207893	–	109308	
27	Р 1104-0501-0201	Скважины глубиной до 500 м. Откачка воды насосом и оборудованием роторного бурения НР = 85 %	сутки откачки	16	126237,6	69537,6	2019802	1112602	–	1036418	3300717
					56700	19507,2	907200	312115	–	244498	
28	118 1312-0101-0101	Установка пьезометрических трубок диам.3/4" вдоль обсадной колонной (параллельно) НР = 61 %	м трубопровода	25	1298,06	79,81	32452	1995	206	19112	55689
					1210	43,25	30250	1081	–	4125	
29	119 2301-1305-0102	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	25	60		1500		1500	–	1620
					–		–		–	120	

Итого по разделу 5	**17 080 759**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 868 090
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 132 456
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 741 121
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 904 639
Накладные расходы, тенге	3 910 332
- в т.ч. зарплата, тенге	351 930
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 265 242

Итого по смете	**17 080 759**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 868 090
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 132 456
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 741 121
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 904 639
Накладные расходы, тенге	3 910 332

- в т.ч. зарплата, тенге	351 930
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 265 242

Оборудования	**Тенге**	**-**
Прочие	**Тенге**	**-**
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**17 080 759**
Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге	495 342
Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**	**17 576 101**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,63%	Тенге	638 012
Итого с дополнительными затратами	**Тенге**	**18 214 114**
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	364 282
Итого с непредвиденными	**Тенге**	**18 578 396**
Итого по сметному расчету в ценах на 05.04.2019г.	**Тенге**	**18 578 396**
Итого в текущих ценах 2020 года - 100 %, К=2613	**Тенге**	**18 578 396**
Скидка Подрядчика 10%	Тенге	1 857 840
Итого без НДС со скидкой Подрядчика	**Тенге**	**16 720 556**
НДС 12%	Тенге	2 006 467
ВСЕГО по акту	**Тенге**	**18 727 023**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Компания НурайСтрой"

БИН 040840003535

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Ж. К. Акмагамбетов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение
"Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"

БИН190840009049

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **С.К. Булимисов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) **Эксперт (ы) техничекого надзора:**

ТОО "MSK Engineering"

Объем и качество выполненных работ подтверждаю

Эксперт технического надзора _____ **М. К. Кажмуратов**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Эксперты авторского надзора

ТОО "ИНВЕСТ-ПВ"

(KZ09VJE00043879,KZ33VJE00052759 от 21.01.2019г , договор№58 от 13.03.2020г.)

Эксперт _____ **Р.М. Шамигулов**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"
БИН 190840009049, Павлодарская область, г. Павлодар, Каирбаева, 32, тел.: 8 (7182) 32-08-43,
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"
БИН 040840003535, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул. Мызы, дом №13, н.п. №1, офис №204, тел.: 8 (7172) 51-7070
Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
Стройка: **"Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с. Ольгинка Павлодарского района Павлодарской области"**
Объект: Наружные сети водоснабжения
Договор о государственных закупках работ №83 от 31 марта 2020г. (Дополнительное соглашение №83/1 от 07.04.20г., дополнительное соглашение №83/2 от 18.05.21г.)

Акт №5 приемки выполненных работ
от 20 апреля 2021 года

щих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	№ по ЛС	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Локальная смета №6-1-1. Наружные сети водоснабжения

Раздел 1 Земляные работы.
1.1 Водопровод В1 L=16057 м.

1	1	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	6546,27	25,57	25,57	167388	167388	–	44776	229138
						–	9,5	–	62190	–	16973	
2	2	1101-0102-0379	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	6546,27	208,27	208,27	1363392	1363392	–	230670	1721586
						–	48,94	–	320374	–	127525	
3	3	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км К=1,200;	т	7855,514	40		314221		–	–	339358
						–		–		–	25138	
4	4	1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	6546,27	16,34	13,99	106966	91582	327	35350	153701

						2,3	5,2	15056	34041	–	11385	
5	5	1101-0102-0380	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	5361,58	221,28	221,28	1186410	1186410	–	200738	1498120
						–	52	–	278802	–	110972	
6	6	4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,750;	т	9383,025	112		1050899		–	–	1134971
						–		–		–	84072	
7	7	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	5361,58	19,96	17,04	107017	91361	590	35322	153726
						2,81	6,34	15066	33992	–	11387	
8	8	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	8909,615	118,47	112,52	1055522	1002510	–	207779	1364366
						5,95	26,44	53012	235570	–	101064	
9	9	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	3459,103	149,45	141,93	516963	490950	–	101789	668252
						7,52	33,35	26012	115361	–	49500	
10	10	1101-0101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	4491,06	208,63	198,19	936970	890083	–	184345	1211021
						10,44	46,57	46887	209149	–	89705	
11	11	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами после механизированной разработки, грунт мокрый НР = 72 % т.ч. п.3.177.1: ктрр1=1,2; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	1090,6968	3492,63	–	3809400	–	–	2742768	7076342
						3492,63	–	3809400	–	–	524173	

12	12	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами под сварочные приямки (грунт мокрый) НР = 72 % т.ч. п.3.177.1: ктрр1=1,2;									
				м3 грунта	105,76	2910,53	–	307818	–	–	221629	571802
						2910,53	–	307818	–	–	42356	
13	13	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	1427,86	715,08	–	1021034	–	–	735145	1896673
						715,08	–	1021034	–	–	140494	
14	14	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	11666,62	17,67	17,67	206149	206149	–	55188	282244
						–	6,57	–	76650	–	20907	
15	15	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	11666,62	148,58	72	1733426	839997	–	909968	2854866
						76,57	31,76	893313	370532	–	211472	
16	16	1101-0102-0379	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	2891,58	208,27	208,27	602229	602229	–	101890	760449
						–	48,94	–	141514	–	56330	
17	17	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км К=1,200;	т	3468,754	40		138750		–	–	149850
						–		–		–	11100	
18	18	1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Разравнивание растительного грунта вдоль трассы НР = 72 %	м3 грунта	2891,58	16,34	13,99	47248	40453	145	15615	67892
						2,3	5,2	6651	15036	–	5029	
		1.2 Открытый водоотлив.										
19	19	1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	293,24	1092,52	1092,52	320371	320371	–	153375	511646
						–	726,44	–	213021	–	37900	

20	20	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную приямков (зумпфов) размером 1,0*1,0*1,0 м (грунт мокрый) НР = 72 % т.ч. п.3.177.1: ктрр1=1,2;	м3 грунта	82	2910,53	–	238663	–	–	171838	443341
						2910,53	–	238663	–	–	32840	
21	21	1110-0102-0601	Крепление досками стенок зумпфов НР = 90 % К=361,000;	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	528,06	786,22	14,56	415171	7689	289073	181262	644148
						374,62	6,78	197822	3580	–	47715	
22	22	1123-0101-0102	Подсыпка щебнем фракции 20-40 мм внутри зумпфа НР = 99 % К=361,000;	м3 основания	91	4010,42	224,09	364948	20392	258348	90927	492345
						947,58	61,71	86230	5616	–	36470	
23	23	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную водоотводной канавы размером 0,4*0,4 м (грунт мокрый) V=30*0,4*0,4=4,8 м3 НР = 72 % К=361,000; т.ч. п.3.177.1: ктрр1=1,2;	м3 грунта	673,67	2910,53	–	1960737	–	–	1411730	3642265
						2910,53	–	1960737	–	–	269797	
24	24	1110-0102-0601	Крепление досками стенок водоотводной канавы размером 0,4*2=0,8 м НР = 90 % К=0,800;	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	2372	786,22	14,56	1864914	34536	1721426	814213	2893457
						374,62	6,78	888599	16082	–	214330	
25	25	1123-0101-0102	Подсыпка щебнем фракции 20-40 мм внутри водоотводной канавы V=0,4*0,2=0,08 м2 НР = 99 % К=0,080;	м3 основания	437,2	4010,42	224,09	1753356	97972	1230768	436849	2365421
						947,58	61,71	414282	26980	–	175216	
26	26	1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка фодосбросных труб НР = 99 % К=361,000;	км трубопровода	0,6	477015,51	105970,08	286209	63582	11755	235002	562908
						358019,94	37606,65	214812	22564	–	41697	
27	27	2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	5,02	2518		12640		12640	–	13652
						–		–		–	1011	

28	28	1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Демонтаж сбросного коллектора НР = 99 % К=361,000; ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	км трубопровода	0,6	278393,91	63581,72	167036	38149	–	141001	332681
						214812,19	22563,99	128887	13538	–	24643	
29	29	1122-0301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка водосбросного коллектора НР = 99 %	км трубопровода	0,1	756190	230300	75619	23030	4853	54572	140606
						477360	73870	47736	7387	–	10415	
30	30	2301-0201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	100	4266		426600		426600	–	460728
						–		–		–	34128	
31	31	1122-0301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Демонтаж НР = 99 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	км трубопровода	0,1	424590	138170	42459	13817	–	32744	81220
						286420	44330	28642	4433	–	6016	
32	32	3205-0101-0801	Насос фекальный, напором 24 м (ФГ 216/24) (1 рабочий + 1 резервный) К=2,000;	маш.-ч	810	1359	1359	1100790	1100790	–	–	1188853
						–	1012	–	819720	–	88063	
33	33	2601-0103-0101	Электроэнергия	кВт/ч	407	16		6512		6512	–	7033
						–		–		–	521	
		1.3 Водопровод В1 (тр-вод от колодцев до потребителя).										
34	34	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	2360,93	25,58	25,58	60393	60393	–	16149	82665
						–	9,5	–	22429	–	6123	
35	35	1101-0102-0379	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	2360,93	208,27	208,27	491711	491711	–	83192	620895
						–	48,94	–	115544	–	45992	

36	36	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км К=1,200;	т	2832,26	40		113290		–	–	122354
						–		–		–	9063	
37	37	1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	2360,93	16,34	13,99	38578	33029	118	12749	55433
						2,3	5,2	5430	12277	–	4106	
38	38	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	23513,15	118,47	112,52	2785603	2645700	–	548345	3600664
						5,95	26,44	139903	621688	–	266716	
39	39	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (грунт мокрый) НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	12649,51	164,4	156,13	2079579	1974968	–	409571	2688282
						8,28	36,69	104738	464111	–	199132	
40	40	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами после механизированной разработики (грунт мокрый) НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	736,12	2078,45	–	1529989	–	–	1101592	2842107
						2078,45	–	1529989	–	–	210526	
41	41	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	2395,75	715,08	–	1713153	–	–	1233470	3182353
						715,08	–	1713153	–	–	235730	
42	42	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	32654,539	17,67	17,67	577006	577006	–	154469	789993
						–	6,57	–	214540	–	58518	
43	43	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	32654,539	148,58	72	4851811	2351127	–	2546976	7990690

						76,57	31,76	2500358	1037108	–	591903	
47	47	1101-0102-0379	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	2360,93	208,27	208,27	491711	491711	–	83192	620895
						–	48,94	–	115544	–	45992	
45	45	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км К=1,200;	т	2832,26	40		113290		–	–	122354
						–		–		–	9063	
46	46	1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Разравнивание растительного грунта вдоль трассы НР = 72 %	м3 грунта	2360,93	16,34	13,99	38578	33029	118	12749	55433
						2,3	5,2	5430	12277	–	4106	
			Итого по разделу 1					**58 688 775**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					16 399 660				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					17 351 507				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					5 641 649				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 963 273				
			- перевозка грузов, тенге					1 730 450				
			Накладные расходы, тенге					15 748 938				
			- в т.ч. зарплата, тенге					1 417 404				
			Сметная прибыль (8 %), тенге					4 347 317				
		Раздел 2 Колодцы д=1500 мм - 123 шт, д=2000 мм - 7 шт..										
47	70	1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное толщиной 100 мм. Устройство НР = 93 % К=0,100;	м3 основания	43	5441,09	1654,79	233967	71156	128856	58464	315825
						789,66	672,3	33955	28909	–	23394	
48	71	1106-0101-0101	Отмостка бетонная, бетон класса В7.5. Устройство НР = 91 % К=0,100;	м3	43	20746,91	1067,17	892117	45888	797061	53328	1021080
						1143,43	219,4	49167	9434	–	75636	
			Итого по разделу 2					**1 336 905**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					83 123				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					117 044				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					38 343				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					925 917				

			Накладные расходы, тенге					111 791				
			- в т.ч. зарплата, тенге					10 061				
			Сметная прибыль (8 %), тенге					99 030				
		Раздел 3 Трубопроводы.										
49	72	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	4,934	271694,02	71919,73	1340538	354852	3214	1066080	2599147
						199122,96	19127,56	982473	94375	–	192529	
50	43	2301-0501-1504	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	4983,34	221		1101318		1101318	–	1189424
						–		–		–	88105	
51	Р	2301-0501-1504	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010; /вывод/	м	1244,32	221		274995		274995	–	296994
						–		–		–	22000	
52	80	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	22	1352,5	892,25	29755	19630	–	15023	48360
						460,25	229,5	10126	5049	–	3582	
53	81	2302-0302-2410	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	22	1932		42504		42504	–	45904
						–		–		–	3400	
54	89	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	305	1142,35	25,92	348417	7906	52786	288501	687871
						943,36	12,1	287725	3691	–	50953	
55	Р	Прайс	Кран шаровый компрессионный ф32х1	шт.	294	1130		332220		332220	–	358798
						–		–		–	26578	
56	Р	2304-0102-1901	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	11	23909		262999		262999	–	284039
						–		–		–	21040	

57	92	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	10	1142,33	26	11423	260	1730	9458	22552
						943,33	12	9433	120	–	1670	
58	Р	2304-0103-0502	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели 3550, для воды, корпус из серого чугуна, Т до 90 °С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	10	9297		92970		92970	–	100408
						–		–		–	7438	
59	96	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	33	1905,88	77,76	62894	2566	10802	50218	122161
						1500,8	36,32	49526	1199	–	9049	
60	Р	2304-0103-0505	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели 3550, для воды, корпус из серого чугуна, Т до 90 °С, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	33	16651		549483		549483	–	593442
						–		–		–	43959	
61	Р	1122-1001-0103	Гидранты пожарные, Н=2,0 м. Установка НР = 99 %	шт.	38	48516,73	173,41	1843636	6590	1767057	71955	2068838
						1841,82	70,86	69989	2693	–	153247	
62	98	1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	44	512,81	28,97	22564	1275	929	20157	46138
						462,73	–	20360	–	–	3418	
63	99	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	44	1369		60236		60236	–	65055
						–		–		–	4819	
64	100	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	309	986,8	57,96	304921	17910	18923	265408	615955
						867,6	–	268088	–	–	45626	
65	101	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	309	2623		810507		810507	–	875348
						–		–		–	64841	

66	102	2302-0103-0207	Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	21	1369		28749		28749	–	31049
						–		–		–	2300	
67	103	2302-0103-0210	Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	199	2623		521977		521977	–	563735
						–		–		–	41758	
68	Р	2302-0103-0211	Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125 ГОСТ 12816-80	шт.	20	3339		66780		66780	–	72122
						–		–		–	5342	
69	Р	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: втулки. Установка НР = 99 %	шт.	288	1352,5	892,25	389520	256968	–	196662	633076
						460,25	229,5	132552	66096	–	46895	
70	104	2302-0302-8007	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	21	778		16338		16338	–	17645
						–		–		–	1307	
71	105	2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	199	1411		280789		280789	–	303252
						–		–		–	22463	
72	Р	2302-0302-8011	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 125, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20	1572		31440		31440	–	33955
						–		–		–	2515	
73	Р	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: седелки. Установка НР = 99 %	шт.	294	1352,5	892,25	397635	262322	–	200759	646265
						460,25	229,5	135314	67473	–	47871	
74	Р	2302-0301-1714	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 63x1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	22	543		11946		11946	–	12902
						–		–		–	956	

75	Р	2302-0301-1731	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 110x1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	262	849		222438		222438	–	240233
						–		–		–	17795	
76	Р	2302-0301-1741	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 125x1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	1253		12530		12530	–	13532
						–		–		–	1002	
77	110	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка тройников, крестов, отводов, переходов, заглушек НР = 99 %	т фасонных частей	1,33736	1308132,07	496255,09	1749444	663672	481062	778511	2730191
						452166,44	135838,99	604709	181666	–	202236	
78	111	1122-1001-0101	Вантузы одинарные д=50 мм. Установка НР = 99 %	шт.	2	2067,25	51,75	4135	104	428	3615	8369
						1801,5	24,25	3603	49	–	620	
79	112	2305-1206-1702	Вантузы для удаления воздуха из систем центрального отопления давлением 1 МПа (10 кгс/см2) ВМТ-50	шт.	2	44924		89848		89848	–	97036
						–		–		–	7188	
80	113	1118-1001-0104	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	2	1272,25	204,25	2545	409	41	2177	5099
						1047,5	63,25	2095	127	–	378	
81	114	2304-1013-0206	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый со сливным краном, Т от -10 °С до +150 °С, DN 50 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	5772		11544		11544	–	12468
						–		–		–	924	

Итого по разделу 3	**15 441 362**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 575 993
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 594 460
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	422 536
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 158 583
Накладные расходы, тенге	2 968 521
- в т.ч. зарплата, тенге	267 167
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 143 805
Итого по смете	**75 467 043**
в том числе	

- зарплата рабочих-строителей, тенге	19 058 776
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	19 063 011
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 102 528
- материалы, изделия и конструкции, тенге	12 047 773
- перевозка грузов, тенге	1 730 450
Накладные расходы, тенге	18 829 251
- в т.ч. зарплата, тенге	1 694 633
Сметная прибыль (8 %), тенге	5 590 151

Оборудования	**Тенге**	-
Прочие	**Тенге**	-
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**75 467 043**
Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге	2 188 544
Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**	**77 655 587**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,63%	Тенге	2 818 898
Итого с дополнительными затратами	**Тенге**	**80 474 485**
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	1 609 490
Итого с непредвиденными	**Тенге**	**82 083 975**
Итого по сметному расчету в ценах на 05.04.2019г.	**Тенге**	**82 083 975**
Итого в текущих ценах 2020 года - 100 %, К=2613	**Тенге**	**82 083 975**
Скидка Подрядчика 10%	Тенге	8 208 397
Итого без НДС со скидкой Подрядчика	**Тенге**	**73 875 577**
НДС 12%	Тенге	8 865 069
ВСЕГО по акту	**Тенге**	**82 740 647**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Компания НурайСтрой"

БИН 040840003535

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Ж. К. Акмагамбетов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) **Эксперт (ы) техничекого надзора:**

ТОО "MSK Engineering"

Объем и качество выполненных работ подтверждаю

Эксперт технического надзора _____ **М. К. Кажмуратов**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение
"Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"

БИН190840009049

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **С.К. Булимисов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперты авторского надзора

ТОО "ИНВЕСТ-ПВ"

(KZ09VJE00043879 KZ39VJE00052759 от 21.01.2019г., договор№58 от 13.03.2020г.)

Эксперт _____ **Р.М. Шамигулов**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)