Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"
БИН 190840009049, Павлодарская область, г. Павлодар, Каирбаева, 32, тел.: 8 (7182) 32-08-43,
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"
БИН 040840003535, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, уч. Мызы, дом №13, н.п. №1, офис №204, тел.: 8 (7172) 51-7070
Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
Стройка: **"Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с. Ольгинка Павлодарского района Павлодарской области"**
Объект: **наружные сети водоснабжения**
Договор о государственных закупках работ №83 от 31 марта 2020г. (Дополнительное соглашение №83/1 от 07.04.20г., дополнительное соглашение №83/2 от 18.03.21г.)

Акт №23 приемки выполненных работ
от 25 августа 2021 года

Составлена в текущих ценах с 05.04.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Локальная смета №2-1-2. Насосная станция 2-го подъема. Водопровод и канализация									
		Раздел 1 Канализация К3									
1	1118-0501-0101	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР=98 %**	**насос**	**1**	22158,95	440,21	22159	440	4000	17507	42839
					17719	145,21	17719	145	–	3173	
2	511-101-0103 (об)	**Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 10,0 м3/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин**	**шт.**	**2**	72988		145976		–	–	145976
					–		–		145976	–	

3 1116-0601-0201	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка НР=98 %									
		шт.	4	1549,81	62	6199	248	1214	4756	11831
				1184,4	28,64	4738	115	–	876	
4 242-101-0301	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50									
		шт.	2	12865		25730		25730	–	27788
				–		–		–	2058	
5 242-304-0606	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225 °С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 50									
		шт.	2	5792		11584		11584	–	12511
				–		–		–	927	
6 1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	10	876,17	43,11	8762	431	262	8060	18168
				806,83	15,61	8068	156	–	1346	
7 241-102-0142	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром 60х2,5 мм К=1,004;	м	10,04	899		9026		9026	–	9748
				–		–		–	722	
8 1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР=69 %	м2	1,88	169,89	2,97	319	6	245	48	396
				36,65	0,43	69	1	–	29	

9	1113-0301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 НР=69 %								
			м2	1,88	99,41	1,89	187	4	131	37	242
					28,03	0,28	53	1	–	18	
10	1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР=99 %									
			фланец	4	599,78	31,14	2399	125	84	2168	4932
					547,52	–	2190	–	–	365	
11	241-116-0307	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм									
			шт.	4	1701		6804		6804	–	7348
					–		–		–	544	
12	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР=98 %									
			комплект	2	2524,68	–	5049	–	4395	641	6145
					327,14	–	654	–	–	455	
	1.2 Опорожнение приямка										
13	1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР=98 %									
			насос	2	22158,95	440,21	44318	880	7999	35013	85677
					17719	145,21	35438	290	–	6346	
14	511-101-0103 (об)	Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 10,0 м3/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин									
			шт.	2	72988		145976		–	–	145976
					–		–		145976	–	
15	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=98 %									
			шт.	5	2331,25	122,55	11656	613	1371	9620	22978
					1934,52	28,64	9673	143	–	1702	

16	242-303-0204	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 32								
			шт.	2	4363		8726		8726	–	9424
					–		–		–	698	
17	242-304-0604	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225 °С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 32								
			шт.	2	4083		8166		8166	–	8819
					–		–		–	653	
18	242-304-0606	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225 °С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 50								
			шт.	1	5792		5792		5792	–	6255
					–		–		–	463	
19	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР=98 %								
			комплект	2	2524,68	–	5049	–	4395	641	6145
					327,14	–	654	–	–	455	
20	1312-1101-0403	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования НР=61 %								
			шт.	1	22472,86	10518,3	22473	10518	398	9444	34470
					11556,24	3926,45	11556	3926	–	2553	
21	519-101-0101 (об)	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с электроприводом, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 10, марки 30ч906бр, 31ч906бр ГОСТ 5762-2002 DN 50								
			шт.	1	119521		119521		–	–	119521
					–		–		119521	–	
22	1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР=99 %	фланец	4	599,78	31,14	2399	125	84	2168	4932

				547,52	–	2190	–	–	365	
23 241-116-0307	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	1701		6804		6804	–	7348
				–		–		–	544	
24 1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	1	3237,94	39,73	3238	40	2578	623	4170
				620,06	15,89	620	16	–	309	
25 1122-0801-0101	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка НР=99 %	т фасонных частей	0,0002	335327,91	3255	67	1	56	10	83
				50435,8	1503,6	10	–	–	6	
26 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=98 %	шт.	1	2331,25	122,55	2331	123	274	1925	4597
				1934,52	28,64	1935	29	–	341	
27 242-301-1204	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	2131		2131		2131	–	2301
				–		–		–	170	
28 1116-0801-0104	Воронки сливные диаметром до 150 мм. Установка НР=98 %	воронка	1	2036,82	31	2037	31	280	1705	4041
				1725,84	14,32	1726	14	–	299	
29 224-106-0301	Воронка водосточная чугунная с крепежными деталями	шт.	1	14001		14001		14001	–	15121

					–	–		–	1120	
	Итого по разделу 1					**769 782**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					97 293				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					13 585				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4 836				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					126 530				
	- оборудование, тенге					411 473				
	- накладные расходы, тенге					94 366				
	в т.ч. зарплата, тенге					8 493				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					26 537				
	Раздел 2 Водопровод В1									
30	**1116-0301-0201**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР=98 %**	**м трубопровода**	**6**	1738,28	22,55	10430	135	7399	2889	14384
					482,58	8,88	2895	53	–	1065	
31	**1116-0301-0206**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98 %**	**м трубопровода**	**2,5**	3237,94	39,73	8095	99	6445	1558	10425
					620,06	15,89	1550	40	–	772	
32	**1116-0601-0101**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=98 %**	**шт.**	**1**	2300,25	91,55	2300	92	274	1910	4547
					1934,52	14,32	1935	14	–	337	
33	**242-301-1201**	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**1**	858		858		858	–	927

				–		–		–	69	
34 248-305-0103	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 4	шт.	2	4643		9286		9286	–	10029
				–		–		–	743	
35 1116-0701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка НР=98 %	кран	1	25774,53	125,92	25775	126	24360	1305	29246
				1288,8	42,96	1289	43	–	2166	

Итого по разделу 2	**69 558**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	7 669
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	452
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	150
- материалы, изделия и конструкции, тенге	48 622
- накладные расходы, тенге	7 662
в т.ч. зарплата, тенге	690
- сметная прибыль (8 %), тенге	5 152

Раздел 3 Канализация К1

3.1 Трубопроводы

36 1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	22	871,83	1,44	19180	32	44	18734	40947
				868,41	0,48	19105	11	–	3033	
37 241-203-0401	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм К=0,998;	м	21,956	232		5094		5094	–	5502
				–		–		–	408	
38 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР=99 %	шт.	12	1481,17	936,35	17774	11236	–	9698	29670
				544,82	271,49	6538	3258	–	2198	

39	241-208-3501	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	69		276		276	–	298
					–		–		–	22	
40	241-216-0201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	7	45		315		315	–	340
					–		–		–	25	
41	241-213-0701	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	1	39		39		39	–	42
					–		–		–	3	
42	1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка НР=99 %	шт.	3	2183,01	1378,93	6549	4137	–	3576	10935
					804,08	399,91	2412	1200	–	810	
43	241-209-2501	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	144		432		432	–	467
					–		–		–	35	
	3.2 Приборы										
44	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР=98 %	комплект	1	3110,18	99,13	3110	99	219	2782	6363
					2792,4	47,07	2792	47	–	471	
45	244-101-0103	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, B 450 мм	комплект	1	8246		8246		8246	–	8906
					–		–		–	660	

46	244-104-0101	Пьедестал для умывальника						
			шт.	1	3977	3977	3977	–	4295
					–	–	–	318	
47	244-104-0603	Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СТУ						
			шт.	1	836	836	836	–	903
					–	–	–	67	
48	261-301-0421	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Т 90 °С, Ру 0,63 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005						
			шт.	1	1032	1032	1032	–	1115
					–	–	–	83	

Итого по разделу 3	**109 783**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	30 847
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	15 504
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 516
- материалы, изделия и конструкции, тенге	20 510
- накладные расходы, тенге	34 790
в т.ч. зарплата, тенге	3 131
- сметная прибыль (8 %), тенге	8 133

Итого по смете	**949 123**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	135 809
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	29 541
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	9 502
- материалы, изделия и конструкции, тенге	195 662
- оборудование, тенге	411 473
- накладные расходы, тенге	136 818
в т.ч. зарплата, тенге	12 314
- сметная прибыль (8 %), тенге	39 822

Оборудования	**Тенге**	**411 473**
Прочие	**Тенге**	**-**
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**537 650**
Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге	15 592
Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**	**553 242**

Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,63%	Тенге	20 083
Итого с дополнительными затратами	**Тенге**	**573 325**
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	11 466
Итого с непредвиденными	**Тенге**	**584 791**
Итого по сметному расчету в ценах на 05.04.2021г.	**Тенге**	**996 264**
Итого в текущих ценах 2021 года - 100 %, К=1	**Тенге**	**996 264**
Скидка Подрядчика 10%	Тенге	99 626
Итого без НДС со скидкой Подрядчика	**Тенге**	**896 638**
НДС 12%	Тенге	107 597
ВСЕГО по акту	**Тенге**	**1 004 234**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Компания НурайСтрой"

БИН 040840003535

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Ж. К. Акмагамбетов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение
"Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"

БИН190840009049

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **С.К. Булимисов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) **Эксперт (ы) техничекого надзора:**

ТОО "MSK Engineering"

Объем и качество выполненных работ подтверждаю

Эксперт технического надзора _____ **М. К. Кажмуратов**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Эксперты авторского надзора

ТОО "ИНВЕСТ-ПВ"

(KZ09VJE00043879 KZ33VJE00052759 от 21.01.2019г , договор№58 от 13.03.2020г.)

Эксперт _____ **Р.М. Шамигулов**

(должность, фамилия, имя, отчество индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"
БИН 190840009049, Павлодарская область, г. Павлодар, Каирбаева, 32, тел.: 8 (7182) 32-08-43,
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"
БИН 040840003535, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, уч. Мызы, дом №13, н.п. №1, офис №204, тел.: 8 (7172) 51-7070
Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
Стройка: **"Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с. Ольгинка Павлодарского района Павлодарской области"**
Объект: **наружные сети водоснабжения**
Договор о государственных закупках работ №83 от 31 марта 2020г. (Дополнительное соглашение №83/1 от 07.04.20г., дополнительное соглашение №83/2 от 18.03.21г.)

Акт №24 приемки выполненных работ
от 25 августа 2021 года

Составлена в текущих ценах с 05.04.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Локальная смета №2-1-4. Насосная станция 2-го подъема. Электромонтажные работы ЭОМ									
		0.1 Электрооборудование									
1	1308-0304-0207	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу НР=72 %**									
			шт.	**2**	26950,43	3713,3	53901	7427	34578	10618	69681
					5948	1425,57	11896	2851	–	5162	
2	515-301-0307 (об)	**Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-23-55 (вводно-распределительная панель), количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А /ВРУ-1Д-200-338/**									
			шт.	**1**	689554		689554		–	–	689554

3 515-301-0315 (об)	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-50-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 4х250+4х250 А /ВРУ-1Д-250-217/			–		–		689554	–	
		шт.	1	327814		327814		–	–	327814
				–		–		327814	–	
4 1308-0304-0305	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка НР=72 %	шт.	2	5142,84	2058,76	10286	4118	220	5481	17028
				2974	832,52	5948	1665	–	1261	
5 515-301-0129 (об)	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5115-2474 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров-2, номинальный ток 3,15 А, тепловое реле 2,5 А	шт.	1	234617		234617		–	–	234617
				–		–		234617	–	
6 515-301-0124 (об)	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5113-3274 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров-1, номинальный ток 20 А, тепловое реле 16 А	шт.	1	212395		212395		–	–	212395
				–		–		212395	–	
7 1308-0305-0910	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка на стене распорными дюбелями НР=72 %	шт.	1	5919	183,38	5919	183	1275	3262	9915
				4461	69,54	4461	70	–	734	
8 247-201-0603	Щит осветительный с выключателем ГОСТ 32397-2013, типа ОЩВ 3-100-12-0 36 УХЛ4 IP31	шт.	1	21911		21911		21911	–	23664

				–		–		–	1753	
9 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	1	2750,96	22,97	2751	23	1318	1015	4067
				1410	–	1410	–	–	301	
10 290-000-0004 (пл)	Автоматический выключатель АП50Б-2МТ 16А	шт	1	4824		4824		4824	–	5210
				–		–		–	386	
11 1308-0103-2901	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	1	1802,62	344,72	1803	345	26	1131	3169
				1432	139,08	1432	139	–	235	
12 580-000-0010 (пл) (об)	Датчик температуры ДТКБ-48	шт	1	6428		6428		–	–	6428
				–		–		6428	–	
0.2 Освещение										
13 1308-0305-0305	Светильник потолочный или настенный для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Монтаж с креплением винтами или болтами НР=72 %	шт.	13	2043,14	733,61	26561	9537	1752	15741	45686
				1174,73	507,02	15271	6591	–	3384	
14 247-104-0629	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP65, типа Diora Light Piton 16/1800 Д opal 5K	шт.	10	19911		199110		199110	–	215039
				–		–		–	15929	
15 247-102-0302	Светильник для ЖКХ светодиодный типа PROLED PL-8, мощность 10,5 Вт, СТ РК 2595-2014	шт.	3	21579		64737		64737	–	69916
				–		–		–	5179	

16	290-000-0120 (пл)	Светильник переносной ДРО 2061, шнур 5 м	шт	1	10263		10263		10263	–	11084
					–		–		–	821	
17	1308-0305-0103	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	9	1125,92	16,65	10133	150	883	6574	18044
					1011,16	3,48	9100	31	–	1337	
18	247-212-0205	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	9	1004		9036		9036	–	9759
					–		–		–	723	
19	1308-0305-0110	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	3	1122,4	18,37	3367	55	279	2193	6005
					1011,16	4,17	3033	13	–	445	
20	247-214-0401	Розетка промышленная стационарная 2Р+РЕ, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44	шт.	3	1202		3606		3606	–	3894
					–		–		–	288	
	0.3 Провода и кабели										
21	1308-0206-1101	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок НР=72 %	м кабеля	135	908,97	26,97	122711	3641	36742	60121	197459
					609,84	8,69	82328	1173	–	14627	
22	1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР=72 %	м кабеля	90	686,01	403,49	61741	36314	9961	19523	87765
					171,84	129,43	15466	11649	–	6501	
23	1308-0201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР=72 %	м кабеля	28	777,81	466,65	21779	13066	3099	7080	31168

				200,48	150,75	5613	4221	–	2309	
24 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 %	м кабеля	37	342,86	154,69	12686	5724	1664	5134	19246
				143,2	49,5	5298	1832	–	1426	
25 1308-0201-1814	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	44	1620,74	86,18	71313	3792	4513	46467	127202
				1432	34,77	63008	1530	–	9422	
26 243-106-0904	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66	км	0,04	1212595		48504		48504	–	52384
				–		–		–	3880	
27 243-106-0704	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х6 (ок)-0,66	км	0,01	979218		9792		9792	–	10575
				–		–		–	783	
28 243-106-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	км	0,025	842563		21064		21064	–	22749
				–		–		–	1685	
29 243-106-0703	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х4 (ок)-0,66	км	0,005	709012		3545		3545	–	3829
				–		–		–	284	

30	243-106-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,065	544080		35365		35365	–	38194
					–		–		–	2829	
31	243-106-0702	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66	км	0,015	437437		6562		6562	–	7087
					–		–		–	525	
32	243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,1	346715		34672		34672	–	37446
					–		–		–	2774	
33	243-106-0302	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х2,5 (ок)-0,66	км	0,03	232683		6980		6980	–	7538
					–		–		–	558	
34	1308-0208-0210	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР=72 %	м	5	600,16	4,13	3001	21	277	1950	5347
					540,54	1,04	2703	5	–	396	
35	243-142-0303	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 1 мм2	км	0,005	40523		203		203	–	219
					–		–		–	16	

0.4 Электромонтажные изделия

36	1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	1	1680,48	175,48	1680	175	18	1121	3025
					1487	69,54	1487	70	–	224	
37	247-203-0105	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	14534		14534		14534	–	15697
					–		–		–	1163	
38	247-202-0419	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41243, IP44, 10 гермовводов, размерами 190 мм х 140 мм х 70 мм /У409У1/	шт.	5	790		3950		3950	–	4266
					–		–		–	316	
39	247-202-0408	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41219, с контактной группой, размерами 100 мм х 100 мм х 29 мм	шт.	10	467		4670		4670	–	5044
					–		–		–	374	
40	243-902-1001	Наконечник медный луженый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки JG-6	100 шт.	0,74	5962		4412		4412	–	4765
					–		–		–	353	
41	1146-0302-0401	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2 НР=84 %	отверстие	9	316,88	132,45	2852	1192	–	1866	5095
					184,43	62,29	1660	561	–	377	
42	1308-0201-1501	Проходы кабелей. Герметизация при вводе кабелей во взрывоопасных помещениях уплотнительной массой НР=72 %	проход кабеля	9	1251,75	–	11266	–	5208	4361	16877
					673,04	–	6057	–	–	1250	

0.5 Трубы и металлорукава

43	1308-0206-1708	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола НР=72 %	м	10	498,16	85,77	4982	858	798	2622	8212
					332,64	31,64	3326	316	–	608	
44	1308-0206-1703	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР=72 %	м	2	742,44	89,53	1485	179	197	844	2515
					554,4	31,64	1109	63	–	186	
45	1308-0206-1701	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР=72 %	м	10	513,06	52,78	5131	528	999	2712	8470
					360,36	16,34	3604	163	–	627	
46	1308-0206-1706	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола НР=72 %	м	10	344,97	47,85	3450	479	754	1714	5577
					221,76	16,34	2218	163	–	413	
47	241-101-0120	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	м	12	1096		13152		13152	–	14204
					–		–		–	1052	
48	241-101-0109	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,0 мм	м	20	418		8360		8360	–	9029
					–		–		–	669	
49	1308-0206-2102	Рукав металлический наружным диаметром до 60 мм. Прокладка НР=72 %	м	10	792,61	60,29	7926	603	3165	3077	11883

				415,8	11,48	4158	115	–	880	
50 1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР=72 %	м	10	780,58	50,77	7806	508	3279	2949	11615
				401,94	7,65	4019	77	–	860	
51 243-904-0109	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 50	м	10	574		5740		5740	–	6199
				–		–		–	459	
52 243-904-0106	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25	м	10	238		2380		2380	–	2570
				–		–		–	190	
0.6 Заземление										
53 1308-0208-0207	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР=72 %	м	45	781,29	27,36	35158	1231	22700	8365	47005
				249,48	8,69	11227	391	–	3482	
54 1308-0208-0206	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР=72 %	м	20	565,85	22,18	11317	444	6438	3288	15773
				221,76	6,61	4435	132	–	1168	
55 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	22,75	1781,78	–	40535	–	–	29185	75298
				1781,78	–	40535	–	–	5578	
56 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	22,75	930,2	–	21162	–	–	15237	39311
				930,2	–	21162	–	–	2912	
57 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР=72 %	м	65	729,76	24,37	47434	1584	33238	9439	61423

				194,04	7,65	12613	497	–	4550	
58 1308-0208-0104	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР=72 %**									
		шт.	**8**	3957,66	164,59	31661	1317	22583	5869	40532
				970,2	48,68	7762	389	–	3002	
59 1308-0103-3603	**Металлические конструкции. Монтаж оборудования НР=72 %**									
		т	**0,03436**	116494,81	17607,62	4003	605	839	1992	6475
				74464	6049,98	2559	208	–	480	
60 214-203-0201	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 5П-10П**									
		т	**0,03436**	334722		11501		11501	–	12421
				–		–		–	920	
61 1308-0301-0129	**Машина электрическая переменного тока с фазным ротором или возбудителем на валу или машина постоянного тока, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,1 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети НР=72 %**									
		шт.	**5**	3918,37	20,7	19592	104	4618	10706	32722
				2974	–	14870	–	–	2424	

Итого по смете	**3 097 180**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	369 768
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	94 203
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	34 915
- материалы, изделия и конструкции, тенге	750 294
- оборудование, тенге	1 470 808
- накладные расходы, тенге	291 637
в т.ч. зарплата, тенге	26 247
- сметная прибыль (8 %), тенге	120 470

Оборудования	**Тенге**	**1 470 808**
Прочие	**Тенге**	**-**
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**1 626 372**
Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге	47 165
Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**	**1 673 537**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,63%	Тенге	60 749
Итого с дополнительными затратами	**Тенге**	**1 734 286**
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	34 686
Итого с непредвиденными	**Тенге**	**1 768 972**
Итого по сметному расчету в ценах на 05.04.2021г.	**Тенге**	**3 239 780**
Итого в текущих ценах 2021 года - 100 %, К=1	**Тенге**	**3 239 780**
Скидка Подрядчика 10%	Тенге	323 978
Итого без НДС со скидкой Подрядчика	**Тенге**	**2 915 802**
НДС 12%	Тенге	349 896
ВСЕГО по акту	**Тенге**	**3 265 698**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Компания НурайСтрой"

БИН 040840003535

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Ж. К. Акмагамбетов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение
"Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"

БИН190840009049

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **С.К. Булимисов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) **Эксперт (ы) техничекого надзора:**

ТОО "MSK Engineering"

Объем и качество выполненных работ подтверждаю

Эксперт технического надзора _____ **М. К. Кажмуратов**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперты авторского надзора

ТОО "ИНВЕСТ-ПВ"

(KZ09VJE00043879 KZ33VJE00052759 от 21.01.2019г., договор№58 от 13.03.2020г.)

Эксперт _____ **Р.М. Шамигулов**

(должность, фамилия, имя, отчество индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"
БИН 190840009049, Павлодарская область, г. Павлодар, Каирбаева, 32, тел.: 8 (7182) 32-08-43,
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"
БИН 040840003535, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, уч. Мызы, дом №13, н.п. №1, офис №204, тел.: 8 (7172) 51-7070
Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
Стройка: **"Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с. Ольгинка Павлодарского района Павлодарской области"**
Объект: **наружные сети водоснабжения**
Договор о государственных закупках работ №83 от 31 марта 2020г. (Дополнительное соглашение №83/1 от 07.04.20г., дополнительное соглашение №83/2 от 18.03.21г.)

Акт №25 приемки выполненных работ
от 25 августа 2021 года

Составлена в текущих ценах с 05.04.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Локальная смета №2-1-5. Насосная станция 2-го подъема. Отопление и вентиляция ОВ

Раздел 1 Отопление

1	1118-0301-0103	Конвекторы. Установка НР=98 %	кВт	32	1250,79	81,81	40025	2618	1438	36458	82602
					1124,04	38,52	35969	1233	–	6119	
2	245-201-0201	Электрический конвектор ЭВУБ-0,5, с терморегулятором	шт.	1	13205		13205		13205	–	14261
					–		–		–	1056	
3	245-201-0202	Электрический конвектор ЭВУБ-1,5, с терморегулятором	шт.	3	15407		46221		46221	–	49919
					–		–		–	3698	
4	245-201-0203	Электрический конвектор ЭВУБ-2,0, с терморегулятором	шт.	6	17610		105660		105660	–	114113
					–		–		–	8453	

Итого по разделу 1 **260 895**
в том числе

	- зарплата рабочих-строителей, тенге					35 969				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 618				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 233				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					166 524				
	- накладные расходы, тенге					36 458				
	в т.ч. зарплата, тенге					3 281				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					19 326				
Раздел 2 Вентиляция										
5 1120-0301-0210	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка НР=98 %**	**решетка**	**7**	1776,39	34,24	12435	240	2518	9581	23777
				1382,44	14,32	9677	100	–	1761	
6 1120-0101-0102	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР=98 %**	**м2 поверхности воздуховодов**	**4,8**	7617,15	54,25	36562	260	27099	9122	49339
				1917,3	21,8	9203	105	–	3655	
7 1120-0101-0103	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР=98 %**	**м2 поверхности воздуховодов**	**6**	7443,99	43,02	44664	258	33873	10423	59494
				1755,45	17,12	10533	103	–	4407	
8 1120-0801-0101	**Дефлекторы, диаметр патрубка 280 мм. Установка НР=98 %**	**дефлектор**	**1**	8219,81	71,26	8220	71	4974	3125	12253
				3174,7	14,32	3175	14	–	908	
	Итого по разделу 2					**144 863**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					32 588				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					829				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					322				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					68 464				
	- накладные расходы, тенге					32 251				
	в т.ч. зарплата, тенге					2 903				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					10 731				

Итого по смете	**405 758**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	68 557
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 447
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 555
- материалы, изделия и конструкции, тенге	234 988
- накладные расходы, тенге	68 709
в т.ч. зарплата, тенге	6 184
- сметная прибыль (8 %), тенге	30 057

Оборудования	**Тенге**	**-**
Прочие	**Тенге**	**-**
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**405 758**
Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге	11 767
Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**	**417 525**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,63%	Тенге	15 156
Итого с дополнительными затратами	**Тенге**	**432 681**
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	8 654
Итого с непредвиденными	**Тенге**	**441 335**
Итого по сметному расчету в ценах на 05.04.2021г.	**Тенге**	**441 335**
Итого в текущих ценах 2021 года - 100 %, К=1	**Тенге**	**441 335**
Скидка Подрядчика 10%	Тенге	44 133
Итого без НДС со скидкой Подрядчика	**Тенге**	**397 201**
НДС 12%	Тенге	47 664
ВСЕГО по акту	**Тенге**	**444 865**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Компания НурайСтрой"

БИН 040840003535

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Ж. К. Акмагамбетов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение
"Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"

БИН190840009049

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **С.К. Булимисов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) **Эксперт (ы) техничекого надзора:**

ТОО "MSK Engineering"

Объем и качество выполненных работ подтверждаю

Эксперт технического надзора _____ **М. К. Кажмуратов**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Эксперты авторского надзора

ТОО "ИНВЕСТ-ПВ"

(KZ09VJE00043879 KZ37VJE00052759 от 21.01.2019г , договор№58 от 13.03.2020г.)

Эксперт _____ **Р.М. Шамигулов**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"
БИН 190840009049, Павлодарская область, г. Павлодар, Каирбаева, 32, тел.: 8 (7182) 32-08-43,
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"
БИН 040840003535, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, уч. Мызы, дом №13, н.п. №1, офис №204, тел.: 8 (7172) 51-7070
Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
Стройка: **"Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с. Ольгинка Павлодарского района Павлодарской области"**
Объект: **наружные сети водоснабжения**
Договор о государственных закупках работ №83 от 31 марта 2020г. (Дополнительное соглашение №83/1 от 07.04.20г., дополнительное соглашение №83/2 от 18.03.21г.)

Акт №26 приемки выполненных работ
от 25 августа 2021 года

Составлена в текущих ценах с 05.04.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Локальная смета №6-6-1.Надворная уборная на 1 очко									
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0102-0380	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	4,54	275,97	275,97	1253	1253	–	147	1512
					–	44,99	–	204	–	112	
2	412-102-0205	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км К=1,750;	т·км	7,945	47		373		–	–	403
					–		–		–	30	
3	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР=72 %	м3 грунта	4,54	21,6	18,15	98	82	1	35	144
					3,33	7,49	15	34	–	11	

4 1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	16,51	224,54	224,54	3707	3707	–	435	4473
				–	36,61	–	604	–	331	
5 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта	0,35	2138,14	–	748	–	–	539	1390
				2138,14	–	748	–	–	103	
6 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	1,68	930,2	–	1563	–	–	1125	2903
				930,2	–	1563	–	–	215	
7 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	15,18	18,79	18,79	285	285	–	85	400
				–	7,77	–	118	–	30	
8 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	15,18	169,23	78,62	2569	1193	–	1401	4288
				90,61	37,59	1375	571	–	318	

Итого по разделу 1	**15 513**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 701
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 520
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 531
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1
- перевозка грузов, тенге	373
- накладные расходы, тенге	3 767
в т.ч. зарплата, тенге	339
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 150

Раздел 2 Бетонные и железобетонные конструкции

9 1106-0101-0101	Подготовка бетонная из бетона В7,5 с/с. Устройство НР=91 %	м3	0,35	25094,03	1118,59	8783	392	7917	514	10041
				1354,05	259,62	474	91	–	744	
10 1141-0101-0103	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм НР=79 %	м2	3,46	1644,44	258,81	5690	895	895	3262	9668
				1126,87	66,46	3899	230	–	716	
11 1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР=99 %	м3 конструкций колодца	1,045	35364,8	7569,3	36956	7910	15769	16385	57608
				12705,98	3132,05	13278	3273	–	4267	
12 225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	18852		18852		18852	–	20360
				–		–		–	1508	
13 225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	18906		18906		18906	–	20418
				–		–		–	1512	
14 225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	1	15625		15625		15625	–	16875
				–		–		–	1250	
15 1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР=118 %	шт. сборных конструкций	1	640,37	245,46	640	245	211	284	998
				184,01	57,14	184	57	–	74	
16 222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,0324	92398		2994		2994	–	3234
				–		–		–	240	
17 298-888-8917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	1,0774	270		291		291	–	314
				–		–		–	23	

18 1108-0201-0109	Стены горловины из кирпича. Кладка НР=93 % т.ч. п.3.9: ктрр1=1,1;	м3 кладки	0,23	14367,33	2214,72	3304	509	1082	1704	5409
				7448,21	515,52	1713	119	–	401	
19 1141-0101-0103	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм НР=79 %	м2	7,9	1644,44	258,81	12991	2045	2044	7447	22073
				1126,87	66,46	8902	525	–	1635	
20 1141-0102-0107	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция оклеечная рулонным материалом в два слоя НР=79 %	м2	7,9	3685,43	64,05	29115	506	10564	14361	46954
				2284,2	16,95	18045	134	–	3478	
21 1146-0101-0801	Обетонирование вокруг колодцы в месте сопряжения кольца с плитой НР=84 %	м3	0,11	74168,24	1352,34	8159	149	4174	3273	12347
				34874	552,25	3836	61	–	915	
22 1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней (пескоблок). Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м3 кладки	0,093	9415,03	2706,88	876	252	201	448	1430
				4545,84	630,08	423	59	–	106	
23 213-304-0101	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 190 х 188 мм, серый	шт.	6	225		1350		1350	–	1458
				–		–		–	108	

Итого по разделу 2	229 187
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	50 754
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	12 903
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 549
- материалы, изделия и конструкции, тенге	100 875
- накладные расходы, тенге	47 678

	в т.ч. зарплата, тенге					4 291				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					16 977				
Раздел 3 Надземная часть										
24 1110-0102-0402	Элементы каркаса из бревен и пластин. Установка НР=90 %	м3 древесины в конструкции	0,28	93346,4	1229,3	26137	344	19281	5998	34706
				23255,7	544,16	6512	152	–	2571	
25 1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР=90 %	м3 древесины в конструкции	0,13	112739,85	1525,47	14656	198	11188	3015	19085
				25149,8	621,79	3269	81	–	1414	
26 1112-0101-0701	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=92 %	м2 кровли	3,97	2560,55	82,24	10165	326	7782	1990	13127
				518,13	26,66	2057	106	–	972	
27 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=90 %	м3 древесины в конструкции	0,13	8910,17	62,93	1158	8	1026	115	1375
				953,16	27,41	124	4	–	102	
28 1110-0115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР=90 %	м3 древесины в конструкции	0,28	8177,78	45,38	2290	13	1622	595	3116
				2340,6	19,64	655	6	–	231	
29 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=90 %	м2 обработанной поверхности	3,97	310,54	2,92	1233	12	1078	133	1475
				36,11	1,27	143	5	–	109	
30 1110-0102-0601	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки НР=90 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	15	2641,05	17,4	39616	261	32701	6097	49370
				443,59	8,02	6654	120	–	3657	

31	1110-0107-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 2 м2 в деревянных рубленых стенах. Заполнение отдельными элементами НР=90 %	м2	1,96	8775,3	138,57	17200	272	4288	11489	30984
					6448,78	64,01	12640	125	–	2295	
32	215-202-0602	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,033	67766		2236		2236	–	2415
					–		–		–	179	
33	261-103-0131	Щит деревянный реечный, тип 1, толщина 27 мм, для покрытия полов ГОСТ 28015-89	м2	1,504	8755		13168		13168	–	14221
					–		–		–	1053	
34	223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	2	520		1040		1040	–	1123
					–		–		–	83	
35	223-502-0902	Ручка раздельная	пара	1	3663		3663		3663	–	3956
					–		–		–	293	
36	261-107-0997	Задвижка накладная 3Т	шт.	2	295		590		590	–	637
					–		–		–	47	
37	1115-0501-0201	Двери прочие. Остекление оконным стеклом на штапиках по замазке НР=80 %	м2 площади остекления	0,173	3809,85	34,56	659	6	480	140	863
					1002,73	11,32	173	2	–	64	
38	1114-0101-1501	Шахты вытяжные вентиляционные внутренним сечением 200x200 мм и индивидуальным ручным открыванием клапана. Устройство в здании с совмещенным покрытием НР=99 %	м2 внутренней поверхности шахты	3,2	18147,27	185,45	58071	593	44300	13300	77081
					4117,92	80,27	13177	257	–	5710	

39 1114-0101-1301	**Щиты деревянные. Изготовление и укладка над приямками НР=99 %**	**м2 щитов**	**0,36**	7302,7	68,47	2629	25	2456	158	3010
				412,89	29,21	149	11	–	223	
40 223-502-0903	**Ручка на планке**	**пара**	**1**	3337		3337		3337	–	3604
				–		–		–	267	
41 1111-0101-3301	**Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство НР=94 %**	**м2 покрытия**	**2**	4257,84	40,94	8516	82	7123	1268	10567
				655,31	18,98	1311	38	–	783	
42 1106-0101-0101	**Отмостка бетонная из бетона В7,5. Устройство НР=91 %**	**м3**	**0,68**	24251,51	1118,59	16491	761	14810	999	18889
				1354,05	259,62	921	177	–	1399	

Итого по разделу 3	**289 604**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	47 785
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 901
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 084
- материалы, изделия и конструкции, тенге	172 169
- накладные расходы, тенге	45 297
в т.ч. зарплата, тенге	4 077
- сметная прибыль (8 %), тенге	21 452

Итого по смете	**534 304**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	102 240
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	22 324
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7 164
- материалы, изделия и конструкции, тенге	273 045
- перевозка грузов, тенге	373
- накладные расходы, тенге	96 742
в т.ч. зарплата, тенге	8 707
- сметная прибыль (8 %), тенге	39 579

Оборудования	**Тенге**	-
Прочие	**Тенге**	-
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**534 304**
Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге	15 495

Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**	**549 799**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,63%	Тенге	19 958
Итого с дополнительными затратами	**Тенге**	**569 757**
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	11 395
Итого с непредвиденными	**Тенге**	**581 152**
Итого по сметному расчету в ценах на 05.04.2021г.	**Тенге**	**581 152**
Итого в текущих ценах 2021 года - 100 %, К=1	**Тенге**	**581 152**
Скидка Подрядчика 10%	Тенге	58 115
Итого без НДС со скидкой Подрядчика	**Тенге**	**523 036**
НДС 12%	Тенге	62 764
ВСЕГО по акту	**Тенге**	**585 801**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Компания НурайСтрой"

БИН 040840003535

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Ж. К. Акмагамбетов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение
"Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"

БИН190840009049

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **С.К. Булимисов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) **Эксперт (ы) техничекого надзора:**

ТОО "MSK Engineering"

Объем и качество выполненных работ подтверждаю

Эксперт технического надзора _____ **М. К. Какмуратов**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Эксперты авторского надзора

ТОО "ИНВЕСТ-ПВ"

(KZ09VJE00043879 KZ13VJE00052759 от 21.01.2019г , договор№58 от 13.03.2020г.)

Эксперт _____ **Р.М. Шамигулов**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"
БИН 190840009049, Павлодарская область, г. Павлодар, Каирбаева, 32, тел.: 8 (7182) 32-08-43,
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"
БИН 040840003535, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, уч. Мызы, дом №13, н.п. №1, офис №204, тел.: 8 (7172) 51-7070
Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
Стройка: **"Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с. Ольгинка Павлодарского района Павлодарской области"**
Объект: **наружные сети водоснабжения**
Договор о государственных закупках работ №83 от 31 марта 2020г. (Дополнительное соглашение №83/1 от 07.04.20г., дополнительное соглашение №83/2 от 18.03.21г.)

Акт №27 приемки выполненных работ
от 25 августа 2021 года

Составлена в текущих ценах с 05.04.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Локальная смета №4-1-1. Наружные сети электроснабжения

Раздел 1 Высоковольтное оборудование

1.0 Опора под КТПН

1	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	7	1781,78	–	12472	–	–	8980	23168
					1781,78	–	12472	–	–	1716	
2	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	3,624	930,2	–	3371	–	–	2427	6262
					930,2	–	3371	–	–	464	
3	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93 %	м3 основания	0,896	6320,7	1788,3	5663	1602	3224	1442	7673
					934,15	795,6	837	713	–	568	
4	1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР=118 %	шт. сборных конструкций	4	2947,52	1315,87	11790	5263	3491	5212	18362

				758,79	345,44	3035	1382	–	1360	
5	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 К=4,000;	м3	2,172	23733		51548		51548	–	55672
					–		–		–	4124	
6	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	3,84	893,92	20,26	3433	78	2207	1078	4872
					298,92	2,86	1148	11	–	361	
7	1113-0301-0101	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой /ОКРАСКА Ж/Б ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОДВЕРЖЕННЫХ АТМОСФЕРНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ КО-174 ПО ОГРУНТОВКЕ/ НР=69 %	м2	1,92	183,44	2,66	352	5	220	88	475
					66	0,28	127	1	–	35	
8	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка ЗД-1 НР=91 % К=6,000;	т	0,09042	829894,75	1422,75	75039	129	68009	6331	87880
					76328	607,47	6902	55	–	6510	
9	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	2,44134	94,51	2,66	231	7	107	81	337
					47,94	0,28	117	1	–	25	
10	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	2,44134	161,96	3,77	395	9	249	95	529
					56,06	0,58	137	1	–	39	

11	1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94 %	м3 подстилающего слоя	1	7017,45	1056,86	7017	1057	2675	3493	11351
					3286,01	429,6	3286	430	–	841	
12	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94 %	м3 подстилающего слоя	2	9769,13	1818,35	19538	3637	8780	8175	29930
					3560,76	787,6	7122	1575	–	2217	
1.1 КТПН-100/10/0,4-В/К У1											
13	1133-0208-0201	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы НР=80 %	подстанция	1	13294,28	8197,28	13294	8197	1362	5866	20693
					3735	3597,24	3735	3597	–	1533	
14	1133-0208-0202	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы НР=80 %	подстанция	1	37897,54	9556,69	37898	9557	10687	16903	59185
					17653,9	3474,79	17654	3475	–	4384	
15	1308-0101-0101	Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 250 КВ•А. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	1	50882,68	21333,58	50883	21334	909	26515	83590
					28640	8186,63	28640	8187	–	6192	
16	580-000-0100 (пл) (об)	КТПГ 100-10-0,4кВ В/К (тупиковая) Выключатель нагрузки ВНА-П-10/630-11-20з УХЛ2, авт 1х160А отх авт 100А-1шт, 16А-1шт с учетом эл.эн Дала, силовой транформатор ТТМГ 100/10-0,4кВ	комплект	1	6500000		6500000		–	–	6500000
					–		–		6500000	–	
1.2 Разъеденитель наружной установки											

17 1133-0208-0103	Разъединители. Установка с помощью механизмов НР=80 %	комплект	2	15775,24	4409,45	31550	8819	249	20922	56670
				11241,3	1834,57	22483	3669	–	4198	
18 515-201-0503 (об)	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	2	102059		204118		–	–	204118
				–		–		204118	–	
1.3 Провода и кабели										
19 1133-0204-0202	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР=80 %	км линии	0,58	124691,89	62349,68	72321	36163	1612	37698	118821
				59563,1	21680,48	34547	12575	–	8802	
20 243-604-0106	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	км	0,58	213798		124003		124003	–	133923
				–		–		–	9920	
21 1308-0208-0210	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР=72 %	м	4	600,16	4,13	2401	17	222	1560	4278
				540,54	1,04	2162	4	–	317	
22 243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,004	661811		2647		2647	–	2859
				–		–		–	212	
1.4 Заземление										

23 1308-0208-0104	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР=72 %**									
		шт.	**16**	3957,66	164,59	63323	2633	45166	11737	81065
				970,2	48,68	15523	779	–	6005	
24 1308-0208-0202	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР=72 %**	**м**	**25**	729,76	24,37	18244	609	12784	3630	23624
				194,04	7,65	4851	191	–	1750	
25 1308-0208-0208	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям НР=72 %**	**м**	**150**	386,95	15,29	58043	2294	20406	25861	90615
				235,62	3,83	35343	575	–	6712	

Итого по разделу 1	**7 625 953**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	203 492
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	101 410
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	37 221
- материалы, изделия и конструкции, тенге	360 557
- оборудование, тенге	6 704 118
- накладные расходы, тенге	188 094
в т.ч. зарплата, тенге	16 928
- сметная прибыль (8 %), тенге	68 285

Раздел 2 Опора анкерная двухстоечная А10-1 - 3 комплекта

2.1 Железобетонные конструкции

26 1133-0202-0102	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР=80 %**									
		опора	**2**	16845,53	8723,2	33691	17446	1354	18064	55895
				7445,1	3844,8	14890	7690	–	4140	

27	225-204-0311	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5	шт.	4	49975		199900		199900	–	215892
					–		–		–	15992	
28	1133-0203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР=80 % К=3,000;	шт.	4	2638,81	1441,25	10555	5765	–	5697	17553
					1197,56	582,85	4790	2331	–	1300	
29	261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) К=6,000;	м3	0,2	43551		8710		8710	–	9407
					–		–		–	697	
	2.2 Стальные конструкции										
30	252-207-2002	Болт Б5 К=3,000;	шт.	2	966		1932		1932	–	2087
					–		–		–	155	
31	252-207-3910	Проводник ЗП-1 К=3,000;	шт.	4	1081		4324		4324	–	4670
					–		–		–	346	
32	252-207-3941	Оголовок ОГ 2 К=3,000;	шт.	4	2469		9876		9876	–	10666
					–		–		–	790	
33	252-207-3942	Оголовок ОГ 5 К=3,000;	шт.	2	1091		2182		2182	–	2357
					–		–		–	175	
34	252-207-0531	Траверс типа ТМ-6 К=3,000;	шт.	2	26132		52264		52264	–	56445
					–		–		–	4181	
35	252-207-3925	Кронштейн У 1 К=3,000;	шт.	2	8842		17684		17684	–	19099
					–		–		–	1415	
36	252-207-0201	Крепление для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут К=3,000;	шт.	2	1512		3024		3024	–	3266
					–		–		–	242	
37	252-207-3920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	13247		26494		26494	–	28614

				–	–	–	2120	
38 252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2278	4556	4556	–	4920
				–	–	–	364	
39 252-207-3923	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1732	3464	3464	–	3741
				–	–	–	277	
40 252-207-3924	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1942	3884	3884	–	4195
				–	–	–	311	
41 252-207-3922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	11468	45872	45872	–	49542
				–	–	–	3670	
42 252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	6	976	5856	5856	–	6324
				–	–	–	468	
43 252-207-0208	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1081	2162	2162	–	2335
				–	–	–	173	

Итого по разделу 2	**497 007**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	19 680
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	23 211
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	10 021
- материалы, изделия и конструкции, тенге	393 538
- накладные расходы, тенге	23 761
в т.ч. зарплата, тенге	2 139
- сметная прибыль (8 %), тенге	36 815

Раздел 3 Опора промежуточная одностоечная П10-2 - 3 комплекта

3.1 Железобетонные элементы

44	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР=80 % К=3,000;	опора	1	8256,29	3769,36	8256	3769	677	4378	13645
					3809,7	1662,68	3810	1663	–	1011	
45	225-204-0311	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5	шт.	1	49975		49975		49975	–	53973
					–		–		–	3998	
	3.2 Стальные конструкции										
46	252-207-0528	Траверс типа ТМ-3 К=11,000;	шт.	1	20613		20613		20613	–	22262
					–		–		–	1649	
47	252-207-0201	Крепление для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут К=11,000;	шт.	1	1512		1512		1512	–	1633
					–		–		–	121	

Итого по разделу 3	**91 513**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 810
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 769
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 663
- материалы, изделия и конструкции, тенге	72 777
- накладные расходы, тенге	4 378
в т.ч. зарплата, тенге	394
- сметная прибыль (8 %), тенге	6 779

Раздел 4 Устройство ответвления - 1 комлект

4.1 Стальные конструкции

48	252-207-3910	Заземляющий проводник ЗП-1	шт.	2	1081		2162		2162	–	2335
					–		–		–	173	
49	252-207-0527	Траверс типа ТМ-2	шт.	2	11474		22948		22948	–	24784
					–		–		–	1836	
50	252-207-0201	Крепление для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут	шт.	2	1512		3024		3024	–	3266
					–		–		–	242	

	Итого по разделу 4					30 385				
	в том числе									
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					28 134				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					2 251				
	Раздел 5 Опора анкерно-угловая УА10-1									
51 1133-0202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка НР=80 %	опора	2	25933,43	14051,2	51867	28102	1354	27833	86076
				11205	6190,52	22410	12381	–	6376	
52 225-204-0311	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5	шт.	6	49975		299850		299850	–	323838
				–		–		–	23988	
53 1133-0203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР=80 %	шт.	6	2638,81	1441,25	15833	8648	–	8546	26329
				1197,56	582,85	7185	3497	–	1950	
54 261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) К=6,000;	м3	0,3	43551		13065		13065	–	14110
				–		–		–	1045	
	5.2 Стальные конструкции									
55 252-207-2002	Болт Б5	шт.	2	966		1932		1932	–	2087
				–		–		–	155	
56 252-207-3910	Проводник ЗП-1	шт.	2	1081		2162		2162	–	2335
				–		–		–	173	
57 252-207-3941	Накладка ОГ 2	шт.	4	2469		9876		9876	–	10666
				–		–		–	790	
58 252-207-3942	Накладка ОГ 5	шт.	2	1091		2182		2182	–	2357

59 252-207-0531	Траверс типа ТМ-6	шт.	2	–	–	–	175	
				26132	52264	52264	–	56445
60 252-207-3925	Кронштейн У 1	шт.	4	–	–	–	4181	
				8842	35368	35368	–	38197
61 252-207-0201	Крепление для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут	шт.	2	–	–	–	2829	
				1512	3024	3024	–	3266
				–	–	–	242	

Итого по разделу 5 **565 706**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 29 595
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 36 750
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 15 878
- материалы, изделия и конструкции, тенге 421 077
- накладные расходы, тенге 36 379
  в т.ч. зарплата, тенге 3 274
- сметная прибыль (8 %), тенге 41 904

Раздел 6 Линейная арматура

6.1 Линейная арматура

62 252-102-0123	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 20-Г	шт.	19	–	–	–	4945	
				3253	61807	61807	–	66752
63 252-108-0702	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	19	–	–	–	73	
				48	912	912	–	985
64 252-207-2101	Вязка спиральная типа ВС-35/50.1 (крепление провода ВШ-1)	шт.	13	–	–	–	418	
				402	5226	5226	–	5644
65 252-204-0806	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2А	шт.	24	–	–	–	643	
				335	8040	8040	–	8683
66 252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	11	–	–	–	295	
				335	3685	3685	–	3980

67	252-206-0519	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 50Г-2	шт.	12	574	6888	6888	–	7439
					–	–	–	551	
68	252-207-0426	Наконечник кабельный типа А16 мм2, алюминиевый, длиной 59 мм, диаметром 10 мм ГОСТ 23981-80	шт.	8	29	232	232	–	251
					–	–	–	19	
		6.2 Подвеска натяжная изолирующая							
69	252-201-0502	Скоба типа СК-7-1А	шт.	21	656	13776	13776	–	14878
					–	–	–	1102	
70	252-201-0109	Серьга типа СРС-7-16	шт.	21	536	11256	11256	–	12156
					–	–	–	900	
71	252-106-0106	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W	шт.	42	3732	156744	156744	–	169284
					–	–	–	12540	
72	252-201-0203	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.	21	1263	26523	26523	–	28645
					–	–	–	2122	
73	252-201-0661	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое	шт.	21	646	13566	13566	–	14651
					–	–	–	1085	
74	252-203-0202	Зажим натяжной болтовой типа НБ-2-6А	шт.	21	1722	36162	36162	–	39055
					–	–	–	2893	
		Итого по разделу 6				372 403			
		в том числе							
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				344 817			
		- сметная прибыль (8 %), тенге				27 586			
		Итого по смете				9 182 966			

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	256 577
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	165 140
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	64 783
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 620 900
- оборудование, тенге	6 704 118
- накладные расходы, тенге	252 612
в т.ч. зарплата, тенге	22 735
- сметная прибыль (8 %), тенге	183 620

Оборудования	**Тенге**	**6 704 118**
Прочие	**Тенге**	**-**
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**2 478 848**
Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге	71 887
Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**	**2 550 735**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,63%	Тенге	92 592
Итого с дополнительными затратами	**Тенге**	**2 643 326**
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	52 867
Итого с непредвиденными	**Тенге**	**2 696 193**
Итого по сметному расчету в ценах на 05.04.2021г.	**Тенге**	**9 400 311**
Итого в текущих ценах 2021 года - 100 %, К=1	**Тенге**	**9 400 311**
Скидка Подрядчика 10%	Тенге	940 031
Итого без НДС со скидкой Подрядчика	**Тенге**	**8 460 280**
НДС 12%	Тенге	1 015 234
ВСЕГО по акту	**Тенге**	**9 475 513**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Компания НурайСтрой"

БИН 040840003535

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Ж. К. Акмагамбетов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) **Эксперт (ы) техничекого надзора:**

ТОО "MSK Engineering"

Объем и качество выполненных работ подтверждаю

Эксперт технического надзора _____ **М. К. Кажмуратов**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение
"Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"

БИН190840009049

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **С.К. Булимисов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперты авторского надзора

ТОО "ИНВЕСТ-ПВ"

(KZ09VJE00043879 KZ33VJE00052759 от 21.01.2019г , договор№58 от 13.03.2020г.)

Эксперт _____ **Р.М. Шамигулов**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"
БИН 190840009049, Павлодарская область, г. Павлодар, Каирбаева, 32, тел.: 8 (7182) 32-08-43,
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"
БИН 040840003535, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, уч. Мызы, дом №13, н.п. №1, офис №204, тел.: 8 (7172) 51-7070
Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
Стройка: **"Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с. Ольгинка Павлодарского района Павлодарской области"**
Объект: **наружные сети водоснабжения**
Договор о государственных закупках работ №83 от 31 марта 2020г. (Дополнительное соглашение №83/1 от 07.04.20г., дополнительное соглашение №83/2 от 18.03.21г.)

Акт №28 приемки выполненных работ
от 25 августа 2021 года

Составлена в текущих ценах с 05.04.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Локальная смета № 4-1-2. Внутриплощадочные сети электроосвещение									
		0.1 Стандартное оборудование									
1	**1133-0101-0302**	**Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2 НР=80 %**	**котлован**	**6**	5577,32	4302,84	33464	25817	–	15148	52501
					1274,48	1881,4	7647	11288	–	3889	
2	**1133-0109-0111**	**Конструкции стальные под оборудование массой до 0,01 т. Установка НР=80 % К=0,085;**	**т**	**0,36**	57774	32825,1	20799	11817	–	10943	34281
					24948,9	13047,1	8982	4697	–	2539	
3	**247-306-0103**	**Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А (СТ-6)**	**шт.**	**6**	56210		337260		337260	–	364241

4	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=6,000;	т	0,06	–		–		–	26981	
					319930		19196		19196	–	20732
5	1106-0101-0101	Фундамент бетонный. Устройство НР=91 % К=6,000;	м3	3	–		–		–	1536	
					24251,51	1118,59	72755	3356	65337	4405	83333
					1354,05	259,62	4062	779	–	6173	
	0.2 Светотехническое оборудование										
6	1133-0207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Установка НР=80 %	светильник	6	5496,98	2926,8	32982	17561	117	17811	54856
					2550,69	1159,92	15304	6960	–	4063	
7	247-103-0602	Светильник уличный светодиодный типа PROLED SL 48, мощность 59 Вт, IP67	шт.	6	84100		504600		504600	–	544968
					–		–		–	40368	
8	247-306-0321	Кронштейн гнутый типа КРСГ1,5/20-0,65 высотой 650мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм	шт.	6	6839		41034		41034	–	44317
					–		–		–	3283	
	0.3 Провода и кабели										
9	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	32,4	1781,78	–	57730	–	–	41565	107239
					1781,78	–	57730	–	–	7944	
10	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	27,9	930,2	–	25953	–	–	18686	48210
					930,2	–	25953	–	–	3571	

11 1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72 %	м кабеля	112	374,9	163,57	41989	18320	6027	16907	63607
				157,52	52,14	17642	5840	–	4712	
12 1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР=72 %	м кабеля	120	515,96	430,04	61915	51605	–	22415	91076
				85,92	173,51	10310	20821	–	6746	
13 211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный К=1,100;	м3	7,2	2384		17165		17165	–	18538
				–		–		–	1373	
14 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР=99 %	км трубопровода	0,008	375433,35	108692,63	3003	870	19	2354	5786
				264422	32753,44	2115	262	–	429	
15 241-203-0408	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х2,2 мм	м	8	509		4072		4072	–	4398
				–		–		–	326	
16 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 %	м кабеля	8	342,86	154,69	2743	1238	360	1110	4161
				143,2	49,5	1146	396	–	308	
17 243-106-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	км	0,12	842563		101108		101108	–	109196
				–		–		–	8089	

Итого по смете	**1 651 435**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	150 890
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	130 583
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	51 043
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 096 293

- накладные расходы, тенге	151 344
в т.ч. зарплата, тенге	13 621
- сметная прибыль (8 %), тенге	122 329

Оборудования	**Тенге**	-
Прочие	**Тенге**	-
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**1 651 435**
Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге	47 892
Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**	**1 699 327**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,63%	Тенге	61 686
Итого с дополнительными затратами	**Тенге**	**1 761 013**
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	35 220
Итого с непредвиденными	**Тенге**	**1 796 233**
Итого по сметному расчету в ценах на 05.04.2021г.	**Тенге**	**1 796 233**
Итого в текущих ценах 2021 года - 100 %, К=1	**Тенге**	**1 796 233**
Скидка Подрядчика 10%	Тенге	179 623
Итого без НДС со скидкой Подрядчика	**Тенге**	**1 616 610**
НДС 12%	Тенге	193 993
ВСЕГО по акту	**Тенге**	**1 810 603**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Компания НурайСтрой"

БИН 040840003535

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Ж. К. Акмагамбетов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) **Эксперт (ы) техничекого надзора:**

ТОО "MSK Engineering"

Объем и качество выполненных работ подтверждаю

Эксперт технического надзора _____ **М. К. Кажмуратов**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение
"Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"

БИН190840009049

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **С.К. Булимисов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперты авторского надзора

ТОО "ИНВЕСТ-ПВ"

(KZ09VJE00043879 KZ33VJE00052759 от 21.01.2019г , договор№58 от 13.03.2020г.)

Эксперт _____ **Р.М. Шамигулов**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"
БИН 190840009049, Павлодарская область, г. Павлодар, Каирбаева, 32, тел.: 8 (7182) 32-08-43,
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"
БИН 040840003535, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, уч. Мызы, дом №13, и.п. №1, офис №204, тел.: 8 (7172) 51-7070
Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
Стройка: **"Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с. Ольгинка Павлодарского района Павлодарской области"**
Объект: **наружные сети водоснабжения**
Договор о государственных закупках работ №83 от 31 марта 2020г. (Дополнительное соглашение №83/1 от 07.04.20г., дополнительное соглашение №83/2 от 18.03.21г.)

Акт №29 приемки выполненных работ
от 25 августа 2021 года

Составлена в текущих ценах с 05.04.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Локальная смета №4-1-3. Внутриплощадочные сети электроснабжения									
		0.1 Высоковольтное оборудование									
1	1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %**	**м3 грунта**	**8,6**	1781,78	–	15323	–	–	11033	28464
					1781,78	–	15323	–	–	2108	
2	1101-0205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %**	**м3 грунта**	**3,956**	930,2	–	3680	–	–	2650	6336
					930,2	–	3680	–	–	506	
3	1108-0101-0202	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93 %**	**м3 основания**	**1,184**	6320,7	1788,3	7484	2117	4260	1905	10140
					934,15	795,6	1106	942	–	751	
4	1107-0501-0101	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР=118 %**	**шт. сборных конструкций**	**4**	1996,68	1053,44	7987	4214	2049	3339	12232
					430,89	276,55	1724	1106	–	906	

5 1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР=118 %	шт. сборных конструкций	4	2947,52	1315,87	11790	5263	3491	5212	18362
				758,79	345,44	3035	1382	–	1360	
6 221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	2,952	23733		70060		70060	–	75665
				–		–		–	5605	
7 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	5,28	893,92	20,26	4720	107	3035	1481	6897
				298,92	2,86	1578	15	–	496	
8 1113-0301-0101	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой /ОКРАСКА Ж/Б ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОДВЕРЖЕННЫХ АТМОСФЕРНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ КО-174 ПО ОГРУНТОВКЕ/ НР=69 %	м2	2,64	183,44	2,66	484	7	303	121	553
				66	0,28	174	1	–	48	
9 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка ЗД-1 НР=91 % К=8,000;	т	0,12056	829894,75	1422,75	100052	172	90678	8440	117171
				76328	607,47	9202	73	–	8679	
10 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	3,25512	94,51	2,66	308	9	143	108	449
				47,94	0,28	156	1	–	33	
11 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	3,25512	161,96	3,77	527	12	332	127	706
				56,06	0,58	182	2	–	52	

12 1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94 %	м3 подстилающего слоя	1,5	7017,45	1056,86	10526	1585	4012	5239	17026
				3286,01	429,6	4929	644	–	1261	
13 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94 %	м3 подстилающего слоя	2,8	9769,13	1818,35	27354	5091	12292	11445	41903
				3560,76	787,6	9970	2205	–	3104	
14 1308-0301-0125	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 3 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети НР=72 %	шт.	1	7351,88	105,26	7352	105	2786	3237	11436
				4461	34,77	4461	35	–	847	
15 515-103-0101 (об)	Дизель-генератор закрытого исполнения, мощностью 70 кВт, с АВР	шт.	1	14042540		14042540		–	–	14042540
				–		–		14042540	–	
0.2 Провода и кабели										
16 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	55,46	1781,78	–	98818	–	–	71149	183563
				1781,78	–	98818	–	–	13597	
17 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	37,41	930,2	–	34799	–	–	25055	64642
				930,2	–	34799	–	–	4788	
18 1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72 %	м кабеля	159	374,9	163,57	59609	26008	8556	24002	90300
				157,52	52,14	25046	8290	–	6689	

19 1308-0201-0202	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72 %	м кабеля	88	403,87	178,22	35541	15683	4735	14566	54115
				171,84	58,05	15122	5108	–	4008	
20 1308-0201-0203	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72 %	м кабеля	35	456,44	230,79	15975	8078	1883	6328	24087
				171,84	79,26	6014	2774	–	1784	
21 1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР=72 %	м кабеля	171,85	515,96	430,04	88668	73902	0	32100	130429
				85,92	173,51	14765	29818	–	9661	
22 1308-0201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 1308-0201-0301 НР=72 %	м кабеля	310,4	151,88	123,24	47144	38254	–	17513	69830
				28,64	49,72	8890	15433	–	5173	
23 211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный К=1,100;	м3	18,05	2384		43031		43031	–	46474
				–		–		–	3442	
24 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 %	м кабеля	43	342,86	154,69	14743	6652	1934	5967	22367
				143,2	49,5	6158	2129	–	1657	
25 1308-0201-0902	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 %	м кабеля	19	479,96	220,19	9119	4184	854	3903	14064
				214,8	70,5	4081	1340	–	1042	
26 1308-0201-0903	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 %	м кабеля	7	632,54	315,49	4428	2208	315	1897	6831
				272,08	104,3	1905	730	–	506	
27 1308-0201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР=72 %	м кабеля	28	777,81	466,65	21779	13066	3099	7080	31168
				200,48	150,75	5613	4221	–	2309	

28 1308-0201-0703	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР=72 %	м кабеля	13	885,25	545,45	11508	7091	1439	3802	16535
				229,12	176,97	2979	2301	–	1225	
29 1308-0201-0704	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР=72 %	м кабеля	8	1090,33	693,25	8723	5546	885	2964	12622
				286,4	228,22	2291	1826	–	935	
30 243-119-1640	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 3х50+1х25 (мк)-1	км	0,015	1433858		21508		21508	–	23229
				–		–		–	1721	
31 243-119-2018	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 5х50 (мк)-1	км	0,05	1988101		99405		99405	–	107357
				–		–		–	7952	
32 243-116-0905	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 5х10 (ок)-0,66	км	0,105	2097845		220274		220274	–	237896
				–		–		–	17622	
33 243-117-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 5х4 (ок)-0,66	км	0,23	1018341		234218		234218	–	252955
				–		–		–	18737	
34 1308-0206-1501	Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям НР=72 %	м трассы	32	641	32,97	20512	1055	5264	10419	33405
				443,52	8,69	14193	278	–	2474	
35 243-801-0204	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 3, марки ПВС 3х2,5 мм2	км	0,032	335028		10721		10721	–	11579

				–		–		–	858	
36 1308-0201-1814	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	8	1620,74	86,18	12966	689	820	8448	23127
				1432	34,77	11456	278	–	1713	
37 1308-0201-3417	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм. Прокладка в траншеях НР=72 %	м	48	77,8	0,93	3734	45	372	2404	6629
				69,12	0,43	3318	21	–	491	
38 241-207-1105	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 750 Н, жесткая, нормальная (N) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	48	1006		48288		48288	–	52151
				–		–		–	3863	
39 1308-0206-1704	Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР=72 %	м	4	1016,43	136,07	4066	544	361	2421	7006
				790,02	50,41	3160	202	–	519	
40 241-101-0122	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 65х2,8 мм	м	4	1405		5620		5620	–	6070
				–		–		–	450	
41 1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР=72 %	м	25	780,58	50,77	19515	1269	8197	7373	29039
				401,94	7,65	10049	191	–	2151	
42 243-904-0107	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 32	м	25	375		9375		9375	–	10125

				–		–		–	750	
43 1308-0206-2103	Рукав металлический наружным диаметром до 78 мм. Прокладка НР=72 %	м	10	795,26	62,94	7953	629	3165	3084	11920
				415,8	12,52	4158	125	–	883	
44 243-904-0109	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 75	м	10	574		5740		5740	–	6199
				–		–		–	459	
45 1310-0904-0101	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3 НР=61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3;	км кабеля	0,2	30890,03	21345,53	6178	4269	–	1737	8548
				9544,5	4692,74	1909	939	–	633	
46 249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	80	38		3040		3040	–	3283
				–		–		–	243	
47 249-101-0503	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м	м	90	76		6840		6840	–	7387
				–		–		–	547	
48 249-101-0505	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,6 м	м	30	148		4440		4440	–	4795
				–		–		–	355	

Итого по смете	**16 000 007**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	330 243
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	227 854
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	82 410
- материалы, изделия и конструкции, тенге	947 820
- оборудование, тенге	14 042 540
- накладные расходы, тенге	306 548
в т.ч. зарплата, тенге	27 589

- сметная прибыль (8 %), тенге		144 995
Оборудования	**Тенге**	**14 042 540**
Прочие	**Тенге**	**-**
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**1 957 467**
Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге	56 767
Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**	**2 014 234**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,63%	Тенге	73 117
Итого с дополнительными затратами	**Тенге**	**2 087 351**
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	41 747
Итого с непредвиденными	**Тенге**	**2 129 098**
Итого по сметному расчету в ценах на 05.04.2021г.	**Тенге**	**16 171 638**
Итого в текущих ценах 2021 года - 100 %, К=1	**Тенге**	**16 171 638**
Скидка Подрядчика 10%	Тенге	1 617 164
Итого без НДС со скидкой Подрядчика	**Тенге**	**14 554 474**
НДС 12%	Тенге	1 746 537
ВСЕГО по акту	**Тенге**	**16 301 011**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Компания НурайСтрой"

БИН 040840003535

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Ж. К. Акмагамбетов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение
"Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"

БИН190840009049

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **С.К. Булимисов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) **Эксперт (ы) техничекого надзора:**

ТОО "MSK Engineering"

Объем и качество выполненных работ подтверждаю

Эксперт технического надзора _____ **М. К. Кажмуратов**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Эксперты авторского надзора

ТОО "ИНВЕСТ-ПВ"

(KZ09VJE00043879 KZ33VJE00052759 от 21.01.2019г , договор№58 от 13.03.2020г.)

Эксперт _____ **Р.М. Шамигулов**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"
БИН 190840009049, Павлодарская область, г. Павлодар, Каирбаева, 32, тел.: 8 (7182) 32-08-43,
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"
БИН 040840003535, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, уч. Мызы, дом №13, н.п. №1, офис №204, тел.: 8 (7172) 51-7070
Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
Стройка: **"Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с. Ольгинка Павлодарского района Павлодарской области"**
Объект: **наружные сети водоснабжения**
Договор о государственных закупках работ №83 от 31 марта 2020г. (Дополнительное соглашение №83/1 от 07.04.20г., дополнительное соглашение №83/2 от 18.03.21г.)

Акт №30 приемки выполненных работ
от 25 августа 2021 года

Составлена в текущих ценах с 05.04.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Локальная смета №6-5-1. Подземная насосная станция (№1)									
		Раздел 1 Общестроительные работы									
		1.1 Общестроительные работы									
1	**1101-0101-0428**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 НР=72 %**	**м3 грунта**	**72,86**	330,63	330,63	24090	24090	–	2684	28916
					–	51,16	–	3728	–	2142	
2	**1108-0101-0202**	**Основание под фундаментную плиту щебеночное толщиной 40 мм. Устройство НР=93 %**	**м3 основания**	**0,2136**	6320,7	1788,3	1350	382	769	344	1830
					934,15	795,6	200	170	–	136	
3	**1111-0101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %**	**м2 стяжки**	**5,3**	834,63	31,34	4424	166	2293	1922	6854
					370,6	15,21	1964	81	–	508	

4 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94 % К=-1,000;	м2 стяжки	-5,3	117,8	5,31	-624	-28	-572	-35	-712
				4,58	2,52	-24	-13	–	-53	
5 1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	5,3	709,21	43,9	3759	233	1361	2063	6288
				408,48	5,74	2165	30	–	466	
6 1111-0101-0406	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405 НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	5,3	262,5	22,78	1391	121	540	703	2262
				137,84	3,2	731	17	–	168	
7 1106-0101-0101	Подготовка бетонная из бетона В7,5 толщ 100мм. Устройство НР=91 % К=0,100;	м3	0,53	24251,51	1118,59	12853	593	11543	779	14723
				1354,05	259,62	718	138	–	1091	
8 1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские ФПм1 из бетон класса В20, W6 . Устройство НР=91 %	м3	4	26366,11	1212,31	105464	4849	95967	5291	119615
				1162,06	291,56	4648	1166	–	8860	
9 1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР=118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	1,57	14587,57	7729,79	22902	12136	760	17070	43170
				6373,44	2840,51	10006	4460	–	3198	
10 225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	2	26002		52004		52004	–	56164
				–		–		–	4160	
11 225-101-0110	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	1	19283		19283		19283	–	20826

				–		–		–	1543	
12 1146-0101-0801	Обетонирование по внешнему периметру кольца, бетон класса В7.5 (подбетонка) НР=84 %	м3	0,6	72241,46	1352,34	43345	811	21609	17854	66095
				34874	552,25	20924	331	–	4896	
13 1312-0901-0106	Закладное устройство в кольце колодца. Монтаж сальника Ду=250 (гильза) НР=61 %	шт.	1	1433,24	1,24	1433	1	–	874	2492
				1432	0,57	1432	1	–	185	
14 241-102-0232	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х4,0 мм	м	0,3	7167		2150		2150	–	2322
				–		–		–	172	
15 1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м (ПМ1, бетон класса В20, W6) НР=91 %	м3	0,8	54570,41	1869,64	43656	1496	26910	14208	62493
				19063,2	452,12	15251	362	–	4629	
16 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,015	325908		4889		4889	–	5280
				–		–		–	391	
17 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,128	319930		40951		40951	–	44227
				–		–		–	3276	
18 1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР=91 %	т	0,143	21530,27	1020,03	3079	146	41	2677	6216
				20222,24	347,65	2892	50	–	460	

19	1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка сальника Ду=100 мм, L=200 мм НР=91 %	т	0,00205	81021,11	18682,61	166	38	3	127	316
					60860	7344,91	125	15	–	23	
20	241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	0,2	2679		536		536	–	579
					–		–		–	43	
21	1108-0201-0109	Кладка горловин колодца НР=93 % т.ч. п.3.9: ktpp1=1,1;	м3 кладки	1,5	40595,73	2214,72	60894	3322	46399	11109	77763
					7448,21	515,52	11172	773	–	5760	
22	1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР=118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	0,04	14587,57	7729,79	584	309	19	435	1100
					6373,44	2840,51	255	114	–	81	
23	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	2922		5844		5844	–	6312
					–		–		–	468	
24	1123-1201-0101	Люки. Установка НР=99 %	шт.	1	65365,82	217	65366	217	63548	1684	72414
					1600,82	100,24	1601	100	–	5364	
25	1114-0101-1301	Изготовление и установка деревянной крышки КД1 НР=99 %	м2 щитов	0,3	7302,7	68,47	2191	21	2046	132	2509
					412,89	29,21	124	9	–	186	
26	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (снаружи) НР=93 %	м2 поверхности	22,423	893,92	20,26	20044	454	12887	6293	28444
					298,92	2,86	6703	64	–	2107	

27 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (изнутри) НР=93 %	м2 поверхности	15,07	893,92	20,26	13471	305	8661	4230	19117
				298,92	2,86	4505	43	–	1416	
28 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	3,14	834,63	31,34	2621	98	1359	1139	4061
				370,6	15,21	1164	48	–	301	
29 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	52,86	18,79	18,79	993	993	–	296	1392
				–	7,77	–	411	–	103	
30 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	52,86	169,23	78,62	8945	4156	–	4879	14930
				90,61	37,59	4790	1987	–	1106	
31 1101-0205-0502	Обвалование горловины. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	20	930,2	–	18604	–	–	13395	34559
				930,2	–	18604	–	–	2560	
32 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93 %	м3 основания	0,53	6320,7	1788,3	3350	948	1907	853	4539
				934,15	795,6	495	422	–	336	
33 1106-0101-0101	Отмостка бетонная из бетона В7.5. Устройство НР=91 %	м3	0,53	24251,51	1118,59	12853	593	11543	779	14723
				1354,05	259,62	718	138	–	1091	
1.2 Рама РМ1 для установки станции управления насосной										
34 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные из бетона В12,5. Устройство НР=91 %	м3	0,23	30363,09	1179,68	6984	271	5362	1289	8935

				5870,2	286,65	1350	66	–	662	
35 1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка НР=91 %	т	0,098	792726,11	18682,61	77687	1831	69892	6082	90471
				60860	7344,91	5964	720	–	6702	
36 1112-0101-0701	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=92 %	м2 кровли	1	2560,55	82,24	2561	82	1960	501	3307
				518,13	26,66	518	27	–	245	
37 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % К=2,000;	м2	10,2	80,99	1,89	826	19	521	199	1107
				28,03	0,28	286	3	–	82	

Итого по разделу 1	**875 639**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	119 281
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	58 653
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	15 461
- материалы, изделия и конструкции, тенге	512 985
- накладные расходы, тенге	119 856
в т.ч. зарплата, тенге	10 787
- сметная прибыль (8 %), тенге	64 864

Раздел 2 Вентиляция

2

38 1120-0801-0102	Дефлекторы, диаметр патрубка 315 мм. Установка НР=98 %	дефлектор	1	11511,23	79,19	11511	79	7670	3700	16428
				3761,72	14,32	3762	14	–	1217	
39 1120-0501-0101	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка НР=98 %	заслонка	1	6708,27	47,47	6708	47	5291	1356	8709

				1369,52	14,32	1370	14	–	645	
40	1120-0101-0301	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР=98 %	м2 поверхности воздуховодов	0,862	6570,15	54,25	5663	47	3964	1639	7886
					1917,3	21,8	1653	19	–	584	
41	1120-0101-0301	Воздуховоды класса Н (нормальные) из асбестоцементной трубы, диаметр до 200 мм. Прокладка НР=98 %	м2 поверхности воздуховодов	1,256	2144,15	54,25	2693	68	217	2386	5485
					1917,3	21,8	2408	27	–	406	
42	241-701-0203	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 200 мм с муфтами БНМ	м	2	3084		6168		6168	–	6661
					–		–		–	493	
43	241-229-0103	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 200	шт.	2	414		828		828	–	894
					–		–		–	66	
44	214-402-0102	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм	м2	0,05	1187		59		59	–	64
					–		–		–	5	

Итого по разделу 2	**46 127**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	9 193
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	241
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	74
- материалы, изделия и конструкции, тенге	24 197
- накладные расходы, тенге	9 081
в т.ч. зарплата, тенге	817
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 416

Раздел 3 Электрооборудование

3.1 Низковольтное оборудование.

45	1308-0304-0207	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700x1100 мм. Установка на полу НР=72 %	шт.	1	26950,43	3713,3	26950	3713	17289	5309	34840
					5948	1425,57	5948	1426	–	2581	
46	580-000-0009 (пл) (об)	Вводно-распределительное устройство ВРУ-1Д-200-333	шт.	1	119135		119135		–	–	119135
					–		–		119135	–	
47	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600x600 мм. Установка на стене НР=72 %	шт.	3	12706,79	995,01	38120	2985	26213	7175	48919
					2974	347,7	8922	1043	–	3624	
48	515-301-0129 (об)	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5115-2474 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров-2, номинальный ток 3,15 А, тепловое реле 2,5 А	шт.	1	234617		234617		–	–	234617
					–		–		234617	–	
49	515-301-0131 (об)	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5115-2874 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров-2, номинальный ток 8 А, тепловое реле 6 А	шт.	1	268963		268963		–	–	268963
					–		–		268963	–	

50	515-301-0123 (об)	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5113-2274 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров-1, номинальный ток 2 А, тепловое реле 1,6 А	шт.	1	223481		223481		–	–	223481
					–		–		223481	–	
51	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	1	2750,96	22,97	2751	23	1318	1015	4067
					1410	–	1410	–	–	301	
52	290-000-0006 (пл)	Автоматический выключатель АП50Б-2МТ, Iр=16А	шт	1	4824		4824		4824	–	5210
					–		–		–	386	
53	1310-0104-0206	Датчик. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	1	2396	–	2396	–	–	1462	4167
					2396	–	2396	–	–	309	
54	580-000-0010 (пл) (об)	Датчик температуры ДТКБ-48	шт	1	6428		6428		–	–	6428
					–		–		6428	–	
	3.2 Светотехническое оборудование.										
55	1308-0305-0302	Светильник для помещений с повышенной влажностью и пыльностью. Монтаж с подвеской на крюк НР=72 %	шт.	2	2656,01	939,82	5312	1880	1856	2111	8017
					788,11	677,95	1576	1356	–	594	
56	290-000-0006 (пл)	Светильники подвесные, тип НСП11-200-414Ф IP52 ГОСТ 17677-82	шт	2	4910		9820		9820	–	10606
					–		–		–	786	

57	1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР=72 %	шт.	1	2071,62	821,57	2072	822	135	1202	3536
					1115,25	555,24	1115	555	–	262	
58	290-000-0007 (пл)	Светильники потолочные, тип НПП03-60-001 IP65 ГОСТ 17677-82	шт	1	1741		1741		1741	–	1880
					–		–		–	139	
59	290-000-0008 (пл)	Лампа люминесцентная компактная DULUX EL30W/827-E27	шт	2	2678		5356		5356	–	5784
					–		–		–	428	
60	290-000-0002 (пл)	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX S 11W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 11 Вт, цоколь Е27	шт	1	759		759		759	–	820
					–		–		–	61	
61	290-000-0009 (пл)	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт	1	3286		3286		3286	–	3549
					–		–		–	263	
62	290-000-0010 (пл)	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60	шт	1	134		134		134	–	145
					–		–		–	11	

3.3 Провода и кабели.

63	1308-0206-1701	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР=72 %	м	5	513,06	52,78	2565	264	500	1356	4235
					360,36	16,34	1802	82	–	314	

64	241-102-0107	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	5	334		1670		1670	–	1804
					–		–		–	134
65	1308-0206-1702	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР=72 %	м	5	666,78	81,66	3334	408	500	1847	5595
					485,1	27,82	2426	139	–	414
66	241-102-0115	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	5	438		2190		2190	–	2365
					–		–		–	175
67	1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола НР=72 %	м	10	226,61	9,63	2266	96	229	1424	3985
					194,04	3,83	1940	38	–	295
68	241-205-2101	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х4,1 мм	м	10	170		1700		1700	–	1836
					–		–		–	136
69	1308-0201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР=72 %	м кабеля	175	777,81	466,65	136117	81664	19369	44255	194802
					200,48	150,75	35084	26381	–	14430
70	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 %	м кабеля	20	342,86	154,69	6857	3094	899	2775	10403

				143,2	49,5	2864	990	–	771	
71	243-111-1003	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 5х6 (ок)-0,66	км	0,025	235735		5893	5893	–	6364
					–		–	–	471	
72	243-111-1002	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 5х4 (ок)-0,66	км	0,065	187876		12212	12212	–	13189
					–		–	–	977	
73	243-111-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х4 (ок)-0,66	км	0,015	106753		1601	1601	–	1729
					–		–	–	128	
74	243-111-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,035	72210		2527	2527	–	2729
					–		–	–	202	
75	243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,02	346715		6934	6934	–	7489
					–		–	–	555	
76	243-106-0302	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х2,5 (ок)-0,66	км	0,01	232683		2327	2327	–	2513
					–		–	–	186	

77	243-142-0303	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 1 мм2	км	0,02	40523		810		810	–	875
					–		–		–	65	
3.4 Установочные изделия.											
78	1308-0305-0103	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	3	1125,92	16,65	3378	50	294	2191	6014
					1011,16	3,48	3033	10	–	445	
79	247-212-0213	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Кнопочный, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	3	1220		3660		3660	–	3953
					–		–		–	293	
3.5 Изделия ГЭМ.											
80	1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	1	1680,48	175,48	1680	175	18	1121	3025
					1487	69,54	1487	70	–	224	
81	247-203-0103	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	12892		12892		12892	–	13923
					–		–		–	1031	
82	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	4	32		128		128	–	138
					–		–		–	10	
3.6 КИП											
83	1310-0104-0206	Реле. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	1	2396	–	2396	–	–	1462	4167
					2396	–	2396	–	–	309	

84	580-000-0008 (пл) (об)	Реле уровня Level Relay PM4-LA32M IP54	шт	1	130411		130411		–	–	130411
					–		–		130411	–	
85	580-000-0009 (пл) (об)	Электрод погружной WATER LEVEL ELECTRODE, h,2 м	шт	1	12263		12263		–	–	12263
					–		–		12263	–	
	3.7 Металл.										
86	214-101-0101	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0,0157	356834		5602		5602	–	6050
					–		–		–	448	
87	214-203-0101	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 5У-10У	т	0,01718	335757		5768		5768	–	6229
					–		–		–	461	
	3.8 Заземление.										
88	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	8	3957,66	164,59	31661	1317	22583	5869	40532
					970,2	48,68	7762	389	–	3002	
89	1308-0208-0206	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР=72 %	м	30	565,85	22,18	16976	665	9657	4933	23662
					221,76	6,61	6653	198	–	1753	
90	1308-0208-0207	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР=72 %	м	50	781,29	27,36	39065	1368	25223	9294	52228
					249,48	8,69	12474	435	–	3869	

91 1308-0208-0208	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям НР=72 %**	м	15	386,95	15,29	5804	229	2041	2586	9061
				235,62	3,83	3534	57	–	671	
92 214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00333	325908		1085		1085	–	1172
				–		–		–	87	
	Итого по разделу 3					**1 556 905**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					102 822				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					98 753				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					33 169				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					221 043				
	- оборудование, тенге					995 298				
	- накладные расходы, тенге					97 387				
	в т.ч. зарплата, тенге					8 765				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					41 601				

Раздел 4 Технологическое оборудование.

4

93 1307-0403-0405	**Насос артезианский с погружным электродвигателем, масса 0,98 т. Монтаж оборудования НР=61 %**	шт.	1	177095,71	78190,06	177096	78190	8006	73126	270240
				90900	28977,65	90900	28978	–	20018	
94 1308-0304-0203	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР=72 %**	шт.	1	12706,79	995,01	12707	995	8738	2392	16307
				2974	347,7	2974	348	–	1208	
	Итого по разделу 4					**286 547**				
	в том числе									

	- зарплата рабочих-строителей, тенге				93 874			
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				79 185			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				29 326			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				16 744			
	- накладные расходы, тенге				75 518			
	в т.ч. зарплата, тенге				6 797			
	- сметная прибыль (8 %), тенге				21 226			
Раздел 5 Бурение скважин Н-125м								
95 950-000-0002	**Проведение сокращенного химического анализа**	**проба**	**1**	22711	22711	–	–	22711
				–	–	–	–	
96 950-000-0001	**Составление геологической документации, паспорта скважины**							
		комплект	**1**	15000	15000	–	–	15000
				–	–	–	–	
	Итого по разделу 5				**37 711**			
	в том числе							
	- прочие затраты, тенге				37 711			
	Итого по смете				**2 802 929**			
	в том числе							
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				325 170			
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				236 832			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				78 030			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				774 969			
	- оборудование, тенге				995 298			
	- прочие затраты, тенге				37 711			
	- накладные расходы, тенге				301 842			
	в т.ч. зарплата, тенге				27 166			
	- сметная прибыль (8 %), тенге				131 107			

Оборудования	**Тенге**	**995 298**
Прочие	**Тенге**	**37 711**
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**1 769 920**
Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге	52 421
Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**	**1 822 341**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,63%	Тенге	66 151
Итого с дополнительными затратами	**Тенге**	**1 888 492**
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	37 770
Итого с непредвиденными	**Тенге**	**1 926 262**
Итого по сметному расчету в ценах на 05.04.2021г.	**Тенге**	**2 959 271**

Итого в текущих ценах 2021 года - 100 %, К=1	**Тенге**	**2 959 271**
Скидка Подрядчика 10%	Тенге	295 927
Итого без НДС со скидкой Подрядчика	**Тенге**	**2 663 344**
НДС 12%	Тенге	319 601
ВСЕГО по акту	**Тенге**	**2 982 945**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Компания НурайСтрой"

БИН 040840003535

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Ж. К. Акмагамбетов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) **Эксперт (ы) техничекого надзора:**

ТОО "MSK Engineering"

Объем и качество выполненных работ подтверждаю

Эксперт технического надзора _____ **М. К. Кажмуратов**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение
"Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"

БИН190840009049

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **С.К. Булимисов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперты авторского надзора

ТОО "ИНВЕСТ-ПВ"

(KZ09VJE00043879 KZ33VJE00052759 от 21.01.2019г , договор№58 от 13.03.2020г.)

Эксперт _____ **Р.М. Шамигулов**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"
БИН 190840009049, Павлодарская область, г. Павлодар, Каирбаева, 32, тел.: 8 (7182) 32-08-43,
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"
БИН 040840003535, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, уч. Мызы, дом №13, н.п. №1, офис №204, тел.: 8 (7172) 51-7070
Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
Стройка: **"Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с. Ольгинка Павлодарского района Павлодарской области"**
Объект: **наружные сети водоснабжения**
Договор о государственных закупках работ №83 от 31 марта 2020г. (Дополнительное соглашение №83/1 от 07.04.20г., дополнительное соглашение №83/2 от 18.03.21г.)

Акт №31 приемки выполненных работ
от 25 августа 2021 года

Составлена в текущих ценах с 05.04.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Локальная смета №6-5-1. Подземная насосная станция (№2)

Раздел 1 Общестроительные работы
1.1 Общестроительные работы

1	**1101-0101-0428**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 НР=72 %**	**м3 грунта**	**72,86**	330,63	330,63	24090	24090	–	2684	28916
					–	51,16	–	3728	–	2142	
2	**1108-0101-0202**	**Основание под фундаментную плиту щебеночное толщиной 40 мм. Устройство НР=93 %**	**м3 основания**	**0,2136**	6320,7	1788,3	1350	382	769	344	1830
					934,15	795,6	200	170	–	136	
3	**1111-0101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %**	**м2 стяжки**	**5,3**	834,63	31,34	4424	166	2293	1922	6854
					370,6	15,21	1964	81	–	508	

4 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94 % К=-1,000;	м2 стяжки	-5,3	117,8	5,31	-624	-28	-572	-35	-712
				4,58	2,52	-24	-13	–	-53	
5 1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	5,3	709,21	43,9	3759	233	1361	2063	6288
				408,48	5,74	2165	30	–	466	
6 1111-0101-0406	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405 НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	5,3	262,5	22,78	1391	121	540	703	2262
				137,84	3,2	731	17	–	168	
7 1106-0101-0101	Подготовка бетонная из бетона В7,5 толщ 100мм. Устройство НР=91 % К=0,100;	м3	0,53	24251,51	1118,59	12853	593	11543	779	14723
				1354,05	259,62	718	138	–	1091	
8 1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские ФПм1 из бетон класса В20, W6 . Устройство НР=91 %	м3	4	26366,11	1212,31	105464	4849	95967	5291	119615
				1162,06	291,56	4648	1166	–	8860	
9 1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР=118 %	м3 сборных железобетонн ых конструкций	1,57	14587,57	7729,79	22902	12136	760	17070	43170
				6373,44	2840,51	10006	4460	–	3198	
10 225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	2	26002		52004		52004	–	56164
				–		–		–	4160	
11 225-101-0110	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	1	19283		19283		19283	–	20826

				–		–		–	1543	
12 1146-0101-0801	Обетонирование по внешнему периметру кольца, бетон класса В7.5 (подбетонка) НР=84 %	м3	0,6	72241,46	1352,34	43345	811	21609	17854	66095
				34874	552,25	20924	331	–	4896	
13 1312-0901-0106	Закладное устройство в кольце колодца. Монтаж сальника Ду=250 (гильза) НР=61 %	шт.	1	1433,24	1,24	1433	1	–	874	2492
				1432	0,57	1432	1	–	185	
14 241-102-0232	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х4,0 мм	м	0,3	7167		2150		2150	–	2322
				–		–		–	172	
15 1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м (ПМ1, бетон класса В20, W6) НР=91 %	м3	0,8	54570,41	1869,64	43656	1496	26910	14208	62493
				19063,2	452,12	15251	362	–	4629	
16 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,015	325908		4889		4889	–	5280
				–		–		–	391	
17 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,128	319930		40951		40951	–	44227
				–		–		–	3276	
18 1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР=91 %	т	0,143	21530,27	1020,03	3079	146	41	2677	6216
				20222,24	347,65	2892	50	–	460	

19	1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка сальника Ду=100 мм, L=200 мм НР=91 %	т	0,00205	81021,11	18682,61	166	38	3	127	316
					60860	7344,91	125	15	–	23	
20	241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	0,2	2679		536		536	–	579
					–		–		–	43	
21	1108-0201-0109	Кладка горловин колодца НР=93 % т.ч. п.3.9: ктрр1=1,1;	м3 кладки	1,5	40595,73	2214,72	60894	3322	46399	11109	77763
					7448,21	515,52	11172	773	–	5760	
22	1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР=118 %	м3 сборных железобетонн ых конструкций	0,04	14587,57	7729,79	584	309	19	435	1100
					6373,44	2840,51	255	114	–	81	
23	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	2922		5844		5844	–	6312
					–		–		–	468	
24	1123-1201-0101	Люки. Установка НР=99 %	шт.	1	65365,82	217	65366	217	63548	1684	72414
					1600,82	100,24	1601	100	–	5364	
25	1114-0101-1301	Изготовление и установка деревянной крышки КД1 НР=99 %	м2 щитов	0,3	7302,7	68,47	2191	21	2046	132	2509
					412,89	29,21	124	9	–	186	
26	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (снаружи) НР=93 %	м2 поверхности	22,423	893,92	20,26	20044	454	12887	6293	28444
					298,92	2,86	6703	64	–	2107	

27 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (изнутри) НР=93 %	м2 поверхности	15,07	893,92	20,26	13471	305	8661	4230	19117
				298,92	2,86	4505	43	–	1416	
28 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	3,14	834,63	31,34	2621	98	1359	1139	4061
				370,6	15,21	1164	48	–	301	
29 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	52,86	18,79	18,79	993	993	–	296	1392
				–	7,77	–	411	–	103	
30 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	52,86	169,23	78,62	8945	4156	–	4879	14930
				90,61	37,59	4790	1987	–	1106	
31 1101-0205-0502	Обвалование горловины. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	20	930,2	–	18604	–	–	13395	34559
				930,2	–	18604	–	–	2560	
32 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93 %	м3 основания	0,53	6320,7	1788,3	3350	948	1907	853	4539
				934,15	795,6	495	422	–	336	
33 1106-0101-0101	Отмостка бетонная из бетона В7.5. Устройство НР=91 %	м3	0,53	24251,51	1118,59	12853	593	11543	779	14723
				1354,05	259,62	718	138	–	1091	
1.2 Рама РМ1 для установки станции управления насосной										
34 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные из бетона В12,5. Устройство НР=91 %	м3	0,23	30363,09	1179,68	6984	271	5362	1289	8935

				5870,2	286,65	1350	66	–	662	
35	1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка НР=91 %	т	0,098	792726,11	18682,61	77687	1831	69892	6082	90471
					60860	7344,91	5964	720	–	6702	
36	1112-0101-0701	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=92 %	м2 кровли	1	2560,55	82,24	2561	82	1960	501	3307
					518,13	26,66	518	27	–	245	
37	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % К=2,000;	м2	10,2	80,99	1,89	826	19	521	199	1107
					28,03	0,28	286	3	–	82	

Итого по разделу 1	875 639
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	119 281
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	58 653
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	15 461
- материалы, изделия и конструкции, тенге	512 985
- накладные расходы, тенге	119 856
в т.ч. зарплата, тенге	10 787
- сметная прибыль (8 %), тенге	64 864

Раздел 2 Вентиляция

2

38	1120-0801-0102	Дефлекторы, диаметр патрубка 315 мм. Установка НР=98 %	дефлектор	1	11511,23	79,19	11511	79	7670	3700	16428
					3761,72	14,32	3762	14	–	1217	
39	1120-0501-0101	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка НР=98 %	заслонка	1	6708,27	47,47	6708	47	5291	1356	8709

				1369,52	14,32	1370	14	–	645	
40	1120-0101-0301	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР=98 %	м2 поверхности воздуховодов	0,862	6570,15	54,25	5663	47	3964	1639	7886
					1917,3	21,8	1653	19	–	584	
41	1120-0101-0301	Воздуховоды класса Н (нормальные) из асбестоцементной трубы, диаметр до 200 мм. Прокладка НР=98 %	м2 поверхности воздуховодов	1,256	2144,15	54,25	2693	68	217	2386	5485
					1917,3	21,8	2408	27	–	406	
42	241-701-0203	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 200 мм с муфтами БНМ	м	2	3084		6168		6168	–	6661
					–		–		–	493	
43	241-229-0103	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 200	шт.	2	414		828		828	–	894
					–		–		–	66	
44	214-402-0102	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм	м2	0,05	1187		59		59	–	64
					–		–		–	5	

Итого по разделу 2	**46 127**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	9 193
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	241
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	74
- материалы, изделия и конструкции, тенге	24 197
- накладные расходы, тенге	9 081
в т.ч. зарплата, тенге	817
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 416

Раздел 3 Электрооборудование

3.1 Низковольтное оборудование.

45	1308-0304-0207	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700x1100 мм. Установка на полу НР=72 %	шт.	1	26950,43	3713,3	26950	3713	17289	5309	34840
					5948	1425,57	5948	1426	–	2581	
46	580-000-0009 (пл) (об)	Вводно-распределительное устройство ВРУ-1Д-200-333	шт	1	119135		119135		–	–	119135
					–		–		119135	–	
47	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600x600 мм. Установка на стене НР=72 %	шт.	3	12706,79	995,01	38120	2985	26213	7175	48919
					2974	347,7	8922	1043	–	3624	
48	515-301-0129 (об)	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5115-2474 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров-2, номинальный ток 3,15 А, тепловое реле 2,5 А	шт.	1	234617		234617		–	–	234617
					–		–		234617	–	
49	515-301-0131 (об)	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5115-2874 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров-2, номинальный ток 8 А, тепловое реле 6 А	шт.	1	268963		268963		–	–	268963
					–		–		268963	–	

50 515-301-0123 (об)	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5113-2274 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров-1, номинальный ток 2 А, тепловое реле 1,6 А	шт.	1	223481		223481		–	–	223481
				–		–		223481	–	
51 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	1	2750,96	22,97	2751	23	1318	1015	4067
				1410	–	1410	–	–	301	
52 290-000-0006 (пл)	Автоматический выключатель АП50Б-2МТ, Iр=16А	шт	1	4824		4824		4824	–	5210
				–		–		–	386	
53 1310-0104-0206	Датчик. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	1	2396	–	2396	–	–	1462	4167
				2396	–	2396	–	–	309	
54 580-000-0010 (пл) (об)	Датчик температуры ДТКБ-48	шт	1	6428		6428		–	–	6428
				–		–		6428	–	
3.2 Светотехническое оборудование.										
55 1308-0305-0302	Светильник для помещений с повышенной влажностью и пыльностью. Монтаж с подвеской на крюк НР=72 %	шт.	2	2656,01	939,82	5312	1880	1856	2111	8017
				788,11	677,95	1576	1356	–	594	
56 290-000-0006 (пл)	Светильники подвесные, тип НСП11-200-414Ф IP52 ГОСТ 17677-82	шт	2	4910		9820		9820	–	10606
				–		–		–	786	

57	1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР=72 %	шт.	1	2071,62	821,57	2072	822	135	1202	3536
					1115,25	555,24	1115	555	–	262	
58	290-000-0007 (пл)	Светильники потолочные, тип НПП03-60-001 IP65 ГОСТ 17677-82	шт	1	1741		1741		1741	–	1880
					–		–		–	139	
59	290-000-0008 (пл)	Лампа люминесцентная компактная DULUX EL30W/827-E27	шт	2	2678		5356		5356	–	5784
					–		–		–	428	
60	290-000-0002 (пл)	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX S 11W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 11 Вт, цоколь E27	шт	1	759		759		759	–	820
					–		–		–	61	
61	290-000-0009 (пл)	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт	1	3286		3286		3286	–	3549
					–		–		–	263	
62	290-000-0010 (пл)	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60	шт	1	134		134		134	–	145
					–		–		–	11	
	3.3 Провода и кабели.										
63	1308-0206-1701	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР=72 %	м	5	513,06	52,78	2565	264	500	1356	4235
					360,36	16,34	1802	82	–	314	

64	241-102-0107	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	5	334		1670		1670	–	1804
					–		–		–	134	
65	1308-0206-1702	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР=72 %	м	5	666,78	81,66	3334	408	500	1847	5595
					485,1	27,82	2426	139	–	414	
66	241-102-0115	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	5	438		2190		2190	–	2365
					–		–		–	175	
67	1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола НР=72 %	м	10	226,61	9,63	2266	96	229	1424	3985
					194,04	3,83	1940	38	–	295	
68	241-205-2101	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х4,1 мм	м	10	170		1700		1700	–	1836
					–		–		–	136	
69	1308-0201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР=72 %	м кабеля	175	777,81	466,65	136117	81664	19369	44255	194802
					200,48	150,75	35084	26381	–	14430	
70	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 %	м кабеля	20	342,86	154,69	6857	3094	899	2775	10403

				143,2	49,5	2864	990	–	771	
71	243-111-1003	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 5х6 (ок)-0,66	км	0,025	235735		5893	5893	–	6364
					–		–	–	471	
72	243-111-1002	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 5х4 (ок)-0,66	км	0,065	187876		12212	12212	–	13189
					–		–	–	977	
73	243-111-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х4 (ок)-0,66	км	0,015	106753		1601	1601	–	1729
					–		–	–	128	
74	243-111-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,035	72210		2527	2527	–	2729
					–		–	–	202	
75	243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,02	346715		6934	6934	–	7489
					–		–	–	555	
76	243-106-0302	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х2,5 (ок)-0,66	км	0,01	232683		2327	2327	–	2513
					–		–	–	186	

77	243-142-0303	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 1 мм2	км	0,02	40523		810		810	–	875
					–		–		–	65	
	3.4 Установочные изделия.										
78	1308-0305-0103	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	3	1125,92	16,65	3378	50	294	2191	6014
					1011,16	3,48	3033	10	–	445	
79	247-212-0213	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Кнопочный, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	3	1220		3660		3660	–	3953
					–		–		–	293	
	3.5 Изделия ГЭМ.										
80	1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	1	1680,48	175,48	1680	175	18	1121	3025
					1487	69,54	1487	70	–	224	
81	247-203-0103	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	12892		12892		12892	–	13923
					–		–		–	1031	
82	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	4	32		128		128	–	138
					–		–		–	10	
	3.6 КИП										
83	1310-0104-0206	Реле. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	1	2396	–	2396	–	–	1462	4167
					2396	–	2396	–	–	309	

84	580-000-0008 (пл) (об)	Реле уровня Level Relay PM4-LA32M IP54	шт	1	130411		130411		–	–	130411
					–		–		130411	–	
85	580-000-0009 (пл) (об)	Электрод погружной WATER LEVEL ELECTRODE, h,2 м	шт	1	12263		12263		–	–	12263
					–		–		12263	–	
	3.7 Металл.										
86	214-101-0101	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0,0157	356834		5602		5602	–	6050
					–		–		–	448	
87	214-203-0101	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 5У-10У	т	0,01718	335757		5768		5768	–	6229
					–		–		–	461	
	3.8 Заземление.										
88	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	8	3957,66	164,59	31661	1317	22583	5869	40532
					970,2	48,68	7762	389	–	3002	
89	1308-0208-0206	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР=72 %	м	30	565,85	22,18	16976	665	9657	4933	23662
					221,76	6,61	6653	198	–	1753	
90	1308-0208-0207	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР=72 %	м	50	781,29	27,36	39065	1368	25223	9294	52228
					249,48	8,69	12474	435	–	3869	

91 1308-0208-0208	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям НР=72 %	м	15	386,95	15,29	5804	229	2041	2586	9061
				235,62	3,83	3534	57	–	671	
92 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00333	325908		1085		1085	–	1172
				–		–		–	87	
	Итого по разделу 3					1 556 905				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					102 822				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					98 753				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					33 169				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					221 043				
	- оборудование, тенге					995 298				
	- накладные расходы, тенге					97 387				
	в т.ч. зарплата, тенге					8 765				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					41 601				

Раздел 4 Технологическое оборудование.

4

93 1307-0403-0405	Насос артезианский с погружным электродвигателем, масса 0,98 т. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	1	177095,71	78190,06	177096	78190	8006	73126	270240
				90900	28977,65	90900	28978	–	20018	
94 1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР=72 %	шт.	1	12706,79	995,01	12707	995	8738	2392	16307
				2974	347,7	2974	348	–	1208	
	Итого по разделу 4					286 547				
	в том числе									

	- зарплата рабочих-строителей, тенге				93 874			
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				79 185			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				29 326			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				16 744			
	- накладные расходы, тенге				75 518			
	в т.ч. зарплата, тенге				6 797			
	- сметная прибыль (8 %), тенге				21 226			
Раздел 5 Бурение скважин Н-125м								
95 950-000-0002	**Проведение сокращенного химического анализа**	**проба**	**1**	22711	22711	–	–	22711
				–	–	–	–	
96 950-000-0001	**Составление геологической документации, паспорта скважины**							
		комплект	**1**	15000	15000	–	–	15000
				–	–	–	–	
	Итого по разделу 5				**37 711**			
	в том числе							
	- прочие затраты, тенге				37 711			
	Итого по смете				**2 802 929**			
	в том числе							
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				325 170			
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				236 832			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				78 030			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				774 969			
	- оборудование, тенге				995 298			
	- прочие затраты, тенге				37 711			
	- накладные расходы, тенге				301 842			
	в т.ч. зарплата, тенге				27 166			
	- сметная прибыль (8 %), тенге				131 107			

Оборудования	**Тенге**	**995 298**
Прочие	**Тенге**	**37 711**
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**1 769 920**
Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге	52 421
Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**	**1 822 341**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,63%	Тенге	66 151
Итого с дополнительными затратами	**Тенге**	**1 888 492**
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	37 770
Итого с непредвиденными	**Тенге**	**1 926 262**

Итого по сметному расчету в ценах на 05.04.2021г.	**Тенге**	**2 959 271**
Итого в текущих ценах 2021 года - 100 %, К=1	**Тенге**	**2 959 271**
Скидка Подрядчика 10%	Тенге	295 927
Итого без НДС со скидкой Подрядчика	**Тенге**	**2 663 344**
НДС 12%	Тенге	319 601
ВСЕГО по акту	**Тенге**	**2 982 945**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Компания НурайСтрой"

БИН 040840003535

идентификационный номер)

Директор _____ **Ж. К. Акмагамбетов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) **Эксперт (ы) техничекого надзора:**

ТОО "MSK Engineering"

Объем и качество выполненных работ подтверждаю

Эксперт технического надзора _____ **М. К. Кажмуратов**

индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Место печати (при наличии) **Эксперт (ы) техничекого надзора:**

ТОО "MSK Engineering"

Объем и качество выполненных работ подтверждаю

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение
"Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"

БИН190840009049

номер)

Руководитель _____ **С.К. Булимисов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперты авторского надзора

ТОО "ИНВЕСТ-ПВ"

(KZ09VJE00043879 KZ33VJE00052759 от 21.01.2019г , договор№58 от 13.03.2020г.)

Эксперт _____ **Р.М. Шамигулов**

индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Эксперты авторского надзора

ТОО "ИНВЕСТ-ПВ"

(KZ09VJE00043879 KZ33VJE00052759 от 21.01.2019г , договор№58 от 13.03.2020г.)

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"
БИН 190840009049, Павлодарская область, г. Павлодар, Каирбаева, 32, тел.: 8 (7182) 32-08-43,
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"
БИН 040840003535, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, уч. Мызы, дом №13, н.п. №1, офис №204, тел.: 8 (7172) 51-7070
Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
Стройка: **"Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с. Ольгинка Павлодарского района Павлодарской области"**
Объект: **наружные сети водоснабжения**
Договор о государственных закупках работ №83 от 31 марта 2020г. (Дополнительное соглашение №83/1 от 07.04.20г., дополнительное соглашение №83/2 от 18.03.21г.)

Акт №32 приемки выполненных работ
от 25 августа 2021 года

Составлена в текущих ценах с 05.04.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Локальная смета №6-5-3. Подземная насосная станция. Электрооборудование									
		0.1 Электрооборудование									
1	1308-0304-0304	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка НР=72 % К=2,000;**	шт.	2	4465,49	1393,13	8931	2786	197	5087	15139
					2974	558,43	5948	1117	–	1121	
2	1311-0203-0201	**Преобразователь уровнемер первичный, масса до 10 кг. Установка на резервуаре, работающем при атмосферном давлении НР=75 % К=2,000;**	шт.	4	5565,99	1904,61	22264	7618	1263	12332	37364
					3345,75	764,94	13383	3060	–	2768	

3 580-000-0020 (пл) (об)	Станция управления и защиты двигателей СУиЗ Лоцман+20, с датчиком сухого хода, датчик уровня ДРУ-1-ПМ 2шт + металлоконструкция МКН 54.25 54 У3.1 К=2,000;	шт	2	253000		506000		–	–	506000
				–		–		506000	–	
0.2 Кабель										
4 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 % К=2,000;	м кабеля	108	342,86	154,69	37029	16707	4857	14985	56175
				143,2	49,5	15466	5346	–	4161	
5 1308-0201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР=72 % К=2,000;	м кабеля	400	472,98	190,26	189192	76104	27168	78788	289418
				214,8	58,77	85920	23508	–	21438	
6 290-000-0131 (пл)	Провод ВПВ 4 /1х1,5/ К=2,000;	км	0,032	102000		3264		3264	–	3525
				–		–		–	261	
7 290-000-0130 (пл)	Провод ВПВ 4 /1х2,5/ К=2,000;	км	0,064	153000		9792		9792	–	10575
				–		–		–	783	
8 243-201-0102	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 4х1-0,66 К=2,000;	км	0,012	185245		2223		2223	–	2401
				–		–		–	178	
9 243-211-1204	Кабель контрольный число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВБГ 5х2,5 К=2,000;	км	0,4	695410		278164		278164	–	300417
				–		–		–	22253	

10 1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР=72 % К=2,000;	м	18	780,58	50,77	14050	914	5902	5309	20908
				401,94	7,65	7235	138	–	1549	
11 243-904-0105	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 22 К=2,000;	м	8	224		1792		1792	–	1935
				–		–		–	143	
12 243-904-0107	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 32 К=2,000;	м	10	375		3750		3750	–	4050
				–		–		–	300	
13 1308-0206-1705	Труба стальная диаметром до 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР=72 % К=2,000;	м	6	1345,51	173,99	8073	1044	543	4954	14069
				1081,08	65,71	6486	394	–	1042	
14 241-101-0128	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 100х4,0 мм К=2,000;	м	6	2710		16260		16260	–	17561
				–		–		–	1301	
15 1308-0208-0207	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР=72 % К=2,000;	м	16	781,29	27,36	12501	438	8071	2974	16713
				249,48	8,69	3992	139	–	1238	

Итого по смете	**1 296 250**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	138 430
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	105 611
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	33 702
- материалы, изделия и конструкции, тенге	363 246
- оборудование, тенге	506 000
- накладные расходы, тенге	124 429
в т.ч. зарплата, тенге	11 199
- сметная прибыль (8 %), тенге	58 536

Оборудования	**Тенге**	**506 000**
Прочие	**Тенге**	**-**
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**790 250**
Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге	22 917
Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**	**813 167**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,63%	Тенге	29 518
Итого с дополнительными затратами	**Тенге**	**842 685**
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	16 854
Итого с непредвиденными	**Тенге**	**859 539**
Итого по сметному расчету в ценах на 05.04.2021г.	**Тенге**	**1 365 539**
Итого в текущих ценах 2021 года - 100 %, К=1	**Тенге**	**1 365 539**
Скидка Подрядчика 10%	Тенге	136 554
Итого без НДС со скидкой Подрядчика	**Тенге**	**1 228 985**
НДС 12%	Тенге	147 478
ВСЕГО по акту	**Тенге**	**1 376 463**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Компания НурайСтрой"

БИН 040840003535

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Ж. К. Акмагамбетов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение
"Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"

БИН190840009049

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **С.К. Булимисов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) **Эксперт (ы) техничекого надзора:**

ТОО "MSK Engineering"

Объем и качество выполненных работ подтверждаю

Эксперт технического надзора _____ **М. К. Кажмуратов**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Эксперты авторского надзора

ТОО "ИНВЕСТ-ПВ"

(KZ09VJE00043879 KZ33VJE00052759 от 21.01.2019г , договор№58 от 13.03.2020г.)

Эксперт _____ **Р.М. Шамигулов**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"
БИН 190840009049, Павлодарская область, г. Павлодар, Каирбаева, 32, тел.: 8 (7182) 32-08-43,
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"
БИН 040840003535, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, уч. Мызы, дом №13, н.п. №1, офис №204, тел.: 8 (7172) 51-7070
Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
Стройка: **"Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с. Ольгинка Павлодарского района Павлодарской области"**
Объект: **наружные сети водоснабжения**
Договор о государственных закупках работ №83 от 31 марта 2020г. (Дополнительное соглашение №83/1 от 07.04.20г., дополнительное соглашение №83/2 от 18.03.21г.)

Акт №33 приемки выполненных работ
от 25 августа 2021 года

Составлена в текущих ценах с 05.04.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Локальная смета №7-1-7. Благоустройство									
		Раздел 1 Вертикальная планировка									
1	1101-0104-0106	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72 %**	**м3 грунта**	**516**	33,68	33,68	17379	17379	–	5175	24358
					–	13,93	–	7188	–	1804	
2	1101-0104-0114	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72 % К=9,000;**	**м3 грунта**	**4644**	26,66	26,66	123809	123809	–	36847	173508
					–	11,02	–	51177	–	12852	

3 1101-0102-0326	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (недостающий грунт) НР=72 %	м3 грунта	1260	243,4	235,28	306684	296453	454	47665	382697
				7,76	44,78	9778	56423	–	28348	
4 412-102-0205	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км К=1,750;	т·км	2205	47		103635		–	–	111926
				–		–		–	8291	
5 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР=72 %	м3 грунта	1615	21,6	18,15	34884	29312	194	12581	51262
				3,33	7,49	5378	12096	–	3797	
6 1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72 %	м3 уплотненного грунта	1615	78,16	78,16	126228	126228	–	36721	175985
				–	31,58	–	51002	–	13036	

Итого по разделу 1	**919 736**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	15 156
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	593 181
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	177 886
- материалы, изделия и конструкции, тенге	648
- перевозка грузов, тенге	103 635
- накладные расходы, тенге	138 989
в т.ч. зарплата, тенге	12 509
- сметная прибыль (8 %), тенге	68 128

Раздел 2 Асфальтобетонное покрытие

2.1 Сечение 1-1

7	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка толщ 100мм. Устройство НР=108 % К=0,100;	м3 материала основания в плотном теле	118,2	3855,08	1078,4	455670	127467	310145	51065	547274
					152,78	247,23	18059	29223	–	40539	
8	1127-0403-0201	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР=108 %	м2 основания	1182	861,1	210,58	1017820	248906	726044	127579	1237031
					36,27	63,67	42871	75258	–	91632	
9	1127-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 (толщ до 6см) НР=108 %	м2 покрытия	2364	218,47	0,02	516463	47	511404	5413	563626
					2,12	–	5012	–	–	41750	
10	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108 %	м2 покрытия	1182	2125,16	208,75	2511939	246743	2236710	63177	2781125
					24,1	25,39	28486	30011	–	206009	
11	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=108 %	м бортового камня	320	2197,53	32,62	703210	10438	430099	288193	1070715
					820,85	13,04	262672	4173	–	79312	

12 255-101-0101	Камень бортовой БР 100.30.15 ГОСТ 6665-91 К=0,043;	м3	13,76	38336		527503		527503	–	569703
				–		–		–	42200	
	Итого по разделу 2					6 769 474				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					357 100				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					633 601				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					138 665				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					4 741 905				
	- накладные расходы, тенге					535 427				
	в т.ч. зарплата, тенге					48 188				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					501 442				
Раздел 3 МАФ										
13 8601-0302-0306	Скамья антивандальная НР=0	шт.	1	55537	178	55537	178	53190	2316	62481
				2169	45	2169	45	–	4628	
14 8601-0303-0202	Урна на двух стойках НР=0	шт.	1	30279	80	30279	80	28658	1767	34610
				1541	18	1541	18	–	2564	
	Итого по разделу 3					97 091				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 710				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					258				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					63				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					81 848				
	- накладные расходы, тенге					4 083				
	в т.ч. зарплата, тенге					367				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					7 192				
Раздел 4 Ограждение										
15 8601-0602-0701	Ограждение из оцинкованного профнастила 2х2,5, с металлическими стойками размеры секции 2,0 м х2,5 м НР=0	секция	158	58933	417	9311414	65886	7284590	1404304	11572975
				12411	110	1960938	17380	–	857257	

16 8601-0605-0103	Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,8, с металлическими стойками НР=0									
		конструкция	1	192255	1422	192255	1422	160959	21396	230743
				29874	479	29874	479	–	17092	
17 8601-0605-0503	Калитка металлическая, тип КМС 0,85 х 1,8, с металлическими стойками НР=0									
		конструкция	1	100436	774	100436	774	82562	12405	121868
				17100	222	17100	222	–	9027	
18 1107-0111-0113	Ограды металлические из колючей проволоки по железобетонным столбам. Установка НР=118 %									
		м оград	395	3115,81	618,76	1230745	244410	495607	694219	2078961
				1242,35	247,07	490728	97593	–	153997	

Итого по разделу 4	**14 004 547**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 498 640
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	312 492
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	115 674
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 023 718
- накладные расходы, тенге	2 132 324
в т.ч. зарплата, тенге	191 909
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 037 373

Итого по смете	**21 790 848**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 874 606
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 539 532
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	432 288
- материалы, изделия и конструкции, тенге	12 848 119
- перевозка грузов, тенге	103 635
- накладные расходы, тенге	2 810 823
в т.ч. зарплата, тенге	252 973
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 614 135

Оборудования	**Тенге**	-
Прочие	**Тенге**	-

Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**21 790 848**
Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге	631 935
Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**	**22 422 783**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,63%	Тенге	813 948
Итого с дополнительными затратами	**Тенге**	**23 236 730**
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	464 735
Итого с непредвиденными	**Тенге**	**23 701 465**
Итого по сметному расчету в ценах на 05.04.2021г.	**Тенге**	**23 701 465**
Итого в текущих ценах 2021 года - 100 %, К=1	**Тенге**	**23 701 465**
Скидка Подрядчика 10%	Тенге	2 370 146
Итого без НДС со скидкой Подрядчика	**Тенге**	**21 331 318**
НДС 12%	Тенге	2 559 758
ВСЕГО по акту	**Тенге**	**23 891 077**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Компания НурайСтрой"

БИН 040840003535

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Ж.К. Акмагамбетов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение
"Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"

БИН190840009049

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **С.К. Бутимисов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) **Эксперт (ы) техничекого надзора:**

ТОО "MSK Engineering"

Объем и качество выполненных работ подтверждаю

Эксперт технического надзора _____ **М. К. Кажмуратов**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Эксперты авторского надзора

ТОО "ИНВЕСТ-ПВ"

(KZ09VJE00043879 KZ33VJE00052759 от 21.01.2019г , договор№58 от 13.03.2020г.)

Эксперт _____ **Р.М. Шамигулов**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)