Счет-фактура № 0000000023 от 10 июля 2017 г.

Дата оборота по реализации: 10.07.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АксайСтройСервис"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050440024436, 010000, Республика Казахстан, город Астана, район Сарыарка, проспект Жеңіс, дом 28, кв.97,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 8029277, от 27.02.2014

ИИК поставщика: KZ168560000006459129, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №21 от 28.02.2017г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Атырауская область, Жылыойский район, Кульсаринская г.а.,Кульсары, Мира,67

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050440024436, Товарищество с ограниченной ответственностью "АксайСтройСервис",010000, Республика Казахстан, город Астана, район Сарыарка, проспект Жеңіс, дом 28, кв.97

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 000640001940, ГУ Общеобразовательная средняя школа №5 имени Абая,Атырауская область, Жылыойский район, Кульсаринская г.а.,Кульсары, Мира,67

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ Общеобразовательная средняя школа №5 имени Абая

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 000640001940, Атырауская область, Жылыойский район, Кульсаринская г.а.,Кульсары, Мира,67

ИИК получателя: KZ65070103KSN1509000, в банке РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт здания ГУ Общеобразовательная средняя школа №5 имени Абая	работа	1	10 296 429	10 296 429	12%	1 235 571,00	11 532 000,00		
Всего по счету:					**10 296 429**		**1 235 571,00**	**11 532 000,00**		

Руководитель: Есмуханов К. Т.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Общеобразовательная средняя школа № 5 имени Абая" Ф-2В 5550

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Аксай Строй Сервис"

Объект Капитальный ремонт здания ГУ "Общеобразовательная средняя школа №5 имени Абая"

АКТ №1

выполненных строительно-монтажных работ за июль месяц 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. По состоянию на 2014 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинисто	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, обслуживаю: на един	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КРОВЛЯ								
1	Е0158-1-2	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ КРЫШ, СТРОПИЛА СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСАМИ ИЗ ДОСОК М2	793	36,77	1,67	29159	1324	30057	0,23	180
				35,10	0,29	27834	230	107,1	--	2
2	Е0158-1-1	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ КРЫШ, ОБРЕШЕТКИ ИЗ БРУСКОВ С ПРОЗОРАМИ М2	793	24,15	2,64	19151	2094	18651	0,15	120
				21,51	0,45	17057	357	107,1	--	4
3	Е0158-2-4	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЛИ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ М2	793	48,37	4,36	38357	3457	37955	0,29	228
				44,01	0,68	34900	539	107,1	0,01	4
4	Е0169-5-1	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ЭЛЕКТРОДРЕЛЬЮ ИЛИ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ, ТОЛЩИНА СТЕН 0,5 КИРПИЧА, ДИАМЕТР ОТВЕРСТИЯ ДО 20 ММ ОТВЕРСТ	48	8,62	0,02	414	1	372	0,05	3
				8,60	--	413	--	90	--	--
5	Е0106-11-1	УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ ДЛИНОЙ ДО 1 М В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ 1Т	0,0085	179612,58	670,08	1527	6	441	289,00	2
				54596,25	253,12	464	2	94,5	0,99	--
6	Е0110-14-1	УСТАНОВКА СТРОПИЛ М3	15,06	21898,02	417,85	329784	6293	66110	22,10	333
				3907,13	157,50	58841	2372	108	0,62	9
7	Е0110-51-1	ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ - ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ М3	15,06	599,34	35,14	9026	529	2530	0,78	12
				142,31	13,23	2143	199	108	0,05	1
8	Е0110-52-1	ОБРЕШЕТКА ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ М2	793	21,41	1,14	16979	902	4973	0,03	23
				5,38	0,42	4268	337	108	--	1
9	Е0112-7-5 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 12	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ. УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ БЕЗ СЛУХОВЫХ ОКОН МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЕЙ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ М2	793	1001,47	10,25	794162	8128	269860	1,71	1356
				313,89	3,85	248917	3053	107,1	0,02	12
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
10	Е0146-24-2	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ КИРПИЧНЫХ ПОТОЛКОВ М2	1666,79	32,87	--	54787	--	54787	0,23	380
				32,87	--	54787	--	100	--	--
11	Е0115-64-4	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10ММ ПОТОЛКОВ М2	1666,79	450,49	4,93	750875	8209	187894	0,55	923
				117,43	1,86	195725	3104	94,5	0,01	12
12	Е0146-24-2	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ КИРПИЧНЫХ СТЕН М2	3306,41	32,87	--	108682	--	108682	0,23	755
				32,87	--	108682	--	100	--	--
13	Е0115-64-3	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10ММ СТЕН М2	1959	370,50	4,29	725804	8399	159998	0,46	892
				84,79	1,64	166103	3208	94,5	0,01	12
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	ТЕНГЕ			2878706	39342			5206
			ТЕНГЕ			920135	13402			58
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			2878706				
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ			821472				
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ			1097757				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			942310				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			4050277				
		ИТОГО ПО АКТУ:	ТЕНГЕ			4050277				
		Временные здания и сооружения 1,44 %	Тенге			58324				
		Итого:	Тенге			4108601				
		Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 1,4175 %	Тенге			58239				
		Доп. Отпуска 0,4%	Тенге			16 434				
		Выслуга лет 1%	Тенге			41 086				
		Итого в базовых ценах 2001г	Тенге			4 224 361				
		Итого в текущих ценах 2014 года	Тенге			10 094 538				

Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			201 891		
Итого:	Тенге			10 296 429		
НДС 12%	Тенге			1 235 571		
Всего:	Тенге			11 532 000		

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Общеобразовательная средняя школа № 5 имени Абая"_____ Тулепова Ж. К.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Аксай Строй Сервис"
_____Есмуханов К.Т.

ТЕХНАДЗОР

Директор ТОО "ЖайыкСтройИнжиниринг"
_____Доскенжиев С.Е.

Форма №КС-3
Республики Казахстан

Заказчик : Государственное учреждение "Общеобразовательная средняя школа № 5 имени Абая"

Подрядчик : ТОО "Аксай Строй Сервис"

Наименование строительства и его адрес :Капитальный ремонт здания ГУ "Общеобразовательная средняя школа №5 имени Абая"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2017 года

Реквизиты Подрядчика	Договор	
БИН 050440024436	номер	дата
РНН 271200001773	№21	28.03.2017
БИК KCJBKZKX		
ИИКKZ168560000006459129		
АО "БанкЦентрКредит"		

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате (тенге)
	с начала работ по догов.по отчетный период включительно	в отчетном месяце (тенге) без НДС	из графы 1 (тенге)						
			строительно-монтажные работы (тенге)	из них		ст-ть прочих затрат не вход. в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетный месяц	по монт. оборуд-я				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке в том числе:	11 532 000	10296429						1235571	11 532 000
за июль	11 532 000	10296429						1235571	11 532 000

ЗАКАЗЧИК Государственное учреждение "Общеобразовательная средняя школа № 5 имени Абая" **Руководитель** Тулепова Ж. К. **2017 года**

(должность Ф.И.О., подпись)

ПОДРЯДЧИК ТОО "Аксай Строй Сервис" **Директор:** Есмуханов К.Т. **2017 года**

(должность Ф.И.О., подпись)