Форма №КС-3
Республики Казахстан

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Алгинская средняя школа" государственного учреждения "Махамбетский районный отдел образования"

Подрядчик : ТОО "Аксай Строй Сервис"

Наименование строительства и его адрес : Капитальный ремонт зданий начального класса в селе Алга Махамбетского района Атырауской области.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за 8 декабрь 2017 года

Реквизиты Подрядчика	Договор	
БИН 050440024436	номер	дата
РНН 271200001773	№40	03.10.2017
БИК NURSKZKX	Доп. Соглашение	30.10.2017
ИИКKZ0984914KZ001742537		
АО "Нурбанк"		

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате (тенге)
	с начала работ по догов.по отчетный период включительно	в отчетном месяце (тенге) без НДС	из графы 1 (тенге)						
			строительно-монтажные работы (тенге)	из них		ст-ть прочих затрат не вход. в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетный месяц	по монт. оборуд-я				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке в том числе:	41 328 000	36900000						4428000	41 328 000
за декабрь	4 388 000	3917857						470143	4 388 000

ЗАКАЗЧИК Коммунальное государственное учреждение "Алгинская средняя школа" государственного учреждения "Махамбетский районный отдел образования"

Директор Жумагалиева Н.С.
(должность Ф.И.О. подпись)

ПОДРЯДЧИК ТОО "Аксай Строй Сервис"

Директор: Есмуханов К.Т.
(должность Ф.И.О. подпись)

ЖШС АКСАЙСТРОЙСЕРВИС ТОО

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение "Алгинская средняя школа" государственного учреждения "Махамбетский районный отдел образования" 2В 1350

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Аксай Строй Сервис"

Объект: Капитальный ремонт зданий начального класса в селе Алга Махамбетского района Атырауской области

АКТ №3

выполненных строительно-монтажных работ за 8 декабрь месяц 2017 года

По состоянию на 3 квартал на 2017 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Эксп. машин	Всего	Эксп. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	рабочих, обслуживающих машины на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОГРАЖДЕНИЕ								
1	11-070111-0111 РСНБ РК 2015	**ОГРАДЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ, ВЫСОТОЙ ДО 1,7 М ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СТОЛБАМ БЕЗ ЦОКОЛЯ. УСТАНОВКА**	266	2398,33	699,44	637956	186052	290373	1,42	378
		М ОГРАД		1300,11	262,46	345829	69814	62,1	0,21	57
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*1091,63*		*290373*				
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 62,1%		*970,35*				*258114*		
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%		*121,27*				*32259*		
		СП ОТ ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*278,20*		*74266*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*1002595*				
2	11-070111-0201 РСНБ РК 2015	**ВОРОТА РАСПАШНЫЕ. УСТРОЙСТВО С УСТАНОВКОЙ СТОЛБОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ**	1	28077,56	3220,34	28078	3220	12578	17,80	18
		ШТ.		16728,08	1250,79	16728	1251	62,1	1,04	1
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*12577,61*		*12578*				
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 62,1%		*11164,88*				*11165*		
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%		*1412,73*				*1413*		
		СП ОТ ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*3252,41*		*3252*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*43908*				
3	11-070111-0208 РСНБ РК 2015	**КАЛИТКИ. УСТРОЙСТВО С УСТАНОВКОЙ СТОЛБОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ**	1	8911,44	77,82	8911	78	5158	7,85	8
		ШТ.		7491,26	28,08	7491	28	62,1	0,03	–
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*5158,42*		*5158*				
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 62,1%		*4669,50*				*4670*		
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%		*488,91*				*489*		
		СП ОТ ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*1125,59*		*1126*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*15195*				
4	23-010201-0145 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА	**ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 10705-80**	206,8	861,22	–	178100	–	6412	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*31,00*		*6412*				
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%		*31,00*				*6412*		
		СП ОТ ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*71,38*		*14761*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*199273*				
5	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 8 ММ СТ РК 2591-2014**	0,7262	159999,10	–	116191	–	4183	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*5759,97*		*4183*				
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%		*5759,97*				*4183*		
		СП ОТ ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*13260,73*		*9630*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*130004*				

	21-050201-0124 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА РАЗМЕРАМИ 50 ММ Х 50 ММ Х 5 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)								
		Т	0,6474	161365,17	--	104468	--	3761	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*5809,15*		*3761*				
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%		*5809,15*				*3761*		
		СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%		*13373,95*		*8658*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*116887*				
7	21-090404-0201 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА	ПЕТЛЯ ВОРОТ И КАЛИТОК ГОСТ 5088-2005								
		ШТ.	6	428,37	--	2570	--	93	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*15,42*		*93*				
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%		*15,42*				*93*		
		СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%		*35,50*		*213*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*2876*				
8	21-090404-0401 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА	ЗАЩЕЛКА ДЛЯ ВОРОТ И КАЛИТОК ГОСТ 5089-2011								
		ШТ.	2	945,12	--	1890	--	68	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*34,02*		*68*				
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%		*34,02*				*68*		
		СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%		*78,33*		*157*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*2115*				
9	21-130814-2211 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА	РУЧКА ДЛЯ КАЛИТКИ								
		ШТ.	1	787,44	--	787	--	28	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*28,35*		*28*				
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%		*28,35*				*28*		
		СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%		*65,26*		*65*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*881*				
10	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ								
		М2	398	60,08	1,06	23910	420	7654	0,03	12
				30,21	0,19	12024	74	54,2	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*19,23*		*7654*				
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 54,2%		*16,48*				*6557*		
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%		*2,76*				*1097*		
		СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%		*6,34*		*2525*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*34089*				
11	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЕЯМИ ПФ-115								
		М2	398	64,26	0,84	25576	334	5120	0,02	8
				18,60	0,19	7404	74	54,2	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*12,86*		*5120*				
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 54,2%		*10,18*				*4053*		
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%		*2,68*				*1067*		
		СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%		*6,17*		*2456*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*33151*				
		БРУСЧАТКА								
12	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ, ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2)								
		М2 ОСНОВАНИЯ	246,09	1183,20	160,08	291175	39395	22316	0,03	8
				25,92	51,05	6380	12564	60,3	0,04	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*90,68*		*22316*				
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 60,3%		*46,42*				*11423*		
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%		*44,27*				*10894*		
		СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%		*101,91*		*25079*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*338570*				
13	11-270401-0102	СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И	24,609	2356,46	812,17	57990	19987	6249	0,14	4
		М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		111,03	159,68	2732	3930	60,3	0,14	4
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*253,95*		*6249*				

		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 60,3%		*163,24*				*4017*		
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%		*90,71*				*2232*		
		СП ОТ ПЗ+НР (НУМ) - 8%		*200,83*		*5139*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*69379*				
14	11-270701-0302 РСНБ РК 2015	**ТРОТУАРЫ БЕТОННЫЕ ПЛИТНЫЕ, УСТРОЙСТВО С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ПЕСКОМ**								
			246,09	328,54	28,43	80851	6995	50518	0,38	94
		М2 ТРОТУАРА		299,30	10,37	73655	2552	60,3	0,01	2
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*205,28*		*50518*				
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 60,3%		*186,73*				*45955*		
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%		*18,55*				*4565*		
		СП ОТ ПЗ+НР (НУМ) - 8%		*42,71*		*10510*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*141878*				
15	21-040509-0110 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА	**ПЛИТЫ ТРОТУАРНЫЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА ОТ В22,5 ДО В27,5 ЦВЕТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 50 ММ ГОСТ 17608-91**								
			246,09	2479,03	--	610064	--	21962	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*89,25*		*21962*				
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%		*89,25*				*21962*		
		СП ОТ ПЗ+НР (НУМ) - 8%		*205,46*		*50562*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*682588*				
16	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	**КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ**								
			95	2287,29	20,11	217293	1911	41982	0,70	66
		М БОРТОВОГО КАМНЯ		567,63	7,95	53925	755	60,3	0,01	1
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*441,91*		*41982*				
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 60,3%		*347,08*				*32972*		
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%		*94,84*				*9010*		
		СП ОТ ПЗ+НР (НУМ) - 8%		*218,34*		*20742*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*280017*				
17	21-040508-9901	**КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5**	1,52	55571,49	--	84469	--	3041	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*2000,57*		*3041*				
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%		*2000,57*				*3041*		
		СП ОТ ПЗ+НР (НУМ) - 8%		*4605,77*		*7001*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*94511*				
						ПЕРВИЧНЫЕ СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ				
18	11-100111-0301 РСНБ РК 2015	**ЩИТ ПОЖАРНЫЙ. УСТАНОВКА**	1	980,43	71,62	980	72	382	0,68	1
		Н ЦЕЛИЕ		522,00	37,06	522	37	59,8	0,04	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*381,65*		*382*				
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,8%		*334,32*				*334*		
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%		*47,33*				*47*		
		СП ОТ ПЗ+НР (НУМ) - 8%		*108,97*		*109*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*1471*				
19	27-010101-0103 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА	**ЩИТ ПОЖАРНЫЙ (В КОМПЛЕКТЕ: УГЛЕКИСЛЫЙ ОГНЕТУШИТЕЛЬ, ЯЩИК С ПЕСКОМ, ВОЙЛОК, ЛОПАТЫ, БАГРЫ, ТОПОР, ПОЖАРНОЕ ВЕДРО)**								
			1	29144,00	--	29144	--	1049	--	--
		КОМПЛ		--	--	--	--	--	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*1049,18*		*1049*				
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%		*1049,18*				*1049*		
		СП ОТ ПЗ+НР (НУМ) - 8%		*2415,45*		*2415*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*32609*				
20	41-310104-0601 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА	**МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ. ПОГРУЗКА**								
			42	467,00	--	19614	--	706	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*16,81*		*706*				
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%		*16,81*				*706*		
		СП ОТ ПЗ+НР (НУМ) - 8%		*38,70*		*1626*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*21946*				
21	41-020103-1000 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА	**ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ**								
			42	214,58	--	9012	--	324	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*7,72*		*324*				
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%		*7,72*				*324*		
		СП ОТ ПЗ+НР (НУМ) - 8%		*17,78*		*747*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*10083*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**ТЕНГЕ**			**2529030**	**258464**			**596**
			ТЕНГЕ			**526691**	**91077**			**75**
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**2346469**				
	МАТЕРИАЛЫ -		ТЕНГЕ			**587564**				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ			**225908**				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**3049762**				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**178100**				
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		ТЕНГЕ			**178100**				

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ		6412				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ		14761				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		199273				
ИТОГО ПО АКТУ:	ТЕНГЕ		4206062				
Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге		50 473				
Итого:	Тенге		4 256 535				
Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 1,35 %	Тенге		57 463				
Итого в текущих ценах 4 квартала 2016 г	Тенге		4 313 998				
Итого в текущих цена 1 квартала 2017 г. и=1,0697784	Тенге		4 615 022				
Итого в текущих цена 3 квартала 2017 г. и=0848935б9	Тенге		3 917 857				
НДС 12%	Тенге		470 143				
ВСЕГО:	Тенге		4 388 000				

ЗАКАЗЧИК:

Директор Коммунальное государственное учреждение "Алгинская средняя школа" государственного учреждения "Махамбетский районный отдел образования"

_____ Жунагалиева Н.С.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Аксай Строй Сервис"

_____ Есмуханов К.Т.

ТЕХНАДЗОР:

Директо ТОО "Саулет-16" _____ Искакова З.С.