**Форма КС №3**

# АНЫҚТАМА №2
## атқарылған жұмыстардың құны бойынша
***24.04.2020 жылғы***

**Тапсырыс беруші:** "Түркістан облысы ауыл шаруашылығы басқармасы" ММ
**Мердігер:** "Гидро құрылыс" ЖШС
**Инженер:** ТОО "Шаңырақ ордасы"
**Келісім-шарт: .** №186 21.12.2019 ж.,шартқа қосымша 186/1 07.02.2020 ж., 186/2 22.04.2020 ж.
**Нысан атауы:** Түркістан облысы Кентау қаласы Шорнак ауылдық округінің 34 бірлік көлеміндегі тік дренаж ұңғымасын қалпына келтіру

| Атауы | Келісім-шарт құны | Атқарылған жұмыстардың құны, теңге | | | | | | Келісім-шарт бойынша қалған қаржы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | жөндеу жұмыстары басынан | | жыл басынан | | ағымдағы ай | | |
| | | ҚҚС-сыз | ҚҚС-мен | ҚҚС-сыз | ҚҚС-мен | ҚҚС-сыз | ҚҚС-мен | |
| Түркістан облысы Кентау қаласы Шорнак ауылдық округінің 34 бірлік көлеміндегі тік дренаж ұңғымасын қалпына келтіру | **716 582 926,26** | 193 689 583,52 | 216 932 333,54 | 143 487 170,36 | 160 705 630,80 | 143 487 170,36 | 160 705 630,80 | **499 650 592,72** |
| **Барлығы** | **716 582 926,26** | **193 689 583,52** | **216 932 333,54** | **143 487 170,36** | **160 705 630,80** | **143 487 170,36** | **160 705 630,80** | **499 650 592,72** |

**Тапсырыс беруші:**
"Түркістан облысы ауыл шаруашылығы басқармасы" ММ-і басшысының орынбасары

_____ **Т.Оспанов**

"Түркістан облысы ауыл шаруашылығы басқармасы" ММ-і
су ресурстары бөлімінің басшысы

_____ **Е. Куралбеков**

"Түркістан облысы ауыл шаруашылығы басқармасы" ММ-і
су ресурстары бөлімінің бас маманы

_____ **К.Сәдібек**

**Инженер:**
"Шаңырақ ордасы" ЖШС-нің
директоры

_____ **А.Б.Кистауов**

**Мердігер:**
"Гидро құрылыс" ЖШС-нің
директоры

_____ **Е. Байзаков**

# Счет-фактура № 00000000007 от 4 мая 2020 г.

Дата совершения оборота: 24.04.2020

**Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРО ҚҰРЫЛЫС"**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 081140002918, Республика Казахстан, ТО, Байдибекский район, с.Боралдай,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 58001, № 0015756, от 23.12.2012

ИИК поставщика: KZ3696516F0008525090, в банке АО "ForteBank", БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Доп.соглашение 186/2 от 22.04.2020 г.к договору №186 от 21.12.2019 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 081140002918, Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРО ҚҰРЫЛЫС",Республика Казахстан, ТО, Байдибекский район, с.Боралдай

*(БИН, наименование и адрес)*

Грузополучатель: БИН: 990640001221, ГУ "Управление сельского хозяйства Туркестанской обл "

*(БИН, наименование и адрес)*

**Получатель: ГУ "Управление сельского хозяйства Туркестанской обл "**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 990640001221,

ИИК получателя: KZ070705022553501001, в банке РГУ Департамент казначейства по Туркестанской области КК МФ РК, БИК KKMFKZ2A

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Код ТНВЭД | Кол-во (объем) | Цена (KZT) | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Восстановление скважин вертикального дренажа в количестве 34 единиц, сельского округа Шорнак, г. Кентау Туркестанская область | услуга | | 1 | 143 487 170,36 | 143 487 170,36 | 12% | 17 218 460,44 | 160 705 630,80 | | |
| **Всего по счету:** | | | | | | **143 487 170,36** | | **17 218 460,44** | **160 705 630,80** | | |

**Руководитель: Байзаков Е. Е.**

*(Ф.И.О., подпись)*

**Главный бухгалтер: Не предусмотрен**

*(Ф.И.О., подпись)*

МП

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

Директор

*(должность)*

Байзаков Е.Е.

*(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Управление сельского хозяйства Туркестанской обл "** **990640001221**
*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРО ҚҰРЫЛЫС",Республика Казахстан, Туркестанская обл, Байдибекский район, с/о Боралдай, село Боралдай** **081140002918**
*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) Доп.соглашение 186/2 от 22.04.2020 г.к договору №186 от 21.12.2019 г.

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 00000000005 | 24.04.2020 |

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Восстановление скважин вертикального дренажа в количестве 34 единиц, сельского округа Шорнак, г. Кентау Туркестанская область | | | услуга | 1 | 160 705 630,80 | 160 705 630,80 |
| | | | | Итого | 1 | x | 160 705 630,80 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Байзаков Е.Е.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) "___" _____ 20__ г.

М.П.

**Форма КС -2**

Заказчик: **ГУ "Управление сельского хозяйства Туркестанской области"**
Подрядчик: **ТОО "Гидро құрылыс"**
Инженер: **ТОО "Шаңырақ ордасы"**
Объект: **Восстановление скважин вертикального дренажа в количестве 34 единиц сельского округа Шорнак города Кентау Туркестанская область**
Договор: **Доп.согл. №186/1 07.02.2020 г., №186/2 от 22.04.2020 г. К договору № 186 от 21.12.2019 г.**

# А К Т
## приемки выполненных работ от 24.04.2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2019 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Локальная смета 2-1-1 .Текущий ремонт с очисткой ствола существующих скважин-5шт (Р42/2, Р46/5, 39-1/1, 44/7А, Л4)** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1104-0101-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.41 Кзтр=1,1, Кэм=1,1 ЭСН РК8.05-01-2015 п3.12 тб.1 | Разбурка песчаной пробки долотом д=295мм с промывкой | м бурения | 225 | | 1991,34 | 1379,45 | 448052 | 310376 | 4529 | 207961 | 708494 |
| | | *НР - 85%; СП - 8%* | | | | 591,76 | 495,62 | 133146 | 111515 | | 52481 | |
| 2 | 2403-0101-0164 РСНБ РК 2015 | Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 269,9 С-ГНУ-2 Д 295мм | шт. | 1,06 | | 198758,00 | | 210683 | 0 | 210683 | 0 | 227538 |
| | | *СП - 8%* | | | | | | 0 | 0 | | 16855 | |
| 3 | 1109-0701-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 | Изготовление стальных приспособлений для извлечения посторонних предметов из скважин | т конструкций | 0,266 | | 208908,33 | 71031,40 | 55570 | 18894 | 1154 | 25171 | 87200 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 133540,00 | 3600,30 | 35522 | 958 | | 6459 | |
| 4 | 2105-0101-0301 РСНБ РК 2015 | Прокат листовой горячекатаный из углеродистой качественной стали марки IV н08кп ГОСТ 1050-2013 | т | 0,057 | | 46604,00 | | 2656 | 0 | 2656 | 0 | 2869 |
| | | *СП - 8%* | | | | | | 0 | 0 | | 213 | |
| 5 | 2301-0201-0107 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 0,548 | | 233,00 | | 128 | 0 | 128 | 0 | 138 |
| | | *СП - 8%* | | | | | | 0 | 0 | | 10 | |
| 6 | 2301-0201-0188 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 0,204 | | 3117,00 | | 636 | 0 | 636 | 0 | 687 |
| | | *СП - 8%* | | | | | | 0 | 0 | | 51 | |
| 7 | 2301-0201-0223 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 0,204 | | 7428,00 | | 1515 | 0 | 1515 | 0 | 1637 |
| | | *СП - 8%* | | | | | | 0 | 0 | | 121 | |
| 8 | 2301-0201-0237 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 0,821 | | 12632,00 | | 10371 | 0 | 10371 | 0 | 11201 |
| | | *СП - 8%* | | | | | | 0 | 0 | | 830 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2301-0201-0247 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 0,255 | 22424,00 | | 5718 | 0 | 5718 | 0 | 6176 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 457 | |
| 10 | 1104-0201-0608 РСНБ РК 2015 | Постановка печати и подъем посторонних предметов | м труб, обжатых грунтами | 225 | 2812,16 | 1367,50 | 632735 | 307687 | | 339193 | 1049682 |
| | | *НР - 85%; СП - 8%* | | | 1444,66 | 328,90 | 325049 | 74002 | | 77754 | |
| 11 | 1104-0501-0112 РСНБ РК 2015 | Скважины глубиной до 50 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием ударно-канатного бурения с компрессором, работающим от электродвигателя | сутки откачки | 50 | 264138,23 | 182543,03 | 13206912 | 9127152 | 0 | 6547581 | 21334852 |
| | | *НР - 85%; СП - 8%* | | | 81595,20 | 72465,54 | 4079760 | 3623277 | | 1580359 | |
| 12 | 1104-0201-0401 РСНБ РК 2015 | Трубы обсадные (надфильтровые трубы) с муфтовым соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т | м спуска или подъема труб | 229,5 | 437,91 | 278,56 | 100500 | 63930 | 3762 | 41094 | 152922 |
| | | *НР - 85%; СП - 8%* | | | 142,96 | 67,70 | 32809 | 15537 | | 11328 | |
| 13 | 2301-0303-0122 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 168, толщина стенки 7,3 мм водоподъемная труба | м | 166,11 | 11523,00 | | 1914086 | 0 | 1914086 | 0 | 2067212 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 153127 | |
| 14 | 2301-0301-0108 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74 пъезометр | м | 24,5 | 793,00 | | 19429 | 0 | 19429 | 0 | 20983 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 1554 | |
| | | Оборудование | | | | | | | | | |
| 16 | ТОО"ГИСС"г.Алматы | УровнемерУЭ-50 | шт | 11 | 29727,50 | | 327003 | 0 | | 0 | 327003 |
| | | | | | | | 0 | 0 | 327003 | | |
| 18 | ТОО WiLO п1 | Насос скважинный WiLo SP1 | шт | 4 | 2627495,36 | | 10509981 | 0 | | 0 | 10509981 |
| | | | | | | | 0 | 0 | 10509981 | | |
| 20 | ТООWiLO п1 | ШкафуправленияSK-712\D-2-22 | шт | 11 | 545645,10 | | 6002096 | 0 | | 0 | 6002096 |
| | | | | | | | 0 | 0 | 6002096 | | |
| 22 | ТТОО WiLO п1 | Муфта кабельная заливная МО | шт | 11 | 96558,35 | | 1062142 | 0 | 1062142 | 0 | 1147113 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 84971 | |
| 24 | ТОО WiLO п1 | Комплект переключения по давлению | шт | 11 | 118282,92 | | 1301112 | 0 | | 0 | 1301112 |
| | | | | | | | 0 | 0 | 1301112 | | |
| 25 | 1308-0201-1001 РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе | м кабеля | 315 | 1025,17 | 707,64 | 322930 | 222907 | 44721 | 94239 | 450542 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 175,56 | 239,96 | 55301 | 75586 | | 33374 | |
| 26 | ТТОО WiLO п1 | Сигнальный датчик недостатка воды | шт | 11 | 204458,34 | | 2249042 | 0 | 2249042 | 0 | 2428965 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 179923 | |
| 27 | 3106-0102-0101 РСНБ РК 2015 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин Очистка фильтра(продувка) | маш.-ч | 120 | 2691,00 | 2691,00 | 322920 | 322920 | 0 | | 348754 |
| | | *СП - 8%* | | | | 1254,00 | 0 | 150480 | | 25834 | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | Тенге | | | | 38706215 | 10373866 | 5530571 | 7255240 | 48187156 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | 4661587 | 4051354 | 18140192 | 2225701 | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 4661587 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 10373866 | | | |
| - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 4051354 | | | |
| - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 5530571 | | |
| - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | 18140192 | | |
| - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 7255240 | |
| - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 2225701 | |

## Локальная смета 2-1-2. Оголовок скважины Тип2 5 шт (Р42/2, Р46/5, 39-1/1, 44/7А, Л4)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1101-0101-0408<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 01 табл. 11<br>п.3.37 Кзтр=1,2,<br>Кэм=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3. Объем котлована до 300 м3 или при площади котлована до 100 м2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2 | м3 грунта | 18,6 | 322,03 | 315,80 | 5990 | 5874 | 0 | 685 | 7209 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 6,24 | 44,90 | 116 | 835 | | 534 | |
| 2 | 1101-0104-0502<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 11,2 | 36,94 | 36,94 | 414 | 414 | 0 | 88 | 542 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 10,93 | 0 | 122 | | 40 | |
| 3 | 1101-0201-0501<br>РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 11,2 | 151,99 | 72,61 | 1702 | 813 | 0 | 906 | 2817 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 79,38 | 32,92 | 889 | 369 | | 209 | |
| 4 | 1101-0205-0502<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 2,8 | 814,54 | | 2281 | 0 | 0 | 1642 | 4237 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 814,54 | | 2281 | 0 | | 314 | |
| 5 | 1137-0401-0103<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Крепление кондуктора монолитным бетоном В15 | м3 конструкции | 8,28 | 25226,74 | 1044,69 | 208877 | 8650 | 159848 | 39930 | 268712 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 4876,77 | 422,66 | 40380 | 3500 | | 19905 | |
| | | Опора водоподъемной трубы-оголовок | | | | | | | | | |
| 6 | 1116-0401-0212<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 400 мм. Прокладка Патрубок | м трубопровода | 4,7 | 29528,11 | 433,76 | 138782 | 2039 | 119852 | 17058 | 168307 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 3593,85 | 109,53 | 16891 | 515 | | 12467 | |
| 7 | 1109-0601-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | т конструкций | 0,89551 | 55443,60 | 2643,86 | 49650 | 2368 | 3507 | 30485 | 86546 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 48883,40 | 453,18 | 43776 | 406 | | 6411 | |
| 6 | 2106-0209-0201<br>РСНБ РК 2015 | Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012. (Минус за декабрь месяц 2019 г. Ошибочный расчет) | т | -2,087 | -589400,00 | | -191932 | | -191932 | | -207287 |
| | | *СП - 8%* | | | | | | | | -15355 | |
| 8 | 2106-0209-0201<br>РСНБ РК 2015 | Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 | т | 0,89551 | 589400,00 | | 527814 | 0 | 527814 | 0 | 570039 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 42225 | |
| 9 | 1122-1201-0105<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка | фланец | 27 | 1568,40 | 127,28 | 42347 | 3437 | 2509 | 36373 | 85017 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1348,20 | 12,54 | 36401 | 339 | | 6298 | |
| 10 | 2302-0103-0112<br>РСНБ РК 2015 | **Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 150 ГОСТ 12816-80** | **шт.** | 15 | 3608,00 | | 54120 | 0 | 54120 | 0 | 58450 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 4330 | |
| 11 | 1122-1201-0110<br>РСНБ РК 2015 | **Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 400 мм. Приварка** | **фланец** | 9 | 5158,52 | 449,16 | 46427 | 4042 | 3421 | 38909 | 92162 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 4329,22 | 37,62 | 38963 | 339 | | 6827 | |
| 12 | 2302-0103-0118<br>РСНБ РК 2015 | **Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 400 ГОСТ 12816-80** | **шт.** | 5 | 12498,00 | | 62490 | 0 | 62490 | 0 | 67489 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 4999 | |
| 13 | 1122-0801-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | **Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка** | **т фасонных частей** | 0,09 | 985136,99 | 497995,54 | 88662 | 44820 | 1685 | 54275 | 154373 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 468424,60 | 140727,04 | 42158 | 12665 | | 11435 | |
| 14 | 2302-0101-0249<br>РСНБ РК 2015 | **Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 168 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)** | **шт.** | 5 | 7770,00 | | 38850 | 0 | 38850 | 0 | 41958 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 3108 | |
| 15 | 2113-0201-0901<br>РСНБ РК 2015 | **Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87** | **т** | 0,050344 | 499537,00 | | 25149 | 0 | 25149 | 0 | 27161 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 2012 | |
| 16 | 1116-0401-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 11 | **Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка Пьезометры** | **м трубопровода** | 6,021 | 773,77 | 38,23 | 4659 | 230 | 173 | 4251 | 9622 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 706,73 | 13,67 | 4255 | 82 | | 713 | |
| 17 | 2301-0201-0120<br>РСНБ РК 2015 | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80** | **м** | 2,845 | 553,00 | | 1573 | 0 | 1573 | 0 | 1699 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 126 | |
| 18 | 2301-0201-0127<br>РСНБ РК 2015 | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80** | **м** | 0,5 | 705,00 | | 353 | 0 | 353 | 0 | 381 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 28 | |
| 19 | 1106-0301-0407<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | **Детали закладные весом до 4 кг. Установка** | **т** | 0,19 | 838411,00 | 1275,00 | 159298 | 242 | 115718 | 39530 | 214734 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 228096,00 | 531,99 | 43338 | 101 | | 15906 | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | 1267505 | 72928 | 925129 | 264131 | 1654166 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | 269448 | 19272 | 0 | 122530 | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 269448 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 72928 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 19272 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 925129 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 264131 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 122530 | |

**Локальная смета 2-3-1. Скважина вертикального дренажа с перебуркой Тип1 4 шт (Р45/2, Р44/12, Р42/4, Р41/1)**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1101-0104-0101<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м Срезка растительного грунта | м3 грунта | 128 | 41,53 | 41,53 | 5316 | 5316 | 0 | 1358 | 7208 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 14,74 | 0 | 1887 | | 534 | |
| 2 | 1101-0101-0406<br>РСНБ РК 2015 | Устройство отстойника для промывочной жидкости с последующей засыпкой | м3 грунта | 24 | 289,06 | 275,89 | 6937 | 6621 | 0 | 2008 | 9662 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 13,17 | 103,06 | 316 | 2473 | | 716 | |
| 3 | 1101-0104-0401<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 24 | 29,17 | 29,17 | 700 | 700 | 0 | 179 | 949 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 10,35 | 0 | 248 | | 70 | |
| 4 | 1101-0201-0501<br>РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 24 | 151,99 | 72,61 | 3648 | 1743 | 0 | 1941 | 6035 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 79,38 | 32,92 | 1905 | 790 | | 447 | |
| 5 | 1101-0205-0302<br>РСНБ РК 2015 | Проходка шурфа вручную 2х2 глубиной 2м для установки кондуктора | м3 грунта | 32 | 1560,02 | | 49921 | 0 | 0 | 35943 | 92733 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1560,02 | | 49921 | 0 | | 6869 | |
| 6 | 1122-0301-0120<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Крепление кондуктора из трубы стальной д=1420 | км трубопровода | 0,008 | 10714963,80 | 6550527,12 | 85720 | 52404 | 3637 | 42887 | 138895 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 3709750,00 | 1705283,22 | 29678 | 13642 | | 10289 | |
| 7 | 1122-0301-0120<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Демонтаж кондуктора из трубы стальной д=1420 | км трубопровода | 0,008 | 6156166,27 | 3930316,27 | 49249 | 31443 | 0 | 25732 | 80980 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 2225850,00 | 1023169,93 | 17807 | 8185 | | 5999 | |
| 8 | 1104-0101-0102<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 04 п.3.45<br>Кзтр=0,9, Кэм=0,9 | Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы д=1100мм | м бурения | 64 | 4017,03 | 1705,61 | 257090 | 109159 | 100548 | 70623 | 353930 |
| | | *НР - 85%; СП - 8%* | | | 740,36 | 557,86 | 47383 | 35703 | | 26217 | |
| 9 | 1104-0101-0105<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 04 п.3.45<br>Кзтр=0,9, Кэм=0,9 | Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы д=1100мм | м бурения | 20 | 16711,06 | 6296,52 | 334221 | 125930 | 149739 | 82251 | 449790 |
| | | *НР - 85%; СП - 8%* | | | 2927,59 | 1910,69 | 58552 | 38214 | | 33318 | |
| 10 | 1104-0101-0107<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 04 п.3.45<br>Кзтр=0,9, Кэм=0,9 | Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 7 группы д=1100мм | м бурения | 76 | 35856,26 | 12570,14 | 2725076 | 955331 | 1309998 | 614393 | 3606626 |
| | | *НР - 85%; СП - 8%* | | | 6049,30 | 3461,42 | 459747 | 263068 | | 267157 | |
| 11 | 2101-0102-0304<br>РСНБ РК 2015 | Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ | т | 69,76 | 34002,00 | | 2371980 | 0 | 2371980 | 0 | 2561738 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 189758 | |
| 12 | 2113-0703-1405<br>РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 608 | 29,00 | | 17632 | 0 | 17632 | 0 | 19043 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 1411 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1104-0201-0102<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 04 п.3.52<br>Кзтр=1,2, Кэм=1,2 | Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 2 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром свыше 300 до 400 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2<br>*НР - 85%; СП - 8%* | м закрепленной скважины | 160 | 2008,84<br>896,86 | 1100,23<br>276,39 | 321414<br>143498 | 176036<br>44222 | 1880 | 159562<br>38478 | 519455 |
| 14 | 2301-0501-1324<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 400х23,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 Обсадная труба из ПВХ<br>*СП - 8%* | м | 106 | 19842,00 | | 2103252<br>0 | 0<br>0 | 2103252 | 0<br>168260 | 2271512 |
| 15 | 2301-0501-1324<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 400х23,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 Фильтр из ПВХ<br>*СП - 8%* | м | 36 | 19842,00 | | 714312<br>0 | 0<br>0 | 714312 | 0<br>57145 | 771457 |
| 16 | 1219-0101-0201<br>РСНБ РК 2015 | Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором<br>*НР - 72%; СП - 8%* | отверстие | 13320 | 58,53<br>57,59 | 0,94 | 779602<br>767100 | 12502<br>0 | 0 | 552312<br>106553 | 1438467 |
| 17 | 2301-0501-1324<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 400х23,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 Стоимость отстойника из трубы ПВХ<br>*СП - 8%* | м | 20 | 19842,00 | | 396840<br>0 | 0<br>0 | 396840 | 0<br>31747 | 428587 |
| 18 | 1122-0801-0201<br>РСНБ РК 2015 | Установка центратора изаглушки<br>*НР - 99%; СП - 8%* | шт. | 28 | 1370,93<br>476,93 | 894,00<br>237,73 | 38386<br>13354 | 25032<br>6656 | 0 | 19810<br>4656 | 62852 |
| 19 | 2302-1104-2207<br>РСНБ РК 2015 | Стоимость направляющих центраторов из ПВХ<br>*СП - 8%* | шт. | 24 | 6814,00 | | 163536<br>0 | 0<br>0 | 163536 | 0<br>13083 | 176619 |
| 20 | 2302-0302-8921<br>РСНБ РК 2015 | Стоимость заглушки из ПВХ д 400мм<br>*СП - 8%* | шт. | 4 | 66196,00 | | 264784<br>0 | 0<br>0 | 264784 | 0<br>21183 | 285967 |
| 21 | 1104-0401-0301<br>РСНБ РК 2015 | Пространство межтрубное скважины. Засыпка гравия<br>*НР - 85%; СП - 8%* | м3 | 150,8 | 11958,60<br>11958,60 | | 1803357<br>1803357 | 0<br>0 | 0 | 1532853<br>266897 | 3603107 |
| 22 | 2101-0301-0101<br>РСНБ РК 2015 | Гравий для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004 разовый гравий<br>*СП - 8%* | м3 | 65,016 | 3840,00 | | 249661<br>0 | 0<br>0 | 249661 | 0<br>19973 | 269634 |
| 23 | 2101-0301-0101<br>РСНБ РК 2015 | Гравий для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004 фракционный гравий<br>*СП - 8%* | м3 | 62,496 | 3840,00 | | 239985<br>0 | 0<br>0 | 239985 | 0<br>19199 | 259183 |
| 24 | 2101-0301-0102<br>РСНБ РК 2015 | Гравий для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 фракционный гравий<br>*СП - 8%* | м3 | 37,4976 | 3526,00 | | 132217<br>0 | 0<br>0 | 132217 | 0<br>10577 | 142794 |
| 25 | 2101-0301-0103<br>РСНБ РК 2015 | Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 фракционный гравий<br>*СП - 8%* | м3 | 24,9984 | 3290,00 | | 82245<br>0 | 0<br>0 | 82245 | 0<br>6580 | 88824 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1104-0301-0101<br>РСНБ РК 2015 | Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг | колонна | 4 | 419157,30 | 247359,30 | 1676629 | 989437 | 0 | 850846 | 2729673 |
| | | *НР - 85%; СП - 8%* | | | 171798,00 | 78450,90 | 687192 | 313804 | | 202198 | |
| 27 | 2102-0101-0609<br>РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В15, F100, W6 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 38 | 15153,00 | | 575814 | 0 | 575814 | 0 | 621879 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 46065 | |
| 28 | 1104-0201-0401<br>РСНБ РК 2015 | Трубы обсадные (надфильтровые трубы) с муфтовым соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т | м спуска или подъема труб | 102 | 437,91 | 278,56 | 44667 | 28413 | 1672 | 18264 | 67966 |
| | | *НР - 85%; СП - 8%* | | | 142,96 | 67,70 | 14582 | 6905 | | 5034 | |
| 29 | 2301-0303-0122<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 168, толщина стенки 7,3 мм водоподъемная труба | м | 102 | 11523,00 | | 1175346 | 0 | 1175346 | 0 | 1269374 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 94028 | |
| 30 | 2301-0303-0140<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 219, толщина стенки 7,7 мм муфта к водоподъемной трубе д<br>245 | м | 16 | 15658,00 | | 250528 | 0 | 250528 | 0 | 270570 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 20042 | |
| 31 | 2301-0301-0108<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74 пъезометр | м | 103,82 | 793,00 | | 82329 | 0 | 82329 | 0 | 88916 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 6586 | |
| 32 | 1104-0501-0104<br>РСНБ РК 2015 | Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от электродвигателя | сутки откачки | 12 | 305223,83 | 223628,63 | 3662686 | 2683544 | 0 | 1696304 | 5787709 |
| | | *НР - 85%; СП - 8%* | | | 81595,20 | 84709,14 | 979142 | 1016510 | | 428719 | |
| 33 | 1111-0101-0209<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 14 | Устройство оголовка из В15 | м3 подстилающего слоя | 3 | 20535,05 | 8,16 | 61605 | 24 | 51007 | 9939 | 77268 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 3524,58 | | 10574 | 0 | | 5724 | |
| 34 | 1111-0101-0203<br>РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками Подготовка | м3 подстилающего слоя | 1,6 | 6050,86 | 1657,05 | 9681 | 2651 | 2254 | 5527 | 16425 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 2985,30 | 689,70 | 4776 | 1104 | | 1217 | |
| | | Оборудование | | | | | | | | | |
| 36 | ТОО"ГИСС"г.Алматы | Уровнемер УЭ-50 | шт | 4 | 29727,50 | | 118910 | 0 | | 0 | 118910 |
| | | | | | | | 0 | 0 | 118910 | 0 | |
| 38 | ТОО WiLO п1 | Насос скважинный WiLo SP1 | шт | 4 | 2627495,36 | | 10509981 | 0 | | 0 | 10509981 |
| | | | | | | | 0 | 0 | 10509981 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | TOOWiLO п1 | Шкаф управления SK-712\D-2-22 | шт | 4 | 545645,10 | | 2182580 | 0 | | 0 | 2182580 |
| | | | | | | | 0 | 0 | 2182580 | | |
| 42 | ТТОО WiLO п1 | Муфта кабельная заливная МО | шт | 4 | 96558,35 | | 386233 | 0 | 386233 | 0 | 417132 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 30899 | |
| 43 | 1311-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Монтаж реле | шт. | 4 | 657,55 | | 2630 | 0 | 26 | 1953 | 4950 |
| | | *НР - 75%; СП - 8%* | | | 651,00 | | 2604 | 0 | | 367 | |
| 44 | ТОО WiLO п1 | Комплект переключения по давлению | шт | 4 | 118282,92 | | 473132 | 0 | | 0 | 473132 |
| | | | | | | | 0 | 0 | 473132 | | |
| 45 | 1308-0201-1001 РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе | м кабеля | 140 | 1025,17 | 707,64 | 143524 | 99070 | 19876 | 41884 | 200241 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 175,56 | 239,96 | 24578 | 33594 | | 14833 | |
| 46 | ТТОО WiLO п1 | Сигнальный датчик недостатка воды | шт | 4 | 204458,34 | | 817833 | 0 | 817833 | 0 | 883260 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 65427 | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | 35371190 | 5305357 | 11665164 | 5766571 | 43366015 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | 5116066 | 1787006 | 13284604 | 2228253 | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 5116066 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 5305357 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 1787006 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 11665164 | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | 13284604 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 5766571 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 2228253 | |
| | | **Локальная смета 2-3-2. Скважина вертикального дренажа с перебуркой Тип2 1 шт (Р40/1)** | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м Срезка растительного грунта | м3 грунта | 32 | 41,53 | 41,53 | 1329 | 1329 | 0 | 340 | 1802 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 14,74 | 0 | 472 | | 133 | |
| 2 | 1101-0101-0406 РСНБ РК 2015 | Устройство отстойника для промывочной жидкости с последующей засыпкой | м3 грунта | 6 | 289,06 | 275,89 | 1734 | 1655 | 0 | 502 | 2415 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 13,17 | 103,06 | 79 | 618 | | 179 | |
| 3 | 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 6 | 29,17 | 29,17 | 175 | 175 | 0 | 45 | 237 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 10,35 | 0 | 62 | | 18 | |
| 4 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 6 | 151,99 | 72,61 | 912 | 436 | 0 | 485 | 1509 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 79,38 | 32,92 | 476 | 198 | | 112 | |
| 5 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 | Проходка шурфа вручную 2х2 глубиной 2м для установки кондуктора | м3 грунта | 8 | 1560,02 | | 12480 | 0 | 0 | 8986 | 23183 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1560,02 | | 12480 | 0 | | 1717 | |
| 6 | 1122-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Крепление кондуктора из трубы стальной д=1420 | км трубопровода | 0,002 | 10714963,80 | 6550527,12 | 21430 | 13101 | 909 | 10722 | 34724 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 3709750,00 | 1705283,22 | 7420 | 3411 | | 2572 | |
| 7 | 1122-0301-0120<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Демонтаж кондуктора из трубы стальной д=1420<br>*НР - 99%; СП - 8%* | км трубопровода | 0,002 | 6156166,27<br>2225850,00 | 3930316,27<br>1023169,93 | 12312<br>4452 | 7861<br>2046 | 0 | 6433<br>1500 | 20245 |
| 8 | 1104-0101-0102<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 04 п.3.45<br>Кзтр=0,9, Кэм=0,9 | Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы д=1100мм<br>*НР - 85%; СП - 8%* | м бурения | 16 | 4017,04<br>740,36 | 1705,61<br>557,86 | 64273<br>11846 | 27290<br>8926 | 25137 | 17656<br>6554 | 88483 |
| 9 | 1104-0101-0105<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 04 п.3.45<br>Кзтр=0,9, Кэм=0,9 | Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы д=1100мм<br>*НР - 85%; СП - 8%* | м бурения | 5 | 16711,06<br>2927,59 | 6296,52<br>1910,69 | 83555<br>14638 | 31483<br>9553 | 37435 | 20563<br>8329 | 112447 |
| 10 | 1104-0101-0107<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 04 п.3.45<br>Кзтр=0,9, Кэм=0,9 | Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 7 группы д=1100мм<br>*НР - 85%; СП - 8%* | м бурения | 24 | 35856,26<br>6049,30 | 12570,14<br>3461,42 | 860550<br>145183 | 301683<br>83074 | 413684 | 194019<br>84366 | 1138934 |
| 11 | 2101-0102-0304<br>РСНБ РК 2015 | Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ<br>*СП - 8%* | т | 21,62 | 34002,00 | | 735123<br>0 | 0<br>0 | 735123 | 0<br>58810 | 793933 |
| 12 | 2113-0703-1405<br>РСНБ РК 2015 | Вода техническая<br>*СП - 8%* | м3 | 171 | 29,00 | | 4959<br>0 | 0<br>0 | 4959 | 0<br>397 | 5356 |
| 13 | 1104-0201-0102<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 04 п.3.52<br>Кзтр=1,2, Кэм=1,2 | Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 2 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром свыше 300 до 400 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2<br>*НР - 85%; СП - 8%* | м закрепленной скважины | 45 | 2008,84<br>896,86 | 1100,23<br>276,39 | 90398<br>40359 | 49510<br>12438 | 529 | 44877<br>10822 | 146097 |
| 14 | 2301-0501-1324<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 400х23,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 Обсадная труба из ПВХ<br>*СП - 8%* | м | 31,5 | 19842,00 | | 625023<br>0 | 0<br>0 | 625023 | 0<br>50002 | 675025 |
| 15 | 2301-0501-1324<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 400х23,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 Фильтр из ПВХ<br>*СП - 8%* | м | 9 | 19842,00 | | 178578<br>0 | 0<br>0 | 178578 | 0<br>14286 | 192864 |
| 16 | 1219-0101-0201<br>РСНБ РК 2015 | Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором<br>*НР - 72%; СП - 8%* | отверстие | 3330 | 58,53<br>57,59 | 0,94 | 194901<br>191775 | 3126<br>0 | 0 | 138078<br>26638 | 359617 |
| 17 | 2301-0501-1324<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 400х23,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 Стоимость отстойника из трубы ПВХ | м | 5 | 19842,00 | | 99210 | 0 | 99210 | 0 | 107147 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 7937 | |
| 18 | 1122-0801-0201<br>РСНБ РК 2015 | Установка центратора изаглушки<br>*НР - 99%; СП - 8%* | шт. | 8 | 1370,93<br>476,93 | 894,00<br>237,73 | 10967<br>3815 | 7152<br>1902 | 0 | 5660<br>1330 | 17958 |
| 19 | 2302-1104-2207<br>РСНБ РК 2015 | Стоимость направляющих центраторов из ПВХ<br>*СП - 8%* | шт. | 7 | 6814,00 | | 47698<br>0 | 0<br>0 | 47698 | 0<br>3816 | 51514 |
| 20 | 2302-0302-8921<br>РСНБ РК 2015 | Стоимость заглушки из ПВХ д<br>400мм<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | 66196,00 | | 66196<br>0 | 0<br>0 | 66196 | 0<br>5296 | 71492 |
| 21 | 1104-0401-0301<br>РСНБ РК 2015 | Пространство межтрубное скважины. Засыпка гравия<br>*НР - 85%; СП - 8%* | м3 | 42,7 | 11958,60<br>11958,60 | | 510632<br>510632 | 0<br>0 | 0 | 434037<br>75574 | 1020243 |
| 22 | 2101-0301-0101<br>РСНБ РК 2015 | Гравий для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004 разовый гравий<br>*СП - 8%* | м3 | 16,25 | 3840,00 | | 62400<br>0 | 0<br>0 | 62400 | 0<br>4992 | 67392 |
| 23 | 2101-0301-0101<br>РСНБ РК 2015 | Гравий для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004 фракционный гравий<br>*СП - 8%* | м3 | 18,774 | 3840,00 | | 72092<br>0 | 0<br>0 | 72092 | 0<br>5767 | 77860 |
| 24 | 2101-0301-0102<br>РСНБ РК 2015 | Гравий для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 фракционный гравий<br>*СП - 8%* | м3 | 11,2644 | 3526,00 | | 39718<br>0 | 0<br>0 | 39718 | 0<br>3177 | 42896 |
| 25 | 2101-0301-0103<br>РСНБ РК 2015 | Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 фракционный гравий<br>*СП - 8%* | м3 | 7,5096 | 3290,00 | | 24707<br>0 | 0<br>0 | 24707 | 0<br>1977 | 26683 |
| 26 | 1104-0301-0101<br>РСНБ РК 2015 | Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг<br>*НР - 85%; СП - 8%* | колонна | 1 | 419157,30<br>171798,00 | 247359,30<br>78450,90 | 419157<br>171798 | 247359<br>78451 | 0 | 212712<br>50550 | 682418 |
| 27 | 2102-0101-0609<br>РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В15, F100, W6 ГОСТ 7473-2010<br>*СП - 8%* | м3 | 9,5 | 15153,00 | | 143954<br>0 | 0<br>0 | 143954 | 0<br>11516 | 155470 |
| 28 | 1104-0201-0401<br>РСНБ РК 2015 | Трубы обсадные (надфильтровые трубы) с муфтовым соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т<br>*НР - 85%; СП - 8%* | м спуска или подъема труб | 25,5 | 437,91<br>142,96 | 278,56<br>67,70 | 11167<br>3645 | 7103<br>1726 | 418 | 4566<br>1259 | 16991 |
| 29 | 2301-0303-0122<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 168, толщина стенки 7,3 мм водоподъемная труба<br>*СП - 8%* | м | 25,5 | 11523,00 | | 293837<br>0 | 0<br>0 | 293837 | 0<br>23507 | 317343 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 2301-0303-0140<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 219, толщина стенки 7,7 мм муфта к водоподъемной трубе д<br>245 | м | 4 | 15658,00 | | 62632 | 0 | 62632 | 0 | 67643 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 5011 | |
| 31 | 2301-0301-0108<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74 пъезометр | м | 24,5 | 793,00 | | 19429 | 0 | 19429 | 0 | 20983 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 1554 | |
| 32 | 1104-0501-0104<br>РСНБ РК 2015 | Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от электродвигателя | сутки откачки | 3 | 305223,83 | 223628,63 | 915671 | 670886 | 0 | 424076 | 1446927 |
| | | *НР - 85%; СП - 8%* | | | 81595,20 | 84709,14 | 244786 | 254127 | | 107180 | |
| 33 | 1111-0101-0209<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 14 | Устройство оголовка из В15 | м3 подстилающего слоя | 0,75 | 20535,05 | 8,16 | 15401 | 6 | 12752 | 2485 | 19317 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 3524,58 | | 2643 | 0 | | 1431 | |
| 34 | 1111-0101-0203<br>РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками Подготовка | м3 подстилающего слоя | 0,4 | 6050,86 | 1657,05 | 2420 | 663 | 563 | 1382 | 4106 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 2985,30 | 689,70 | 1194 | 276 | | 304 | |
| | | Оборудование | | | | | | | | | |
| 36 | ТОО"ГИСС"г.Алматы | Уровнемер УЭ-50 | шт | 1 | 29727,50 | | 29728 | 0 | | 0 | 29728 |
| | | | | | | | 0 | 0 | 29728 | | |
| 38 | ТОО WiLO п1 | Насос скважинный WiLo SP1 | шт | 1 | 2627495,36 | | 2627495 | 0 | | 0 | 2627495 |
| | | | | | | | 0 | 0 | 2627495 | | |
| 40 | ТООWiLO п1 | Шкаф управления SK-712\D-2-22 | шт | 1 | 545645,10 | | 545645 | 0 | | 0 | 545645 |
| | | | | | | | 0 | 0 | 545645 | | |
| 42 | ТТОО WiLO п1 | Муфта кабельная заливная МО | шт | 1 | 96558,35 | | 96558 | 0 | 96558 | 0 | 104283 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 7725 | |
| 43 | 1311-0301-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Монтаж реле | шт. | 1 | 657,55 | | 658 | 0 | 7 | 488 | 1237 |
| | | *НР - 75%; СП - 8%* | | | 651,00 | | 651 | 0 | | 92 | |
| 44 | ТОО WiLO п1 | Комплект переключения по давлению | шт | 1 | 118282,92 | | 118283 | 0 | | 0 | 118283 |
| | | | | | | | 0 | 0 | 118283 | 0 | |
| 45 | 1308-0201-1001<br>РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе | м кабеля | 35 | 1025,17 | 707,64 | 35881 | 24768 | 4969 | 10471 | 50060 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 175,56 | 239,96 | 6145 | 8398 | | 3708 | |
| 46 | ТТОО WiLO п1 | Сигнальный датчик недостатка воды | шт | 1 | 204458,34 | | 204458 | 0 | 204458 | 0 | 220815 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 16357 | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | 9363727 | 1395585 | 3272974 | 1538581 | 11508801 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | 1374017 | 465678 | 3321151 | 606493 | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 1374017 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 1395585 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 465678 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 3272974 | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | 3321151 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 1538581 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 606493 | |
| **Локальная смета 3-1.Площадка скважины 7 шт (Р39-1-1, Р42/2, Л4, Р44/12, Р44/7а, Р46/5, Р40/1)** | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0104-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м Растительный слой | м3 грунта | 259 | 56,49 | 56,49 | 14631 | 14631 | 0 | 3115 | 19166 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 16,71 | 0 | 4327 | | 1420 | |
| 2 | 1101-0107-1307 РСНБ РК 2015 | Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1 (отвалы растительного грунта) | м3 грунта | 259 | 31,47 | 31,47 | 8150 | 8150 | 0 | 1423 | 10339 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 7,63 | 0 | 1976 | | 766 | |
| 3 | 1101-0102-0320 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3 в карьере | м3 грунта | 665 | 176,70 | 172,04 | 117508 | 114405 | 196 | 14159 | 142201 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 4,37 | 25,20 | 2908 | 16758 | | 10533 | |
| 4 | 4102-0103-1005 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км | т | 1064 | 113,00 | | 120232 | 0 | | 0 | 129851 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 9619 | |
| 5 | 1136-0101-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 36 п.2.1 К=1,5 | Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т Переуплотнение грунта, применен коэффициент к времени эксплуатации катков и тракторов - 1,5 | м3 грунта | 665 | 258,05 | 232,40 | 171600 | 154549 | 1929 | 42097 | 230793 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 22,74 | 65,18 | 15122 | 43345 | | 17096 | |
| 6 | 1101-0107-1503 РСНБ РК 2015 | Гребни и откосы насыпи. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 1-3 | м2 спланированной поверхности | 1134 | 2,75 | 2,75 | 3122 | 3122 | 0 | 1011 | 4464 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 1,24 | 0 | 1404 | | 331 | |
| 7 | 1101-0104-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 | м3 грунта | 1,50294 | 56,49 | 56,49 | 85 | 85 | 0 | 18 | 111 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 16,71 | 0 | 25 | | 8 | |
| 8 | 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3 | м3 материала основания в плотном теле | 20,65 | 2526,58 | 1052,43 | 52174 | 21733 | 27679 | 8016 | 65005 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 133,78 | 225,66 | 2763 | 4660 | | 4815 | |
| | | **Прочие работы** | | | | | | | | | |
| 10 | 1137-0401-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16к=0,8 | Демонтаж сборных ж\б конструкций | м3 сборных конструкций | 0,434 | 10082,31 | 5186,69 | 4376 | 2251 | 0 | 2646 | 7583 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 4895,62 | 1803,83 | 2125 | 783 | | 562 | |
| 11 | 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5 | Демонтаж металлоконструкций | т конструкций | 0,425 | 33138,91 | 1850,70 | 14084 | 787 | 832 | 8694 | 24600 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 29330,04 | 317,23 | 12465 | 135 | | 1822 | |
| 12 | 4102-0103-1003 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км | т | 1,4678 | 77,00 | | 113 | 0 | | 0 | 122 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 9 | |
| 13 | 1101-0104-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м Растительный слой | м3 грунта | 6,3 | 56,49 | 56,49 | 356 | 356 | 0 | 76 | 466 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 16,71 | 0 | 105 | | 35 | |
| 14 | 1101-0107-1307 РСНБ РК 2015 | Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1 (отвалы растительного грунта) | м3 грунта | 6,3 | 31,47 | 31,47 | 198 | 198 | 0 | 35 | 252 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 7,63 | 0 | 48 | | 19 | |
| 15 | 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м Срезка бугра | м3 грунта | 14,514 | 64,19 | 64,19 | 932 | 932 | 0 | 198 | 1220 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 18,98 | 0 | 275 | | 90 | |
| 16 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 18,354 | 814,53 | | 14950 | 0 | 0 | 10764 | 27771 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 814,53 | | 14950 | 0 | | 2057 | |
| 17 | 1101-0104-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 73,416 | 36,94 | 36,94 | 2712 | 2712 | 0 | 578 | 3553 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 10,93 | 0 | 802 | | 263 | |
| 18 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 73,416 | 151,99 | 72,61 | 11158 | 5331 | -1 | 5936 | 18462 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 79,38 | 32,92 | 5828 | 2417 | | 1368 | |
| 19 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами Арык | м3 грунта | 2,47 | 1560,02 | | 3853 | 0 | 0 | 2774 | 7158 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1560,02 | | 3853 | 0 | | 530 | |
| | | Ограждение площадки | | | | | | | | | |
| 20 | 1101-0205-0406 РСНБ РК 2015 | Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 59,52 | 1352,12 | | 80478 | 0 | 0 | 57944 | 149496 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1352,12 | | 80478 | 0 | | 11074 | |
| 21 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 49,92 | 814,54 | | 40662 | 0 | 0 | 29276 | 75533 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 814,54 | | 40662 | 0 | | 5595 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Фундамент ФМ1-272шт** | | | | | | | | | |
| 22 | 1108-0101-0202<br>РСНБ РК 2015 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | м3 основания | 2,32 | 5530,14 | 1666,64 | 12830 | 3867 | 7064 | 3269 | 17387 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 818,55 | 696,68 | 1899 | 1616 | | 1288 | |
| 23 | 1106-0101-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство В7,5,W6 | м3 | 8,32 | 22201,31 | 1723,46 | 184715 | 14339 | 131887 | 37798 | 240314 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 4626,09 | 366,27 | 38489 | 3047 | | 17801 | |
| 24 | 1106-0301-0407<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | т | 0,302 | 838411,00 | 1275,00 | 253200 | 385 | 183930 | 62832 | 341314 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 228096,00 | 531,99 | 68885 | 161 | | 25283 | |
| 25 | 1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 71,68 | 854,37 | 21,09 | 61241 | 1512 | 40962 | 17621 | 85171 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 261,82 | 2,51 | 18767 | 180 | | 6309 | |
| | | **Стойка Ст1-272шт** | | | | | | | | | |
| 26 | 1109-0301-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж | т конструкций | 1,56 | 24323,02 | 11215,90 | 37944 | 17497 | 3338 | 15060 | 57245 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 10967,55 | 3023,90 | 17109 | 4717 | | 4240 | |
| 27 | 1109-0501-0202<br>РСНБ РК 2015 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 1,56 | 2958,20 | 507,39 | 4615 | 792 | 445 | 2332 | 7503 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 2165,44 | 1,25 | 3378 | 2 | | 556 | |
| 28 | 2106-0801-0301<br>РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 1,56 | 514897,00 | | 803239 | 0 | 803239 | 0 | 867498 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 64259 | |
| | | **Панель ПМ1-102шт** | | | | | | | | | |
| 29 | 1109-0601-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж Установка панелей | т конструкций | 2,21 | 55443,60 | 2643,86 | 122530 | 5843 | 8655 | 75233 | 213585 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 48883,40 | 453,18 | 108032 | 1002 | | 15821 | |
| 30 | 1109-0701-0103<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 7 | Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу Изготовление панелей | т конструкций | 2,21 | 158727,19 | 39511,64 | 350787 | 87321 | 11274 | 192961 | 587248 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 114114,00 | 12426,36 | 252192 | 27462 | | 43500 | |
| 31 | 2105-0201-0501<br>РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005 | т | 1,56 | 241782,00 | | 377180 | 0 | 377180 | 0 | 407354 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 30174 | |
| 32 | 2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,092 | 221225,00 | | 20353 | 0 | 20353 | 0 | 21981 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 1628 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 2105-0107-0202<br>РСНБ РК 2015 | Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 3,5 мм, шириной 100-220 мм, сталь марки Ст2пс ГОСТ 6009-74 | т | 0,01728 | 240348,00 | | 4153 | 0 | 4153 | 0 | 4485 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 332 | |
| 34 | 2105-0308-0131<br>РСНБ РК 2015 | Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80 | м2 | 222,48 | 1211,00 | | 269423 | 0 | 269423 | 0 | 290977 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 21554 | |
| 35 | 1107-0107-0103<br>РСНБ РК 2015 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МС | т стальных элементов | 0,115 | 711967,70 | 6916,40 | 81876 | 795 | 74447 | 8003 | 97070 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 57687,70 | 1291,62 | 6634 | 149 | | 7190 | |
| | | **Калитка** | | | | | | | | | |
| 36 | 1109-0601-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | т конструкций | 0,2092 | 55443,60 | 2643,86 | 11599 | 553 | 819 | 7122 | 20218 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 48883,40 | 453,18 | 10226 | 95 | | 1498 | |
| 37 | 1109-0701-0103<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 7 | Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу | т конструкций | 0,2092 | 158727,19 | 39511,64 | 33206 | 8266 | 1067 | 18266 | 55589 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 114114,00 | 12426,36 | 23873 | 2600 | | 4118 | |
| 38 | 2105-0201-0501<br>РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,158 | 241782,00 | | 38202 | 0 | 38202 | 0 | 41258 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 3056 | |
| 39 | 2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,00936 | 221225,00 | | 2071 | 0 | 2071 | 0 | 2236 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 166 | |
| 40 | 2105-0106-2401<br>РСНБ РК 2015 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,00192 | 283857,00 | | 545 | 0 | 545 | 0 | 589 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 44 | |
| 41 | 2105-0101-0403<br>РСНБ РК 2015 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 | т | 0,01024 | 233974,00 | | 2396 | 0 | 2396 | 0 | 2588 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 192 | |
| 42 | 2105-0308-0221<br>РСНБ РК 2015 | Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80 | м2 | 11,952 | 1165,00 | | 13924 | 0 | 13924 | 0 | 15038 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 1114 | |
| 43 | 2106-0405-1402<br>РСНБ РК 2015 | Петля | т | 0,0352 | 547142,00 | | 19259 | 0 | 19259 | 0 | 20800 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 1541 | |
| 44 | 2109-0404-0301<br>РСНБ РК 2015 | Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011 | шт. | 8 | 1612,00 | | 12896 | 0 | 12896 | 0 | 13928 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 1032 | |
| 45 | 1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 71,176 | 86,99 | 1,65 | 6191 | 117 | 4327 | 1217 | 8002 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 24,54 | 0,25 | 1747 | 18 | | 593 | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | 3385750 | 470528 | 2062491 | 630476 | 4337525 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | 732385 | 118109 | 0 | 321298 | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 732385 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 470528 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 118109 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 2062491 | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | 584533 | | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 630476 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 321298 | |
| | | **Локальная смета 3-2-1.Помещение станция управления 7 шт (Р39-1-1, Р42/2, Л4, 44/12, 44/7а, 46/5, Р40/1)** | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами под ленточный фундамент** | **м3 грунта** | 16,8 | 1560,02 | | 26208 | 0 | 0 | 18870 | 48685 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1560,02 | | 26208 | 0 | | 3606 | |
| 2 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** | **м3 грунта** | 12,11 | 814,54 | | 9864 | 0 | 0 | 7102 | 18323 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 814,54 | | 9864 | 0 | | 1357 | |
| 3 | 1101-0203-0105 РСНБ РК 2015 | **Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2** | **м2 спланированной площади** | 22,4 | 129,03 | | 2890 | 0 | 0 | 2081 | 5369 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 129,03 | | 2890 | 0 | | 398 | |
| 4 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 | **Разравнивание оставшего грунта** | **м3 грунта** | 1,89 | 1560,02 | | 2948 | 0 | 0 | 2123 | 5477 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1560,02 | | 2948 | 0 | | 406 | |
| 5 | 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 | **Основание под фундаменты щебеночное. Устройство** | **м3 основания** | 4,2 | 5530,14 | 1666,64 | 23227 | 7000 | 12789 | 5918 | 31477 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 818,55 | 696,68 | 3438 | 2926 | | 2332 | |
| 6 | 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Фундаменты ленточные бетонные. Устройство В7,5 сульфатостойкий** | **м3** | 16,8 | 19267,46 | 1330,45 | 323693 | 22352 | 250649 | 50497 | 404125 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 3017,40 | 285,62 | 50692 | 4798 | | 29935 | |
| 7 | 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Детали закладные весом до 4 кг. Установка** | **т** | 0,2912 | 838411,00 | 1275,00 | 244145 | 371 | 177352 | 60585 | 329108 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 228096,00 | 531,99 | 66422 | 155 | | 24378 | |
| 8 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** | **м2 поверхности** | 132 | 854,37 | 21,09 | 112777 | 2784 | 75433 | 32449 | 156844 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 261,82 | 2,51 | 34560 | 331 | | 11618 | |
| | | **Блок стеновой Б1-1шт** | | | | | | | | | |
| 9 | 1106-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 100 мм. Устройство В12,5** | **м3** | 4,9 | 66941,94 | 11435,17 | 328016 | 56032 | 129248 | 140336 | 505820 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 29129,70 | 2342,93 | 142736 | 11480 | | 37468 | |
| 10 | 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015 | **Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012** | **т** | 0,238 | 287262,00 | | 68368 | 0 | 68368 | 0 | 73838 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 5469 | |
| 11 | 2105-0309-0302<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,0098 | 256962,00 | | 2518 | 0 | 2518 | 0 | 2720 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 201 | |
| 12 | 1106-0301-0407<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | т | 0,3444 | 838411,00 | 1275,00 | 288749 | 439 | 209753 | 71653 | 389234 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 228096,00 | 531,99 | 78556 | 183 | | 28832 | |
| | | Блок стеновой Б2,Б2Н-2шт | | | | | | | | | |
| 13 | 1106-0601-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 100 мм. УстройствоВ12,5 | м3 | 6,58 | 66941,94 | 11435,17 | 440478 | 75243 | 173561 | 188452 | 679244 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 29129,70 | 2342,93 | 191673 | 15416 | | 50314 | |
| 14 | 2105-0309-0301<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,294 | 287262,00 | | 84455 | 0 | 84455 | 0 | 91211 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 6756 | |
| 15 | 2105-0309-0302<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,0154 | 256962,00 | | 3957 | 0 | 3957 | 0 | 4274 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 317 | |
| 16 | 1106-0301-0407<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | т | 0,4592 | 838411,00 | 1275,00 | 384998 | 585 | 279671 | 95537 | 518978 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 228096,00 | 531,99 | 104742 | 244 | | 38443 | |
| | | Блок стеновой Б3-1шт | | | | | | | | | |
| 17 | 1106-0601-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 100 мм. Устройство В12,5 | м3 | 3,99 | 66941,94 | 11435,17 | 267098 | 45626 | 105245 | 114274 | 411882 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 29129,70 | 2342,93 | 116228 | 9348 | | 30510 | |
| 18 | 2105-0309-0301<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,1876 | 287262,00 | | 53890 | 0 | 53890 | 0 | 58202 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 4311 | |
| 19 | 2105-0309-0302<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,0112 | 256962,00 | | 2878 | 0 | 2878 | 0 | 3108 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 230 | |
| 20 | 1106-0301-0407<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | т | 0,2296 | 838411,00 | 1275,00 | 192499 | 293 | 139836 | 47769 | 259489 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 228096,00 | 531,99 | 52371 | 122 | | 19221 | |
| | | Блок покрытия Б4-1шт | | | | | | | | | |
| 21 | 1106-0801-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м В12,5 | м3 | 5,18 | 32825,51 | 1812,10 | 170036 | 9387 | 115976 | 42519 | 229560 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 8624,20 | 395,92 | 44673 | 2051 | | 17004 | |
| 22 | 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,2142 | 287262,00 | | 61532 | 0 | 61532 | 0 | 66454 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 4923 | |
| 23 | 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,0126 | 256962,00 | | 3238 | 0 | 3238 | 0 | 3497 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 259 | |
| 24 | 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | т | 0,2296 | 838411,00 | 1275,00 | 192499 | 293 | 139836 | 47769 | 259489 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 228096,00 | 531,99 | 52371 | 122 | | 19221 | |
| | | Кровля | | | | | | | | | |
| 25 | 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство | м2 стяжки | 78,43 | 581,89 | 100,52 | 45638 | 7883 | 21021 | 17150 | 67810 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 213,35 | 24,33 | 16733 | 1908 | | 5023 | |
| 26 | 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701(т=20мм) | м2 стяжки | 78,43 | 93,72 | 7,42 | 7350 | 582 | 5219 | 1561 | 9625 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 19,76 | 1,88 | 1550 | 147 | | 713 | |
| 27 | 1112-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Кровли скатные из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике. Устройство | м2 кровли | 78,43 | 2075,75 | 143,59 | 162801 | 11262 | 129164 | 21931 | 199511 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 285,29 | 18,65 | 22375 | 1463 | | 14779 | |
| | | Полы | | | | | | | | | |
| 28 | 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 5,72 | 8491,25 | 1657,05 | 48570 | 9478 | 21245 | 20485 | 74579 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 3120,12 | 689,70 | 17847 | 3945 | | 5524 | |
| 29 | 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015 | Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство В12,5 | м2 покрытия | 57,53 | 899,75 | 93,03 | 51763 | 5352 | 27470 | 19638 | 77113 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 329,23 | 33,91 | 18941 | 1951 | | 5712 | |
| 30 | 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 к=14 | Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 В12,5 | м2 покрытия | 57,53 | 1161,70 | 57,44 | 66833 | 3305 | 55889 | 8690 | 81564 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 132,79 | 27,90 | 7639 | 1605 | | 6042 | |
| | | Дверь металлическая-1шт | | | | | | | | | |
| 31 | 1109-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж | т конструкций | 0,7788 | 148163,26 | 74604,33 | 115390 | 58102 | 14502 | 36463 | 164001 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 54937,80 | 12916,55 | 42786 | 10059 | | 12148 | |
| 32 | 2109-0403-0201 РСНБ РК 2015 | Двери распашные для овощехранилищ ДРО-1.02.1 | шт. | 11 | 66622,00 | | 732842 | 0 | 732842 | 0 | 791469 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 58627 | |
| 33 | 1206-0101-1205 РСНБ РК 2015 | Установка замка | шт. | 11 | 777,76 | | 8555 | 0 | 109 | 6082 | 15808 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 767,87 | | 8447 | 0 | | 1171 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 2109-0404-0301<br>РСНБ РК 2015 | Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011 | шт. | 11 | 1612,00 | | 17732 | 0 | 17732 | 0 | 19151 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 1419 | |
| | | Отделочные работы | | | | | | | | | |
| 35 | 1115-0203-0501<br>РСНБ РК 2015 | Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором | м2 оштукатуриваемой поверхности | 177,52 | 511,13 | 5,22 | 90736 | 926 | 18151 | 57700 | 160312 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 403,67 | 2,62 | 71659 | 466 | | 11875 | |
| 36 | 1115-0203-0502<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором | м2 оштукатуриваемой поверхности | 48 | 625,50 | 6,26 | 30024 | 300 | 5726 | 19319 | 53290 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 499,95 | 3,15 | 23998 | 151 | | 3947 | |
| 37 | 1115-0401-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 225,52 | 97,05 | 0,73 | 21887 | 166 | 1741 | 16048 | 40970 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 88,60 | 0,36 | 19980 | 80 | | 3035 | |
| 38 | 1115-0402-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, известковая | м2 фасада | 229,2 | 77,58 | 0,58 | 17781 | 132 | 3705 | 11202 | 31302 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 60,84 | 0,25 | 13945 | 57 | | 2319 | |
| | | Футляр | | | | | | | | | |
| 39 | 1116-0401-0204<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 11 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка Футляр | м трубопровода | 88 | 3919,33 | 66,88 | 344901 | 5886 | 257479 | 81866 | 460908 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 926,55 | 22,73 | 81536 | 2000 | | 34141 | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | 5053766 | 323779 | 3402178 | 1246068 | 6803820 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | 1327809 | 71011 | 0 | 503987 | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 1327809 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 323779 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 71011 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 3402178 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 1246068 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 503987 | |
| | | Локальная смета 4-1-2.Электроснабжение скважины Р39/1-1 | | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 1. ЛЭП-10КВ | | | | | | | | | |
| 1 | 1133-0208-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы | подстанция | 1 | 10820,70 | 6416,70 | 10821 | 6417 | 1131 | 5139 | 17236 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 3273,00 | 3150,42 | 3273 | 3150 | | 1277 | |
| 2 | 1133-0208-0202<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы | подстанция | 1 | 34933,58 | 8832,14 | 34934 | 8832 | 10638 | 14806 | 53718 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 15463,80 | 3043,11 | 15464 | 3043 | | 3979 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5108-0102-0502<br>РСНБ РК 2015 | Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, модели КТП 40/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 40 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальный ток 36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный | шт. | 1 | 421200,00 | | 421200 | 0 | | 0 | 421200 |
| | | | | | | | 0 | 0 | 421200 | | |
| 4 | 5108-0101-0102<br>РСНБ РК 2015 | Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-40/6(10)/0,4, номинальная мощность 40 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 | шт. | 1 | 436139,00 | | 436139 | 0 | | 0 | 436139 |
| | | | | | | | 0 | 0 | 436139 | | |
| 5 | 1133-0208-0103<br>РСНБ РК 2015 | Разъединители. Установка с помощью механизмов | комплект | 1 | 13976,66 | 4017,28 | 13977 | 4017 | 113 | 9162 | 24990 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 9846,34 | 1606,65 | 9846 | 1607 | | 1851 | |
| 6 | 5108-0301-1103<br>РСНБ РК 2015 | Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) | шт. | 1 | 79440,00 | | 79440 | 0 | | 0 | 79440 |
| | | | | | | | 0 | 0 | 79440 | | |
| | | УСТРОЙСТВО ОТВЕТВЛЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ УОК(1шт) | | | | | | | | | |
| 7 | 1133-0206-0101<br>РСНБ РК 2015 | Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1 | ответвление | 1 | 1887,96 | 424,92 | 1888 | 425 | 0 | 1321 | 3466 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 1463,04 | 188,10 | 1463 | 188 | | 257 | |
| 8 | ТПРАЙС лист | Траверса ТМ2 | шт | 1 | 4653,75 | | 4654 | 0 | 4654 | 0 | 5026 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 372 | |
| 9 | ТПРАЙС лист | Хомут Х1 | шт | 1 | 692,14 | | 692 | 0 | 692 | 0 | 748 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 55 | |
| 10 | ТПРАЙС лист | Проводник ЗП1 | м | 1,2 | 610,18 | | 732 | 0 | 732 | 0 | 791 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 59 | |
| 11 | 2404-0102-0224<br>РСНБ РК 2015 | Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93 | шт. | 2 | 1867,00 | | 3734 | 0 | 3734 | 0 | 4033 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 299 | |
| 12 | 2404-0109-0402<br>РСНБ РК 2015 | Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 | шт. | 2 | 54,00 | | 108 | 0 | 108 | 0 | 117 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 9 | |
| 13 | ТПРАЙС лист | Скоба СШ-2 | шт | 1 | 261,38 | | 261 | 0 | 261 | 0 | 282 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 21 | |
| 14 | 2404-0204-1301<br>РСНБ РК 2015 | Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 6 | 165,00 | | 990 | 0 | 990 | 0 | 1069 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 79 | |
| 15 | 2306-1004-0105<br>РСНБ РК 2015 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80 | т | 0,15093 | 985308,00 | | 148713 | 0 | 148713 | 0 | 160610 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 11897 | |
| | | **ОПОРА Ж/Б КОНЦЕВАЯ(АНКЕРНАЯ) С РАЗЪЕДИНИТЕЛЕМ В СОСТАВЕ К10-1 (2шт)** | | | | | | | | | |
| 16 | 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка | опора | 2 | 14068,87 | 6876,00 | 28138 | 13752 | 1337 | 15826 | 47481 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 6524,18 | 3367,20 | 13048 | 6734 | | 3517 | |
| 17 | 2104-0405-0101 РСНБ РК 2015 прим | Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 | шт. | 4 | 32637,00 | | 130548 | 0 | 130548 | 0 | 140992 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 10444 | |
| 20 | ТПРАЙС лист | Траверса ТМ6 | шт | 2 | 10710,00 | | 21420 | 0 | 21420 | 0 | 23134 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 1714 | |
| 21 | ТПРАЙС лист | Оголовок ОГ2 | шт | 4 | 1581,00 | | 6324 | 0 | 6324 | 0 | 6830 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 506 | |
| 22 | ТПРАЙС лист | Накладка ОГ5 | шт | 2 | 828,75 | | 1658 | 0 | 1658 | 0 | 1790 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 133 | |
| 23 | ТПРАЙС лист | Хомут Х1 | шт | 2 | 692,14 | | 1384 | 0 | 1384 | 0 | 1495 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 111 | |
| 24 | ТПРАЙС лист | Болт Б5 | шт | 2 | 428,04 | | 856 | 0 | 856 | 0 | 925 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 68 | |
| 25 | ТПРАЙС лист | Кронштейн У1 | шт | 2 | 3570,00 | | 7140 | 0 | 7140 | 0 | 7711 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 571 | |
| 26 | ТПРАЙС лист | Стяжка Г1 | шт | 4 | 3442,50 | | 13770 | 0 | 13770 | 0 | 14872 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 1102 | |
| 27 | ТПРАЙС лист | Проводник ЗП1 | м | 4 | 610,18 | | 2441 | 0 | 2441 | 0 | 2636 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 195 | |
| 28 | 2404-0102-0224 РСНБ РК 2015 | Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93 | шт. | 2 | 1867,00 | | 3734 | 0 | 3734 | 0 | 4033 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 299 | |
| 29 | 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015 | Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 | шт. | 2 | 54,00 | | 108 | 0 | 108 | 0 | 117 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 9 | |
| 30 | ТПРАЙС лист | Скоба СШ-2 | шт | 2 | 261,38 | | 523 | 0 | 523 | 0 | 565 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 42 | |
| 31 | 2404-0204-1202 РСНБ РК 2015 | Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 4 | 513,00 | | 2052 | 0 | 2052 | 0 | 2216 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 164 | |
| 32 | 2404-0204-1301 РСНБ РК 2015 | Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 6 | 165,00 | | 990 | 0 | 990 | 0 | 1069 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 79 | |
| | | **ПОДВЕСКА НАТЯЖНАЯ ИЗОЛИРУЮЩАЯ-6ШТ** | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 2404-0201-0203 РСНБ РК 2015 | Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 12 | 1153,00 | | 13836 | 0 | 13836 | 0 | 14943 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 1107 | |
| 35 | 2404-0203-0201 РСНБ РК 2015 | Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 12 | 1946,00 | | 23352 | 0 | 23352 | 0 | 25220 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 1868 | |
| 36 | 2404-0201-0761 РСНБ РК 2015 | Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 12 | 697,00 | | 8364 | 0 | 8364 | 0 | 9033 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 669 | |
| | | ДОПОЛНЕНИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ | | | | | | | | | |
| 37 | ТПРАЙС лист | Кронштейн РА1 | шт | 1 | 5937,86 | | 5938 | 0 | 5938 | 0 | 6413 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 475 | |
| 38 | ТПРАЙС лист | Кронштейн РА2 | шт | 1 | 1502,68 | | 1503 | 0 | 1503 | 0 | 1623 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 120 | |
| 39 | ТПРАЙС лист | Вал привода РА3 | шт | 2 | 6815,79 | | 13632 | 0 | 13632 | 0 | 14722 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 1091 | |
| 40 | ТПРАЙС лист"ЭлектроПромСнаб KZ" | Кронштейн РА4 | шт | 1 | 774,11 | | 774 | 0 | 774 | 0 | 836 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 62 | |
| 41 | ТПРАЙС лист | Кронштейн РА5 | шт | 1 | 737,68 | | 738 | 0 | 738 | 0 | 797 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 59 | |
| 42 | ТПРАЙС лист | Хомут Х7 | шт | 3 | 528,21 | | 1585 | 0 | 1585 | 0 | 1711 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 127 | |
| 43 | ТПРАЙС лист | Хомут Х8 | шт | 1 | 564,64 | | 565 | 0 | 565 | 0 | 610 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 45 | |
| 44 | ТПРАЙС лист | Проводник ЗП1 | м | 4,5 | 610,18 | | 2746 | 0 | 2746 | 0 | 2965 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 220 | |
| 45 | 2404-0102-0224 РСНБ РК 2015 | Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93 | шт. | 4 | 1867,00 | | 7468 | 0 | 7468 | 0 | 8065 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 597 | |
| 46 | 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015 | Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 | шт. | 4 | 54,00 | | 216 | 0 | 216 | 0 | 233 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 17 | |
| 47 | ТПРАЙС лист | Скоба СШ-2 | шт | 1 | 261,38 | | 261 | 0 | 261 | 0 | 282 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 21 | |
| 48 | 2404-0204-1301 РСНБ РК 2015 | Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 3 | 165,00 | | 495 | 0 | 495 | 0 | 535 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 40 | |
| 49 | ТПРАЙС лист | Привод ПРНЗ-10У1 | шт | 1 | 6921,43 | | 6921 | 0 | 6921 | 0 | 7475 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 554 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 2306-1004-0105 РСНБ РК 2015 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80 | т | 0,00117 | 985308,00 | | 1153 | 0 | 1153 | 0 | 1245 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 92 | |
| 51 | 2404-0206-0701 РСНБ РК 2015 | Зажимы аппаратные прессуемые А2А-10Г-1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 6 | 813,00 | | 4878 | 0 | 4878 | 0 | 5268 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 390 | |
| | | ОПОРА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ П10-1-2шт | | | | | | | | | |
| 52 | 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка | опора | 2 | 6982,05 | 2974,90 | 13964 | 5950 | 1337 | 7671 | 23366 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 3338,46 | 1456,14 | 6677 | 2912 | | 1731 | |
| 53 | 2104-0405-0101 РСНБ РК 2015 прим | Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 | шт. | 2 | 32637,00 | | 65274 | 0 | 65274 | 0 | 70496 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 5222 | |
| 54 | ТПРАЙС лист | Траверса ТМ1 | шт | 2 | 6557,14 | | 13114 | 0 | 13114 | 0 | 14163 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 1049 | |
| 55 | ТПРАЙС лист | Хомут Х1 | шт | 2 | 692,14 | | 1384 | 0 | 1384 | 0 | 1495 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 111 | |
| 56 | 2404-0102-0224 РСНБ РК 2015 | Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93 | шт. | 6 | 1867,00 | | 11202 | 0 | 11202 | 0 | 12098 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 896 | |
| 57 | 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015 | Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 | шт. | 6 | 54,00 | | 324 | 0 | 324 | 0 | 350 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 26 | |
| 58 | ТПРАЙС лист | Скоба СШ-2 | шт | 6 | 261,38 | | 1568 | 0 | 1568 | 0 | 1694 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 125 | |
| 59 | 2404-0204-1202 РСНБ РК 2015 | Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 2 | 513,00 | | 1026 | 0 | 1026 | 0 | 1108 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 82 | |
| 60 | 2404-0204-1301 РСНБ РК 2015 | Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 12 | 165,00 | | 1980 | 0 | 1980 | 0 | 2138 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 158 | |
| | | ОПОРА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ УА10-1(1шт) | | | | | | | | | |
| 61 | 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка | опора | 1 | 14068,87 | 6876,00 | 14069 | 6876 | 669 | 7913 | 23741 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 6524,18 | 3367,20 | 6524 | 3367 | | 1759 | |
| 62 | 2104-0405-0101 РСНБ РК 2015 прим | Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 | шт. | 3 | 32637,00 | | 97911 | 0 | 97911 | 0 | 105744 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 7833 | |
| 65 | ТПРАЙС лист | Траверса ТМ8 | шт | 1 | 10363,93 | | 10364 | 0 | 10364 | 0 | 11193 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 829 | |
| 66 | ТПРАЙС лист | Оголовок ОГ2 | шт | 2 | 1581,00 | | 3162 | 0 | 3162 | 0 | 3415 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 253 | |
| 67 | ТПРАЙС лист | Оголовок ОГ5 | шт | 1 | 828,75 | | 829 | 0 | 829 | 0 | 895 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 66 | |
| 68 | ТПРАЙС лист | Хомут Х1 | шт | 3 | 692,14 | | 2076 | 0 | 2076 | 0 | 2243 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 166 | |
| 69 | ТПРАЙС лист | Болт Б5 | шт | 1 | 428,04 | | 428 | 0 | 428 | 0 | 462 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 34 | |
| 70 | ТПРАЙС лист | Кронштейн У1 | шт | 2 | 3570,00 | | 7140 | 0 | 7140 | 0 | 7711 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 571 | |
| 71 | ТПРАЙС лист | Стяжка Г1 | шт | 3 | 3442,50 | | 10328 | 0 | 10328 | 0 | 11154 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 826 | |
| 72 | ТПРАЙС лист | Проводник ЗП1 | м | 2 | 610,18 | | 1220 | 0 | 1220 | 0 | 1318 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 98 | |
| 73 | 2404-0102-0224 РСНБ РК 2015 | Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93 | шт. | 2 | 1867,00 | | 3734 | 0 | 3734 | 0 | 4033 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 299 | |
| 74 | 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015 | Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 | шт. | 2 | 54,00 | | 108 | 0 | 108 | 0 | 117 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 9 | |
| 75 | ТПРАЙС лист | Скоба СШ-2 | шт | 2 | 261,38 | | 523 | 0 | 523 | 0 | 565 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 42 | |
| 76 | 2404-0204-1202 РСНБ РК 2015 | Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 3 | 513,00 | | 1539 | 0 | 1539 | 0 | 1662 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 123 | |
| 77 | 2404-0204-1302 РСНБ РК 2015 | Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 3 | 386,00 | | 1158 | 0 | 1158 | 0 | 1251 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 93 | |
| | | ПОДВЕСКА НАТЯЖНАЯ ИЗОЛИРУЮЩАЯ-6ШТ | | | | | | | | | |
| 79 | 2404-0201-0203 РСНБ РК 2015 | Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 6 | 1153,00 | | 6918 | 0 | 6918 | 0 | 7471 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 553 | |
| 80 | 2404-0203-0201 РСНБ РК 2015 | Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 6 | 1946,00 | | 11676 | 0 | 11676 | 0 | 12610 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 934 | |
| 81 | 2404-0201-0761 РСНБ РК 2015 | Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 18 | 697,00 | | 12546 | 0 | 12546 | 0 | 13550 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 1004 | |
| 82 | 2404-0201-0602 РСНБ РК 2015 | Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 6 | 702,00 | | 4212 | 0 | 4212 | 0 | 4549 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 337 | |
| 83 | 2404-0201-0109<br>РСНБ РК 2015 | Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98 (СРС-7-17) | шт. | 6 | 569,00 | | 3414 | 0 | 3414 | 0 | 3687 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 273 | |
| | | **Заземлители** | | | | | | | | | |
| 84 | 1308-0208-0104<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования | шт. | 6 | 3020,42 | 172,86 | 18123 | 1037 | 11987 | 3855 | 23736 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 849,80 | 42,63 | 5099 | 256 | | 1758 | |
| 85 | 1308-0208-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования | м | 35 | 445,63 | 18,45 | 15597 | 646 | 8153 | 5002 | 22247 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 194,24 | 4,26 | 6798 | 149 | | 1648 | |
| 86 | 1133-0209-0101<br>РСНБ РК 2015 | Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления | м шин заземления | 75 | 235,58 | 47,65 | 17669 | 3574 | 190 | 11876 | 31908 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 185,40 | 12,54 | 13905 | 941 | | 2364 | |
| 87 | 2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,017 | 221225,00 | | 3761 | 0 | 3761 | 0 | 4062 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 301 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | | 1832131 | 51526 | 761729 | 82572 | 1992937 |
| | | | | | | | 82098 | 22348 | 936779 | 78234 | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. ЛЭП-0,4КВ** | | | | | | | | | |
| 88 | 1101-0101-0408<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3 | м3 грунта | 8,28 | 268,36 | 263,16 | 2222 | 2179 | 0 | 254 | 2674 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 5,20 | 37,42 | 43 | 310 | | 198 | |
| 89 | 1101-0104-0405<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 6,48 | 17,79 | 17,79 | 115 | 115 | 0 | 32 | 159 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 6,81 | 0 | 44 | | 12 | |
| 90 | 1101-0205-0502<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 2,16 | 814,54 | | 1759 | 0 | 0 | 1267 | 3268 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 814,54 | | 1759 | 0 | | 242 | |
| 91 | 1101-0201-0501<br>РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 6,48 | 151,99 | 72,61 | 985 | 471 | 0 | 524 | 1630 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 79,38 | 32,92 | 514 | 213 | | 121 | |
| 92 | 1101-0104-0106<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (РАЗРАВНИВАНИЕ) | м3 грунта | 0,36 | 31,88 | 31,88 | 11 | 11 | 0 | 3 | 16 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 12,20 | 0 | 4 | | 1 | |
| 95 | 1308-0206-1701<br>РСНБ РК 2015 | Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами | м | 4 | 427,50 | 55,03 | 1710 | 220 | 227 | 950 | 2873 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 315,64 | 14,31 | 1263 | 57 | | 213 | |
| 96 | 2301-0201-0111<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 4 | 297,00 | | 1188 | 0 | 1188 | 0 | 1283 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 95 | |
| 99 | 2306-0137-0803<br>РСНБ РК 2015 | Кабели силовые АВБбШв 5х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 | км | 0,01 | 649782,00 | | 6498 | 0 | 6498 | 0 | 7018 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 520 | | |
| 100 | 1308-0103-1607 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Установка (шкаф) комплектная конденсаторная, масса до 100 кг. Монтаж на установленных конструкциях | шкаф | 1 | 3996,35 | 1488,35 | 3996 | 1488 | 0 | 2178 | 6669 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2508,00 | 517,65 | 2508 | 518 | | 494 | |
| 101 | Прайс лист | Конденсаторная установка УКРМ,380В,10кВАр | шт | 1 | 166694,47 | | 166694 | 0 | | 0 | 166694 |
| | | | | | | | 0 | 0 | 166694 | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 185180 | 4485 | 7913 | 5208 | 192284 |
| | | | | | | | 6087 | 1147 | 166694 | 1895 | |

## Локальная смета 4-1-3.Электроснабжение скважины Р40/1

### РАЗДЕЛ 1. ЛЭП-10КВ

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1133-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы | подстанция | 1 | 10820,70 | 6416,70 | 10821 | 6417 | 1131 | 5139 | 17236 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 3273,00 | 3150,42 | 3273 | 3150 | | 1277 | |
| 2 | 1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы | подстанция | 1 | 34933,58 | 8832,14 | 34934 | 8832 | 10638 | 14806 | 53718 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 15463,80 | 3043,11 | 15464 | 3043 | | 3979 | |
| 3 | 5108-0102-0502 РСНБ РК 2015 | Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, модели КТП 40/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 40 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальный ток 36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный | шт. | 1 | 421200,00 | | 421200 | 0 | | 0 | 421200 |
| | | | | | | | 0 | 0 | 421200 | | |
| 4 | 5108-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-40/6(10)/0,4, номинальная мощность 40 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 | шт. | 1 | 436139,00 | | 436139 | 0 | | 0 | 436139 |
| | | | | | | | 0 | 0 | 436139 | | |
| 5 | 1133-0208-0103 РСНБ РК 2015 | Разъединители. Установка с помощью механизмов | комплект | 1 | 13976,66 | 4017,28 | 13977 | 4017 | 113 | 9162 | 24990 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 9846,34 | 1606,65 | 9846 | 1607 | | 1851 | |
| 6 | 5108-0301-1103 РСНБ РК 2015 | Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) | шт. | 1 | 79440,00 | | 79440 | 0 | | 0 | 79440 |
| | | | | | | | 0 | 0 | 79440 | | |
| | | УСТРОЙСТВО ОТВЕТВЛЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ УОК(1шт) | | | | | | | | | |
| 7 | 1133-0206-0101 РСНБ РК 2015 | Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1 | ответвление | 1 | 1887,96 | 424,92 | 1888 | 425 | 0 | 1321 | 3466 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 1463,04 | 188,10 | 1463 | 188 | | 257 | |
| 8 | ТПРАЙС лист | Траверса ТМ2 | шт | 1 | 4653,75 | | 4654 | 0 | 4654 | 0 | 5026 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 372 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ТПРАЙС лист | Хомут Х1 | шт | 1 | 692,14 | | 692 | 0 | 692 | 0 | 748 |
| | | СП - 8% | | | | | 0 | 0 | | 55 | |
| 10 | ТПРАЙС лист | Проводник ЗП1 | м | 1,2 | 610,18 | | 732 | 0 | 732 | 0 | 791 |
| | | СП - 8% | | | | | 0 | 0 | | 59 | |
| 11 | 2404-0102-0224 РСНБ РК 2015 | Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93 | шт. | 2 | 1867,00 | | 3734 | 0 | 3734 | 0 | 4033 |
| | | СП - 8% | | | | | 0 | 0 | | 299 | |
| 12 | 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015 | Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 | шт. | 2 | 54,00 | | 108 | 0 | 108 | 0 | 117 |
| | | СП - 8% | | | | | 0 | 0 | | 9 | |
| 13 | ТПРАЙС лист"ЭлектроПромСнаб KZ" | Скоба СШ-2 | шт | 1 | 261,38 | | 261 | 0 | 261 | 0 | 282 |
| | | СП - 8% | | | | | 0 | 0 | | 21 | |
| 14 | 2404-0204-1301 РСНБ РК 2015 | Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 6 | 165,00 | | 990 | 0 | 990 | 0 | 1069 |
| | | СП - 8% | | | | | 0 | 0 | | 79 | |
| 15 | 2306-1004-0105 РСНБ РК 2015 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80 | т | 0,14157 | 985308,00 | | 139490 | 0 | 139490 | 0 | 150649 |
| | | СП - 8% | | | | | 0 | 0 | | 11159 | |
| | | ОПОРА Ж/Б КОНЦЕВАЯ(АНКЕРНАЯ) С РАЗЪЕДИНИТЕЛЕМ В СОСТАВЕ К10-1, КР-1 (2шт) | | | | | | | | | |
| 16 | 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка | опора | 2 | 14068,87 | 6876,00 | 28138 | 13752 | 1337 | 15826 | 47481 |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | 6524,18 | 3367,20 | 13048 | 6734 | | 3517 | |
| 17 | 2104-0405-0101 РСНБ РК 2015 прим | Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 | шт. | 4 | 32637,00 | | 130548 | 0 | 130548 | 0 | 140992 |
| | | СП - 8% | | | | | 0 | 0 | | 10444 | |
| 20 | ТПРАЙС лист | Траверса ТМ6 | шт | 2 | 10710,00 | | 21420 | 0 | 21420 | 0 | 23134 |
| | | СП - 8% | | | | | 0 | 0 | | 1714 | |
| 21 | ТПРАЙС лист | Оголовок ОГ2 | шт | 4 | 1581,00 | | 6324 | 0 | 6324 | 0 | 6830 |
| | | СП - 8% | | | | | 0 | 0 | | 506 | |
| 22 | ТПРАЙС лист | Накладка ОГ5 | шт | 2 | 828,75 | | 1658 | 0 | 1658 | 0 | 1790 |
| | | СП - 8% | | | | | 0 | 0 | | 133 | |
| 23 | ТПРАЙС лист | Хомут Х1 | шт | 2 | 692,14 | | 1384 | 0 | 1384 | 0 | 1495 |
| | | СП - 8% | | | | | 0 | 0 | | 111 | |
| 24 | ТПРАЙС лист | Болт Б5 | шт | 2 | 428,04 | | 856 | 0 | 856 | 0 | 925 |
| | | СП - 8% | | | | | 0 | 0 | | 68 | |
| 25 | ТПРАЙС лист | Кронштейн У1 | шт | 2 | 3570,00 | | 7140 | 0 | 7140 | 0 | 7711 |
| | | СП - 8% | | | | | 0 | 0 | | 571 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | ТПРАЙС лист | Стяжка Г1 | шт | 4 | 3442,50 | | 13770 | 0 | 13770 | 0 | 14872 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 1102 | |
| 27 | ТПРАЙС лист | Проводник ЗП1 | м | 4 | 610,18 | | 2441 | 0 | 2441 | 0 | 2636 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 195 | |
| 28 | 2404-0102-0224 РСНБ РК 2015 | Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93 | шт. | 2 | 1867,00 | | 3734 | 0 | 3734 | 0 | 4033 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 299 | |
| 29 | 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015 | Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 | шт. | 2 | 54,00 | | 108 | 0 | 108 | 0 | 117 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 9 | |
| 30 | ТПРАЙС лист"ЭлектроПромСнаб KZ" | Скоба СШ-2 | шт | 2 | 261,38 | | 523 | 0 | 523 | 0 | 565 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 42 | |
| 31 | 2404-0204-1202 РСНБ РК 2015 | Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 4 | 513,00 | | 2052 | 0 | 2052 | 0 | 2216 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 164 | |
| 32 | 2404-0204-1301 РСНБ РК 2015 | Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 6 | 165,00 | | 990 | 0 | 990 | 0 | 1069 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 79 | |
| | | ПОДВЕСКА НАТЯЖНАЯ ИЗОЛИРУЮЩАЯ-6ШТ | | | | | | | | | |
| 34 | 2404-0201-0203 РСНБ РК 2015 | Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 12 | 1153,00 | | 13836 | 0 | 13836 | 0 | 14943 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 1107 | |
| 35 | 2404-0203-0201 РСНБ РК 2015 | Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 12 | 1946,00 | | 23352 | 0 | 23352 | 0 | 25220 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 1868 | |
| 36 | 2404-0201-0761 РСНБ РК 2015 | Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 12 | 697,00 | | 8364 | 0 | 8364 | 0 | 9033 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 669 | |
| | | ДОПОЛНЕНИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ | | | | | | | | | |
| 37 | ТПРАЙС лист | Кронштейн РА1 | шт | 1 | 5937,86 | | 5938 | 0 | 5938 | 0 | 6413 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 475 | |
| 38 | ТПРАЙС лист | Кронштейн РА2 | шт | 1 | 1502,68 | | 1503 | 0 | 1503 | 0 | 1623 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 120 | |
| 39 | ТПРАЙС лист | Вал привода РА3 | шт | 2 | 6815,79 | | 13632 | 0 | 13632 | 0 | 14722 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 1091 | |
| 40 | ТПРАЙС лист | Кронштейн РА4 | шт | 1 | 774,11 | | 774 | 0 | 774 | 0 | 836 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 62 | |
| 41 | ТПРАЙС лист | Кронштейн РА5 | шт | 1 | 737,68 | | 738 | 0 | 738 | 0 | 797 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 59 | |
| 42 | ТПРАЙС лист | Хомут Х7 | шт | 3 | 528,21 | | 1585 | 0 | 1585 | 0 | 1711 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 127 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | ТПРАЙС лист | Хомут Х8 | шт | 1 | 564,64 | | 565 | 0 | 565 | 0 | 610 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 45 | |
| 44 | ТПРАЙС лист | Проводник ЗП1 | м | 4,5 | 610,18 | | 2746 | 0 | 2746 | 0 | 2965 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 220 | |
| 45 | 2404-0102-0224 РСНБ РК 2015 | Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93 | шт. | 4 | 1867,00 | | 7468 | 0 | 7468 | 0 | 8065 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 597 | |
| 46 | 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015 | Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 | шт. | 4 | 54,00 | | 216 | 0 | 216 | 0 | 233 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 17 | |
| 47 | ТПРАЙС лист"ЭлектроПромСнаб KZ" | Скоба СШ-2 | шт | 1 | 261,38 | | 261 | 0 | 261 | 0 | 282 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 21 | |
| 48 | 2404-0204-1301 РСНБ РК 2015 | Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 3 | 165,00 | | 495 | 0 | 495 | 0 | 535 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 40 | |
| 49 | ТПРАЙС лист | Привод ПРНЗ-10У1 | шт | 1 | 6921,43 | | 6921 | 0 | 6921 | 0 | 7475 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 554 | |
| 50 | 2306-1004-0105 РСНБ РК 2015 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80 | т | 0,00117 | 985308,00 | | 1153 | 0 | 1153 | 0 | 1245 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 92 | |
| 51 | 2404-0206-0701 РСНБ РК 2015 | Зажимы аппаратные прессуемые А2А-10Г-1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 6 | 813,00 | | 4878 | 0 | 4878 | 0 | 5268 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 390 | |
| | | ОПОРА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ П10-1-3шт | | | | | | | | | |
| 52 | 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка | опора | 3 | 6982,05 | 2974,90 | 20946 | 8925 | 2006 | 11507 | 35049 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 3338,46 | 1456,14 | 10015 | 4368 | | 2596 | |
| 53 | 2104-0405-0101 РСНБ РК 2015 прим | Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 | шт. | 3 | 32637,00 | | 97911 | 0 | 97911 | 0 | 105744 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 7833 | |
| 54 | ТПРАЙС лист | Траверса ТМ1 | шт | 3 | 6557,14 | | 19671 | 0 | 19671 | 0 | 21245 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 1574 | |
| 55 | ТПРАЙС лист | Хомут Х1 | шт | 3 | 692,14 | | 2076 | 0 | 2076 | 0 | 2243 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 166 | |
| 56 | 2404-0102-0224 РСНБ РК 2015 | Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93 | шт. | 9 | 1867,00 | | 16803 | 0 | 16803 | 0 | 18147 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 1344 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015 | Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 | шт. | 9 | 54,00 | | 486 | 0 | 486 | 0 | 525 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 39 | |
| 58 | ТПРАЙС лист"ЭлектроПромСнаб KZ" | Скоба СШ-2 | шт | 9 | 261,38 | | 2352 | 0 | 2352 | 0 | 2541 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 188 | |
| 59 | 2404-0204-1202 РСНБ РК 2015 | Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 3 | 513,00 | | 1539 | 0 | 1539 | 0 | 1662 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 123 | |
| 60 | 2404-0204-1301 РСНБ РК 2015 | Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 18 | 165,00 | | 2970 | 0 | 2970 | 0 | 3208 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 238 | |
| | | **ОПОРА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ УА10-1(1шт)** | | | | | | | | | |
| 61 | 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка | опора | 1 | 14068,87 | 6876,00 | 14069 | 6876 | 669 | 7913 | 23741 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 6524,18 | 3367,20 | 6524 | 3367 | | 1759 | |
| 62 | 2104-0405-0101 РСНБ РК 2015 прим | Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 | шт. | 3 | 32637,00 | | 97911 | 0 | 97911 | 0 | 105744 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 7833 | |
| 65 | ТПРАЙС лист | Траверса ТМ8 | шт | 1 | 10363,93 | | 10364 | 0 | 10364 | 0 | 11193 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 829 | |
| 66 | ТПРАЙС лист"ЭлектроПромСнаб KZ" | Накладка ОГ2 | шт | 2 | 2008,13 | | 4016 | 0 | 4016 | 0 | 4338 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 321 | |
| 67 | ТПРАЙС лист | Накладка ОГ5 | шт | 1 | 828,75 | | 829 | 0 | 829 | 0 | 895 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 66 | |
| 68 | ТПРАЙС лист | Хомут Х1 | шт | 3 | 692,14 | | 2076 | 0 | 2076 | 0 | 2243 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 166 | |
| 69 | ТПРАЙС лист | Болт Б5 | шт | 1 | 428,04 | | 428 | 0 | 428 | 0 | 462 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 34 | |
| 70 | ТПРАЙС лист | Кронштейн У1 | шт | 2 | 3570,00 | | 7140 | 0 | 7140 | 0 | 7711 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 571 | |
| 71 | ТПРАЙС лист | Стяжка Г1 | шт | 3 | 3442,50 | | 10328 | 0 | 10328 | 0 | 11154 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 826 | |
| 72 | ТПРАЙС лист | Проводник ЗП1 | м | 2 | 610,18 | | 1220 | 0 | 1220 | 0 | 1318 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 98 | |
| 73 | 2404-0102-0224 РСНБ РК 2015 | Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93 | шт. | 2 | 1867,00 | | 3734 | 0 | 3734 | 0 | 4033 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 299 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015 | Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 | шт. | 2 | 54,00 | | 108 | 0 | 108 | 0 | 117 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 9 | |
| 75 | ТПРАЙС лист"ЭлектроПромСнаб KZ" | Скоба СШ-2 | шт | 2 | 261,38 | | 523 | 0 | 523 | 0 | 565 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 42 | |
| 76 | 2404-0204-1202 РСНБ РК 2015 | Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 3 | 513,00 | | 1539 | 0 | 1539 | 0 | 1662 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 123 | |
| 77 | 2404-0204-1302 РСНБ РК 2015 | Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 3 | 386,00 | | 1158 | 0 | 1158 | 0 | 1251 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 93 | |
| | | ПОДВЕСКА НАТЯЖНАЯ ИЗОЛИРУЮЩАЯ-6ШТ | | | | | | | | | |
| 78 | 2404-0106-0106 РСНБ РК 2015 прим | Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93(ПФ70В) | шт. | 12 | 3203,00 | | 38436 | 0 | 38436 | 0 | 41511 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 3075 | |
| 79 | 2404-0201-0203 РСНБ РК 2015 | Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 6 | 1153,00 | | 6918 | 0 | 6918 | 0 | 7471 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 553 | |
| 80 | 2404-0203-0201 РСНБ РК 2015 | Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 6 | 1946,00 | | 11676 | 0 | 11676 | 0 | 12610 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 934 | |
| 81 | 2404-0201-0761 РСНБ РК 2015 | Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 18 | 697,00 | | 12546 | 0 | 12546 | 0 | 13550 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 1004 | |
| 82 | 2404-0201-0602 РСНБ РК 2015 | Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 6 | 702,00 | | 4212 | 0 | 4212 | 0 | 4549 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 337 | |
| 83 | 2404-0201-0109 РСНБ РК 2015 | Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98 (СРС-7-17) | шт. | 6 | 569,00 | | 3414 | 0 | 3414 | 0 | 3687 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 273 | |
| | | Заземлители | | | | | | | | | |
| 84 | 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования | шт. | 6 | 3020,42 | 172,86 | 18123 | 1037 | 11987 | 3855 | 23736 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 849,80 | 42,63 | 5099 | 256 | | 1758 | |
| 85 | 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования | м | 35 | 445,63 | 18,45 | 15597 | 646 | 8153 | 5002 | 22247 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 194,24 | 4,26 | 6798 | 149 | | 1648 | |
| 86 | 1133-0209-0101 РСНБ РК 2015 | Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления | м шин заземления | 90 | 235,58 | 47,65 | 21202 | 4289 | 228 | 14252 | 38290 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 185,40 | 12,54 | 16686 | 1129 | | 2836 | |
| 87 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,02 | 221225,00 | | 4425 | 0 | 4425 | 0 | 4778 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 354 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 1921315 | 55215 | 841103 | 88783 | 2095963 |
| | | | | | | | 88217 | 23992 | 936779 | 85866 | |

## РАЗДЕЛ 2. ЛЭП-0,4КВ

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 1101-0101-0408 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3 | м3 грунта | 8,28 | 268,36 | 263,16 | 2222 | 2179 | 0 | 254 | 2674 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 5,20 | 37,42 | 43 | 310 | | 198 | |
| 89 | 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 6,48 | 17,79 | 17,79 | 115 | 115 | 0 | 32 | 159 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 6,81 | 0 | 44 | | 12 | |
| 90 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 2,16 | 814,54 | | 1759 | 0 | 0 | 1267 | 3268 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 814,54 | | 1759 | 0 | | 242 | |
| 91 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 6,48 | 151,99 | 72,61 | 985 | 471 | 0 | 524 | 1630 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 79,38 | 32,92 | 514 | 213 | | 121 | |
| 92 | 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (РАЗРАВНИВАНИЕ) | м3 грунта | 0,36 | 31,88 | 31,88 | 11 | 11 | 0 | 3 | 16 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 12,20 | 0 | 4 | | 1 | |
| 93 | 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3 | Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее | км кабеля | 0,006 | 26975,92 | 18615,82 | 162 | 112 | 0 | 54 | 233 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 8360,10 | 4109,69 | 50 | 25 | | 17 | |
| 94 | ТПРАЙС лист | Сигнальная лента ЛСЭ-250 | м | 6 | 54,64 | | 328 | 0 | 328 | 0 | 354 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 26 | |
| 95 | 1308-0206-1701 РСНБ РК 2015 | Труба стальная диаметром до 25 мм.Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами | м | 4 | 427,50 | 55,03 | 1710 | 220 | 227 | 950 | 2873 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 315,64 | 14,31 | 1263 | 57 | | 213 | |
| 96 | 2301-0201-0111 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 4 | 297,00 | | 1188 | 0 | 1188 | 0 | 1283 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 95 | |
| 97 | 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 4 | 317,77 | 147,15 | 1271 | 589 | 181 | 486 | 1898 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 125,40 | 43,35 | 502 | 173 | | 141 | |
| 98 | 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | м кабеля | 6 | 338,82 | 155,44 | 2033 | 933 | 273 | 793 | 3052 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 137,94 | 45,65 | 828 | 274 | | 226 | |
| 99 | 2306-0137-0803 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые АВБбШв 5х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 | км | 0,01 | 649782,00 | | 6498 | 0 | 6498 | 0 | 7018 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 520 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 1308-0103-1607<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Установка (шкаф) комплектная конденсаторная, масса до 100 кг. Монтаж на установленных конструкциях | шкаф | 1 | 3996,35 | 1488,35 | 3996 | 1488 | 0 | 2178 | 6669 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2508,00 | 517,65 | 2508 | 518 | | 494 | |
| 101 | Прайс лист | Конденсаторная установка УКРМ,380В,10кВАр | шт | 1 | 166694,47 | | 166694 | 0 | | 0 | 166694 |
| | | | | | | | 0 | 0 | 166694 | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 188973 | 6118 | 8695 | 6541 | 197820 |
| | | | | | | | 7467 | 1619 | 166694 | 2306 | |
| | | Локальная смета 4-1-4.Электроснабжение скважины Р41/1 | | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 1. ЛЭП-10КВ | | | | | | | | | |
| 1 | 1133-0208-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы | подстанция | 1 | 10820,70 | 6416,70 | 10821 | 6417 | 1131 | 5139 | 17236 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 3273,00 | 3150,42 | 3273 | 3150 | | 1277 | |
| 2 | 1133-0208-0202<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы | подстанция | 1 | 34933,58 | 8832,14 | 34934 | 8832 | 10638 | 14806 | 53718 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 15463,80 | 3043,11 | 15464 | 3043 | | 3979 | |
| 3 | 5108-0102-0502<br>РСНБ РК 2015 | Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, модели КТП 40/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 40 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальный ток 36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный | шт. | 1 | 421200,00 | | 421200 | 0 | | | 421200 |
| | | | | | | | 0 | 0 | 421200 | | |
| 4 | 5108-0101-0102<br>РСНБ РК 2015 | Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-40/6(10)/0,4, номинальная мощность 40 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 | шт. | 1 | 436139,00 | | 436139 | 0 | | 0 | 436139 |
| | | | | | | | 0 | 0 | 436139 | | |
| 5 | 1133-0208-0103<br>РСНБ РК 2015 | Разъединители. Установка с помощью механизмов | комплект | 1 | 13976,66 | 4017,28 | 13977 | 4017 | 113 | 9162 | 24990 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 9846,34 | 1606,65 | 9846 | 1607 | | 1851 | |
| 6 | 5108-0301-1103<br>РСНБ РК 2015 | Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) | шт. | 1 | 79440,00 | | 79440 | 0 | | 0 | 79440 |
| | | | | | | | 0 | 0 | 79440 | | |
| | | УСТРОЙСТВО ОТВЕТВЛЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ УОК(1шт) | | | | | | | | | |
| 7 | 1133-0206-0101<br>РСНБ РК 2015 | Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1 | ответвление | 1 | 1887,96 | 424,92 | 1888 | 425 | 0 | 1321 | 3466 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 1463,04 | 188,10 | 1463 | 188 | | 257 | |
| 8 | ТПРАЙС лист | Траверса ТМ2 | шт | 1 | 4653,75 | | 4654 | 0 | 4654 | 0 | 5026 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 372 | |
| 9 | ТПРАЙС лист | Хомут Х1 | шт | 1 | 692,14 | | 692 | 0 | 692 | 0 | 748 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 55 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ТПРАЙС лист | Проводник ЗП1 | м | 1,2 | 610,18 | | 732 | 0 | 732 | 0 | 791 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 59 | |
| 11 | 2404-0102-0224 РСНБ РК 2015 | Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93 | шт. | 2 | 1867,00 | | 3734 | 0 | 3734 | 0 | 4033 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 299 | |
| 12 | 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015 | Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 | шт. | 2 | 54,00 | | 108 | 0 | 108 | 0 | 117 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 9 | |
| 13 | ТПРАЙС лист"ЭлектроПромСнаб KZ" | Скоба СШ-2 | шт | 1 | 261,38 | | 261 | 0 | 261 | 0 | 282 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 21 | |
| 14 | 2404-0204-1301 РСНБ РК 2015 | Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 6 | 165,00 | | 990 | 0 | 990 | 0 | 1069 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 79 | |
| 15 | 2306-1004-0105 РСНБ РК 2015 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80 | т | 0,775125 | 985308,00 | | 763737 | 0 | 763737 | 0 | 824836 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 61099 | |
| | | ОПОРА Ж/Б КОНЦЕВАЯ(АНКЕРНАЯ) С РАЗЪЕДИНИТЕЛЕМ В СОСТАВЕ К10-2, КР-1 (2шт) | | | | | | | | | |
| 16 | 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка | опора | 2 | 14068,87 | 6876,00 | 28138 | 13752 | 1337 | 15826 | 47481 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 6524,18 | 3367,20 | 13048 | 6734 | | 3517 | |
| 17 | 2104-0405-0101 РСНБ РК 2015 прим | Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 | шт. | 4 | 32637,00 | | 130548 | 0 | 130548 | 0 | 140992 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 10444 | |
| 20 | ТПРАЙС лист | Траверса ТМ6 | шт | 2 | 10710,00 | | 21420 | 0 | 21420 | 0 | 23134 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 1714 | |
| 21 | ТПРАЙС лист | Оголовок ОГ2 | шт | 4 | 1581,00 | | 6324 | 0 | 6324 | 0 | 6830 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 506 | |
| 22 | ТПРАЙС лист | Накладка ОГ5 | шт | 2 | 828,75 | | 1658 | 0 | 1658 | 0 | 1790 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 133 | |
| 23 | ТПРАЙС лист | Хомут Х1 | шт | 2 | 692,14 | | 1384 | 0 | 1384 | 0 | 1495 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 111 | |
| 24 | ТПРАЙС лист | Болт Б5 | шт | 2 | 428,04 | | 856 | 0 | 856 | 0 | 925 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 68 | |
| 25 | ТПРАЙС лист | Кронштейн У1 | шт | 2 | 3570,00 | | 7140 | 0 | 7140 | 0 | 7711 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 571 | |
| 26 | ТПРАЙС лист | Стяжка Г1 | шт | 4 | 3442,50 | | 13770 | 0 | 13770 | 0 | 14872 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 1102 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | ТПРАЙС лист | Проводник ЗП1 | м | 4 | 610,18 | | 2441 | 0 | 2441 | 0 | 2636 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 195 | |
| 28 | 2404-0102-0224 РСНБ РК 2015 | Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93 | шт. | 2 | 1867,00 | | 3734 | 0 | 3734 | 0 | 4033 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 299 | |
| 29 | 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015 | Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 | шт. | 2 | 54,00 | | 108 | 0 | 108 | 0 | 117 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 9 | |
| 30 | ТПРАЙС лист"ЭлектроПромСнаб KZ" | Скоба СШ-2 | шт | 4 | 261,38 | | 1046 | 0 | 1046 | 0 | 1129 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 84 | |
| 31 | 2404-0204-1202 РСНБ РК 2015 | Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 4 | 513,00 | | 2052 | 0 | 2052 | 0 | 2216 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 164 | |
| 32 | 2404-0204-1301 РСНБ РК 2015 | Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 6 | 165,00 | | 990 | 0 | 990 | 0 | 1069 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 79 | |
| | | ПОДВЕСКА НАТЯЖНАЯ ИЗОЛИРУЮЩАЯ-6ШТ | | | | | | | | | |
| 34 | 2404-0201-0203 РСНБ РК 2015 | Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 12 | 1153,00 | | 13836 | 0 | 13836 | 0 | 14943 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 1107 | |
| 35 | 2404-0203-0201 РСНБ РК 2015 | Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 12 | 1946,00 | | 23352 | 0 | 23352 | 0 | 25220 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 1868 | |
| 36 | 2404-0201-0761 РСНБ РК 2015 | Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 12 | 697,00 | | 8364 | 0 | 8364 | 0 | 9033 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 669 | |
| | | ДОПОЛНЕНИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ | | | | | | | | | |
| 37 | ТПРАЙС лист | Кронштейн РА1 | шт | 1 | 5937,86 | | 5938 | 0 | 5938 | 0 | 6413 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 475 | |
| 38 | ТПРАЙС лист | Кронштейн РА2 | шт | 1 | 1502,68 | | 1503 | 0 | 1503 | 0 | 1623 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 120 | |
| 39 | ТПРАЙС лист | Вал привода РА3 | шт | 2 | 6815,79 | | 13632 | 0 | 13632 | 0 | 14722 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 1091 | |
| 40 | ТПРАЙС лист | Кронштейн РА4 | шт | 1 | 774,11 | | 774 | 0 | 774 | 0 | 836 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 62 | |
| 41 | ТПРАЙС лист | Кронштейн РА5 | шт | 1 | 737,68 | | 738 | 0 | 738 | 0 | 797 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 59 | |
| 42 | ТПРАЙС лист | Хомут Х7 | шт | 3 | 528,21 | | 1585 | 0 | 1585 | 0 | 1711 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 127 | |
| 43 | ТПРАЙС лист | Хомут Х8 | шт | 1 | 564,64 | | 565 | 0 | 565 | 0 | 610 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 45 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | ТПРАЙС лист | Проводник ЗП1 | м | 4,5 | 610,18 | | 2746 | 0 | 2746 | 0 | 2965 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 220 | |
| 45 | 2404-0102-0224 РСНБ РК 2015 | Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93 | шт. | 4 | 1867,00 | | 7468 | 0 | 7468 | 0 | 8065 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 597 | |
| 46 | 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015 | Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 | шт. | 4 | 54,00 | | 216 | 0 | 216 | 0 | 233 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 17 | |
| 47 | ТПРАЙС лист"ЭлектроПромСнаб KZ" | Скоба СШ-2 | шт | 1 | 261,38 | | 261 | 0 | 261 | 0 | 282 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 21 | |
| 48 | 2404-0204-1301 РСНБ РК 2015 | Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 3 | 165,00 | | 495 | 0 | 495 | 0 | 535 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 40 | |
| 49 | ТПРАЙС лист | Привод ПРНЗ-10У1 | шт | 1 | 6921,43 | | 6921 | 0 | 6921 | 0 | 7475 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 554 | |
| 50 | 2306-1004-0105 РСНБ РК 2015 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80 | т | 0,00117 | 985308,00 | | 1153 | 0 | 1153 | 0 | 1245 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 92 | |
| 51 | 2404-0206-0701 РСНБ РК 2015 | Зажимы аппаратные прессуемые А2А-10Г-1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 6 | 813,00 | | 4878 | 0 | 4878 | 0 | 5268 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 390 | |
| | | ОПОРА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ П10-1-14шт | | | | | | | | | |
| 52 | 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка | опора | 14 | 6982,05 | 2974,90 | 97749 | 41649 | 9362 | 53700 | 163564 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 3338,46 | 1456,14 | 46738 | 20386 | | 12116 | |
| 53 | 2104-0405-0101 РСНБ РК 2015 прим | Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 | шт. | 14 | 32637,00 | | 456918 | 0 | 456918 | 0 | 493471 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 36553 | |
| 54 | ТПРАЙС лист | Траверса ТМ1 | шт | 14 | 6557,14 | | 91800 | 0 | 91800 | 0 | 99144 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 7344 | |
| 55 | ТПРАЙС лист | Хомут Х1 | шт | 14 | 692,14 | | 9690 | 0 | 9690 | 0 | 10465 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 775 | |
| 56 | 2404-0102-0224 РСНБ РК 2015 | Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93 | шт. | 42 | 1867,00 | | 78414 | 0 | 78414 | 0 | 84687 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 6273 | |
| 57 | 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015 | Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 | шт. | 42 | 54,00 | | 2268 | 0 | 2268 | 0 | 2449 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 181 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | ТПРАЙС лист"ЭлектроПромСнаб KZ" | Скоба СШ-2 | шт | 42 | 261,38 | | 10978 | 0 | 10978 | 0 | 11856 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 878 | |
| 59 | 2404-0204-1202 РСНБ РК 2015 | Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 14 | 513,00 | | 7182 | 0 | 7182 | 0 | 7757 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 575 | |
| 60 | 2404-0204-1301 РСНБ РК 2015 | Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 84 | 165,00 | | 13860 | 0 | 13860 | 0 | 14969 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 1109 | |
| | | ОПОРА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ УГЛОВАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ УП10-1(1шт) | | | | | | | | | |
| 61 | 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка | опора | 1 | 14068,87 | 6876,00 | 14069 | 6876 | 669 | 7913 | 23741 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 6524,18 | 3367,20 | 6524 | 3367 | | 1759 | |
| 62 | 2104-0405-0101 РСНБ РК 2015 прим | Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 | шт. | 2 | 32637,00 | | 65274 | 0 | 65274 | 0 | 70496 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 5222 | |
| 65 | ТПРАЙС лист | Траверса ТМ5 | шт | 1 | 7376,79 | | 7377 | 0 | 7377 | 0 | 7967 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 590 | |
| 66 | ТПРАЙС лист | Оголовок ОГ1 | шт | 1 | 3688,39 | | 3688 | 0 | 3688 | 0 | 3983 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 295 | |
| 67 | ТПРАЙС лист | Хомут Х1 | шт | 1 | 692,14 | | 692 | 0 | 692 | 0 | 748 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 55 | |
| 68 | ТПРАЙС лист | Хомут Х2 | шт | 1 | 801,43 | | 801 | 0 | 801 | 0 | 866 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 64 | |
| 69 | ТПРАЙС лист | Кронштейн У1 | шт | 1 | 3570,00 | | 3570 | 0 | 3570 | 0 | 3856 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 286 | |
| 70 | ТПРАЙС лист | Стяжка Г1 | шт | 2 | 3442,50 | | 6885 | 0 | 6885 | 0 | 7436 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 551 | |
| 71 | ТПРАЙС лист | Проводник ЗП1 | м | 2 | 610,18 | | 1220 | 0 | 1220 | 0 | 1318 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 98 | |
| 72 | 2404-0102-0224 РСНБ РК 2015 | Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93 | шт. | 6 | 1867,00 | | 11202 | 0 | 11202 | 0 | 12098 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 896 | |
| 73 | 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015 | Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 | шт. | 6 | 54,00 | | 324 | 0 | 324 | 0 | 350 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 26 | |
| 74 | ТПРАЙС лист"ЭлектроПромСнаб KZ" | Скоба СШ-2 | шт | 6 | 261,38 | | 1568 | 0 | 1568 | 0 | 1694 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 125 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 2404-0204-1202 РСНБ РК 2015 | Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 2 | 513,00 | | 1026 | 0 | 1026 | 0 | 1108 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 82 | |
| 76 | 2404-0204-1301 РСНБ РК 2015 | Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 4 | 165,00 | | 660 | 0 | 660 | 0 | 713 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 53 | |
| | | ОПОРА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ УА10-1(1шт) | | | | | | | | | |
| 77 | 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка | опора | 1 | 14068,87 | 6876,00 | 14069 | 6876 | 669 | 7913 | 23741 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 6524,18 | 3367,20 | 6524 | 3367 | | 1759 | |
| 78 | 2104-0405-0101 РСНБ РК 2015 прим | Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 | шт. | 3 | 32637,00 | | 97911 | 0 | 97911 | 0 | 105744 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 7833 | |
| 81 | ТПРАЙС лист | Траверса ТМ8 | шт | 1 | 10363,93 | | 10364 | 0 | 10364 | 0 | 11193 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 829 | |
| 82 | ТПРАЙС лист"ЭлектроПромСнаб KZ" | Накладка ОГ2 | шт | 2 | 1581,00 | | 3162 | 0 | 3162 | 0 | 3415 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 253 | |
| 83 | ТПРАЙС лист | Накладка ОГ5 | шт | 1 | 828,75 | | 829 | 0 | 829 | 0 | 895 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 66 | |
| 84 | ТПРАЙС лист | Хомут Х1 | шт | 3 | 692,14 | | 2076 | 0 | 2076 | 0 | 2243 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 166 | |
| 85 | ТПРАЙС лист | Болт Б5 | шт | 1 | 428,04 | | 428 | 0 | 428 | 0 | 462 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 34 | |
| 86 | ТПРАЙС лист | Кронштейн У1 | шт | 2 | 3570,00 | | 7140 | 0 | 7140 | 0 | 7711 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 571 | |
| 87 | ТПРАЙС лист | Стяжка Г1 | шт | 3 | 3442,50 | | 10328 | 0 | 10328 | 0 | 11154 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 826 | |
| 88 | ТПРАЙС лист | Проводник ЗП1 | м | 2 | 610,18 | | 1220 | 0 | 1220 | 0 | 1318 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 98 | |
| 89 | 2404-0102-0224 РСНБ РК 2015 | Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93 | шт. | 2 | 1867,00 | | 3734 | 0 | 3734 | 0 | 4033 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 299 | |
| 90 | 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015 | Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 | шт. | 2 | 54,00 | | 108 | 0 | 108 | 0 | 117 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 9 | |
| 91 | ТПРАЙС лист"ЭлектроПромСнаб KZ" | Скоба СШ-2 | шт | 2 | 261,38 | | 523 | 0 | 523 | 0 | 565 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 42 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 2404-0204-1202<br>РСНБ РК 2015 | Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 3 | 513,00 | | 1539 | 0 | 1539 | 0 | 1662 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 123 | |
| 93 | 2404-0204-1302<br>РСНБ РК 2015 | Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 3 | 386,00 | | 1158 | 0 | 1158 | 0 | 1251 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 93 | |
| | | ПОДВЕСКА НАТЯЖНАЯ ИЗОЛИРУЮЩАЯ-6ШТ | | | | | | | | | |
| 94 | 2404-0106-0106<br>РСНБ РК 2015<br>прим | Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93(ПФ70В) | шт. | 12 | 3203,00 | | 38436 | 0 | 38436 | 0 | 41511 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 3075 | |
| 95 | 2404-0201-0203<br>РСНБ РК 2015 | Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 6 | 1153,00 | | 6918 | 0 | 6918 | 0 | 7471 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 553 | |
| 96 | 2404-0203-0201<br>РСНБ РК 2015 | Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 6 | 1946,00 | | 11676 | 0 | 11676 | 0 | 12610 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 934 | |
| 97 | 2404-0201-0761<br>РСНБ РК 2015 | Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 18 | 697,00 | | 12546 | 0 | 12546 | 0 | 13550 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 1004 | |
| 98 | 2404-0201-0602<br>РСНБ РК 2015 | Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 6 | 702,00 | | 4212 | 0 | 4212 | 0 | 4549 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 337 | |
| 99 | 2404-0201-0109<br>РСНБ РК 2015 | Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98 (СРС-7-17) | шт. | 6 | 569,00 | | 3414 | 0 | 3414 | 0 | 3687 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 273 | |
| | | Заземлители | | | | | | | | | |
| 100 | 1308-0208-0104<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования | шт. | 6 | 3020,42 | 172,86 | 18123 | 1037 | 11987 | 3855 | 23736 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 849,80 | 42,63 | 5099 | 256 | | 1758 | |
| 101 | 1308-0208-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования | м | 35 | 445,63 | 18,45 | 15597 | 646 | 8153 | 5002 | 22247 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 194,24 | 4,26 | 6798 | 149 | | 1648 | |
| 102 | 1133-0209-0101<br>РСНБ РК 2015 | Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления | м шин заземления | 270 | 235,59 | 47,65 | 63608 | 12866 | 684 | 42755 | 114872 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 185,40 | 12,54 | 50058 | 3386 | | 8509 | |
| 103 | 2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,06 | 221225,00 | | 13274 | 0 | 13274 | 0 | 14335 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 1062 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 3318945 | 103392 | 2113938 | 167392 | 3690302 |
| | | | | | | | 164837 | 45634 | 936779 | 203965 | |
| | | РАЗДЕЛ 2. ЛЭП-0,4КВ | | | | | | | | | |
| 104 | 1101-0101-0408<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработкав отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3 | м3 грунта | 8,28 | 268,36 | 263,16 | 2222 | 2179 | 0 | 254 | 2674 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 5,20 | 37,42 | 43 | 310 | | 198 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 6,48 | 17,79 | 17,79 | 115 | 115 | 0 | 32 | 159 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 6,81 | 0 | 44 | | 12 | |
| 106 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 2,16 | 814,54 | | 1759 | 0 | 0 | 1267 | 3268 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 814,54 | | 1759 | 0 | | 242 | |
| 107 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 6,48 | 151,99 | 72,61 | 985 | 471 | 0 | 524 | 1630 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 79,38 | 32,92 | 514 | 213 | | 121 | |
| 108 | 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (РАЗРАВНИВАНИЕ) | м3 грунта | 0,36 | 31,88 | 31,88 | 11 | 11 | 0 | 3 | 16 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 12,20 | 0 | 4 | | 1 | |
| 109 | 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3 | Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее | км кабеля | 0,006 | 26975,92 | 18615,82 | 162 | 112 | 0 | 54 | 233 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 8360,10 | 4109,69 | 50 | 25 | | 17 | |
| 110 | ТПРАЙС лист | Сигнальная лента ЛСЭ-250 | м | 6 | 54,64 | | 328 | 0 | 328 | 0 | 354 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 26 | |
| 111 | 1308-0206-1701 РСНБ РК 2015 | Труба стальная диаметром до 25 мм.Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами | м | 4 | 427,50 | 55,03 | 1710 | 220 | 227 | 950 | 2873 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 315,64 | 14,31 | 1263 | 57 | | 213 | |
| 112 | 2301-0201-0111 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 4 | 297,00 | | 1188 | 0 | 1188 | 0 | 1283 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 95 | |
| 113 | 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 4 | 317,77 | 147,15 | 1271 | 589 | 181 | 486 | 1898 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 125,40 | 43,35 | 502 | 173 | | 141 | |
| 114 | 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | м кабеля | 6 | 338,82 | 155,44 | 2033 | 933 | 273 | 793 | 3052 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 137,94 | 45,65 | 828 | 274 | | 226 | |
| 115 | 2306-0137-0803 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые АВБбШв 5х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 | км | 0,01 | 649782,00 | | 6498 | 0 | 6498 | 0 | 7018 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 520 | |
| 116 | 1308-0103-1607 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Установка (шкаф) комплектная конденсаторная, масса до 100 кг. Монтаж на установленных конструкциях | шкаф | 1 | 3996,35 | 1488,35 | 3996 | 1488 | 0 | 2178 | 6669 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2508,00 | 517,65 | 2508 | 518 | | 494 | |
| 117 | Прайс лист | Конденсаторная установка УКРМ,380В,10кВАр | шт | 1 | 166694,47 | | 166694 | 0 | | 0 | 166694 |
| | | | | | | | 0 | 0 | 166694 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | | **Тенге** | | | | **188973** | **6118** | **8695** | **6541** | **197820** |
| | | | | | | **7467** | **1619** | **166694** | **2306** | |

## Локальная смета 4-1-6.Электроснабжение скважины Р41/3

### РАЗДЕЛ 1. ЛЭП-10КВ

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1133-0208-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы | подстанция | 1 | 10820,70 | 6416,70 | 10821 | 6417 | 1131 | 5139 | 17236 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 3273,00 | 3150,42 | 3273 | 3150 | | 1277 | |
| 2 | 1133-0208-0202<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы | подстанция | 1 | 34933,58 | 8832,14 | 34934 | 8832 | 10638 | 14806 | 53718 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 15463,80 | 3043,11 | 15464 | 3043 | | 3979 | |
| 3 | 5108-0102-0502<br>РСНБ РК 2015 | Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, модели КТП 40/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 40 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальный ток 36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный | шт. | 1 | 421200,00 | | 421200 | 0 | | 0 | 421200 |
| | | | | | | | 0 | 0 | 421200 | | |
| 4 | 5108-0101-0102<br>РСНБ РК 2015 | Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-40/6(10)/0,4, номинальная мощность 40 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 | шт. | 1 | 436139,00 | | 436139 | 0 | | | 436139 |
| | | | | | | | 0 | 0 | 436139 | | |
| 5 | 1133-0208-0103<br>РСНБ РК 2015 | Разъединители. Установка с помощью механизмов | комплект | 1 | 13976,66 | 4017,28 | 13977 | 4017 | 113 | 9162 | 24990 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 9846,34 | 1606,65 | 9846 | 1607 | | 1851 | |
| 6 | 5108-0301-1103<br>РСНБ РК 2015 | Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) | шт. | 1 | 79440,00 | | 79440 | 0 | | 0 | 79440 |
| | | | | | | | 0 | 0 | 79440 | | |
| | | УСТРОЙСТВО ОТВЕТВЛЕНИЯ КОНЦЕВОЕ УОК(1шт) | | | | | | | | | |
| 7 | 1133-0206-0101<br>РСНБ РК 2015 | Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1 | ответвление | 1 | 1887,96 | 424,92 | 1888 | 425 | 0 | 1321 | 3466 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 1463,04 | 188,10 | 1463 | 188 | | 257 | |
| 8 | ТПРАЙС лист | Траверса ТМ2 | шт | 1 | 4653,75 | | 4654 | 0 | 4654 | 0 | 5026 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 372 | |
| 9 | ТПРАЙС лист | Хомут Х1 | шт | 1 | 692,14 | | 692 | 0 | 692 | 0 | 748 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 55 | |
| 10 | ТПРАЙС лист | Проводник ЗП1 | м | 1,2 | 610,18 | | 732 | 0 | 732 | 0 | 791 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 59 | |
| 11 | 2404-0102-0224<br>РСНБ РК 2015 | Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93 | шт. | 2 | 1867,00 | | 3734 | 0 | 3734 | 0 | 4033 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 299 | |
| 12 | 2404-0109-0402<br>РСНБ РК 2015 | Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 | шт. | 2 | 54,00 | | 108 | 0 | 108 | 0 | 117 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 9 | |
| 13 | ТПРАЙС лист"ЭлектроПромСнаб KZ" | Скоба СШ-2 | шт | 1 | 261,38 | | 261 | 0 | 261 | 0 | 282 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 21 | |
| 14 | 2404-0204-1301 РСНБ РК 2015 | Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 6 | 165,00 | | 990 | 0 | 990 | 0 | 1069 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 79 | |
| 15 | 2306-1004-0105 РСНБ РК 2015 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80 | т | 0,0117 | 985308,00 | | 11528 | 0 | 11528 | 0 | 12450 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 922 | |
| | | ОПОРА Ж/Б КОНЦЕВАЯ(АНКЕРНАЯ) С РАЗЪЕДИНИТЕЛЕМ В СОСТАВЕ К10-2, КР-1 (2шт) | | | | | | | | | |
| 16 | 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка | опора | 2 | 14068,87 | 6876,00 | 28138 | 13752 | 1337 | 15826 | 47481 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 6524,18 | 3367,20 | 13048 | 6734 | | 3517 | |
| 17 | 2104-0405-0101 РСНБ РК 2015 прим | Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 | шт. | 4 | 32637,00 | | 130548 | 0 | 130548 | 0 | 140992 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 10444 | |
| 20 | ТПРАЙС лист | Траверса ТМ6 | шт | 2 | 10710,00 | | 21420 | 0 | 21420 | 0 | 23134 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 1714 | |
| 21 | ТПРАЙС лист | Оголовок ОГ2 | шт | 4 | 1581,00 | | 6324 | 0 | 6324 | 0 | 6830 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 506 | |
| 22 | ТПРАЙС лист | Накладка ОГ5 | шт | 2 | 828,75 | | 1658 | 0 | 1658 | 0 | 1790 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 133 | |
| 23 | ТПРАЙС лист | Хомут Х1 | шт | 2 | 692,14 | | 1384 | 0 | 1384 | 0 | 1495 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 111 | |
| 24 | ТПРАЙС лист | Болт Б5 | шт | 2 | 428,04 | | 856 | 0 | 856 | 0 | 925 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 68 | |
| 25 | ТПРАЙС лист | Кронштейн У1 | шт | 2 | 3570,00 | | 7140 | 0 | 7140 | 0 | 7711 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 571 | |
| 26 | ТПРАЙС лист | Стяжка Г1 | шт | 4 | 3442,50 | | 13770 | 0 | 13770 | 0 | 14872 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 1102 | |
| 27 | ТПРАЙС лист | Проводник ЗП1 | м | 4 | 610,18 | | 2441 | 0 | 2441 | 0 | 2636 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 195 | |
| 28 | 2404-0102-0224 РСНБ РК 2015 | Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93 | шт. | 2 | 1867,00 | | 3734 | 0 | 3734 | 0 | 4033 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 299 | |
| 29 | 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015 | Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 | шт. | 2 | 54,00 | | 108 | 0 | 108 | 0 | 117 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 9 | |
| 30 | ТПРАЙС лист"ЭлектроПромСнаб KZ" | Скоба СШ-2 | шт | 2 | 261,38 | | 523 | 0 | 523 | 0 | 565 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 42 | |
| 31 | 2404-0204-1202 РСНБ РК 2015 | Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 4 | 513,00 | | 2052 | 0 | 2052 | 0 | 2216 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 164 | |
| 32 | 2404-0204-1301 РСНБ РК 2015 | Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 6 | 165,00 | | 990 | 0 | 990 | 0 | 1069 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 79 | |
| | | ПОДВЕСКА НАТЯЖНАЯ ИЗОЛИРУЮЩАЯ-6ШТ | | | | | | | | | |
| 34 | 2404-0201-0203 РСНБ РК 2015 | Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 12 | 1153,00 | | 13836 | 0 | 13836 | 0 | 14943 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 1107 | |
| 35 | 2404-0203-0201 РСНБ РК 2015 | Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 12 | 1946,00 | | 23352 | 0 | 23352 | 0 | 25220 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 1868 | |
| 36 | 2404-0201-0761 РСНБ РК 2015 | Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 12 | 697,00 | | 8364 | 0 | 8364 | 0 | 9033 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 669 | |
| | | ДОПОЛНЕНИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ | | | | | | | | | |
| 37 | ТПРАЙС лист | Кронштейн РА1 | шт | 1 | 5937,86 | | 5938 | 0 | 5938 | 0 | 6413 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 475 | |
| 38 | ТПРАЙС лист | Кронштейн РА2 | шт | 1 | 1502,68 | | 1503 | 0 | 1503 | 0 | 1623 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 120 | |
| 39 | ТПРАЙС лист | Вал привода РА3 | шт | 2 | 6815,79 | | 13632 | 0 | 13632 | 0 | 14722 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 1091 | |
| 40 | ТПРАЙС лист | Кронштейн РА4 | шт | 1 | 774,11 | | 774 | 0 | 774 | 0 | 836 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 62 | |
| 41 | ТПРАЙС лист | Кронштейн РА5 | шт | 1 | 737,68 | | 738 | 0 | 738 | 0 | 797 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 59 | |
| 42 | ТПРАЙС лист | Хомут Х7 | шт | 3 | 528,21 | | 1585 | 0 | 1585 | 0 | 1711 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 127 | |
| 43 | ТПРАЙС лист | Хомут Х8 | шт | 1 | 564,64 | | 565 | 0 | 565 | 0 | 610 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 45 | |
| 44 | ТПРАЙС лист | Проводник ЗП1 | м | 4,5 | 610,18 | | 2746 | 0 | 2746 | 0 | 2965 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 220 | |
| 45 | 2404-0102-0224 РСНБ РК 2015 | Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93 | шт. | 4 | 1867,00 | | 7468 | 0 | 7468 | 0 | 8065 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 597 | |
| 46 | 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015 | Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 | шт. | 4 | 54,00 | | 216 | 0 | 216 | 0 | 233 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 17 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | ТПРАЙС лист"ЭлектроПромСнаб KZ" | Скоба СШ-2 | шт | 1 | 261,38 | | 261 | 0 | 261 | 0 | 282 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 21 | |
| 48 | 2404-0204-1301 РСНБ РК 2015 | Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 3 | 165,00 | | 495 | 0 | 495 | 0 | 535 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 40 | |
| 49 | ТПРАЙС лист | Привод ПРНЗ-10У1 | шт | 1 | 6921,43 | | 6921 | 0 | 6921 | 0 | 7475 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 554 | |
| 50 | 2306-1004-0105 РСНБ РК 2015 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80 | т | 0,00117 | 985308,00 | | 1153 | 0 | 1153 | 0 | 1245 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 92 | |
| 51 | 2404-0206-0701 РСНБ РК 2015 | Зажимы аппаратные прессуемые А2А-10Г-1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 6 | 813,00 | | 4878 | 0 | 4878 | 0 | 5268 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 390 | |
| | | | | Заземлители | | | | | | | |
| 52 | 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования | шт. | 6 | 3020,42 | 172,86 | 18123 | 1037 | 11987 | 3855 | 23736 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 849,80 | 42,63 | 5099 | 256 | | 1758 | |
| 53 | 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования | м | 35 | 445,63 | 18,45 | 15597 | 646 | 8153 | 5002 | 22247 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 194,24 | 4,26 | 6798 | 149 | | 1648 | |
| 54 | 1133-0209-0101 РСНБ РК 2015 | Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления | м шин заземления | 30 | 235,58 | 47,65 | 7067 | 1430 | 76 | 4751 | 12763 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 185,40 | 12,54 | 5562 | 376 | | 945 | |
| 55 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,007 | 221225,00 | | 1549 | 0 | 1549 | 0 | 1672 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 124 | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | Тенге | | | | 1378942 | 36555 | 345054 | 59862 | 1478966 |
| | | | | | | | 60554 | 15504 | 936779 | 40162 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | РАЗДЕЛ 2. ЛЭП-0,4КВ | | | | | | | |
| 56 | 1101-0101-0408 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработкав отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3 | м3 грунта | 8,28 | 268,36 | 263,16 | 2222 | 2179 | 0 | 254 | 2674 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 5,20 | 37,42 | 43 | 310 | | 198 | |
| 57 | 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 6,48 | 17,79 | 17,79 | 115 | 115 | 0 | 32 | 159 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 6,81 | 0 | 44 | | 12 | |
| 58 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 2,16 | 814,54 | | 1759 | 0 | 0 | 1267 | 3268 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 814,54 | | 1759 | 0 | | 242 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 6,48 | 151,99 | 72,61 | 985 | 471 | 0 | 524 | 1630 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 79,38 | 32,92 | 514 | 213 | | 121 | |
| 60 | 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (РАЗРАВНИВАНИЕ) | м3 грунта | 0,36 | 31,88 | 31,88 | 11 | 11 | 0 | 3 | 16 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 12,20 | 0 | 4 | | 1 | |
| 61 | 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3 | Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее | км кабеля | 0,006 | 26975,92 | 18615,82 | 162 | 112 | 0 | 54 | 233 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 8360,10 | 4109,69 | 50 | 25 | | 17 | |
| 62 | ТПРАЙС лист | Сигнальная лента ЛСЭ-250 | м | 6 | 54,64 | | 328 | 0 | 328 | 0 | 354 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 26 | |
| 63 | 1308-0206-1701 РСНБ РК 2015 | Труба стальная диаметром до 25 мм.Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами | м | 4 | 427,50 | 55,03 | 1710 | 220 | 227 | 950 | 2873 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 315,64 | 14,31 | 1263 | 57 | | 213 | |
| 64 | 2301-0201-0111 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 4 | 297,00 | | 1188 | 0 | 1188 | 0 | 1283 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 95 | |
| 65 | 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 4 | 317,77 | 147,15 | 1271 | 589 | 181 | 486 | 1898 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 125,40 | 43,35 | 502 | 173 | | 141 | |
| 66 | 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | м кабеля | 6 | 338,82 | 155,44 | 2033 | 933 | 273 | 793 | 3052 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 137,94 | 45,65 | 828 | 274 | | 226 | |
| 67 | 2306-0137-0803 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые АВБбШв 5х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 | км | 0,01 | 649782,00 | | 6498 | 0 | 6498 | 0 | 7018 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 520 | |
| 68 | 1308-0103-1607 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Установка (шкаф) комплектная конденсаторная, масса до 100 кг. Монтаж на установленных конструкциях | шкаф | 1 | 3996,35 | 1488,35 | 3996 | 1488 | 0 | 2178 | 6669 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2508,00 | 517,65 | 2508 | 518 | | 494 | |
| 69 | Прайс лист | Конденсаторная установка УКРМ,380В,10кВАр | шт | 1 | 166694,47 | | 166694 | 0 | | 0 | 166694 |
| | | | | | | | 0 | 0 | 166694 | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 188973 | 6118 | 8695 | 6541 | 197820 |
| | | | | | | | 7467 | 1619 | 166694 | 2306 | |
| Локальная смета 4-1-7.Электроснабжение скважины Р42/2 | | | | | | | | | | | |
| РАЗДЕЛ 1. ЛЭП-10КВ | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1133-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы | подстанция | 1 | 10820,70 | 6416,70 | 10821 | 6417 | 1131 | 5139 | 17236 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 3273,00 | 3150,42 | 3273 | 3150 | | 1277 | |
| 2 | 1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы | подстанция | 1 | 34933,58 | 8832,14 | 34934 | 8832 | 10638 | 14806 | 53718 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 15463,80 | 3043,11 | 15464 | 3043 | | 3979 | |
| 3 | 5108-0102-0502 РСНБ РК 2015 | Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, модели КТП 40/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 40 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальный ток 36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный | шт. | 1 | 421200,00 | | 421200 | 0 | | 0 | 421200 |
| | | | | | | | 0 | 0 | 421200 | | |
| 4 | 5108-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-40/6(10)/0,4, номинальная мощность 40 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 | шт. | 1 | 436139,00 | | 436139 | 0 | | 0 | 436139 |
| | | | | | | | 0 | 0 | 436139 | | |
| 5 | 1133-0208-0103 РСНБ РК 2015 | Разъединители. Установка с помощью механизмов | комплект | 1 | 13976,66 | 4017,28 | 13977 | 4017 | 113 | 9162 | 24990 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 9846,34 | 1606,65 | 9846 | 1607 | | 1851 | |
| 6 | 5108-0301-1103 РСНБ РК 2015 | Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) | шт. | 1 | 79440,00 | | 79440 | 0 | | 0 | 79440 |
| | | | | | | | 0 | 0 | 79440 | | |
| | | **УСТРОЙСТВО ОТВЕТВЛЕНИЯ КОНЦЕВОЕ УОК(1шт)** | | | | | | | | | |
| 7 | 1133-0206-0101 РСНБ РК 2015 | Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1 | ответвление | 1 | 1887,96 | 424,92 | 1888 | 425 | 0 | 1321 | 3466 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 1463,04 | 188,10 | 1463 | 188 | | 257 | |
| 8 | ТПРАЙС лист | Траверса ТМ2 | шт | 1 | 4653,75 | | 4654 | 0 | 4654 | 0 | 5026 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 372 | |
| 9 | ТПРАЙС лист | Хомут Х1 | шт | 1 | 692,14 | | 692 | 0 | 692 | 0 | 748 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 55 | |
| 10 | ТПРАЙС лист | Проводник ЗП1 | м | 1,2 | 610,18 | | 732 | 0 | 732 | 0 | 791 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 59 | |
| 11 | 2404-0102-0224 РСНБ РК 2015 | Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93 | шт. | 2 | 1867,00 | | 3734 | 0 | 3734 | 0 | 4033 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 299 | |
| 12 | 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015 | Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 | шт. | 2 | 54,00 | | 108 | 0 | 108 | 0 | 117 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 9 | |
| 13 | ТПРАЙС лист"ЭлектроПромСнаб KZ" | Скоба СШ-2 | шт | 1 | 261,38 | | 261 | 0 | 261 | 0 | 282 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 21 | |
| 14 | 2404-0204-1301 РСНБ РК 2015 | Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 6 | 165,00 | | 990 | 0 | 990 | 0 | 1069 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 79 | |
| 15 | 2306-1004-0105 РСНБ РК 2015 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80 | т | 0,014625 | 985308,00 | | 14410 | 0 | 14410 | 0 | 15563 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 1153 | |
| | | ОПОРА Ж/Б КОНЦЕВАЯ(АНКЕРНАЯ) С РАЗЪЕДИНИТЕЛЕМ В СОСТАВЕ К10-2, КР-1 (2шт) | | | | | | | | | |
| 16 | 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка | опора | 2 | 14068,87 | 6876,00 | 28138 | 13752 | 1337 | 15826 | 47481 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 6524,18 | 3367,20 | 13048 | 6734 | | 3517 | |
| 17 | 2104-0405-0101 РСНБ РК 2015 прим | Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 | шт. | 4 | 32637,00 | | 130548 | 0 | 130548 | 0 | 140992 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 10444 | |
| 20 | ТПРАЙС лист | Траверса ТМ6 | шт | 2 | 10710,00 | | 21420 | 0 | 21420 | 0 | 23134 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 1714 | |
| 21 | ТПРАЙС лист | Оголовок ОГ2 | шт | 4 | 1581,00 | | 6324 | 0 | 6324 | 0 | 6830 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 506 | |
| 22 | ТПРАЙС лист | Накладка ОГ5 | шт | 2 | 828,75 | | 1658 | 0 | 1658 | 0 | 1790 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 133 | |
| 23 | ТПРАЙС лист | Хомут Х1 | шт | 2 | 692,14 | | 1384 | 0 | 1384 | 0 | 1495 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 111 | |
| 24 | ТПРАЙС лист | Болт Б5 | шт | 2 | 428,04 | | 856 | 0 | 856 | 0 | 925 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 68 | |
| 25 | ТПРАЙС лист | Кронштейн У1 | шт | 2 | 3570,00 | | 7140 | 0 | 7140 | 0 | 7711 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 571 | |
| 26 | ТПРАЙС лист | Стяжка Г1 | шт | 4 | 3442,50 | | 13770 | 0 | 13770 | 0 | 14872 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 1102 | |
| 27 | ТПРАЙС лист | Проводник ЗП1 | м | 4 | 610,18 | | 2441 | 0 | 2441 | 0 | 2636 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 195 | |
| 28 | 2404-0102-0224 РСНБ РК 2015 | Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93 | шт. | 2 | 1867,00 | | 3734 | 0 | 3734 | 0 | 4033 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 299 | |
| 29 | 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015 | Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 | шт. | 2 | 54,00 | | 108 | 0 | 108 | 0 | 117 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 9 | |
| 30 | ТПРАЙС лист"ЭлектроПромСнаб KZ" | Скоба СШ-2 | шт | 2 | 261,38 | | 523 | 0 | 523 | 0 | 565 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 42 | |
| 31 | 2404-0204-1202 РСНБ РК 2015 | Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 4 | 513,00 | | 2052 | 0 | 2052 | 0 | 2216 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 164 | |
| 32 | 2404-0204-1301 РСНБ РК 2015 | Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 6 | 165,00 | | 990 | 0 | 990 | 0 | 1069 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 79 | |
| | | ПОДВЕСКА НАТЯЖНАЯ ИЗОЛИРУЮЩАЯ-6ШТ | | | | | | | | | |
| 34 | 2404-0201-0203 РСНБ РК 2015 | Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 12 | 1153,00 | | 13836 | 0 | 13836 | 0 | 14943 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 1107 | |
| 35 | 2404-0203-0201 РСНБ РК 2015 | Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 12 | 1946,00 | | 23352 | 0 | 23352 | 0 | 25220 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 1868 | |
| 36 | 2404-0201-0761 РСНБ РК 2015 | Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 12 | 697,00 | | 8364 | 0 | 8364 | 0 | 9033 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 669 | |
| | | ДОПОЛНЕНИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ | | | | | | | | | |
| 37 | ТПРАЙС лист | Кронштейн РА1 | шт | 1 | 5937,86 | | 5938 | 0 | 5938 | 0 | 6413 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 475 | |
| 38 | ТПРАЙС лист | Кронштейн РА2 | шт | 1 | 1502,68 | | 1503 | 0 | 1503 | 0 | 1623 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 120 | |
| 39 | ТПРАЙС лист | Вал привода РА3 | шт | 2 | 6815,79 | | 13632 | 0 | 13632 | 0 | 14722 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 1091 | |
| 40 | ТПРАЙС лист | Кронштейн РА4 | шт | 1 | 774,11 | | 774 | 0 | 774 | 0 | 836 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 62 | |
| 41 | ТПРАЙС лист | Кронштейн РА5 | шт | 1 | 737,68 | | 738 | 0 | 738 | 0 | 797 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 59 | |
| 42 | ТПРАЙС лист | Хомут Х7 | шт | 3 | 528,21 | | 1585 | 0 | 1585 | 0 | 1711 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 127 | |
| 43 | ТПРАЙС лист | Хомут Х8 | шт | 1 | 564,64 | | 565 | 0 | 565 | 0 | 610 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 45 | |
| 44 | ТПРАЙС лист | Проводник ЗП1 | м | 4,5 | 610,18 | | 2746 | 0 | 2746 | 0 | 2965 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 220 | |
| 45 | 2404-0102-0224 РСНБ РК 2015 | Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93 | шт. | 4 | 1867,00 | | 7468 | 0 | 7468 | 0 | 8065 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 597 | |
| 46 | 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015 | Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 | шт. | 4 | 54,00 | | 216 | 0 | 216 | 0 | 233 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 17 | |
| 47 | ТПРАЙС лист"ЭлектроПромСнаб KZ" | Скоба СШ-2 | шт | 1 | 261,38 | | 261 | 0 | 261 | 0 | 282 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 21 | |
| 48 | 2404-0204-1301 РСНБ РК 2015 | Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 3 | 165,00 | | 495 | 0 | 495 | 0 | 535 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 40 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | ТПРАЙС лист | Привод ПРНЗ-10У1 | шт | 1 | 6921,43 | | 6921 | 0 | 6921 | 0 | 7475 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 554 | |
| 50 | 2306-1004-0105 РСНБ РК 2015 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80 | т | 0,00117 | 985308,00 | | 1153 | 0 | 1153 | 0 | 1245 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 92 | |
| 51 | 2404-0206-0701 РСНБ РК 2015 | Зажимы аппаратные прессуемые А2А-10Г-1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 6 | 813,00 | | 4878 | 0 | 4878 | 0 | 5268 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 390 | |
| | | Заземлители | | | | | | | | | |
| 52 | 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования | шт. | 6 | 3020,42 | 172,86 | 18123 | 1037 | 11987 | 3855 | 23736 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 849,80 | 42,63 | 5099 | 256 | | 1758 | |
| 53 | 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования | м | 35 | 445,63 | 18,45 | 15597 | 646 | 8153 | 5002 | 22247 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 194,24 | 4,26 | 6798 | 149 | | 1648 | |
| 54 | 1133-0209-0101 РСНБ РК 2015 | Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления | м шин заземления | 30 | 235,58 | 47,65 | 7067 | 1430 | 76 | 4751 | 12763 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 185,40 | 12,54 | 5562 | 376 | | 945 | |
| 55 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,007 | 221225,00 | | 1549 | 0 | 1549 | 0 | 1672 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 124 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 1381824 | 36555 | 347936 | 59862 | 1482078 |
| | | | | | | | 60554 | 15504 | 936779 | 40393 | |
| | | РАЗДЕЛ 2. ЛЭП-0,4КВ | | | | | | | | | |
| 56 | 1101-0101-0408 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработкав отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3 | м3 грунта | 8,28 | 268,36 | 263,16 | 2222 | 2179 | 0 | 254 | 2674 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 5,20 | 37,42 | 43 | 310 | | 198 | |
| 57 | 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 6,48 | 17,79 | 17,79 | 115 | 115 | 0 | 32 | 159 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 6,81 | 0 | 44 | | 12 | |
| 58 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 2,16 | 814,54 | | 1759 | 0 | 0 | 1267 | 3268 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 814,54 | | 1759 | 0 | | 242 | |
| 59 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненногог рунта | 6,48 | 151,99 | 72,61 | 985 | 471 | 0 | 524 | 1630 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 79,38 | 32,92 | 514 | 213 | | 121 | |
| 60 | 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (РАЗРАВНИВАНИЕ) | м3 грунта | 0,36 | 31,88 | 31,88 | 11 | 11 | 0 | 3 | 16 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 12,20 | 0 | 4 | | 1 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3 | Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее | км кабеля | 0,006 | 26975,92 | 18615,82 | 162 | 112 | 0 | 54 | 233 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 8360,10 | 4109,69 | 50 | 25 | | 17 | |
| 62 | ТПРАЙС лист | Сигнальная лента ЛСЭ-250 | м | 6 | 54,64 | | 328 | 0 | 328 | 0 | 354 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 26 | |
| 63 | 1308-0206-1701 РСНБ РК 2015 | Труба стальная диаметром до 25 мм.Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами | м | 4 | 427,50 | 55,03 | 1710 | 220 | 227 | 950 | 2873 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 315,64 | 14,31 | 1263 | 57 | | 213 | |
| 64 | 2301-0201-0111 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 4 | 297,00 | | 1188 | 0 | 1188 | 0 | 1283 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 95 | |
| 67 | 2306-0137-0803 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые АВБбШв 5х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 | км | 0,01 | 649782,00 | | 6498 | 0 | 6498 | 0 | 7018 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 520 | |
| 68 | 1308-0103-1607 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Установка (шкаф) комплектная конденсаторная, масса до 100 кг. Монтаж на установленных конструкциях | шкаф | 1 | 3996,35 | 1488,35 | 3996 | 1488 | 0 | 2178 | 6669 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2508,00 | 517,65 | 2508 | 518 | | 494 | |
| 69 | Прайс лист | Конденсаторная установка УКРМ,380В,10кВАр | шт | 1 | 166694,47 | | 166694 | 0 | | 0 | 166694 |
| | | | | | | | 0 | 0 | 166694 | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | Тенге | | | | 185669 | 4596 | 8241 | 5262 | 192871 |
| | | | | | | | 6138 | 1171 | 166694 | 1939 | |
| | Локальная смета 4-1-12.Электроснабжение скважины Р46/5 | | | | | | | | | | |
| | РАЗДЕЛ 1. ЛЭП-10КВ | | | | | | | | | | |
| 1 | 1133-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы | подстанция | 1 | 10820,70 | 6416,70 | 10821 | 6417 | 1131 | 5139 | 17236 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 3273,00 | 3150,42 | 3273 | 3150 | | 1277 | |
| 2 | 1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы | подстанция | 1 | 34933,58 | 8832,14 | 34934 | 8832 | 10638 | 14806 | 53718 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 15463,80 | 3043,11 | 15464 | 3043 | | 3979 | |
| 3 | 5108-0102-0502 РСНБ РК 2015 | Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, модели КТП 40/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 40 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальный ток 36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный | шт. | 1 | 421200,00 | | 421200 | 0 | | 0 | 421200 |
| | | | | | | | 0 | 0 | 421200 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5108-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-40/6(10)/0,4, номинальная мощность 40 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 | шт. | 1 | 436139,00 | | 436139 | 0 | | 0 | 436139 |
| | | | | | | | 0 | 0 | 436139 | | |
| 5 | 1133-0208-0103 РСНБ РК 2015 | Разъединители. Установка с помощью механизмов | комплект | 1 | 13976,66 | 4017,28 | 13977 | 4017 | 113 | 9162 | 24990 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 9846,34 | 1606,65 | 9846 | 1607 | | 1851 | |
| 6 | 5108-0301-1103 РСНБ РК 2015 | Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) | шт. | 1 | 79440,00 | | 79440 | 0 | | 0 | 79440 |
| | | | | | | | 0 | 0 | 79440 | | |
| 7 | 2306-1004-0105 РСНБ РК 2015 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80 | т | 0,00468 | 985308,00 | | 4611 | 0 | 4611 | 0 | 4980 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 369 | |
| | | ДОПОЛНЕНИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ | | | | | | | | | |
| 8 | ТПРАЙС лист | Кронштейн РА1 | шт | 1 | 5937,86 | | 5938 | 0 | 5938 | 0 | 6413 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 475 | |
| 9 | ТПРАЙС лист | Кронштейн РА2 | шт | 1 | 1502,68 | | 1503 | 0 | 1503 | 0 | 1623 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 120 | |
| 10 | ТПРАЙС лист | Вал привода РА3 | шт | 2 | 6815,79 | | 13632 | 0 | 13632 | 0 | 14722 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 1091 | |
| 11 | ТПРАЙС лист | Кронштейн РА4 | шт | 1 | 774,11 | | 774 | 0 | 774 | 0 | 836 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 62 | |
| 12 | ТПРАЙС лист | Кронштейн РА5 | шт | 1 | 737,68 | | 738 | 0 | 738 | 0 | 797 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 59 | |
| 13 | ТПРАЙС лист | Хомут Х7 | шт | 3 | 528,21 | | 1585 | 0 | 1585 | 0 | 1711 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 127 | |
| 14 | ТПРАЙС лист | Хомут Х8 | шт | 1 | 564,64 | | 565 | 0 | 565 | 0 | 610 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 45 | |
| 15 | ТПРАЙС лист | Проводник ЗП1 | м | 4,5 | 610,18 | | 2746 | 0 | 2746 | 0 | 2965 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 220 | |
| 16 | 2404-0102-0224 РСНБ РК 2015 | Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93 | шт. | 4 | 1867,00 | | 7468 | 0 | 7468 | 0 | 8065 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 597 | |
| 17 | 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015 | Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 | шт. | 4 | 54,00 | | 216 | 0 | 216 | 0 | 233 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 17 | |
| 18 | ТПРАЙС лист"ЭлектроПромСнаб KZ" | Скоба СШ-2 | шт | 1 | 261,38 | | 261 | 0 | 261 | 0 | 282 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 21 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 2404-0204-1301 РСНБ РК 2015 | Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 3 | 165,00 | | 495 | 0 | 495 | 0 | 535 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 40 | |
| 20 | ТПРАЙС лист | Привод ПРНЗ-10У1 | шт | 1 | 6921,43 | | 6921 | 0 | 6921 | 0 | 7475 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 554 | |
| 21 | 2306-1004-0105 РСНБ РК 2015 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80 | т | 0,00117 | 985308,00 | | 1153 | 0 | 1153 | 0 | 1245 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 92 | |
| | | ДЛЯ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ КОНЦЕВОЙ ОПОРЫ | | | | | | | | | |
| 22 | ТПРАЙС лист | Траверса ТМ6 | шт | 1 | 10710,00 | | 10710 | 0 | 10710 | 0 | 11567 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 857 | |
| 23 | ТПРАЙС лист | Оголовок ОГ2 | шт | 2 | 1581,00 | | 3162 | 0 | 3162 | 0 | 3415 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 253 | |
| 24 | ТПРАЙС лист | Накладка ОГ5 | шт | 1 | 828,75 | | 829 | 0 | 829 | 0 | 895 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 66 | |
| 25 | ТПРАЙС лист | Хомут Х1 | шт | 1 | 692,14 | | 692 | 0 | 692 | 0 | 748 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 55 | |
| 26 | ТПРАЙС лист | Кронштейн У1 | шт | 1 | 3570,00 | | 3570 | 0 | 3570 | 0 | 3856 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 286 | |
| 27 | ТПРАЙС лист | Стяжка Г1 | шт | 2 | 3442,50 | | 6885 | 0 | 6885 | 0 | 7436 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 551 | |
| 28 | ТПРАЙС лист | Проводник ЗП1 | м | 2 | 610,18 | | 1220 | 0 | 1220 | 0 | 1318 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 98 | |
| 29 | 2404-0102-0224 РСНБ РК 2015 | Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93 | шт. | 1 | 1867,00 | | 1867 | 0 | 1867 | 0 | 2016 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 149 | |
| 30 | 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015 | Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 | шт. | 1 | 54,00 | | 54 | 0 | 54 | 0 | 58 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 4 | |
| 31 | ТПРАЙС лист | Скоба СШ-2 | шт | 1 | 261,38 | | 261 | 0 | 261 | 0 | 282 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 21 | |
| 32 | 2404-0204-1202 РСНБ РК 2015 | Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 2 | 513,00 | | 1026 | 0 | 1026 | 0 | 1108 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 82 | |
| 33 | 2404-0204-1301 РСНБ РК 2015 | Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 3 | 165,00 | | 495 | 0 | 495 | 0 | 535 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 40 | |
| | | Заземлители | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 1308-0208-0104<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования | шт. | 6 | 3020,42 | 172,86 | 18123 | 1037 | 11987 | 3855 | 23736 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 849,80 | 42,63 | 5099 | 256 | | 1758 | |
| 35 | 1308-0208-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования | м | 35 | 445,63 | 18,45 | 15597 | 646 | 8153 | 5002 | 22247 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 194,24 | 4,26 | 6798 | 149 | | 1648 | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | Тенге | | | | 1109606 | 20949 | 111398 | 37964 | 1164433 |
| | | | | | | | 40480 | 8205 | 936779 | 16863 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. ЛЭП-0,4КВ** | | | | | | | | | |
| 36 | 1101-0101-0408<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3 | м3 грунта | 8,28 | 268,36 | 263,16 | 2222 | 2179 | 0 | 254 | 2674 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 5,20 | 37,42 | 43 | 310 | | 198 | |
| 37 | 1101-0104-0405<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 6,48 | 17,79 | 17,79 | 115 | 115 | 0 | 32 | 159 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 6,81 | 0 | 44 | | 12 | |
| 38 | 1101-0205-0502<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 2,16 | 814,54 | | 1759 | 0 | 0 | 1267 | 3268 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 814,54 | | 1759 | 0 | | 242 | |
| 39 | 1101-0201-0501<br>РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 6,48 | 151,99 | 72,61 | 985 | 471 | 0 | 524 | 1630 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 79,38 | 32,92 | 514 | 213 | | 121 | |
| 40 | 1101-0104-0106<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (РАЗРАВНИВАНИЕ) | м3 грунта | 0,36 | 31,88 | 31,88 | 11 | 11 | 0 | 3 | 16 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 12,20 | 0 | 4 | | 1 | |
| 41 | 1310-0904-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3 | Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее | км кабеля | 0,006 | 26975,92 | 18615,82 | 162 | 112 | 0 | 54 | 233 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 8360,10 | 4109,69 | 50 | 25 | | 17 | |
| 42 | ТПРАЙС лист | Сигнальная лента ЛСЭ-250 | м | 6 | 54,64 | | 328 | 0 | 328 | 0 | 354 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 26 | |
| 43 | 1308-0206-1701<br>РСНБ РК 2015 | Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами | м | 4 | 427,50 | 55,03 | 1710 | 220 | 227 | 950 | 2873 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 315,64 | 14,31 | 1263 | 57 | | 213 | |
| 44 | 2301-0201-0111<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 4 | 297,00 | | 1188 | 0 | 1188 | 0 | 1283 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 95 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 1308-0201-0901<br>РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 4 | 317,77 | 147,15 | 1271 | 589 | 181 | 486 | 1898 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 125,40 | 43,35 | 502 | 173 | | 141 | |
| 46 | 1308-0201-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | м кабеля | 6 | 338,82 | 155,44 | 2033 | 933 | 273 | 793 | 3052 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 137,94 | 45,65 | 828 | 274 | | 226 | |
| 47 | 2306-0137-0803<br>РСНБ РК 2015 | Кабели силовые АВБбШв 5х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 | км | 0,01 | 649782,00 | | 6498 | 0 | 6498 | 0 | 7018 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 520 | |
| 48 | 1308-0103-1607<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Установка (шкаф) комплектная конденсаторная, масса до 100 кг. Монтаж на установленных конструкциях | шкаф | 1 | 3996,35 | 1488,35 | 3996 | 1488 | 0 | 2178 | 6669 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2508,00 | 517,65 | 2508 | 518 | | 494 | |
| 49 | Прайс лист | Конденсаторная установка УКРМ,380В,10кВАр | шт | 1 | 166694,47 | | 166694 | 0 | | 0 | 166694 |
| | | | | | | | 0 | 0 | 166694 | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 188973 | 6118 | 8695 | 6541 | 197820 |
| | | | | | | | 7467 | 1619 | 166694 | 2306 | |

## Локальная смета 4-1-14.Электроснабжение скважины Р44/7А

### РАЗДЕЛ 1. ЛЭП-10КВ

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1133-0208-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы | подстанция | 1 | 10820,70 | 6416,70 | 10821 | 6417 | 1131 | 5139 | 17236 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 3273,00 | 3150,42 | 3273 | 3150 | | 1277 | |
| 2 | 1133-0208-0202<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы | подстанция | 1 | 34933,58 | 8832,14 | 34934 | 8832 | 10638 | 14806 | 53718 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 15463,80 | 3043,11 | 15464 | 3043 | | 3979 | |
| 3 | 5108-0102-0502<br>РСНБ РК 2015 | Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, модели КТП 40/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 40 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальный ток 36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный | шт. | 1 | 421200,00 | | 421200 | 0 | | 0 | 421200 |
| | | | | | | | 0 | 0 | 421200 | | |
| 4 | 5108-0101-0102<br>РСНБ РК 2015 | Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-40/6(10)/0,4, номинальная мощность 40 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 | шт. | 1 | 436139,00 | | 436139 | 0 | | 0 | 436139 |
| | | | | | | | 0 | 0 | 436139 | | |
| 5 | 1133-0208-0103<br>РСНБ РК 2015 | Разъединители. Установка с помощью механизмов | комплект | 1 | 13976,66 | 4017,28 | 13977 | 4017 | 113 | 9162 | 24990 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 9846,34 | 1606,65 | 9846 | 1607 | | 1851 | |
| 6 | 5108-0301-1103<br>РСНБ РК 2015 | Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) | шт. | 1 | 79440,00 | | 79440 | 0 | | 0 | 79440 |
| | | | | | | | 0 | 0 | 79440 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **УСТРОЙСТВО ОТВЕТВЛЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ УОК(1шт)** | | | | | | | | | |
| 7 | 1133-0206-0101 РСНБ РК 2015 | Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1 | ответвление | 1 | 1887,96 | 424,92 | 1888 | 425 | 0 | 1321 | 3466 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 1463,04 | 188,10 | 1463 | 188 | | 257 | |
| 8 | ТПРАЙС лист | Траверса ТМ2 | шт | 1 | 4653,75 | | 4654 | 0 | 4654 | 0 | 5026 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 372 | |
| 9 | ТПРАЙС лист | Хомут Х1 | шт | 1 | 692,14 | | 692 | 0 | 692 | 0 | 748 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 55 | |
| 10 | ТПРАЙС лист | Проводник ЗП1 | м | 1,2 | 610,18 | | 732 | 0 | 732 | 0 | 791 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 59 | |
| 11 | 2404-0102-0224 РСНБ РК 2015 | Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93 | шт. | 2 | 1867,00 | | 3734 | 0 | 3734 | 0 | 4033 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 299 | |
| 12 | 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015 | Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 | шт. | 2 | 54,00 | | 108 | 0 | 108 | 0 | 117 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 9 | |
| 13 | ТПРАЙС лист"ЭлектроПромСнаб KZ" | Скоба СШ-2 | шт | 1 | 261,38 | | 261 | 0 | 261 | 0 | 282 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 21 | |
| 14 | 2404-0204-1301 РСНБ РК 2015 | Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 6 | 165,00 | | 990 | 0 | 990 | 0 | 1069 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 79 | |
| 15 | 2306-1004-0105 РСНБ РК 2015 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80 | т | 0,00819 | 985308,00 | | 8070 | 0 | 8070 | 0 | 8715 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 646 | |
| | | **ОПОРА Ж/Б КОНЦЕВАЯ(АНКЕРНАЯ) С РАЗЪЕДИНИТЕЛЕМ В СОСТАВЕ КР-1 (1шт)** | | | | | | | | | |
| 16 | 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка | опора | 1 | 14068,87 | 6876,00 | 14069 | 6876 | 669 | 7913 | 23741 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 6524,18 | 3367,20 | 6524 | 3367 | | 1759 | |
| 17 | 2104-0405-0101 РСНБ РК 2015 прим | Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 | шт. | 2 | 32637,00 | | 65274 | 0 | 65274 | 0 | 70496 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 5222 | |
| 20 | ТПРАЙС лист | Траверса ТМ6 | шт | 1 | 10710,00 | | 10710 | 0 | 10710 | 0 | 11567 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 857 | |
| 21 | ТПРАЙС лист | Оголовок ОГ2 | шт | 2 | 1581,00 | | 3162 | 0 | 3162 | 0 | 3415 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 253 | |
| 22 | ТПРАЙС лист | Накладка ОГ5 | шт | 1 | 828,75 | | 829 | 0 | 829 | 0 | 895 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 66 | |
| 23 | ТПРАЙС лист | Хомут Х1 | шт | 1 | 692,14 | | 692 | 0 | 692 | 0 | 748 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 55 | |
| 24 | ТПРАЙС лист | Болт Б5 | шт | 1 | 428,04 | | 428 | 0 | 428 | 0 | 462 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 34 | |
| 25 | ТПРАЙС лист | Кронштейн У1 | шт | 1 | 3570,00 | | 3570 | 0 | 3570 | 0 | 3856 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 286 | |
| 26 | ТПРАЙС лист | Стяжка Г1 | шт | 2 | 3442,50 | | 6885 | 0 | 6885 | 0 | 7436 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 551 | |
| 27 | ТПРАЙС лист | Проводник ЗП1 | м | 2 | 610,18 | | 1220 | 0 | 1220 | 0 | 1318 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 98 | |
| 28 | 2404-0102-0224 РСНБ РК 2015 | Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93 | шт. | 1 | 1867,00 | | 1867 | 0 | 1867 | 0 | 2016 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 149 | |
| 29 | 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015 | Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 | шт. | 1 | 54,00 | | 54 | 0 | 54 | 0 | 58 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 4 | |
| 30 | ТПРАЙС лист"ЭлектроПромСнаб KZ" | Скоба СШ-2 | шт | 1 | 261,38 | | 261 | 0 | 261 | 0 | 282 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 21 | |
| 31 | 2404-0204-1202 РСНБ РК 2015 | Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 2 | 513,00 | | 1026 | 0 | 1026 | 0 | 1108 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 82 | |
| 32 | 2404-0204-1301 РСНБ РК 2015 | Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 3 | 165,00 | | 495 | 0 | 495 | 0 | 535 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 40 | |
| | | ПОДВЕСКА НАТЯЖНАЯ ИЗОЛИРУЮЩАЯ-6ШТ | | | | | | | | | |
| 34 | 2404-0201-0203 РСНБ РК 2015 | Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 6 | 1153,00 | | 6918 | 0 | 6918 | 0 | 7471 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 553 | |
| 35 | 2404-0203-0201 РСНБ РК 2015 | Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 6 | 1946,00 | | 11676 | 0 | 11676 | 0 | 12610 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 934 | |
| 36 | 2404-0201-0761 РСНБ РК 2015 | Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 6 | 697,00 | | 4182 | 0 | 4182 | 0 | 4517 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 335 | |
| | | ДОПОЛНЕНИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ | | | | | | | | | |
| 37 | ТПРАЙС лист | Кронштейн РА1 | шт | 1 | 5937,86 | | 5938 | 0 | 5938 | 0 | 6413 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 475 | |
| 38 | ТПРАЙС лист | Кронштейн РА2 | шт | 1 | 1502,68 | | 1503 | 0 | 1503 | 0 | 1623 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 120 | |
| 39 | ТПРАЙС лист | Вал привода РА3 | шт | 2 | 6815,79 | | 13632 | 0 | 13632 | 0 | 14722 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 1091 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | ТПРАЙС лист | Кронштейн РА4 | шт | 1 | 774,11 | | 774 | 0 | 774 | 0 | 836 |
| | | СП - 8% | | | | | 0 | 0 | | 62 | |
| 41 | ТПРАЙС лист | Кронштейн РА5 | шт | 1 | 737,68 | | 738 | 0 | 738 | 0 | 797 |
| | | СП - 8% | | | | | 0 | 0 | | 59 | |
| 42 | ТПРАЙС лист | Хомут Х7 | шт | 3 | 528,21 | | 1585 | 0 | 1585 | 0 | 1711 |
| | | СП - 8% | | | | | 0 | 0 | | 127 | |
| 43 | ТПРАЙС лист | Хомут Х8 | шт | 1 | 564,64 | | 565 | 0 | 565 | 0 | 610 |
| | | СП - 8% | | | | | 0 | 0 | | 45 | |
| 44 | ТПРАЙС лист | Проводник ЗП1 | м | 4,5 | 610,18 | | 2746 | 0 | 2746 | 0 | 2965 |
| | | СП - 8% | | | | | 0 | 0 | | 220 | |
| 45 | 2404-0102-0224 РСНБ РК 2015 | Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93 | шт. | 4 | 1867,00 | | 7468 | 0 | 7468 | 0 | 8065 |
| | | СП - 8% | | | | | 0 | 0 | | 597 | |
| 46 | 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015 | Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 | шт. | 4 | 54,00 | | 216 | 0 | 216 | 0 | 233 |
| | | СП - 8% | | | | | 0 | 0 | | 17 | |
| 47 | ТПРАЙС лист"ЭлектроПромСнаб KZ" | Скоба СШ-2 | шт | 1 | 261,38 | | 261 | 0 | 261 | 0 | 282 |
| | | СП - 8% | | | | | 0 | 0 | | 21 | |
| 48 | 2404-0204-1301 РСНБ РК 2015 | Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 3 | 165,00 | | 495 | 0 | 495 | 0 | 535 |
| | | СП - 8% | | | | | 0 | 0 | | 40 | |
| 49 | ТПРАЙС лист | Привод ПРНЗ-10У1 | шт | 1 | 6921,43 | | 6921 | 0 | 6921 | 0 | 7475 |
| | | СП - 8% | | | | | 0 | 0 | | 554 | |
| 50 | 2306-1004-0105 РСНБ РК 2015 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80 | т | 0,00117 | 985308,00 | | 1153 | 0 | 1153 | 0 | 1245 |
| | | СП - 8% | | | | | 0 | 0 | | 92 | |
| 51 | 2404-0206-0701 РСНБ РК 2015 | Зажимы аппаратные прессуемые А2А-10Г-1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 6 | 813,00 | | 4878 | 0 | 4878 | 0 | 5268 |
| | | СП - 8% | | | | | 0 | 0 | | 390 | |
| | | | | Заземлители | | | | | | | |
| 52 | 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования | шт. | 6 | 3020,42 | 172,86 | 18123 | 1037 | 11987 | 3855 | 23736 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 849,80 | 42,63 | 5099 | 256 | | 1758 | |
| 53 | 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования | м | 35 | 445,63 | 18,45 | 15597 | 646 | 8153 | 5002 | 22247 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 194,24 | 4,26 | 6798 | 149 | | 1648 | |
| 54 | 1133-0209-0101 РСНБ РК 2015 | Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления | м шин заземления | 15 | 235,58 | 47,65 | 3534 | 715 | 38 | 2375 | 6382 |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | 185,40 | 12,54 | 2781 | 188 | | 473 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,004 | 221225,00 | | 885 | 0 | 885 | 0 | 956 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 71 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 1237967 | 28965 | 220975 | 49573 | 1315602 |
| | | | | | | | 51249 | 11948 | 936779 | 28061 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. ЛЭП-0,4КВ** | | | | | | | | | |
| 56 | 1101-0101-0408 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработкав отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3 | м3 грунта | 8,28 | 268,36 | 263,16 | 2222 | 2179 | 0 | 254 | 2674 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 5,20 | 37,42 | 43 | 310 | | 198 | |
| 57 | 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 6,48 | 17,79 | 17,79 | 115 | 115 | 0 | 32 | 159 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 6,81 | 0 | 44 | | 12 | |
| 58 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 2,16 | 814,54 | | 1759 | 0 | 0 | 1267 | 3268 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 814,54 | | 1759 | 0 | | 242 | |
| 59 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 6,48 | 151,99 | 72,61 | 985 | 471 | 0 | 524 | 1630 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 79,38 | 32,92 | 514 | 213 | | 121 | |
| 60 | 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (РАЗРАВНИВАНИЕ) | м3 грунта | 0,36 | 31,88 | 31,88 | 11 | 11 | 0 | 3 | 16 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 12,20 | 0 | 4 | | 1 | |
| 61 | 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3 | Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее | км кабеля | 0,006 | 26975,92 | 18615,82 | 162 | 112 | 0 | 54 | 233 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 8360,10 | 4109,69 | 50 | 25 | | 17 | |
| 62 | ТПРАЙС лист | Сигнальная лента ЛСЭ-250 | м | 6 | 54,64 | | 328 | 0 | 328 | 0 | 354 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 26 | |
| 63 | 1308-0206-1701 РСНБ РК 2015 | Труба стальная диаметром до 25 мм.Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами | м | 4 | 427,50 | 55,03 | 1710 | 220 | 227 | 950 | 2873 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 315,64 | 14,31 | 1263 | 57 | | 213 | |
| 64 | 2301-0201-0111 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 4 | 297,00 | | 1188 | 0 | 1188 | 0 | 1283 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 95 | |
| 65 | 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 4 | 317,77 | 147,15 | 1271 | 589 | 181 | 486 | 1898 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 125,40 | 43,35 | 502 | 173 | | 141 | |
| 66 | 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | м кабеля | 6 | 338,82 | 155,44 | 2033 | 933 | 273 | 793 | 3052 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 137,94 | 45,65 | 828 | 274 | | 226 | |
| 67 | 2306-0137-0803<br>РСНБ РК 2015 | Кабели силовые АВБбШв 5х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 | км | 0,01 | 649782,00 | | 6498 | 0 | 6498 | 0 | 7018 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 520 | |
| 68 | 1308-0103-1607<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Установка (шкаф) комплектная конденсаторная, масса до 100 кг. Монтаж на установленных конструкциях | шкаф | 1 | 3996,35 | 1488,35 | 3996 | 1488 | 0 | 2178 | 6669 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2508,00 | 517,65 | 2508 | 518 | | 494 | |
| 69 | Прайс лист | Конденсаторная установка УКРМ,380В,10кВАр | шт | 1 | 166694,47 | | 166694 | 0 | | 0 | 166694 |
| | | | | | | | 0 | 0 | 166694 | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 188973 | 6118 | 8695 | 6541 | 197820 |
| | | | | | | | 7467 | 1619 | 166694 | 2306 | |
| | | Локальная смета 4-1-15.Электроснабжение скважины Р44/12 | | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 1. ЛЭП-10КВ | | | | | | | | | |
| 1 | 1133-0208-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы | подстанция | 1 | 10820,70 | 6416,70 | 10821 | 6417 | 1131 | 5139 | 17236 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 3273,00 | 3150,42 | 3273 | 3150 | | 1277 | |
| 2 | 1133-0208-0202<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы | подстанция | 1 | 34933,58 | 8832,14 | 34934 | 8832 | 10638 | 14806 | 53718 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 15463,80 | 3043,11 | 15464 | 3043 | | 3979 | |
| 3 | 5108-0102-0502<br>РСНБ РК 2015 | Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, модели КТП 40/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 40 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальный ток 36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный | шт. | 1 | 421200,00 | | 421200 | 0 | | 0 | 421200 |
| | | | | | | | 0 | 0 | 421200 | | |
| 4 | 5108-0101-0102<br>РСНБ РК 2015 | Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-40/6(10)/0,4, номинальная мощность 40 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 | шт. | 1 | 436139,00 | | 436139 | 0 | | 0 | 436139 |
| | | | | | | | 0 | 0 | 436139 | | |
| 5 | 1133-0208-0103<br>РСНБ РК 2015 | Разъединители. Установка с помощью механизмов | комплект | 1 | 13976,66 | 4017,28 | 13977 | 4017 | 113 | 9162 | 24990 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 9846,34 | 1606,65 | 9846 | 1607 | | 1851 | |
| 6 | 5108-0301-1103<br>РСНБ РК 2015 | Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) | шт. | 1 | 79440,00 | | 79440 | 0 | | 0 | 79440 |
| | | | | | | | 0 | 0 | 79440 | | |
| | | УСТРОЙСТВО ОТВЕТВЛЕНИЯ КОНЦЕВОЕ УОК(1шт) | | | | | | | | | |
| 7 | 1133-0206-0101<br>РСНБ РК 2015 | Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1 | ответвление | 1 | 1887,96 | 424,92 | 1888 | 425 | 0 | 1321 | 3466 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 1463,04 | 188,10 | 1463 | 188 | | 257 | |
| 8 | ТПРАЙС лист | Траверса ТМ2 | шт | 1 | 4653,75 | | 4654 | 0 | 4654 | 0 | 5026 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 372 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ТПРАЙС лист | Хомут Х1 | шт | 1 | 692,14 | | 692 | 0 | 692 | 0 | 748 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 55 | |
| 10 | ТПРАЙС лист | Проводник ЗП1 | м | 1,2 | 610,18 | | 732 | 0 | 732 | 0 | 791 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 59 | |
| 11 | 2404-0102-0224 РСНБ РК 2015 | Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93 | шт. | 2 | 1867,00 | | 3734 | 0 | 3734 | 0 | 4033 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 299 | |
| 12 | 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015 | Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 | шт. | 2 | 54,00 | | 108 | 0 | 108 | 0 | 117 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 9 | |
| 13 | ТПРАЙС лист"ЭлектроПромСнаб KZ" | Скоба СШ-2 | шт | 1 | 261,38 | | 261 | 0 | 261 | 0 | 282 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 21 | |
| 14 | 2404-0204-1301 РСНБ РК 2015 | Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 6 | 165,00 | | 990 | 0 | 990 | 0 | 1069 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 79 | |
| 15 | 2306-1004-0105 РСНБ РК 2015 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80 | т | 0,00468 | 985308,00 | | 4611 | 0 | 4611 | 0 | 4980 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 369 | |
| | | ОПОРА Ж/Б КОНЦЕВАЯ(АНКЕРНАЯ) С РАЗЪЕДИНИТЕЛЕМ В СОСТАВЕ КР-1 (1шт) | | | | | | | | | |
| 16 | 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка | опора | 1 | 14068,87 | 6876,00 | 14069 | 6876 | 669 | 7913 | 23741 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 6524,18 | 3367,20 | 6524 | 3367 | | 1759 | |
| 17 | 2104-0405-0101 РСНБ РК 2015 прим | Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 | шт. | 2 | 32637,00 | | 65274 | 0 | 65274 | 0 | 70496 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 5222 | |
| 20 | ТПРАЙС лист | Траверса ТМ6 | шт | 1 | 10710,00 | | 10710 | 0 | 10710 | 0 | 11567 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 857 | |
| 21 | ТПРАЙС лист | Оголовок ОГ2 | шт | 2 | 1581,00 | | 3162 | 0 | 3162 | 0 | 3415 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 253 | |
| 22 | ТПРАЙС лист | Накладка ОГ5 | шт | 1 | 828,75 | | 829 | 0 | 829 | 0 | 895 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 66 | |
| 23 | ТПРАЙС лист | Хомут Х1 | шт | 1 | 692,14 | | 692 | 0 | 692 | 0 | 748 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 55 | |
| 24 | ТПРАЙС лист | Болт Б5 | шт | 1 | 428,04 | | 428 | 0 | 428 | 0 | 462 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 34 | |
| 25 | ТПРАЙС лист | Кронштейн У1 | шт | 1 | 3570,00 | | 3570 | 0 | 3570 | 0 | 3856 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 286 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | ТПРАЙС лист | Стяжка Г1 | шт | 2 | 3442,50 | | 6885 | 0 | 6885 | 0 | 7436 |
| | | СП - 8% | | | | | 0 | 0 | | 551 | |
| 27 | ТПРАЙС лист | Проводник ЗП1 | м | 2 | 610,18 | | 1220 | 0 | 1220 | 0 | 1318 |
| | | СП - 8% | | | | | 0 | 0 | | 98 | |
| 28 | 2404-0102-0224 РСНБ РК 2015 | Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93 | шт. | 1 | 1867,00 | | 1867 | 0 | 1867 | 0 | 2016 |
| | | СП - 8% | | | | | 0 | 0 | | 149 | |
| 29 | 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015 | Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 | шт. | 1 | 54,00 | | 54 | 0 | 54 | 0 | 58 |
| | | СП - 8% | | | | | 0 | 0 | | 4 | |
| 30 | ТПРАЙС лист"ЭлектроПромСнаб KZ" | Скоба СШ-2 | шт | 1 | 261,38 | | 261 | 0 | 261 | 0 | 282 |
| | | СП - 8% | | | | | 0 | 0 | | 21 | |
| 31 | 2404-0204-1202 РСНБ РК 2015 | Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 2 | 513,00 | | 1026 | 0 | 1026 | 0 | 1108 |
| | | СП - 8% | | | | | 0 | 0 | | 82 | |
| 32 | 2404-0204-1301 РСНБ РК 2015 | Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 3 | 165,00 | | 495 | 0 | 495 | 0 | 535 |
| | | СП - 8% | | | | | 0 | 0 | | 40 | |
| | | ПОДВЕСКА НАТЯЖНАЯ ИЗОЛИРУЮЩАЯ-6ШТ | | | | | | | | | |
| 34 | 2404-0201-0203 РСНБ РК 2015 | Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 6 | 1153,00 | | 6918 | 0 | 6918 | 0 | 7471 |
| | | СП - 8% | | | | | 0 | 0 | | 553 | |
| 35 | 2404-0203-0201 РСНБ РК 2015 | Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 6 | 1946,00 | | 11676 | 0 | 11676 | 0 | 12610 |
| | | СП - 8% | | | | | 0 | 0 | | 934 | |
| 36 | 2404-0201-0761 РСНБ РК 2015 | Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 6 | 697,00 | | 4182 | 0 | 4182 | 0 | 4517 |
| | | СП - 8% | | | | | 0 | 0 | | 335 | |
| | | ДОПОЛНЕНИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ | | | | | | | | | |
| 37 | ТПРАЙС лист | Кронштейн РА1 | шт | 1 | 5937,86 | | 5938 | 0 | 5938 | 0 | 6413 |
| | | СП - 8% | | | | | 0 | 0 | | 475 | |
| 38 | ТПРАЙС лист | Кронштейн РА2 | шт | 1 | 1502,68 | | 1503 | 0 | 1503 | 0 | 1623 |
| | | СП - 8% | | | | | 0 | 0 | | 120 | |
| 39 | ТПРАЙС лист | Вал привода РА3 | шт | 2 | 6815,79 | | 13632 | 0 | 13632 | 0 | 14722 |
| | | СП - 8% | | | | | 0 | 0 | | 1091 | |
| 40 | ТПРАЙС лист | Кронштейн РА4 | шт | 1 | 774,11 | | 774 | 0 | 774 | 0 | 836 |
| | | СП - 8% | | | | | 0 | 0 | | 62 | |
| 41 | ТПРАЙС лист | Кронштейн РА5 | шт | 1 | 737,68 | | 738 | 0 | 738 | 0 | 797 |
| | | СП - 8% | | | | | 0 | 0 | | 59 | |
| 42 | ТПРАЙС лист | Хомут Х7 | шт | 3 | 528,21 | | 1585 | 0 | 1585 | 0 | 1711 |
| | | СП - 8% | | | | | 0 | 0 | | 127 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | ТПРАЙС лист | Хомут Х8 | шт | 1 | 564,64 | | 565 | 0 | 565 | 0 | 610 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 45 | |
| 44 | ТПРАЙС лист | Проводник ЗП1 | м | 4,5 | 610,18 | | 2746 | 0 | 2746 | 0 | 2965 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 220 | |
| 45 | 2404-0102-0224 РСНБ РК 2015 | Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93 | шт. | 4 | 1867,00 | | 7468 | 0 | 7468 | 0 | 8065 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 597 | |
| 46 | 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015 | Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 | шт. | 4 | 54,00 | | 216 | 0 | 216 | 0 | 233 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 17 | |
| 47 | ТПРАЙС лист"ЭлектроПромСнаб KZ" | Скоба СШ-2 | шт | 1 | 261,38 | | 261 | 0 | 261 | 0 | 282 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 21 | |
| 48 | 2404-0204-1301 РСНБ РК 2015 | Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 3 | 165,00 | | 495 | 0 | 495 | 0 | 535 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 40 | |
| 49 | ТПРАЙС лист | Привод ПРНЗ-10У1 | шт | 1 | 6921,43 | | 6921 | 0 | 6921 | 0 | 7475 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 554 | |
| 50 | 2306-1004-0105 РСНБ РК 2015 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80 | т | 0,00117 | 985308,00 | | 1153 | 0 | 1153 | 0 | 1245 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 92 | |
| 51 | 2404-0206-0701 РСНБ РК 2015 | Зажимы аппаратные прессуемые А2А-10Г-1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 6 | 813,00 | | 4878 | 0 | 4878 | 0 | 5268 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 390 | |
| | | Заземлители | | | | | | | | | |
| 52 | 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования | шт. | 6 | 3020,42 | 172,86 | 18123 | 1037 | 11987 | 3855 | 23736 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 849,80 | 42,63 | 5099 | 256 | | 1758 | |
| 53 | 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования | м | 35 | 445,63 | 18,45 | 15597 | 646 | 8153 | 5002 | 22247 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 194,24 | 4,26 | 6798 | 149 | | 1648 | |
| 54 | 1133-0209-0101 РСНБ РК 2015 | Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления | м шин заземления | 15 | 235,58 | 47,65 | 3534 | 715 | 38 | 2375 | 6382 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 185,40 | 12,54 | 2781 | 188 | | 473 | |
| 55 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,004 | 221225,00 | | 885 | 0 | 885 | 0 | 956 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 71 | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | Тенге | | | | 1234509 | 28965 | 217517 | 49573 | 1311867 |
| | | | | | | | 51249 | 11948 | 936779 | 27784 | |

## РАЗДЕЛ 2. ЛЭП-0,4КВ

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 1101-0101-0408<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработкав отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3 | м3 грунта | 8,28 | 268,36 | 263,16 | 2222 | 2179 | 0 | 254 | 2674 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 5,20 | 37,42 | 43 | 310 | | 198 | |
| 57 | 1101-0104-0405<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 6,48 | 17,79 | 17,79 | 115 | 115 | 0 | 32 | 159 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 6,81 | 0 | 44 | | 12 | |
| 58 | 1101-0205-0502<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 2,16 | 814,54 | | 1759 | 0 | 0 | 1267 | 3268 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 814,54 | | 1759 | 0 | | 242 | |
| 59 | 1101-0201-0501<br>РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненногогрунта | 6,48 | 151,99 | 72,61 | 985 | 471 | 0 | 524 | 1630 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 79,38 | 32,92 | 514 | 213 | | 121 | |
| 60 | 1101-0104-0106<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (РАЗРАВНИВАНИЕ) | м3 грунта | 0,36 | 31,88 | 31,88 | 11 | 11 | 0 | 3 | 16 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 12,20 | 0 | 4 | | 1 | |
| 61 | 1310-0904-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3 | Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее | км кабеля | 0,006 | 26975,92 | 18615,82 | 162 | 112 | 0 | 54 | 233 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 8360,10 | 4109,69 | 50 | 25 | | 17 | |
| 62 | ТПРАЙС лист | Сигнальная лента ЛСЭ-250 | м | 6 | 54,64 | | 328 | 0 | 328 | 0 | 354 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 26 | |
| 63 | 1308-0206-1701<br>РСНБ РК 2015 | Труба стальная диаметром до 25 мм.Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами | м | 4 | 427,50 | 55,03 | 1710 | 220 | 227 | 950 | 2873 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 315,64 | 14,31 | 1263 | 57 | | 213 | |
| 64 | 2301-0201-0111<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 4 | 297,00 | | 1188 | 0 | 1188 | 0 | 1283 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 95 | |
| 65 | 1308-0201-0901<br>РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 4 | 317,77 | 147,15 | 1271 | 589 | 181 | 486 | 1898 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 125,40 | 43,35 | 502 | 173 | | 141 | |
| 66 | 1308-0201-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | м кабеля | 6 | 338,82 | 155,44 | 2033 | 933 | 273 | 793 | 3052 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 137,94 | 45,65 | 828 | 274 | | 226 | |
| 67 | 2306-0137-0803<br>РСНБ РК 2015 | Кабели силовые АВБбШв 5х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 | км | 0,01 | 649782,00 | | 6498 | 0 | 6498 | 0 | 7018 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 520 | |
| 68 | 1308-0103-1607<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Установка (шкаф) комплектная конденсаторная, масса до 100 кг. Монтаж на установленных конструкциях | шкаф | 1 | 3996,35 | 1488,35 | 3996 | 1488 | 0 | 2178 | 6669 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2508,00 | 517,65 | 2508 | 518 | | 494 | |
| 69 | Прайс лист | Конденсаторная установка УКРМ,380В,10кВАр | шт | 1 | 166694,47 | | 166694 | 0 | | 0 | 166694 |
| | | | | | | | 0 | 0 | 166694 | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 188973 | 6118 | 8695 | 6541 | 197820 |
| | | | | | | | 7467 | 1619 | 166694 | 2306 | |
| | | **Локальная смета 4-1-17.Электроснабжение скважины Л4** | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1. ЛЭП-10КВ** | | | | | | | | | |
| 1 | 1133-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы | подстанция | 1 | 10820,70 | 6416,70 | 10821 | 6417 | 1131 | 5139 | 17236 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 3273,00 | 3150,42 | 3273 | 3150 | | 1277 | |
| 2 | 1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы | подстанция | 1 | 34933,58 | 8832,14 | 34934 | 8832 | 10638 | 14806 | 53718 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 15463,80 | 3043,11 | 15464 | 3043 | | 3979 | |
| 3 | 5108-0102-0502 РСНБ РК 2015 | Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, модели КТП 40/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 40 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальный ток 36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный | шт. | 1 | 421200,00 | | 421200 | 0 | | 0 | 421200 |
| | | | | | | | 0 | 0 | 421200 | | |
| 4 | 5108-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-40/6(10)/0,4, номинальная мощность 40 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 | шт. | 1 | 436139,00 | | 436139 | 0 | | 0 | 436139 |
| | | | | | | | 0 | 0 | 436139 | | |
| 5 | 1133-0208-0103 РСНБ РК 2015 | Разъединители. Установка с помощью механизмов | комплект | 1 | 13976,66 | 4017,28 | 13977 | 4017 | 113 | 9162 | 24990 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 9846,34 | 1606,65 | 9846 | 1607 | | 1851 | |
| 6 | 5108-0301-1103 РСНБ РК 2015 | Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) | шт. | 1 | 79440,00 | | 79440 | 0 | | 0 | 79440 |
| | | | | | | | 0 | 0 | 79440 | | |
| | | УСТРОЙСТВО ОТВЕТВЛЕНИЯ КОНЦЕВОЕ УОК(1шт) | | | | | | | | | |
| 7 | 1133-0206-0101 РСНБ РК 2015 | Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1 | ответвление | 1 | 1887,96 | 424,92 | 1888 | 425 | 0 | 1321 | 3466 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 1463,04 | 188,10 | 1463 | 188 | | 257 | |
| 8 | ТПРАЙС лист | Траверса ТМ2 | шт | 1 | 4653,75 | | 4654 | 0 | 4654 | 0 | 5026 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 372 | |
| 9 | ТПРАЙС лист | Хомут Х1 | шт | 1 | 692,14 | | 692 | 0 | 692 | 0 | 748 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 55 | |
| 10 | ТПРАЙС лист | Проводник ЗП1 | м | 1,2 | 610,18 | | 732 | 0 | 732 | 0 | 791 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 59 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 2404-0102-0224 РСНБ РК 2015 | Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93 | шт. | 2 | 1867,00 | | 3734 | 0 | 3734 | 0 | 4033 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 299 | |
| 12 | 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015 | Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 | шт. | 2 | 54,00 | | 108 | 0 | 108 | 0 | 117 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 9 | |
| 13 | ТПРАЙС лист"ЭлектроПромСнаб KZ" | Скоба СШ-2 | шт | 1 | 261,38 | | 261 | 0 | 261 | 0 | 282 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 21 | |
| 14 | 2404-0204-1301 РСНБ РК 2015 | Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 6 | 165,00 | | 990 | 0 | 990 | 0 | 1069 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 79 | |
| 15 | 2306-1004-0105 РСНБ РК 2015 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80 | т | 0,01755 | 985308,00 | | 17292 | 0 | 17292 | 0 | 18676 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 1383 | |
| | | ОПОРА Ж/Б КОНЦЕВАЯ(АНКЕРНАЯ) С РАЗЪЕДИНИТЕЛЕМ В СОСТАВЕ КР-1 (2шт) | | | | | | | | | |
| 16 | 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка | опора | 2 | 14068,87 | 6876,00 | 28138 | 13752 | 1337 | 15826 | 47481 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 6524,18 | 3367,20 | 13048 | 6734 | | 3517 | |
| 17 | 2104-0405-0101 РСНБ РК 2015 прим | Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 | шт. | 4 | 32637,00 | | 130548 | 0 | 130548 | 0 | 140992 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 10444 | |
| 20 | ТПРАЙС лист | Траверса ТМ6 | шт | 2 | 10710,00 | | 21420 | 0 | 21420 | 0 | 23134 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 1714 | |
| 21 | ТПРАЙС лист | Оголовок ОГ2 | шт | 4 | 1581,00 | | 6324 | 0 | 6324 | 0 | 6830 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 506 | |
| 22 | ТПРАЙС лист | Накладка ОГ5 | шт | 2 | 828,75 | | 1658 | 0 | 1658 | 0 | 1790 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 133 | |
| 23 | ТПРАЙС лист | Хомут Х1 | шт | 2 | 692,14 | | 1384 | 0 | 1384 | 0 | 1495 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 111 | |
| 24 | ТПРАЙС лист | Болт Б5 | шт | 2 | 428,04 | | 856 | 0 | 856 | 0 | 925 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 68 | |
| 25 | ТПРАЙС лист | Кронштейн У1 | шт | 2 | 3570,00 | | 7140 | 0 | 7140 | 0 | 7711 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 571 | |
| 26 | ТПРАЙС лист | Стяжка Г1 | шт | 4 | 3442,50 | | 13770 | 0 | 13770 | 0 | 14872 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 1102 | |
| 27 | ТПРАЙС лист | Проводник ЗП1 | м | 4 | 610,18 | | 2441 | 0 | 2441 | 0 | 2636 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 195 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 2404-0102-0224 РСНБ РК 2015 | Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93 | шт. | 2 | 1867,00 | | 3734 | 0 | 3734 | 0 | 4033 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 299 | |
| 29 | 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015 | Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 | шт. | 2 | 54,00 | | 108 | 0 | 108 | 0 | 117 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 9 | |
| 30 | ТПРАЙС лист"ЭлектроПромСнаб KZ" | Скоба СШ-2 | шт | 2 | 261,38 | | 523 | 0 | 523 | 0 | 565 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 42 | |
| 31 | 2404-0204-1202 РСНБ РК 2015 | Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 4 | 513,00 | | 2052 | 0 | 2052 | 0 | 2216 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 164 | |
| 32 | 2404-0204-1301 РСНБ РК 2015 | Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 6 | 165,00 | | 990 | 0 | 990 | 0 | 1069 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 79 | |
| | | ПОДВЕСКА НАТЯЖНАЯ ИЗОЛИРУЮЩАЯ-6ШТ | | | | | | | | | |
| 34 | 2404-0201-0203 РСНБ РК 2015 | Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 6 | 1153,00 | | 6918 | 0 | 6918 | 0 | 7471 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 553 | |
| 35 | 2404-0203-0201 РСНБ РК 2015 | Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 6 | 1946,00 | | 11676 | 0 | 11676 | 0 | 12610 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 934 | |
| 36 | 2404-0201-0761 РСНБ РК 2015 | Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 6 | 697,00 | | 4182 | 0 | 4182 | 0 | 4517 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 335 | |
| | | ДОПОЛНЕНИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ | | | | | | | | | |
| 37 | ТПРАЙС лист | Кронштейн РА1 | шт | 1 | 5937,86 | | 5938 | 0 | 5938 | 0 | 6413 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 475 | |
| 38 | ТПРАЙС лист | Кронштейн РА2 | шт | 1 | 1502,68 | | 1503 | 0 | 1503 | 0 | 1623 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 120 | |
| 39 | ТПРАЙС лист | Вал привода РА3 | шт | 2 | 6815,79 | | 13632 | 0 | 13632 | 0 | 14722 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 1091 | |
| 40 | ТПРАЙС лист | Кронштейн РА4 | шт | 1 | 774,11 | | 774 | 0 | 774 | 0 | 836 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 62 | |
| 41 | ТПРАЙС лист | Кронштейн РА5 | шт | 1 | 737,68 | | 738 | 0 | 738 | 0 | 797 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 59 | |
| 42 | ТПРАЙС лист | Хомут Х7 | шт | 3 | 528,21 | | 1585 | 0 | 1585 | 0 | 1711 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 127 | |
| 43 | ТПРАЙС лист | Хомут Х8 | шт | 1 | 564,64 | | 565 | 0 | 565 | 0 | 610 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 45 | |
| 44 | ТПРАЙС лист | Проводник ЗП1 | м | 4,5 | 610,18 | | 2746 | 0 | 2746 | 0 | 2965 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 220 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 2404-0102-0224 РСНБ РК 2015 | Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93 | шт. | 4 | 1867,00 | | 7468 | 0 | 7468 | 0 | 8065 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 597 | |
| 46 | 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015 | Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 | шт. | 4 | 54,00 | | 216 | 0 | 216 | 0 | 233 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 17 | |
| 47 | ТПРАЙС лист"ЭлектроПромСнаб KZ" | Скоба СШ-2 | шт | 1 | 261,38 | | 261 | 0 | 261 | 0 | 282 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 21 | |
| 48 | 2404-0204-1301 РСНБ РК 2015 | Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 3 | 165,00 | | 495 | 0 | 495 | 0 | 535 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 40 | |
| 49 | ТПРАЙС лист | Привод ПРНЗ-10У1 | шт | 1 | 6921,43 | | 6921 | 0 | 6921 | 0 | 7475 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 554 | |
| 50 | 2306-1004-0105 РСНБ РК 2015 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80 | т | 0,00117 | 985308,00 | | 1153 | 0 | 1153 | 0 | 1245 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 92 | |
| 51 | 2404-0206-0701 РСНБ РК 2015 | Зажимы аппаратные прессуемые А2А-10Г-1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 6 | 813,00 | | 4878 | 0 | 4878 | 0 | 5268 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 390 | |
| | | | | Заземлители | | | | | | | |
| 52 | 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования | шт. | 6 | 3020,42 | 172,86 | 18123 | 1037 | 11987 | 3855 | 23736 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 849,80 | 42,63 | 5099 | 256 | | 1758 | |
| 53 | 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования | м | 35 | 445,63 | 18,45 | 15597 | 646 | 8153 | 5002 | 22247 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 194,24 | 4,26 | 6798 | 149 | | 1648 | |
| 54 | 1133-0209-0101 РСНБ РК 2015 | Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления | м шин заземления | 30 | 235,58 | 47,65 | 7067 | 1430 | 76 | 4751 | 12763 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 185,40 | 12,54 | 5562 | 376 | | 945 | |
| 55 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,007 | 221225,00 | | 1549 | 0 | 1549 | 0 | 1672 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 124 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 1361930 | 36555 | 328042 | 59862 | 1460593 |
| | | | | | | | 60554 | 15504 | 936779 | 38801 | |
| | | | | РАЗДЕЛ 2. ЛЭП-0,4КВ | | | | | | | |
| 56 | 1101-0101-0408 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработкав отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3 | м3 грунта | 8,28 | 268,36 | 263,16 | 2222 | 2179 | 0 | 254 | 2674 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 5,20 | 37,42 | 43 | 310 | | 198 | |
| 57 | 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 6,48 | 17,79 | 17,79 | 115 | 115 | 0 | 32 | 159 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 6,81 | 0 | 44 | | 12 | | |
| 58 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 2,16 | 814,54 | | 1759 | 0 | 0 | 1267 | 3268 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 814,54 | | 1759 | 0 | | 242 | |
| 59 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 6,48 | 151,99 | 72,61 | 985 | 471 | 0 | 524 | 1630 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 79,38 | 32,92 | 514 | 213 | | 121 | |
| 60 | 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (РАЗРАВНИВАНИЕ) | м3 грунта | 0,36 | 31,88 | 31,88 | 11 | 11 | 0 | 3 | 16 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 12,20 | 0 | 4 | | 1 | |
| 61 | 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3 | Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее | км кабеля | 0,006 | 26975,92 | 18615,82 | 162 | 112 | 0 | 54 | 233 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 8360,10 | 4109,69 | 50 | 25 | | 17 | |
| 62 | ТПРАЙС лист | Сигнальная лента ЛСЭ-250 | м | 6 | 54,64 | | 328 | 0 | 328 | 0 | 354 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 26 | |
| 63 | 1308-0206-1701 РСНБ РК 2015 | Труба стальная диаметром до 25 мм.Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами | м | 4 | 427,50 | 55,03 | 1710 | 220 | 227 | 950 | 2873 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 315,64 | 14,31 | 1263 | 57 | | 213 | |
| 64 | 2301-0201-0111 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 4 | 297,00 | | 1188 | 0 | 1188 | 0 | 1283 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 95 | |
| 65 | 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 4 | 317,77 | 147,15 | 1271 | 589 | 181 | 486 | 1898 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 125,40 | 43,35 | 502 | 173 | | 141 | |
| 66 | 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | м кабеля | 6 | 338,82 | 155,44 | 2033 | 933 | 273 | 793 | 3052 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 137,94 | 45,65 | 828 | 274 | | 226 | |
| 67 | 2306-0137-0803 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые АВБбШв 5х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 | км | 0,01 | 649782,00 | | 6498 | 0 | 6498 | 0 | 7018 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 520 | |
| 68 | 1308-0103-1607 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Установка (шкаф) комплектная конденсаторная, масса до 100 кг. Монтаж на установленных конструкциях | шкаф | 1 | 3996,35 | 1488,35 | 3996 | 1488 | 0 | 2178 | 6669 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2508,00 | 517,65 | 2508 | 518 | | 494 | |
| 69 | Прайс лист | Конденсаторная установка УКРМ,380В,10кВАр | шт | 1 | 166694,47 | | 166694 | 0 | | 0 | 166694 |
| | | | | | | | 0 | 0 | 166694 | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | | Тенге | | | | 188973 | 6118 | 8695 | 6541 | 197820 |
| | | | | | | | 7467 | 1619 | 166694 | 2306 | |
| ВСЕГО | | | Тенге | | | | | | | 133620121 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | в том числе | Стоимость оборудования | Тенге | | | | | | | | | 44677208 | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | | | | | | 17412772 | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | | | | | | 6588364 | |
| Временные здания и сооружения 3,44% | | | | | | | | | | | | 3059636 | |
| Итого | | | | | | | | | | | | 92002549 | |
| Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,61% | | | | | | | | | | | | 1481241 | |
| Итого | | | | | | | | | | | | 93483790 | |
| Непредвиденные работы и затраты 2% | | | | | | | | | | | | 1869676 | |
| Итого в текущих ценах за 2 квартал 2018 года | | | | | | | | | | | | 140030674 | |
| Итого в текущих ценах 2019 года 30% К=1 | | | | | | | | | | | | 42009202 | |
| Итого в текущих ценах 2020 года 70% К=1,049901 | | | | | | | | | | | | 102912841 | |
| Итого | | | | | | | | | | | | 144922043,52 | |
| Итого с понижающим К=0,990099 | | | | | | | | | | | | 143487170,36 | |
| Налог на добавленную стоимость 12% | | | | | | | | | | | | 17218460,44 | |
| Всего к оплате | | | | | | | | | | | | 160705630,80 | |

**Технадзор:**
Инженер - эксперт ТОО "Шаңырақ ордасы"

Е.Джуматаев

Е.А.Жанбирбаев

**Подрядчик:**
Директор ТОО "Гидро құрылыс"

Е. Байзаков