Форма КС №3

АНЫҚТАМА №3
атқарылған жұмыстардың құны бойынша
13.07.2020 жылғы

Тапсырыс беруші: "Түркістан облысы ауыл шаруашылығы басқармасы" ММ
Мердігер: "Гидро құрылыс" ЖШС
Инженер: ТОО "Шаңырақ ордасы"
Келісім-шарт: . №186 21.12.2019 ж.,шартқа қосымша 186/1 07.02.2020 ж., 186/2 22.04.2020 ж.
Нысан атауы: Түркістан облысы Кентау қаласы Шорнак ауылдық округінің 34 бірлік көлеміндегі тік дренаж ұңғымасын қалпына келтіру

Атауы	Келісім-шарт құны	Атқарылған жұмыстардың құны, теңге						Келісім-шарт бойынша қалған қаржы
		жөндеу жұмыстары басынан		жыл басынан		ағымдағы ай		
		ҚҚС-сыз	ҚҚС-мен	ҚҚС-сыз	ҚҚС-мен	ҚҚС-сыз	ҚҚС-мен	
Түркістан облысы Кентау қаласы Шорнак ауылдық округінің 34 бірлік көлеміндегі тік дренаж ұңғымасын қалпына келтіру	**716 582 926,26**	267 706 439,94	299 831 212,73	217 504 026,78	243 604 509,99	74 016 856,42	82 898 879,19	**416 751 713,53**
Барлығы	**716 582 926,26**	**267 706 439,94**	**299 831 212,73**	**217 504 026,78**	**243 604 509,99**	**74 016 856,42**	**82 898 879,19**	**416 751 713,53**

Тапсырыс беруші:
"Түркістан облысы ауыл шаруашылығы басқармасы" ММ-і басшысының орынбасары

Т.Оспанов

"Түркістан облысы ауыл шаруашылығы басқармасы" ММ-і су ресурстары бөлімінің басшысы

Е. Куралбеков

"Түркістан облысы ауыл шаруашылығы басқармасы" ММ-і су ресурстары бөлімінің бас маманы

К.Сәдібек

Инженер:
"Шаңырақ ордасы" ЖШС-нің директоры

А.Б.Кистауов

Мердігер:
"Гидро құрылыс" ЖШС-нің директоры

Е. Байзаков

Счет-фактура № 00000000012 от 13 июля 2020 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРО ҚҰРЫЛЫС"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 081140002918, Республика Казахстан, Туркестанская обл, Байдибекский район, с/о Боралдай, село Боралдай,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 58001, № 0015756, от 23.12.2012

ИИК поставщика: KZ098560000004422449, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Доп.соглашение 186/1 от 07.02.2020 г, № 186/2 от 23.04.2020 г..к договору №186 от 21.12.2019 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 081140002918, Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРО ҚҰРЫЛЫС",Республика Казахстан, Туркестанская обл, Байдибекский район, с/о Боралдай, село Боралдай

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 990640001221, ГУ "Управление сельского хозяйства Туркестанской обл "

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Управление сельского хозяйства Туркестанской обл "

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 990640001221,

ИИК получателя: KZ070705022553501001, в банке РГУ Департамент казначейства по Туркестанской области КК МФ РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Восстановление скважин вертикального дренажа в количестве 34 единиц, сельского округа Шорнак, г. Кентау Туркестанская область	услуга	1	74 016 856,42	74 016 856,42	12%	8 882 022,77	82 898 879,19		
Всего по счету:					**74 016 856,42**		**8 882 022,77**	**82 898 879,19**		

Руководитель: Байзаков Е. Е.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Директор

(должность)

Байзаков Е.Е.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Управление сельского хозяйства Туркестанской обл "** **990640001221**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРО ҚҰРЫЛЫС",Республика Казахстан, Туркестанская обл, Байдибекский район, с/о Боралдай, село Боралдай** **081140002918**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.соглаш-е 186/1 от 07.02.2020 г., №186/2 от 22.04.2020 г. к договору №186 от 21.12.2019 г.

Номер документа	Дата составления
00000000012	13.07.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Восстановление скважин вертикального дренажа в количестве 34 единиц, сельского округа Шорнак, г. Кентау Туркестанская область			услуга	1	82 898 879,19	82 898 879,19
				Итого	1	x	82 898 879,19

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Байзаков Е.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Форма КС -2

Заказчик: **ГУ "Управление сельского хозяйства Туркестанской области"**
Подрядчик: **ТОО "Гидро құрылыс"**
Инженер: **ТОО "Шаңырақ ордасы"**
Объект: **Восстановление скважин вертикального дренажа в количестве 34 единиц сельского округа Шорнак города Кентау Туркестанская область**
Договор: **Доп.согл. №186/1 07.02.2020 г., №186/2 от 22.04.2020 г. К договору № 186 от 21.12.2019 г.**

А К Т
приемки выполненных работ от 13.07.2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-1 .Текущий ремонт с очисткой ствола существующих скважин-2шт (Р44/3, Р41/4)										
1	1104-0101-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.41 Кзтр=1,1, Кэм=1,1 ЭСН РК8.05-01-2015 п3.12 тб.1	**Разбурка песчаной пробки долотом д=295мм с промывкой**	м бурения	90		1991,34	1379,45	179221	124151	1812	83185	283398
		НР - 85%; СП - 8%				591,76	495,62	53258	44606		20992	
10	1104-0201-0608 РСНБ РК 2015	**Постановка печати и подъем посторонних предметов**	м труб, обжатых грунтами	90		2812,16	1367,50	253094	123075		135677	419873
		НР - 85%; СП - 8%				1444,66	328,90	130019	29601		31102	
11	1104-0501-0112 РСНБ РК 2015	**Скважины глубиной до 50 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием ударно-канатного бурения с компрессором, работающим от электродвигателя**	сутки откачки	20		264138,23	182543,03	5282765	3650861	0	2619033	8533941
		НР - 85%; СП - 8%				81595,20	72465,54	1631904	1449311		632144	
12	1104-0201-0401 РСНБ РК 2015	**Трубы обсадные (надфильтровые трубы) с муфтовым соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т**	м спуска или подъема труб	51		437,91	278,56	22333	14207	836	9132	33983
		НР - 85%; СП - 8%				142,96	67,70	7291	3453		2517	
		Оборудование										
15	1311-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Преобразователь уровнемер первичный, масса до 10 кг. Установка на резервуаре, работающем при атмосферном давлении**	шт.	11		4944,35	1728,54	54388	19014	3149	29695	90810
		НР - 75%; СП - 8%				2929,50	669,90	32225	7369		6727	
17	1307-0403-0403 РСНБ РК 2015	**Монтаж насоса**	шт.	11		176882,26	84725,70	1945705	931983	79514	766355	2929024
		НР - 61%; СП - 8%				84928,00	29282,85	934208	322111		216965	
19	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	шкаф	11		25125,31	7004,00	276378	77044	20012	148405	458766

		НР - 72%; СП - 8%			16302,00	2436,00	179322	26796		33983	
21	1308-0201-2701 РСНБ РК 2015	**Муфта кабельная**	**шт.**	**11**	**8155,99**	**87,55**	**89716**	**963**	**5989**	**59831**	**161511**
		НР - 72%; СП - 8%			7524,00	30,45	82764	335		11964	
23	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж реле**	**шт.**	**11**	**657,55**		**7233**	**0**	**72**	**5371**	**13612**
		НР - 75%; СП - 8%			651,00		7161	0		1008	
25	1308-0201-1001 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе**	**м кабеля**	**70**	**1025,17**	**707,64**	**71762**	**49535**	**9938**	**20942**	**100121**
		НР - 72%; СП - 8%			175,56	239,96	12289	16797		7416	
27	3106-0102-0101 РСНБ РК 2015	**Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин Очистка фильтра(продувка)**	**маш.-ч**	**48**	**2691,00**	**2691,00**	**129168**	**129168**	**0**		**139501**
		СП - 8%				1254,00	0	60192		10333	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**8311763**	**5119999**	**121323**	**3877625**	**13164539**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					**3070441**	**1960570**	**0**	**975151**	
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**3070441**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**5119999**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1960570**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**121323**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**0**		
		- Накладные расходы	Тенге							**3877625**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**975151**	

Локальная смета 2-1-2. Оголовок скважины Тип2 2 шт (Р44/3, Р41/4)

1	1101-0101-0408 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3. Объем котлована до 300 м3 или при площади котлована до 100 м2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2**	**м3 грунта**	**7,44**	**322,03**	**315,80**	**2396**	**2350**	**0**	**274**	**2883**
		НР - 72%; СП - 8%			6,24	44,90	46	334		214	
2	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**4,48**	**36,94**	**36,94**	**165**	**165**	**0**	**35**	**217**
		НР - 72%; СП - 8%				10,93	0	49		16	
3	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**4,48**	**151,99**	**72,61**	**681**	**325**	**0**	**362**	**1127**
		НР - 72%; СП - 8%			79,38	32,92	356	147		83	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1,12**	**814,54**		**912**	**0**	**0**	**657**	**1695**
		НР - 72%; СП - 8%			814,54		912	0		126	
5	1137-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Крепление кондуктора монолитным бетоном В15**	**м3 конструкции**	**1,84**	**25226,74**	**1044,69**	**46417**	**1922**	**35522**	**8873**	**59714**
		НР - 91%; СП - 8%			4876,77	422,66	8973	778		4423	
		Опора водоподъемной трубы-оголовок									

6	1116-0401-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 400 мм. Прокладка Патрубок *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	1,04	29528,11 3593,85	433,76 109,53	30709 3738	451 114	26521	3774 2759	37242
9	1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	6	1568,40 1348,20	127,28 12,54	9410 8089	764 75	558	8083 1399	18893
10	2302-0103-0112 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 150 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	6	3608,00		21648 0	0 0	21648	0 1732	23380
11	1122-1201-0110 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 400 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	2	5158,52 4329,22	449,16 37,62	10317 8658	898 75	760	8646 1517	20480
12	2302-0103-0118 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 400 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	2	12498,00		24996 0	0 0	24996	0 2000	26996
13	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,02	985136,99 468424,60	497995,54 140727,04	19703 9368	9960 2815	374	12061 2541	34305
14	2302-0101-0249 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 168 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) *СП - 8%*	шт.	2	7770,00		15540 0	0 0	15540	0 1243	16783
16	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка Пьезометры *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	1,338	773,77 706,73	38,23 13,67	1035 946	51 18	39	945 158	2138
17	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	1,138	553,00		629 0	0 0	629	0 50	680
18	2301-0201-0127 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	0,2	705,00		141 0	0 0	141	0 11	152
19	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,05288	838411,00 228096,00	1275,00 531,99	44335 12062	67 28	32206	11002 4427	59764
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				229036	16954	158933	54713	306449
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					53149	4434	0	22700	
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				53149				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					16954			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4434			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						158933		
		- Накладные расходы	Тенге							54713	
		- Сметная прибыль	Тенге							22700	

Локальная смета 2-2. Ликвидация скважин 6 шт (Р40/1, Р41/1, Р44/12, Р45/2, Р46/1)											
1	1104-0701-0401 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 50 м на воду. Ликвидация станками роторного бурения	м	245	8028,90	4982,52	1967081	1220716	12084	877015	3071623
		НР - 85%; СП - 8%			2997,06	1214,30	734280	297503		227528	
2	2101-0102-0304 РСНБ РК 2015	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	10,38	34002,00		352941	0	352941	0	381176
		СП - 8%					0	0		28235	
3	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	5,16	29,00		150	0	150	0	162
		СП - 8%					0	0		12	
4	2113-0101-1505 РСНБ РК 2015	Портландцемент тампонажный бездобавочный сульфатостойкий ГОСТ 1581-96	т	2,870	22641,00		64970	0	64970	0	70167
		СП - 8%					0	0		5198	
5	2101-0301-0101 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	33	3840,00		126720	0	126720	0	136858
		СП - 8%					0	0		10138	
6	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	2,178	15480,69	1175,17	33717	2560	28941	2523	39139
		НР - 91%; СП - 8%			1017,53	255,31	2216	556		2899	
7	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	10,2	2526,58	1052,44	25771	10735	13672	3960	32109
		НР - 108%; СП - 8%			133,78	225,67	1365	2302		2378	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				2571349	1234011	599477	883498	3731234
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					737860	300361	0	276388	
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				737860				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1234011			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					300361			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						599477		
		- Накладные расходы	Тенге							883498	
		- Сметная прибыль	Тенге							276388	
Локальная смета 2-3-1. Скважина вертикального дренажа с перебуркой Тип1 1 шт (Р46/1)											
1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м Срезка растительного грунта	м3 грунта	32	41,53	41,53	1329	1329	0	340	1802
		НР - 72%; СП - 8%				14,74	0	472		133	
2	1101-0101-0406 РСНБ РК 2015	Устройство отстойника для промывочной жидкости с последующей засыпкой	м3 грунта	6	289,06	275,89	1734	1655	0	502	2415
		НР - 72%; СП - 8%			13,17	103,06	79	618		179	
3	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	6	29,17	29,17	175	175	0	45	237
		НР - 72%; СП - 8%				10,35	0	62		18	

4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	6	151,99 79,38	72,61 32,92	912 476	436 198	0	485 112	1509
5	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Проходка шурфа вручную 2х2 глубиной 2м для установки кондуктора *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	8	1560,02 1560,02		12480 12480	0 0	0	8986 1717	23183
6	1122-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Крепление кондуктора из трубы стальной д=1420 *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,002	10714963,80 3709750,00	6550527,12 1705283,22	21430 7420	13101 3411	909	10722 2572	34724
7	1122-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Демонтаж кондуктора из трубы стальной д=1420 *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,002	6156166,27 2225850,00	3930316,27 1023169,93	12312 4452	7861 2046	0	6433 1500	20245
8	1104-0101-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.45 Кзтр=0,9, Кэм=0,9	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы д=1100мм *НР - 85%; СП - 8%*	м бурения	16	4017,03 740,36	1705,61 557,86	64273 11846	27290 8926	25137	17656 6554	88483
9	1104-0101-0105 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.45 Кзтр=0,9, Кэм=0,9	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы д=1100мм *НР - 85%; СП - 8%*	м бурения	5	16711,06 2927,59	6296,52 1910,69	83555 14638	31483 9553	37435	20563 8329	112447
10	1104-0101-0107 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.45 Кзтр=0,9, Кэм=0,9	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 7 группы д=1100мм *НР - 85%; СП - 8%*	м бурения	19	35856,26 6049,30	12570,14 3461,42	681269 114937	238833 65767	327500	153598 66789	901656
11	2101-0102-0304 РСНБ РК 2015	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ *СП - 8%*	т	17,44	34002,00		592995 0	0 0	592995	0 47440	640434
12	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая *СП - 8%*	м3	152	29,00		4408 0	0 0	4408	0 353	4761
13	1104-0201-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.52 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 2 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром свыше 300 до 400 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2 *НР - 85%; СП - 8%*	м закрепленной скважины	40	2008,84 896,86	1100,23 276,39	80354 35874	44009 11056	470	39891 9620	129864
14	2301-0501-1324 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 400х23,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 Обсадная труба из ПВХ *СП - 8%*	м	26,5	19842,00		525813 0	0 0	525813	0 42065	567878

15	2301-0501-1324 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 400х23,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 Фильтр из ПВХ	м	9	19842,00		178578	0	178578	0	192864
		СП - 8%					0	0		14286	
16	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	3330	58,53	0,94	194901	3126	0	138078	359617
		НР - 72%; СП - 8%			57,59		191775	0		26638	
17	2301-0501-1324 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 400х23,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 Стоимость отстойника из трубы ПВХ	м	5	19842,00		99210	0	99210	0	107147
		СП - 8%					0	0		7937	
18	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка центратора изаглушки	шт.	7	1370,93	894,00	9597	6258	0	4953	15713
		НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	3339	1664		1164	
19	2302-1104-2207 РСНБ РК 2015	Стоимость направляющих центраторов из ПВХ	шт.	6	6814,00		40884	0	40884	0	44155
		СП - 8%					0	0		3271	
20	2302-0302-8921 РСНБ РК 2015	Стоимость заглушки из ПВХ д 400мм	шт.	1	66196,00		66196	0	66196	0	71492
		СП - 8%					0	0		5296	
21	1104-0401-0301 РСНБ РК 2015	Пространство межтрубное скважины. Засыпка гравия	м3	37,7	11958,60		450839	0	0	383213	900777
		НР - 85%; СП - 8%			11958,60		450839	0		66724	
22	2101-0301-0101 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004 разовый гравий	м3	16,254	3840,00		62415	0	62415	0	67409
		СП - 8%					0	0		4993	
23	2101-0301-0101 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004 фракционный гравий	м3	15,624	3840,00		59996	0	59996	0	64796
		СП - 8%					0	0		4800	
24	2101-0301-0102 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 фракционный гравий	м3	9,3744	3526,00		33054	0	33054	0	35698
		СП - 8%					0	0		2644	
25	2101-0301-0103 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 фракционный гравий	м3	6,2496	3290,00		20561	0	20561	0	22206
		СП - 8%					0	0		1645	
26	1104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг	колонна	1	419157,30	247359,30	419157	247359	0	212712	682418
		НР - 85%; СП - 8%			171798,00	78450,90	171798	78451		50550	
27	2102-0101-0609 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F100, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	9,5	15153,00		143954	0	143954	0	155470
		СП - 8%					0	0		11516	

28	1104-0201-0401 РСНБ РК 2015	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) с муфтовым соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т	м спуска или подъема труб	25,5	437,91	278,56	11167	7103	418	4566	16991
		НР - 85%; СП - 8%			142,96	67,70	3645	1726		1259	
29	2301-0303-0122 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 168, толщина стенки 7,3 мм водоподъемная труба	м	25,5	11523,00		293837	0	293837	0	317343
		СП - 8%					0	0		23507	
30	2301-0303-0140 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 219, толщина стенки 7,7 мм муфта к водоподъемной трубе д 245	м	4	15658,00		62632	0	62632	0	67643
		СП - 8%					0	0		5011	
31	2301-0301-0108 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74 пъезометр	м	18,68	793,00		14813	0	14813	0	15998
		СП - 8%					0	0		1185	
32	1104-0501-0104 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от электродвигателя	сутки откачки	3	305223,83	223628,63	915671	670886	0	424076	1446927
		НР - 85%; СП - 8%			81595,20	84709,14	244786	254127		107180	
33	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Устройство оголовка из В15	м3 подстилающего слоя	0,75	20535,05	8,16	15401	6	12752	2485	19317
		НР - 94%; СП - 8%			3524,58		2643	0		1431	
34	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками Подготовка	м3 подстилающего слоя	0,4	6050,86	1657,05	2420	663	563	1382	4106
		НР - 94%; СП - 8%			2985,30	689,70	1194	276		304	
		Оборудование									
35	1311-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Преобразователь уровнемер первичный, масса до 10 кг. Установка на резервуаре, работающем при атмосферном давлении	шт.	5	4944,35	1728,54	24722	8643	1432	13498	41277
		НР - 75%; СП - 8%			2929,50	669,90	14648	3350		3058	
36	ТОО"ГИСС"г.Алматы	Уровнемер УЭ-50	шт	1	29727,50		29728	0		0	29728
							0	0	29728	0	
37	1307-0403-0403 РСНБ РК 2015	Монтаж насоса	шт.	5	176882,26	84725,70	884411	423629	36143	348343	1331375
		НР - 61%; СП - 8%			84928,00	29282,85	424640	146414		98620	
38	ТОО WiLO п1	Насос скважинный WiLo SP1	шт	1	2627495,36		2627495	0		0	2627495
							0	0	2627495		
39	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	5	25125,31	7004,00	125627	35020	9097	67457	208530
		НР - 72%; СП - 8%			16302,00	2436,00	81510	12180		15447	

40	TOOWiLO п1	Шкаф управления SK-712\D-2-22	шт	1	545645,10		545645	0		0	545645
							0	0	545645		
41	1308-0201-2701 РСНБ РК 2015	Муфта кабельная	шт.	5	8155,99	87,55	40780	438	2722	27196	73414
		НР - 72%; СП - 8%			7524,00	30,45	37620	152		5438	
42	ТТОО WiLO п1	Муфта кабельная заливная МО	шт	1	96558,35		96558	0	96558	0	104283
		СП - 8%					0	0		7725	
43	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж реле	шт.	1	657,55		658	0	7	488	1237
		НР - 75%; СП - 8%			651,00		651	0		92	
44	ТОО WiLO п1	Комплект переключения по давлению	шт	1	118282,92		118283	0		0	118283
							0	0	118283		
45	1308-0201-1001 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе	м кабеля	35	1025,17	707,64	35881	24767	4969	10471	50060
		НР - 72%; СП - 8%			175,56	239,96	6145	8399		3708	
46	ТТОО WiLO п1	Сигнальный датчик недостатка воды	шт	1	204458,34		204458	0	204458	0	220815
		СП - 8%					0	0		16357	
47	1104-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Строительная откачка воды из скважины после монтажа оборудования	сутки откачки	5	132174,80	73416,80	660874	367084	0	335628	1076223
		НР - 85%; СП - 8%			58758,00	20213,40	293790	101067		79720	
48	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м Разравнивание шлама	м3 грунта	228	64,19	64,19	14636	14636	0	3117	19173
		НР - 72%; СП - 8%				18,99	0	4329		1420	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				10588078	2175788	2959915	2236882	13585265
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					2131224	714243	3321151	760305	
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2131224				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2175788			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					714243			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2959915		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						3321151		
		- Накладные расходы	Тенге							2236882	
		- Сметная прибыль	Тенге							760305	
		Локальная смета 2-3-2. Скважина вертикального дренажа с перебуркой Тип2 1 шт (Р40/1)									
		Оборудование									
35	1311-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Преобразователь уровнемер первичный, масса до 10 кг. Установка на резервуаре, работающем при атмосферном давлении	шт.	1	4944,35	1728,54	4944	1729	286	2700	8255
		НР - 75%; СП - 8%			2929,50	669,90	2930	670		612	
37	1307-0403-0403 РСНБ РК 2015	Монтаж насоса	шт.	1	176882,26	84725,70	176882	84726	7229	69669	266275
		НР - 61%; СП - 8%			84928,00	29282,85	84928	29283		19724	
39	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	25125,31	7004,00	25125	7004	1819	13491	41706
		НР - 72%; СП - 8%			16302,00	2436,00	16302	2436		3089	

41	1308-0201-2701 РСНБ РК 2015	Муфта кабельная	шт.	1	8155,99	87,55	8156	88	544	5439	14683
		НР - 72%; СП - 8%			7524,00	30,45	7524	30		1088	
47	1104-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Строительная откачка воды из скважины после монтажа оборудования	сутки откачки	1	132174,80	73416,80	132175	73417	0	67126	215245
		НР - 85%; СП - 8%			58758,00	20213,40	58758	20213		15944	
48	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м Разравнивание шлама	м3 грунта	51,3	64,19	64,19	3293	3293	0	701	4314
		НР - 72%; СП - 8%				18,98	0	974		320	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				350576	170256	9879	159126	550478
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					170442	53607	0	40776	
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				170442				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					170256			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					53607			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9879		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						0		
		- Накладные расходы	Тенге							159126	
		- Сметная прибыль	Тенге							40776	
		Локальная смета 2-3-3. Оголовок скважины Тип1 6 шт (Р40/1, Р41/1, Р42/4, Р44/12, Р45/2, Р46/1)									
1	1137-0401-0213 РСНБ РК 2015	Установка кондуктора из ж\б кольца д=1500мм	м3 сборных конструкций	4,8	13173,69	4737,68	63234	22741	12059	33114	104055
		НР - 91%; СП - 8%			5923,65	1657,36	28434	7955		7708	
2	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	12	14058,00		168696	0	168696	0	182192
		СП - 8%					0	0		13496	
3	1137-0103-0104 РСНБ РК 2015	Подготовка песчаная под сооружения. Устройство ГПС	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	19,5	2784,90	298,15	54306	5814	28404	20450	80736
		НР - 91%; СП - 8%			1030,12	122,32	20087	2385		5980	
4	1137-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Крепление кондуктора монолитным бетоном В12,5	м3 конструкции	21,6	24200,57	1044,69	522732	22565	394829	104166	677050
		НР - 91%; СП - 8%			4876,77	422,66	105338	9129		50152	
5	1137-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Крепление кондуктора монолитным бетоном В15(воротник)	м3 конструкции	33,744	25226,74	1044,69	851251	35252	651437	162730	1095099
		НР - 91%; СП - 8%			4876,77	422,66	164562	14262		81118	
		Опора водоподъемной трубы-оголовок									
6	1116-0401-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 400 мм. Прокладка Патрубок	м трубопровода	2,544	29528,11	433,76	75120	1103	64873	9233	91101
		НР - 98%; СП - 8%			3593,85	109,53	9143	279		6748	

7	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,70998	55443,60	2643,86	39364	1877	2781	24169	68616
		НР - 69%; СП - 8%			48883,40	453,18	34706	322		5083	
8	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,70998	589400,00		418462	0	418462	0	451939
		СП - 8%					0	0		33477	
9	1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	18	1568,40	127,28	28231	2291	1673	24248	56678
		НР - 99%; СП - 8%			1348,20	12,54	24268	226		4198	
10	2302-0103-0112 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	18	3608,00		64944	0	64944	0	70140
		СП - 8%					0	0		5196	
11	1122-1201-0110 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 400 мм. Приварка	фланец	6	5158,52	449,16	30951	2695	2281	25939	61441
		НР - 99%; СП - 8%			4329,22	37,62	25975	226		4551	
12	2302-0103-0118 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 400 ГОСТ 12816-80	шт.	6	12498,00		74988	0	74988	0	80987
		СП - 8%					0	0		5999	
13	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,06	985136,99	497995,54	59108	29880	1123	36184	102915
		НР - 99%; СП - 8%			468424,60	140727,04	28105	8444		7623	
14	2302-0101-0249 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 168 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6	7770,00		46620	0	46620	0	50350
		СП - 8%					0	0		3730	
15	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,043152	499537,00		21556	0	21556	0	23281
		СП - 8%					0	0		1724	
16	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка Пъезометры	м трубопровода	4,014	773,77	38,23	3106	153	116	2834	6415
		НР - 98%; СП - 8%			706,73	13,67	2837	55		475	
17	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,414	553,00		1888	0	1888	0	2039
		СП - 8%					0	0		151	
18	2301-0201-0127 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,6	705,00		423	0	423	0	457
		СП - 8%					0	0		34	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				2524980	124372	1957153	443066	3205490
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					443455	43283	0	237444	
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				443455				

		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					124372			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					43283			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1957153		
		- Накладные расходы	Тенге							443066	
		- Сметная прибыль	Тенге							237444	
		Локальная смета 2-4-1. Напорный трубопровод 10 шт (Р40/1, Р41/1, Р42/4, Л-4, Р44/7А, Р39-1/1, Р41/3, Р43/6, Л-2, Р39/2)										
1	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,12495	1108861,32	510462,61	138552	63782	10171	83619	239945
		НР - 99%; СП - 8%			517000,00	158980,27	64599	19865		17774	
2	2301-0201-0226 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	125,4498	6746,00		846284	0	846284	0	913987
		СП - 8%					0	0		67703	
3	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,138508696	985136,99	497995,54	136450	68977	2592	83529	237577
		НР - 99%; СП - 8%			468424,60	140727,04	64881	19492		17598	
4	2302-0101-0249 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 168 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	14	7770,00		108780	0	108780	0	117482
		СП - 8%					0	0		8702	
7	ТПРАЙС лист	Водомерное устройство ВСХн-150	шт	13	163017,86		2119232	0	2119232	0	2288771
		СП - 8%					0	0		169539	
8	1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	10	2876,61	184,10	28766	1841	4692	22880	55778
		НР - 99%; СП - 8%			2223,36	87,78	22234	878		4132	
9	2304-0101-0305 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 150 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	11	46597,00		512567	0	512567	0	553572
		СП - 8%					0	0		41005	
10	1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	50	1568,40	127,28	78420	6364	4646	67357	157439
		НР - 99%; СП - 8%			1348,20	12,54	67410	627		11662	
11	2302-0103-0312 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	50	5227,00		261350	0	261350	0	282258
		СП - 8%					0	0		20908	
12	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,080039412	499537,00		39983	0	39983	0	43181
		СП - 8%					0	0		3199	
18	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка Втулка	шт.	9	1370,93	894,00	12338	8046	0	6368	20202
		НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	4292	2140		1496	

25	2301-0201-0257 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	53	22986,00		1218258	0	1218258	0	1315719
		СП - 8%					0	0		97461	
27	2301-0201-0252 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3	20420,00		61260	0	61260	0	66161
		СП - 8%					0	0		4901	
30	1123-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Основание под трубопроводы бетонное. Устройство Бетонный упор	м3 основания	0,576	18819,53	1941,28	10840	1118	8882	1411	13231
		НР - 99%; СП - 8%			1457,98	1016,17	840	585		980	
34	2304-0905-0302 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005 10Б8бк	шт.	10	891,00		8910	0	8910	0	9623
		СП - 8%					0	0		713	
35	2302-0101-0601 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	10	311,00		3110	0	3110	0	3359
		СП - 8%					0	0		249	
36	2302-0101-1001 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	10	249,00		2490	0	2490	0	2689
		СП - 8%					0	0		199	
37	2302-0101-2102 РСНБ РК 2015	Бобышки	шт.	10	84,00		840	0	840	0	907
		СП - 8%					0	0		67	
		Земляные работы									
38	1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м Срезка растительного грунта	м3 грунта	4,6	53,29	53,29	245	245	0	52	321
		НР - 72%; СП - 8%				15,76	0	72		24	
39	1101-0101-0408 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	17,5	268,36	263,16	4696	4605	0	537	5652
		НР - 72%; СП - 8%			5,20	37,42	91	655		419	
40	1101-0107-1802 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	8	135,32		1083	0	0	779	2011
		НР - 72%; СП - 8%			135,32		1083	0		149	
41	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	11,8	814,54		9612	0	0	6920	17854
		НР - 72%; СП - 8%			814,54		9612	0		1323	
42	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	11,8	36,94	36,94	436	436	0	93	571
		НР - 72%; СП - 8%				10,93	0	129		42	

43	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	11,8	151,99	72,61	1793	857	0	954	2967
		НР - 72%; СП - 8%			79,38	32,92	937	388		220	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				5606296	156271	5214047	274499	6351259
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					235978	44831	0	470464	
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				235978				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					156271			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					44831			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5214047		
		- Накладные расходы	Тенге							274499	
		- Сметная прибыль	Тенге							470464	
		Локальная смета 2-4-2. Бетонная опора 10 шт (Р40/1, Р41/1, Р42/4, Л-4, Р44/7А, Р39-1/1, Р41/3, Р43/6, Л-2, Р39/2)									
1	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство В15,с\с	м3	0,73	24295,37	1723,46	17736	1258	13100	3316	22736
		НР - 91%; СП - 8%			4626,09	366,27	3377	267		1684	
2	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка ЗД1	т	0,104	838411,00	1275,00	87195	133	63340	21637	117539
		НР - 91%; СП - 8%			228096,00	531,99	23722	55		8707	
3	1109-0606-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кронштейны и подвески стен и сводов, заслонки и обрамления окон, амбразуры, горелки и форсунки сечением в свету до 0,5 м2. Монтаж Седло	т конструкций	0,0479	56676,81	9130,64	2715	437	97	1615	4677
		НР - 69%; СП - 8%			45520,20	3353,13	2180	161		346	
4	2106-0805-0101 РСНБ РК 2015	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0479	555009,00		26585	0	26585	0	28712
		СП - 8%					0	0		2127	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				134230	1828	103123	26569	173663
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					29279	483	0	12864	
		Локальная смета 2-4-3. Стойка тип 1 20 шт (Р40/1, Р41/1, Р42/4, Л-4, Р44/7А, Р39-1/1, Р41/3, Р43/6, Л-2, Р39/2)									
1	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	26	2458,40		63918	0	0	46021	118735
		НР - 72%; СП - 8%			2458,40		63918	0		8795	
2	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	18	741,63		13349	0	0	9612	24798
		НР - 72%; СП - 8%			741,63		13349	0		1837	
3	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство ГПС	м3 основания	3	5530,14	1666,64	16590	5000	9135	4227	22483
		НР - 93%; СП - 8%			818,55	696,68	2456	2090		1665	
4	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство В15,с\с	м3	10	24295,37	1723,46	242954	17235	179458	45430	311455
		НР - 91%; СП - 8%			4626,09	366,27	46261	3663		23071	

5	1109-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах внутри зданий. Монтаж Стойка,седло	т конструкций	0,680811594	104775,93	2625,34	71333	1787	1699	47090	127896
		НР - 69%; СП - 8%			99655,00	587,52	67846	400		9474	
6	2106-0405-2601 РСНБ РК 2015	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,680811594	593835,00		404290	0	404290	0	436633
		СП - 8%					0	0		32343	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				812434	24022	594582	152381	1042000
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					193831	6153	0	77185	
		Локальная смета 2-4-4. Стойка тип 3 2 шт (Р40/1, Р39/2)									
1	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,8	2458,40		6884	0	0	4956	12787
		НР - 72%; СП - 8%			2458,40		6884	0		947	
2	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	2,3	741,63		1706	0	0	1228	3169
		НР - 72%; СП - 8%			741,63		1706	0		235	
3	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство ГПС	м3 основания	0,14	5530,14	1666,64	774	233	426	197	1049
		НР - 93%; СП - 8%			818,55	696,68	115	98		78	
4	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство В15,с\с	м3	0,36	24295,37	1723,46	8746	620	6460	1635	11212
		НР - 91%; СП - 8%			4626,09	366,27	1665	132		831	
5	1109-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах внутри зданий. Монтаж Стойка,седло	т конструкций	0,04566	104775,93	2625,34	4784	120	114	3158	8578
		НР - 69%; СП - 8%			99655,00	587,52	4550	27		635	
6	2106-0405-2601 РСНБ РК 2015	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,04566	593835,00		27115	0	27115	0	29284
		СП - 8%					0	0		2169	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				50008	974	34115	11175	66078
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					14920	256	0	4895	
		Локальная смета 3-1.Площадка скважины 6 шт (Р44/3, Р41/4, Р46/1, Р45/2, Р42/4, Р41/1)									
1	1101-0104-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кзм=1,06	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м Растительный слой	м3 грунта	222	56,49	56,49	12541	12541	0	2670	16428
		НР - 72%; СП - 8%				16,71	0	3709		1217	
2	1101-0107-1307 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1 (отвалы растительного грунта)	м3 грунта	222	31,47	31,47	6986	6986	0	1220	8862
		НР - 72%; СП - 8%				7,63	0	1694		656	

3	1101-0102-0320 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3 в карьере	м3 грунта	570	176,70	172,04	100721	98061	168	12136	121886
		НР - 72%; СП - 8%			4,37	25,20	2492	14364		9029	
4	4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	912	113,00		103056	0		0	111300
		СП - 8%					0	0		8244	
5	1136-0101-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 36 п.2.1 К=1,5	Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т Переуплотнение грунта, применен коэффициент к времени эксплуатации катков и тракторов - 1,5	м3 грунта	570	258,05	232,40	147086	132471	1653	36083	197822
		НР - 72%; СП - 8%			22,74	65,18	12962	37153		14653	
6	1101-0107-1503 РСНБ РК 2015	Гребни и откосы насыпи. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 1-3	м2 спланированной поверхности	972	2,75	2,75	2676	2676	0	867	3826
		НР - 72%; СП - 8%				1,24	0	1204		283	
7	1101-0104-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	1,2882	56,49	56,49	73	73	0	15	95
		НР - 72%; СП - 8%				16,71	0	22		7	
8	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	17,7	2526,58	1052,43	44720	18628	23725	6871	55719
		НР - 108%; СП - 8%			133,78	225,66	2368	3994		4127	
9	1127-0601-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 20 см. Устройство	м2 покрытия	279,5	3367,90	59,25	941328	16560	916765	12100	1029702
		НР - 108%; СП - 8%			28,63	11,45	8003	3201		76274	
		Прочие работы									
10	1137-0401-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16к=0,8	Демонтаж сборных ж\б конструкций	м3 сборных конструкций	0,37276	10082,31	5186,69	3758	1933	0	2273	6513
		НР - 91%; СП - 8%			4895,62	1803,83	1825	672		482	
11	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Демонтаж металлоконструкций	т конструкций	0,365	33138,91	1850,70	12096	676	715	7467	21127
		НР - 69%; СП - 8%			29330,04	317,23	10705	116		1565	

12	4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	1,2582	77,00		97	0		0	105
		СП - 8%					0	0		8	
13	1101-0104-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м Растительный слой	м3 грунта	5,4	56,49	56,49	305	305	0	65	400
		НР - 72%; СП - 8%				16,71	0	90		30	
14	1101-0107-1307 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1 (отвалы растительного грунта)	м3 грунта	5,4	31,47	31,47	170	170	0	30	216
		НР - 72%; СП - 8%				7,63	0	41		16	
15	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м Срезка бугра	м3 грунта	12,442	64,19	64,19	799	799	0	170	1046
		НР - 72%; СП - 8%				18,98	0	236		77	
16	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	15,732	814,53		12814	0	0	9226	23804
		НР - 72%; СП - 8%			814,53		12814	0		1763	
17	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	62,928	36,94	36,94	2325	2325	0	495	3045
		НР - 72%; СП - 8%				10,93	0	688		226	
18	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	62,928	151,99	72,61	9564	4569	-1	5088	15825
		НР - 72%; СП - 8%			79,38	32,92	4995	2071		1172	
19	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами Арык	м3 грунта	2,1182	1560,02		3304	0	0	2379	6138
		НР - 72%; СП - 8%			1560,02		3304	0		455	
		Ограждение площадки									
20	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	66,96	1352,12		90538	0	0	65187	168183
		НР - 72%; СП - 8%			1352,12		90538	0		12458	
21	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	56,16	814,54		45744	0	0	32936	84975
		НР - 72%; СП - 8%			814,54		45744	0		6294	
		Фундамент ФМ1-272шт									
22	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	2,61	5530,14	1666,64	14434	4350	7947	3678	19561
		НР - 93%; СП - 8%			818,55	696,68	2136	1818		1449	
23	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство В7,5,W6	м3	9,36	22201,31	1723,46	207804	16132	148372	42523	270353
		НР - 91%; СП - 8%			4626,09	366,27	43300	3428		20026	

24	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,34128	838411,00	1275,00	286133	435	207853	71004	385708
		НР - 91%; СП - 8%			228096,00	531,99	77845	182		28571	
25	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	80,64	854,37	21,09	68896	1701	46082	19823	95817
		НР - 93%; СП - 8%			261,82	2,51	21113	202		7098	
		Стойка Ст1-272шт									
26	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	1,75432	24323,02	11215,90	42670	19676	3753	16936	64375
		НР - 69%; СП - 8%			10967,55	3023,90	19241	5305		4769	
27	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	1,75432	2958,20	507,39	5190	890	501	2623	8437
		НР - 69%; СП - 8%			2165,44	1,25	3799	2		625	
28	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,75432	514897,00		903294	0	903294	0	975558
		СП - 8%					0	0		72264	
		Панель ПМ1-102шт									
29	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж Установка панелей	т конструкций	2,48608	55443,60	2643,86	137837	6573	9736	84632	240266
		НР - 69%; СП - 8%			48883,40	453,18	121528	1127		17798	
30	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу Изготовление панелей	т конструкций	2,48608	158727,19	39511,64	394608	98229	12683	217067	660609
		НР - 69%; СП - 8%			114114,00	12426,36	283697	30893		48934	
31	2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	1,75908	241782,00		425314	0	425314	0	459339
		СП - 8%					0	0		34025	
32	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10384	221225,00		22972	0	22972	0	24810
		СП - 8%					0	0		1838	
33	2105-0107-0202 РСНБ РК 2015	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 3,5 мм, шириной 100-220 мм, сталь марки Ст2пс ГОСТ 6009-74	т	0,01944	240348,00		4672	0	4672	0	5046
		СП - 8%					0	0		374	
34	2105-0308-0131 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	250,29	1211,00		303101	0	303101	0	327349
		СП - 8%					0	0		24248	

35	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МС	т стальных элементов	0,12912	711967,70	6916,40	91929	893	83588	8986	108989
		НР - 118%; СП - 8%			57687,70	1291,62	7449	167		8073	
		Калитка									
36	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,23535	55443,60	2643,86	13049	622	922	8012	22745
		НР - 69%; СП - 8%			48883,40	453,18	11505	107		1685	
37	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,23535	158727,19	39511,64	37356	9299	1201	20549	62538
		НР - 69%; СП - 8%			114114,00	12426,36	26857	2925		4632	
38	2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,17928	241782,00		43347	0	43347	0	46814
		СП - 8%					0	0		3468	
39	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01053	221225,00		2329	0	2329	0	2516
		СП - 8%					0	0		186	
40	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00216	283857,00		613	0	613	0	662
		СП - 8%					0	0		49	
41	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,01152	233974,00		2695	0	2695	0	2911
		СП - 8%					0	0		216	
42	2105-0308-0221 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	13,446	1165,00		15665	0	15665	0	16918
		СП - 8%					0	0		1253	
43	2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Петля	т	0,0396	547142,00		21667	0	21667	0	23400
		СП - 8%					0	0		1733	
44	2109-0404-0301 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011	шт.	9	1612,00		14508	0	14508	0	15669
		СП - 8%					0	0		1161	
45	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	80,074	86,99	1,65	6966	132	4868	1370	9002
		НР - 69%; СП - 8%			24,54	0,25	1965	20		667	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				3666424	441145	2313944	682380	4696709
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					808182	112229	0	347904	
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				808182				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					441145			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					112229			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2313944		
		- Перевозка грузов	Тенге				584533				
		- Накладные расходы	Тенге							682380	
		- Сметная прибыль	Тенге							347904	

Локальная смета 3-2-1.Помещение станция управления 6 шт (Р44/3, Р41/4, 46/1, 45/2, Р42/4, Р41/1)											
1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами под ленточный фундамент	м3 грунта	14,4	1560,02		22464	0	0	16174	41730
		НР - 72%; СП - 8%			1560,02		22464	0		3091	
2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	10,38	814,54		8455	0	0	6088	15706
		НР - 72%; СП - 8%			814,54		8455	0		1163	
3	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	19,2	129,03		2477	0	0	1784	4602
		НР - 72%; СП - 8%			129,03		2477	0		341	
4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разравнивание оставшего грунта	м3 грунта	1,62	1560,02		2527	0	0	1820	4695
		НР - 72%; СП - 8%			1560,02		2527	0		348	
5	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	3,6	5530,14	1666,64	19909	6000	10962	5073	26980
		НР - 93%; СП - 8%			818,55	696,68	2947	2508		1999	
6	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство В7,5 сульфатостойкий	м3	14,4	19267,46	1330,45	277451	19158	214842	43283	346393
		НР - 91%; СП - 8%			3017,40	285,62	43451	4113		25659	
7	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,2496	838411,00	1275,00	209267	318	152016	51930	282093
		НР - 91%; СП - 8%			228096,00	531,99	56933	133		20896	
8	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	72	854,37	21,09	61515	1518	41145	17699	85551
		НР - 93%; СП - 8%			261,82	2,51	18851	181		6337	
		Блок стеновой Б1-1шт									
9	1106-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 100 мм. Устройство В12,5	м3	4,2	66941,94	11435,17	281156	48028	110784	120288	433560
		НР - 91%; СП - 8%			29129,70	2342,93	122345	9840		32116	
10	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,204	287262,00		58601	0	58601	0	63290
		СП - 8%					0	0		4688	
11	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0084	256962,00		2158	0	2158	0	2331
		СП - 8%					0	0		173	
12	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,2952	838411,00	1275,00	247499	376	179789	61417	333629
		НР - 91%; СП - 8%			228096,00	531,99	67334	157		24713	

		Блок стеновой Б2,Б2Н-2шт									
13	1106-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 100 мм. УстройствоВ12,5	м3	5,64	66941,94	11435,17	377553	64494	148767	161530	582209
		НР - 91%; СП - 8%			29129,70	2342,93	164292	13214		43127	
14	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,252	287262,00		72390	0	72390	0	78181
		СП - 8%					0	0		5791	
15	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0132	256962,00		3392	0	3392	0	3663
		СП - 8%					0	0		271	
16	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,3936	838411,00	1275,00	329999	502	239718	81889	444839
		НР - 91%; СП - 8%			228096,00	531,99	89779	209		32951	
		Блок стеновой Б3-1шт									
17	1106-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 100 мм. Устройство В12,5	м3	3,42	66941,94	11435,17	228941	39108	90210	97949	353042
		НР - 91%; СП - 8%			29129,70	2342,93	99624	8013		26151	
18	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1608	287262,00		46192	0	46192	0	49887
		СП - 8%					0	0		3695	
19	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0096	256962,00		2467	0	2467	0	2664
		СП - 8%					0	0		197	
20	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,1968	838411,00	1275,00	164999	251	119859	40945	222419
		НР - 91%; СП - 8%			228096,00	531,99	44889	105		16476	
		Блок покрытия Б4-1шт									
21	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м В12,5	м3	4,44	32825,51	1812,10	145745	8046	99408	36445	196765
		НР - 91%; СП - 8%			8624,20	395,92	38291	1758		14575	
22	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1836	287262,00		52741	0	52741	0	56961
		СП - 8%					0	0		4219	
23	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0108	256962,00		2775	0	2775	0	2997
		СП - 8%					0	0		222	

24	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,1968	838411,00	1275,00	164999	251	119859	40945	222419
		НР - 91%; СП - 8%			228096,00	531,99	44889	105		16476	
		Кровля									
25	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	42,78	581,89	100,52	24893	4300	11466	9354	36988
		НР - 92%; СП - 8%			213,35	24,33	9127	1041		2740	
26	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701(т=20мм)	м2 стяжки	42,78	93,72	7,42	4009	317	2847	852	5250
		НР - 92%; СП - 8%			19,76	1,88	845	80		389	
27	1112-0101-0102 РСНБ РК 2015	Кровли скатные из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике. Устройство	м2 кровли	42,78	2075,75	143,59	88801	6143	70453	11962	108824
		НР - 92%; СП - 8%			285,29	18,65	12205	798		8061	
		Полы									
28	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	3,12	8491,25	1657,05	26493	5170	11588	11173	40679
		НР - 94%; СП - 8%			3120,12	689,70	9735	2152		3013	
29	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство В12,5	м2 покрытия	31,38	899,75	93,03	28234	2919	14984	10712	42061
		НР - 94%; СП - 8%			329,23	33,91	10331	1064		3116	
30	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 к=14	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 В12,5	м2 покрытия	31,38	1161,70	57,44	36454	1802	30485	4740	44490
		НР - 94%; СП - 8%			132,79	27,90	4167	876		3296	
		Дверь металлическая-1шт									
31	1109-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж	т конструкций	0,4248	148163,26	74604,33	62940	31692	7910	19889	89455
		НР - 69%; СП - 8%			54937,80	12916,55	23338	5487		6626	
32	2109-0403-0201 РСНБ РК 2015	Двери распашные для овощехранилищ ДРО-1.02.1	шт.	6	66622,00		399732	0	399732	0	431711
		СП - 8%					0	0		31979	
33	1206-0101-1205 РСНБ РК 2015	Установка замка	шт.	6	777,76		4667	0	59	3317	8622
		НР - 72%; СП - 8%			767,87		4607	0		639	
34	2109-0404-0301 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011	шт.	6	1612,00		9672	0	9672	0	10446
		СП - 8%					0	0		774	
		Отделочные работы									
35	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	199,71	511,13	5,22	102079	1042	20420	64913	180350
		НР - 80%; СП - 8%			403,67	2,62	80617	524		13359	

36	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	54	625,50	6,26	33777	338	6442	21734	59952
		НР - 80%; СП - 8%			499,95	3,15	26997	170		4441	
37	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	253,71	97,05	0,73	24622	186	1958	18054	46091
		НР - 80%; СП - 8%			88,60	0,36	22478	90		3414	
38	1115-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, известковая	м2 фасада	160,44	77,58	0,58	12447	92	2593	7841	21911
		НР - 80%; СП - 8%			60,84	0,25	9761	40		1623	
		Футляр									
39	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка Футляр	м трубопровода	48	3919,33	66,88	188128	3210	140443	44654	251405
		НР - 98%; СП - 8%			926,55	22,73	44474	1091		18623	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				3832621	245264	2499127	1014453	5234840
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					1088230	53748	0	387766	
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1088230				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					245264			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					53748			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2499127		
		- Накладные расходы	Тенге							1014453	
		- Сметная прибыль	Тенге							387766	
		Локальная смета 4-1-1.Электроснабжение скважины Р39/2									
1	1133-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	10820,70	6416,70	10821	6417	1131	5139	17236
		НР - 80%; СП - 8%			3273,00	3150,42	3273	3150		1277	
2	1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	34933,58	8832,14	34934	8832	10638	14806	53718
		НР - 80%; СП - 8%			15463,80	3043,11	15464	3043		3979	
5	1133-0208-0103 РСНБ РК 2015	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	1	13976,66	4017,28	13977	4017	113	9162	24990
		НР - 80%; СП - 8%			9846,34	1606,65	9846	1607		1851	
				Заземлители							
77	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	3020,42	172,86	18123	1037	11987	3855	23736
		НР - 72%; СП - 8%			849,80	42,63	5099	256		1758	
78	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	35	445,63	18,45	15597	646	8153	5002	22247
		НР - 72%; СП - 8%			194,24	4,26	6798	149		1648	

79	1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	30	235,58	47,65	7067	1430	76	4751	12763
		НР - 80%; СП - 8%		ЛЭП -0,4КВ	185,40	12,54	5562	376		945	
81	1101-0101-0408 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "НІТАСНІ" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	8,28	268,36	263,16	2222	2179	0	254	2674
		НР - 72%; СП - 8%			5,20	37,42	43	310		198	
82	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,48	17,79	17,79	115	115	0	32	159
		НР - 72%; СП - 8%				6,81	0	44		12	
83	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,16	814,54		1759	0	0	1267	3268
		НР - 72%; СП - 8%			814,54		1759	0		242	
84	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	6,48	151,99	72,61	985	471	0	524	1630
		НР - 72%; СП - 8%			79,38	32,92	514	213		121	
85	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (РАЗРАВНИВАНИЕ)	м3 грунта	0,36	31,88	31,88	11	11	0	3	16
		НР - 72%; СП - 8%				12,20	0	4		1	
86	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	0,006	26975,92	18615,82	162	112	0	54	233
		НР - 72%; СП - 8%			8360,10	4109,69	50	25		17	
87	ТПРАЙС лист	Сигнальная лента ЛСЭ-250	м	6	54,64		328	0	328	0	354
		СП - 8%					0	0		26	
88	1308-0206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	4	427,50	55,03	1710	220	227	950	2873
		НР - 72%; СП - 8%			315,64	14,31	1263	57		213	
90	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	4	317,77	147,15	1271	589	181	486	1898
		НР - 72%; СП - 8%			125,40	43,35	502	173		141	
91	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	6	338,82	155,44	2033	933	273	793	3052
		НР - 72%; СП - 8%			137,94	45,65	828	274		226	
93	1308-0103-1607 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка (шкаф) комплектная конденсаторная, масса до 100 кг. Монтаж на установленных конструкциях	шкаф	1	3996,35	1488,35	3996	1488	0	2178	6669
		НР - 72%; СП - 8%			2508,00	517,65	2508	518		494	

94	Прайс лист	Конденсаторная установка УКРМ,380В,10кВАр	шт	1	166694,47		166694	0		0	166694
							0	0	166694		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				281806	28496	33106	49256	344211
							53509	10200	166694	13149	
		Локальная смета 4-1-2.Электроснабжение скважины Р39/1-1									
		РАЗДЕЛ 2. ЛЭП-0,4КВ									
93	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	0,006	26975,92	18615,82	162	112	0	54	233
		НР - 72%; СП - 8%			8360,10	4109,69	50	25		17	
94	ТПРАЙС лист	Сигнальная лента ЛСЭ-250	м	6	54,64		328	0	328	0	354
		СП - 8%					0	0		26	
97	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	4	317,77	147,15	1271	589	181	486	1898
		НР - 72%; СП - 8%			125,40	43,35	502	173		141	
98	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	6	338,82	155,44	2033	933	273	793	3052
		НР - 72%; СП - 8%			137,94	45,65	828	274		226	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3794	1633	781	1333	5537
							1379	472	0	410	
		Локальная смета 4-1-5.Электроснабжение скважины Р41/4									
		РАЗДЕЛ 1. ЛЭП-10КВ									
1	1133-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	10820,70	6416,70	10821	6417	1131	5139	17236
		НР - 80%; СП - 8%			3273,00	3150,42	3273	3150		1277	
2	1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	34933,58	8832,14	34934	8832	10638	14806	53718
		НР - 80%; СП - 8%			15463,80	3043,11	15464	3043		3979	
3	5108-0102-0502 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, модели КТП 40/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 40 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальный ток 36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный	шт.	1	421200,00		421200	0		0	421200
							0	0	421200		

4	5108-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-40/6(10)/0,4, номинальная мощность 40 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	436139,00		436139	0		0	436139
							0	0	436139		
5	1133-0208-0103 РСНБ РК 2015	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	1	13976,66	4017,28	13977	4017	113	9162	24990
		НР - 80%; СП - 8%			9846,34	1606,65	9846	1607		1851	
6	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	79440,00		79440	0		0	79440
							0	0	79440		
		УСТРОЙСТВО ОТВЕТВЛЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ УОК(1шт)									
7	1133-0206-0101 РСНБ РК 2015	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1	ответвление	1	1887,96	424,92	1888	425	0	1321	3466
		НР - 80%; СП - 8%			1463,04	188,10	1463	188		257	
8	ТПРАЙС лист	Траверса ТМ2	шт	1	4653,75		4654	0	4654	0	5026
		СП - 8%					0	0		372	
9	ТПРАЙС лист	Хомут Х1	шт	1	692,14		692	0	692	0	748
		СП - 8%					0	0		55	
10	ТПРАЙС лист	Проводник ЗП1	м	1,2	610,18		732	0	732	0	791
		СП - 8%					0	0		59	
11	2404-0102-0224 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93	шт.	2	1867,00		3734	0	3734	0	4033
		СП - 8%					0	0		299	
12	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	2	54,00		108	0	108	0	117
		СП - 8%					0	0		9	
13	ТПРАЙС лист"ЭлектроПромСнаб KZ"	Скоба СШ-2	шт	1	261,38		261	0	261	0	282
		СП - 8%					0	0		21	
14	2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	165,00		990	0	990	0	1069
		СП - 8%					0	0		79	
15	2306-1004-0105 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,00936	985308,00		9222	0	9222	0	9960
		СП - 8%					0	0		738	
		ОПОРА Ж/Б КОНЦЕВАЯ(АНКЕРНАЯ) С РАЗЪЕДИНИТЕЛЕМ В СОСТАВЕ К10-2, КР-1 (1шт)									
16	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	14068,87	6876,00	14069	6876	669	7913	23741
		НР - 80%; СП - 8%			6524,18	3367,20	6524	3367		1759	

17	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015 прим	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	2	32637,00		65274	0	65274	0	70496
		СП - 8%					0	0		5222	
20	ТПРАЙС лист	Траверса ТМ6	шт	1	10710,00		10710	0	10710	0	11567
		СП - 8%					0	0		857	
21	ТПРАЙС лист	Оголовок ОГ2	шт	2	1581,00		3162	0	3162	0	3415
		СП - 8%					0	0		253	
22	ТПРАЙС лист	Накладка ОГ5	шт	1	828,75		829	0	829	0	895
		СП - 8%					0	0		66	
23	ТПРАЙС лист	Хомут Х1	шт	1	692,14		692	0	692	0	748
		СП - 8%					0	0		55	
24	ТПРАЙС лист	Болт Б5	шт	1	428,04		428	0	428	0	462
		СП - 8%					0	0		34	
25	ТПРАЙС лист	Кронштейн У1	шт	1	3570,00		3570	0	3570	0	3856
		СП - 8%					0	0		286	
26	ТПРАЙС лист	Стяжка Г1	шт	2	3442,50		6885	0	6885	0	7436
		СП - 8%					0	0		551	
27	ТПРАЙС лист	Проводник ЗП1	м	2	610,18		1220	0	1220	0	1318
		СП - 8%					0	0		98	
28	2404-0102-0224 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93	шт.	1	1867,00		1867	0	1867	0	2016
		СП - 8%					0	0		149	
29	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	1	54,00		54	0	54	0	58
		СП - 8%					0	0		4	
30	ТПРАЙС лист"ЭлектроПромСнаб KZ"	Скоба СШ-2	шт	1	261,38		261	0	261	0	282
		СП - 8%					0	0		21	
31	2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	513,00		1026	0	1026	0	1108
		СП - 8%					0	0		82	
32	2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	165,00		495	0	495	0	535
		СП - 8%					0	0		40	
		ПОДВЕСКА НАТЯЖНАЯ ИЗОЛИРУЮЩАЯ-6ШТ									
34	2404-0201-0203 РСНБ РК 2015	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1153,00		6918	0	6918	0	7471
		СП - 8%					0	0		553	
35	2404-0203-0201 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1946,00		11676	0	11676	0	12610
		СП - 8%					0	0		934	

36	2404-0201-0761 РСНБ РК 2015	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	697,00		4182	0	4182	0	4517
		СП - 8%					0	0		335	
		ДОПОЛНЕНИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ									
37	ТПРАЙС лист	Кронштейн РА1	шт	1	5937,86		5938	0	5938	0	6413
		СП - 8%					0	0		475	
38	ТПРАЙС лист	Кронштейн РА2	шт	1	1502,68		1503	0	1503	0	1623
		СП - 8%					0	0		120	
39	ТПРАЙС лист	Вал привода РА3	шт	2	6815,79		13632	0	13632	0	14722
		СП - 8%					0	0		1091	
40	ТПРАЙС лист	Кронштейн РА4	шт	1	774,11		774	0	774	0	836
		СП - 8%					0	0		62	
41	ТПРАЙС лист	Кронштейн РА5	шт	1	737,68		738	0	738	0	797
		СП - 8%					0	0		59	
42	ТПРАЙС лист	Хомут Х7	шт	3	528,21		1585	0	1585	0	1711
		СП - 8%					0	0		127	
43	ТПРАЙС лист	Хомут Х8	шт	1	564,64		565	0	565	0	610
		СП - 8%					0	0		45	
44	ТПРАЙС лист	Проводник ЗП1	м	4,5	610,18		2746	0	2746	0	2965
		СП - 8%					0	0		220	
45	2404-0102-0224 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93	шт.	4	1867,00		7468	0	7468	0	8065
		СП - 8%					0	0		597	
46	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	4	54,00		216	0	216	0	233
		СП - 8%					0	0		17	
47	ТПРАЙС лист"ЭлектроПромСнаб KZ"	Скоба СШ-2	шт	1	261,38		261	0	261	0	282
		СП - 8%					0	0		21	
48	2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	165,00		495	0	495	0	535
		СП - 8%					0	0		40	
49	ТПРАЙС лист	Привод ПРНЗ-10У1	шт	1	6921,43		6921	0	6921	0	7475
		СП - 8%					0	0		554	
50	2306-1004-0105 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,00117	985308,00		1153	0	1153	0	1245
		СП - 8%					0	0		92	
51	2404-0206-0701 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-10Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	813,00		4878	0	4878	0	5268
		СП - 8%					0	0		390	

		Заземлители									
52	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	3020,42	172,86	18123	1037	11987	3855	23736
		НР - 72%; СП - 8%			849,80	42,63	5099	256		1758	
53	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	35	445,63	18,45	15597	646	8153	5002	22247
		НР - 72%; СП - 8%			194,24	4,26	6798	149		1648	
54	1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	15	235,58	47,65	3534	715	38	2375	6382
		НР - 80%; СП - 8%			185,40	12,54	2781	188		473	
55	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,004	221225,00		885	0	885	0	956
		СП - 8%					0	0		71	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1239120	28965	222128	49573	1316847
							51249	11948	936779	28153	
		РАЗДЕЛ 2. ЛЭП-0,4КВ									
56	1101-0101-0408 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработкав отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	8,28	268,36	263,16	2222	2179	0	254	2674
		НР - 72%; СП - 8%			5,20	37,42	43	310		198	
57	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,48	17,79	17,79	115	115	0	32	159
		НР - 72%; СП - 8%				6,81	0	44		12	
58	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,16	814,54		1759	0	0	1267	3268
		НР - 72%; СП - 8%			814,54		1759	0		242	
59	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненногогрунта	6,48	151,99	72,61	985	471	0	524	1630
		НР - 72%; СП - 8%			79,38	32,92	514	213		121	
60	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (РАЗРАВНИВАНИЕ)	м3 грунта	0,36	31,88	31,88	11	11	0	3	16
		НР - 72%; СП - 8%				12,20	0	4		1	
61	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	0,006	26975,92	18615,82	162	112	0	54	233
		НР - 72%; СП - 8%			8360,10	4109,69	50	25		17	
62	ТПРАЙС лист	Сигнальная лента ЛСЭ-250	м	6	54,64		328	0	328	0	354
		СП - 8%					0	0		26	
63	1308-0206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм.Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	4	427,50	55,03	1710	220	227	950	2873

		НР - 72%; СП - 8%			315,64	14,31	1263	57		213	
64	2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4	297,00		1188	0	1188	0	1283
		СП - 8%					0	0		95	
65	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	4	317,77	147,15	1271	589	181	486	1898
		НР - 72%; СП - 8%			125,40	43,35	502	173		141	
66	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	6	338,82	155,44	2033	933	273	793	3052
		НР - 72%; СП - 8%			137,94	45,65	828	274		226	
67	2306-0137-0803 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,01	649782,00		6498	0	6498	0	7018
		СП - 8%					0	0		520	
68	1308-0103-1607 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка (шкаф) комплектная конденсаторная, масса до 100 кг. Монтаж на установленных конструкциях	шкаф	1	3996,35	1488,35	3996	1488	0	2178	6669
		НР - 72%; СП - 8%			2508,00	517,65	2508	518		494	
69	Прайс лист	Конденсаторная установка УКРМ,380В,10кВАр	шт	1	166694,47		166694	0		0	166694
							0	0	166694		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				188973	6118	8695	6541	197820
							7467	1619	166694	2306	

Локальная смета 4-1-8.Электроснабжение скважины Р42/4

РАЗДЕЛ 1. ЛЭП-10КВ

1	1133-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	10820,70	6416,70	10821	6417	1131	5139	17236
		НР - 80%; СП - 8%			3273,00	3150,42	3273	3150		1277	
2	1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	34933,58	8832,14	34934	8832	10638	14806	53718
		НР - 80%; СП - 8%			15463,80	3043,11	15464	3043		3979	
3	5108-0102-0502 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, модели КТП 40/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 40 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальный ток 36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный	шт.	1	421200,00		421200	0		0	421200
							0	0	421200		
4	5108-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-40/6(10)/0,4, номинальная мощность 40 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	436139,00		436139	0		0	436139
							0	0	436139		

5	1133-0208-0103 РСНБ РК 2015	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	1	13976,66	4017,28	13977	4017	113	9162	24990
		НР - 80%; СП - 8%			9846,34	1606,65	9846	1607		1851	
6	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	79440,00		79440	0		0	79440
							0	0	79440		
		УСТРОЙСТВО ОТВЕТВЛЕНИЯ КОНЦЕВОЕ УОК(1шт)									
7	1133-0206-0101 РСНБ РК 2015	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1	ответвление	1	1887,96	424,92	1888	425	0	1321	3466
		НР - 80%; СП - 8%			1463,04	188,10	1463	188		257	
8	ТПРАЙС лист	Траверса ТМ2	шт	1	4653,75		4654	0	4654	0	5026
		СП - 8%					0	0		372	
9	ТПРАЙС лист	Хомут Х1	шт	1	692,14		692	0	692	0	748
		СП - 8%					0	0		55	
10	ТПРАЙС лист	Проводник ЗП1	м	1,2	610,18		732	0	732	0	791
		СП - 8%					0	0		59	
11	2404-0102-0224 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93	шт.	2	1867,00		3734	0	3734	0	4033
		СП - 8%					0	0		299	
12	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	2	54,00		108	0	108	0	117
		СП - 8%					0	0		9	
13	ТПРАЙС лист"ЭлектроПромСнаб KZ"	Скоба СШ-2	шт	1	261,38		261	0	261	0	282
		СП - 8%					0	0		21	
14	2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	165,00		990	0	990	0	1069
		СП - 8%					0	0		79	
15	2306-1004-0105 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,01989	985308,00		19598	0	19598	0	21166
		СП - 8%					0	0		1568	
		ОПОРА Ж/Б КОНЦЕВАЯ(АНКЕРНАЯ) С РАЗЪЕДИНИТЕЛЕМ В СОСТАВЕ К10-2, КР-1 (2шт)									
16	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	14068,87	6876,00	28138	13752	1337	15826	47481
		НР - 80%; СП - 8%			6524,18	3367,20	13048	6734		3517	
17	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015 прим	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	4	32637,00		130548	0	130548	0	140992
		СП - 8%					0	0		10444	
20	ТПРАЙС лист	Траверса ТМ6	шт	2	10710,00		21420	0	21420	0	23134
		СП - 8%					0	0		1714	

21	ТПРАЙС лист	Оголовок ОГ2	шт	4	1581,00		6324	0	6324	0	6830
		СП - 8%					0	0		506	
22	ТПРАЙС лист	Накладка ОГ5	шт	2	828,75		1658	0	1658	0	1790
		СП - 8%					0	0		133	
23	ТПРАЙС лист	Хомут Х1	шт	2	692,14		1384	0	1384	0	1495
		СП - 8%					0	0		111	
24	ТПРАЙС лист	Болт Б5	шт	2	428,04		856	0	856	0	925
		СП - 8%					0	0		68	
25	ТПРАЙС лист	Кронштейн У1	шт	2	3570,00		7140	0	7140	0	7711
		СП - 8%					0	0		571	
26	ТПРАЙС лист	Стяжка Г1	шт	4	3442,50		13770	0	13770	0	14872
		СП - 8%					0	0		1102	
27	ТПРАЙС лист	Проводник ЗП1	м	4	610,18		2441	0	2441	0	2636
		СП - 8%					0	0		195	
28	2404-0102-0224 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93	шт.	2	1867,00		3734	0	3734	0	4033
		СП - 8%					0	0		299	
29	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	2	54,00		108	0	108	0	117
		СП - 8%					0	0		9	
30	ТПРАЙС лист"ЭлектроПромСнаб KZ"	Скоба СШ-2	шт	2	261,38		523	0	523	0	565
		СП - 8%					0	0		42	
31	2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	513,00		2052	0	2052	0	2216
		СП - 8%					0	0		164	
32	2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	165,00		990	0	990	0	1069
		СП - 8%					0	0		79	
		ПОДВЕСКА НАТЯЖНАЯ ИЗОЛИРУЮЩАЯ-6ШТ									
34	2404-0201-0203 РСНБ РК 2015	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	1153,00		13836	0	13836	0	14943
		СП - 8%					0	0		1107	
35	2404-0203-0201 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	1946,00		23352	0	23352	0	25220
		СП - 8%					0	0		1868	
36	2404-0201-0761 РСНБ РК 2015	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	697,00		8364	0	8364	0	9033
		СП - 8%					0	0		669	
		ДОПОЛНЕНИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ									
37	ТПРАЙС лист	Кронштейн РА1	шт	1	5937,86		5938	0	5938	0	6413
		СП - 8%					0	0		475	

38	ТПРАЙС лист	Кронштейн РА2	шт	1	1502,68		1503	0	1503	0	1623
		СП - 8%					0	0		120	
39	ТПРАЙС лист	Вал привода РА3	шт	2	6815,79		13632	0	13632	0	14722
		СП - 8%					0	0		1091	
40	ТПРАЙС лист	Кронштейн РА4	шт	1	774,11		774	0	774	0	836
		СП - 8%					0	0		62	
41	ТПРАЙС лист	Кронштейн РА5	шт	1	737,68		738	0	738	0	797
		СП - 8%					0	0		59	
42	ТПРАЙС лист	Хомут Х7	шт	3	528,21		1585	0	1585	0	1711
		СП - 8%					0	0		127	
43	ТПРАЙС лист	Хомут Х8	шт	1	564,64		565	0	565	0	610
		СП - 8%					0	0		45	
44	ТПРАЙС лист	Проводник ЗП1	м	4,5	610,18		2746	0	2746	0	2965
		СП - 8%					0	0		220	
45	2404-0102-0224 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93	шт.	4	1867,00		7468	0	7468	0	8065
		СП - 8%					0	0		597	
46	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	4	54,00		216	0	216	0	233
		СП - 8%					0	0		17	
47	ТПРАЙС лист"ЭлектроПромСнаб KZ"	Скоба СШ-2	шт	1	261,38		261	0	261	0	282
		СП - 8%					0	0		21	
48	2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	165,00		495	0	495	0	535
		СП - 8%					0	0		40	
49	ТПРАЙС лист"ЭлектроПромСнаб KZ"	Привод ПРНЗ-10У1	шт	1	6921,43		6921	0	6921	0	7475
		СП - 8%					0	0		554	
50	2306-1004-0105 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,00117	985308,00		1153	0	1153	0	1245
		СП - 8%					0	0		92	
51	2404-0206-0701 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-10Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	813,00		4878	0	4878	0	5268
		СП - 8%					0	0		390	
				Заземлители							
52	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	3020,42	172,86	18123	1037	11987	3855	23736
		НР - 72%; СП - 8%			849,80	42,63	5099	256		1758	

53	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	35	445,63	18,45	15597	646	8153	5002	22247
		НР - 72%; СП - 8%			194,24	4,26	6798	149		1648	
54	1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	30	235,58	47,65	7067	1430	76	4751	12763
		НР - 80%; СП - 8%			185,40	12,54	5562	376		945	
55	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,007	221225,00		1549	0	1549	0	1672
		СП - 8%					0	0		124	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1387011	36555	353123	59862	1487681
							60554	15504	936779	40808	
		РАЗДЕЛ 2. ЛЭП-0,4КВ									
56	1101-0101-0408 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработкав отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	8,28	268,36	263,16	2222	2179	0	254	2674
		НР - 72%; СП - 8%			5,20	37,42	43	310		198	
57	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,48	17,79	17,79	115	115	0	32	159
		НР - 72%; СП - 8%				6,81	0	44		12	
58	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,16	814,54		1759	0	0	1267	3268
		НР - 72%; СП - 8%			814,54		1759	0		242	
59	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	6,48	151,99	72,61	985	471	0	524	1630
		НР - 72%; СП - 8%			79,38	32,92	514	213		121	
60	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (РАЗРАВНИВАНИЕ)	м3 грунта	0,36	31,88	31,88	11	11	0	3	16
		НР - 72%; СП - 8%				12,20	0	4		1	
61	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	0,006	26975,92	18615,82	162	112	0	54	233
		НР - 72%; СП - 8%			8360,10	4109,69	50	25		17	
62	ТПРАЙС лист	Сигнальная лента ЛСЭ-250	м	6	54,64		328	0	328	0	354
		СП - 8%					0	0		26	
63	1308-0206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм.Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	4	427,50	55,03	1710	220	227	950	2873
		НР - 72%; СП - 8%			315,64	14,31	1263	57		213	
64	2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4	297,00		1188	0	1188	0	1283
		СП - 8%					0	0		95	

65	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	4	317,77	147,15	1271	589	181	486	1898
		НР - 72%; СП - 8%			125,40	43,35	502	173		141	
66	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	6	338,82	155,44	2033	933	273	793	3052
		НР - 72%; СП - 8%			137,94	45,65	828	274		226	
67	2306-0137-0803 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,01	649782,00		6498	0	6498	0	7018
		СП - 8%					0	0		520	
68	1308-0103-1607 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка (шкаф) комплектная конденсаторная, масса до 100 кг. Монтаж на установленных конструкциях	шкаф	1	3996,35	1488,35	3996	1488	0	2178	6669
		НР - 72%; СП - 8%			2508,00	517,65	2508	518		494	
69	Прайс лист	Конденсаторная установка УКРМ,380В,10кВАр	шт	1	166694,47		166694	0		0	166694
							0	0	166694		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				188973	6118	8695	6541	197820
							7467	1619	166694	2306	
		Локальная смета 4-1-9.Электроснабжение скважины Р44/3									
		РАЗДЕЛ 1. ЛЭП-10КВ									
1	1133-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	10820,70	6416,70	10821	6417	1131	5139	17236
		НР - 80%; СП - 8%			3273,00	3150,42	3273	3150		1277	
2	1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	34933,58	8832,14	34934	8832	10638	14806	53718
		НР - 80%; СП - 8%			15463,80	3043,11	15464	3043		3979	
3	5108-0102-0502 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, модели КТП 40/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 40 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальный ток 36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный	шт.	1	421200,00		421200	0		0	421200
							0	0	421200		
4	5108-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-40/6(10)/0,4, номинальная мощность 40 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	436139,00		436139	0		0	436139
							0	0	436139		
5	1133-0208-0103 РСНБ РК 2015	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	1	13976,66	4017,28	13977	4017	113	9162	24990
		НР - 80%; СП - 8%			9846,34	1606,65	9846	1607		1851	
6	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	79440,00		79440	0		0	79440
							0	0	79440		
		УСТРОЙСТВО ОТВЕТВЛЕНИЯ КОНЦЕВОЕ УОК(1шт)									

7	1133-0206-0101 РСНБ РК 2015	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1	ответвление	1	1887,96	424,92	1888	425	0	1321	3466
		НР - 80%; СП - 8%			1463,04	188,10	1463	188		257	
8	ТПРАЙС лист"ЭлектроПромСнаб KZ"	Траверса ТМ2	шт	1	4653,75		4654	0	4654	0	5026
		СП - 8%					0	0		372	
9	ТПРАЙС лист"ЭлектроПромСнаб KZ"	Хомут Х1	шт	1	692,14		692	0	692	0	748
		СП - 8%					0	0		55	
10	ТПРАЙС лист"ЭлектроПромСнаб KZ"	Проводник ЗП1	м	1,2	610,18		732	0	732	0	791
		СП - 8%					0	0		59	
11	2404-0102-0224 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93	шт.	2	1867,00		3734	0	3734	0	4033
		СП - 8%					0	0		299	
12	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	2	54,00		108	0	108	0	117
		СП - 8%					0	0		9	
13	ТПРАЙС лист"ЭлектроПромСнаб KZ"	Скоба СШ-2	шт	1	261,38		261	0	261	0	282
		СП - 8%					0	0		21	
14	2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	165,00		990	0	990	0	1069
		СП - 8%					0	0		79	
15	2306-1004-0105 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,01638	985308,00		16139	0	16139	0	17430
		СП - 8%					0	0		1291	
		ОПОРА Ж/Б КОНЦЕВАЯ(АНКЕРНАЯ) С РАЗЪЕДИНИТЕЛЕМ В СОСТАВЕ К10-1, КР-1 (2шт)									
16	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	14068,87	6876,00	28138	13752	1337	15826	47481
		НР - 80%; СП - 8%			6524,18	3367,20	13048	6734		3517	
17	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015 прим	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	4	32637,00		130548	0	130548	0	140992
		СП - 8%					0	0		10444	
20	ТПРАЙС лист"ЭлектроПромСнаб KZ"	Траверса ТМ6	шт	2	10710,00		21420	0	21420	0	23134
		СП - 8%					0	0		1714	
21	ТПРАЙС лист"ЭлектроПромСнаб KZ"	Оголовок ОГ2	шт	4	1581,00		6324	0	6324	0	6830

		СП - 8%					0	0		506	
22	ТПРАЙС лист"ЭлектроПромСнаб KZ"	Накладка ОГ5	шт	2	828,75		1658	0	1658	0	1790
		СП - 8%					0	0		133	
23	ТПРАЙС лист"ЭлектроПромСнаб KZ"	Хомут Х1	шт	2	692,14		1384	0	1384	0	1495
		СП - 8%					0	0		111	
24	ТПРАЙС лист"ЭлектроПромСнаб KZ"	Болт Б5	шт	2	428,04		856	0	856	0	925
		СП - 8%					0	0		68	
25	ТПРАЙС лист"ЭлектроПромСнаб KZ"	Кронштейн У1	шт	2	3570,00		7140	0	7140	0	7711
		СП - 8%					0	0		571	
26	ТПРАЙС лист"ЭлектроПромСнаб KZ"	Стяжка Г1	шт	4	3442,50		13770	0	13770	0	14872
		СП - 8%					0	0		1102	
27	ТПРАЙС лист"ЭлектроПромСнаб KZ"	Проводник ЗП1	м	4	610,18		2441	0	2441	0	2636
		СП - 8%					0	0		195	
28	2404-0102-0224 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93	шт.	2	1867,00		3734	0	3734	0	4033
		СП - 8%					0	0		299	
29	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	2	54,00		108	0	108	0	117
		СП - 8%					0	0		9	
30	ТПРАЙС лист"ЭлектроПромСнаб KZ"	Скоба СШ-2	шт	2	261,38		523	0	523	0	565
		СП - 8%					0	0		42	
31	2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	513,00		2052	0	2052	0	2216
		СП - 8%					0	0		164	
32	2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	165,00		990	0	990	0	1069
		СП - 8%					0	0		79	
		ПОДВЕСКА НАТЯЖНАЯ ИЗОЛИРУЮЩАЯ-6ШТ									
34	2404-0201-0203 РСНБ РК 2015	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	1153,00		13836	0	13836	0	14943
		СП - 8%					0	0		1107	
35	2404-0203-0201 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	1946,00		23352	0	23352	0	25220
		СП - 8%					0	0		1868	
36	2404-0201-0761 РСНБ РК 2015	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	697,00		8364	0	8364	0	9033
		СП - 8%					0	0		669	
		ДОПОЛНЕНИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ									

37	ТПРАЙС лист"ЭлектроПромСнаб KZ"	Кронштейн РА1	шт	1	5937,86		5938	0	5938	0	6413
		СП - 8%					0	0		475	
38	ТПРАЙС лист"ЭлектроПромСнаб KZ"	Кронштейн РА2	шт	1	1502,68		1503	0	1503	0	1623
		СП - 8%					0	0		120	
39	ТПРАЙС лист"ЭлектроПромСнаб KZ"	Вал привода РА3	шт	2	6815,79		13632	0	13632	0	14722
		СП - 8%					0	0		1091	
40	ТПРАЙС лист"ЭлектроПромСнаб KZ"	Кронштейн РА4	шт	1	774,11		774	0	774	0	836
		СП - 8%					0	0		62	
41	ТПРАЙС лист"ЭлектроПромСнаб KZ"	Кронштейн РА5	шт	1	737,68		738	0	738	0	797
		СП - 8%					0	0		59	
42	ТПРАЙС лист"ЭлектроПромСнаб KZ"	Хомут Х7	шт	3	528,21		1585	0	1585	0	1711
		СП - 8%					0	0		127	
43	ТПРАЙС лист"ЭлектроПромСнаб KZ"	Хомут Х8	шт	1	564,64		565	0	565	0	610
		СП - 8%					0	0		45	
44	ТПРАЙС лист"ЭлектроПромСнаб KZ"	Проводник ЗП1	м	4,5	610,18		2746	0	2746	0	2965
		СП - 8%					0	0		220	
45	2404-0102-0224 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93	шт.	4	1867,00		7468	0	7468	0	8065
		СП - 8%					0	0		597	
46	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	4	54,00		216	0	216	0	233
		СП - 8%					0	0		17	
47	ТПРАЙС лист"ЭлектроПромСнаб KZ"	Скоба СШ-2	шт	1	261,38		261	0	261	0	282
		СП - 8%					0	0		21	
48	2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	165,00		495	0	495	0	535
		СП - 8%					0	0		40	
49	ТПРАЙС лист"ЭлектроПромСнаб KZ"	Привод ПРНЗ-10У1	шт	1	7285,71		7286	0	7286	0	7869
		СП - 8%					0	0		583	
50	2306-1004-0105 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,00117	985308,00		1153	0	1153	0	1245
		СП - 8%					0	0		92	

51	2404-0206-0701 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-10Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	813,00		4878	0	4878	0	5268
		СП - 8%					0	0		390	
				Заземлители							
52	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	3020,42	172,86	18123	1037	11987	3855	23736
		НР - 72%; СП - 8%			849,80	42,63	5099	256		1758	
53	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	35	445,63	18,45	15597	646	8153	5002	22247
		НР - 72%; СП - 8%			194,24	4,26	6798	149		1648	
54	1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	30	235,58	47,65	7067	1430	76	4751	12763
		НР - 80%; СП - 8%			185,40	12,54	5562	376		945	
55	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,007	221225,00		1549	0	1549	0	1672
		СП - 8%					0	0		124	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1383917	36555	350029	59862	1484339
							60554	15504	936779	40560	
				РАЗДЕЛ 2. ЛЭП-0,4КВ							
56	1101-0101-0408 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработкав отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	8,28	268,36	263,16	2222	2179	0	254	2674
		НР - 72%; СП - 8%			5,20	37,42	43	310		198	
57	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,48	17,79	17,79	115	115	0	32	159
		НР - 72%; СП - 8%				6,81	0	44		12	
58	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,16	814,54		1759	0	0	1267	3268
		НР - 72%; СП - 8%			814,54		1759	0		242	
59	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	6,48	151,99	72,61	985	471	0	524	1630
		НР - 72%; СП - 8%			79,38	32,92	514	213		121	
60	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (РАЗРАВНИВАНИЕ)	м3 грунта	0,36	31,88	31,88	11	11	0	3	16
		НР - 72%; СП - 8%				12,20	0	4		1	
61	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	0,006	26975,92	18615,82	162	112	0	54	233
		НР - 72%; СП - 8%			8360,10	4109,69	50	25		17	
62	ТПРАЙС лист	Сигнальная лента ЛСЭ-250	м	6	54,64		328	0	328	0	354
		СП - 8%					0	0		26	

63	1308-0206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	4	427,50	55,03	1710	220	227	950	2873
		НР - 72%; СП - 8%			315,64	14,31	1263	57		213	
64	2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4	297,00		1188	0	1188	0	1283
		СП - 8%					0	0		95	
65	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	4	317,77	147,15	1271	589	181	486	1898
		НР - 72%; СП - 8%			125,40	43,35	502	173		141	
66	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	6	338,82	155,44	2033	933	273	793	3052
		НР - 72%; СП - 8%			137,94	45,65	828	274		226	
67	2306-0137-0803 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,01	649782,00		6498	0	6498	0	7018
		СП - 8%					0	0		520	
68	1308-0103-1607 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка (шкаф) комплектная конденсаторная, масса до 100 кг. Монтаж на установленных конструкциях	шкаф	1	3996,35	1488,35	3996	1488	0	2178	6669
		НР - 72%; СП - 8%			2508,00	517,65	2508	518		494	
69	Прайс лист	Конденсаторная установка УКРМ,380В,10кВАр	шт	1	166694,47		166694	0		0	166694
							0	0	166694		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				188973	6118	8695	6541	197820
							7467	1619	166694	2306	
		Локальная смета 4-1-10.Электроснабжение скважины Р45/2									
		РАЗДЕЛ 1. ЛЭП-10КВ									
1	1133-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	10820,70	6416,70	10821	6417	1131	5139	17236
		НР - 80%; СП - 8%			3273,00	3150,42	3273	3150		1277	
2	1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	34933,58	8832,14	34934	8832	10638	14806	53718
		НР - 80%; СП - 8%			15463,80	3043,11	15464	3043		3979	
3	5108-0102-0502 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, модели КТП 40/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 40 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальный ток 36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный	шт.	1	421200,00		421200	0		0	421200
							0	0	421200		
4	5108-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-40/6(10)/0,4, номинальная мощность 40 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	436139,00		436139	0		0	436139

							0	0	436139		
5	1133-0208-0103 РСНБ РК 2015	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	1	13976,66	4017,28	13977	4017	113	9162	24990
		НР - 80%; СП - 8%			9846,34	1606,65	9846	1607		1851	
6	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	79440,00		79440	0		0	79440
							0	0	79440		
		УСТРОЙСТВО ОТВЕТВЛЕНИЯ КОНЦЕВОЕ УОК(1шт)									
7	1133-0206-0101 РСНБ РК 2015	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1	ответвление	1	1887,96	424,92	1888	425	0	1321	3466
		НР - 80%; СП - 8%			1463,04	188,10	1463	188		257	
8	ТПРАЙС лист	Траверса ТМ2	шт	1	4653,75		4654	0	4654	0	5026
		СП - 8%					0	0		372	
9	ТПРАЙС лист	Хомут Х1	шт	1	692,14		692	0	692	0	748
		СП - 8%					0	0		55	
10	ТПРАЙС лист	Проводник ЗП1	м	1,2	610,18		732	0	732	0	791
		СП - 8%					0	0		59	
11	2404-0102-0224 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93	шт.	2	1867,00		3734	0	3734	0	4033
		СП - 8%					0	0		299	
12	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	3	54,00		162	0	162	0	175
		СП - 8%					0	0		13	
13	ТПРАЙС лист"ЭлектроПромСнаб KZ"	Скоба СШ-2	шт	2	261,38		523	0	523	0	565
		СП - 8%					0	0		42	
14	2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	165,00		990	0	990	0	1069
		СП - 8%					0	0		79	
15	2306-1004-0105 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	1,694745	985308,00		1669846	0	1669846	0	1803433
		СП - 8%					0	0		133588	
		ОПОРА Ж/Б КОНЦЕВАЯ(АНКЕРНАЯ) С РАЗЪЕДИНИТЕЛЕМ В СОСТАВЕ К10-1, КР-1 (2шт)									
16	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	14068,87	6876,00	28138	13752	1337	15826	47481
		НР - 80%; СП - 8%			6524,18	3367,20	13048	6734		3517	
17	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015 прим	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	4	32637,00		130548	0	130548	0	140992
		СП - 8%					0	0		10444	
20	ТПРАЙС лист	Траверса ТМ6	шт	2	10710,00		21420	0	21420	0	23134

		СП - 8%					0	0		1714	
21	ТПРАЙС лист	Оголовок ОГ2	шт	4	1581,00		6324	0	6324	0	6830
		СП - 8%					0	0		506	
22	ТПРАЙС лист	Накладка ОГ5	шт	2	828,75		1658	0	1658	0	1790
		СП - 8%					0	0		133	
23	ТПРАЙС лист	Хомут Х1	шт	2	692,14		1384	0	1384	0	1495
		СП - 8%					0	0		111	
24	ТПРАЙС лист	Болт Б5	шт	2	428,04		856	0	856	0	925
		СП - 8%					0	0		68	
25	ТПРАЙС лист	Кронштейн У1	шт	2	3570,00		7140	0	7140	0	7711
		СП - 8%					0	0		571	
26	ТПРАЙС лист	Стяжка Г1	шт	4	3442,50		13770	0	13770	0	14872
		СП - 8%					0	0		1102	
27	ТПРАЙС лист	Проводник ЗП1	м	4	610,18		2441	0	2441	0	2636
		СП - 8%					0	0		195	
28	2404-0102-0224 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93	шт.	2	1867,00		3734	0	3734	0	4033
		СП - 8%					0	0		299	
29	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	2	54,00		108	0	108	0	117
		СП - 8%					0	0		9	
30	ТПРАЙС лист"ЭлектроПромСнаб KZ"	Скоба СШ-2	шт	2	261,38		523	0	523	0	565
		СП - 8%					0	0		42	
31	2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	513,00		2052	0	2052	0	2216
		СП - 8%					0	0		164	
32	2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	165,00		990	0	990	0	1069
		СП - 8%					0	0		79	
		ПОДВЕСКА НАТЯЖНАЯ ИЗОЛИРУЮЩАЯ-6ШТ									
34	2404-0201-0203 РСНБ РК 2015	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	1153,00		13836	0	13836	0	14943
		СП - 8%					0	0		1107	
35	2404-0203-0201 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	1946,00		23352	0	23352	0	25220
		СП - 8%					0	0		1868	
36	2404-0201-0761 РСНБ РК 2015	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	697,00		8364	0	8364	0	9033
		СП - 8%					0	0		669	
		ДОПОЛНЕНИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ									
37	ТПРАЙС лист	Кронштейн РА1	шт	1	5937,86		5938	0	5938	0	6413
		СП - 8%					0	0		475	

38	ТПРАЙС лист	Кронштейн РА2	шт	1	1502,68		1503	0	1503	0	1623
		СП - 8%					0	0		120	
39	ТПРАЙС лист	Вал привода РА3	шт	2	6815,79		13632	0	13632	0	14722
		СП - 8%					0	0		1091	
40	ТПРАЙС лист	Кронштейн РА4	шт	1	774,11		774	0	774	0	836
		СП - 8%					0	0		62	
41	ТПРАЙС лист	Кронштейн РА5	шт	1	737,68		738	0	738	0	797
		СП - 8%					0	0		59	
42	ТПРАЙС лист	Хомут Х7	шт	3	528,21		1585	0	1585	0	1711
		СП - 8%					0	0		127	
43	ТПРАЙС лист	Хомут Х8	шт	1	564,64		565	0	565	0	610
		СП - 8%					0	0		45	
44	ТПРАЙС лист	Проводник ЗП1	м	4,5	610,18		2746	0	2746	0	2965
		СП - 8%					0	0		220	
45	2404-0102-0224 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93	шт.	4	1867,00		7468	0	7468	0	8065
		СП - 8%					0	0		597	
46	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	4	54,00		216	0	216	0	233
		СП - 8%					0	0		17	
47	ТПРАЙС лист"ЭлектроПромСнаб KZ"	Скоба СШ-2	шт	1	261,38		261	0	261	0	282
		СП - 8%					0	0		21	
48	2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	165,00		495	0	495	0	535
		СП - 8%					0	0		40	
49	ТПРАЙС лист	Привод ПРНЗ-10У1	шт	1	6921,43		6921	0	6921	0	7475
		СП - 8%					0	0		554	
50	2306-1004-0105 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,00117	985308,00		1153	0	1153	0	1245
		СП - 8%					0	0		92	
51	2404-0206-0701 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-10Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	813,00		4878	0	4878	0	5268
		СП - 8%					0	0		390	
		ОПОРА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ П10-1-36шт									
52	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	36	6982,05	2974,90	251354	107096	24073	138084	420593
		НР - 80%; СП - 8%			3338,46	1456,14	120185	52421		31155	

53	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	36	32637,00		1174932	0	1174932	0	1268927
		СП - 8%					0	0		93995	
54	ТПРАЙС лист	Траверса ТМ1	шт	36	6557,14		236057	0	236057	0	254942
		СП - 8%					0	0		18885	
55	ТПРАЙС лист	Хомут Х1	шт	36	692,14		24917	0	24917	0	26910
		СП - 8%					0	0		1993	
56	2404-0102-0224 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93	шт.	108	1867,00		201636	0	201636	0	217767
		СП - 8%					0	0		16131	
57	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	108	54,00		5832	0	5832	0	6299
		СП - 8%					0	0		467	
58	ТПРАЙС лист"ЭлектроПромСнаб KZ"	Скоба СШ-2	шт	108	261,38		28229	0	28229	0	30487
		СП - 8%					0	0		2258	
59	2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	36	513,00		18468	0	18468	0	19945
		СП - 8%					0	0		1477	
60	2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	216	165,00		35640	0	35640	0	38491
		СП - 8%					0	0		2851	
		ОПОРА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ УГЛОВАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ А10-1(1ШТ)									
61	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	14068,87	6876,00	14069	6876	669	7913	23741
		НР - 80%; СП - 8%			6524,18	3367,20	6524	3367		1759	
62	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015 прим	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	2	32637,00		65274	0	65274	0	70496
		СП - 8%					0	0		5222	
65	ТПРАЙС лист	Траверса ТМ6	шт	1	10710,00		10710	0	10710	0	11567
		СП - 8%					0	0		857	
66	ТПРАЙС лист	Оголовок ОГ1	шт	2	3688,39		7377	0	7377	0	7967
		СП - 8%					0	0		590	
67	ТПРАЙС лист	Накладка ОГ5	шт	1	828,75		829	0	829	0	895
		СП - 8%					0	0		66	
68	ТПРАЙС лист	Хомут Х1	шт	1	692,14		692	0	692	0	748
		СП - 8%					0	0		55	
69	ТПРАЙС лист	Болт Б5	шт	1	428,04		428	0	428	0	462

		СП - 8%					0	0		34	
70	ТПРАЙС лист	Кронштейн У1	шт	1	3570,00		3570	0	3570	0	3856
		СП - 8%					0	0		286	
71	ТПРАЙС лист	Стяжка Г1	шт	2	3442,50		6885	0	6885	0	7436
		СП - 8%					0	0		551	
72	ТПРАЙС лист	Проводник ЗП1	м	2	610,18		1220	0	1220	0	1318
		СП - 8%					0	0		98	
73	2404-0102-0224 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93	шт.	4	1867,00		7468	0	7468	0	8065
		СП - 8%					0	0		597	
74	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	4	54,00		216	0	216	0	233
		СП - 8%					0	0		17	
75	ТПРАЙС лист"ЭлектроПромСнаб KZ"	Скоба СШ-2	шт	4	261,38		1046	0	1046	0	1129
		СП - 8%					0	0		84	
76	2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	513,00		1026	0	1026	0	1108
		СП - 8%					0	0		82	
77	2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	165,00		495	0	495	0	535
		СП - 8%					0	0		40	
		ПОДВЕСКА НАТЯЖНАЯ ИЗОЛИРУЮЩАЯ-6ШТ									
79	2404-0201-0203 РСНБ РК 2015	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1153,00		6918	0	6918	0	7471
		СП - 8%					0	0		553	
80	2404-0203-0201 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1946,00		11676	0	11676	0	12610
		СП - 8%					0	0		934	
81	2404-0201-0761 РСНБ РК 2015	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	697,00		4182	0	4182	0	4517
		СП - 8%					0	0		335	
		ОПОРА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ УГЛОВАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОА10-1(1ШТ)									
82	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	14068,87	6876,00	14069	6876	669	7913	23741
		НР - 80%; СП - 8%			6524,18	3367,20	6524	3367		1759	
83	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015 прим	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	2	32637,00		65274	0	65274	0	70496
		СП - 8%					0	0		5222	
86	ТПРАЙС лист	Траверса ТМ6	шт	1	10710,00		10710	0	10710	0	11567
		СП - 8%					0	0		857	

87	ТПРАЙС лист	Хомут Х1	шт	1	692,14		692	0	692	0	748
		СП - 8%					0	0		55	
88	ТПРАЙС лист	Кронштейн У1	шт	1	3570,00		3570	0	3570	0	3856
		СП - 8%					0	0		286	
89	ТПРАЙС лист	Стяжка Г1	шт	2	3442,50		6885	0	6885	0	7436
		СП - 8%					0	0		551	
90	ТПРАЙС лист	Проводник ЗП1	м	1,7	610,18		1037	0	1037	0	1120
		СП - 8%					0	0		83	
91	2404-0102-0224 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93	шт.	7	1867,00		13069	0	13069	0	14115
		СП - 8%					0	0		1046	
92	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	7	54,00		378	0	378	0	408
		СП - 8%					0	0		30	
93	ТПРАЙС лист"ЭлектроПромСнаб KZ"	Скоба СШ-2	шт	7	261,38		1830	0	1830	0	1976
		СП - 8%					0	0		146	
94	2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	513,00		1026	0	1026	0	1108
		СП - 8%					0	0		82	
95	2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	165,00		1485	0	1485	0	1604
		СП - 8%					0	0		119	
		ПОДВЕСКА НАТЯЖНАЯ ИЗОЛИРУЮЩАЯ-3ШТ									
97	2404-0201-0203 РСНБ РК 2015	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	1153,00		3459	0	3459	0	3736
		СП - 8%					0	0		277	
98	2404-0203-0201 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	1946,00		5838	0	5838	0	6305
		СП - 8%					0	0		467	
99	2404-0201-0761 РСНБ РК 2015	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	697,00		2091	0	2091	0	2258
		СП - 8%					0	0		167	
100	2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	702,00		4212	0	4212	0	4549
		СП - 8%					0	0		337	
101	2404-0201-0109 РСНБ РК 2015	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98(СРС-7-17)	шт.	3	569,00		1707	0	1707	0	1844
		СП - 8%					0	0		137	
		Заземлители									
102	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	3020,42	172,86	18123	1037	11987	3855	23736
		НР - 72%; СП - 8%			849,80	42,63	5099	256		1758	

103	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	35	445,63	18,45	15597	646	8153	5002	22247
		НР - 72%; СП - 8%			194,24	4,26	6798	149		1648	
104	1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	40	235,58	47,65	9423	1906	101	6334	17018
		НР - 80%; СП - 8%			185,40	12,54	7416	502		1261	
105	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,089	221225,00		19689	0	19689	0	21264
		СП - 8%					0	0		1575	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5316548	157880	4026248	215356	5899514
							195641	74785	936779	367610	
		РАЗДЕЛ 2. ЛЭП-0,4КВ									
106	1101-0101-0408 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработкав отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	8,28	268,36	263,16	2222	2179	0	254	2674
		НР - 72%; СП - 8%			5,20	37,42	43	310		198	
107	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,48	17,79	17,79	115	115	0	32	159
		НР - 72%; СП - 8%				6,81	0	44		12	
108	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,16	814,54		1759	0	0	1267	3268
		НР - 72%; СП - 8%			814,54		1759	0		242	
109	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	6,48	151,99	72,61	985	471	0	524	1630
		НР - 72%; СП - 8%			79,38	32,92	514	213		121	
110	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (РАЗРАВНИВАНИЕ)	м3 грунта	0,36	31,88	31,88	11	11	0	3	16
		НР - 72%; СП - 8%				12,20	0	4		1	
111	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	0,006	26975,92	18615,82	162	112	0	54	233
		НР - 72%; СП - 8%			8360,10	4109,69	50	25		17	
112	ТПРАЙС лист	Сигнальная лента ЛСЭ-250	м	6	54,64		328	0	328	0	354
		СП - 8%					0	0		26	
113	1308-0206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм.Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	4	427,50	55,03	1710	220	227	950	2873
		НР - 72%; СП - 8%			315,64	14,31	1263	57		213	
114	2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4	297,00		1188	0	1188	0	1283
		СП - 8%					0	0		95	

115	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	4	317,77	147,15	1271	589	181	486	1898
		НР - 72%; СП - 8%			125,40	43,35	502	173		141	
116	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	6	338,82	155,44	2033	933	273	793	3052
		НР - 72%; СП - 8%			137,94	45,65	828	274		226	
117	2306-0137-0803 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,01	649782,00		6498	0	6498	0	7018
		СП - 8%					0	0		520	
118	1308-0103-1607 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка (шкаф) комплектная конденсаторная, масса до 100 кг. Монтаж на установленных конструкциях	шкаф	1	3996,35	1488,35	3996	1488	0	2178	6669
		НР - 72%; СП - 8%			2508,00	517,65	2508	518		494	
119	Прайс лист	Конденсаторная установка УКРМ,380В,10кВАр	шт	1	166694,47		166694	0		0	166694
							0	0	166694		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				188973	6118	8695	6541	197820
							7467	1619	166694	2306	
		Локальная смета 4-1-11.Электроснабжение скважины Р46/1									
		РАЗДЕЛ 1. ЛЭП-10КВ									
1	1133-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	10820,70	6416,70	10821	6417	1131	5139	17236
		НР - 80%; СП - 8%			3273,00	3150,42	3273	3150		1277	
2	1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	34933,58	8832,14	34934	8832	10638	14806	53718
		НР - 80%; СП - 8%			15463,80	3043,11	15464	3043		3979	
3	5108-0102-0502 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, модели КТП 40/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 40 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальный ток 36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный	шт.	1	421200,00		421200	0		0	421200
							0	0	421200		
4	5108-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-40/6(10)/0,4, номинальная мощность 40 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	436139,00		436139	0		0	436139
							0	0	436139		
5	1133-0208-0103 РСНБ РК 2015	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	1	13976,66	4017,28	13977	4017	113	9162	24990
		НР - 80%; СП - 8%			9846,34	1606,65	9846	1607		1851	
6	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	79440,00		79440	0		0	79440
							0	0	79440		

7	2306-1004-0105 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,49608	985308,00		488792	0	488792	0	527895
		СП - 8%					0	0		39103	
		ОПОРА Ж/Б КОНЦЕВАЯ(АНКЕРНАЯ) С РАЗЪЕДИНИТЕЛЕМ В СОСТАВЕ К10-2, КР-1 (1шт)									
8	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	14068,87	6876,00	14069	6876	669	7913	23741
		НР - 80%; СП - 8%			6524,18	3367,20	6524	3367		1759	
9	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015 прим	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	2	32637,00		65274	0	65274	0	70496
		СП - 8%					0	0		5222	
12	ТПРАЙС лист	Траверса ТМ6	шт	1	10710,00		10710	0	10710	0	11567
		СП - 8%					0	0		857	
13	ТПРАЙС лист	Оголовок ОГ2	шт	2	1581,00		3162	0	3162	0	3415
		СП - 8%					0	0		253	
14	ТПРАЙС лист	Накладка ОГ5	шт	1	828,75		829	0	829	0	895
		СП - 8%					0	0		66	
15	ТПРАЙС лист	Хомут Х1	шт	1	692,14		692	0	692	0	748
		СП - 8%					0	0		55	
16	ТПРАЙС лист	Болт Б5	шт	1	428,04		428	0	428	0	462
		СП - 8%					0	0		34	
17	ТПРАЙС лист	Кронштейн У1	шт	1	3570,00		3570	0	3570	0	3856
		СП - 8%					0	0		286	
18	ТПРАЙС лист	Стяжка Г1	шт	2	3442,50		6885	0	6885	0	7436
		СП - 8%					0	0		551	
19	ТПРАЙС лист	Проводник ЗП1	м	2	610,18		1220	0	1220	0	1318
		СП - 8%					0	0		98	
20	2404-0102-0224 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93	шт.	1	1867,00		1867	0	1867	0	2016
		СП - 8%					0	0		149	
21	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	1	54,00		54	0	54	0	58
		СП - 8%					0	0		4	
22	ТПРАЙС лист"ЭлектроПромСнаб KZ"	Скоба СШ-2	шт	1	261,38		261	0	261	0	282
		СП - 8%					0	0		21	
23	2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	513,00		1026	0	1026	0	1108
		СП - 8%					0	0		82	

24	2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	165,00		495	0	495	0	535
		СП - 8%					0	0		40	
		ПОДВЕСКА НАТЯЖНАЯ ИЗОЛИРУЮЩАЯ-6ШТ									
25	2404-0106-0106 РСНБ РК 2015 прим	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93(ПФ70В)	шт.	12	3203,00		38436	0	38436	0	41511
		СП - 8%					0	0		3075	
26	2404-0201-0203 РСНБ РК 2015	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1153,00		6918	0	6918	0	7471
		СП - 8%					0	0		553	
27	2404-0203-0201 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1946,00		11676	0	11676	0	12610
		СП - 8%					0	0		934	
28	2404-0201-0761 РСНБ РК 2015	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	697,00		4182	0	4182	0	4517
		СП - 8%					0	0		335	
		ДОПОЛНЕНИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ									
29	ТПРАЙС лист	Кронштейн РА1	шт	1	5937,86		5938	0	5938	0	6413
		СП - 8%					0	0		475	
30	ТПРАЙС лист	Кронштейн РА2	шт	1	1502,68		1503	0	1503	0	1623
		СП - 8%					0	0		120	
31	ТПРАЙС лист	Вал привода РА3	шт	2	6815,79		13632	0	13632	0	14722
		СП - 8%					0	0		1091	
32	ТПРАЙС лист	Кронштейн РА4	шт	1	774,11		774	0	774	0	836
		СП - 8%					0	0		62	
33	ТПРАЙС лист	Кронштейн РА5	шт	1	737,68		738	0	738	0	797
		СП - 8%					0	0		59	
34	ТПРАЙС лист	Хомут Х7	шт	3	528,21		1585	0	1585	0	1711
		СП - 8%					0	0		127	
35	ТПРАЙС лист	Хомут Х8	шт	1	564,64		565	0	565	0	610
		СП - 8%					0	0		45	
36	ТПРАЙС лист	Проводник ЗП1	м	4,5	610,18		2746	0	2746	0	2965
		СП - 8%					0	0		220	
37	2404-0102-0224 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93	шт.	4	1867,00		7468	0	7468	0	8065
		СП - 8%					0	0		597	
38	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	4	54,00		216	0	216	0	233
		СП - 8%					0	0		17	
39	ТПРАЙС лист"ЭлектроПромСнаб KZ"	Скоба СШ-2	шт	1	261,38		261	0	261	0	282
		СП - 8%					0	0		21	

40	2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	165,00		495	0	495	0	535
		СП - 8%					0	0		40	
41	ТПРАЙС лист	Привод ПРНЗ-10У1	шт	1	6921,43		6921	0	6921	0	7475
		СП - 8%					0	0		554	
42	2306-1004-0105 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,00117	985308,00		1153	0	1153	0	1245
		СП - 8%					0	0		92	
43	2404-0206-0701 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-10Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	813,00		4878	0	4878	0	5268
		СП - 8%					0	0		390	
		ОПОРА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ П10-1-11шт									
44	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	11	6982,05	2974,90	76803	32724	7356	42192	128515
		НР - 80%; СП - 8%			3338,46	1456,14	36723	16018		9520	
45	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015 прим	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	11	32637,00		359007	0	359007	0	387728
		СП - 8%					0	0		28721	
46	ТПРАЙС лист	Траверса ТМ1	шт	11	6557,14		72129	0	72129	0	77899
		СП - 8%					0	0		5770	
47	ТПРАЙС лист	Хомут Х1	шт	11	692,14		7614	0	7614	0	8223
		СП - 8%					0	0		609	
48	2404-0102-0224 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93	шт.	33	1867,00		61611	0	61611	0	66540
		СП - 8%					0	0		4929	
49	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	33	54,00		1782	0	1782	0	1925
		СП - 8%					0	0		143	
50	ТПРАЙС лист	Скоба СШ-2	шт	33	261,38		8626	0	8626	0	9316
		СП - 8%					0	0		690	
51	2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11	513,00		5643	0	5643	0	6094
		СП - 8%					0	0		451	
52	2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	66	165,00		10890	0	10890	0	11761
		СП - 8%					0	0		871	
		Заземлители									

53	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	3020,42	172,86	18123	1037	11987	3855	23736
		НР - 72%; СП - 8%			849,80	42,63	5099	256		1758	
54	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	35	445,63	18,45	15597	646	8153	5002	22247
		НР - 72%; СП - 8%			194,24	4,26	6798	149		1648	
55	1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	120	235,58	47,65	28270	5718	304	19002	51054
		НР - 80%; СП - 8%			185,40	12,54	22248	1505		3782	
56	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,027	221225,00		5973	0	5973	0	6451
		СП - 8%					0	0		478	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2377993	66267	1268972	107072	2608928
							105976	29095	936779	123863	
		РАЗДЕЛ 2. ЛЭП-0,4КВ									
57	1101-0101-0408 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработкав отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	8,28	268,36	263,16	2222	2179	0	254	2674
		НР - 72%; СП - 8%			5,20	37,42	43	310		198	
58	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,48	17,79	17,79	115	115	0	32	159
		НР - 72%; СП - 8%				6,81	0	44		12	
59	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,16	814,54		1759	0	0	1267	3268
		НР - 72%; СП - 8%			814,54		1759	0		242	
60	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненногогрунта	6,48	151,99	72,61	985	471	0	524	1630
		НР - 72%; СП - 8%			79,38	32,92	514	213		121	
61	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (РАЗРАВНИВАНИЕ)	м3 грунта	0,36	31,88	31,88	11	11	0	3	16
		НР - 72%; СП - 8%				12,20	0	4		1	
62	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	0,006	26975,92	18615,82	162	112	0	54	233
		НР - 72%; СП - 8%			8360,10	4109,69	50	25		17	
63	ТПРАЙС лист	Сигнальная лента ЛСЭ-250	м	6	54,64		328	0	328	0	354
		СП - 8%					0	0		26	
64	1308-0206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм.Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	4	427,50	55,03	1710	220	227	950	2873
		НР - 72%; СП - 8%			315,64	14,31	1263	57		213	

65	2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4	297,00		1188	0	1188	0	1283
		СП - 8%					0	0		95	
66	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	4	317,77	147,15	1271	589	181	486	1898
		НР - 72%; СП - 8%			125,40	43,35	502	173		141	
67	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	6	338,82	155,44	2033	933	273	793	3052
		НР - 72%; СП - 8%			137,94	45,65	828	274		226	
68	2306-0137-0803 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,01	649782,00		6498	0	6498	0	7018
		СП - 8%					0	0		520	
69	1308-0103-1607 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка (шкаф) комплектная конденсаторная, масса до 100 кг. Монтаж на установленных конструкциях	шкаф	1	3996,35	1488,35	3996	1488	0	2178	6669
		НР - 72%; СП - 8%			2508,00	517,65	2508	518		494	
70	Прайс лист	Конденсаторная установка УКРМ,380В,10кВАр	шт	1	166694,47		166694	0		0	166694
							0	0	166694		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				188973	6118	8695	6541	197820
							7467	1619	166694	2306	
		Локальная смета 4-1-13.Электроснабжение скважины Р43/6									
		РАЗДЕЛ 1. ЛЭП-10КВ									
1	1133-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	10820,70	6416,70	10821	6417	1131	5139	17236
		НР - 80%; СП - 8%			3273,00	3150,42	3273	3150		1277	
2	1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	34933,58	8832,14	34934	8832	10638	14806	53718
		НР - 80%; СП - 8%			15463,80	3043,11	15464	3043		3979	
5	1133-0208-0103 РСНБ РК 2015	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	1	13976,66	4017,28	13977	4017	113	9162	24990
		НР - 80%; СП - 8%			9846,34	1606,65	9846	1607		1851	
		УСТРОЙСТВО ОТВЕТВЛЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ УОК(1шт)									
7	1133-0206-0101 РСНБ РК 2015	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1	ответвление	1	1887,96	424,92	1888	425	0	1321	3466
		НР - 80%; СП - 8%			1463,04	188,10	1463	188		257	
		Заземлители									
52	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	3020,42	172,86	18123	1037	11987	3855	23736
		НР - 72%; СП - 8%			849,80	42,63	5099	256		1758	

53	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	35	445,63	18,45	15597	646	8153	5002	22247
		НР - 72%; СП - 8%			194,24	4,26	6798	149		1648	
54	1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	30	235,58	47,65	7067	1430	76	4751	12763
		НР - 80%; СП - 8%			185,40	12,54	5562	376		945	
		РАЗДЕЛ 2. ЛЭП-0,4КВ									
56	1101-0101-0408 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработкав отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	8,28	268,36	263,16	2222	2179	0	254	2674
		НР - 72%; СП - 8%			5,20	37,42	43	310		198	
57	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,48	17,79	17,79	115	115	0	32	159
		НР - 72%; СП - 8%				6,81	0	44		12	
58	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,16	814,54		1759	0	0	1267	3268
		НР - 72%; СП - 8%			814,54		1759	0		242	
59	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненногог рунта	6,48	151,99	72,61	985	471	0	524	1630
		НР - 72%; СП - 8%			79,38	32,92	514	213		121	
60	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (РАЗРАВНИВАНИЕ)	м3 грунта	0,36	31,88	31,88	11	11	0	3	16
		НР - 72%; СП - 8%				12,20	0	4		1	
61	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кэтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	0,006	26975,92	18615,82	162	112	0	54	233
		НР - 72%; СП - 8%			8360,10	4109,69	50	25		17	
62	ТПРАЙС лист	Сигнальная лента ЛСЭ-250	м	6	54,64		328	0	328	0	354
		СП - 8%					0	0		26	
63	1308-0206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм.Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	4	427,50	55,03	1710	220	227	950	2873
		НР - 72%; СП - 8%			315,64	14,31	1263	57		213	
65	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	4	317,77	147,15	1271	589	181	486	1898
		НР - 72%; СП - 8%			125,40	43,35	502	173		141	
66	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	6	338,82	155,44	2033	933	273	793	3052
		НР - 72%; СП - 8%			137,94	45,65	828	274		226	

68	1308-0103-1607 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка (шкаф) комплектная конденсаторная, масса до 100 кг. Монтаж на установленных конструкциях	шкаф	1	3996,35	1488,35	3996	1488	0	2178	6669
		НР - 72%; СП - 8%			2508,00	517,65	2508	518		494	
69	Прайс лист	Конденсаторная установка УКРМ,380В,10кВАр	шт	1	166694,47		166694	0		0	166694
							0	0	166694		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				283693	28921	33106	50577	347677
							54972	10388	166694	13406	
		Локальная смета 4-1-16.Электроснабжение скважины Л-2									
		РАЗДЕЛ 1. ЛЭП-10КВ									
1	1133-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	10820,70	6416,70	10821	6417	1131	5139	17236
		НР - 80%; СП - 8%			3273,00	3150,42	3273	3150		1277	
2	1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	34933,58	8832,14	34934	8832	10638	14806	53718
		НР - 80%; СП - 8%			15463,80	3043,11	15464	3043		3979	
5	1133-0208-0103 РСНБ РК 2015	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	1	13976,66	4017,28	13977	4017	113	9162	24990
		НР - 80%; СП - 8%			9846,34	1606,65	9846	1607		1851	
		УСТРОЙСТВО ОТВЕТВЛЕНИЯ КОНЦЕВОЕ УОК(1шт)									
7	1133-0206-0101 РСНБ РК 2015	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1	ответвление	1	1887,96	424,92	1888	425	0	1321	3466
		НР - 80%; СП - 8%			1463,04	188,10	1463	188		257	
		Заземлители									
52	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	3020,42	172,86	18123	1037	11987	3855	23736
		НР - 72%; СП - 8%			849,80	42,63	5099	256		1758	
53	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	35	445,63	18,45	15597	646	8153	5002	22247
		НР - 72%; СП - 8%			194,24	4,26	6798	149		1648	
54	1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	15	235,58	47,65	3534	715	38	2375	6382
		НР - 80%; СП - 8%			185,40	12,54	2781	188		473	
		РАЗДЕЛ 2. ЛЭП-0,4КВ									
56	1101-0101-0408 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработкав отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	8,28	268,36	263,16	2222	2179	0	254	2674
		НР - 72%; СП - 8%			5,20	37,42	43	310		198	
57	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,48	17,79	17,79	115	115	0	32	159
		НР - 72%; СП - 8%				6,81	0	44		12	

58	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,16	814,54		1759	0	0	1267	3268
		НР - 72%; СП - 8%			814,54		1759	0		242	
59	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	6,48	151,99	72,61	985	471	0	524	1630
		НР - 72%; СП - 8%			79,38	32,92	514	213		121	
60	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (РАЗРАВНИВАНИЕ)	м3 грунта	0,36	31,88	31,88	11	11	0	3	16
		НР - 72%; СП - 8%				12,20	0	4		1	
61	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	0,006	26975,92	18615,82	162	112	0	54	233
		НР - 72%; СП - 8%			8360,10	4109,69	50	25		17	
62	ТПРАЙС лист	Сигнальная лента ЛСЭ-250	м	6	54,64		328	0	328	0	354
		СП - 8%					0	0		26	
63	1308-0206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм.Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	4	427,50	55,03	1710	220	227	950	2873
		НР - 72%; СП - 8%			315,64	14,31	1263	57		213	
65	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	4	317,77	147,15	1271	589	181	486	1898
		НР - 72%; СП - 8%			125,40	43,35	502	173		141	
66	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	6	338,82	155,44	2033	933	273	793	3052
		НР - 72%; СП - 8%			137,94	45,65	828	274		226	
68	1308-0103-1607 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка (шкаф) комплектная конденсаторная, масса до 100 кг. Монтаж на установленных конструкциях	шкаф	1	3996,35	1488,35	3996	1488	0	2178	6669
		НР - 72%; СП - 8%			2508,00	517,65	2508	518		494	
69	Прайс лист	Конденсаторная установка УКРМ,380В,10кВАр	шт	1	166694,47		166694	0		0	166694
							0	0	166694		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				280160	28206	33068	48202	341295
							52191	10200	166694	12933	
		Локальная смета 4-2.КТП - общестроительные работы									
		Металлическая лестница для КТП									
1	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,5117	70999,04	25916,30	36330	13261	5116	15173	55624
		НР - 69%; СП - 8%			35084,60	7889,68	17953	4037		4120	
2	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,5117	544347,00		278542	0	278542	0	300826

		СП - 8%					0	0		22283		
3	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	14,85	86,99 24,54	1,65 0,25	1292 364	25 4	903	254 124	1669	
		Приставка ПТ43-2										
4	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство В25** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	4,42	23775,44 4058,20	978,22 340,98	105087 17937	4324 1507	82826	17694 9823	132604	
5	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	1,04227	55443,60 48883,40	2643,86 453,18	57787 50950	2756 472	4082	35481 7461	100730	
6	2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков ПТ43-2** *СП - 8%*	т	1,04227	399847,00		416749 0	0 0	416749	0 33340	450088	
7	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	30,25	86,99 24,54	1,65 0,25	2631 742	50 8	1839	517 252	3401	
8	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Элементы каркаса из брусьев. Установка** *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,221	93719,74 22792,50	1003,38 451,44	20712 5037	222 100	15453	4623 2027	27362	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				919131	20637	805511	73743	1072304	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					92984	6128	0	79430		

ВСЕГО		Тенге								68005439	
в том числе	Стоимость оборудования	Тенге								9338602	
Временные здания и сооружения 3,44%										2018139	
Итого										60684977	
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,61%										977028	
Итого										61662005	
Непредвиденные работы и затраты 2%										1233240	
Итого в текущих ценах за 2 квартал 2018 года										72233847	
Итого в текущих ценах 2019 года 30% К=1										21670154	
Итого в текущих ценах 2020 года 70% К=1,049901										53086872	
Итого										74757025,73	
Итого с понижающим К=0,990099										74016856,42	
Налог на добавленную стоимость 12%										8882022,77	
Всего к оплате										82898879,19	

Технадзор:
Инженер - эксперт ТОО "Шаңырақ ордасы"

Е.Джуматаев

Е.А.Жанбирбаев

Подрядчик:
Директор ТОО "Гидро құрылыс"

Е. Байзаков