Форма КС №3

АНЫҚТАМА №5

атқарылған жұмыстардың құны бойынша

29.09.2020 жылғы

Тапсырыс беруші: "Түркістан облысы ауыл шаруашылығы басқармасы" ММ

Мердігер: "Гидро құрылыс" ЖШС

Инженер: ТОО "Шаңырақ ордасы"

Келісім-шарт: №186 21.12.2019 ж.,шартқа қосымша 186/1 07.02.2020 ж., 186/2 22.04.2020 ж.,186/3 28.09.2020 ж.

Нысан атауы: Түркістан облысы Кентау қаласы Шорнак ауылдық округінің 34 бірлік көлеміндегі тік дренаж ұңғымасын қалпына келтіру

Атауы	Келісім-шарт құны	Атқарылған жұмыстардың құны, теңге						Келісім-шарт бойынша қалған қаржы
		жөндеу жұмыстары басынан		жыл басынан		ағымдағы ай		
		ҚҚС-сыз	ҚҚС-мен	ҚҚС-сыз	ҚҚС-мен	ҚҚС-сыз	ҚҚС-мен	
Түркістан облысы Кентау қаласы Шорнак ауылдық округінің 34 бірлік көлеміндегі тік дренаж ұңғымасын қалпына келтіру	**716 582 926,26**	444 082 290,66	497 372 165,53	393 879 877,50	441 145 462,79	154 650 923,96	173 209 034,83	**219 210 760,73**
Барлығы	**716 582 926,26**	**444 082 290,66**	**497 372 165,53**	**393 879 877,50**	**441 145 462,79**	**154 650 923,96**	**173 209 034,83**	**219 210 760,73**

Тапсырыс беруші:
"Түркістан облысы ауыл шаруашылығы басқармасы" ММ-і басшысының орынбасары

_____ **Т.Оспанов**

Инженер:
"Шаңырақ ордасы" ЖШС-нің директоры

_____ **Е.А.Жанбирбаев**

Мердігер:
"Гидро құрылыс" ЖШС-нің директоры

_____ **Е. Байзаков**

"Түркістан облысы ауыл шаруашылығы басқармасы" ММ-і
су ресурстары бөлімінің басшысы

_____ **Е. Куралбеков**

"Түркістан облысы ауыл шаруашылығы басқармасы" ММ-і
су ресурстары бөлімінің бас маманы

_____ **К.Сәдібек**

Счет-фактура № 00000000017 от 29 сентября 2020 г.

Дата совершения оборота: 29.09.2020

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРО ҚҰРЫЛЫС"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 081140002918, г.Шымкент Каратауский район, мкр. Нурсат 23А-1,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 58001, № 0015756, от 23.12.2012

ИИК поставщика: KZ3696516F0008525090, в банке АО "ForteBank", БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Доп.соглашение 186/3 от 28.09.2020 г.к договору №186 от 21.12.2019 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 081140002918, Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРО ҚҰРЫЛЫС",г.Шымкент Каратауский район, мкр. Нурсат 23А-1

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 990640001221, ГУ "Управление сельского хозяйства Туркестанской обл "

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Управление сельского хозяйства Туркестанской обл "

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 990640001221,

ИИК получателя: KZ070705022553501001, в банке РГУ Департамент казначейства по Туркестанской области КК МФ РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Восстановление скважин вертикального дренажа в количестве 34 единиц, сельского округа Шорнак, г. Кентау Туркестанская область	услуга	1	154 650 923,96	154 650 923,96	12%	18 558 110,87	173 209 034,83		
Всего по счету:					**154 650 923,96**		**18 558 110,87**	**173 209 034,83**		

Руководитель: Байзаков Е. Е.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Директор

(должность)

Байзаков Е.Е.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Управление сельского хозяйства Туркестанской обл "** — 990640001221

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРО ҚҰРЫЛЫС",г.Шымкент Каратауский район, мкр. Нурсат 23А-1** — 081140002918

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.согл.186/1 от 07.02.2020г,186/2от22.04.2020г,186/3 от 28.09.2020г.к дог-у 186 от 21.12.2019г.

Номер документа	Дата составления
00000000017	29.09.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Восстановление скважин вертикального дренажа в количестве 34 единиц, сельского округа Шорнак, г. Кентау Туркестанская область			услуга	1	173 209 034,83	173 209 034,83
				Итого	1	x	173 209 034,83

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Байзаков Е.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ _____ _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.09.2020

М.П.

Форма КС -2

Заказчик: **ГУ "Управление сельского хозяйства Туркестанской области"**

Подрядчик: **ТОО "Гидро құрылыс"**

Инженер: **ТОО "Шаңырақ ордасы"**

Объект: **Восстановление скважин вертикального дренажа в количестве 34 единиц сельского округа Шорнак города Кентау Туркестанская область**

Договор: **Доп.согл. №186/1 07.02.2020 г., №186/2 от 22.04.2020 г,186/3 28.09.2020 г. К договору № 186 от 21.12.2019 г.**

А К Т

приемки выполненных работ от 29.09.2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета 2-3-1. Скважина вертикального дренажа с перебуркой Тип1 1 шт (Ч-12)												
1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м Срезка растительного грунта	м3 грунта		32	41,53	41,53	1329	1329	0	340	1802
		НР - 72%; СП - 8%					14,74	0	472		133	
2	1101-0101-0406 РСНБ РК 2015	Устройство отстойника для промывочной жидкости с последующей засыпкой	м3 грунта		6	289,06	275,89	1734	1655	0	502	2415
		НР - 72%; СП - 8%				13,17	103,06	79	618		179	
3	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта		6	29,17	29,17	175	175	0	45	237
		НР - 72%; СП - 8%					10,35	0	62		18	
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		6	151,99	72,61	912	436	0	485	1509
		НР - 72%; СП - 8%				79,38	32,92	476	198		112	
5	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Проходка шурфа вручную 2х2 глубиной 2м для установки кондуктора	м3 грунта		8	1560,02		12480	0	0	8986	23183
		НР - 72%; СП - 8%				1560,02		12480	0		1717	
6	1122-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Крепление кондуктора из трубы стальной д=1420	км трубопровода		0,002	10714963,80	6550527,12	21430	13101	909	10722	34724
		НР - 99%; СП - 8%				3709750,00	1705283,22	7420	3411		2572	
7	1122-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Демонтаж кондуктора из трубы стальной д=1420	км трубопровода		0,002	6156166,27	3930316,27	12312	7861	0	6433	20245
		НР - 99%; СП - 8%				2225850,00	1023169,93	4452	2046		1500	

8	1104-0101-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.45 Кзтр=0,9, Кэм=0,9	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы д=1100мм	м бурения	16	4017,03	1705,61	64273	27290	25137	17656	88483
		НР - 85%; СП - 8%			740,36	557,86	11846	8926		6554	
9	1104-0101-0105 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.45 Кзтр=0,9, Кэм=0,9	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы д=1100мм	м бурения	5	16711,06	6296,52	83555	31483	37435	20563	112447
		НР - 85%; СП - 8%			2927,59	1910,69	14638	9553		8329	
10	1104-0101-0107 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.45 Кзтр=0,9, Кэм=0,9	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 7 группы д=1100мм	м бурения	19	35856,26	12570,14	681269	238833	327500	153598	901656
		НР - 85%; СП - 8%			6049,30	3461,42	114937	65767		66789	
11	2101-0102-0304 РСНБ РК 2015	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	17,44	34002,00		592995	0	592995	0	640434
		СП - 8%					0	0		47440	
12	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	152	29,00		4408	0	4408	0	4761
		СП - 8%					0	0		353	
13	1104-0201-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.52 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 2 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром свыше 300 до 400 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2	м закрепленной скважины	40	2008,84	1100,23	80354	44009	470	39891	129864
		НР - 85%; СП - 8%			896,86	276,39	35874	11056		9620	
14	2301-0501-1324 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 400x23,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 Обсадная труба из ПВХ	м	26,5	19842,00		525813	0	525813	0	567878
		СП - 8%					0	0		42065	
15	2301-0501-1324 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 400x23,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 Фильтр из ПВХ	м	9	19842,00		178578	0	178578	0	192864
		СП - 8%					0	0		14286	
16	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	3330	58,53	0,94	194901	3126	0	138078	359617
		НР - 72%; СП - 8%			57,59		191775	0		26638	
17	2301-0501-1324 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 400x23,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 Стоимость отстойника из трубы ПВХ	м	5	19842,00		99210	0	99210	0	107147
		СП - 8%					0	0		7937	
18	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка центратора изаглушки	шт.	7	1370,93	894,00	9597	6258	0	4953	15713
		НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	3339	1664		1164	
19	2302-1104-2207 РСНБ РК 2015	Стоимость направляющих центраторов из ПВХ	шт.	6	6814,00		40884	0	40884	0	44155
		СП - 8%					0	0		3271	

20	2302-0302-8921 РСНБ РК 2015	Стоимость заглушки из ПВХ д 400мм	шт.	1	66196,00		66196	0	66196	0	71492
		СП - 8%					0	0		5296	
21	1104-0401-0301 РСНБ РК 2015	Пространство межтрубное скважины. Засыпка гравия	м3	37,7	11958,60		450839	0	0	383213	900777
		НР - 85%; СП - 8%			11958,60		450839	0		66724	
22	2101-0301-0101 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004 разовый гравий	м3	16,254	3840,00		62415	0	62415	0	67409
		СП - 8%					0	0		4993	
23	2101-0301-0101 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004 фракционный гравий	м3	15,624	3840,00		59996	0	59996	0	64796
		СП - 8%					0	0		4800	
24	2101-0301-0102 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 фракционный гравий	м3	9,3744	3526,00		33054	0	33054	0	35698
		СП - 8%					0	0		2644	
25	2101-0301-0103 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 фракционный гравий	м3	6,2496	3290,00		20561	0	20561	0	22206
		СП - 8%					0	0		1645	
26	1104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг	колонна	1	419157,30	247359,30	419157	247359	0	212712	682418
		НР - 85%; СП - 8%			171798,00	78450,90	171798	78451		50550	
27	2102-0101-0609 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F100, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	9,5	15153,00		143954	0	143954	0	155470
		СП - 8%					0	0		11516	
28	1104-0201-0401 РСНБ РК 2015	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) с муфтовым соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т	м спуска или подъема труб	25,5	437,91	278,56	11167	7103	418	4566	16991
		НР - 85%; СП - 8%			142,96	67,70	3645	1726		1259	
29	2301-0303-0122 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 168, толщина стенки 7,3 мм водоподъемная труба	м	25,5	11523,00		293837	0	293837	0	317343
		СП - 8%					0	0		23507	
30	2301-0303-0140 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 219, толщина стенки 7,7 мм муфта к водоподъемной трубе д 245	м	4	15658,00		62632	0	62632	0	67643
		СП - 8%					0	0		5011	
31	2301-0301-0108 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74 пъезометр	м	18,68	793,00		14813	0	14813	0	15998
		СП - 8%					0	0		1185	

32	1104-0501-0104 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от электродвигателя	сутки откачки	3	305223,83	223628,63	915671	670886	0	424076	1446927
		НР - 85%; СП - 8%			81595,20	84709,14	244786	254127		107180	
33	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Устройство оголовка из В15	м3 подстилающего слоя	0,75	20535,05	8,16	15401	6	12752	2485	19317
		НР - 94%; СП - 8%			3524,58		2643	0		1431	
34	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками Подготовка	м3 подстилающего слоя	0,4	6050,86	1657,05	2420	663	563	1382	4106
		НР - 94%; СП - 8%			2985,30	689,70	1194	276		304	
		Оборудование									
35	1311-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Преобразователь уровнемер первичный, масса до 10 кг. Установка на резервуаре, работающем при атмосферном давлении	шт.	1	4944,35	1728,54	4944	1729	286	2700	8255
		НР - 75%; СП - 8%			2929,50	669,90	2930	670		612	
36	ТОО"ГИСС"г.Алматы	Уровнемер УЭ-50	шт	6	29727,50		178365	0		0	178365
							0	0	178365	0	
37	1307-0403-0403 РСНБ РК 2015	Монтаж насоса	шт.	1	176882,26	84725,70	176882	84726	7229	69669	266275
		НР - 61%; СП - 8%			84928,00	29282,85	84928	29283		19724	
38	ТОО WiLO п1	Насос скважинный WiLo SP1	шт	6	2627495,36		15764972	0		0	15764972
							0	0	15764972		
39	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	25125,31	7004,00	25125	7004	1819	13491	41706
		НР - 72%; СП - 8%			16302,00	2436,00	16302	2436		3089	
40	ТООWiLO п1	Шкаф управления SK-712\D-2-22	шт	6	545645,10		3273871	0		0	3273871
							0	0	3273871		
41	1308-0201-2701 РСНБ РК 2015	Муфта кабельная	шт.	1	8155,99	87,55	8156	88	544	5439	14683
		НР - 72%; СП - 8%			7524,00	30,45	7524	30		1088	
42	ТТОО WiLO п1	Муфта кабельная заливная МО	шт	6	96558,35		579350	0	579350	0	625698
		СП - 8%					0	0		46348	
43	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж реле	шт.	1	657,55		658	0	7	488	1237
		НР - 75%; СП - 8%			651,00		651	0		92	
44	ТОО WiLO п1	Комплект переключения по давлению	шт	6	118282,92		709698	0		0	709698
							0	0	709698		
45	1308-0201-1001 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе	м кабеля	35	1025,17	707,64	35881	24767	4969	10471	50060
		НР - 72%; СП - 8%			175,56	239,96	6145	8399		3708	
46	ТТОО WiLO п1	Сигнальный датчик недостатка воды	шт	6	204458,34		1226750	0	1226750	0	1324890
		СП - 8%					0	0		98140	

47	1104-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Строительная откачка воды из скважины после монтажа оборудования	сутки откачки	1	132174,80	73416,80	132175	73417	0	67126	215245
		НР - 85%; СП - 8%			58758,00	20213,40	58758	20213		15944	
48	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м Разравнивание шлама	м3 грунта	45,6	64,19	64,19	2927	2927	0	623	3835
		НР - 72%; СП - 8%				18,99	0	866		284	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				27298076	1496229	4425484	1600691	29616516
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					1449458	500250	19926905	717749	
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1449458				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1496229			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					500250			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4425484		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						19926905		
		- Накладные расходы	Тенге							1600691	
		- Сметная прибыль	Тенге							717749	
		Локальная смета 2-3-2. Скважина вертикального дренажа с перебуркой Тип2 3 шт (Ч-1, Ч-9, Ч-10)									
1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м Срезка растительного грунта	м3 грунта	96	41,53	41,53	3987	3987	0	1019	5407
		НР - 72%; СП - 8%				14,74	0	1415		400	
2	1101-0101-0406 РСНБ РК 2015	Устройство отстойника для промывочной жидкости с последующей засыпкой	м3 грунта	18	289,06	275,89	5203	4966	0	1506	7246
		НР - 72%; СП - 8%			13,17	103,06	237	1855		537	
3	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	18	29,17	29,17	525	525	0	134	712
		НР - 72%; СП - 8%				10,35	0	186		53	
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	18	151,99	72,61	2736	1307	0	1455	4527
		НР - 72%; СП - 8%			79,38	32,92	1429	593		335	
5	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Проходка шурфа вручную 2х2 глубиной 2м для установки кондуктора	м3 грунта	24	1560,02		37440	0	0	26957	69549
		НР - 72%; СП - 8%			1560,02		37440	0		5152	
6	1122-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Крепление кондуктора из трубы стальной д=1420	км трубопровода	0,006	10714963,80	6550527,12	64290	39303	2728	32165	104171
		НР - 99%; СП - 8%			3709750,00	1705283,22	22259	10232		7716	
7	1122-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Демонтаж кондуктора из трубы стальной д=1420	км трубопровода	0,006	6156166,27	3930316,27	36937	23582	0	19299	60735
		НР - 99%; СП - 8%			2225850,00	1023169,93	13355	6139		4499	
8	1104-0101-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.45 Кзтр=0,9, Кэм=0,9	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы д=1100мм	м бурения	48	4017,04	1705,61	192818	81869	75411	52967	265448
		НР - 85%; СП - 8%			740,36	557,86	35537	26777		19663	

9	1104-0101-0105 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.45 Кзтр=0,9, Кэм=0,9	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы д=1100мм	м бурения	15	16711,06	6296,52	250666	94448	112304	61688	337342
		НР - 85%; СП - 8%			2927,59	1910,69	43914	28660		24988	
10	1104-0101-0107 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.45 Кзтр=0,9, Кэм=0,9	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 7 группы д=1100мм	м бурения	72	35856,26	12570,14	2581651	905050	1241051	582056	3416803
		НР - 85%; СП - 8%			6049,30	3461,42	435550	249222		253097	
11	2101-0102-0304 РСНБ РК 2015	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	64,86	34002,00		2205370	0	2205370	0	2381799
		СП - 8%					0	0		176430	
12	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	513	29,00		14877	0	14877	0	16067
		СП - 8%					0	0		1190	
13	1104-0201-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.52 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 2 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром свыше 300 до 400 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2	м закрепленной скважины	135	2008,84	1100,23	271194	148531	1586	134631	438290
		НР - 85%; СП - 8%			896,86	276,39	121076	37313		32466	
14	2301-0501-1324 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 400х23,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 Обсадная труба из ПВХ	м	94,5	19842,00		1875069	0	1875069	0	2025075
		СП - 8%					0	0		150006	
15	2301-0501-1324 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 400х23,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 Фильтр из ПВХ	м	27	19842,00		535734	0	535734	0	578593
		СП - 8%					0	0		42859	
16	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	9990	58,53	0,94	584702	9377	0	414234	1078851
		НР - 72%; СП - 8%			57,59		575325	0		79915	
17	2301-0501-1324 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 400х23,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 Стоимость отстойника из трубы ПВХ	м	15	19842,00		297630	0	297630	0	321440
		СП - 8%					0	0		23810	
18	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка центратора изаглушки	шт.	24	1370,93	894,00	32902	21456	0	16980	53873
		НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	11446	5706		3991	
19	2302-1104-2207 РСНБ РК 2015	Стоимость направляющих центраторов из ПВХ	шт.	21	6814,00		143094	0	143094	0	154542
		СП - 8%					0	0		11448	
20	2302-0302-8921 РСНБ РК 2015	Стоимость заглушки из ПВХ д 400мм	шт.	3	66196,00		198588	0	198588	0	214475
		СП - 8%					0	0		15887	
21	1104-0401-0301 РСНБ РК 2015	Пространство межтрубное скважины. Засыпка гравия	м3	128,1	11958,60		1531897	0	0	1302112	3060730
		НР - 85%; СП - 8%			11958,60		1531897	0		226721	

22	2101-0301-0101 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004 разовый гравий	м3	48,762	3840,00		187246	0	187246	0	202226
		СП - 8%					0	0		14980	
23	2101-0301-0101 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004 фракционный гравий	м3	56,322	3840,00		216276	0	216276	0	233579
		СП - 8%					0	0		17302	
24	2101-0301-0102 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 фракционный гравий	м3	33,7932	3526,00		119155	0	119155	0	128687
		СП - 8%					0	0		9532	
25	2101-0301-0103 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 фракционный гравий	м3	22,5288	3290,00		74120	0	74120	0	80049
		СП - 8%					0	0		5930	
26	1104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг	колонна	3	419157,30	247359,30	1257472	742078	0	638135	2047255
		НР - 85%; СП - 8%			171798,00	78450,90	515394	235353		151649	
27	2102-0101-0609 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F100, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	28,5	15153,00		431861	0	431861	0	466409
		СП - 8%					0	0		34549	
28	1104-0201-0401 РСНБ РК 2015	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) с муфтовым соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т	м спуска или подъема труб	76,5	437,91	278,56	33500	21310	1254	13698	50974
		НР - 85%; СП - 8%			142,96	67,70	10936	5179		3776	
29	2301-0303-0122 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 168, толщина стенки 7,3 мм водоподъемная труба	м	76,5	11523,00		881510	0	881510	0	952030
		СП - 8%					0	0		70521	
30	2301-0303-0140 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 219, толщина стенки 7,7 мм муфта к водоподъемной трубе д 245	м	12	15658,00		187896	0	187896	0	202928
		СП - 8%					0	0		15032	
31	2301-0301-0108 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74 пъезометр	м	73,5	793,00		58286	0	58286	0	62948
		СП - 8%					0	0		4663	
32	1104-0501-0104 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от электродвигателя	сутки откачки	9	305223,83	223628,63	2747014	2012658	0	1272228	4340782
		НР - 85%; СП - 8%			81595,20	84709,14	734357	762382		321539	

33	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Устройство оголовка из В15	м3 подстилающего слоя	2,25	20535,05	8,16	46204	18	38255	7454	57951
		НР - 94%; СП - 8%			3524,58		7930	0		4293	
34	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками Подготовка	м3 подстилающего слоя	1,2	6050,86	1657,05	7261	1988	1690	4145	12319
		НР - 94%; СП - 8%			2985,30	689,70	3582	828		913	
		Оборудование									
35	1311-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Преобразователь уровнемер первичный, масса до 10 кг. Установка на резервуаре, работающем при атмосферном давлении	шт.	3	4944,35	1728,54	14833	5186	859	8099	24766
		НР - 75%; СП - 8%			2929,50	669,90	8789	2010		1835	
36	ТОО"ГИСС"г.Алматы	Уровнемер УЭ-50	шт	11	29727,50		327003	0		0	327003
							0	0	327003		
37	1307-0403-0403 РСНБ РК 2015	Монтаж насоса	шт.	3	176882,26	84725,70	530647	254177	21686	209006	798825
		НР - 61%; СП - 8%			84928,00	29282,85	254784	87849		59172	
38	ТОО WiLO п1	Насос скважинный WiLo SP1	шт	11	2627495,36		28902449	0		0	28902449
							0	0	28902449		
39	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	3	25125,31	7004,00	75376	21012	5458	40474	125118
		НР - 72%; СП - 8%			16302,00	2436,00	48906	7308		9268	
40	ТООWiLO п1	Шкаф управления SK-712\D-2-22	шт	11	545645,10		6002096	0		0	6002096
							0	0	6002096		
41	1308-0201-2701 РСНБ РК 2015	Муфта кабельная	шт.	3	8155,99	87,55	24468	263	1633	16318	44048
		НР - 72%; СП - 8%			7524,00	30,45	22572	91		3263	
42	ТТОО WiLO п1	Муфта кабельная заливная МО	шт	11	96558,35		1062142	0	1062142	0	1147113
		СП - 8%					0	0		84971	
43	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж реле	шт.	3	657,55		1973	0	20	1465	3712
		НР - 75%; СП - 8%			651,00		1953	0		275	
44	ТОО WiLO п1	Комплект переключения по давлению	шт	11	118282,92		1301112	0		0	1301112
							0	0	1301112	0	
45	1308-0201-1001 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе	м кабеля	105	1025,17	707,64	107643	74303	14907	31413	150181
		НР - 72%; СП - 8%			175,56	239,96	18434	25195		11125	
46	ТТОО WiLO п1	Сигнальный датчик недостатка воды	шт	11	204458,34		2249042	0	2249042	0	2428965
		СП - 8%					0	0		179923	
47	1104-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Строительная откачка воды из скважины после монтажа оборудования	сутки откачки	3	132174,80	73416,80	396524	220250	0	201377	645734
		НР - 85%; СП - 8%			58758,00	20213,40	176274	60640		47832	

48	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м Разравнивание шлама	м3 грунта	153,9	64,19	64,19	9880	9880	0	2104	12942
		НР - 72%; СП - 8%				18,98	0	2922		959	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				58120296	4697523	12256737	5093121	65347877
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					4633376	1557855	36532660	2134461	
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4633376				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4697523			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1557855			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						12256737		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						36532660		
		- Накладные расходы	Тенге							5093121	
		- Сметная прибыль	Тенге							2134461	
		Локальная смета 2-3-3. Оголовок скважины Тип1 4 шт (Ч-1,Ч-9, Ч-10, Ч-12)									
1	1137-0401-0213 РСНБ РК 2015	Установка кондуктора из ж\б кольца д=1500мм	м3 сборных конструкций	3,2	13173,69	4737,68	42156	15161	8040	22076	69370
		НР - 91%; СП - 8%			5923,65	1657,36	18956	5304		5139	
2	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	8	14058,00		112464	0	112464	0	121461
		СП - 8%					0	0		8997	
3	1137-0103-0104 РСНБ РК 2015	Подготовка песчаная под сооружения. Устройство ГПС	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	13	2784,90	298,15	36204	3876	18936	13633	53824
		НР - 91%; СП - 8%			1030,12	122,32	13392	1590		3987	
4	1137-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Крепление кондуктора монолитным бетоном В12,5	м3 конструкции	14,4	24200,57	1044,69	348488	15044	263219	69444	451366
		НР - 91%; СП - 8%			4876,77	422,66	70225	6086		33435	
5	1137-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Крепление кондуктора монолитным бетоном В15(воротник)	м3 конструкции	22,496	25226,74	1044,69	567501	23501	434292	108487	730066
		НР - 91%; СП - 8%			4876,77	422,66	109708	9508		54079	
		Опора водоподъемной трубы-оголовок									
6	1116-0401-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 400 мм. Прокладка Патрубок	м трубопровода	1,696	29528,11	433,76	50080	736	43249	6155	60734
		НР - 98%; СП - 8%			3593,85	109,53	6095	186		4499	
7	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,47332	55443,60	2643,86	26243	1251	1854	16113	45744
		НР - 69%; СП - 8%			48883,40	453,18	23137	214		3388	
8	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,47332	589400,00		278975	0	278975	0	301293
		СП - 8%					0	0		22318	
9	1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	12	1568,40	127,28	18821	1527	1115	16166	37785

		НР - 99%; СП - 8%			1348,20	12,54	16178	150		2799	
10	2302-0103-0112 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	12	3608,00		43296	0	43296	0	46760
		СП - 8%					0	0		3464	
11	1122-1201-0110 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 400 мм. Приварка	фланец	4	5158,52	449,16	20634	1797	1521	17293	40961
		НР - 99%; СП - 8%			4329,22	37,62	17317	150		3034	
12	2302-0103-0118 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 400 ГОСТ 12816-80	шт.	4	12498,00		49992	0	49992	0	53991
		СП - 8%					0	0		3999	
13	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,04	985136,99	497995,54	39405	19920	749	24122	68610
		НР - 99%; СП - 8%			468424,60	140727,04	18737	5629		5082	
14	2302-0101-0249 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 168 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	7770,00		31080	0	31080	0	33566
		СП - 8%					0	0		2486	
15	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,028768	499537,00		14371	0	14371	0	15520
		СП - 8%					0	0		1150	
16	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка Пъезометры	м трубопровода	2,676	773,77	38,23	2071	102	77	1889	4277
		НР - 98%; СП - 8%			706,73	13,67	1891	37		317	
17	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,276	553,00		1259	0	1259	0	1359
		СП - 8%					0	0		101	
18	2301-0201-0127 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,4	705,00		282	0	282	0	305
		СП - 8%					0	0		23	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				1683320	82915	1304769	295378	2136993
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					295637	28855	0	158296	
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				295637				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					82915			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					28855			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1304769		
		- Накладные расходы	Тенге							295378	
		- Сметная прибыль	Тенге							158296	
		Локальная смета 2-4-1. Напорный трубопровод 17 шт									
3	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,00989	985136,99	497995,54	9743	4925	185	5964	16964
		НР - 99%; СП - 8%			468424,60	140727,04	4633	1392		1257	

10	1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	9	1568,40	127,28	14116	1146	836	12124	28339
		НР - 99%; СП - 8%			1348,20	12,54	12134	113		2099	
11	2302-0103-0312 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	9	5227,00		47043	0	47043	0	50806
		СП - 8%					0	0		3763	
12	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,003156	499537,00		1577	0	1577	0	1703
		СП - 8%					0	0		126	
13	1122-0701-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,22789	61279,30		13965	0	8060	5846	21395
		НР - 99%; СП - 8%			25910,30		5905	0		1585	
14	1115-0404-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска металлоконструкций кузбаслаком за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	119,98	633,61		76021	0	5803	56174	142770
		НР - 80%; СП - 8%			585,24		70217	0		10576	
15	1122-0601-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,22789	2200309,04	168275,50	501428	38348	406918	62155	608670
		НР - 99%; СП - 8%			246442,00	29055,09	56162	6621		45087	
28	1122-0601-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,003	3837452,47	464035,51	11512	1392	9272	1179	13707
		НР - 99%; СП - 8%			282862,00	114199,59	849	343		1015	
29	1122-0601-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,053	4428964,26	583802,53	234735	30942	186469	24742	280235
		НР - 99%; СП - 8%			326882,00	144656,54	17325	7667		20758	
30	1123-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Основание под трубопроводы бетонное. Устройство Бетонный упор	м3 основания	0,288	18819,53	1941,28	5420	559	4441	705	6615
		НР - 99%; СП - 8%			1457,98	1016,17	420	293		490	
31	1122-1401-0303 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	50	1406,90	8,39	70345	420	13621	55872	136314
		НР - 99%; СП - 8%			1126,09	2,63	56305	132		10097	
32	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	3	30007,94	3361,66	90024	10085	52805	27049	126439
		НР - 99%; СП - 8%			9044,68	62,70	27134	188		9366	
		Земляные работы									
38	1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м Срезка растительного грунта	м3 грунта	87,81	53,29	53,29	4679	4679	0	996	6130
		НР - 72%; СП - 8%				15,76	0	1384		454	
39	1101-0101-0408 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	392,25	268,36	263,16	105264	103225	0	12037	126685
		НР - 72%; СП - 8%			5,20	37,42	2040	14678		9384	

40	1101-0107-1802 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	139,5	135,32		18877	0	0	13592	35066
		НР - 72%; СП - 8%			135,32		18877	0		2597	
41	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	99,15	814,54		80762	0	0	58148	150023
		НР - 72%; СП - 8%			814,54		80762	0		11113	
42	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	326,4	36,94	36,94	12057	12057	0	2568	15795
		НР - 72%; СП - 8%				10,93	0	3566		1170	
43	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	326,4	151,99	72,61	49608	23699	0	26391	82079
		НР - 72%; СП - 8%			79,38	32,92	25910	10745		6080	
44	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство Восстановление гравийного покрытия	м3 материала основания в плотном теле	22,8	2526,58	1052,44	57606	23996	30560	8851	71774
		НР - 108%; СП - 8%			133,78	225,67	3050	5145		5317	
45	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) Планировка верха траншеи	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	882	1,08	1,08	950	950	0	261	1308
		НР - 72%; СП - 8%				0,41	0	363		97	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				1405733	256422	767591	374654	1922817
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					381720	52628	0	142431	
		Локальная смета 2-4-3. Стойка тип 1 35 шт									
7	1115-0404-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком Опоры-металлическая часть	м2 окрашиваемой поверхности	24,5	248,73		6094	0	1185	3927	10823
		НР - 80%; СП - 8%			200,36		4909	0		802	
8	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	105	854,37	21,09	89709	2214	60003	25812	124762
		НР - 93%; СП - 8%			261,82	2,51	27491	264		9242	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				95803	2214	61188	29739	135585
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					32400	264	0	10043	
		Локальная смета 2-4-4. Стойка тип 3 6 шт									
7	1115-0404-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком Опоры-металлическая часть	м2 окрашиваемой поверхности	5,4	248,73		1343	0	261	866	2385
		НР - 80%; СП - 8%			200,36		1082	0		177	
8	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	7,92	854,37	21,09	6767	167	4526	1947	9411
		НР - 93%; СП - 8%			261,82	2,51	2074	20		697	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				8110	167	4787	2813	11796

		В ТОМ ЧИСЛЕ:					3156	20	0	874	
		Локальная смета 2-5. РАЗДЕЛ 1.Отводящий канал									
1	1101-0104-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м Растительный слой	м3 грунта	61,19	56,49	56,49	3457	3457	0	736	4528
		НР - 72%; СП - 8%				16,71	0	1022		335	
2	1101-0107-1307 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1 (отвалы растительного грунта)	м3 грунта	61,19	31,47	31,47	1926	1926	0	336	2443
		НР - 72%; СП - 8%				7,63	0	467		181	
3	1101-0101-0408 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	87,16	268,36	263,16	23390	22937	0	2675	28150
		НР - 72%; СП - 8%			5,20	37,42	453	3262		2085	
4	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	87,16	64,19	64,19	5595	5595	0	1191	7329
		НР - 72%; СП - 8%				18,98	0	1654		543	
5	1136-0101-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 36 п.2.1 К=1,5	Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т Переуплотнение грунта, применен коэффициент к времени эксплуатации катков и тракторов - 1,5	м3 грунта	22,63	258,05	232,40	5840	5259	66	1433	7854
		НР - 72%; СП - 8%			22,74	65,18	515	1475		582	
6	1101-0107-1802 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	307,26	135,32		41578	0	0	29936	77236
		НР - 72%; СП - 8%			135,32		41578	0		5721	
7	1137-0103-0103 РСНБ РК 2015	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство подготовка из ГПС	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	3,61	2784,90	298,15	10053	1076	5258	3786	14947
		НР - 91%; СП - 8%			1030,12	122,32	3719	442		1107	
8	1142-0102-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Дно и откосы. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления до 0,2 м Дно,заплечики и откосы бетон В20,с\с,W6	м3 бетона в конструкции	4,93	18930,69	464,88	93328	2292	81998	6873	108218
		НР - 68%; СП - 8%			1833,40	216,92	9039	1069		8016	
9	1142-0102-0701 РСНБ РК 2015	Армосетки, масса до 0,1 т. Установка	т арматуры	0,08816	12001,01	1402,08	1058	124	49	637	1831
		НР - 68%; СП - 8%			10038,93	587,52	885	52		136	
10	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,08816	256962,00		22654	0	22654	0	24466
		СП - 8%					0	0		1812	
11	1142-0101-0404 РСНБ РК 2015	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски	м3	20,27	4519,11	227,38	91602	4609	63302	17194	117500

		НР - 68%; СП - 8%			1168,77	78,65	23691	1594		8704	
12	1137-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Откосы из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3 конструкции	0,08	23623,13	728,66	1890	58	1455	365	2435
		НР - 91%; СП - 8%			4702,21	311,84	376	25		180	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				302371	47332	174783	65162	396936
							80256	11062	0	29403	
		РАЗДЕЛ 2.Крепление оросительного канала									
13	1101-0104-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м Растительный слой	м3 грунта	4,1	56,49	56,49	232	232	0	49	303
		НР - 72%; СП - 8%				16,71	0	69		22	
14	1101-0107-1307 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1 (отвалы растительного грунта)	м3 грунта	4,1	31,47	31,47	129	129	0	23	164
		НР - 72%; СП - 8%				7,63	0	31		12	
15	1101-0101-0408 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	2	268,36	263,16	537	526	0	61	646
		НР - 72%; СП - 8%			5,20	37,42	10	75		48	
16	1101-0107-1802 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	13,5	135,32		1827	0	0	1315	3394
		НР - 72%; СП - 8%			135,32		1827	0		251	
17	1137-0103-0103 РСНБ РК 2015	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство подготовка из ГПС	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	0,65	2784,90	298,15	1810	194	947	682	2691
		НР - 91%; СП - 8%			1030,12	122,32	670	80		199	
18	1137-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство Диафрагма	м3 конструкции	1	25486,58	1044,69	25487	1045	19565	4822	32734
		НР - 91%; СП - 8%			4876,77	422,66	4877	423		2425	
19	1137-0401-0301 РСНБ РК 2015	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	0,01832	28266,08	9973,77	518	183	13	345	932
		НР - 91%; СП - 8%			17556,00	3126,28	322	57		69	
20	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01832	256962,00		4708	0	4708	0	5084
		СП - 8%					0	0		377	
21	1142-0101-0404 РСНБ РК 2015	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски	м3	1,54	4519,11	227,38	6959	350	4809	1306	8927
		НР - 68%; СП - 8%			1168,77	78,65	1800	121		661	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				42206	2658	30042	8604	54874
							9505	855	0	4065	
		Локальная смета 3-2-2. Электроосвещение									

1	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	17	4735,88	118,89	80510	2021	36499	30606	120005
		НР - 72%; СП - 8%			2470,00	30,45	41990	518		8889	
2	ТЭЛЕКТРОПРОМ СНАБ стр.10	Автоматический выключатель АП50Б-2МТ	шт	17	4014,43		68245	0	68245	0	73705
		СП - 8%					0	0		5460	
3	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолампoвый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	34	1846,78	741,10	62791	25197	4392	35807	106485
		НР - 72%; СП - 8%			976,50	486,19	33201	16530		7888	
4	2307-0101-0335 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП03-60-001 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	34	1075,00		36550	0	36550	0	39474
		СП - 8%					0	0		2924	
5	2307-0104-0302 РСНБ РК 2015 прим	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40 Spiral 20W	10 шт.	3,4	795,00		2703	0	2703	0	2919
		СП - 8%					0	0		216	
6	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	34	440,03	3,59	14961	122	230	10540	27541
		НР - 72%; СП - 8%			429,66	0,91	14608	31		2040	
7	2307-0218-1601 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	34	220,00		7480	0	7480	0	8078
		СП - 8%					0	0		598	
8	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3 У195	шт.	85	39,00		3315	0	3315	0	3580
		СП - 8%					0	0		265	
9	1308-0206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	170	829,28	27,92	140978	4747	45424	66313	223874
		НР - 72%; СП - 8%			534,16	7,61	90807	1294		16583	
10	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,17	168498,00		28645	0	28645	0	30936
		СП - 8%					0	0		2292	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				446177	32088	233483	143265	636598
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					180607	18373	0	47155	
		Локальная смета 4-1-1. Скважина Р39/2									
		РАЗДЕЛ 1. ЛЭП-10КВ									
		УСТРОЙСТВО ОТВЕТВЛЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ УОК(1шт)									
7	1133-0206-0101 РСНБ РК 2015	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1	ответвление	1	1887,96	424,92	1888	425	0	1321	3466
		НР - 80%; СП - 8%			1463,04	188,10	1463	188		257	

18	1133-0101-0110 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка	м3	0,176	11245,95	6799,23	1979	1197	0	875	3083
		НР - 80%; СП - 8%			4446,72	1769,34	783	311		228	
19	2104-0408-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	4	3109,00		12436	0	12436	0	13431
		СП - 8%					0	0		995	
63	1133-0101-0110 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка	м3	0,2	11245,95	6799,23	2249	1360	0	995	3503
		НР - 80%; СП - 8%			4446,72	1769,34	889	354		260	
64	2104-0408-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.П2 МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	2	3109,00		6218	0	6218	0	6715
		СП - 8%					0	0		497	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				24770	2981	18654	3191	30198
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					3135	853	0	2237	
		Локальная смета 4-1-2. Скважина Р39/1-1									
		РАЗДЕЛ 1. ЛЭП-10КВ									
18	1133-0101-0110 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка	м3	0,176	11245,95	6799,23	1979	1197	0	875	3083
		НР - 80%; СП - 8%			4446,72	1769,34	783	311		228	
19	2104-0408-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	4	3109,00		12436	0	12436	0	13431
		СП - 8%					0	0		995	
		ПОДВЕСКА НАТЯЖНАЯ ИЗОЛИРУЮЩАЯ-6ШТ									
33	2404-0106-0106 РСНБ РК 2015 прим	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93(ПФ70В)	шт.	24	3203,00		76872	0	76872	0	83022
		СП - 8%					0	0		6150	
63	1133-0101-0110 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка	м3	0,3	11245,95	6799,23	3374	2040	0	1492	5255
		НР - 80%; СП - 8%			4446,72	1769,34	1334	531		389	
64	2104-0408-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.П2 МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	3	3109,00		9327	0	9327	0	10073
		СП - 8%					0	0		746	
		ПОДВЕСКА НАТЯЖНАЯ ИЗОЛИРУЮЩАЯ-6ШТ									
78	2404-0106-0106 РСНБ РК 2015 прим	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93(ПФ70В)	шт.	12	3203,00		38436	0	38436	0	41511
		СП - 8%					0	0		3075	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				142424	3236	137071	2367	156374
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					2117	842	0	11583	
		Локальная смета 4-1-3. Скважина Р40/1									
		РАЗДЕЛ 1. ЛЭП-10КВ									
18	1133-0101-0110 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка	м3	0,176	11245,95	6799,23	1979	1197	0	875	3083

		НР - 80%; СП - 8%			4446,72	1769,34	783	311		228	
19	2104-0408-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	4	3109,00		12436	0	12436	0	13431
		СП - 8%					0	0		995	
		ПОДВЕСКА НАТЯЖНАЯ ИЗОЛИРУЮЩАЯ-6ШТ									
33	2404-0106-0106 РСНБ РК 2015 прим	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93(ПФ70В)	шт.	24	3203,00		76872	0	76872	0	83022
		СП - 8%					0	0		6150	
63	1133-0101-0110 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка	м3	0,132	11245,95	6799,23	1484	897	0	656	2312
		НР - 80%; СП - 8%			4446,72	1769,34	587	234		171	
64	2104-0408-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.П2 МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	3	3109,00		9327	0	9327	0	10073
		СП - 8%					0	0		746	
		ПОДВЕСКА НАТЯЖНАЯ ИЗОЛИРУЮЩАЯ-6ШТ									
78	2404-0106-0106 РСНБ РК 2015 прим	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93(ПФ70В)	шт.	12	3203,00		38436	0	38436	0	41511
		СП - 8%					0	0		3075	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				140535	2094	137071	1532	153432
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					1370	545	0	11365	
		Локальная смета 4-1-4. Скважина Р41/1									
		РАЗДЕЛ 1. ЛЭП-10КВ									
18	1133-0101-0110 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка	м3	0,176	11245,95	6799,23	1979	1197	0	875	3083
		НР - 80%; СП - 8%			4446,72	1769,34	783	311		228	
19	2104-0408-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	4	3109,00		12436	0	12436	0	13431
		СП - 8%					0	0		995	
		ПОДВЕСКА НАТЯЖНАЯ ИЗОЛИРУЮЩАЯ-6ШТ									
33	2404-0106-0106 РСНБ РК 2015 прим	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93(ПФ70В)	шт.	24	3203,00		76872	0	76872	0	83022
		СП - 8%					0	0		6150	
63	1133-0101-0110 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка	м3	0,088	11245,95	6799,23	990	598	0	438	1541
		НР - 80%; СП - 8%			4446,72	1769,34	391	156		114	
64	2104-0408-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.П2 МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	2	3109,00		6218	0	6218	0	6715
		СП - 8%					0	0		497	
79	1133-0101-0110 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка	м3	0,132	11245,95	6799,23	1484	897	0	656	2312
		НР - 80%; СП - 8%			4446,72	1769,34	587	234		171	

80	2104-0408-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.П2 МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	3	3109,00		9327	0	9327	0	10073
		СП - 8%					0	0		746	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				109306	2692	104853	1969	120178
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					1761	701	0	8902	
		Локальная смета 4-1-5. Скважина Р41/4									
		РАЗДЕЛ 1. ЛЭП-10КВ									
18	1133-0101-0110 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка	м3	0,088	11245,95	6799,23	990	598	0	438	1541
		НР - 80%; СП - 8%			4446,72	1769,34	391	156		114	
19	2104-0408-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	2	3109,00		6218	0	6218	0	6715
		СП - 8%					0	0		497	
		ПОДВЕСКА НАТЯЖНАЯ ИЗОЛИРУЮЩАЯ-6ШТ									
33	2404-0106-0106 РСНБ РК 2015 прим	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93(ПФ70В)	шт.	12	3203,00		38436	0	38436	0	41511
		СП - 8%					0	0		3075	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				45644	598	44654	438	49768
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					391	156	0	3687	
		Локальная смета 4-1-6. Скважина Р41/3									
		РАЗДЕЛ 1. ЛЭП-10КВ									
18	1133-0101-0110 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка	м3	0,176	11245,95	6799,23	1979	1197	0	875	3083
		НР - 80%; СП - 8%			4446,72	1769,34	783	311		228	
19	2104-0408-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	4	3109,00		12436	0	12436	0	13431
		СП - 8%					0	0		995	
		ПОДВЕСКА НАТЯЖНАЯ ИЗОЛИРУЮЩАЯ-6ШТ									
33	2404-0106-0106 РСНБ РК 2015 прим	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93(ПФ70В)	шт.	24	3203,00		76872	0	76872	0	83022
		СП - 8%					0	0		6150	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				91287	1197	89308	875	99536
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					783	311	0	7373	
		Локальная смета 4-1-7. Скважина Р42/2									
		РАЗДЕЛ 1. ЛЭП-10КВ									
18	1133-0101-0110 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка	м3	0,176	11245,95	6799,23	1979	1197	0	875	3083
		НР - 80%; СП - 8%			4446,72	1769,34	783	311		228	
19	2104-0408-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	4	3109,00		12436	0	12436	0	13431
		СП - 8%					0	0		995	
		ПОДВЕСКА НАТЯЖНАЯ ИЗОЛИРУЮЩАЯ-6ШТ									

33	2404-0106-0106 РСНБ РК 2015 прим	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93(ПФ70В)	шт.	24	3203,00		76872	0	76872	0	83022
		СП - 8%					0	0		6150	
РАЗДЕЛ 2. ЛЭП-0,4КВ											
65	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	4	317,77	147,15	1271	589	181	486	1898
		НР - 72%; СП - 8%			125,40	43,35	502	173		141	
66	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	6	338,82	155,44	2033	933	273	793	3052
		НР - 72%; СП - 8%			137,94	45,65	828	274		226	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				94591	2718	89762	2154	104485
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					2112	759	0	7740	
Локальная смета 4-1-8. Скважина Р42/4											
РАЗДЕЛ 1. ЛЭП-10КВ											
18	1133-0101-0110 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка	м3	0,176	11245,95	6799,23	1979	1197	0	875	3083
		НР - 80%; СП - 8%			4446,72	1769,34	783	311		228	
19	2104-0408-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	4	3109,00		12436	0	12436	0	13431
		СП - 8%					0	0		995	
		ПОДВЕСКА НАТЯЖНАЯ ИЗОЛИРУЮЩАЯ-6ШТ									
33	2404-0106-0106 РСНБ РК 2015 прим	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93(ПФ70В)	шт.	24	3203,00		76872	0	76872	0	83022
		СП - 8%					0	0		6150	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				91287	1197	89308	875	99536
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					783	311	0	7373	
Локальная смета 4-1-9. Скважина Р44/3											
РАЗДЕЛ 1. ЛЭП-10КВ											
18	1133-0101-0110 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка	м3	0,176	11245,95	6799,23	1979	1197	0	875	3083
		НР - 80%; СП - 8%			4446,72	1769,34	783	311		228	
19	2104-0408-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	4	3109,00		12436	0	12436	0	13431
		СП - 8%					0	0		995	
		ПОДВЕСКА НАТЯЖНАЯ ИЗОЛИРУЮЩАЯ-6ШТ									
33	2404-0106-0106 РСНБ РК 2015 прим	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93(ПФ70В)	шт.	24	3203,00		76872	0	76872	0	83022
		СП - 8%					0	0		6150	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				91287	1197	89308	875	99536
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					783	311	0	7373	
Локальная смета 4-1-10. Скважина Р45/2											
РАЗДЕЛ 1. ЛЭП-10КВ											

18	1133-0101-0110 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка	м3	0,176	11245,95	6799,23	1979	1197	0	875	3083
		НР - 80%; СП - 8%			4446,72	1769,34	783	311		228	
19	2104-0408-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	4	3109,00		12436	0	12436	0	13431
		СП - 8%					0	0		995	
		ПОДВЕСКА НАТЯЖНАЯ ИЗОЛИРУЮЩАЯ-6ШТ									
33	2404-0106-0106 РСНБ РК 2015 прим	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93(ПФ70В)	шт.	24	3203,00		76872	0	76872	0	83022
		СП - 8%					0	0		6150	
		ОПОРА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ УГЛОВАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ А10-1(1ШТ)									
63	1133-0101-0110 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка	м3	0,088	11245,95	6799,23	990	598	0	438	1541
		НР - 80%; СП - 8%			4446,72	1769,34	391	156		114	
64	2104-0408-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	2	3109,00		6218	0	6218	0	6715
		СП - 8%					0	0		497	
		ПОДВЕСКА НАТЯЖНАЯ ИЗОЛИРУЮЩАЯ-6ШТ									
78	2404-0106-0106 РСНБ РК 2015 прим	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93(ПФ70В)	шт.	12	3203,00		38436	0	38436	0	41511
		СП - 8%					0	0		3075	
84	1133-0101-0110 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка	м3	0,088	11245,95	6799,23	990	598	0	438	1541
		НР - 80%; СП - 8%			4446,72	1769,34	391	156		114	
85	2104-0408-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	2	3109,00		6218	0	6218	0	6715
		СП - 8%					0	0		497	
		ПОДВЕСКА НАТЯЖНАЯ ИЗОЛИРУЮЩАЯ-3ШТ									
96	2404-0106-0106 РСНБ РК 2015 прим	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93(ПФ70В)	шт.	6	3203,00		19218	0	19218	0	20755
		СП - 8%					0	0		1537	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				163357	2393	159398	1750	178316
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					1565	623	0	13209	
		Локальная смета 4-1-11. Скважина Р46/1									
		РАЗДЕЛ 1. ЛЭП-10КВ									
10	1133-0101-0110 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка	м3	0,088	11245,95	6799,23	990	598	0	438	1541
		НР - 80%; СП - 8%			4446,72	1769,34	391	156		114	
11	2104-0408-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	2	3109,00		6218	0	6218	0	6715
		СП - 8%					0	0		497	

		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				7208	598	6218	438	8257
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					391	156	0	612	
		Локальная смета 4-1-13. Скважина Р43/6									
		РАЗДЕЛ 1. ЛЭП-10КВ									
18	1133-0101-0110 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка	м3	0,176	11245,95	6799,23	1979	1197	0	875	3083
		НР - 80%; СП - 8%			4446,72	1769,34	783	311		228	
19	2104-0408-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	4	3109,00		12436	0	12436	0	13431
		СП - 8%					0	0		995	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				14415	1197	12436	875	16514
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					783	311	0	1223	
		Локальная смета 4-1-14. Скважина Р44/7А									
		РАЗДЕЛ 1. ЛЭП-10КВ									
18	1133-0101-0110 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка	м3	0,088	11245,95	6799,23	990	598	0	438	1541
		НР - 80%; СП - 8%			4446,72	1769,34	391	156		114	
19	2104-0408-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	2	3109,00		6218	0	6218	0	6715
		СП - 8%					0	0		497	
		ПОДВЕСКА НАТЯЖНАЯ ИЗОЛИРУЮЩАЯ-6ШТ									
33	2404-0106-0106 РСНБ РК 2015 прим	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93(ПФ70В)	шт.	12	3203,00		38436	0	38436	0	41511
		СП - 8%					0	0		3075	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				45644	598	44654	438	49768
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					391	156	0	3687	
		Локальная смета 4-1-15. Скважина Р44/12									
		РАЗДЕЛ 1. ЛЭП-10КВ									
18	1133-0101-0110 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка	м3	0,088	11245,95	6799,23	990	598	0	438	1541
		НР - 80%; СП - 8%			4446,72	1769,34	391	156		114	
19	2104-0408-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	2	3109,00		6218	0	6218	0	6715
		СП - 8%					0	0		497	
		ПОДВЕСКА НАТЯЖНАЯ ИЗОЛИРУЮЩАЯ-6ШТ									
33	2404-0106-0106 РСНБ РК 2015 прим	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93(ПФ70В)	шт.	12	3203,00		38436	0	38436	0	41511
		СП - 8%					0	0		3075	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				45644	598	44654	438	49768
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					391	156	0	3687	
		Локальная смета 4-1-16. Скважина Л2									
		РАЗДЕЛ 1. ЛЭП-10КВ									

18	1133-0101-0110 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка	м3	0,088	11245,95	6799,23	990	598	0	438	1541
		НР - 80%; СП - 8%			4446,72	1769,34	391	156		114	
19	2104-0408-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	2	3109,00		6218	0	6218	0	6715
		СП - 8%					0	0		497	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				7208	598	6218	438	8257
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					391	156	0	612	
		Локальная смета 4-1-17. Скважина Л4									
		РАЗДЕЛ 1. ЛЭП-10КВ									
18	1133-0101-0110 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка	м3	0,176	11245,95	6799,23	1979	1197	0	875	3083
		НР - 80%; СП - 8%			4446,72	1769,34	783	311		228	
19	2104-0408-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	4	3109,00		12436	0	12436	0	13431
		СП - 8%					0	0		995	
		ПОДВЕСКА НАТЯЖНАЯ ИЗОЛИРУЮЩАЯ-6ШТ									
33	2404-0106-0106 РСНБ РК 2015 прим	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93(ПФ70В)	шт.	12	3203,00		38436	0	38436	0	41511
		СП - 8%					0	0		3075	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				52851	1197	50872	875	58025
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					783	311	0	4298	
		Локальная смета 4-1-18. Скважины Ч1-Ч17									
		РАЗДЕЛ 1. ЛЭП-10КВ									
3	5108-0102-0403 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, типа Alageum Electric	шт.	17	804541,00		13677197	0		0	13677197
							0	0	13677197		
4	5108-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-40/6(10)/0,4, номинальная мощность 40 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	17	436139,00		7414363	0		0	7414363
							0	0	7414363		
6	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	18	79440,00		1429920	0		0	1429920
							0	0	1429920		
		УСТРОЙСТВО ОТВЕТВЛЕНИЯ КОНЦЕВОЕ УОК(1шт)									
15	2306-1004-0105 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	2,86326089	985308,00		2821194	0	2821194	0	3046889

		СП - 8%					0	0		225696	
		ОПОРА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ П10-1-106шт									
54	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	106	32637,00		3459522	0	3459522	0	3736284
		СП - 8%					0	0		276762	
		ОПОРА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ УГЛОВАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ УП10-1(3ШТ)									
63	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015 прим	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	6	32637,00		195822	0	195822	0	211488
		СП - 8%					0	0		15666	
		ОПОРА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ УА10-1(1шт)									
79	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	3	32637,00		97911	0	97911	0	105744
		СП - 8%					0	0		7833	
		ОПОРА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ПЕРЕХОДНАЯ ПП10-1-3шт									
102	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	3	32637,00		97911	0	97911	0	105744
		СП - 8%					0	0		7833	
109	ТПРАЙС лист"ЭлектроПромСнаб KZ"	Скоба СШ-2	шт	18	261,38		4705	0	4705	0	5081
		СП - 8%					0	0		376	
		ОПОРА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ПЕРЕХОД., УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ ПУА10-1 (1ШТ)									
113	2104-0405-0109 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СНВ7-3 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	3	67572,00		202716	0	202716	0	218933
		СП - 8%					0	0		16217	
		ОПОРА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ АНКЕРНАЯ А10-1(2ШТ)									
136	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015 прим	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	4	32637,00		130548	0	130548	0	140992
		СП - 8%					0	0		10444	
				Заземлители							
188	2306-0630-0809 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПБбШв 3х50 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	9,93	1101307,00		10935979	0	10935979	0	11810857
		СП - 8%					0	0		874878	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				40467787	0	17946307	0	41903492

							0	0	22521480	1435705		
РАЗДЕЛ 2. ЛЭП-0,4КВ												
208	Прайс лист	Конденсаторная установка УКРМ,380В,10кВАр	шт	17	166694,47		2833806	0		0		2833806
							0	0	2833806			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				2833806	0	0	0		2833806
							0	0	2833806	0		
ВСЕГО			Тенге							146279236		
	в том числе	Стоимость оборудования	Тенге							81814851		
Временные здания и сооружения 3,44%										2217575		
Итого										66681960		
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,61%										1073580		
Итого										67755540		
Непредвиденные работы и затраты 2%										1355111		
Итого в текущих ценах за 2 квартал 2018 года										150925501		
Итого в текущих ценах 2019 года 30% К=1										45277650		
Итого в текущих ценах 2020 года 70% К=1,049901										110919784		
Итого										156197434,76		
Итого с понижающим К=0,990099										154650923,96		
Налог на добавленную стоимость 12%										18558110,87		
Всего к оплате										173209034,83		

Технадзор:
Инженер-эксперт ТОО "Шаңырақ ордасы"

_____ Е. Джуматаев

_____ Е.Д. Жанбирбаев

Подрядчик:
Директор ТОО "Гидро құрылыс"

_____ Е. Байзаков