Форма КС №3

АНЫҚТАМА №6

атқарылған жұмыстардың құны бойынша

2020 жылдың желтоқсан айына

Тапсырыс беруші: "Түркістан облысы ауыл шаруашылығы басқармасы" ММ

Мердігер: "Гидро құрылыс" ЖШС

Инженер: ТОО "Шаңырақ ордасы"

Келісім-шарт: . №186 21.12.2019 ж.,шартқа қосымша 186/1 07.02.2020 ж., 186/2 22.04.2020 ж.,186/3 28.09.2020 ж.,186/4 14.12.2020 ж.

Нысан атауы: Түркістан облысы Кентау қаласы Шорнак ауылдық округінің 34 бірлік көлеміндегі тік дренаж ұңғымасын қалпына келтіру

Атауы	Келісім-шарт құны	Атқарылған жұмыстардың құны, теңге						Келісім-шарт бойынша қалған қаржы
		жөндеу жұмыстары басынан		жыл басынан		ағымдағы ай		
		ҚҚС-сыз	ҚҚС-мен	ҚҚС-сыз	ҚҚС-мен	ҚҚС-сыз	ҚҚС-мен	
Түркістан облысы Кентау қаласы Шорнак ауылдық округінің 34 бірлік көлеміндегі тік дренаж ұңғымасын қалпына келтіру	**716 582 926,26**	486 141 731,04	544 478 738,76	435 939 317,88	488 252 036,02	42 059 440,38	47 106 573,23	**172 104 187,50**
Барлығы	**716 582 926,26**	**486 141 731,04**	**544 478 738,76**	**435 939 317,88**	**488 252 036,02**	**42 059 440,38**	**47 106 573,23**	**172 104 187,50**

Тапсырыс беруші:
"Түркістан облысы ауыл шаруашылығы басқармасы" ММ-і басшысының орынбасары

_____ **Т.Оспанов**

"Түркістан облысы ауыл шаруашылығы басқармасы" ММ-і
су ресурстары бөлімінің басшысы

_____ **Е. Куралбеков**

"Түркістан облысы ауыл шаруашылығы басқармасы" ММ-і
су ресурстары бөлімінің бас маманы

_____ **К.Сәдібек**

Инженер:
"Шаңырақ ордасы" ЖШС-нің
директоры

_____ **Е.А.Жанбирбаев**

Мердігер:
"Гидро құрылыс" ЖШС-нің
директоры

_____ **Е.Байзаков**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Управление сельского хозяйства Туркестанской обл "** **990640001221**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРО ҚҰРЫЛЫС",г.Шымкент Каратауский район, мкр. Нурсат 23А-1** **081140002918**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.согл.186/1от 07.02.2020г,186/2 от 22.04.2020 г,186/3 от 28.09.2020 г.,к дог.186 от 21.12.2019 г

Номер документа	Дата составления
00000000042	

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Восстановление скважин вертикального дренажа в количестве 34 единиц, сельского округа Шорнак, г. Кентау Туркестанская область			услуга	1	47 106 573,23	47 106 573,23
				Итого	1	x	47 106 573,23

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Байзаков Е.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг)

М.П.

Счет-фактура № 00000000042 от 22 декабря 2020 г.

Дата совершения оборота: 18.12.2020

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРО ҚҰРЫЛЫС"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 081140002918, г.Шымкент Каратауский район, мкр. Нурсат 23А-1,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 58001, № 0015756, от 23.12.2012

ИИК поставщика: KZ3696516F0008525090, в банке АО "ForteBank", БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Доп.соглашение 186/4 от 14.12.2020 г.к договору №186 от 21.12.2019 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 081140002918, Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРО ҚҰРЫЛЫС",г.Шымкент Каратауский район, мкр. Нурсат 23А-1

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 990640001221, ГУ "Управление сельского хозяйства Туркестанской обл "

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Управление сельского хозяйства Туркестанской обл "

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 990640001221,

ИИК получателя: KZ070705022553501001, в банке РГУ Департамент казначейства по Туркестанской области КК МФ РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Восстановление скважин вертикального дренажа в количестве 34 единиц, сельского округа Шорнак, г. Кентау Туркестанская область	услуга	1	42 059 440,38	42 059 440,38	12%	5 047 132,85	47 106 573,23		
Всего по счету:					**42 059 440,38**		**5 047 132,85**	**47 106 573,23**		

Руководитель: Байзаков Е. Е.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Директор

(должность)

Байзаков Е.Е.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма КС -2

Заказчик: **ГУ "Управление сельского хозяйства Туркестанской области"**

Подрядчик: **ТОО "Гидро құрылыс"**

Инженер: **ТОО "Шаңырақ ордасы"**

Объект: **Восстановление скважин вертикального дренажа в количестве 34 единиц сельского округа Шорнак города Кентау Туркестанская область**

Договор: **Доп.согл. №186/1 07.02.2020 г., №186/2 от 22.04.2020 г,186/3 28.09.2020 г, 186/4 14.12.2020 г. К договору № 186 от 21.12.2019 г.**

А К Т

о приемке выполненных работ за декабрь 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета 2-3-1. Скважина вертикального дренажа с перебуркой Тип1 3 шт (Ч-11, Ч-14, Ч-15)												
1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м Срезка растительного грунта	м3 грунта		96	41,53	41,53	3987	3987	0	1019	5406
		НР - 72%; СП - 8%					14,74	0	1415		400	
2	1101-0101-0406 РСНБ РК 2015	Устройство отстойника для промывочной жидкости с последующей засыпкой	м3 грунта		18	289,06	275,89	5203	4966	0	1506	7246
		НР - 72%; СП - 8%				13,17	103,06	237	1855		537	
3	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта		18	29,17	29,17	525	525	0	134	712
		НР - 72%; СП - 8%					10,35	0	186		53	
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		18	151,99	72,61	2736	1307	0	1455	4527
		НР - 72%; СП - 8%				79,38	32,92	1429	593		335	
5	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Проходка шурфа вручную 2х2 глубиной 2м для установки кондуктора	м3 грунта		24	1560,02		37440	0	0	26957	69549
		НР - 72%; СП - 8%				1560,02		37440	0		5152	
6	1122-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Крепление кондуктора из трубы стальной д=1420	км трубопровода		0,006	10714963,80	6550527,12	64290	39303	2728	32165	104171
		НР - 99%; СП - 8%				3709750,00	1705283,22	22259	10232		7716	
7	1122-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Демонтаж кондуктора из трубы стальной д=1420	км трубопровода		0,006	6156166,27	3930316,27	36937	23582	0	19299	60735
		НР - 99%; СП - 8%				2225850,00	1023169,93	13355	6139		4499	

8	1104-0101-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.45 Кзтр=0,9, Кэм=0,9	**Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с пря промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты группы д=1100мм** *НР - 85%; СП - 8%*	м бурения	48	4017,03 740,36	1705,61 557,86	192818 35537	81869 26777	75411	52967 19663	265448
9	1104-0101-0105 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.45 Кзтр=0,9, Кэм=0,9	**Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы д=1100мм** *НР - 85%; СП - 8%*	м бурения	15	16711,06 2927,59	6296,52 1910,69	250666 43914	94448 28660	112304	61688 24988	337342
10	1104-0101-0107 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.45 Кзтр=0,9, Кэм=0,9	**Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 7 группы д=1100мм** *НР - 85%; СП - 8%*	м бурения	57	35856,26 6049,30	12570,14 3461,42	2043807 344810	716498 197301	982499	460794 200368	2704969
11	2101-0102-0304 РСНБ РК 2015	**Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ** *СП - 8%*	т	52,32	34002,00		1778985 0	0 0	1778985	0 142319	1921303
12	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	**Вода техническая** *СП - 8%*	м3	456	29,00		13224 0	0 0	13224	0 1058	14282
13	1104-0201-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.52 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	**Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 2 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром свыше 300 до 400 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2** *НР - 85%; СП - 8%*	м закрепленной скважины	120	2008,84 896,86	1100,23 276,39	241061 107623	132027 33167	1410	119672 28859	389591
14	2301-0501-1324 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 400x23,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 Обсадная труба из ПВХ** *СП - 8%*	м	79,5	19842,00		1577439 0	0 0	1577439	0 126195	1703634
15	2301-0501-1324 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 400x23,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 Фильтр из ПВХ** *СП - 8%*	м	27	19842,00		535734 0	0 0	535734	0 42859	578593
16	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором** *НР - 72%; СП - 8%*	отверстие	9990	58,53 57,59	0,94	584702 575325	9377 0	0	414234 79915	1078850
17	2301-0501-1324 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 400x23,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 Стоимость отстойника из трубы ПВХ** *СП - 8%*	м	15	19842,00		297630 0	0 0	297630	0 23810	321440
18	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Установка центратора изаглушки** *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	21	1370,93 476,93	894,00 237,73	28790 10016	18774 4992	0	14858 3492	47139
19	2302-1104-2207 РСНБ РК 2015	**Стоимость направляющих центраторов из ПВХ** *СП - 8%*	шт.	18	6814,00		122652 0	0 0	122652	0 9812	132464

20	2302-0302-8921 РСНБ РК 2015	Стоимость заглушки из ПВХ д 400мм *СП - 8%*	шт.	3	66196,00		198588	0	198588	0	214475
							0	0		15887	
21	1104-0401-0301 РСНБ РК 2015	Пространство межтрубное скважины. Засыпка гравия *НР - 85%; СП - 8%*	м3	113,1	11958,60		1352518	0	0	1149640	2702330
					11958,60		1352518	0		200173	
22	2101-0301-0101 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004 разовый гравий *СП - 8%*	м3	48,762	3840,00		187246	0	187246	0	202226
							0	0		14980	
23	2101-0301-0101 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004 фракционный гравий *СП - 8%*	м3	46,872	3840,00		179988	0	179988	0	194388
							0	0		14399	
24	2101-0301-0102 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 фракционный гравий *СП - 8%*	м3	28,1232	3526,00		99162	0	99162	0	107095
							0	0		7933	
25	2101-0301-0103 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 фракционный гравий *СП - 8%*	м3	18,7488	3290,00		61684	0	61684	0	66618
							0	0		4935	
26	1104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг *НР - 85%; СП - 8%*	колонна	3	419157,30	247359,30	1257472	742078	0	638135	2047255
					171798,00	78450,90	515394	235353		151649	
27	2102-0101-0609 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F100, W6 ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	28,5	15153,00		431861	0	431861	0	466409
							0	0		34549	
28	1104-0201-0401 РСНБ РК 2015	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) с муфтовым соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т *НР - 85%; СП - 8%*	м спуска или подъема труб	76,5	437,91	278,56	33500	21310	1254	13698	50974
					142,96	67,70	10936	5179		3776	
29	2301-0303-0122 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 168, толщина стенки 7,3 мм водоподъемная труба *СП - 8%*	м	76,5	11523,00		881510	0	881510	0	952030
							0	0		70521	
31	2301-0301-0108 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74 пьезометр *СП - 8%*	м	73,5	793,00		58286	0	58286	0	62948
							0	0		4663	
32	1104-0501-0104 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от электродвигателя *НР - 85%; СП - 8%*	сутки откачки	3	305223,83	223628,63	915671	670886	0	424076	1446927
					81595,20	84709,14	244786	254127		107180	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге				13476109	2560937	7599594	3432299	18261080

	В ТОМ ЧИСЛЕ:											8000
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3315579	805977	0	1352673			
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				3315579						
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2560937					
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					805977					
	- Оборудование, инвентарь	Тенге						7599594				
	- Накладные расходы	Тенге						0				
	- Сметная прибыль	Тенге							3432299			
									1352673			

Локальная смета 2-3-2. Скважина вертикального дренажа с перебуркой Тип2 3 шт (Ч-2, Ч-3, Ч-8)

1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м Срезка растительного грунта *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	96	41,53	41,53	3987	3987	0	1019	5407
						14,74	0	1415		400	
2	1101-0101-0406 РСНБ РК 2015	Устройство отстойника для промывочной жидкости с последующей засыпкой *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	18	289,06	275,89	5203	4966	0	1506	7246
					13,17	103,06	237	1855		537	
3	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	18	29,17	29,17	525	525	0	134	712
						10,35	0	186		53	
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	18	151,99	72,61	2736	1307	0	1455	4527
					79,38	32,92	1429	593		335	
5	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Проходка шурфа вручную 2х2 глубиной 2м для установки кондуктора *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	24	1560,02		37440	0	0	26957	69549
					1560,02		37440	0		5152	
6	1122-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Крепление кондуктора из трубы стальной д=1420 *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,006	10714963,80	6550527,12	64290	39303	2728	32165	104171
					3709750,00	1705283,22	22259	10232		7716	
7	1122-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Демонтаж кондуктора из трубы стальной д=1420 *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,006	6156166,27	3930316,27	36937	23582	0	19299	60735
					2225850,00	1023169,93	13355	6139		4499	
8	1104-0101-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.45 Кзтр=0,9, Кэм=0,9	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы д=1100мм *НР - 85%; СП - 8%*	м бурения	48	4017,04	1705,61	192818	81869	75411	52967	265448
					740,36	557,86	35537	26777		19663	
9	1104-0101-0105 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.45 Кзтр=0,9, Кэм=0,9	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы д=1100мм *НР - 85%; СП - 8%*	м бурения	15	16711,06	6296,52	250666	94448	112304	61688	337342
					2927,59	1910,69	43914	28660		24988	
10	1104-0101-0107 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.45 Кзтр=0,9, Кэм=0,9	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 7 группы д=1100мм	м бурения	72	35856,26	12570,14	2581651	905050	1241051	582056	3416803

		НР - 85%; СП - 8%			6049,30	1,42	435550	249222		253097		
11	2101-0102-0304 РСНБ РК 2015	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ *СП - 8%*	т	58,86	34002,00		2001358	0	2001358	0	2161466	
							0	0		160109		
12	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая *СП - 8%*	м3	513	29,00		14877	0	14877	0	16067	
							0	0		1190		
13	1104-0201-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.52 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 2 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром свыше 300 до 400 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2 *НР - 85%; СП - 8%*	м закрепленной скважины	135	2008,84	1100,23	271194	148531	1586	134631	438290	
					896,86	276,39	121076	37313		32466		
14	2301-0501-1324 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 400х23,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 Обсадная труба из ПВХ *СП - 8%*	м	94,5	19842,00		1875069	0	1875069	0	2025075	
							0	0		150006		
15	2301-0501-1324 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 400х23,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 Фильтр из ПВХ *СП - 8%*	м	27	19842,00		535734	0	535734	0	578593	
							0	0		42859		
16	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором *НР - 72%; СП - 8%*	отверстие	9990	58,53	0,94	584702	9377	0	414234	1078851	
					57,59		575325	0		79915		
17	2301-0501-1324 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 400х23,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 Стоимость отстойника из трубы ПВХ *СП - 8%*	м	15	19842,00		297630	0	297630	0	321440	
							0	0		23810		
18	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка центратора изаглушки *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	24	1370,93	894,00	32902	21456	0	16980	53873	
					476,93	237,73	11446	5706		3991		
19	2302-1104-2207 РСНБ РК 2015	Стоимость направляющих центраторов из ПВХ *СП - 8%*	шт.	21	6814,00		143094	0	143094	0	154542	
							0	0		11448		
20	2302-0302-8921 РСНБ РК 2015	Стоимость заглушки из ПВХ д 400мм *СП - 8%*	шт.	3	66196,00		198588	0	198588	0	214475	
							0	0		15887		
21	1104-0401-0301 РСНБ РК 2015	Пространство межтрубное скважины. Засыпка гравия *НР - 85%; СП - 8%*	м3	128,1	11958,60		1531897	0	0	1302112	3060730	
					11958,60		1531897	0		226721		
22	2101-0301-0101 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004 разовый гравий *СП - 8%*	м3	48,762	3840,00		187246	0	187246	0	202226	
							0	0		14980		
23	2101-0301-0101 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004 фракционный гравий *СП - 8%*	м3	56,322	3840,00		216276	0	216276	0	233579	
							0	0		17302		
24	2101-0301-0102 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 фракционный гравий	м3	33,7932	3526,00		119155	0	119155	0	128687	

		СП - 8%					0	0		9532	
25	2101-0301-0103 РСНБ РК 2015	**Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 фракционный гравий** *СП - 8%*	м3	22,5288	3290,00		74120	0	74120	0	80049
							0	0		5930	
26	1104-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг** *НР - 85%; СП - 8%*	колонна	3	419157,30	247359,30	1257472	742078	0	638135	2047255
					171798,00	78450,90	515394	235353		151649	
27	2102-0101-0609 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15, F100, W6 ГОСТ 7473-2010** *СП - 8%*	м3	28,5	15153,00		431861	0	431861	0	466409
							0	0		34549	
28	1104-0201-0401 РСНБ РК 2015	**Трубы обсадные (надфильтровые трубы) с муфтовым соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т** *НР - 85%; СП - 8%*	м спуска или подъема труб	76,5	437,91	278,56	33500	21310	1254	13698	50974
					142,96	67,70	10936	5179		3776	
29	2301-0303-0122 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 168, толщина стенки 7,3 мм водоподъемная труба** *СП - 8%*	м	76,5	11523,00		881510	0	881510	0	952030
							0	0		70521	
31	2301-0301-0108 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74 пьезометр** *СП - 8%*	м	49,25812	793,00		39062	0	39062	0	42187
							0	0		3125	
32	1104-0501-0104 РСНБ РК 2015	**Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от электродвигателя** *НР - 85%; СП - 8%*	сутки откачки	3	305223,83	223628,63	915671	670886	0	424076	1446927
					81595,20	84709,14	244786	254127		107180	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				14819170	2768675	8449914	3723114	20025666
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					3600581	862757	0	1483383	
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3600581				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2768675			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					862757			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8449914		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						0		
		- Накладные расходы	Тенге							3723114	
		- Сметная прибыль	Тенге							1483383	
ВСЕГО			Тенге							38286747	
	в том числе	Стоимость оборудования	Тенге							0	
Временные здания и сооружения 3,44%										1317064	
Итого										39603811	
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,61%										637621	
Итого										40241432	

Непредвиденные работы и затраты 2%									**804829**	
Итого в текущих ценах за 2 квартал 2018 года									**41046261**	
Итого в текущих ценах 2019 года 30% К=1									**12313878**	
Итого в текущих ценах 2020 года 70% К=1,049901									**30166157**	
Итого									**42480035,21**	
Итого с понижающим К=0,990099									**42059440,38**	
Налог на добавленную стоимость 12%									**5047132,85**	
Всего к оплате									**47106573,23**	

Технадзор:
Инженер - эксперт ТОО "Шаңырақ ордасы"

Е.Джуматаев

Е.А.Жанбирбаев

Подрядчик:
Директор ТОО "Гидро Курылыс"

Е. Байзаков