Счет-фактура № 0000000042 от 17 октября 2017 г.

Дата оборота по реализации: 17.10.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АксайСтройСервис"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050440024436, 010000, Республика Казахстан, город Астана, район Сарыарка, проспект Жеңіс, дом 28, кв.97,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0029277, от 27.02.2014

ИИК поставщика KZ0984914KZ001742537, в банке АО "Нурбанк", БИК NURSKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №78 от 24.03.2017г. Доп. согл.№1 от 17.10.2017

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Атырауская область, Жылыойский район,Кульсаринская г.а., г.Кульсары, Абдрахманова,27

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050440024436, Товарищество с ограниченной ответственностью "АксайСтройСервис",010000, Республика Казахстан, город Астана, район Сарыарка, проспект Жеңіс, дом 28, кв.97

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 020740003121, ГУ Аппарат Акима г.Кульсары районного значения,Атырауская область, Жылыойский район,Кульсаринская г.а., г.Кульсары, Абдрахманова,27

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ Аппарат Акима г.Кульсары районного значения

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 020740003121, Атырауская область, Жылыойский район,Кульсаринская г.а., г.Кульсары, Абдрахманова,27

ИИК получателя: KZ65070103KSN1509000, в банке РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Укладка брусчатки по ул. Улыкпанова в городе Кульсары	работа	1	24 400 000,00	24 400 000,00	12%	2 928 000,00	27 328 000,00		
Всего по счету:					**24 400 000,00**		**2 928 000,00**	**27 328 000,00**		

Руководитель: Есмуханов К. Т.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

МП

АКСАЙСТРОЙСЕРВИС ТОО

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма №КС-3
Республики Казахстан

Заказчик : Государственное учреждение "Аппарат Акима города Кульсары районного значения"
Подрядчик : ТОО "Аксай Строй Сервис"
Наименование строительства и его адрес : Укладка брусчатки по улице Улыкпанова в городе Кульсары.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2017 года

Реквизиты Подрядчика	Договор	
БИН 050440024436	номер	дата
РНН 271200001773	№ 78	24.03.2017
БИК NURSKZKX	Доп.согл. №1	17.10.2017
ИИКKZ0984914KZ001742537		
АО "Нурбанк"		

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате (тенге)
	с начала работ по догов.по отчетный период включительно	в отчетном месяце (тенге) без НДС	из графы 1 (тенге)						
			строительно-монтажные работы (тенге)	из них		ст-ть прочих затрат не вход. в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетный месяц	по монт. оборуд-я				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке в том числе:	27 328 000	24400000						2928000	27 328 000
за октябрь	27 328 000	24400000						2928000	27 328 000

ЗАКАЗЧИК **Государственное учреждение "Аппарат Акима города Кульсары районного значения"**

Заместитель акима города: **Аккусов Е.С.**
(должность Ф.И.О., подпись)

ПОДРЯДЧИК **ТОО "Аксай Строй Сервис"**

Директор: **Есмуханов К.Т.**
(должность Ф.И.О., подпись)

Государственное учреждение "Аппарат Акима города Кульсары районного значения" Ф-2В 5710

Заказчик: ТОО "Аксай Строй Сервис"

Строительство: Укладка брусчатки по улице Улыкпанова в городе Кульсары.

Объект

АКТ №1

выполненных строительно-монтажных работ за октябрь месяц 2017 года

(вид) в ценах на 1.01.2001г. По состоянию на 2015 год

Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл машин / в т ч ЗП машинисто	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т ч ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	ПОКРЫТИЕ ТИП 1 (4356,04М2)									
Е0101-145-2	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ ИЗ ГРУНТОВ 2 ГРУППЫ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ	4356,04	1,41	1,41	6146	6146	1269	–	–	
	М2		–	0,30	–	1309	97	–	4	
Е0101-134-1	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 1,2 ГРУППЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	217,8	21,55	4,52	4693	984	3598	0,11	24	
	М3		17,03	–	3709	–	97	–	–	
Е0127-14-1	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА	217,8	89,76	68,13	19550	14839	9890	0,14	31	
	М3		21,38	12,76	4657	2779	133	0,04	10	
Е0127-14-2	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ (ПГС, ТОЛЩ. 5СМ)	217,8	3133,28	73,75	682429	16064	9573	0,14	31	
	М3		21,38	11,67	4657	2542	133	0,04	9	
Е0127-14-1	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА ТОЛЩ. 5СМ.	217,8	2575,76	68,13	561001	14839	9890	0,14	31	
	М3		21,38	12,76	4657	2779	133	0,04	10	
С143008-75	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, МАРКА ДР 8, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ	265,716	1350,00	–	358717	–	–	–	–	
	М3		–	–	–	–	–	–	–	
Е0127-57-2	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПЛИТНЫХ ТРОТУАРОВ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ПЕСКОМ	4356,04	100,59	42,08	438174	183302	418467	0,38	1660	
	М2		57,38	14,85	249950	64687	133	0,07	316	
С143003-37 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ПЛИТЫ ТРОТУАРНЫЕ ИЗ ПЕСЧАНОГО БЕТОНА В30 /ГОСТ 17608-91/, ТОЛЩИНА 70 ММ	4356,04	1020,00	–	4443161	–	–	–	–	
	М2		–	–	–	–	–	–	–	
Е0127-34-2 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ БЕТОННЫХ КАМНЕЙ СЕЧЕНИЕМ 500Х200Х70 ММ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ	1991,53	747,95	6,63	1489562	13205	292518	0,70	1390	
	М		108,68	1,76	216439	3499	133	0,01	12	
С143003-9 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАМНИ БЕТОННЫЕ БОРТОВЫЕ /ГОСТ 6665-91/ М-300	27,88	25800,00	–	719304	–	–	–	–	
	М3		–	–	–	–	–	–	–	
Е0106-1-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ	6	10104,61	66,01	60628	396	1390	1,35	8	
	М3		195,75	24,93	1175	150	105	0,12	1	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	ТЕНГЕ			8783364	249774			3175	
		ТЕНГЕ			485242	77744			361	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			8783364					
	МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ			42768					
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ			8005579					
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			746595					
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			10101759					
	ИТОГО ПО АКТУ	ТЕНГЕ			10101759					
	Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге			151 526					
	Итого	Тенге			10 253 285					
	Отпуска 0,4%	Тенге			41 013					
	Выслуга лет 1%	Тенге			102 533					
	Всего в базовых ценах 2001г	Тенге			10 396 831					
	В текущих ценах 2015 года	Тенге			23 921 568					

...ные сборы, обязательные платежи 2%	Тенге		478 431				
Итого	Тенге		24 400 000				
НДС 12%	Тенге		2 928 000				
Всего	Тенге		27 328 000				

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Аппарат Акима города Кульсары районного значения" _____Аккусов Е.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Аксай Строй Сервис" _____Есмуханов К.Т.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "АЗИЗ - ПРОЕКТ" _____Турумбетова Э. Ж.