Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Управление сельского хозяйства Туркестанской обл "** — **990640001221**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРО ҚҰРЫЛЫС",Республика Казахстан, Туркестанская обл, Байдибекский район, с/о Боралдай, село Боралдай** — **081140002918**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 37 от 22.04.2019 г.

Номер документа	Дата составления
00000000045	21.08.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт канала Хожахан в с/о Жибек жолы Сарыагашского района			услуга	1	55 018 134,00	55 018 134,00
				Итого	1	x	55 018 134,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Байзаков Елдос Еркуатович
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.08.2019

Форма КС №3

АНЫҚТАМА №2
атқарылған жұмыстардың құны бойынша
16.08.2019 жылғы

Тапсырыс беруші: "Түркістан облысы ауыл шаруашылығы басқармасы" ММ
Мердігер: "Гидро құрылыс" ЖШС
Инженер: ТОО "Улмад"
Келісім-шарт: . №37 22.04.2019 ж
Нысан атауы: Сарыагаш ауданы Жібек жолы ауылдық округіндегі Хожахан каналын күрделі жөндеу

Атауы	Келісім-шарт құны	Атқарылған жұмыстардың құны, теңге						Келісім-шарт бойынша қалған қаржы
		жөндеу жұмыстары басынан		жыл басынан		ағымдағы ай		
		ҚҚС-сыз	ҚҚС-мен	ҚҚС-сыз	ҚҚС-мен	ҚҚС-сыз	ҚҚС-мен	
Сарыагаш ауданы Жібек жолы ауылдық округіндегі Хожахан каналын күрделі жөндеу	**1 376 804 878,4**	68 320 615	76 519 089	68 320 615	76 519 089	49 123 334	55 018 134	**1 300 285 789,4**
Барлығы	**1 376 804 878,4**	**68 320 615**	**76 519 089**	**68 320 615**	**76 519 089**	**49 123 334**	**55 018 134**	**1 300 285 789,4**

Тапсырыс беруші:
"Түркістан облысы ауыл шаруашылығы басқармасы" ММ-і басшысы
_____ **Н.Бадыраков**

"Түркістан облысы ауыл шаруашылығы басқармасы" ММ-і
су шаруашылығы бөлімінің басшысы
_____ **Е. Куралбеков**

Инженер:
"Улмад" ЖШС-нің
директоры
_____ **М.Мендибаев**

Мердігер:
"Гидро құрылыс" ЖШС-нің
директоры
_____ **Е. Байзаков**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Е11-010101-0325 1101-0101-0325 РСНБ РК 2015	/40 %/ Грунты 1 группы. Снятие с ложа канала ила, наносов, растительности t-20 см в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3.	м3 грунта	4000	110,01	106,41	440047	425642	0	55061	534716
		НР - 72%; СП - 8%			3,60	15,52	14405	62069		39609	
4	Е11-010101-0325 1101-0101-0325 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.66 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	/10 %/ Грунты 1 группы. Снятие с ложа канала ила, наносов, растительности t-20 см в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и нормам эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	1250	132,01	127,69	165018	159616	0	20648	200519
		НР - 72%; СП - 8%			4,32	18,62	5402	23276		14853	
5	Е11-010104-0501 1101-0104-0501 РСНБ РК 2015 прим. ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Перемещение бул ьдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещени и ила,наносов,растительности до 5 м во временный отвал для высыхания.Группа грунтов 1.На водохоз яйственном строительстве,применен коэффициент к в ремени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	5885	31,14	31,14	183271	183271	0	38784	239819
		НР - 72%; СП - 8%				9,15	0	53866		17764	
6	Е11-010104-0507 1101-0104-0507 РСНБ РК 2015 прим. ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06 К =5	Перемещение бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м во времени ый отвал для высыхания,добавлять на каждые послед уюшие 5 м перемещения ила,наносов,растительности.Группа грунтов 1.На водохозяйственном строитель стве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	5885	75,10	75,10	441966	441966	0	93528	578333
		НР - 72%; СП - 8%				22,07	0	129900		42839	
		ВЫЕМКА ГРУНТА С СУЩЕСТВУЮЩИХ ДАМБ									
7	Е11-010104-0201 1101-0104-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 1 группы.Раз работка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м во временный отвал.На водохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксп луатации машин - 1,06	м3 грунта	4350	51,03	51,03	221996	221996	0	46978	290492
		НР - 72%; СП - 8%				15,00	0	65248		21518	
8	Е11-010104-0209 1101-0104-0209 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощно стью 96 кВт (130 л с) при перемещении растительного грунта во временный отвал.Добавлять на каждые последую щие 10 м перемещения грунта.На водохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксп луатации машин - 1,06	м3 грунта	4350	42,91	42,91	186678	186678	0	39505	244277
		НР - 72%; СП - 8%				12,61	0	54867		18095	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Е11-010104-0202 1101-0104-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 2 группы.Раз работка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м для устройства качественной насыпи.На водохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксп луатации машин - 1,06	м3 грунта	39000	57,99	57,99	2261711	2261711	0	478618	2959556
		НР - 72%; СП - 8%				17,04	0	664747		219226	
10	Е11-010104-0210 1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06 К=3	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощно стью 96 кВт (130 л с) при перемещении растительного грунта для устройства качественной насыпи.Добавлять на каждые последую щие 10 м перемещения грунта.На водохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксп луатации машин - 1,06	м3 грунта	39000	146,14	146,14	5699513	5699513	0	1206117	7458080
		НР - 72%; СП - 8%				42,95	0	1675163		552450	
		ПРИВОЗ НЕДОСТАЮЩЕГО ГРУНТА ИЗ РЕЗЕРВА									
11	Е11-010102-0409 1101-0102-0409 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "НГТАСНГ" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	2514	469,98	454,48	1181521	1142569	817	159921	1448758
		НР - 72%; СП - 8%			15,17	73,18	38135	183978		107315	
12	С341-020104-1005 4102-0104-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	4902,3	113,00	0,00	553960	0		0	598277
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		44317	
		УСТРОЙСТВО КАЧЕСТВЕННОЙ НАСЫПИ									
13	Е11-360101-0103 1136-0101-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 36 п.2.1 К=1,5	Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т Переуплотнение грунта, (плотность грунта тела насыпи не менее 1,60 т/м3) применен коэффициент к времени эксплуатации катков и тракторов - 1,5	м3 грунта	40000	232,26	211,85	9290529	8474161	0	2273227	12488856
		НР - 72%; СП - 8%			20,41	58,52	816368	2340892		925100	
14	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый.По лив водой	м3 уплотненного грунта	40000	77,60	66,55	3104120	2662040	120000	627529	4030181
		НР - 72%; СП - 8%			8,05	13,74	322080	549488		298532	
		ВЫРЕЗКА СЕЧЕНИЯ КАНАЛА									
16	Е11-010101-0327 1101-0101-0327 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "НГТАСНГ" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	13200	197,34	190,88	2604874	2519581	0	325950	3165290
		НР - 72%; СП - 8%			6,46	27,83	85293	367415		234466	
17	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	396	2708,16		1072431	0	0	772151	1992148
		НР - 72%; СП - 8%			2708,16		1072431	0		147567	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Е11-010107-1602 1101-0107-1602 РСНБ РК 2015	Откосы выемок и насыпей. Планировка экскаваторами. Группа грунтов 3 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной поверхности	13000	165,82 6,59	159,23 29,27	2155653 85640	2070013 380453	0	335587 199299	2690539
19	Е11-010107-1803 1101-0107-1803 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 3 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной поверхности	13000	203,47 203,47		2645136 2645136	0 0	0	1904498 363971	4913605
		УСТРОЙСТВО БЕРМЫ НА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ КАНАЛА									
20	Е11-010107-1308 1101-0107-1308 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении до 10 м.Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	3200	30,72	30,72 7,38	98292 0	98292 23618	0	17005 9224	124521
21	Е11-010107-1317 1101-0107-1317 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с),добавлять на каждые последующие 10 м при пер емещении грунта.Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	3200	18,74	18,74 4,50	59960 0	59960 14408	0	10374 5627	75961
22	Е11-010201-0203 1101-0201-0203 РСНБ РК 2015	Грунт.Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см /8 проходов / *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	3200	87,21	87,21 32,46	279080 0	279080 103887	0	74799 28310	382189
23	Е11-010201-0206 1101-0201-0206 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт.Уплотнение прицепными кулачковыми кат ками 8 т.На каждый последующий проход по одному леду при толщине слоя 20 см (плотность грунта тела насыпи не менее 1,60 т/м3) *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	3200	18,01	18,01 5,74	57633 0	57633 18378	0	13232 5669	76535
24	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей упло тняемый.Полив водой *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	3200	77,60 8,05	66,55 13,74	248330 25766	212963 43959	9600	50202 23883	322414
		РАЗРАВНИВАНИЕ ЛИШНЕГО ГРУНТА ОТ ВЫРЕЗКИ СЕЧЕНИЯ									
25	Е11-010107-1308 1101-0107-1308 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы).Разравнивани е бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перем ещении грунта до 10 м.Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	980	30,72	30,72 7,38	30102 0	30102 7233	0	5208 2825	38135
26	Е11-010107-1317 1101-0107-1317 РСНБ РК 2015 К=3	Кавальер ы (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с),добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта.Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грун та	980	56,21	56,21 13,51	55089 0	55089 13237	0	9531 5170	69789
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				33750886 5134027	27932482 6876788	130418 0	8647787 3391894	45790567
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						130418		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	Тенге							8647787	
		- Сметная прибыль	Тенге							3391894	
ВСЕГО			Тенге							45790567	
Временные здания и сооружения 3,44%										1575195	
Итого										47365762	
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,61%										762589	
Итого										48128351	
Непредвиденные работы и затраты 2%										962567	
Итого сметная стоимость										49090918	
в том числе на 2019 г. 60%										29454551	
в том числе на 2020 г. 40%										19636367	
в том числе на 2019 г. 60% с к=1,0498961										30924218	
в том числе на 2020 г. 40% к=1,0864865										21334648	
Итого										52258866	
Итого с понижающим К=0,94										49123334	
Налог на добавленную стоимость 12%										5894800	
Всего к оплате										55018134	

Технадзор:

Инженер - эксперт ТОО "Улмад"

_____ А.Тайманов

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "УЛМАД"
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ

Подрядчик:

Директор ТОО "Гидро құрылыс"

_____ Е. Байзаков