Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Управление сельского хозяйства Туркестанской обл "** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**990640001221**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРО ҚҰРЫЛЫС",Республика Казахстан, Туркестанская обл, Байдибекский район, с/о Боралдай, село Боралдай** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**081140002918**

Договор (контракт) Договор № 37 от 22.04.2019 г.

Номер документа	Дата составления
00000000048	**16.09.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт канала Хожахан в с/о Жибек жолы Сарыагашского района			услуга	1	65 069 200,00	65 069 200,00
				Итого	1	x	65 069 200,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Байзаков Елдос Еркуатович
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 16.09.2019

М.П.

Форма КС №3

АНЫҚТАМА №3
атқарылған жұмыстардың құны бойынша
16.09.2019 жылғы

Тапсырыс беруші: "Түркістан облысы ауыл шаруашылығы басқармасы" ММ
Мердігер: "Гидро құрылыс" ЖШС
Инженер: ТОО "Улмад"
Келісім-шарт: . №37 22.04.2019 ж
Нысан атауы: Сарыағаш ауданы Жібек жолы ауылдық округіндегі Хожахан каналын күрделі жөндеу

Атауы	Келісім-шарт құны	Атқарылған жұмыстардың құны, теңге						Келісім-шарт бойынша қалған қаржы
		жөндеу жұмыстары басынан		жыл басынан		ағымдағы ай		
		ҚҚС-сыз	ҚҚС-мен	ҚҚС-сыз	ҚҚС-мен	ҚҚС-сыз	ҚҚС-мен	
Сарыағаш ауданы Жібек жолы ауылдық округіндегі Хожахан каналын күрделі жөндеу	**1 376 804 878,4**	126 418 115	141 588 289	126 418 115	141 588 289	58 097 500	65 069 200	**1 235 216 589,4**
Барлығы	**1 376 804 878,4**	**126 418 115**	**141 588 289**	**126 418 115**	**141 588 289**	**58 097 500**	**65 069 200**	**1 235 216 589,4**

Тапсырыс беруші:
"Түркістан облысы ауыл шаруашылығы басқармасы" ММ-і басшысы

_____ **Н.Бадыраков**

Инженер:
"Улмад" ЖШС-нің директоры

_____ **М.Мендибаев**

Мердігер:
"Гидро құрылыс" ЖШС-нің директоры

_____ **Е. Байзаков**

"Түркістан облысы ауыл шаруашылығы басқармасы" ММ-і
су шаруашылығы бөлімінің басшысы

_____ **Е. Куралбеков**

"Түркістан облысы ауыл шаруашылығы басқармасы" ММ-і
су шаруашылығы бөлімінің бас маманы

_____ **Б. Калдыбеков**

Форма КС -2

Заказчик: **ГУ "Управление сельского хозяйства Туркестанской области"**
Подрядчик: **ТОО "Гидро құрылыс"**
Инженер: **ТОО "Улмад"**
Объект: **Капитальный ремонт канала Хожахан в с/о Жибек жолы Сарыагашского района ЮКО**
Договор: **№ 35 от 22.04.2019 г.**

А К Т
приемки выполненных работ от 16.09.2019 года

Составлен(а) в ценах на 2 квартал 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1. Бетонная облицовка канала Хожахан, L=19,095 км										
		РАЗДЕЛ 2. БЕТОННЫЕ И Ж/БЕТОННЫЕ РАБОТЫ.										
30	Е11-420105-0101 1142-0105-0101 РСНБ РК 2015	Экран противофильт рационный.Устройство из полиэтиленовой пленки (ге омембрана) *НР - 68%; СП - 8%*	м2 полиэтиленов ого экрана	13720		76,54 29,58	10,27 7,24	1050125 405821	140851 99311	503453	343490 111489	1505104
31	Прайс "NEw Build SYsTEMs KAzAKHsTAn" *СП - 8%*	Геомембрана полимерная толщиной 0,5 м	м2	13720		312,50		4287500 0	0 0	4287500	0 343000	4630500
32	Е11-370401-0301 1137-0401-0301 РСНБ РК 2015	Армосетки и армокарк асы для сооружений на оросительных каналах.Устано вка *НР - 91%; СП - 8%*	т арматуры	25,49		25776,08 15763,99	9265,61 2806,99	657032 401824	236180 71550	19028	430771 87024	1174827
33	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015 *СП - 8%*	Сетки арматурные сварные из рматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),диаметро м от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	25,49		222949,00		5682970 0	0 0	5682970	0 454638	6137608
34	Е11-370401-0302 1137-0401-0302 РСНБ РК 2015 *НР - 91%; СП - 8%*	Арматура из отдельных стержней для сооружений на оросительных каналах.Установка	т арматуры	0,55		55803,96 34568,20	20220,41 6371,23	30692 19013	11121 3504	558	20490 4095	55277
35	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 *СП - 8%*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,55		201312,00		110722 0	0 0	110722	0 8858	119579
36	Е11-370401-0101 1137-0401-0101 РСНБ РК 2015 *НР - 91%; СП - 8%*	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных сист емах.Устройство	м3 конструкции	380		2806,45 1889,47	552,49 220,79	1066451 717999	209947 83901	138506	729729 143694	1939875
37	Е11-370401-0102 1137-0401-0102 РСНБ РК 2015 *НР - 91%; СП - 8%*	Откосы из монолитного бетона на оросительных системах.Ус тройство	м3 конструкции	770		5668,87 4219,49	668,73 280,00	4365027 3249007	514923 215600	601096	3152793 601426	8119245

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	Е11-370401-0101 1137-0401-0101 РСНБ РК 2015	Заплечики из монолитного бетона на оросительных системах.Уст ройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3 конструкции	80	2806,45 1889,47	552,49 220,79	224516 151158	44199 17663	29159	153627 30251	408395
39	С121-020101-2708 2102-0101-2708 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класс а В15,F100,W4,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	1248,45	17048,00		21283576 0	0 0	21283576	0 1702686	22986262
40	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненно й поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону (на продольных швах по линии сопряжения плит днища и откосов) *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	240	828,67 234,90	20,45 2,25	198880 56375	4908 540	137597	52931 20145	271956
		ПОПЕРЕЧНЫЕ ДЕФОРМАЦИОННЫЕ (СТРОИТЕЛЬНЫЕ) ШВЫ ЧЕРЕЗ 1 6 М									
41	Е11-410104-0207 1141-0104-0207 РСНБ РК 2015 прим.	Шов деформационны й.Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями и з прокладки квадратного сечения - 2 шт ПРП-40.К-40 х40.500 *НР - 79%; СП - 8%*	м	572	1099,21 1085,06	14,14 5,66	628746 620656	8090 3238	1	492875 89730	1211351
42	С121-130816-2303 2113-0816-2303 РСНБ РК 2015	Резина губчатая (прокладка квад ратного сечения 40х40 мм-2 шт) ПРП-40.К-40х40.500 ГОСТ 19177-81 *СП - 8%*	кг	858	737,00		632346 0	0 0	632346	0 50588	682934
43	С121-100401-0501 2110-0401-0501 РСНБ РК 2015	Рубероид морозостойкий РПМ-300 ГОСТ 10923-93 *СП - 8%*	м2	114,4	198,00		22651 0	0 0	22651	0 1812	24463
44	С121-100501-9903 2110-0501-9903 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная ил и битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000 (1500кг/м3 на 1 пм расход 2,4 кг) *СП - 8%*	кг	1372,8	280,00		384384 0	0 0	384384	0 30751	415135
45	С122-041002-0604 2204-1002-0604 РСНБ РК 2015	Композиция латексная для антик оррозионного эластичного покрытия,адгезионная,"А " на 1 п.м.шва - 0,04 м2 (мыльный раствор с добав кой талька) соотношение по весу 1:2:1 (мыло:вода:т альк) на 1 п.м.-0,03 кг *СП - 8%*	кг	17,16	317,00		5440 0	0 0	5440	0 435	5875
		ПОПЕРЕЧНЫЕ ТЕМПЕРАТУРНО-УСАДОЧНЫЕ ШВЫ ЧЕРЕЗ 4 М /см.табл.расход материалов на температурно-усадочные швы,лист 22/									
46	Е11-410104-0207 1141-0104-0207 РСНБ РК 2015 прим.	Шов деформационн ый.Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из из прокладки круглого сечения ПРП-40.К-50.300 Г ОСТ 19177-81 *НР - 79%; СП - 8%*	м	1716,82	1099,21 1085,06	14,14 5,66	1887139 1862856	24283 9719	0	1479335 269318	3635792

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	С121-130816-2303 2113-0816-2303 РСНБ РК 2015	**Резина губчатая (прокладка кр углого сечения d 50 мм) ПРП-40.К-50.300 ГОСТ 19177 -81**	кг	1030,092	626,00		644838	0	644838	0	696425
		СП - 8%					0	0		51587	
48	С121-100403-0301 2110-0403-0301 РСНБ РК 2015	**Рулонные наплавляемые кровель ные и гидроизоляционные битумно-полимерные материа лы эконом-класса,гибкость набрусе R 25 мм,t от - 2°С до 0°С,теплостойкость от+70°С до+85°С,стек лохолст,пленка/пленка,марка ХПП-1,5 ГОСТ 30547-9 7**	м2	206,0184	278,00		57273	0	57273	0	61855
		СП - 8%					0	0		4582	
49	С121-100401-0501 2110-0401-0501 РСНБ РК 2015	**Рубероид морозостойкий РПМ-300 ГОСТ 10923-93**	м2	343,364	198,00		67986	0	67986	0	73425
		СП - 8%					0	0		5439	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				43288294	1194504	34609083	6856041	54155881
							8113454	513119	1	4504422	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						34609083		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						0		
		- Накладные расходы	Тенге							6856041	
		- Сметная прибыль	Тенге							4504422	
ВСЕГО			Тенге							54155881	
Временные здания и сооружения 3,44%										1862962	
Итого										56018843	
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,61%										901903	
Итого										56920747	
Непредвиденные работы и затраты 2%										1138415	
Итого сметная стоимость										58059162	
в том числе на 2019 г. 60%										34835497	
в том числе на 2020 г. 40%										23223665	
в том числе на 2019 г. 60% с к=1,0498961										36573653	
в том числе на 2020 г. 40% к=1,0864865										25232198	
Итого										61805851	
Итого с понижающим К=0,94										58097500	
Налог на добавленную стоимость 12%										6971700	
Всего к оплате										65069200	

ТЕХНИКАЛЫҚ НАДЗОР ТОО "ULMAD" ТЕХНИКАЛЫҚ НАДАГАЛАУ

Технадзор:
Инженер - эксперт ТОО "Улмад"
_____ А.Тайманов

Подрядчик:
Директор ТОО "Гидро құрылыс"
_____ Е. Байзаков