Счет-фактура № 00000000060 от 22 ноября 2019 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРО ҚҰРЫЛЫС"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 081140002918, Республика Казахстан, Туркестанская обл, Байдибекский район, с/о Боралдай, село Боралдай,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 58001, № 0015756, от 23.12.2012

ИИК поставщика: KZ098560000004422449, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Доп.соглашение №37/1 от 08.11.2019 г. к договору №37 от 22.04.2019 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: ,

(, наименование и адрес)

Грузополучатель: ,

(, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Управление сельского хозяйства Туркестанской обл "

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 990640001221,

ИИК получателя: KZ42070102KSN5801000, в банке РГУ Департамент казначейства по Туркестанской области КК МФ РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт канала Хожахан в с/о Жибек жолы Сарыагашского района	услуга	1	160 750 606,49	160 750 606,49	12%	19 290 072,78	180 040 679,27		
Всего по счету:					**160 750 606,49**		**19 290 072,78**	**180 040 679,27**		

Руководитель: Байзаков Е. Е.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Директор

(должность)

Байзаков Е.Е.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
990640001221

Заказчик **ГУ "Управление сельского хозяйства Туркестанской обл "**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

081140002918

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРО ҚҰРЫЛЫС",Республика Казахстан, Туркестанская обл, Байдибекский район, с/о Боралдай, село Боралдай**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.соглашение №37/1 08.11.2019 г. к договору №37 22.04.2019 г.

Номер документа	Дата составления
00000000060	21.11.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт канала Хожахан в с/о Жибек жолы Сарыагашского района			услуга	1	180 040 679,27	180 040 679,27
				Итого	1	x	180 040 679,27

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Байзаков Елдос Еркуатович
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.11.2019

М.П.

Форма КС №3

АНЫҚТАМА №5

атқарылған жұмыстардың құны бойынша

21.11.2019 жылғы

Тапсырыс беруші: "Түркістан облысы ауыл шаруашылығы басқармасы" ММ

Мердігер: "Гидро құрылыс" ЖШС

Инженер: ТОО "Улмад"

Келісім-шарт: . №37 22.04.2019 жылғы келісім-шартқа қосымша: №37/1 08.11. 2019 ж.

Нысан атауы: Сарыагаш ауданы Жібек жолы ауылдық округіндегі Хожахан каналын күрделі жөндеу

Атауы	Келісім-шарт құны	Атқарылған жұмыстардың құны, теңге						Келісім-шарт бойынша қалған қаржы
		жөндеу жұмыстары басынан		жыл басынан		ағымдағы ай		
		ҚҚС-сыз	ҚҚС-мен	ҚҚС-сыз	ҚҚС-мен	ҚҚС-сыз	ҚҚС-мен	
Сарыагаш ауданы Жібек жолы ауылдық округіндегі Хожахан каналын күрделі жөндеу	**1 376 804 878,4**	316 242 722,49	354 191 849,19	316 242 722,49	354 191 849,19	160 750 606,49	180 040 679,27	**1 022 613 029,21**
Барлығы	**1 376 804 878,4**	**316 242 722,49**	**354 191 849,19**	**316 242 722,49**	**354 191 849,19**	**160 750 606,49**	**180 040 679,27**	**1 022 613 029,21**

Тапсырыс беруші:
"Түркістан облысы ауыл шаруашылығы басқармасы" ММ-і басшысы

_____ **Н.Бадыраков**

Инженер:
"Улмад" ЖШС-нің директоры

_____ **М.Мендибаев**

Мердігер:
"Гидро құрылыс" ЖШС-нің директоры

_____ **Е. Байзаков**

"Түркістан облысы ауыл шаруашылығы басқармасы" ММ-і
су шаруашылығы бөлімінің басшысы

_____ **Е. Куралбеков**

"Түркістан облысы ауыл шаруашылығы басқармасы" ММ-і
су шаруашылығы бөлімінің бас маманы

_____ **Б.Калдыбеков**

Форма КС -2

Заказчик: **ГУ "Управление сельского хозяйства Туркестанской области"**
Подрядчик: **ТОО "Гидро құрылыс"**
Инженер: **ТОО "Улмад"**
Объект: **Капитальный ремонт канала Хожахан в с/о Жибек жолы Сарыагашского района ЮКО**
Договор: **Дополнительное соглашение №37/1 от 08.11.2019 г. К договору № 37 от 22.04.2019 г.**

А К Т

приемки выполненных работ от 21.11.2019 года

Составлен(а) в ценах на 2 квартал 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1. Бетонная облицовка канала Хожахан, L=19,095 км										
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
		УДАЛЕНИЕ ИЛА,НАНОСОВ И РАСТИТЕЛЬНОСТИ С ЛОЖА КАНАЛА										
1	Е11-010101-0407 1101-0101-0407 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	/30 %/ Грунты 1 группы. Снятие с ложа канала ила, наносов, растительности t-20 см в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	4468,8		121,01	117,05	540782	523080	0	67665	657123
		НР - 72%; СП - 8%				3,96	17,07	17702	76278		48676	
2	Е11-010101-0325 1101-0101-0325 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10 ТЧ 01 табл. 11 п.3.66 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	/20 %/ Грунты 1 группы. Снятие с ложа канала ила, наносов, растительности t-20 см в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и нормам эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	2979,2		145,22	140,46	432626	418464	0	54132	525699
		НР - 72%; СП - 8%				4,75	20,48	14162	61022		38941	
3	Е11-010101-0325 1101-0101-0325 РСНБ РК 2015	/40 %/ Грунты 1 группы. Снятие с ложа канала ила, наносов, растительности t-20 см в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3.	м3 грунта	5958,4		110,01	106,41	655494	634037	0	82019	796513
		НР - 72%; СП - 8%				3,60	15,52	21457	92458		59001	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-010101-0325 1101-0101-0325 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.66 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	/10 %/ Грунты 1 группы. Снятие с ложа канала ила, наносов, растительности t-20 см в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и нормам эксплуатации машин - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1489,6	132,01	127,69	196648	190211	0	24606	238954
					4,32	18,62	6437	27737		17700	
5	Е11-010104-0501 1101-0104-0501 РСНБ РК 2015 прим. ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Перемещение бул ьдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещени и ила,наносов,растительности до 5 м во временный отвал для высыхания.Группа грунтов 1.На водохоз яйственном строительстве,применен коэффициент к в ремени эксплуатации машин - 1,06 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	14896	31,14	31,14	463891	463891	0	98168	607024
						9,15	0	136345		44965	
6	Е11-010104-0507 1101-0104-0507 РСНБ РК 2015 прим. ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06 К =5	Перемещение бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м во временн ый отвал для высыхания,добавлять на каждые послед ующие 5 м перемещения ила,наносов,растительности.Группа грунтов 1.На водохозяйственном строитель стве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	14896	75,10	75,10	1118696	1118696	0	236736	1463866
						22,07	0	328800		108435	
		ВЫЕМКА ГРУНТА С СУЩЕСТВУЮЩИХ ДАМБ									
7	Е11-010104-0201 1101-0104-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 1 группы.Раз работка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м во временный отвал.На водохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксп луатации машин - 1,06 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	528	51,03	51,03	26946	26946	0	5702	35260
						15,00	0	7920		2612	
8	Е11-010104-0209 1101-0104-0209 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощно стью 96 кВт (130 л с) при перемещении растительного грунта во временный отвал.Добавлять на каждые последую щие 10 м перемещения грунта.На водохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксп луатации машин - 1,06 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	528	42,91	42,91	22659	22659	0	4795	29650
						12,61	0	6660		2196	
9	Е11-010104-0202 1101-0104-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 2 группы.Раз работка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м для устройства качественной насыпи.На водохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксп луатации машин - 1,06 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	6620	57,99	57,99	383911	383911	0	81242	502366
						17,04	0	112837		37212	
10	Е11-010104-0210 1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06 К=3	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощно стью 96 кВт (130 л с) при перемещении растительного грунта для устройства качественной насыпи.Добавлять на каждые последую щие 10 м перемещения грунта.На водохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксп луатации машин - 1,06 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	6620	146,14	146,14	967456	967456	0	204731	1265961
						42,95	0	284348		93775	
		ПРИВОЗ НЕДОСТАЮЩЕГО ГРУНТА ИЗ РЕЗЕРВА									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Е11-010102-0409 1101-0102-0409 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	405	469,98	454,48	190341	184065	132	25763	233392
		НР - 72%; СП - 8%			15,17	73,18	6143	29638		17288	
12	С341-020104-1005 4102-0104-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	789,75	113,00	0,00	89242	0		0	96381
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		7139	
		УСТРОЙСТВО КАЧЕСТВЕННОЙ НАСЫПИ									
13	Е11-360101-0103 1136-0101-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 36 п.2.1 К=1,5	Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т Переуплотнение грунта, (плотность грунта тела насыпи не менее 1,60 т/м3) применен коэффициент к времени эксплуатации катков и тракторов - 1,5	м3 грунта	7025	232,26	211,85	1631649	1488275	0	399235	2193355
		НР - 72%; СП - 8%			20,41	58,52	143375	411119		162471	
14	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый.По лив водой	м3 уплотненного грунта	7025	77,60	66,55	545161	467521	21075	110210	707801
		НР - 72%; СП - 8%			8,05	13,74	56565	96504		52430	
		ВЫРЕЗКА СЕЧЕНИЯ КАНАЛА									
16	Е11-010101-0327 1101-0101-0327 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	14056	197,34	190,88	2773797	2682972	0	347087	3370555
		НР - 72%; СП - 8%			6,46	27,83	90824	391242		249671	
17	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	421,68	2708,16		1141977	0	0	822223	2121336
		НР - 72%; СП - 8%			2708,16		1141977	0		157136	
18	Е11-010107-1602 1101-0107-1602 РСНБ РК 2015	Откосы выемок и насыпей. Планировка экскаваторами. Группа грунтов 3	м2 спланированной поверхности	10684	165,82	159,23	1771615	1701233	0	275801	2211209
		НР - 72%; СП - 8%			6,59	29,27	70383	312674		163793	
19	Е11-010107-1803 1101-0107-1803 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 3	м2 спланированной поверхности	16548	203,47		3367055	0	0	2424279	6254641
		НР - 72%; СП - 8%			203,47		3367055	0		463307	
		УСТРОЙСТВО БЕРМЫ НА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ КАНАЛА									
20	Е11-010107-1308 1101-0107-1308 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении до 10 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	4780	30,72	30,72	146824	146824	0	25401	186003
		НР - 72%; СП - 8%				7,38	0	35280		13778	
21	Е11-010107-1317 1101-0107-1317 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с),добавлять на каждые последующие 10 м при пер емещении грунта.Группа грунтов 2	м3 грунта	4780	18,74	18,74	89566	89566	0	15495	113466
		НР - 72%; СП - 8%				4,50	0	21521		8405	
22	Е11-010201-0203 1101-0201-0203 РСНБ РК 2015	Грунт.Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см /8 проходов /	м3 уплотненного грунта	4780	87,21	87,21	416876	416876	0	111731	570895
		НР - 72%; СП - 8%				32,46	0	155181		42289	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Е11-010201-0206 1101-0201-0206 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт.Уплотнение прицепными кулачковыми кат ками 8 т.На каждый последующий проход по одному леду при толщине слоя 20 см (плотность грунта тела насыпи не менее 1,60 т/м3)	м3 уплотненного грунта	4780	18,01	18,01	86090	86090	0	19766	114324
		НР - 72%; СП - 8%				5,74	0	27452		8468	
24	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей упло тняемый.Полив водой	м3 уплотненного грунта	4780	77,60	66,55	370942	318114	14340	74990	481607
		НР - 72%; СП - 8%			8,05	13,74	38489	65664		35675	
		РАЗРАВНИВАНИЕ ЛИШНЕГО ГРУНТА ОТ ВЫРЕЗКИ СЕЧЕНИЯ									
25	Е11-010107-1308 1101-0107-1308 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы).Разравнивани е бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перем ещении грунта до 10 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	9276	30,72	30,72	284924	284924	0	49294	360955
		НР - 72%; СП - 8%				7,38	0	68463		26737	
26	Е11-010107-1317 1101-0107-1317 РСНБ РК 2015 К=3	Кавальер ы (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с),добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта.Группа грунтов 2	м3 грун та	9276	56,21	56,21	521430	521430	0	90211	660572
		НР - 72%; СП - 8%				13,51	0	125293		48931	
		РАЗРАВНИВАНИЕ ИЛА, НАНОСОВ И РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА ВО ВРЕМЕННОМ ОТВ АЛЕ									
27	Е11-010107-1307 1101-0107-1307 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы).Разравнивани е бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перем ещении грунта до 10 м.Группа грунтов 1 (ил,нанос ы,растительный грунт после высыхания)	м3 грунта	15424	28,51	28,51	439706	439706	0	76072	557040
		НР - 72%; СП - 8%				6,85	0	105656		41262	
28	Е11-010107-1316 1101-0107-1316 РСНБ РК 2015 К=3	Кавальер ы (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с),добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта из временного отвала.Группа грунтов 1	м3 грун та	15424	54,00	54,00	832965	832965	0	144108	1055239
		НР - 72%; СП - 8%				12,98	0	200151		78166	
29	Е11-010203-0601 1101-0203-0601 РСНБ РК 2015	Грунты.Рыхление бульдозерами-ры хлителями,мощность трактора 79 кВт (108 л с) поло сы с полным оборотом пласта.Глубина рыхления до,35 м,длина разрыхляемого участка до 100 м	м3 гру нта	15424	8,73	8,73	134658	134658	0	36072	184389
		НР - 72%; СП - 8%				3,25	0	50100		13658	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				19643925	14544569	35547	5907535	27595576
							4974569	3230340	0	2044117	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						35547		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						0		
		- Накладные расходы	Тенге							5907535	
		- Сметная прибыль	Тенге							2044117	
		РАЗДЕЛ 2. БЕТОННЫЕ И Ж/БЕТОННЫЕ РАБОТЫ.									
30	Е11-420105-0101 1142-0105-0101 РСНБ РК 2015	Экран противофильт рационный.Устройство из полиэтиленовой пленки (ге омембрана)	м2 полиэтиленов ого экрана	30000	76,54	10,27	2296191	307983	1100844	751071	3291043
		НР - 68%; СП - 8%			29,58	7,24	887364	217152		243781	
31	Прайс "NEw Build SYsTEMs KAzAKHsTAn"	Геомембрана полимерная толщиной 0,5 м	м2	30000	312,50		9375000	0	9375000	0	10125000
		СП - 8%					0	0		750000	
32	Е11-370401-0301 1137-0401-0301 РСНБ РК 2015	Армосетки и армокарк асы для сооружений на оросительных каналах.Устано вка	т арматуры	48	25776,08	9265,61	1237252	444749	35831	811181	2212307
		НР - 91%; СП - 8%			15763,99	2806,99	756672	134736		163875	

180040679

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из рматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),диаметро м от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	48	222949,00		10701552	0	10701552	0	11557676
		СП - 8%					0	0		856124	
34	Е11-370401-0302 1137-0401-0302 РСНБ РК 2015	Арматура из отдельных стержней для сооружений на оросительных каналах.Установка	т арматуры	1	55803,96	20220,41	55804	20220	1015	37255	100504
		НР - 91%; СП - 8%			34568,20	6371,23	34568	6371		7445	
35	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1	201312,00		201312	0	201312	0	217417
		СП - 8%					0	0		16105	
36	Е11-370401-0101 1137-0401-0101 РСНБ РК 2015	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных сист емах.Устройство	м3 конструкции	800	2806,45	552,49	2245161	441994	291591	1536272	4083947
		НР - 91%; СП - 8%			1889,47	220,79	1511576	176635		302515	
37	Е11-370401-0102 1137-0401-0102 РСНБ РК 2015	Откосы из монолитного бетона на оросительных системах.Ус тройство	м3 конструкции	1512	5668,87	668,73	8571326	1011122	1180335	6190939	15943245
		НР - 91%; СП - 8%			4219,49	280,00	6379869	423360		1180981	
38	Е11-370401-0101 1137-0401-0101 РСНБ РК 2015	Заплечики из монолитного бетона на оросительных системах.Уст ройство	м3 конструкции	210	2806,45	552,49	589355	116023	76543	403271	1072036
		НР - 91%; СП - 8%			1889,47	220,79	396789	46367		79410	
39	С121-020101-2708 2102-0101-2708 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класс а В15,F100,W4,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	2559,83	17048,00		43639982	0	43639982	0	47131180
		СП - 8%					0	0		3491199	
40	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненно й поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону (на продольных швах по линии сопряжения плит днища и откосов)	м2 поверхности	350	828,67	20,45	290034	7158	200662	77192	396603
		НР - 93%; СП - 8%			234,90	2,25	82214	788		29378	
		ПОПЕРЕЧНЫЕ ДЕФОРМАЦИОННЫЕ (СТРОИТЕЛЬНЫЕ) ШВЫ ЧЕРЕЗ 1 6 М									
41	Е11-410104-0207 1141-0104-0207 РСНБ РК 2015 прим.	Шов деформационны й.Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями и з прокладки квадратного сечения - 2 шт ПРП-40.К-40 х40.500	м	550	1099,21	14,14	604563	7779	1	473918	1164760
		НР - 79%; СП - 8%			1085,06	5,66	596784	3114		86279	
42	С121-130816-2303 2113-0816-2303 РСНБ РК 2015	Резина губчатая (прокладка квад ратного сечения 40х40 мм-2 шт) ПРП-40.К-40х40.500 ГОСТ 19177-81	кг	825	737,00		608025	0	608025	0	656667
		СП - 8%					0	0		48642	
43	С121-100401-0501 2110-0401-0501 РСНБ РК 2015	Рубероид морозостойкий РПМ-300 ГОСТ 10923-93	м2	110	198,00		21780	0	21780	0	23522
		СП - 8%					0	0		1742	
44	С121-100501-9903 2110-0501-9903 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная ил и битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000 (1500кг/м3 на 1 пм расход 2,4 кг)	кг	1320	280,00		369600	0	369600	0	399168

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%					0	0		29568	
45	С122-041002-0604 2204-1002-0604 РСНБ РК 2015	**Композиция латексная для антик оррозионного эластичного покрытия,адгезионная,"А " на 1 п.м.шва - 0,04 м2 (мыльный раствор с добав кой талька) соотношение по весу 1:2:1 (мыло:вода:т альк) на 1 п.м.-0,03 кг**	кг	16,5	317,00		5231	0	5231	0	5649
		СП - 8%					0	0		418	
		ПОПЕРЕЧНЫЕ ТЕМПЕРАТУРНО-УСАДОЧНЫЕ ШВЫ ЧЕРЕЗ 4 М /см.табл.расход материалов на температурно-усадочные швы,лист 22/									
46	Е11-410104-0207 1141-0104-0207 РСНБ РК 2015 прим.	**Шов деформационн ый.Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из из прокладки круглого сечения ПРП-40.К-50.300 Г ОСТ 19177-81**	м	1600	1099,21	14,14	1758730	22631	0	1378674	3388396
		НР - 79%; СП - 8%			1085,06	5,66	1736099	9058		250992	
47	С121-130816-2303 2113-0816-2303 РСНБ РК 2015	**Резина губчатая (прокладка кр углого сечения d 50 мм) ПРП-40.К-50.300 ГОСТ 19177 -81**	кг	960	626,00		600960	0	600960	0	649037
		СП - 8%					0	0		48077	
48	С121-100403-0301 2110-0403-0301 РСНБ РК 2015	**Рулонные наплавляемые кровель ные и гидроизоляционные битумно-полимерные материа лы эконом-класса,гибкость набрусе R 25 мм,t от - 2°С до 0°С,теплостойкость от+70°С до+85°С,стек лохолст,пленка/пленка,марка ХПП-1,5 ГОСТ 30547-9 7**	м2	192	278,00		53376	0	53376	0	57646
		СП - 8%					0	0		4270	
49	С121-100401-0501 2110-0401-0501 РСНБ РК 2015	**Рубероид морозостойкий РПМ-300 ГОСТ 10923-93**	м2	320	198,00		63360	0	63360	0	68429
		СП - 8%					0	0		5069	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				83288592	2379659	68527000	11659772	102544233
							12986498	1025359	1	8069787	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						68527000		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						0		
		- Накладные расходы	Тенге							11659772	
		- Сметная прибыль	Тенге							8069787	
		Локальная смета 2-3. Устройство перегораживающего сооружения на ПК 109+80,121+10,129+60,134+93,139+25 (составлено на 1 шт, 1х5)									
		Земляные работы.									
1	Е11-010101-0409 1101-0101-0409 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	м3 грунта	7,76	332,22	325,98	2578	2530	0	286	3093
		НР - 72%; СП - 8%			6,24	44,96	48	349		229	
2	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	0,24	2708,16	0,00	650	0	0	468	1207
		НР - 72%; СП - 8%			2708,16	0,00	650	0		89	
3	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта		30,99	30,99	124	124	0	31	168
		НР - 72%; СП - 8%			0,00	10,84	0	43		12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	4	15,30 0,00	15,30 5,35	61 0	61 21	0	15 6	83
5	Е11-010107-1302 1101-0107-1302 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	4	60,03 0,00	60,03 18,02	240 0	240 72	0	52 23	315
6	Е11-010107-1311 1101-0107-1311 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта.Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	4	50,18 0,00	50,18 15,06	201 0	201 60	0	43 20	264
		БЕТОННЫЕ И Ж/БЕТОННЫЕ РАБОТЫ.									
7	Е11-370401-0104 1137-0401-0104 РСНБ РК 2015	Оголовки входные и выходные из монолитного бетона на оросительных системах. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3 конструкции	6,5	29190,10 5834,84	1862,84 751,73	189736 37926	12108 4886	139701	38960 18296	246991
8	Е11-370401-0107 1137-0401-0107 РСНБ РК 2015	Строения пролетные служебных мостиков из монолитного бетона на оросительных системах. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3 конструкции	0,31	28026,69 13803,90	2837,06 1181,17	8688 4279	879 366	3530	4227 1033	13949
9	Е11-370401-0101 1137-0401-0101 РСНБ РК 2015	Зуб из монолитного бетона на оросительных системах. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3 конструкции	2,85	3178,53 1889,47	552,49 220,79	9059 5385	1575 629	2099	5473 1163	15694
10	С121-020101-2708 2102-0101-2708 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класс а В15,F100,W4,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	9,8049	17048,00		167154 0	0 0	167154	0 13372	180526
11	Е11-370401-0301 1137-0401-0301 РСНБ РК 2015	Армосетки и армокарк асы для сооружений на оросительных каналах.Устано вка *НР - 91%; СП - 8%*	т арматуры	0,0629	25776,08 15763,99	9265,61 2806,99	1621 992	583 177	47	1063 215	2899
12	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из рматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),диаметро м от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,0629	222949,00		14023 0	0 0	14023	0 1122	15145
		УСТАНОВКА ЗАТВОРА									
13	Е11-390101-0201 1139-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Закладные части механического оборудования и металлических конструкций для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 1,5 т. Установка в штрабах *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,1443	276109,33 143646,51	67350,04 15774,40	39843 20728	9719 2276	9397	15873 4457	60173
14	Ц13-220205-0101 1322-0205-0101 РСНБ РК 2015	Затвор плоский габаритный скользящий и колесный, масса до 1 т. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	т	0,201	325214,82 169195,00	135821,19 50878,92	65368 34008	27300 10227	4061	26983 7388	99740
15	Прайс-лист АО "ЮКМЗ"	Затвор ПС 200 х 150 с резиновыми уплотнителями и метизами *СП - 8%*	шт	1	335696,43		335696 0	0 0	335696	0 0	335696

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Ц13-220201-0101 1322-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Механизм подъемный с ручным приводом 1В винтовой, масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования**	комплект	1	81729,54	10961,09	81730	10961	5267	43659	135419
		НР - 61%; СП - 8%			65502,00	6069,71	65502	6070		10031	
17	Прайс-лист АО "ЮКМЗ"	**Ручной подъемник 2,5В с метизами**	шт	1	202026,79		202027	0	202027	0	202027
		СП - 8%					0	0		0	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				1118799	66281	883000	137134	1313389
							169519	25177	0	57457	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						345277		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						537723		
		- Накладные расходы	Тенге							137133	
		- Сметная прибыль	Тенге							57456	
		ИТОГО на 5 шт	Тенге				5593995	331404	4415001	685669	6566943
							847595	125884	0	287284	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1726385		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						2688616		
		- Накладные расходы	Тенге							685669	
		- Сметная прибыль	Тенге							287284	
		Локальная смета 2-4.Строительство трубчатого водовыпуска d-200 мм на ПК 91+00,96+50,97+80,98+40,99+20,102+00,103+50,104+70,106+90,107+50,129+60,139+25,143+40 (составлено на 1 шт, 1х13)									
		Земляные работы.									
1	Е11-010101-0409 1101-0101-0409 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	м3 грунта	28	332,22	325,98	9302	9127	0	1032	11161
		НР - 72%; СП - 8%			6,24	44,96	175	1259		827	
2	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	4	2708,16	0,00	10833	0	0	7800	20123
		НР - 72%; СП - 8%			2708,16	0,00	10833	0		1491	
3	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	22	30,99	30,99	682	682	0	172	922
		НР - 72%; СП - 8%			0,00	10,84	0	238		68	
4	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	м3 грунта	22	15,30	15,30	337	337	0	85	455
		НР - 72%; СП - 8%			0,00	5,35	0	118		34	
5	Е11-010201-0502 1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 грунта	22	161,14	76,00	3545	1672	0	1906	5887
		НР - 72%; СП - 8%			85,14	35,19	1873	774		436	
6	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 грунта	22	77,60	66,55	1707	1464	66	345	2217
		НР - 72%; СП - 8%			8,05	13,74	177	302		164	
		БЕТОННЫЕ И Ж/БЕТОННЫЕ РАБОТЫ.									