Форма КС №3

АНЫҚТАМА №10

атқарылған жұмыстардың құны бойынша

10.02.2021 жылғы

Тапсырыс беруші: "Түркістан облысы ауыл шаруашылығы басқармасы" ММ

Мердігер: "Гидро құрылыс" ЖШС

Инженер: ТОО "Улмад"

Келісім-шарт: . №37 22.04.2019ж. келісім-шартқа қосымша: №37/1 08.11.2019 ж.,№37/2 07.02.2020 ж., №37/3 24.04.2020 ж.№37/4 от 03.02.2021 г.

Нысан атауы: Сарыағаш ауданы Жібек жолы ауылдық округіндегі Хожахан каналын күрделі жөндеу

Атауы	Келісім-шарт құны	Атқарылған жұмыстардың құны, теңге						Келісім-шарт бойынша қалған қаржы
		жөндеу жұмыстары басынан		жыл басынан		ағымдағы ай		
		ҚҚС-сыз	ҚҚС-мен	ҚҚС-сыз	ҚҚС-мен	ҚҚС-сыз	ҚҚС-мен	
Сарыағаш ауданы Жібек жолы ауылдық округіндегі Хожахан каналын күрделі жөндеу	**1 376 804 878,4**	1 006 762 250,49	1 127 573 720,55	133 950 819,21	150 024 917,52	133 950 819,21	150 024 917,52	**249 231 157,85**
Барлығы	**1 376 804 878,4**	**1 006 762 250,49**	**1 127 573 720,55**	**133 950 819,21**	**150 024 917,52**	**133 950 819,21**	**150 024 917,52**	**249 231 157,85**

Тапсырыс беруші:

"Түркістан облысы ауыл шаруашылығы басқармасы" ММ-і басшысының орынбасары

_____ **Т.Оспанов**

"Түркістан облысы ауыл шаруашылығы басқармасы" ММ-і
су ресурстары бөлімінің басшысы

_____ **Е. Куралбеков**

"Түркістан облысы ауыл шаруашылығы басқармасы" ММ-і
су ресурстары бөлімінің бас маманы

_____ **К.Сәдібек**

Инженер:

"Улмад" ЖШС-нің
директорының м.а.

_____ **А.Тайманов**

Авторлық қадағалаушы:

"JeR Group" ЖШС-нің
директоры

_____ **В.М. Цихашев**

Мердігер:

"Гидро құрылыс" ЖШС-нің
директоры

_____ **Е. Байзаков**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Управление сельского хозяйства Туркестанской обл "** — **990640001221**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРО ҚҰРЫЛЫС",Республика Казахстан, ТО, Байдибекский район, с.Боралдай** — **081140002918**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.соглашение№37/4 от 03.02.2021 г. к договору №37 от 22.04.2019 г.

Номер документа	Дата составления
00000000001	10.02.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт канала Хожахан в с/о Жибек жолы Сарыагашского района			услуга	1	150 024 917,52	150 024 917,52
				Итого	1	x	150 024 917,52

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при их наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Байзаков Е.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ _____ _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Форма КС -2

Заказчик: **ГУ "Управление сельского хозяйства Туркестанской области"**
Подрядчик: **ТОО "Гидро құрылыс"**
Инженер: **ТОО "Улмад"**
Объект: **Капитальный ремонт канала Хожахан в с/о Жибек жолы Сарыагашского района ЮКО**
Договор: **Дополнительное соглашение №37/4 от 03.02.2021 г., №37/3 от 24.04.2020 г., №37/2 от 07.02.2020 г., №37/1 от 08.11.2019 г. К договору № 37 от 22.04.2019 г.**

А К Т
приемки выполненных работ от 10.02.2021г.

Составлен(а) в ценах на 2 квартал 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1. Бетонная облицовка канала Хожахан, L=19,095 км										
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
		ВЫЕМКА ГРУНТА С СУЩЕСТВУЮЩИХ ДАМБ										
7	Е11-010104-0201 1101-0104-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 1 группы.Раз работка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м во временный отвал.На водохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксп луатации машин - 1,06	м3 грунта	4000		51,03	51,03	204134	204134	0	43198	267119
		НР - 72%; СП - 8%					15,00	0	59998		19787	
8	Е11-010104-0209 1101-0104-0209 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощно стью 96 кВт (130 л с) при перемещении растительного грунта во временный отвал.Добавлять на каждые последую щие 10 м перемещения грунта.На водохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксп луатации машин - 1,06	м3 грунта	4000		42,91	42,91	171658	171658	0	36326	224623
		НР - 72%; СП - 8%					12,61	0	50453		16639	
9	Е11-010104-0202 1101-0104-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 2 группы.Раз работка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м для устройства качественной насыпи.На водохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксп луатации машин - 1,06	м3 грунта	30000		57,99	57,99	1739778	1739778	0	368168	2276581
		НР - 72%; СП - 8%					17,04	0	511344		168636	
10	Е11-010104-0210 1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06 К=3	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощно стью 96 кВт (130 л с) при перемещении растительного грунта для устройства качественной насыпи.Добавлять на каждые последую щие 10 м перемещения грунта.На водохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксп луатации машин - 1,06	м3 грунта	30000		146,14	146,14	4384241	4384241	0	927783	5736985
		НР - 72%; СП - 8%					42,95	0	1288587		424962	
		ПРИВОЗ НЕДОСТАЮЩЕГО ГРУНТА ИЗ РЕЗЕРВА										
11	Е11-010102-0409 1101-0102-0409 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	1500		469,98	454,48	704965	681724	488	95418	864414
		НР - 72%; СП - 8%				15,17	73,18	22754	109772		64031	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	С341-020104-1005 4102-0104-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	2925	113,00	0,00	330525	0		0	356967
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		26442	
		УСТРОЙСТВО КАЧЕСТВЕННОЙ НАСЫПИ									
13	Е11-360101-0103 1136-0101-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 36 п.2.1 К=1,5	Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т Переуплотнение грунта, (плотность грунта тела насыпи не менее 1,60 т/м3) применен коэффициент к времени эксплуатации катков и тракторов - 1,5	м3 грунта	14500	232,26	211,85	3367817	3071883	0	824045	4527210
		НР - 72%; СП - 8%			20,41	58,52	295933	848573		335349	
14	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый.По лив водой	м3 уплотненного грунта	14500	77,60	66,55	1125244	964989	43500	227479	1460941
		НР - 72%; СП - 8%			8,05	13,74	116754	199189		108218	
15	Е11-010205-0903 1101-0205-0903 РСНБ РК 2015	Грунт скальный 5 группы. Разработка отбойными молотками дна канала на двух участках с ПК 37+10-38+20 и ПК 67+20-68+30	м3 грунта	192,5	8618,20	3460,12	1659004	666073	0	928716	2794738
		НР - 72%; СП - 8%			5158,08	1542,62	992930	296954		207018	
		ВЫРЕЗКА СЕЧЕНИЯ КАНАЛА									
16	Е11-010101-0327 1101-0101-0327 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	8000	197,34	190,88	1578712	1527019	0	197545	1918358
		НР - 72%; СП - 8%			6,46	27,83	51693	222676		142101	
17	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	240	2708,16		649958	0	0	467970	1207363
		НР - 72%; СП - 8%			2708,16		649958	0		89434	
18	Е11-010107-1602 1101-0107-1602 РСНБ РК 2015	Откосы выемок и насыпей. Планировка экскаваторами. Группа грунтов 3	м2 спланированной поверхности	11000	165,82	159,23	1824014	1751550	0	283958	2276610
		НР - 72%; СП - 8%			6,59	29,27	72464	321921		168638	
19	Е11-010107-1803 1101-0107-1803 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 3	м2 спланированной поверхности	11500	203,47		2339928	0	0	1684748	4346650
		НР - 72%; СП - 8%			203,47		2339928	0		321974	
		УСТРОЙСТВО БЕРМЫ НА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ КАНАЛА									
20	Е11-010107-1308 1101-0107-1308 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении до 10 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	1000	30,72	30,72	30716	30716	0	5314	38913
		НР - 72%; СП - 8%				7,38	0	7381		2882	
21	Е11-010107-1317 1101-0107-1317 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с),добавлять на каждые последующие 10 м при пер емещении грунта.Группа грунтов 2	м3 грунта	1000	18,74	18,74	18738	18738	0	3242	23738
		НР - 72%; СП - 8%				4,50	0	4502		1758	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	Е11-010201-0203 1101-0201-0203 РСНБ РК 2015	Грунт.Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см /8 проходов / *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	1000	87,21	87,21	87213	87213	0	23375	119434
						32,46	0	32465		8847	
23	Е11-010201-0206 1101-0201-0206 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт.Уплотнение прицепными кулачковыми кат ками 8 т.На каждый последующий проход по одному леду при толщине слоя 20 см (плотность грунта тела насыпи не менее 1,60 т/м3) *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	1000	18,01	18,01	18010	18010	0	4135	23917
						5,74	0	5743		1772	
24	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей упло тняемый.Полив водой *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	1000	77,60	66,55	77603	66551	3000	15688	100755
					8,05	13,74	8052	13737		7463	
		РАЗРАВНИВАНИЕ ЛИШНЕГО ГРУНТА ОТ ВЫРЕЗКИ СЕЧЕНИЯ									
25	Е11-010107-1308 1101-0107-1308 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы).Разравнивани е бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перем ещении грунта до 10 м.Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	31000	30,72	30,72	952205	952205	0	164737	1206298
						7,38	0	228802		89355	
26	Е11-010107-1317 1101-0107-1317 РСНБ РК 2015 К=3	Кавальер ы (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с),добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта.Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грун та	31000	56,21	56,21	1742597	1742597	0	301481	2207604
						13,51	0	418724		163526	
		РАЗРАВНИВАНИЕ ИЛА, НАНОСОВ И РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА ВО ВРЕМЕННОМ ОТВ АЛЕ									
27	Е11-010107-1307 1101-0107-1307 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы).Разравнивани е бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перем ещении грунта до 10 м.Группа грунтов 1 (ил,нанос ы,растительный грунт после высыхания) *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	20000	28,51	28,51	570158	570158	0	98641	722303
						6,85	0	137002		53504	
28	Е11-010107-1316 1101-0107-1316 РСНБ РК 2015 К=3	Кавальер ы (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с),добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта из временного отвала.Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грун та	20000	54,00	54,00	1080089	1080089	0	186863	1368308
						12,98	0	259531		101356	
29	Е11-010203-0601 1101-0203-0601 РСНБ РК 2015	Грунты.Рыхление бульдозерами-ры хлителями,мощность трактора 79 кВт (108 л с) поло сы с полным оборотом пласта.Глубина рыхления до,35 м,длина разрыхляемого участка до 100 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 гру нта	20000	8,73	8,73	174609	174609	0	46773	239093
						3,25	0	64963		17711	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				24831915	19903935	46988	6935605	34308921
							4550467	5082318	0	2541402	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						46988		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						0		
		- Накладные расходы	Тенге							6935605	
		- Сметная прибыль	Тенге							2541402	
		РАЗДЕЛ 2. БЕТОННЫЕ И Ж/БЕТОННЫЕ РАБОТЫ.									
30	Е11-420105-0101 1142-0105-0101 РСНБ РК 2015	Экран противофильт рационный.Устройство из полиэтиленовой пленки (ге омембрана) *НР - 68%; СП - 8%*	м2 полиэтиленов ого экрана	7384	76,54	10,27	565169	75805	270954	184864	810035
					29,58	7,24	218410	53448		60003	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	Прайс "NEw Build SYsTEMs KAzAKHsTAn"	Геомембрана полимерная толщиной 0,5 м	м2	8548	312,50		2671250	0	2671250	0	2884950
		СП - 8%					0	0		213700	
32	Е11-370401-0301 1137-0401-0301 РСНБ РК 2015	Армосетки и армокарк асы для сооружений на оросительных каналах.Устано вка	т арматуры	10	25776,08	9265,61	257761	92656	7465	168996	460897
		НР - 91%; СП - 8%			15763,99	2806,99	157640	28070		34141	
33	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из рматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),диаметро м от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	10	222949,00		2229490	0	2229490	0	2407849
		СП - 8%					0	0		178359	
34	Е11-370401-0302 1137-0401-0302 РСНБ РК 2015	Арматура из отдельных стержней для сооружений на оросительных каналах.Установка	т арматуры	0,96	55803,96	20220,41	53572	19412	975	35765	96483
		НР - 91%; СП - 8%			34568,20	6371,23	33185	6116		7147	
35	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5	201312,00		100656	0	100656	0	108708
		СП - 8%					0	0		8052	
36	Е11-370401-0101 1137-0401-0101 РСНБ РК 2015	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных сист емах.Устройство	м3 конструкции	430	2806,45	552,49	1206774	237572	156730	825746	2195122
		НР - 91%; СП - 8%			1889,47	220,79	812472	94941		162602	
37	Е11-370401-0102 1137-0401-0102 РСНБ РК 2015	Откосы из монолитного бетона на оросительных системах.Ус тройство	м3 конструкции	978	5668,87	668,73	5544151	654019	763471	4004456	10312496
		НР - 91%; СП - 8%			4219,49	280,00	4126661	273840		763889	
38	Е11-370401-0101 1137-0401-0101 РСНБ РК 2015	Заплечики из монолитного бетона на оросительных системах.Уст ройство	м3 конструкции	80	2806,45	552,49	224516	44199	29159	153627	408395
		НР - 91%; СП - 8%			1889,47	220,79	151158	17663		30251	
39	С121-020101-2708 2102-0101-2708 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класс а В15,F100,W4,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1510,32	17048,00		25747935	0	25747935	0	27807770
		СП - 8%					0	0		2059835	
40	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненно й поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону (на продольных швах по линии сопряжения плит днища и откосов)	м2 поверхности	700	828,67	20,45	580067	14315	401325	154383	793206
		НР - 93%; СП - 8%			234,90	2,25	164427	1576		58756	
		ПОПЕРЕЧНЫЕ ДЕФОРМАЦИОННЫЕ (СТРОИТЕЛЬНЫЕ) ШВЫ ЧЕРЕЗ 1 6 М									
41	Е11-410104-0207 1141-0104-0207 РСНБ РК 2015 прим.	Шов деформационны й.Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями и з прокладки квадратного сечения - 2 шт ПРП-40.К-40 х40.500	м	2100	1099,21	14,14	2308333	29703	1	1809509	4447270
		НР - 79%; СП - 8%			1085,06	5,66	2278631	11889		329427	
42	С121-130816-2303 2113-0816-2303 РСНБ РК 2015	Резина губчатая (прокладка квад ратного сечения 40х40 мм-2 шт) ПРП-40.К-40х40.500 ГОСТ 19177-81	кг	3150	737,00		2321550	0	2321550	0	2507274

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%					0	0		185724	
43	С121-100401-0501 2110-0401-0501 РСНБ РК 2015	Рубероид морозостойкий РПМ-300 ГОСТ 10923-93	м2	420	198,00		83160	0	83160	0	89813
		СП - 8%					0	0		6653	
44	С121-100501-9903 2110-0501-9903 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная ил и битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000 (1500кг/м3 на 1 пм расход 2,4 кг)	кг	5040	280,00		1411200	0	1411200	0	1524096
		СП - 8%					0	0		112896	
45	С122-041002-0604 2204-1002-0604 РСНБ РК 2015	Композиция латексная для антик оррозионного эластичного покрытия,адгезионная,"А " на 1 п.м.шва - 0,04 м2 (мыльный раствор с добав кой талька) соотношение по весу 1:2:1 (мыло:вода:т альк) на 1 п.м.-0,03 кг	кг	63	317,00		19971	0	19971	0	21569
		СП - 8%					0	0		1598	
		ПОПЕРЕЧНЫЕ ТЕМПЕРАТУРНО-УСАДОЧНЫЕ ШВЫ ЧЕРЕЗ 4 М /см.табл.расход материалов на температурно-усадочные швы,лист 22/									
46	Е11-410104-0207 1141-0104-0207 РСНБ РК 2015 прим.	Шов деформацион ный.Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из из прокладки круглого сечения ПРП-40.К-50.300 Г ОСТ 19177-81	м	6521	1099,21	14,14	7167924	92234	0	5618959	13809833
		НР - 79%; СП - 8%			1085,06	5,66	7075689	36917		1022951	
47	С121-130816-2303 2113-0816-2303 РСНБ РК 2015	Резина губчатая (прокладка кр углого сечения d 50 мм) ПРП-40.К-50.300 ГОСТ 19177 -81	кг	3912,600	626,00		2449288	0	2449288	0	2645231
		СП - 8%					0	0		195943	
48	С121-100403-0301 2110-0403-0301 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровель ные и гидроизоляционные битумно-полимерные материа лы эконом-класса,гибкость набрусе R 25 мм,t от - 2°С до 0°С,теплостойкость от+70°С до+85°С,стек лохолст,пленка/пленка,марка ХПП-1,5 ГОСТ 30547-9 7	м2	782,520	278,00		217541	0	217541	0	234944
		СП - 8%					0	0		17403	
49	С121-100401-0501 2110-0401-0501 РСНБ РК 2015	Рубероид морозостойкий РПМ-300 ГОСТ 10923-93	м2	1304,2	198,00		258232	0	258232	0	278890
		СП - 8%					0	0		20659	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				55418539	1259915	39140352	12956305	73844831
							17326606	554164	1	7279497	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						39140352		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						0		
		- Накладные расходы	Тенге							12956305	
		- Сметная прибыль	Тенге							7279497	
		Локальная смета 2-3. Устройство перегораживающего сооружения на ПК 69+80									
		Земляные работы.									
1	Е11-010101-0409 1101-0101-0409 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	7,76	332,22	325,98	2578	2530	0	286	3093
		НР - 72%; СП - 8%			6,24	44,96	48	349		229	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,24	2708,16	0,00	650	0	0	468	1207
		НР - 72%; СП - 8%			2708,16	0,00	650	0		89	
3	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	4	30,99	30,99	124	124	0	31	168
		НР - 72%; СП - 8%			0,00	10,84	0	43		12	
4	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	4	15,30	15,30	61	61	0	15	83
		НР - 72%; СП - 8%			0,00	5,35	0	21		6	
5	Е11-010107-1302 1101-0107-1302 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	4	60,03	60,03	240	240	0	52	315
		НР - 72%; СП - 8%			0,00	18,02	0	72		23	
6	Е11-010107-1311 1101-0107-1311 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта.Группа грунтов 2	м3 грунта	4	50,18	50,18	201	201	0	43	264
		НР - 72%; СП - 8%			0,00	15,06	0	60		20	
		БЕТОННЫЕ И Ж/БЕТОННЫЕ РАБОТЫ.									
7	Е11-370401-0104 1137-0401-0104 РСНБ РК 2015	Оголовки входные и выходные из монолитного бетона на оросительных системах. Устройство	м3 конструкции	6,5	29190,10	1862,84	189736	12108	139701	38960	246991
		НР - 91%; СП - 8%			5834,84	751,73	37926	4886		18296	
8	Е11-370401-0107 1137-0401-0107 РСНБ РК 2015	Строения пролетные служебных мостиков из монолитного бетона на оросительных системах. Устройство	м3 конструкции	0,31	28026,69	2837,06	8688	879	3530	4227	13949
		НР - 91%; СП - 8%			13803,90	1181,17	4279	366		1033	
9	Е11-370401-0101 1137-0401-0101 РСНБ РК 2015	Зуб из монолитного бетона на оросительных системах. Устройство	м3 конструкции	2,85	3178,53	552,49	9059	1575	2099	5473	15694
		НР - 91%; СП - 8%			1889,47	220,79	5385	629		1163	
10	С121-020101-2708 2102-0101-2708 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класс а В15,F100,W4,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	9,8049	17048,00		167154	0	167154	0	180526
		СП - 8%					0	0		13372	
11	Е11-370401-0301 1137-0401-0301 РСНБ РК 2015	Армосетки и армокарк асы для сооружений на оросительных каналах.Устано вка	т арматуры	0,0629	25776,08	9265,61	1621	583	47	1063	2899
		НР - 91%; СП - 8%			15763,99	2806,99	992	177		215	
12	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из рматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),диаметро м от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0629	222949,00		14023	0	14023	0	15145
		СП - 8%					0	0		1122	
		УСТАНОВКА ЗАТВОРА									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Е11-390101-0201 1139-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Закладные части механического оборудования и металлических конструкций для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 1,5 т. Установка в штрабах	т конструкций	0,1443	276109,33	67350,04	39843	9719	9397	15873	60173
		НР - 69%; СП - 8%			143646,51	15774,40	20728	2276		4457	
14	Ц13-220205-0101 1322-0205-0101 РСНБ РК 2015	Затвор плоский габаритный скользящий и колесный, масса до 1 т. Монтаж оборудования	т	0,201	325214,82	135821,19	65368	27300	4061	26983	99740
		НР - 61%; СП - 8%			169195,00	50878,92	34008	10227		7388	
15	Прайс-лист АО "ЮКМЗ"	Затвор ПС 200 х 150 с резиновыми уплотнителями и метизами	шт	1	335696,43		335696	0	335696	0	335696
		СП - 8%					0	0		0	
16	Ц13-220201-0101 1322-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Механизм подъемный с ручным приводом 1В винтовой, масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	81729,54	10961,09	81730	10961	5267	43659	135419
		НР - 61%; СП - 8%			65502,00	6069,71	65502	6070		10031	
17	Прайс-лист АО "ЮКМЗ"	Ручной подъемник 2,5В с метизами	шт	1	202026,79		202027	0	202027	0	202027
		СП - 8%					0	0		0	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				1118799	66281	883000	137134	1313389
							169519	25177	0	57457	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						345277		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						537723		
		- Накладные расходы	Тенге							137133	
		- Сметная прибыль	Тенге							57456	
		ИТОГО на 1 шт	Тенге				1118799	66281	883000	137134	1313389
							169519	25177	0	57457	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						345277		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						537723		
		- Накладные расходы	Тенге							137134	
		- Сметная прибыль	Тенге							57457	
		Локальная смета 2-6.Строительство трубчатого водовыпуска d-400 мм на ПК 171+20									
		Земляные работы.									
1	Е11-010101-0409 1101-0101-0409 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	28	332,22	325,98	9302	9127	0	1032	11161
		НР - 72%; СП - 8%			6,24	44,96	175	1259		827	
2	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	4	2708,16	0,00	10833	0	0	7800	20123
		НР - 72%; СП - 8%			2708,16	0,00	10833	0		1491	
3	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	22	30,99	30,99	682	682	0	172	922
		НР - 72%; СП - 8%			0,00	10,84	0	238		68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	22	15,30	15,30	337	337	0	85	455
		НР - 72%; СП - 8%			0,00	5,35	0	118		34	
5	Е11-010201-0502 1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 грунта	22	161,14	76,00	3545	1672	0	1906	5887
		НР - 72%; СП - 8%			85,14	35,19	1873	774		436	
6	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 грунта	22	77,60	66,55	1707	1464	66	345	2217
		НР - 72%; СП - 8%			8,05	13,74	177	302		164	
		БЕТОННЫЕ И Ж/БЕТОННЫЕ РАБОТЫ.									
7	Е11-370401-0206 1137-0401-0206 РСНБ РК 2015	Стенки, открылки, диафрагмы, оголовки из сборного железобетона кл.В15, F150 W4 на оросительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором	м3 сборных конструкций	0,48	17225,99	6055,70	8268	2907	2065	3885	13125
		НР - 91%; СП - 8%			6868,60	2024,50	3297	972		972	
8	С121-040803-0101 2104-0803-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 30 (СТ 8) СТ РК 937-92	шт.	1	46679,00		46679	0	46679	0	50413
		СП - 8%					0	0		3734	
9	Е11-370401-0104 1137-0401-0104 РСНБ РК 2015	Оголовки входные и выходные из монолитного бетона на оросительных системах. Устройство	м3 конструкции	0,66	29190,10	1862,84	19265	1229	14185	3956	25079
		НР - 91%; СП - 8%			5834,84	751,73	3851	496		1858	
10	Е11-370401-0101 1137-0401-0101 РСНБ РК 2015	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных системах. Устройство	м3 конструкции	2,164	3178,53	552,49	6878	1196	1594	4156	11917
		НР - 91%; СП - 8%			1889,47	220,79	4089	478		883	
11	Е11-370401-0102 1137-0401-0102 РСНБ РК 2015	Откосы из монолитногобетона на оросительных системах. Устройство	м3 конструкции	0,24	7347,43	668,73	1763	160	590	983	2966
		НР - 91%; СП - 8%			4219,49	280,00	1013	67		220	
12	Е11-370103-0102 1137-0103-0102 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная под сооружения. Устройство при подаче бетонной смесикранами	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	0,5	3626,61	297,70	1813	149	547	1071	3115
		НР - 91%; СП - 8%			2235,20	118,44	1118	59		231	
13	Е11-420206-0101 1142-0206-0101 РСНБ РК 2015	Плиты подпорных стенок. Омоноличивание стыка	м3 бетона в конструкции	0,01	7571,59	2719,09	76	27	29	19	103
		НР - 68%; СП - 8%			1933,20	908,85	19	9		8	
14	С121-020101-2708 2102-0101-2708 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класс а В15,F100,W4,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	3,10996	17048,00		53019	0	53019	0	57260
		СП - 8%					0	0		4241	
15	С121-020101-2501 2102-0101-2501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,51765	15280,00		7910	0	7910	0	8542
		СП - 8%					0	0		633	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Е11-370401-0301 1137-0401-0301 РСНБ РК 2015	Армосетки и армокарк асы для сооружений на оросительных каналах.Устано вка	т арматуры	0,015	25776,08	9265,61	387	139	11	253	691
		НР - 91%; СП - 8%			15763,99	2806,99	236	42		51	
17	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из рматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),диаметро м от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,015	222949,00		3344	0	3344	0	3612
		СП - 8%					0	0		268	
18	Е11-370103-0103 1137-0103-0103 РСНБ РК 2015	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	2,07	2587,43	275,78	5356	571	2871	1948	7889
		НР - 91%; СП - 8%			924,56	109,83	1914	227		584	
19	Е11-410105-0202 1141-0105-0202 РСНБ РК 2015	Маты асфальтовые. Изготовление на мешковине	м2	1,74	2099,69	67,22	3653	117	3091	368	4343
		НР - 79%; СП - 8%			256,21	11,57	446	20		322	
20	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	10,8	828,67	20,45	8950	221	6192	2382	12238
		НР - 93%; СП - 8%			234,90	2,25	2537	24		907	
21	Е11-420101-0404 1142-0101-0404 РСНБ РК 2015	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски	м3	0,33	4235,43	212,15	1398	70	981	251	1781
		НР - 68%; СП - 8%			1049,67	70,61	346	23		132	
		УСТАНОВКА ТРУБ									
22	Е11-220101-0107 1122-0101-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 400 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,01	1021625,64	312661,98	10216	3127	1415	6435	17984
		НР - 99%; СП - 8%			567567,00	82478,12	5676	825		1332	
23	С123-011201-0107 2301-1201-0107 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 400 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	10	4186,00	0,00	41860	0	41861	0	45209
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		3349	
		УСТАНОВКА ЗАТВОРА									
24	Е11-390101-0201 1139-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Закладные части механического оборудования и металлических конструкций для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 1,5 т. Установка в штрабах	т конструкций	0,0502	276109,33	67350,04	13861	3381	3270	5522	20933
		НР - 69%; СП - 8%			143646,51	15774,40	7211	792		1551	
25	Ц13-220205-0101 1322-0205-0101 РСНБ РК 2015	Затвор плоский габаритный скользящий и колесный, масса до 1 т. Монтаж оборудования	т	0,0138	325214,82	135821,19	4488	1874	280	1853	6848
		НР - 61%; СП - 8%			169195,00	50878,92	2335	702		507	
26	Прайс-лист АО "ЮКМЗ"	Затвор ГС 40 х 100 с резиновыми уплотнителями и метизами	шт	1	57583,04		57583	0	57583	0	57583
		СП - 8%					0	0		0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Ц13-220201-0101 1322-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Механизм подъемный с ручным приводом 1В винтовой, масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	81729,54	10961,09	81730	10961	5267	43659	135419
		НР - 61%; СП - 8%			65502,00	6069,71	65502	6070		10031	
17	Прайс-лист АО "ЮКМЗ"	Ручной подъемник 0,5В с метизами	шт	1	63250,00		63250	0	63250	0	63250
		СП - 8%					0	0		0	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				468153	39411	316100	88080	591065
							112647	13498	0	34832	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						195267		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						120833		
		- Накладные расходы	Тенге							88079	
		- Сметная прибыль	Тенге							34831	
		ИТОГО на 1 шт	Тенге				468153	39411	316100	88080	591065
							112647	13498	0	34832	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						195267		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						120833		
		- Накладные расходы	Тенге							88080	
		- Сметная прибыль	Тенге							34832	
		Локальная смета 2-7.Строительство трубчатого водовыпуска d-600 мм на ПК 52+60,69+80,170+60 (составлено на 3 шт)									
		Земляные работы.									
1	Е11-010101-0409 1101-0101-0409 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	53	332,22	325,98	17608	17277	0	1954	21126
		НР - 72%; СП - 8%			6,24	44,96	331	2383		1565	
2	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2	2708,16	0,00	5416	0	0	3900	10061
		НР - 72%; СП - 8%			2708,16	0,00	5416	0		745	
3	Е11-010201-0502 1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 грунта	12	161,14	76,00	1934	912	0	1040	3211
		НР - 72%; СП - 8%			85,14	35,19	1022	422		238	
4	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 грунта	12	77,60	66,55	931	799	36	188	1209
		НР - 72%; СП - 8%			8,05	13,74	97	165		90	
5	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	35	30,99	30,99	1085	1085	0	273	1466
		НР - 72%; СП - 8%			0,00	10,84	0	379		109	
6	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	35	15,30	15,30	536	536	0	135	724
		НР - 72%; СП - 8%			0,00	5,35	0	187		54	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-010201-0502 1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	35	161,14 85,14	76,00 35,19	5640 2980	2660 1232	0	3032 694	9366
8	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	35	77,60 8,05	66,55 13,74	2716 282	2329 481	105	549 261	3526
9	Е11-010107-1302 1101-0107-1302 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	20	60,03 0,00	60,03 18,02	1201 0	1201 360	0	259 117	1577
10	Е11-010104-0701 1101-0104-0701 РСНБ РК 2015 т.ч. 01 табл.11 п.3.73 Кэм=1,34	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80л.с.). Окончательная планировка по нивелировочным отметкам, применен коэффициент к времени эксплуатации машин -1,34 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	100	1,80 0,00	1,80 0,63	180 0	180 63	0	45 18	243
		БЕТОННЫЕ И Ж/БЕТОННЫЕ РАБОТЫ.									
11	Е11-370401-0206 1137-0401-0206 РСНБ РК 2015	Стенки, открылки, диафрагмы, оголовки из сборного железобетона кл.В15, F150 W4 на оросительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором *НР - 91%; СП - 8%*	м3 сборных конструкций	0,74	17225,99 6868,60	6055,70 2024,50	12747 5083	4481 1498	3183	5989 1499	20235
12	С121-040803-0101 2104-0803-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 30 (СТ 8) СТ РК 937-92 *СП - 8%*	шт.	1	46679,00		46679 0	0 0	46679	0 3734	50413
13	Е11-370401-0104 1137-0401-0104 РСНБ РК 2015	Оголовки входные и выходные из монолитного бетона на оросительных системах. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3 конструкции	0,78	29190,10 5834,84	1862,84 751,73	22768 4551	1453 586	16764	4675 2195	29639
14	Е11-370401-0101 1137-0401-0101 РСНБ РК 2015	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных системах. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3 конструкции	0,98	3178,53 1889,47	552,49 220,79	3115 1852	541 216	722	1882 400	5397
15	Е11-370401-0102 1137-0401-0102 РСНБ РК 2015	Откосы из монолитногобетона на оросительных системах. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3 конструкции	0,4	7347,43 4219,49	668,73 280,00	2939 1688	267 112	984	1638 366	4943
16	Е11-370103-0102 1137-0103-0102 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная под сооружения. Устройство при подаче бетонной смесикранами *НР - 91%; СП - 8%*	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	0,3	3626,61 2235,20	297,70 118,44	1088 671	89 36	328	643 138	1869
17	С121-020101-2708 2102-0101-2708 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класс а В15,F100,W4,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	1,3804	17048,00		23533 0	0 0	23533	0 1883	25416

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	С121-020101-2501 2102-0101-2501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 4473-2010 *СП - 8%*	м3	1,1165	15280,00 0		17060 0	0 0	17060	0 1365	18425
19	Е11-370401-0301 1137-0401-0301 РСНБ РК 2015	Армосетки и армокарк асы для сооружений на оросительных каналах.Устано вка *НР - 91%; СП - 8%*	т арматуры	0,0258	25776,08 15763,99	9265,61 2806,99	665 407	239 72	19	436 88	1189
20	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из рматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),диаметро м от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,0258	222949,00		5752 0	0 0	5752	0 460	6212
21	Е11-370103-0103 1137-0103-0103 РСНБ РК 2015	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	0,85	2587,43 924,56	275,78 109,83	2199 786	234 93	1179	800 240	3239
22	Е11-410105-0202 1141-0105-0202 РСНБ РК 2015	Маты асфальтовые. Изготовление на мешковине *НР - 79%; СП - 8%*	м2	2,48	2099,69 256,21	67,22 11,57	5207 635	167 29	4405	525 459	6190
23	С121-100401-0501 2110-0401-0501 РСНБ РК 2015 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Рубероид морозостойкий РПМ-300 ГОСТ 10923-93 *СП - 8%*	м2	2	198,00 0,00	0,00 0,00	396 0	0 0	396	0 32	428
24	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	42	828,67 234,90	20,45 2,25	34804 9866	859 95	24079	9263 3525	47593
25	Е11-420101-0404 1142-0101-0404 РСНБ РК 2015	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски *НР - 68%; СП - 8%*	м3	0,55	4235,43 1049,67	212,15 70,61	2329 577	117 39	1635	419 220	2968
		УСТАНОВКА ТРУБ									
26	Е11-220401-0102 1122-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.7	Трубы железобетонные напорные, диаметр 600 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,01	4020881,96 1136320,00	703330,24 176067,74	40209 11363	7033 1761	21813	12993 4256	57458
27	С123-011202-1003 2301-1202-1003 РСНБ РК 2015	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 600 мм, третьей группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011 *СП - 8%*	м	10	31603,00 0,00	0,00 0,00	316030 0	0 0	316031	0 25282	341312

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	С123-021103-0109 2301-1103-0109 РСНБ РК 2015 прим	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных труб DN600 ГОСТ 9833-73	шт	1	8468,00	0,00	8468	0	8469	0	9145
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		677	
		УСТАНОВКА ЗАТВОРА									
29	Е11-390101-0201 1139-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Закладные части механического оборудования и металлических конструкций для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 1,5 т. Установка в штрабах	т конструкций	0,0637	276109,33	67350,04	17588	4290	4149	7007	26563
		НР - 69%; СП - 8%			143646,51	15774,40	9150	1005		1968	
30	Ц13-220205-0101 1322-0205-0101 РСНБ РК 2015	Затвор плоский габаритный скользящий и колесный, масса до 1 т. Монтаж оборудования	т	0,0264	325214,82	135821,19	8586	3586	534	3544	13100
		НР - 61%; СП - 8%			169195,00	50878,92	4467	1343		970	
31	Прайс-лист АО "ЮКМЗ"	Затвор ГС 60 х 150Р с резиновыми уплотнителями и метизами	шт	1	83511,61		83512	0	83512	0	83512
		СП - 8%					0	0		0	
32	Ц13-220201-0101 1322-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Механизм подъемный с ручным приводом 1В винтовой, масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	81729,54	10961,09	81730	10961	5267	43659	135419
		НР - 61%; СП - 8%			65502,00	6069,71	65502	6070		10031	
33	Прайс-лист АО "ЮКМЗ"	Ручной подъемник 0,5В с метизами	шт	1	73496,43		73496	0	73496	0	73496
		СП - 8%					0	0		0	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				848147	61296	660132	104847	1016673
							126724	18627	0	63679	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						503124		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						157008		
		- Накладные расходы	Тенге							104846	
		- Сметная прибыль	Тенге							63678	
		ИТОГО на 3 шт	Тенге				2544440	183888	1980397	314541	3050018
							380173	55882	0	191037	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1509373		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						471024		
		- Накладные расходы	Тенге							314541	
		- Сметная прибыль	Тенге							191037	
		Локальная смета 2-8. Открытый водовыпуск на ПК 121+10									
		Земляные работы.									
1	Е11-010101-0409 1101-0101-0409 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	5	332,22	325,98	1661	1630	0	184	1993
		НР - 72%; СП - 8%			6,24	44,96	31	225		148	
2	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1	2708,16	0,00	2708	0	0	1950	5031

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			2708,16	0,00	2708	0		373	
3	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	6	30,99	30,99	186	186	0	47	251
		НР - 72%; СП - 8%			0,00	10,84	0	65		19	
4	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	6	15,30	15,30	92	92	0	23	124
		НР - 72%; СП - 8%			0,00	5,35	0	32		9	
		БЕТОННЫЕ И Ж/БЕТОННЫЕ РАБОТЫ.									
5	Е11-370401-0206 1137-0401-0206 РСНБ РК 2015	Стенки, открылки, диафрагмы, оголовки из сборного железобетона кл.В15, F150 W4 на оросительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором	м3 сборных конструкций	0,74	17225,99	6055,70	12747	4481	3183	5989	20235
		НР - 91%; СП - 8%			6868,60	2024,50	5083	1498		1499	
6	С121-040803-0101 2104-0803-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 30 (СТ 8) СТ РК 937-92	шт.	1	46679,00		46679	0	46679	0	50413
		СП - 8%					0	0		3734	
7	Е11-370401-0104 1137-0401-0104 РСНБ РК 2015	Оголовки входные и выходные из монолитного бетона на оросительных системах. Устройство	м3 конструкции	3,6	29190,10	1862,84	105084	6706	77373	21578	136795
		НР - 91%; СП - 8%			5834,84	751,73	21005	2706		10133	
8	Е11-370401-0107 1137-0401-0107 РСНБ РК 2015	Строения пролетные служебных мостиков из монолитного ж/бетона на оросительных системах. Устройство	м3 конструкции	0,12	28026,69	2837,06	3363	340	1366	1636	5400
		НР - 91%; СП - 8%			13803,90	1181,17	1656	142		400	
9	Е11-370401-0101 1137-0401-0101 РСНБ РК 2015	Зуб из монолитного бетона на оросительных системах. Устройство	м3 конструкции	1,3	3178,53	552,49	4132	718	958	2497	7159
		НР - 91%; СП - 8%			1889,47	220,97	2456	287		530	
10	С121-020101-2708 2102-0101-2708 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класс а В15,F100,W4,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	5,0953	17048,00		86865	0	86865	0	93814
		СП - 8%					0	0		6949	
11	Е11-370401-0301 1137-0401-0301 РСНБ РК 2015	Армосетки и армокарк асы для сооружений на оросительных каналах.Устано вка	т арматуры	0,054	25776,08	9265,61	1392	500	40	913	2489
		НР - 91%; СП - 8%			15763,99	2806,99	851	152		184	
12	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из рматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),диаметро м от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,054	222949,00		12039	0	12039	0	13002
		СП - 8%					0	0		963	
13	Е11-370103-0103 1137-0103-0103 РСНБ РК 2015	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	2,07	2587,43	275,78	5356	571	2871	1948	7889
		НР - 91%; СП - 8%			924,56	109,83	1914	227		584	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	9,8	828,67 234,90	20,45 2,25	8121 2302	200 22	5619	2161 823	11105
		УСТАНОВКА ЗАТВОРА									
15	Е11-390101-0201 1139-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Закладные части механического оборудования и металлических конструкций для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 1,5 т. Установка в штрабах *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,0584	276109,33 143646,51	67350,04 15774,40	16125 8389	3933 921	3804	6424 1804	24353
16	Ц13-220205-0101 1322-0205-0101 РСНБ РК 2015	Затвор плоский габаритный скользящий и колесный, масса до 1 т. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	т	0,0264	325214,82 169195,00	135821,19 50878,92	8586 4467	3586 1343	534	3544 970	13100
17	Прайс-лист АО "ЮКМЗ"	Затвор ГС 60 х 130У с резиновыми уплотнителями и метизами *СП - 8%*	шт	1	84008,93		84009 0	0 0	84009	0 0	84009
18	Ц13-220201-0101 1322-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Механизм подъемный с ручным приводом 1В винтовой, масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	комплект	1	81729,54 65502,00	10961,09 6069,71	81730 65502	10961 6070	5267	43659 10031	135419
19	Прайс-лист АО "ЮКМЗ"	Ручной подъемник 0,5В с метизами *СП - 8%*	шт	1	64330,36		64330 0	0 0	64330	0 0	64330
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
20	Е11-460401-0102 1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты бетонные. Разборка диафрагмы *НР - 84%; СП - 8%*	м3	3,6	15285,30 8253,46	7031,84 3197,84	55027 29712	25315 11512	0	34629 7172	96828
21	Е11-390101-0201 1139-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Демонтаж закладных частей механического оборудования и металлических конструкций плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 1,5 т. в штрабах *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,0584	49923,46 22983,44	26940,02 6309,76	2916 1342	1573 368	0	1180 328	4424
22	Ц13-220205-0101 1322-0205-0101 РСНБ РК 2015	Демонтаж затвора плоского, масса до 1 т *НР - 61%; СП - 8%*	т	0,0264	81399,68 27071,20	54328,48 20351,57	2149 715	1434 537	0	764 233	3146
23	С341-310101-0901 4131-0101-0901 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) более 6 т. Погрузка *СП - 8%*	Тенге за 1 тонну	8,64	336,00 0,00	0,00 0,00	2903 0	0 0		0 232	3135
24	С341-020102-1010 4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км *СП - 8%*	т	8,64	250,00 0,00	0,00 0,00	2160 0	0 0	0	0 173	2333

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	С341-310103-0501 4131-0103-0501 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Погрузка	т	0,0848	424,00	0,00	36	0	0	0	39
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		3	
26	С341-020101-1020 4102-0101-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов на склад самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1 (непригодные закладные части затворов). Расстояние перевозки 20 км	т	0,0848	703,00	0,00	60	0	0	0	64
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		5	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				610455	62228	394937	129125	786880
							148135	26108	0	47299	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						246598		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						148339		
		- Накладные расходы	Тенге							129124	
		- Сметная прибыль	Тенге							47299	
		Локальная смета 2-9. Концевой аварийный сброс на ПК 187+50									
		Земляные работы.									
1	Е11-010101-0409 1101-0101-0409 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	5,5	332,22	325,98	1827	1793	0	203	2192
		НР - 72%; СП - 8%			6,24	44,96	34	247		162	
2	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1	2708,16	0,00	2708	0	0	1950	5031
		НР - 72%; СП - 8%			2708,16	0,00	2708	0		373	
3	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,5	30,99	30,99	201	201	0	51	272
		НР - 72%; СП - 8%			0,00	10,84	0	70		20	
4	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,5	15,30	15,30	99	99	0	25	134
		НР - 72%; СП - 8%			0,00	5,35	0	35		10	
		БЕТОННЫЕ И Ж/БЕТОННЫЕ РАБОТЫ.									
5	Е11-370401-0101 1137-0401-0101 РСНБ РК 2015	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных системах. Устройство	м3 конструкции	2,62	3178,53	552,49	8328	1448	1930	5031	14428
		НР - 91%; СП - 8%			1889,47	220,79	4950	578		1069	
6	Е11-370401-0102 1137-0401-0102 РСНБ РК 2015	Откосы из монолитного бетона на оросительных системах. Устройство	м3 конструкции	2,3	7347,43	668,73	16899	1538	5656	9417	28422
		НР - 91%; СП - 8%			4219,49	280,00	9705	644		2105	
7	С121-020101-2708 2102-0101-2708 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класс а В15,F100,W4,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	4,9938	17048,00		85134	0	85134	0	91945
		СП - 8%					0	0		6811	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Е11-370401-0301 1137-0401-0301 РСНБ РК 2015	Армосетки и армокарк асы для сооружений на оросительных каналах.Устано вка *НР - 91%; СП - 8%*	т арматуры	0,2043	25776,08 15763,99	9265,61 2806,99	5266 3221	1893 573	153	3453 697	9416
9	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из рматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),диаметро м от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,2043	222949,00		45548 0	0 0	45548	0 3644	49192
		УСТАНОВКА ЗАТВОРА									
10	Е11-390101-0201 1139-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Закладные части механического оборудования и металлических конструкций для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 1,5 т. Установка в штрабах *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,1443	276109,33 143646,51	67350,04 15774,40	39843 20728	9719 2276	9397	15873 4457	60173
11	Ц13-220205-0101 1322-0205-0101 РСНБ РК 2015	Затвор плоский габаритный скользящий и колесный, масса до 1 т. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	т	0,201	325214,82 169195,00	135821,19 50878,92	65368 34008	27300 10227	4061	26983 7388	99740
12	Прайс-лист АО "ЮКМЗ"	Затвор ПС 200 х 150 с резиновыми уплотнителями и метизами *СП - 8%*	шт	1	335696,43		335696 0	0 0	335696	0 0	335696
13	Ц13-220201-0101 1322-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Механизм подъемный с ручным приводом 2,5В винтовой, масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	комплект	1	81729,54 65502,00	10961,09 6069,71	81730 65502	10961 6070	5267	43659 10031	135419
14	Прайс-лист АО "ЮКМЗ"	Ручной подъемник 2,5В с метизами *СП - 8%*	шт	1	202026,76		202027 0	0 0	202027	0 0	202027
15	Е11-370103-0103 1137-0103-0103 РСНБ РК 2015	Подготовка гравийная t-10 см под сооружения. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	2,1	2587,43 924,56	275,75 109,83	5434 1942	579 231	2914	1977 593	8003
16	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	9,8	828,67 234,90	20,45 2,25	8121 2302	200 22	5619	2161 823	11105
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
17	Е11-460401-0102 1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты бетонные. Разборка диафрагмы *НР - 84%; СП - 8%*	м3	4,3	15285,30 8253,46	7031,84 3197,84	65727 35490	30237 13751	0	41362 8567	115656
18	Е11-390101-0201 1139-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Демонтаж закладных частей механического оборудования и металлических конструкций плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 1,5 т. в штрабах *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,1443	49923,46 22983,44	26940,02 6309,76	7204 3317	3887 910	0	2917 810	10930

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	Ц13-220205-0101 1322-0205-0101 РСНБ РК 2015	Демонтаж затвора плоского, масса до 1 т	т	0,289	81399,68	54328,48	23525	15701	0	8360	34435
		НР - 61%; СП - 8%			27071,20	20351,57	7824	5882		2551	
20	С341-310101-0901 4131-0101-0901 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) более 6 т. Погрузка	Тенге за 1 тонну	8,64	336,00	0,00	2903	0		0	3135
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		232	
21	С341-020102-1010 4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	8,64	250,00	0,00	2160	0	0	0	2333
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		173	
22	С341-310103-0501 4131-0103-0501 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Погрузка	т	0,3453	424,00	0,00	146	0	0	0	158
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		12	
23	С341-020101-1020 4102-0101-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов на склад самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1 (непригодные закладные части затворов). Расстояние перевозки 20 км	т	0,3453	703,00	0,00	243	0	0	0	262
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		19	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				1006137	105557	703402	163422	1220106
							191730	41517	0	50547	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						165679		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						537723		
		- Накладные расходы	Тенге							163421	
		- Сметная прибыль	Тенге							50547	

Локальная смета 2-11. Устройство мостовых переходов через канал на ПК 95+90,130+50,145+40 (составлено на 1 шт, 1х3)

		БЕРЕГОВАЯ ОПОРА									
9	Е11-300503-0106 1130-0503-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Стенки подпорные монолитные железобетонные. Устройство насадки со шкафной стенкой с открылками из бетона кл.В30,F200,W6	м3	18,4	80589,69	31017,10	1482850	570715	638524	366824	1997648
		НР - 84%; СП - 8%			14870,20	8863,25	273612	163084		147974	
10	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,2745	17006,34	1252,44	38681	2849	662	32671	77060
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	35170	731		5708	
		ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ И ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ									
17	Е11-060301-0201 1106-0301-0201 РСНБ РК 2015	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство	м2	6	857,03	5,17	5142	31	2551	2340	8081
		НР - 91%; СП - 8%			426,72	1,85	2560	11		599	
18	Е11-060301-0202 1106-0301-0202 РСНБ РК 2015	Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины	м2	6	-312,68	-2,37	-1876	-14	-1130	-670	-2750

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			-121,92	-0,87	-732	-5		-204	
21	Е11-300104-0101 1130-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Омоноличивание балок и плит пролетного строения. Бетон В30,F200,W6	м3 железобетона в деле	0,63	33625,61	2936,39	21184	1850	15605	3704	26879
		НР - 84%; СП - 8%			5919,44	1079,74	3729	680		1991	
22	Е11-300102-0301 1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,08672	49516,40	0,00	4294	0	30	3582	8506
		НР - 84%; СП - 8%			49174,40	0,00	4264	0		630	
27	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Выравнивающий слой t-3 см из монолитного бетона. Устройство	м3	1,62	3876,05	1063,69	6279	1723	2833	1869	8800
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	1723	331		652	
28	С121-020101-1206 2102-0101-1206 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,6524	19601,00	0,00	32389	0	32389	0	34980
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		2591	
29	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Защитный слой t-4 см из монолитного бетона. Устройство	м3	2,16	3876,05	1063,69	8372	2298	3777	2492	11734
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	2298	441		869	
30	С121-020101-1206 2102-0101-1206 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	2,2032	19601,00	0,00	43185	0	43185	0	46640
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		3455	
31	Е11-300102-0301 1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,25175	49516,40	0,00	12466	0	86	10399	24694
		НР - 84%; СП - 8%			49174,40	0,00	12380	0		1829	
		ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ									
40	Е11-300504-0302 1130-0504-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Шов заполненный деформационный сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах с окаймлением. Устройство	м шва	12	57748,04	1641,17	692976	19694	589873	73707	828018
		НР - 84%; СП - 8%			6950,82	361,39	83410	4337		61335	
		СОПРЯЖЕНИЕ МОСТА С НАСЫПЬЮ									
41	Е11-300101-0101 1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	18	5289,43	193,76	95210	3488	60774	27369	132385
		НР - 84%; СП - 8%			1719,36	90,76	30948	1634		9806	
44	Е11-300104-0101 1130-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Омоноличивание балок и плит пролетного строения	м3 железобетона в деле	1	33625,61	2936,39	33626	2936	24770	5879	42665
		НР - 84%; СП - 8%			5919,44	1079,74	5919	1080		3160	
45	С121-020101-1206 2102-0101-1206 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1	19922,00	0,00	19922	0	19922	0	21516
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		1594	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ЕТ1-300101-0102 1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство подготовки ПГС** *НР - 84%; СП - 8%*	м3 подушки	4,8	2976,68	169,72	14288	815	5428	7079	23076
				1676,16	79,50	8046	382		1709	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				2508988	606384	1439276	537245	3289932
						463329	172705	0	243699	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1439276		
	- Оборудование, инвентарь	Тенге						0		
	- Накладные расходы	Тенге							537244	
	- Сметная прибыль	Тенге							243698	
	ИТОГО на 3 шт	Тенге				7526965	1819151	4317828	1611735	9869796
						1389986	518114	0	731096	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4317828		
	- Оборудование, инвентарь	Тенге						0		
	- Накладные расходы	Тенге							1611735	
	- Сметная прибыль	Тенге							731096	
ВСЕГО		Тенге							124985005	
в том числе оборудование									1815643	
Временные здания и сооружения 3,44%									4237026	
Итого									127406388	
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,61%									2051243	
Итого									129457631	
Непредвиденные работы и затраты 2%									2589153	
Итого сметная стоимость									133862427	
в том числе на 2019 г. 60%									80317456	
в том числе на 2020 г. 40%									53544971	
в том числе на 2019 г. 60% с к=1,0498961									84324984	
в том числе на 2020 г. 40% к=1,0864865									58175888	
Итого									142500872	
Итого с понижающим К=0,94									133950819,21	
Налог на добавленную стоимость 12%									16074098,31	
Всего к оплате									150024917,52	

Технадзор:

Инженер - эксперт ТОО "Улмад"

А.Тайманов

ТЕХНИКАЛЫҚ НАДЗОР
ТОО "УЛМАД"
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ

Подрядчик:

Директор ТОО "Гидро құрылыс"

С.Байзаков

ГИДРО ҚҰРЫЛЫС