Форма КС №3

АНЫҚТАМА №13

атқарылған жұмыстардың құны бойынша

11.10.2021 жылғы

Тапсырыс беруші: "Түркістан облысы ауыл шаруашылығы басқармасы" ММ

Мердігер: "Гидро құрылыс" ЖШС

Инженер: ТОО "Улмад"

№37 22.04.2019ж. келісім-шартқа қосымша: №37/1 08.11.2019 ж.,№37/2 07.02.2020 ж., №37/3 24.04.2020 ж.№37/4

Келісім-шарт: . от 03.02.2021 г.

Нысан атауы: Сарыагаш ауданы Жібек жолы ауылдық округіндегі Хожахан каналын күрделі жөндеу

Атауы	Келісім-шарт құны	Атқарылған жұмыстардың құны, теңге						Келісім-шарт бойынша қалған қаржы
		жөндеу жұмыстары басынан		жыл басынан		ағымдағы ай		
		ҚҚС-сыз	ҚҚС-мен	ҚҚС-сыз	ҚҚС-мен	ҚҚС-сыз	ҚҚС-мен	
Сарыагаш ауданы Жібек жолы ауылдық округіндегі Хожахан каналын күрделі жөндеу	**1 376 804 878,4**	1 136 654 190,73	1 273 052 693,62	263 842 759,45	295 503 890,59	35 715 905,97	40 001 814,69	**103 752 184,78**
Барлығы	**1 376 804 878,4**	**1 136 654 190,73**	**1 273 052 693,62**	**263 842 759,45**	**295 503 890,59**	**35 715 905,97**	**40 001 814,69**	**103 752 184,78**

Тапсырыс беруші:

"Түркістан облысы ауыл шаруашылығы басқармасы" ММ-і басшысының орынбасары

_____ **Т.Оспанов**

"Түркістан облысы ауыл шаруашылығы басқармасы" ММ-і
су ресурстары бөлімінің басшысы

_____ **Е. Куралбеков**

"Түркістан облысы ауыл шаруашылығы басқармасы" ММ-і
су ресурстары бөлімінің бас маманы

_____ **К.Сәдібек**

Инженер:

"Улмад" ЖШС-нің
директоры м.о.

_____ **А.Тайманов**

Мердігер:

"Гидро құрылыс" ЖШС-нің
директоры

_____ **Е. Байзаков**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Управление сельского хозяйства Туркестанской обл "** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**990640001221**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРО ҚҰРЫЛЫС",Республика Казахстан, ТО, Байдибекский район, с.Бораралдай** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**081140002918**

Договор (контракт) Доп.соглашение №37/1 от08.11.2019 г.,№37/2 от 07.02.2020г. ,№37/3 от 24.04.2020г.№37/4 от 03.02.2021 г. к договору №37 от 22.04.2019 г.

Номер документа	Дата составления
00000000015	**11.10.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт канала Хожахан в с/о Жибек жолы Сарыагашского района			услуга	1	40 001 814,69	40 001 814,69	4 285 908,72
				Итого	1	x	40 001 814,69	4 285 908,72

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Байзаков Е.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик: **ГУ "Управление сельского хозяйства Туркестанской области"**
Подрядчик: **ТОО "Гидро құрылыс"**
Инженер: **ТОО "Улмад"**
Объект: **Капитальный ремонт канала Хожахан в с/о Жибек жолы Сарыагашского района ЮКО**
Договор: **Дополнительное соглашение№37/5 от 28.07.2021 г., №37/4 от 03.02.2021 г., №37/3 от 24.04.2020 г., №37/2 от 07.02.2020 г., №37/1 от 08.11.2019 г. К договору № 37 от 22.04.2019 г.**

А К Т
приемки выполненных работ от 11.10.2021 г.

Составлен(а) в ценах на 2 квартал 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1. Бетонная облицовка канала Хожахан, L=19,095 км										
		РАЗДЕЛ 2. БЕТОННЫЕ И Ж/БЕТОННЫЕ РАБОТЫ.										
30	Е11-420105-0101 1142-0105-0101 РСНБ РК 2015	Экран противофильт рационный.Устройство из полиэтиленовой пленки (ге омембрана) *НР - 68%; СП - 8%*	м2 полиэтиленов ого экрана	1674		76,54 29,58	10,27 7,24	128127 49515	17185 12117	61427	41910 13603	183640
32	Е11-370401-0301 1137-0401-0301 РСНБ РК 2015	Армосетки и армокарк асы для сооружений на оросительных каналах.Устано вка *НР - 91%; СП - 8%*	т арматуры	3,1		25776,08 15763,99	9265,61 2806,99	79906 48868	28723 8702	2314	52389 10584	142878
33	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из рматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),диаметро м от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0		222949,00		0 0	0 0	0	0 0	0
34	Е11-370401-0302 1137-0401-0302 РСНБ РК 2015	Арматура из отдельных стержней для сооружений на оросительных каналах.Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т арматуры	0,06		55803,96 34568,20	20220,41 6371,23	3348 2074	1213 382	61	2235 447	6030
35	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0		201312,00		0 0	0 0	0	0 0	0
36	Е11-370401-0101 1137-0401-0101 РСНБ РК 2015	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных сист емах.Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3 конструкции	107,4		2806,45 1889,47	552,49 220,79	301413 202929	59338 23713	39146	206244 40613	548270
37	Е11-370401-0102 1137-0401-0102 РСНБ РК 2015	Откосы из монолитного бетона на оросительных системах.Ус тройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3 конструкции	215,67		5668,87 4219,49	668,73 280,00	1222604 910017	144225 60388	168362	883069 168454	2274127
38	Е11-370401-0101 1137-0401-0101 РСНБ РК 2015	Заплечики из монолитного бетона на оросительных системах.Уст ройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3 конструкции	27,5		2806,45 1889,47	552,49 220,79	77177 51960	15194 6072	10023	52809 10399	140386

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	С121-020101-2708 2102-0101-2708 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класс а В15,F100,W4,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	355,82855	17048,00		6066165	0	6066165	0	6551458
		СП - 8%					0	0		485293	
40	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненно й поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону (на продольных швах по линии сопряжения плит днища и откосов)	м2 поверхности	90	828,67	20,45	74580	1841	51599	19849	101984
		НР - 93%; СП - 8%			234,90	2,25	21141	203		7554	
		ПОПЕРЕЧНЫЕ ДЕФОРМАЦИОННЫЕ (СТРОИТЕЛЬНЫЕ) ШВЫ ЧЕРЕЗ 1 6 М									
41	Е11-410104-0207 1141-0104-0207 РСНБ РК 2015 прим.	Шов деформационны й.Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями и з прокладки квадратного сечения - 2 шт ПРП-40.К-40 х40.500	м	250	1099,21	14,14	274802	3536	1	215417	529436
		НР - 79%; СП - 8%			1085,06	5,66	271266	1415		39217	
42	С121-130816-2303 2113-0816-2303 РСНБ РК 2015	Резина губчатая (прокладка квад ратного сечения 40х40 мм-2 шт) ПРП-40.К-40х40.500 ГОСТ 19177-81	кг	375	737,00		276375	0	276375	0	298485
		СП - 8%					0	0		22110	
43	С121-100401-0501 2110-0401-0501 РСНБ РК 2015	Рубероид морозостойкий РПМ-300 ГОСТ 10923-93	м2	50	198,00		9900	0	9900	0	10692
		СП - 8%					0	0		792	
44	С121-100501-9903 2110-0501-9903 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная ил и битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000 (1500кг/м3 на 1 пм расход 2,4 кг)	кг	600	280,00		168000	0	168000	0	181440
		СП - 8%					0	0		13440	
45	С122-041002-0604 2204-1002-0604 РСНБ РК 2015	Композиция латексная для антик оррозионного эластичного покрытия,адгезионная,"А " на 1 п.м.шва - 0,04 м2 (мыльный раствор с добав кой талька) соотношение по весу 1:2:1 (мыло:вода:т алк) на 1 п.м.-0,03 кг	кг	7,5	317,00		2378	0	2378	0	2568
		СП - 8%					0	0		190	
		ПОПЕРЕЧНЫЕ ТЕМПЕРАТУРНО-УСАДОЧНЫЕ ШВЫ ЧЕРЕЗ 4 М /см.табл.расход материалов на температурно-усадочные швы,лист 22/									
46	Е11-410104-0207 1141-0104-0207 РСНБ РК 2015 прим.	Шов деформационн ый.Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из из прокладки круглого сечения ПРП-40.К-50.300 Г ОСТ 19177-81	м	535	1099,21	14,14	588075	7567	0	460994	1132995
		НР - 79%; СП - 8%			1085,06	5,66	580508	3029		83926	
47	С121-130816-2303 2113-0816-2303 РСНБ РК 2015	Резина губчатая (прокладка кр углого сечения d 50 мм) ПРП-40.К-50.300 ГОСТ 19177 -81	кг	321,000	626,00		200946	0	200946	0	217022
		СП - 8%					0	0		16076	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	С121-100403-0301 2110-0403-0301 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровель ные и гидроизоляционные битумно-полимерные материа лы эконом-класса,гибкость набрусе R 25 мм,t от - 2°С до 0°С,теплостойкость от+70°С до+85°С,стек лохолст,пленка/пленка,марка ХПП-1,5 ГОСТ 30547-9 7 *СП - 8%*	м2	64,200	278,00		17848	0	17848	0	19275
							0	0		1428	
49	С121-100401-0501 2110-0401-0501 РСНБ РК 2015	Рубероид морозостойкий РПМ-300 ГОСТ 10923-93 *СП - 8%*	м2	107	198,00		21186	0	21186	0	22881
							0	0		1695	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9512830	278822	7095730	1934917	12363567
							2413080	119556	1	1131237	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7095730		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						0		
		- Накладные расходы	Тенге							1934917	
		- Сметная прибыль	Тенге							1131237	

Локальная смета 2-11. Устройство мостовых переходов через канал на ПК 2+00,30+20,95+90,130+50,145+40,152+00,162+70,176+50 (составлено на 1 шт, 1х8)

БЕРЕГОВАЯ ОПОРА

19	Е11-300114-0101 1130-0114-0101 РСНБ РК 2015	Тротуары. Устройство *НР - 84%; СП - 8%*	м3 сборных конструкций	64,8	19273,57	1389,97	1248927	90070	605809	489251	1877232
					8534,70	453,59	553049	29393		139054	
21	Е11-300104-0101 1130-0104-0101	Омоноличивание балок и плит пролетного строения. Бетон В30.F200.W6 *НР - 84%; СП - 8%*	м3 железобетона	3,15	33625,61	2936,39	105921	9250	78025	18520	134396
					5919,44	1079,74	18646	3401		9955	
22	Е11-300102-0301 1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах *НР - 84%; СП - 8%*	т арматуры	0,4336	49516,40	0,00	21470	0	148	17910	42531
					49174,40	0,00	21322	0		3150	
27	Е11-060101-0101 1106-0101-0101	Выравнивающий слой t-3 см из монолитного бетона. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	8,1	3876,05	1063,69	31396	8616	14163	9346	44001
					1063,80	204,14	8617	1654		3259	
28	С121-020101-1206 2102-0101-1206 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	8,262	19601,00	0,00	161943	0	161943	0	174899
					0,00	0,00	0	0		12955	
29	Е11-060101-0101 1106-0101-0101	Защитный слой t-4 см из монолитного бетона. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	10,8	3876,05	1063,69	41861	11488	18884	12461	58668
					1063,80	204,14	11489	2205		4346	
30	С121-020101-1206 2102-0101-1206	Бетон тяжелый класса В30, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	11,016	19601,00	0,00	215925	0	215925	0	233199
					0,00	0,00	0	0		17274	
31	Е11-300102-0301 1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах *НР - 84%; СП - 8%*	т арматуры	1,25875	49516,40	0,00	62329	0	430	51995	123469
					49174,40	0,00	61898	0		9146	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см (7 см) из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (7 см). Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	652,8	1273,61 37,83	91,09 25,86	831413 24695	59464 16881	747254	44903 70105	946421
34	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	652,8	861,04 0,61	0,12 0,00	562087 398	78 0	561610	430 45001	607518
35	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	652,8	2043,99 189,34	44,53 7,88	1334317 123601	29069 5144	1181646	119733 116324	1570374
38	Е11-300501-0101 1130-0501-0101	Перила сварные стальные. Установка *НР - 84%; СП - 8%*	т перил	8,02768	80323,25 67588,00	198,69 11,26	644809 542575	1595 90	100639	455839 88052	1188700
		ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ									
40	Е11-300504-0302 1130-0504-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Шов заполненный деформационный сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах с окаймлением. Устройство *НР - 84%; СП - 8%*	м шва	60	57748,04 6950,82	1641,17 361,39	3464882 417049	98470 21683	2949363	368535 306673	4140091
		СОПРЯЖЕНИЕ МОСТА С НАСЫПЬЮ									
41	Е11-300101-0101 1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство *НР - 84%; СП - 8%*	м3 подушки	90	5289,43 1719,36	193,76 90,76	476049 154742	17438 8168	303868	136845 49032	661925
42	Е11-300111-0101 1130-0111-0101 РСНБ РК 2015	Плиты переходные сборно-монолитные длиной до 5 м. Укладка *НР - 84%; СП - 8%*	м3 железобетонных	54,4	29919,17 6044,22	2666,32 796,79	1627603 328806	145048 43345	1153749	312607 155217	2095426
44	Е11-300104-0101 1130-0104-0101 РСНБ РК 2015	Омоноличивание балок и плит пролетного строения *НР - 84%; СП - 8%*	м3 железобетона в деле	5	33625,61 5919,44	2936,39 1079,74	168128 29597	14682 5399	123849	29397 15802	213327
45	С121-020101-1206 2102-0101-1206	Бетон тяжелый класса В30, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	5	19922,00 0,00	0,00 0,00	99610 0	0 0	99610	0 7969	107579
48	Е11-300101-0102 1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство подготовки ПГС *НР - 84%; СП - 8%*	м3 подушки	24	2976,68 1676,16	169,72 79,50	71440 40228	4073 1908	27139	35394 8547	115381
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	Е11-300504-0103 1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумноймастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	352	3691,65	126,67	1299461	44588	1030624	199664	1619055
		НР - 84%; СП - 8%			637,07	38,20	224249	13446		119930	
50	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие на отсыпку конусов из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	224	1114,77	994,68	249708	222808	-2	78070	354001
		НР - 108%; СП - 8%			120,10	202,61	26902	45385		26222	
51	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	224	1028,00		230272	0	230272	0	248694
		СП - 8%			0,00		0	0		18422	
52	Е11-300506-0101 1130-0506-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Строения мостов пролетные ж/б. Окраска перхлорвиниловыми красками за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	1085,6	750,33	19,50	814558	21169	584009	184296	1078762
		НР - 84%; СП - 8%			192,87	9,23	209380	10020		79908	
53	Е11-300506-0102 1130-0506-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Подмости для окраски. Устройство	м2 окрашиваемой поверхности	1085,6	519,34	119,90	563800	130168	178364	254558	883827
		НР - 84%; СП - 8%			235,14	44,01	255268	47777		65469	
54	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Перильные ограждения - решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	166,4	664,04	0,94	110496	156	3060	85881	212087
		НР - 80%; СП - 8%			644,71	0,43	107280	72		15710	
55	С122-040705-0401 2204-0705-0401 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 разных цветов ГОСТ 6465-76	т	0,0409344	656655,00	0,00	26880	0	26880	0	29030
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		2150	
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА									
56	Е11-270602-0308 1127-0602-0308 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см (7 см) из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (7 см). Устройство	м2 покрытия	384	1257,18	91,49	482757	35132	433098	26480	549976
		НР - 108%; СП - 8%			37,83	26,02	14527	9992		40739	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	Е11-270602-0408 1127-0602-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2К=6	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0308**	м2 покрытия	384	836,50	0,12	321216	46	320936	253	347186
		НР - 108%; СП - 8%			0,61	0,00	234	0		25718	
58	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см (10 см) из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (10 см). Устройство**	м2 покрытия	384	1273,61	91,09	489066	34979	439561	26414	556718
		НР - 108%; СП - 8%			37,83	25,86	14527	9930		41238	
59	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 К=12	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306**	м2 покрытия	384	1722,07	0,24	661275	92	660714	506	714723
		НР - 108%; СП - 8%			1,22	0,00	468	0		52942	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				16419600	978480	12251573	2959287	20929198
							3189547	275894	0	1550311	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						12251573		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						0		
		- Накладные расходы	Тенге							2959286	
		- Сметная прибыль	Тенге							1550310	
ВСЕГО			Тенге							33292764	
в том числе оборудование										0	
Временные здания и сооружения 3,44%										1145271	
Итого										34438035	
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,61%										554452	
Итого										34992488	
Непредвиденные работы и затраты 2%										699850	
Итого сметная стоимость										35692337	
		в том числе на 2019 г. 60%								21415402	
		в том числе на 2020 г. 40%								14276935	
		в том числе на 2019 г. 60% с к=1,0498961								22483948	
		в том числе на 2020 г. 40% к=1,0864865								15511697	
Итого										37995645	
Итого с понижающим К=0,94										35715905,97	
Налог на добавленную стоимость 12%										4285908,72	
Всего к оплате										40001814,69	

Технадзор:
Инженер - эксперт ТОО "Улмад"
_____ Д.Файманов

Подрядчик:
Директор ТОО "Гидро құрылыс"
_____ Е. Байзаков