Заказчик: ГУ "Управление по мобилизационной подготовке Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Сэт-Сервис"

Наименование объекта: Капитальный ремонт канала "Бектау" по восстоновлению системы орошения пастбищ аульного округа Райым, Аральского района, Кызылординской области для ликвидации последствии маловодья (засухи)

Форма КС-3

Утверждена
приказом МНЭ
№229 от 19 марта 2015года

Справка №1

о стоимости выполненных работ за Ноябрь м-ц 2021г.

код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№57	18.11.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	28 100 000,00		-	-	-	-	-	3 010 714,29	
За отчетный период:	**9 110 801,26**	**8 134 643,98**	-	-	-	-	-	**976 157,28**	**9 110 801,26**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление по мобилизационной подготовке Кызылординской области"

_____ Алиев Б.И.

Подрядчик:

Директор ТОО "Сэт-Сервис"

_____ Иманова Р.С.

Технадзор:

ТОО "Д-АРУ"

_____ Жалгасбек К.

Заказчик: ГУ "Управление по мобилизационной подготовке Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Сэт-Сервис"

Наименование объекта: Капитальный ремонт канала "Бектау" по восстоновлению системы орошения пастбищ аульного округа Райым, Аральского района, Кызылординской области для ликвидации последствии маловодья (засухи)

Договор №57 от 18 ноября 2021 года

Акт выполненных работ

за ноябрь месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Канал "Бектау" с ПК-0+00 по ПК-7+30											
1	1101-0104-0201	**Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72 %**	м3 грунта	5495	56,25	56,25	309094	309094	–	74420	414195
					–	18,81	–	103361	–	30681	
2	1101-0104-0202	**Грунты 2 группы. Срезка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72 %**	м3 грунта	1960	63,92	63,92	125283	125283	–	30157	167875
					–	21,37	–	41885	–	12435	
3	1101-0107-0112	**Выемка одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2 НР=72 %**	м3 грунта	11980	302,35	287,99	3622153	3450120	–	673142	4638919
					14,36	63,68	172033	762886	–	343624	
4	1136-0101-0103	**Устройство насыпи НР=72 %**	м3 грунта	3917	216,22	186,98	846934	732401	8226	249507	1184156
					27,14	61,33	106307	240230	–	87715	

5	1101-0107-1308	**Отвалы. Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР=72 %**	**м3 грунта**	**13718**	35,43	35,43	486029	486029	–	96893	629556
					–	9,81	–	134574	–	46634	
6	1101-0203-0102	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР=72 %**	**м2 спланированной площади**	**14600**	7,05	7,05	102930	102930	–	22180	135119
					–	2,11	–	30806	–	10009	
7	1101-0207-1502	**Кустарники и мелколесье средние. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) НР=72 %**	**га**	**1,6**	30870,51	30870,51	49393	49393	–	13862	68315
					–	12033,24	–	19253	–	5060	

Итого по разделу 1					**7 238 135**
в том числе					
- зарплата рабочих-строителей, тенге					278 340
- затраты на эксплуатацию машин, тенге					5 255 250
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 332 995
- материалы, изделия и конструкции, тенге					8 226
- накладные расходы, тенге					1 160 161
в т.ч. зарплата, тенге					104 414
- сметная прибыль (8 %), тенге					536 158

ИТОГО ПО АКТУ

Наименование	СМР	Оборудования	Прочие	Всего
Итого по акту выполненных работ	7238135			7238135
Всего по главе	**7238135**	**0**		**7238135**
Временные здания и сооружения 4,3% К=0,8	311240			311240
Всего по главе	**311240**			**311240**
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**7549375**	**0**		**7549375**

Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 4,05%	305750			305750
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона экологической катастрофы в Приаралье)			182814	182814
Всего по главе	**305750**		**182814**	**488564**
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**7855124**	**0**	**182814**	**8037939**
Непредвиденные работы и затраты-2%	157102			157102
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**8012227**	**0**	**182814**	**8195041**
В текущих ценах с 01.11.21 г. 2021 г.100 % (МРП = 2917 тенге)	8012227	0	182814	8195041
В текущих и прогнозных ценах 2021 г.100 % (Иинф = 1,000)	8012227	0	182814	8195041
Итого по акту выполненных работ	8012226,97	0,00	182814,47	8195041,43
Итого с понижающим коэффициентом Подрядчика К=0,99263	7953176,86	0,00	181467,13	8134643,99
НДС- 12 %			976157,28	976 157,28
Всего по акту выполненных работ	**7953176,86**	**0,00**	**1157624,41**	**9 110 801,26**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление по мобилизационной подготовке Кызылординской области"

_____ Алиев Б.И.

Авторский надзор: РГП "Казводхоз" Кызылординский филиал

_____ Жакипов К.

Подрядчик:
Директор ТОО "Сэт-Сервис"

_____ Иманова Р.С.

Технадзор:
ТОО "Д-АРУ"

_____ Жалгасбек К.