Приложение 4

к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года №178

Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик:
ГУ " Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-султан"
Генподрядчик:
ТОО "Алия-Сервис"
Подрядные работы:
"Газификация г. Астаны. I очередь строительства 3, 4, 5, 6 пусковые комплексы"

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за август 2021 г.
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика		Код подрядчика		Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименован.	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
				19/69	11.09.2019 г				
				Доп. соглашение 1	17.09.2019 г				
				Доп. соглашение 2	18.12.2019 г				
				Доп. соглашение 3	20.01.2020 г				
				Доп. соглашение 4	02.09.2020 г				
				Доп. соглашение 5	17.03.2021 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	Сначала по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3		5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	4 657 769 789,37		3 587 902 521,67		570 820 504,55				499 046 763,15	
в т.ч. август 2021 г.	**80 666 342,67**	**72 023 520,24**	**72 023 520,24**						**8 642 822,43**	**80 666 342,67**

Заказчик:
ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса
и коммунального хозяйства города Нур-султан"
БИН 130740015861
Руководитель _____ Кулушев Т.Б.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ДСП" "Стройинтеграция"
БИН 080340021473
Инженер технического надзора _____ Исабеков К.Д.
аттестат № KZ58VJE00037371 от 28.04.2018 г.

Инженер по качеству_____ Таниев С.Т.
аттестат № KZ00VJE00033953 от 10.01.2018 г.

Генодрядчик:
ТОО "Алия-Сервис"
БИН 050640011650

Директор _____ Молгалиева В.Б.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "КАТЭК"
БИН 960840000195
Руководитель Представительства г.Нур-Султан _____ Галиев Е.Б.
По доверенности №02 от 05.01.2021 г.
ГСЛ №001227

19000500

Приложение
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 июля 2019 года №
Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
Форма

Заказчик : **ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алия-Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Газификация г.Астаны. I очередь строительства 3,4,5,6 пусковые комплексы**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети газоснабжения 1 очередь 5 пусковой комплекс**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№19/69 от 11.09.2019г. Доп. согл. №1 от 17.09.2019г. Доп. согл. №2 от 18.12.2019г. Доп. согл. №3 от 20.01.2020г. Доп. согл. №4 от 02.09.2020г. Доп. согл. №5 от 17.03.2021г.**

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №104
АВГУСТ 2021г.

Составлены в ценах 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Смета 2-3-1									
			Установка футляров									
1	20	2301-0401-0141 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 720 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена**	м	175	75205,00	--	13160875	--	13160875	--	14213745
			СП - 8%			--	--	--	--		1052870	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**14213745**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**13160875**		
			- Сметная прибыль	Тенге							**1052870**	
			Смета 2-3-2									
			Укладка трубопроводов									
1	18	2301-0502-0608 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110x6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	1520	1786,00	--	2714720	--	2714720	--	2931898
			СП - 8%			--	--	--	--		217178	
2	20	2301-0502-0607 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 90x5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	9650	1207,00	--	11647550	--	11647550	--	12579354
			СП - 8%			--	--	--	--		931804	
			Испытание									

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	46	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	км трубопровода	18,062	1123879,37	932770,52	20299509	16847701	147510	6114084	28526681
			НР - 91%; СП - 8%			182942,00	189041,95	3304298	3414476		2113087	
			Арматура									
4	54	2304-0102-0910 РСНБ РК 2015	**Задвижки с ПЭ патрубками с обрезиненным NBR клином, PE 100, SDR 11 для газа среднего давления, корпус из ВЧШГ с эпоксидным покрытием, Т от -20°С до +60°С, PN 10, DN 200, с наружным диаметром 200 мм, высотой 677 мм, типа Chevron СТ РК 3118-2017 (ГОСТ 5762-2002)**	шт.	8	678832,00	--	5430656	--	5430656	--	5865108
			СП - 8%			--	--	--	--		434452	
5	55	2304-0102-0909 РСНБ РК 2015	**Задвижки с ПЭ патрубками с обрезиненным NBR клином, PE 100, SDR 11 для газа среднего давления, корпус из ВЧШГ с эпоксидным покрытием, Т от -20°С до +60°С, PN 10, DN150, с наружным диаметром 160 мм, высотой 545 мм, типа Chevron СТ РК 3118-2017 (ГОСТ 5762-2002)**	шт.	19	303249,00	--	5761731	--	5761731	--	6222669
			СП - 8%			--	--	--	--		460938	
6	57	2304-0102-0906 РСНБ РК 2015	**Задвижки с ПЭ патрубками с обрезиненным NBR клином, PE 100, SDR 11 для газа среднего давления, корпус из ВЧШГ с эпоксидным покрытием, Т от -20°С до +60°С, PN 10, DN 80, с наружным диаметром 90 мм, высотой 351 мм, типа Chevron СТ РК 3118-2017 (ГОСТ 5762-2002)**	шт.	5	153368,00	--	766840	--	766840	--	828187
			СП - 8%			--	--	--	--		61347	
7	58	2304-0102-0904 РСНБ РК 2015	**Задвижки с ПЭ патрубками с обрезиненным NBR клином, PE 100, SDR 11 для газа среднего давления, корпус из ВЧШГ с эпоксидным покрытием, Т от -20°С до +60°С, PN 10, DN 50, с наружным диаметром 63 мм, высотой 213 мм, типа Chevron СТ РК 3118-2017 (ГОСТ 5762-2002)**	шт.	13	271246,00	--	3526198	--	3526198	--	3808294
			СП - 8%			--	--	--	--		282096	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								60762191
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3304298				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					16847701			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3414476			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						29995205		
			- Накладные расходы	Тенге							6114084	
			- Сметная прибыль	Тенге							4500902	
			Итого по сметам: 2-3-1, 2-3-2	**Тенге**								74975936
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4577758				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					23340717			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4730397			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						39591928		
			- Накладные расходы	Тенге							8470420	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Сметная прибыль	Тенге							6078465	
			Временные здания и сооружения				1,3 %		974 687,17			
			Итого с временными									75 950 623,17
			Зимние удорожания				3,3 %		2 506 370,56			
			Итого с зимними удорожаниями									78 456 993,73
			Непредвиденные работы и затраты				2 %		1 569 139,87			
			Итого с непредвиденными работами и затратами									80 026 133,60
			Итого с понижающим коэффициентом				0,9					72 023 520,24
			НДС				12 %		8 642 822,43			
			Итого с НДС									80 666 342,67

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис"

Директор Молгалиева В.Б.

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ДСП" "Стройинтеграция"

Инженер технического надзора Исабеков К.Д.

Инженер по качеству Таниев С.Т.

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан"

Заместитель руководителя Закарин Р.С.

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "КАТЭК"

Руководитель Представительства г.Нур-Султан Галиев Е.Б.

По доверенности №02 от 05.01.2021 года

Место печати (при наличии)