Приложение 4

к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года №178

Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик:
ГУ " Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-султан"
Генподрядчик:
ТОО "Алия-Сервис"
Подрядные работы:
"Газификация г. Астаны. I очередь строительства 3, 4, 5, 6 пусковые комплексы"

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за июль 2021 г.
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика		Код подрядчика		Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименован	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
				19/69	11.09.2019 г				
				Доп. соглашение 1	17.09.2019 г				
				Доп. соглашение 2	18.12.2019 г				
				Доп. соглашение 3	20.01.2020 г				
				Доп. соглашение 4	02.09.2020 г				
				Доп. соглашение 5	17.03.2021 г				

Наимеование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат тенге: Сначала по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	4 522 197 456,11		3 474 272 759,45		563 403 540,65				484 521 156,01	
в т.ч. июль 2021 г	**43 774 419,66**	**39 084 303,27**	**39 084 303,27**		-				**4 690 116,39**	**43 774 419,66**

Заказчик:
ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса
и коммунального хозяйства города Нур-султан"
БИН 130740015861
Руководитель _____ Кулушев Т.Б.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ДСП" "Стройинтеграция"
БИН 080340021473
Инженер технического надзора _____ Мезбенов Я.Д.
аттестат № KZ58VJE00037371 от 28.04.2018 г.

Инженер по качеству_____
аттестат № KZ00VJE00033953 от 10.01.2018 г.

Генодрядчик:
ТОО "Алия-Сервис"
БИН 050640011650

Директор _____ Молгалиева В.Б.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "КАТЭК"
БИН 960540000195
Руководитель Представительства г.Нур-Султан _____ Галиев Е.Б.
По доверенности №02 от 05.01.2021 г.
ГСЛ №001227

Приложение
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан от 2 июля 2019 года № 470
Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
Форма

Заказчик : **ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алия-Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Газификация г.Астаны. I очередь строительства 3,4,5,6 пусковые комплексы**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети газоснабжения 1 очередь 5 пусковой комплекс**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№19/69 от 11.09.2019г. Доп. согл. №1 от 17.09.2019г. Доп. согл. №2 от 18.12.2019г. Доп. согл. №3 от 20.01.2020г. Доп. согл. №4 от 02.09.2020г. Доп. согл. №5 от 17.03.2021г.**

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №102
ИЮЛЬ 2021г.

Составлены в ценах 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Смета 2-3-1									
			Земляные работы									
1	1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	2520	185,14	174,05	466561	438614	--	109281	621910
			НР - 72%; СП - 8%			11,09	49,14	27947	123832		46067	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	75,6	2662,88	--	201313	--	--	144946	373960
			НР - 72%; СП - 8%			2662,88	--	201313	--		27701	
3	3	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	2268	22,45	22,45	50924	50924	--	15799	72061
			НР - 72%; СП - 8%			--	9,68	--	21943		5338	
4	4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	68,04	1054,39	--	71741	--	--	51653	133265
			НР - 72%; СП - 8%			1054,39	--	71741	--		9872	
5	7	4102-0103-1015 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	т	441	300,00	--	132300	--		--	142884
			СП - 8%			--	--	--	--		10584	
			Устроиство основания под трубопроводы									

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	8	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы. Устройство	м3 основания	180	1586,33	190,46	285540	34283	--	259861	589034
			НР - 99%; СП - 8%			1395,87	62,39	251257	11230		43632	
7	9	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Присыпка трубы мягким грунтом	м3	230	1054,39	--	242509	--	--	174607	450486
			НР - 72%; СП - 8%			1054,39	--	242509	--		33369	
			Укладка трубопроводов									
8	11	1122-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка	км трубопровода	1,5	1538020,40	516270,90	2307031	774406	94406	1672920	4298346
			НР - 99%; СП - 8%			958812,50	167732,80	1438219	251599		318396	
9	13	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,5	601548,75	180504,37	300774	90252	4586	232787	576246
			НР - 99%; СП - 8%			411872,50	58403,85	205936	29202		42685	
10	15	1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	км трубопровода	0,3	554661,61	148494,33	166398	44548	1674	133049	323403
			НР - 99%; СП - 8%			400586,40	47389,61	120176	14217		23956	
11	17	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90 мм. Укладка	км трубопровода	0,6	460277,44	127479,96	276166	76488	2101	219841	535688
			НР - 99%; СП - 8%			329295,60	40806,90	197577	24484		39681	
			Монтаж фитингов									
12	37	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	3	2623,27	1622,00	7870	4866	--	4454	13309
			НР - 99%; СП - 8%			1001,28	498,29	3004	1495		986	
13	39	СТПРАЙС Перечень 49	Тройник ПЭ 100 SDR17 ГАЗ d500x45,5-315	шт	2	461241,13	--	922482	--	922482	--	996281
			СП - 8%			--	--	--	--		73799	
14	43	СТПРАЙС Перечень 21	Тройник ПЭ 100 SDR17 ГАЗ d160-90	шт	1	22494,36	--	22494	--	22494	--	24294
			СП - 8%			--	--	--	--		1800	
15	47	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов	шт	18	1779,97	1101,52	32039	19827	--	18118	54170
			НР - 99%; СП - 8%			678,44	338,28	12212	6089		4013	
16	48	СТПРАЙС 48	Отвод 90 ПЭ 100 SDR17 ГАЗ d500	шт	4	616367,14	--	2465469	--	2465469	--	2662706
			СП - 8%			--	--	--	--		197237	
17	50	СТПРАЙС 64	Отвод 90 ПЭ 100 SDR17 ГАЗ d160с заклад. нагрев	шт	5	24481,91	--	122410	--	122410	--	132202
			СП - 8%			--	--	--	--		9793	
18	51	СТПРАЙС 19	Отвод 90 ПЭ 100 SDR17 ГАЗ d110с заклад. нагрев	шт	2	8997,74	--	17995	--	17995	--	19435
			СП - 8%			--	--	--	--		1440	
19	52	СТПРАЙС 64	Отвод 90 ПЭ 100 SDR17 ГАЗ d90с заклад. нагрев	шт	7	6687,88	--	46815	--	46815	--	50560
			СП - 8%			--	--	--	--		3745	
			Разработка и восстановление асфальтовой дороги									
20	68	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	1604,07	3712,22	1516,18	5954653	2432051	--	5022396	11855213
			НР - 108%; СП - 8%			2196,04	703,06	3522602	1127765		878164	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	69	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	**Погрузка асфальтобетона на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3	1604,07	330,05	316,34	529418	507438	181	126260	708133
			НР - 72%; СП - 8%			13,59	95,73	21799	153563		52454	
22	70	4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	т	2646,71	138,00	--	365246	--		--	394466
			СП - 8%			--	--	--	--		29220	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-3-1:	**Тенге**								**25028052**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6316292				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4473698			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1765419			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3700613		
			- Перевозка грузов	Тенге				497546				
			- Накладные расходы	Тенге							8185972	
			- Сметная прибыль	Тенге							1853932	
			Смета 2-3-2									
			Укладка трубопроводов									
1	13	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка**	км трубопровода	0,3	712082,59	234398,98	213625	70320	233	164263	408119
			НР - 99%; СП - 8%			476905,00	76169,82	143072	22851		30231	
2	21	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	км трубопровода	3,528	404525,92	100641,38	1427167	355063	176	1172403	2807536
			НР - 99%; СП - 8%			303834,60	31835,85	1071928	112317		207966	
3	22	2301-0502-0605 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	3563,28	589,00	--	2098772	--	2098772	--	2266674
			СП - 8%			--	--	--	--		167902	
			Монтаж фитингов									
4	85	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Установка полиэтиленовых переходов**	шт	303	1779,97	1101,52	539330	333761	--	304986	911860
			НР - 99%; СП - 8%			678,44	338,28	205568	102498		67545	
5	98	СТПРАЙС Перечень 21 п.7	**Седловой отвод ПЭ 100 SDR17 ГАЗ d110-32**	шт	61	8749,29	--	533707	--	533707	--	576404
			СП - 8%			--	--	--	--		42697	
6	99	СТПРАЙС Перечень 21 п.7	**Седловой отвод ПЭ 100 SDR17 ГАЗ d90-32**	шт	115	8453,85	--	972193	--	972193	--	1049968
			СП - 8%			--	--	--	--		77775	
7	100	СТПРАЙС Перечень 21 п.7	**Седловой отвод ПЭ 100 SDR17 ГАЗ d63-32**	шт	127	8534,43	--	1083872	--	1083872	--	1170582
			СП - 8%			--	--	--	--		86710	
8	101	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Установка полиэтиленовых муфты**	шт	303	1779,97	1101,52	539330	333761	--	304986	911860
			НР - 99%; СП - 8%			678,44	338,28	205568	102498		67545	
9	103	СТПРАЙС Перечень 21 п.70	**Муфта ПЭ 100 SDR11 ГАЗ d32**	шт	303	1040,79	--	315358	--	315358	--	340587
			СП - 8%			--	--	--	--		25229	
			МАРКЕРЫ									

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	106	1124-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Маркер электронный с функцией самовыравнивания и RFID технологией. Установка на глубину заложения до 1,5 м**									
				маркер	**211**	**12596,98**	**414,13**	**2657963**	**87382**	**2463003**	**151035**	**3033719**
			НР - 99%, СП - 8%			**509,85**	**213,19**	**107578**	**44982**		**224720**	
11	107	1124-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Маркер электронный с функцией самовыравнивания. Установка на глубину заложения до 1,5 м**									
				маркер	**243**	**7665,16**	**414,13**	**1862635**	**100634**	**1655317**	**156904**	**2181101**
			НР - 99%, СП - 8%			**439,03**	**213,19**	**106684**	**51804**		**161563**	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-3-2:	**Тенге**								**15658410**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1840399**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1280922**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**436951**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**9122631**		
			- Накладные расходы	Тенге							**2254577**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**1159883**	
			Итого по сметам: 2-3-1, 2-3-2.	**Тенге**								**40686462**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**8156691**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**5754620**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**2202370**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**12823244**		
			- Перевозка грузов	Тенге				**497546**				
			- Накладные расходы	Тенге							**10440549**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**3013815**	
			Временные здания и сооружения				**1,3 %**		**528 924,01**			
			Итого с временными									**41 215 386,01**
			Зимние удорожания				**3,3 %**		**1 360 107,74**			
			Итого с зимними удорожаниями									**42 575 493,75**
			Непредвиденные работы и затраты				**2 %**		**851 509,88**			
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**43 427 003,63**
			Итого с понижающим коэффициентом				**0,9**					**39 084 303,27**
			НДС				**12 %**		**4 690 116,39**			
			Итого с НДС									**43 774 419,66**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис"

Директор Молгалиева В.Б.

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ДСП" "Стройинтеграция"

Инженер технического надзора Исабеков К.Д.

Инженер по качеству

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан"

Заместитель руководителя Закарин Р.С.

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "КАТЭК"

Руководитель Представительства г.Нур-Султан Галиев Е.Б.

По доверенности №02 от 05.01.2021 года

Место печати (при наличии)