Заказчик: *ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»*

Подрядчик: *ТОО «SCS Инжиниринг»*

Наименование строительства и его адрес: «Реконструкция здания КГП на ПВХ "Многопрофильная областная детская больница" Управления здравоохранения Кызылординской области г.Кызылорда под реабилитационный центр "Камкорлык"(блок Г)

Приложение 5
к приказу Министра
по инвестициям к развитию
Республики Казахстан
от 19сентября 2018года №656

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат за НОЯБРЬ месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		205	18.10.2021г.				

в тенге ФОРМА 3

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за _) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**100 000 000**									
За отчетный период	**100 000 000**	**89 285 714**							**10 714 286**	**100 000 000**

Заказчик:
Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области
(БИН 060140001844)

_____ Баймаханов Н.Д.

_____ Утегенов К.З.

_____ Файзуллаев Ж.И

Эксперты технического надзора:
Директор ТОО «Әсем-Құрылыс-Қызылорда»
(БИН 070140005115)

_____ Рысбай Ә.

Технадзор ТОО «Әсем-Құрылыс-Қызылорда»
(БИН 070340004739)

_____ Ысқақов М.Ә.

Подрядчик:
Директор ТОО «SCS Инжиниринг»
(БИН 060540005386)

_____ Рашев А.А.

Разработчики проекта строительства и эксперт авторского надзора:
ХТ ПТ "Мекен и К"
(БИН 910240000086)

_____ Жусупов Б.

Заказчик : ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»
Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"

Ведомость договорной цены №1
по объекту Реконструкция здания КГП на ПВХ "Многопрофильная областная детская больница" Управления здравоохранения Кызылординской области г.Кызылорда под реабилитационный центр "Камкорлык"(блок Г)
за НОЯБРЬ месяц 2021 года

№№ смет и расчетов	Наименования глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тг			Общая сметная стоимость, тг
		строительных работ	оборудования	прочих работ	
	Архитектурно-строительные решение	**62 747 826**	-	-	**62 747 826**
Р1.	Фундамент для подъемника	233 464	-	-	233 464
Р3	Перемычки	10 249	-	-	10 249
Р4.	Полы 1,2 этаж	6 798 622	-	-	6 798 622
Р6.	Отделочные работы	47 623 461	-	-	47 623 461
Р7.	Демонтажные работы	8 082 030	-	-	8 082 030
	ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ	**2 827 765**	-	-	**2 827 765**
Р1.	Водопровод холодный воды В1	1 210 876			1 210 876
Р2.	Водопровод горячей воды Т3	181 063			181 063
Р3	Канализация К1	175 695			175 695
Р4.	Санитарно-технические приборы	172 481			172 481
Р5.	Демонтажные работы	1 087 650			1 087 650
	ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ	**81 643**	-	-	**81 643**
Р3	Демонтажные работы	81 643			81 643
	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	**14 444 210**	-	-	**14 444 210**
Р1.	Монтаж щит осветительные	7 680 867			7 680 867
Р2.	Кабельная продукция	5 745 054			5 745 054
Р3.	Демонтажные работы	1 018 289			1 018 289
	ИТОГО	**80 101 444**	-	-	**80 101 444**
	Временные здания и сооружения	961 217			961 217
	ИТОГО по главам 1-8	**81 062 661**	-	-	**81 062 661**
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,35%	1 094 346			**1 094 346**
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			10 184 815	10 184 815
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**82 157 007**	-	**10 184 815**	**92 341 822**
	Непредвиденные работы и затраты 2%	**1 643 140**			**1 643 140**
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**83 800 147**	-	**10 184 815**	**93 984 962**
	С понижающим коэффициентом К=0,8999999990755	**79 610 140**	-	**9 675 574**	**89 285 714**
	НДС на 2021 год, - 12%			10 714 286	10 714 286
	ВСЕГО с НДС к оплате	**79 610 140**	-	**20 389 860**	**100 000 000**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
(БИН 060140001844)
_____ Файзуллаев Ж.И

Подрядчик:
Директор ТОО «SCS Инжиниринг»
(БИН 060540005386)
_____ Рашев А.А.

Эксперты технического надзора:
Технадзор ТОО «Әсем-Құрылыс-Қызылорда»
(БИН 070340004739)
_____ Ыскаков М.Ә.

Разработчики проекта строительства и эксперт авторского надзора:
ХТ ПТ "Мекен и К"
(БИН 910240000086)
_____ Жусупов Б.

Форма 2

Заказчик: ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»
Подрядчик: ТОО «SCS Инжиниринг»
Наименование стройки - Реконструкция здания КГП на ПВХ "Многопрофильная областная детская больница" Управления здравоохранения Кызылординской области г.Кызылорда под реабилитационный центр "Камкорлык"(блок Г)
Наименование объекта - Реконструкция зданий больницы

Акт выполненных работ №1

за НОЯБРЬ месяц 2021 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартал 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Архитектурно-строительные решение									
		РАЗДЕЛ 1. Фундамент для подъемника									
1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	3,79	1861,86	–	7056	–	–	5927	14022
		НР - 84%; СП - 8%			1861,86	–	7056	–		1039	
2	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	0,2	885,00	–	177	–	–	149	352
		НР - 84%; СП - 8%			885,00	–	177	–		26	
3	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	4,739	2522,38	159,78	11954	757	9740	1452	14478
		НР - 84%; СП - 8%			307,45	57,19	1457	271		1072	
4	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	3,67	29350,57	667,98	107717	2451	86999	16143	133768
		НР - 84%; СП - 8%			4977,45	258,88	18267	950		9909	
5	261-102-0252 РСНБ РК 2015	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,26187	250492,00	–	65596	–	65596	–	70844
		СП - 8%			–	–	–	–		5248	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								233464
		Сметная заработная плата	Тенге				28178				
		РАЗДЕЛ 3. Перемычки									
38	222-102-0103 РСНБ РК 2015	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84**	м3	0,094	100959,00	–	9490	–	9490	–	10249
		СП - 8%			–	–	–	–		759	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								10249
		РАЗДЕЛ 4. Полы									
		1-ый этаж, №7,17,17а,28а,34,36									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	68,59	3660,66	82,79	251085	5679	86279	81666	359371
		НР - 84%; СП - 8%			1379,06	38,37	94590	2632		26620	
		№4,5,8-13,15,18,19,21,22,26,27									
40	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	117,28	3660,66	82,79	429322	9710	147527	139638	614477
		НР - 84%; СП - 8%			1379,06	38,37	161736	4500		45517	
		№3									
41	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	31,95	198,69	0,63	6348	20	1350	1167	8117
		НР - 84%; СП - 8%			43,19	0,30	1380	10		601	
42	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство толщ.40 см	м2 стяжки	31,95	809,67	32,03	25869	1023	10844	10822	39626
		НР - 84%; СП - 8%			387,33	15,90	12375	508		2935	
43	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	31,95	430,42	21,68	13752	693	-417	797	15712
		НР - 84%; СП - 8%			19,16	10,52	612	336		1164	
44	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	31,95	3660,66	82,79	116958	2645	40190	38041	167399
		НР - 84%; СП - 8%			1379,06	38,37	44061	1226		12400	
		№14,16,20,23,25,30									
45	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	158,09	809,67	32,03	128001	5064	53656	53547	196072
		НР - 84%; СП - 8%			387,33	15,90	61233	2514		14524	
46	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	79,045	3311,27	24,22	261739	1914	33050	30945	316099
		НР - 84%; СП - 8%			454,20	11,86	35902	937		23415	
		№29									
47	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	32,24	809,67	32,03	26104	1033	10942	10920	39986
		НР - 84%; СП - 8%			387,33	15,90	12488	513		2962	
		№28									
49	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	43,29	809,67	32,03	35051	1387	14693	14663	53691
		НР - 84%; СП - 8%			387,33	15,90	16768	688		3977	
		№1,2,32,37-40									
52	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	394,03	809,67	32,03	319034	12621	153793	133463	488697
		НР - 84%; СП - 8%			387,33	15,90	152620	6265		36200	
		2-ой этаж, №1,2,11									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	56,72	3660,66	82,79	207633	4696	124717	67533	297179
		НР - 84%; СП - 8%			1379,06	38,37	78220	2176		22013	
		№5,5а,6,7,12,12а,15,18,24-27									
56	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	139,73	3660,66	82,79	511504	11568	307240	166368	732102
		НР - 84%; СП - 8%			1379,06	38,37	192696	5361		54230	
		№16									
57	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	25,33	198,69	0,63	5033	16	3923	925	6435
		НР - 84%; СП - 8%			43,19	0,30	1094	8		477	
58	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство толщ.40 см	м2 стяжки	25,33	809,67	32,03	20509	812	9886	8580	31416
		НР - 84%; СП - 8%			387,33	15,90	9811	403		2327	
59	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	25,33	430,42	21,68	10903	549	9869	632	12457
		НР - 84%; СП - 8%			19,16	10,52	485	266		923	
60	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	25,33	3660,66	82,79	92725	2097	55696	30159	132715
		НР - 84%; СП - 8%			1379,06	38,37	34932	972		9831	
		№8,13,17,19-23,32,34-41									
61	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	445,12	809,67	32,03	360400	14257	173735	150768	552061
		НР - 84%; СП - 8%			387,33	15,90	172408	7077		40893	
62	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	222,56	3311,27	24,22	736956	5390	93057	87130	890013
		НР - 84%; СП - 8%			454,20	11,86	101087	2640		65927	
		№3,4,28,31,31а,33,42,43									
63	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	353,52	809,67	32,03	286235	11323	137983	119742	438455
		НР - 84%; СП - 8%			387,33	15,90	136929	5621		32478	
		№9,10,14									
66	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство толщ.10 см	м2 стяжки	68,45	809,67	32,03	55422	2192	26717	23185	84895
		НР - 84%; СП - 8%			387,33	15,90	26513	1088		6289	
67	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	68,45	-215,21	-10,84	-14731	-742	-13333	-853	-16831
		НР - 84%; СП - 8%			-9,58	-5,26	-656	-360		-1247	
70	ТПРАЙС-ЛИСТ	Элакор-ПУ Грунт (толщ.1мм)	м2	68,45	969,92	–	66391	–	66391	–	71702

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		5311	
71	ТПРАЙС-ЛИСТ	Элакор-ПУ антистатический Грунт(толщ.1мм)	м2	68,45	586,26	--	40129	--	40129	--	43340
		СП - 8%			--	--	--	--		3210	
72	ТПРАЙС-ЛИСТ	Элакор-ПУ антистатический наливной пол(толщ.3мм)	м2	68,45	6046,80	--	413903	--	413903	--	447016
		СП - 8%			--	--	--	--		33112	
73	233-301-0110 РСНБ РК 2015	Кварцевые наполнители для применения с системами промышленных напольных покрытий	кг	30,8025	264,00	--	8132	--	8132	--	8782
		СП - 8%			--	--	--	--		651	
74	252-207-3956 РСНБ РК 2015	Медная лента	шт.	82,14	2737,00	--	224817	--	224817	--	242803
		СП - 8%			--	--	--	--		17985	
		Плинтусы									
75	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	472,32	376,71	1,89	177928	893	162875	138279	341503
		НР - 84%; СП - 8%			347,63	0,90	164193	425		25297	
76	233-202-0103 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	94,464	1797,00	--	169752	--	169752	--	183332
		СП - 8%			--	--	--	--		13580	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								6798622
		Сметная заработная плата	Тенге					2552898			
		РАЗДЕЛ 6. Отделочные работы									
		Стен и откосов									
93	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	3596,47	1605,07	86,88	5772586	312461	3294438	3448874	9959177
		НР - 84%; СП - 8%			1072,26	69,36	3856351	249451		737717	
94	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	119,85	3453,09	49,75	413853	5963	296439	259210	726908
		НР - 84%; СП - 8%			2548,96	25,79	305493	3091		53845	
95	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм, толщ.2 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	3596,47	1182,03	20,50	4251135	73728	3689978	3203687	8051208
		НР - 84%; СП - 8%			1053,48	6,98	3788809	25103		596386	
96	1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм, толщ 2мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	119,85	2340,64	22,48	280526	2694	261269	223258	544086
		НР - 84%; СП - 8%			2210,04	7,59	264873	910		40303	
97	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, откосы. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	1226,261816	3731,31	37,90	4575563	46475	1952062	1717337	6796331
		НР - 84%; СП - 8%			1648,50	18,72	2021493	22956		503432	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	2726,13	717,00	5,21	1954635	14203	505125	1211360	3419275
		НР - 84%; СП - 8%			526,50	2,49	1435307	6788		253280	
		Потолок									
101	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	1836,99	742,20	7,24	1363414	13300	1075925	926553	2473164
		НР - 84%; СП - 8%			596,70	3,76	1096132	6907		183197	
103	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	755,7	869,05	5,53	656741	4179	152666	421588	1164595
		НР - 84%; СП - 8%			661,50	2,64	499896	1995		86266	
104	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	873,66	3864,67	163,45	3376408	142800	1086606	1147229	4885528
		НР - 84%; СП - 8%			1485,22	78,03	1297577	68172		361891	
105	232-401-0201 РСНБ РК 2015	Потолок подвесной из алюминиевых кассетных панелей на открытой подвесной системе(типа Армстронг)	м2	873,66	4892,00	--	4273945	--	4273945	--	4615861
		СП - 8%			--	--	--	--		341916	
		Кладка кирпичом, газоблоком									
106	1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	174,3	4464,09	89,59	778091	15616	310983	280913	1143725
		НР - 84%; СП - 8%			1896,21	22,44	330509	3911		84720	
107	1203-0101-1904 РСНБ РК 2015	Участки стен отдельные и проемы внутренние. Кладка и заделка кирпичом	м3 кладки	3,47	26438,89	1734,48	91743	6019	20034	25338	126447
		НР - 84%; СП - 8%			8100,30	592,42	28108	2056		9366	
108	1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)(заполнение дверного проема)	32	4464,09	89,59	142851	2867	79305	51573	209978
		НР - 84%; СП - 8%			1896,21	22,44	60679	718		15554	
		Прочие работы									
109	1203-0101-2401 РСНБ РК 2015	Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек и усиление	т металлоконструкций перемычек	1,32495	215957,12	2256,43	286132	2990	2479	236872	564844
		НР - 84%; СП - 8%			211828,76	1002,32	280663	1328		41840	
110	261-107-0201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0366	309548,00	--	11329	--	11329	--	12235
		СП - 8%			--	--	--	--		906	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	214-201-0302 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	1,26792	346884,00	–	439821	–	439821	–	475007
		СП - 8%			--	–	--	--		35186	
112	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01056	319930,00	–	3378	–	3378	–	3648
		СП - 8%			--	–	--	--		270	
113	214-102-0102 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00987	357095,00	–	3525	–	3525	–	3807
		СП - 8%			--	–	--	--		282	
114	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	38,42355	96,70	2,67	3716	103	1812	1627	5770
		НР - 84%; СП - 8%			50,12	0,30	1926	12		427	
115	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0	164,50	3,79	0	0	0	0	0
		НР - 84%; СП - 8%			58,58	0,60	0	0		0	
116	1109-0306-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Перегородки из металлопластиковых для душевых кабин. Монтаж	м2	27	3709,47	105,15	100156	2839	4996	78295	192727
		НР - 84%; СП - 8%			3419,28	32,87	92321	887		14276	
117	224-104-0304 РСНБ РК 2015	Лист металлопластиковые с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	27	2098,00	–	56646	–	56646	–	61178
		СП - 8%			--	–	--	--		4532	
118	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию(для умывальника)	м2 поверхности облицовки	14,592	3731,31	37,90	54447	553	23229	20436	80873
		НР - 84%; СП - 8%			1648,50	18,72	24055	273		5991	
119	1110-0103-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки чистые каркасные. Устройство с обшивкой фанерой с одной стороны (МДФ)	м2 перегородок (за вычетом проемов)	21,79	2758,27	8,95	60103	195	29802	25290	92224
		НР - 84%; СП - 8%			1379,16	2,54	30052	55		6831	
120	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж стенового поручня. Монтаж	т конструкций	0,895158	81137,95	26851,70	72631	24037	5020	38569	120096
		НР - 84%; СП - 8%			41876,10	9416,80	37486	8430		8896	
121	241-101-0114 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 38х2,5 мм	м	135,63	789,00	–	107012	–	107012	–	115573
		СП - 8%			--	–	--	--		8561	
122	241-101-0118 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х2,5 мм	м	135,63	852,00	–	115557	–	115557	–	124802
		СП - 8%			--	–	--	--		9245	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стеновые поручней. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	38	629,76	1,19	23931	45	18526	15636	42733
		НР - 84%; СП - 8%			489,29	0,57	18593	22		3165	
124	1117-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гарнитура туалетная: вешалки, подстаканники, поручни для ванн и тому подобное. Установка	шт.	12	427,85	0,12	5134	1	5025	4222	10105
		НР - 84%; СП - 8%			418,88	–	5027			749	
125	ТПРАЙС-ЛИСТ	Напольная поручня для МГН в санузле	шт	12	50089,29	–	601071	–	601071	–	649157
		СП - 8%			–	–	–	–		48086	
126	1110-0111-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Защитный экран для радиаторов. Установка полок по месту	м2 деталей	45	1629,77	172,95	73340	7783	53713	56056	139747
		НР - 84%; СП - 8%			1424,76	58,19	64114	2619		10352	
127	ТПРАЙС-ЛИСТ	Защитный экран для радиаторов из МДФ	м2	45 ?	13660,71	–	614732	–	614732	–	663911
		СП - 8%			–	–	–	–		49179	
128	1146-0302-0103 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	м3	1,5	22176,38	7866,38	33265	11800	3966	22818	60570
		НР - 84%; СП - 8%			14310,00	3799,84	21465	5700		4487	
129	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Ерш из арматуры. Установка	т стальных элементов	0,09678	612027,48	12159,72	59232	1177	25190	22408	88172
		НР - 84%; СП - 8%			274040,00	1600,72	26522	155		6531	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге								47623461
		Сметная заработная плата	Тенге					14055001			
		РАЗДЕЛ 7. Демонтажные работы									
130	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	5563,7	239,15	–	1330559	–	–	1117669	2644087
		НР - 84%; СП - 8%			239,15	–	1330559	–		195858	
131	1213-0103-0402 РСНБ РК 2015	Облицовка из подвесных плит потолков. Разборка	м2 облицовки	790,06	128,65	6,31	101641	4985	–	71293	186769
		НР - 72%; СП - 8%			122,34	2,99	96656	2362		13835	
132	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	1121,85	852,76	59,24	956669	66458	–	664311	1750658
		НР - 72%; СП - 8%			793,52	28,92	890210	32444		129678	
133	1203-0101-0202 РСНБ РК 2015	Стены из газоблока. Разборка каменной кладки	м3 кладки	1,04	24264,68	5070,84	25235	5274	–	16169	44716
		НР - 72%; СП - 8%			19193,84	2398,92	19962	2495		3312	
134	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	1331,57	909,55	34,78	1211129	46312	–	855955	2232450
		НР - 72%; СП - 8%			874,77	18,03	1164817	24008		165367	
135	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	682,13	122,51	3,14	83568	2142	–	59427	154435
		НР - 72%; СП - 8%			119,37	1,63	81426	1112		11440	
136	1109-0306-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Перегородки из металлопластиковые. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	м2	Страниц - 17 43,16	2217,70	73,61	95716	3177	3993	61782	170098

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			2051,57	23,01	88546	993		12600	
137	1109-0403-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Блоки дверные стальные двупольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7,к расходу материалов - 0,5	м2	5,4	1988,04	37,24	10735	201	1505	6288	18385
		НР - 69%; СП - 8%			1671,97	15,75	9029	85		1362	
138	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	м2	3	1722,45	38,64	5167	116	668	3059	8884
		НР - 69%; СП - 8%			1460,97	16,77	4383	50		658	
139	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	172,2	1216,00	186,92	209395	32187	--	162871	402047
		НР - 84%; СП - 8%			1029,08	96,90	177208	16686		29781	
140	1109-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Крыльцо Кр-2,Кр-1. Монтаж на высоте до 25 м. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	3,28331	39241,81	18112,97	128843	59471	8204	54986	198535
		НР - 69%; СП - 8%			18630,00	5641,23	61168	18522		14706	
141	414-104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	219,89	891,00	--	195922	--		--	211596
		СП - 8%			--	--	--	--		15674	
142	412-101-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	1099,45	50,00	--	54972	--		--	59370
		СП - 8%			--	--	--	--		4398	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге								8082030
		Сметная заработная плата	Тенге					4022721			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**62 747 826**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Сметная заработная плата	Тенге								20 658 798

Водопровод и канализация

РАЗДЕЛ 1. Водопровод холодной воды В1

1	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	197	912,44	43,72	179751	8613	5004	142252	347763
		НР - 84%; СП - 8%			843,32	16,31	166134	3213		25760	
2	241-102-0106 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	151	310,00	--	46810	--	46810	--	50555
		СП - 8%			--	--	--	--		3745	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	241-102-0117 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	30	529,00	–	15870	–	15870	–	17140
		СП - 8%			–	–	–	–		1270	
4	241-102-0123 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,5 мм	м	16	674,00	–	10784	–	10784	–	11647
		СП - 8%			–	–	–	–		863	
5	242-202-0703 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	10	7757,00	–	77570	–	77570	–	83776
		СП - 8%			–	–	–	–		6206	
6	242-202-0702 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	23	6707,00	–	154261	–	154261	–	166602
		СП - 8%			–	–	–	–		12341	
7	242-202-0701 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	76	6207,00	–	471732	–	471732	–	509471
		СП - 8%			–	–	–	–		37739	
9	241-205-1103 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	83,16	227,00	–	18877	–	18877	–	20387
		СП - 8%			–	–	–	–		1510	
10	241-208-2501 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 15 мм	шт.	76	16,00	–	1216	–	1216	–	1313
		СП - 8%			–	–	–	–		97	
11	241-209-1901 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 15 мм	шт.	48	28,00	–	1344	–	1344	–	1452
		СП - 8%			–	–	–	–		108	
12	241-210-1001 РСНБ РК 2015	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 20х15 мм	шт.	23	19,00	–	437	–	437	–	472
		СП - 8%			–	–	–	–		35	
13	241-211-1101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная	шт.	23	12,00	–	276	–	276	–	298
		СП - 8%			–	–	–	–		22	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								1210876
		Сметная заработная плата	Тенге					169347			

РАЗДЕЛ 2. Водопровод горячей воды Т3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	241-205-2203 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм	м	45,045	333,00	–	15000	–	15000	–	16200
		СП - 8%			–	–	–	–		1200	
22	241-205-2202 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	107,91	261,00	–	28165	–	28165	–	30418
		СП - 8%			–	–	–	–		2253	
23	241-205-2201 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	202,95	143,00	–	29022	–	29022	–	31344
		СП - 8%			–	–	–	–		2322	
24	242-207-3701 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 (полипропиленовые)	шт.	59	953,00	–	56227	–	56227	–	60725
		СП - 8%			–	–	–	–		4498	
25	242-207-3702 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005 (полипропиленовые)	шт.	23	1492,00	–	34316	–	34316	–	37061
		СП - 8%			–	–	–	–		2745	
26	241-208-2501 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 15 мм	шт.	100	16,00	–	1600	–	1600	–	1728
		СП - 8%			–	–	–	–		128	
27	241-208-2501 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	25	16,00	–	400	–	400	–	432
		СП - 8%			–	–	–	–		32	
28	241-208-2502 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	1	31,00	–	31	–	31	–	33
		СП - 8%			–	–	–	–		2	
29	241-209-1901 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 15 мм	шт.	3	28,00	–	84	–	84	–	91
		СП - 8%			–	–	–	–		7	
30	241-209-1901 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	3	28,00	–	84	–	84	–	91
		СП - 8%			–	–	–	–		7	
31	241-209-2001 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 20х20х25 мм	шт.	4	65,00	–	260	–	260	–	281
		СП - 8%			–	–	–	–		21	
32	241-209-2001 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 15х15х20 мм	шт.	4	65,00	–	260	–	260	–	281
		СП - 8%			–	–	–	–		21	
33	241-209-2002 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 15х20х25 мм	шт.	3	47,00	–	141	–	141	–	152
		СП - 8%			–	–	–	–		11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	241-209-2004 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 20х25х32 мм	шт.	3	90,00	–	270	–	270	–	292
		СП - 8%			–	–	–	–		22	
35	241-209-2002 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 15х25х25 мм	шт.	3	47,00	–	141	–	141	–	152
		СП - 8%			–	–	–	–		11	
36	241-209-2005 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 20х32х32 мм	шт.	3	68,00	–	204	–	204	–	220
		СП - 8%			–	–	–	–		16	
37	241-209-2005 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 15х32х32 мм	шт.	3	68,00	–	204	–	204	–	220
		СП - 8%			–	–	–	–		16	
38	241-209-2009 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 20х40х40 мм	шт.	3	98,00	–	294	–	294	–	318
		СП - 8%			–	–	–	–		24	
39	241-209-2010 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х40х40 мм	шт.	2	98,00	–	196	–	196	–	212
		СП - 8%			–	–	–	–		16	
40	241-209-2005 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 20х32х32 мм	шт.	2	68,00	–	136	–	136	–	147
		СП - 8%			–	–	–	–		11	
41	241-210-1003 РСНБ РК 2015	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32х25 мм	шт.	10	35,00	–	350	–	350	–	378
		СП - 8%			–	–	–	–		28	
42	241-210-1001 РСНБ РК 2015	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм	шт.	14	19,00	–	266	–	266	–	287
		СП - 8%			–	–	–	–		21	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								181063
		РАЗДЕЛ 3. Канализация К1									
47	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	85	911,07	1,46	77441	124	176	64835	153658
		НР - 84%; СП - 8%			907,54	0,51	77141	43		11382	
48	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	80	878,51	3,54	70281	283	379	58559	139148
		НР - 84%; СП - 8%			870,24	1,18	69619	94		10307	
49	241-203-0101 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	84,83	270,00	–	22904	–	22904	–	24736
		СП - 8%			–	–	–	–		1832	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	241-203-0107 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	79,84	1094,00	–	87345	–	87345	–	94333
		СП - 8%			–	–	–	–		6988	
51	241-220-0201 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	8	209,00	–	1672	–	1672	–	1806
		СП - 8%			–	–	–	–		134	
52	241-220-0204 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	6	642,00	–	3852	–	3852	–	4160
		СП - 8%			–	–	–	–		308	
53	241-220-0201 РСНБ РК 2015	Ревизия(прочистка) канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	15	209,00	–	3135	–	3135	–	3386
		СП - 8%			–	–	–	–		251	
54	241-220-0204 РСНБ РК 2015	Ревизия (прочистка) канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	7	642,00	–	4494	–	4494	–	4854
		СП - 8%			–	–	–	–		360	
55	241-209-2406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100х100х100	шт.	26	431,00	–	11206	–	11206	–	12102
		СП - 8%			–	–	–	–		896	
56	241-209-2401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50х50х50	шт.	40	130,00	–	5200	–	5200	–	5616
		СП - 8%			–	–	–	–		416	
57	241-209-2404 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100х50х100	шт.	6	320,00	–	1920	–	1920	–	2074
		СП - 8%			–	–	–	–		154	
58	241-209-2401 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х100 х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	130,00	–	130	–	130	–	140
		СП - 8%			–	–	–	–		10	
59	241-212-0502 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	18	725,00	–	13050	–	13050	–	14094
		СП - 8%			–	–	–	–		1044	
60	241-208-3603 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	5	281,00	–	1405	–	1405	–	1517
		СП - 8%			–	–	–	–		112	
61	241-208-3601 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	24	82,00	–	1968	–	1968	–	2125
		СП - 8%			–	–	–	–		157	
62	241-210-1102 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100х50	шт.	25	176,00	–	4400	–	4400	–	4752
		СП - 8%			–	–	–	–		352	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								175695

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					146897			
		РАЗДЕЛ 4. Санитарно-технические приборы									
65	244-104-0409 РСНБ РК 2015	**Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	шт.	21	7605,00	--	159705	--	159705	--	172481
		СП - 8%			--	--	--	--		12776	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								172481
		РАЗДЕЛ 5. Демонтажные работы									
69	1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка**	м трубопроводов	495	449,77	3,34	222636	1654	16988	147322	399554
		НР - 72%; СП - 8%			412,11	1,25	203994	619		29597	
70	1215-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Унитазы и писсуары. Демонтаж**	прибор	23	806,28	7,00	18544	161	--	13296	34387
		НР - 72%; СП - 8%			799,28	3,63	18383	83		2547	
71	1215-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Умывальники и раковины. Демонтаж**	прибор	44	648,56	6,28	28537	276	--	20451	52907
		НР - 72%; СП - 8%			642,28	3,26	28260	143		3919	
72	1215-0101-0404 РСНБ РК 2015	**Душ. Демонтаж**	прибор	31	3731,87	63,51	115688	1969	--	82613	214165
		НР - 72%; СП - 8%			3668,36	32,93	113719	1021		15864	
73	1215-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка**	м трубопровода с фасонными частями	85	849,41	3,86	72200	328	--	51870	133996
		НР - 72%; СП - 8%			845,55	2,00	71872	170		9926	
74	1215-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка**	м трубопровода с фасонными частями	80	1056,07	7,73	84486	619	--	60615	156709
		НР - 72%; СП - 8%			1048,34	4,01	83867	321		11608	
75	1215-0101-0306 РСНБ РК 2015	**Смеситель с душевой сеткой. Снятие**	шт. арматуры	31	723,68	2,90	22434	89	--	16121	41640
		НР - 72%; СП - 8%			720,78	1,50	22344	46		3084	
76	1117-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Полотенцесушители латунные хромированные. Демонтаж**	шт.	17	1496,84	12,81	25446	218	--	24824	54291
		НР - 98%; СП - 8%			1484,03	5,98	25229	102		4022	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								1087650
		Сметная заработная плата	Тенге					570173			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								2 827 765
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Сметная заработная плата	Тенге								886 417

Отопление и вентиляция

		РАЗДЕЛ 3. Демонтажные работы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	1215-0103-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 165/540 мм. Разборка	м2 поверхности воздуховодов	34,2632	616,57	18,11	21126	621	--	14995	39011
		НР - 72%; СП - 8%			598,46	9,39	20505	322		2890	
56	1120-0301-0206 РСНБ РК 2015	Решетки вентиляционная регулиремая. Демонтаж	решетка	23	472,51	17,49	10868	402	--	10362	22929
		НР - 98%; СП - 8%			455,02	4,71	10465	108		1698	
57	1120-0501-0106 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Демонтаж	заслонка	4	465,70	14,93	1863	60	--	1785	3940
		НР - 98%; СП - 8%			450,77	4,71	1803	19		292	
58	1120-0501-0101 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Демонтаж	заслонка	16	465,89	15,12	7454	241	--	7142	15764
		НР - 98%; СП - 8%			450,77	4,71	7212	75		1168	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								81643
		Сметная заработная плата	Тенге					40509			

Электроосвещение

РАЗДЕЛ 1. Монтаж щит осветительные

1	1121-0502-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	4	3469,95	59,97	13880	240	4067	8125	23765
		НР - 84%; СП - 8%			2393,31	24,70	9573	99		1760	
2	247-201-1004 РСНБ РК 2015	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 12 модулей IP41	шт.	4	2769,00	--	11076	--	11076	--	11962
		СП - 8%			--	--	--	--		886	
3	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	50	2812,96	22,97	140648	1148	65850	61866	218715
		НР - 84%; СП - 8%			1473,00	--	73650	--		16201	
4	247-204-1020 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 2Р 25А 6 кА "С"	шт.	4	2887,00	--	11548	--	11548	--	12472
		СП - 8%			--	--	--	--		924	
5	ТПРАЙС-ЛИСТ	Выключатель ВА61F29-1В16	шт	45	4125,54	--	185649	--	185649	--	200501
		СП - 8%			--	--	--	--		14852	
6	ТПРАЙС-ЛИСТ	Оболочка к выключателю ВА61-29,IP54,тип ИУКЖ641.232.015ТУ	шт	1	1092,86	--	1093	--	1093	--	1180
		СП - 8%			--	--	--	--		87	
8	247-102-0162 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS OK 10 (с решеткой и без решетки), мощностью 10 Вт, IP65	шт.	226	8608,00	--	1945408	--	1945408	--	2101041
		СП - 8%			--	--	--	--		155633	
9	247-102-0501 РСНБ РК 2015	Светильник офисный, степень защиты IP40, типа Diora Light Panel 30/3300 4/5,7K с равномерной засветкой рассеивателя, opal	шт.	153	15306,00	--	2341818	--	2341818	--	2529163
		СП - 8%			--	--	--	--		187345	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	247-102-0120 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа СПС-9-220Д, мощность 9 Вт, IP 65 СТ РК 2595-2014	шт.	97	8292,00	–	804324	–	804324	–	868670
		СП - 8%			–	–	–	–		64346	
11	247-102-0134 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD ДВО01-40-201(202, 203) эконом, мощность 40 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	шт.	18	17858,00	–	321444	–	321444	–	347160
		СП - 8%			–	–	–	–		25716	
13	247-102-0182 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS17120 аварийное освещение (стена и потолок), мощностью 5 Вт, IP20	шт.	37	8607,00	–	318459	–	318459	–	343936
		СП - 8%			–	–	–	–		25477	
14	261-303-0124 РСНБ РК 2015	Лампы энергосберегающие	шт.	1259	331,00	–	416729	–	416729	–	450067
		СП - 8%			–	–	–	–		33338	
15	1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	324	203,06	0,21	65791	68	3133	52600	127863
		НР - 84%; СП - 8%			193,18	0,09	62590	29		9471	
16	247-212-0205 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	196	1004,00	–	196784	–	196784	–	212527
		СП - 8%			–	–	–	–		15743	
17	247-212-0207 РСНБ РК 2015	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	17	300,00	–	5100	–	5100	–	5508
		СП - 8%			–	–	–	–		408	
18	247-214-0115 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	111	411,00	–	45621	–	45621	–	49271
		СП - 8%			–	–	–	–		3650	
19	247-202-0701 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212, IP 20	шт.	300	479,00	–	143700	–	143700	–	155196
		СП - 8%			–	–	–	–		11496	
20	247-202-1004 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная	шт.	450	45,00	–	20250	–	20250	–	21870
		СП - 8%			–	–	–	–		1620	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								7680867
		Сметная заработная плата	Тенге					72291			
		РАЗДЕЛ 2. Кабельная продукция									
21	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	4629	698,76	408,56	3234560	1891224	512338	1223939	4815179
		НР - 84%; СП - 8%			179,52	135,25	830998	626072		356680	
22	243-105-1005 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х10 (ок)-1	км	0,022	2128348,00	–	46824	–	46824	–	50570
		СП - 8%			–	–	–	–		3746	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	243-110-1001 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,022	119824,00	–	2636	–	2636	–	2847
		СП - 8%			--	–	–	--		211	
24	243-112-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 3х4 (ок)-0,66	км	0,085	163399,00	–	13889	–	13889	–	15000
		СП - 8%			--	–	–	--		1111	
25	243-112-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	1,8	117406,00	–	211331	–	211331	–	228237
		СП - 8%			--	–	–	--		16906	
26	243-112-1001 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,09	165972,00	–	14937	–	14937	–	16132
		СП - 8%			--	–	–	--		1195	
27	243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	2,35	222611,00	–	523136	–	523136	–	564987
		СП - 8%			--	–	–	--		41851	
28	243-143-0113 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ППВ число жил 3, сечение 1,5 мм2	км	0,25	190506,00	–	47626	–	47626	–	51436
		СП - 8%			--	–	–	--		3810	
29	243-142-0105 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 1,5 мм2	км	0,01	61691,00	–	617	–	617	–	666
		СП - 8%			--	–	–	--		49	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								5745054
		Сметная заработная плата	Тенге					1457070			
		РАЗДЕЛ 3. Демонтажные работы									
30	1308-0101-2604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Демонтаж щит освещения	шт	2	13947,79	1830,19	27896	3660	--	21514	53363
		НР - 84%; СП - 8%			12117,60	688,55	24235	1377		3953	
31	1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	472	200,15	1,93	94471	911	--	78987	187334
		НР - 84%; СП - 8%			198,22	1,00	93560	472		13877	
32	1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	400	61,20	–	24480	–	–	20563	48647
		НР - 84%; СП - 8%			61,20	–	24480	–		3603	
33	1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж	м	3624	101,27	0,24	367002	870	--	307947	728945
		НР - 84%; СП - 8%			101,03	0,13	366133	471		53996	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								**1018289**
		Сметная заработная плата	Тенге					**510728**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ ЭО:	**Тенге**								**14 444 210**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Сметная заработная плата	Тенге								2 040 089

Архитектурно-строительные решение	62 747 826
Водопровод и канализация	2 827 765
Отопление и вентиляция	81 643
Электроосвещение	14 444 210
ИТОГО	80 101 444
Временные здания и сооружения 1,2%	961 217
ИТОГО по главам 1-8	81 062 661
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,35%	1 094 346
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	10 184 815
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	92 341 822
Непредвиденные работы и затраты 2%	1 643 140
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	93 984 962
С понижающим коэффициентом К=0,950000000488262	89 285 714
НДС 12%	10 714 286
ВСЕГО с НДС к оплате	**100 000 000**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
(БИН 060140001844)
_____ Файзуллаев Ж.И

Подрядчик:
Директор ТОО «SCS Инжиниринг»
(БИН 060540005386)
_____ Рашев А.А.

Эксперты технического надзора:
Технадзор ТОО «Әсем-Құрылыс-Қызылорда»
(БИН 070340004739)
_____ Ыскаков М.Ә.

Разработчики проекта строительства и эксперт авторского надзора:
ХТ ПТ "Мекен и К"
(БИН 910240000086)
_____ Жусупов Б.